



# महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(१८.०४.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614

**उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे**

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	239	2338	891	5754	718	1854	10907	7926
2	JALGAON	18843	255	49	7636	708	898	177	2130	0	934	11853	6990
3	NAGPUR	9244	140	41	739	54	914	31	684	754	880	3357	5887
4	BULDHANA	8444	375	67	0	0	3105	274	115	273	614	4209	4235
5	CHANDRAPUR	1957	59	17	14	22	164	29	544	266	334	1115	842
6	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
7	SOLAPUR	8793	151	26	1105	64	377	1	182	138	229	2044	6749
8	GONDIA	2237	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
9	PUNE	5052	54	21	2247	0	0	0	453	102	123	2877	2175
10	WARDHA	3615	79	0	90	0	161	0	207	123	123	660	2955
11	AHMEDNAGAR	9448	133	3	280	0	504	7	2697	92	102	3716	5732
12	HINGOLI	981	165	2	0	0	0	0	460	94	96	721	260
13	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	33	88	557	1603
14	YAVATMAL	2241	180	3	3	0	498	19	376	49	71	1128	1113
15	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	59	60	368	736
16	SANGLI	963	45	7	60	44	2	0	10	9	60	177	786
17	NASHIK	1601	18	15	413	1	8	0	179	40	56	674	927
18	Bhandara	4030	264	5	44	0	476	0	2127	48	53	2964	1066
19	SINDHUDURG	392	59	2	17	0	0	0	266	40	42	384	8
20	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	33	33	807	685
21	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
22	AURANGABAD	1395	131	3	288	8	2	3	633	5	19	1073	322
23	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
24	NANDED	285	61	0	1	0	103	10	93	4	14	272	13
25	JALNA	506	95	9	0	0	0	0	0	0	9	104	402
26	PALGHAR	25	0	0	0	0	0	0	7	9	9	16	9
27	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
28	PARBHANI	90	9	1	0	2	0	0	10	0	3	22	68
29	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
30	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
31	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
32	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
34	THANE	66	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	18
<b>Grand Total</b>		<b>111838</b>	<b>2760</b>	<b>309</b>	<b>14617</b>	<b>1205</b>	<b>12688</b>	<b>1588</b>	<b>20239</b>	<b>3245</b>	<b>6347</b>	<b>56651</b>	<b>55237</b>

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	AURANGABAD	62	37	83	120	AURANGABAD	62	21	35	56
2	JALGAON	67	80	39	119	JALGAON	67	34	26	60
3	SOLAPUR	68	17	29	46	SOLAPUR	68	9	25	34
4	KOLHAPUR	67	465	22	487	NANDED	63	31	12	43
5	CHANDRAPUR	56	31	15	46	SINDHUDURG	50	9	9	18
6	AMRAVATI	59	23	12	35	PARBHANI	54	21	8	29
7	NAGPUR	59	47	12	59	BHANDARA	52	33	7	40
8	HINGOLI	52	14	10	24	AMRAVATI	59	13	5	18
9	BHANDARA	52	19	9	28	CHANDRAPUR	56	0	3	3
10	BULDHANA	60	92	9	101	GONDIA	53	35	3	38
11	NANDED	63	48	9	57	JALNA	56	3	3	6
12	GONDIA	53	26	7	33	NASHIK	73	11	3	14
13	PARBHANI	54	15	7	22	PUNE	75	12	3	15
14	YAVATMAL	61	21	7	28	SANGLI	60	29	3	32
15	AHMEDNAGAR	73	41	5	46	AHMEDNAGAR	73	17	2	19
16	GADCHIROLI	51	3	5	8	NANDURBAR	55	0	2	2
17	RAIGAD	59	15	4	19	SATARA	64	41	2	43
18	NANDURBAR	55	0	3	3	BULDHANA	60	14	1	15
19	NASHIK	73	8	3	11	DHULE	56	2	1	3
20	SATARA	64	110	3	113	KOLHAPUR	67	15	1	16
21	WARDHA	52	16	3	19	LATUR	58	7	1	8
22	AKOLA	53	13	2	15	PALGHAR	57	2	1	3
23	BEED	60	7	2	9	AKOLA	53	17	0	17
24	DHULE	56	4	2	6	BEED	60	3	0	3
25	LATUR	58	28	2	30	GADCHIROLI	51	4	0	4
26	OSMANABAD	55	11	2	13	HINGOLI	52	2	0	2
27	PUNE	75	30	2	32	NAGPUR	59	4	0	4
28	JALNA	56	5	1	6	OSMANABAD	55	5	0	5
29	SANGLI	60	9	1	10	RAIGAD	59	1	0	1
30	SINDHUDURG	50	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
31	THANE	53	1	1	2	THANE	53	0	0	0
32	WASHIM	52	2	1	3	WARDHA	52	162	0	162
33	PALGHAR	57	0	0	0	WASHIM	52	0	0	0
34	RATNAGIRI	55	8	0	8	YAVATMAL	61	6	0	6
	<b>Grand Total</b>	<b>2000</b>	<b>1247</b>	<b>313</b>	<b>1560</b>		<b>2000</b>	<b>563</b>	<b>156</b>	<b>719</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 18.04.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 18.04.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	85312	71308	21121	2209	10.5	14004
2	JALGAON	61092	56518	6752	1087	16.1	4574
3	AKOLA	44147	39197	5866	617	10.5	4950
4	NANDURBAR	101203	100231	3041	351	11.5	972
5	SOLAPUR	43856	36734	7537	277	3.7	7122
6	WARDHA	16093	13315	3034	185	6.1	2778
7	WASHIM	10110	9248	1290	184	14.3	862
8	BULDHANA	27552	24087	3856	172	4.5	3465
9	NANDED	46593	45257	2285	163	7.1	1336
10	BEED	18857	18522	791	154	19.5	335
11	BHANDARA	54523	52160	2995	145	4.8	2363
12	SANGLI	18132	16134	2353	133	5.7	1998
13	JALNA	13064	11773	1667	116	7.0	1291
14	CHANDRAPUR	31192	28998	2466	88	3.6	2194
15	HINGOLI	10022	9582	588	64	10.9	440
16	SINDHUDURG	3829	3727	251	59	23.5	102
17	AHMEDNAGAR	47658	41963	5869	58	1.0	5695
18	GADCHIROLI	22201	21881	637	43	6.8	320
19	KOLHAPUR	13681	13015	1368	14	1.0	666
20	LATUR	10688	9294	1648	13	0.8	1394
21	NASHIK	69847	68566	1549	5	0.3	1281
22	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
23	OSMANABAD	5934	5327	712	0	0.0	607
24	PARBHANI	6894	6765	238	0	0.0	129
25	THANE	6720	6695	24	-13	-54	25
26	RATNAGIRI	5972	5955	41	-17	-41	17
27	PALGHAR	25644	25632	20	-18	-90	12
28	RAIGAD	7724	7724	0	-21	0	0
29	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
30	SATARA	12770	10996	2057	-63	-3.1	1774
31	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
32	PUNE	18626	15161	3470	-129	-3.7	3465
33	NAGPUR	37035	30683	7126	-506	-7	6352
34	YAVATMAL	39235	36996	889	-1711	-192	2239
	<b>Total</b>	<b>1066992</b>	<b>994218</b>	<b>91597</b>	<b>6137</b>	<b>6.7</b>	<b>72774</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 18.04.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1375	20545	13762	6783
2	JALGAON	1146	1176	21708	8487	13221
3	YAVATMAL	1192	1188	26398	8193	18205
4	DHULE	540	536	18034	8142	9892
5	AURANGABAD	858	395	15048	7516	7532
6	AHMEDNAGAR	1305	1309	18769	6791	11978
7	AMRAVATI	836	837	14865	5502	9363
8	CHANDRAPUR	803	815	13019	5440	7579
9	GADCHIROLI	450	451	9433	5400	4033
10	NANDED	1296	1289	23469	5082	18387
11	BHANDARA	528	527	11079	3427	7652
12	NANDURBAR	581	532	18573	3362	15211
13	BEED	1030	573	16797	3252	13545
14	GONDIA	539	523	13828	3239	10589
15	KOLHAPUR	1016	1021	5336	3078	2258
16	NAGPUR	711	711	4755	2678	2077
17	LATUR	765	763	10900	2640	8260
18	HINGOLI	562	564	8263	2467	5796
19	BULDHANA	838	774	19242	2453	16789
20	WASHIM	494	496	10520	2389	8131
21	SANGLI	698	735	6071	2217	3854
22	JALNA	778	337	11756	1973	9783
23	WARDHA	510	513	4224	1914	2310
24	OSMANABAD	619	560	9355	1780	7575
25	SOLAPUR	1019	990	10450	1774	8676
26	RAIGAD	680	683	2090	1691	399
27	SATARA	1482	1481	5121	1564	3557
28	PARBHANI	703	704	12632	1562	11070
29	AKOLA	521	507	6967	1518	5449
30	PUNE	1275	1278	4433	1091	3342
31	PALGHAR	458	444	9238	821	8417
32	RATNAGIRI	842	841	4588	809	3779
33	SINDHUDURG	426	430	1554	245	1309
34	THANE	409	404	2860	190	2670
	<b>Total</b>	<b>27289</b>	<b>25762</b>	<b>391920</b>	<b>122449</b>	<b>269471</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 18.04.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 18.04.22	%	Remaining
1	BULDHANA	20061	16176	229	3987	1741.0	3885
2	NANDURBAR	14384	12148	3697	2264	61.2	2236
3	PALGHAR	8571	8084	1789	1740	97.3	487
4	KOLHAPUR	12480	12379	17	1536	9035.3	101
5	PUNE	12432	11829	603	1494	248	603
6	DHULE	16841	13765	1522	1446	95.0	3076
7	JALGAON	22617	18541	716	1200	167.6	4076
8	NASHIK	23489	20141	1413	1182	83.7	3348
9	SANGLI	8712	8082	44	1044	2373	630
10	GADCHIROLI	14323	12095	2168	958	44.2	2228
11	YAVATMAL	24293	20053	1008	920	91	4240
12	RAIGAD	5037	4696	563	882	157	341
13	GONDIA	12746	10401	782	832	106.4	2345
14	AKOLA	20148	14501	779	822	105.5	5647
15	SATARA	10519	10367	54	822	1522.2	152
16	BEED	26485	15549	1638	702	42.9	10936
17	THANE	4571	4106	578	616	106.6	465
18	CHANDRAPUR	29617	22289	3783	510	13.5	7328
19	NANDED	23260	16081	2649	470	17.7	7179
20	AHMEDNAGAR	32498	28937	414	387	93.5	3561
21	NAGPUR	10705	9601	669	343	51.3	1104
22	JALNA	19848	9309	614	314	51.1	10539
23	RATNAGIRI	6928	6167	60	304	507	761
24	LATUR	26959	19676	621	195	31.4	7283
25	WARDHA	10705	8496	200	186	0	2209
26	BHANDARA	17141	15024	890	178	20.0	2117
27	WASHIM	10031	7860	319	148	46	2171
28	HINGOLI	13395	9554	776	135	17.4	3841
29	PARBHANI	17649	14607	135	93	69	3042
30	AURANGABAD	24829	17576	424	48	11.3	7253
31	SOLAPUR	18609	15331	234	48	20.5	3278
32	OSMANABAD	24571	15214	162	22	13.6	9357
33	AMRAVATI	19792	14385	781	19	2.4	5407
34	SINDHUDURG	2116	1846	7	1	14.3	270
<b>Total</b>		<b>566362</b>	<b>444866</b>	<b>30338</b>	<b>25848</b>	<b>85.2</b>	<b>121496</b>

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	जिल्हा	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8962	8889	8664	1917
2	NASHIK	1341	13393	12624	8949
3	SOLAPUR	1140	5261	2934	6450
4	NAGPUR	900	1259	1018	1444
5	KOLHAPUR	704	2785	729	1162
6	AURANGABAD	632	4285	2333	2028
7	BULDHANA	623	475	360	582
8	AHMEDNAGAR	568	2202	1013	1262
9	JALGAON	523	1324	756	1993
10	Bhandara	506	2137	1384	1129
11	LATUR	484	127	192	928
12	PUNE	457	679	792	589
13	NANDURBAR	403	952	936	22321
14	CHANDRAPUR	347	2932	645	1185
15	SINDHUDURG	346	324	240	254
16	AKOLA	323	305	157	3795
17	PALGHAR	299	534	383	449
18	GADCHIROLI	291	1877	1301	1017
19	NANDED	283	401	453	838
20	HINGOLI	187	60	120	348
21	BEED	147	599	113	1085
22	RATNAGIRI	134	732	153	233
23	SANGLI	125	568	368	680
24	SATARA	118	613	141	656
25	OSMANABAD	116	238	261	331
26	JALNA	105	343	140	763
27	PARBHANI	81	140	164	556
28	WASHIM	72	10	99	619
29	AMRAVATI	65	3716	378	3083
30	RAIGAD	65	926	107	340
31	THANE	53	2	16	30
32	YAVATMAL	48	1598	960	915
33	DHULE	44	71	325	1360
34	WARDHA	2	54	4	4
	<b>Grand Total</b>	<b>20494</b>	<b>59811</b>	<b>40263</b>	<b>69295</b>

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 18.04.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 18.04.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 18.04.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	82328	68085	76243	8158	6085
2	YAVATMAL	45189	36091	40418	4327	4771
3	GADCHIROLI	27281	21577	24622	3045	2659
4	AMRAVATI	76810	67555	70539	2984	6271
5	NAGPUR	33361	29278	31843	2565	1518
6	JALGAON	65005	54001	56220	2219	8785
7	CHANDRAPUR	34438	28383	30438	2055	4000
8	KOLHAPUR	16093	12655	14548	1893	1545
9	NANDURBAR	103593	96386	98152	1766	5441
10	AHMEDNAGAR	48754	41832	43519	1687	5235
11	RAIGAD	9415	7684	9234	1550	181
12	Bhandara	55587	50828	52343	1515	3244
13	AKOLA	40715	37821	39017	1196	1698
14	SANGLI	18351	15436	16577	1141	1774
15	DHULE	54599	46353	47298	945	7301
16	PUNE	16252	14409	15288	879	964
17	WARDHA	15229	13091	13895	804	1334
18	SATARA	12560	9777	10517	740	2043
19	WASHIM	11637	8738	9451	713	2186
20	NANDED	50339	43476	44046	570	6293
21	SOLAPUR	38508	35423	35962	539	2546
22	BEED	21774	17779	18250	471	3524
23	BULDHANA	26540	23566	24018	452	2522
24	RATNAGIRI	6764	5927	6359	432	405
25	JALNA	13746	11276	11636	360	2110
26	PALGHAR	26453	25567	25921	354	532
27	SINDHUDURG	3972	3641	3845	204	127
28	HINGOLI	12049	9454	9657	203	2392
29	GONDIA	85494	81615	81817	202	3677
30	PARBHANI	8327	6676	6828	152	1499
31	OSMANABAD	7107	5271	5415	144	1692
32	LATUR	11934	9027	9166	139	2768
33	AURANGABAD	29578	21081	21182	101	8396
34	THANE	6885	6659	6681	22	204
<b>Total</b>		<b>1116667</b>	<b>966418</b>	<b>1010945</b>	<b>44527</b>	<b>105722</b>



उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 18.04.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 18.04.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 18.04.22	Remaining 1st Installment
1	BEED	15549	13198	14852	1654	697
2	NANDURBAR	12148	9788	11350	1562	798
3	JALNA	9309	8076	8906	830	403
4	YAVATMAL	20053	18813	19616	803	437
5	DHULE	13765	12254	13054	800	711
6	CHANDRAPUR	22289	21299	22083	784	206
7	NANDED	16081	14249	15001	752	1080
8	PUNE	11829	10023	10740	717	1089
9	GADCHIROLI	12095	10985	11630	645	465
10	BULDHANA	16176	12041	12676	635	3500
11	LATUR	19676	18393	18993	600	683
12	RAIGAD	4696	3762	4304	542	392
13	SATARA	10367	9411	9796	385	571
14	PALGHAR	8084	6295	6667	372	1417
15	AHMEDNAGAR	28937	28478	28840	362	97
16	JALGAON	18541	17085	17343	258	1198
17	OSMANABAD	15214	13541	13795	254	1419
18	THANE	4106	3484	3722	238	384
19	NAGPUR	9601	9134	9336	202	265
20	AURANGABAD	17576	16798	16969	171	607
21	SANGLI	8082	6906	7057	151	1025
22	HINGOLI	9554	9366	9516	150	38
23	PARBHANI	14607	14317	14464	147	143
24	NASHIK	20141	18826	18961	135	1180
25	Bhandara	15024	14203	14336	133	688
26	RATNAGIRI	6167	5848	5972	124	195
27	WASHIM	7860	7411	7528	117	332
28	AMRAVATI	14385	14052	14144	92	241
29	GONDIA	10401	9303	9382	79	1019
30	WARDHA	8496	8302	8379	77	117
31	AKOLA	14501	13440	13505	65	996
32	SOLAPUR	15331	14922	14960	38	371
33	KOLHAPUR	12379	10707	10713	6	1666
34	SINDHUDURG	1846	1837	1839	2	7
<b>Total</b>		<b>444866</b>	<b>406547</b>	<b>420429</b>	<b>13882</b>	<b>24437</b>

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे  
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	8666	44	62
2	NASHIK	7583	737	732
3	AHMEDNAGAR	2176	797	614
4	CHANDRAPUR	1940	1193	930
5	KOLHAPUR	1508	576	245
6	JALGAON	1453	552	695
7	AMRAVATI	1450	1306	956
8	GADCHIROLI	1149	835	1036
9	Bhandara	1014	717	645
10	YAVATMAL	957	471	639
11	NANDURBAR	713	147	688
12	PALGHAR	694	406	319
13	PUNE	656	362	382
14	NAGPUR	628	509	366
15	RATNAGIRI	601	148	245
16	OSMANABAD	474	372	240
17	BEED	430	133	509
18	SOLAPUR	412	296	409
19	WASHIM	392	15	146
20	LATUR	316	197	229
21	SATARA	300	262	40
22	SANGLI	295	37	73
23	NANDED	188	113	155
24	BULDHANA	163	183	68
25	SINDHUDURG	153	152	154
26	AKOLA	118	83	78
27	JALNA	116	36	205
28	RAIGAD	104	118	192
29	HINGOLI	93	25	65
30	AURANGABAD	84	854	1361
31	PARBHANI	60	68	70
32	DHULE	54	28	56
33	WARDHA	50	12	38
34	THANE	2	8	27
	<b>Grand Total</b>	<b>34992</b>	<b>11792</b>	<b>12669</b>

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.  
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 18.04.22	Total completi on upto 18.04.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 18.04.22	%	Remaining
1	BHANDARA	55587	37146	21102	6233	29.5	18441
2	GONDIA	85494	73738	13077	4480	34.3	11756
3	NANDURBAR	103593	78839	25171	4130	16.4	24754
4	AMRAVATI	76810	54949	17777	3627	20.4	21861
5	JALGAON	65005	42382	16600	3551	21.4	22623
6	NASHIK	82328	60869	11185	3493	31.2	21459
7	SOLAPUR	38508	27318	11585	2446	21.1	11190
8	YAVATMAL	45189	28145	12930	2368	18.3	17044
9	AHMEDNAGAR	48754	34586	9612	2293	23.9	14168
10	NANDED	50339	28891	18432	2229	12.1	21448
11	NAGPUR	33361	24896	8223	1930	23.5	8465
12	DHULE	54599	39985	8335	1863	22.4	14614
13	AKOLA	40715	30186	10151	1757	17.3	10529
14	CHANDRAPUR	34438	23475	7114	1679	23.6	10963
15	BEED	21774	13470	6356	1458	22.9	8304
16	GADCHIROLI	27281	16985	6210	1357	21.9	10296
17	BULDHANA	26540	18944	6218	1247	20.1	7596
18	SANGLI	18351	11629	5428	1056	19.5	6722
19	AURANGABAD	29578	16893	6224	1032	16.6	12685
20	JALNA	13746	9089	3350	782	23.3	4657
21	PUNE	16252	11352	4713	775	16.4	4900
22	WARDHA	15229	11243	2654	767	28.9	3986
23	PALGHAR	26453	24208	2105	663	31.5	2245
24	KOLHAPUR	16093	10779	2784	562	20.2	5314
25	LATUR	11934	7669	2156	544	25.2	4265
26	WASHIM	11637	6687	2875	498	17.3	4950
27	HINGOLI	12049	8344	1643	469	28.5	3705
28	SATARA	12560	8428	3041	410	13.5	4132
29	PARBHANI	8327	5605	1546	386	25.0	2722
30	OSMANABAD	7107	4261	1285	219	17.0	2846
31	RATNAGIRI	6764	5600	576	204	35.4	1164
32	RAIGAD	9415	7213	685	153	22.3	2202
33	THANE	6885	6337	483	112	23.2	548
34	SINDHUDURG	3972	3382	394	108	27.4	590
	<b>Total</b>	<b>1116667</b>	<b>793523</b>	<b>252020</b>	<b>54881</b>	<b>21.8</b>	<b>323144</b>

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.  
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 18.04.22	Total completion upto 18.04.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 18.04.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22289	14525	9217	1963	21.3	7764
2	NASHIK	20141	15375	5278	1694	32.1	4766
3	AURANGABAD	17576	11924	7281	1677	23.0	5652
4	LATUR	19676	14221	6857	1597	23.3	5455
5	BEED	15549	9763	6581	1497	22.7	5786
6	JALGAON	18541	13728	4888	1275	26.1	4813
7	OSMANABAD	15214	7397	9057	1262	13.9	7817
8	AHMEDNAGAR	28937	23275	6503	1228	18.9	5662
9	YAVATMAL	20053	14497	5729	1093	19.1	5556
10	BHANDARA	15024	10672	5235	1061	20.3	4352
11	PARBHANI	14607	11934	3577	997	27.9	2673
12	JALNA	9309	5434	4533	972	21.4	3875
13	NANDED	16081	9068	7436	893	12.0	7013
14	AKOLA	14501	9952	4573	846	18.5	4549
15	GADCHIROLI	12095	8092	3771	726	19.3	4003
16	AMRAVATI	14385	11611	3474	719	20.7	2774
17	BULDHANA	16176	9868	2973	652	21.9	6308
18	NANDURBAR	12148	8112	2358	586	24.9	4036
19	SANGLI	8082	5596	2026	584	28.8	2486
20	WARDHA	8496	7015	1821	526	28.9	1481
21	PUNE	11829	8128	2707	500	18.5	3701
22	SOLAPUR	15331	13043	2730	490	17.9	2288
23	GONDIA	10401	8183	1874	488	26.0	2218
24	PALGHAR	8084	5718	1109	483	43.6	2366
25	DHULE	13765	10712	2083	476	22.9	3053
26	HINGOLI	9554	8062	1808	451	24.9	1492
27	WASHIM	7860	5148	3003	439	14.6	2712
28	SATARA	10367	8144	1787	386	21.6	2223
29	NAGPUR	9601	8105	1509	356	23.6	1496
30	KOLHAPUR	12379	9385	1757	299	17.0	2994
31	RATNAGIRI	6167	5427	627	191	30.5	740
32	RAIGAD	4696	3592	353	131	37.1	1104
33	THANE	4106	3273	280	63	22.5	833
34	SINDHUDURG	1846	1692	184	31	16.8	154
<b>Total</b>		<b>444866</b>	<b>320671</b>	<b>124979</b>	<b>26632</b>	<b>21.3</b>	<b>124195</b>

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	SOLAPUR	11	5	68	71	76
2	PUNE	13	13	75	68	81
3	PALGHAR	8	8	57	51	59
4	AMRAVATI	14	88	59	44	132
5	AURANGABAD	9	11	62	24	35
6	JALGAON	15	27	67	16	43
7	KOLHAPUR	12	30	67	16	46
8	CHANDRAPUR	15	17	56	11	28
9	Bhandara	7	49	52	9	58
10	NASHIK	15	21	73	9	30
11	GONDIA	8	50	53	8	58
12	NANDED	16	23	63	5	28
13	SANGLI	10	25	60	5	30
14	AHMEDNAGAR	14	19	73	4	23
15	PARBHANI	9	8	54	4	12
16	AKOLA	7	8	53	3	11
17	YAVATMAL	16	19	61	3	22
18	BEED	11	11	60	2	13
19	GADCHIROLI	12	1	51	2	3
20	LATUR	10	23	58	2	25
21	NANDURBAR	6	0	55	2	2
22	OSMANABAD	8	9	55	2	11
23	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
24	BULDHANA	13	3	60	1	4
25	HINGOLI	5	4	52	1	5
26	THANE	5	5	53	1	6
27	DHULE	4	6	56	0	6
28	JALNA	8	13	56	0	13
29	NAGPUR	13	1	59	0	1
30	RAIGAD	15	5	59	0	5
31	RATNAGIRI	9	9	55	0	9
32	SATARA	11	10	64	0	10
33	WARDHA	8	10	52	0	10
34	WASHIM	6	6	52	0	6
<b>Grand Total</b>		<b>351</b>	<b>539</b>	<b>2000</b>	<b>366</b>	<b>905</b>

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievement
		20.11.21	18.04.22	20.11.21	18.04.22	20.11.21	18.04.22	
1	GONDIA	16456	9722	69258	73738	52802	64016	11214
2	BHANDARA	6775	6085	30913	37146	24138	31061	6923
3	NANDURBAR	10284	8134	74709	78839	64425	70705	6280
4	AMRAVATI	2516	2129	51322	54949	48806	52820	4014
5	NASHIK	3008	2763	57376	60869	54368	58106	3738
6	AHMEDNAGAR	3899	2611	32293	34586	28394	31975	3581
7	JALGAON	7592	7949	38831	42382	31239	34433	3194
8	NANDED	7409	6679	26662	28891	19253	22212	2959
9	NAGPUR	1903	1445	22966	24896	21063	23451	2388
10	YAVATMAL	1590	1660	25777	28145	24187	26485	2298
11	SOLAPUR	5130	5344	24872	27318	19742	21974	2232
12	DHULE	3398	3173	38122	39985	34724	36812	2088
13	AKOLA	1733	1407	28429	30186	26696	28779	2083
14	CHANDRAPUR	5328	5230	21796	23475	16468	18245	1777
15	BULDHANA	1775	1711	17697	18944	15922	17233	1311
16	PUNE	1628	1100	10577	11352	8949	10252	1303
17	GADCHIROLI	2230	2355	15628	16985	13398	14630	1232
18	BEED	3663	3906	12012	13470	8349	9564	1215
19	AURANGABAD	1887	1707	15861	16893	13974	15186	1212
20	WARDHA	573	419	10476	11243	9903	10824	921
21	JALNA	1928	1790	8307	9089	6379	7299	920
22	PALGHAR	1835	1760	23545	24208	21710	22448	738
23	KOLHAPUR	1482	1357	10217	10779	8735	9422	687
24	WASHIM	1177	992	6189	6687	5012	5695	683
25	SANGLI	3472	3886	10573	11629	7101	7743	642
26	HINGOLI	1549	1523	7875	8344	6326	6821	495
27	SATARA	703	622	8018	8428	7315	7806	491
28	LATUR	1044	1120	7125	7669	6081	6549	468
29	PARBHANI	1156	1110	5219	5605	4063	4495	432
30	RATNAGIRI	409	310	5396	5600	4987	5290	303
31	RAIGAD	1121	989	7060	7213	5939	6224	285
32	SINDHUDURG	309	145	3274	3382	2965	3237	272
33	THANE	361	211	6225	6337	5864	6126	262
34	OSMANABAD	1256	1220	4042	4261	2786	3041	255
	<b>Total</b>	<b>106579</b>	<b>92564</b>	<b>738642</b>	<b>793523</b>	<b>632063</b>	<b>700959</b>	<b>68896</b>

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 18.04.22
1	SINDHUDURG	66	243
2	RATNAGIRI	36	254
3	THANE	217	304
4	RAIGAD	218	416
5	HINGOLI	373	917
6	OSMANABAD	332	949
7	PARBHANI	483	999
8	SATARA	476	1199
9	LATUR	586	1236
10	PALGHAR	1636	1277
11	KOLHAPUR	563	1437
12	WASHIM	787	1539
13	WARDHA	812	1653
14	JALNA	792	1762
15	PUNE	1410	2530
16	SANGLI	1477	3172
17	NAGPUR	1690	3636
18	BEED	1519	3845
19	AURANGABAD	1841	3850
20	BULDHANA	1899	4004
21	CHANDRAPUR	2184	4201
22	GADCHIROLI	2755	4238
23	YAVATMAL	3479	5849
24	DHULE	2862	6158
25	AKOLA	3427	6553
26	AHMEDNAGAR	3484	6596
27	SOLAPUR	1993	6816
28	NASHIK	3785	6891
29	GONDIA	1990	7293
30	AMRAVATI	5305	8672
31	JALGAON	4054	9211
32	BHANDARA	3529	11254
33	NANDED	5215	12637
34	NANDURBAR	14651	16774
<b>Total</b>		<b>75926</b>	<b>148365</b>

प्रलंबित घरकुलांची संख्या शुन्यावर आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1045	500	690
2	BULDHANA	1010	615	345	395	260	470	815
3	Bhandara	600	470	0	130	365	370	370
4	GONDIA	600	530	105	70	410	340	445
5	GADCHIROLI	271	232	0	39	335	245	245
6	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	363	185	185
7	AKOLA	280	280	0	0	0	180	180
8	AURANGABAD	760	620	37	140	315	180	217
9	PALGHAR	475	390	40	85	75	180	220
10	YAVATMAL	1325	970	695	355	95	180	875
11	JALNA	380	150	0	230	120	145	145
12	SOLAPUR	1050	320	80	730	231	141	221
13	HINGOLI	360	245	45	115	180	135	180
14	KOLHAPUR	565	405	15	160	85	135	150
15	WARDHA	495	180	70	315	250	130	200
16	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
17	BEED	120	115	10	5	55	115	125
18	DHULE	1090	265	265	825	775	110	375
19	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
20	SANGLI	165	95	0	70	25	90	90
21	SATARA	625	295	0	330	45	85	85
22	NAGPUR	835	362	40	473	180	70	110
23	PARBHANI	425	340	45	85	146	65	110
24	CHANDRAPUR	895	120	0	775	475	60	60
25	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
26	NANDED	100	0	0	100	20	20	20
27	RAIGAD	150	150	0	0	48	10	10
28	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
29	JALGAON	818	498	309	320	112	9	318
30	OSMANABAD	330	135	0	195	51	6	6
31	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
32	NASHIK	2010	115	0	1895	185	0	0
33	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
<b>Grand Total</b>		<b>20994</b>	<b>10742</b>	<b>2991</b>	<b>10252</b>	<b>6638</b>	<b>4439</b>	<b>7430</b>



उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	455	2035
2	YAVATMAL	661	725
3	Bhandara	635	635
4	CHANDRAPUR	555	628
5	AURANGABAD	780	625
6	NANDURBAR	203	573
7	NASHIK	737	502
8	BULDHANA	1618	462
9	SANGLI	729	438
10	BEED	398	398
11	SOLAPUR	364	393
12	GADCHIROLI	357	380
13	AKOLA	541	357
14	OSMANABAD	249	345
15	PUNE	270	332
16	DHULE	53	324
17	PARBHANI	291	310
18	PALGHAR	335	285
19	NANDED	1419	270
20	AHMEDNAGAR	318	253
21	NAGPUR	120	246
22	WASHIM	52	245
23	AMRAVATI	80	224
24	WARDHA	102	145
25	JALGAON	91	112
26	HINGOLI	164	106
27	SATARA	85	80
28	KOLHAPUR	85	75
29	SINDHUDURG	41	65
30	LATUR	48	48
31	JALNA	15	45
32	THANE	20	13
33	RAIGAD	9	9
34	RATNAGIRI	20	5
<b>Grand Total</b>		<b>11900</b>	<b>11688</b>

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	CHANDRAPUR	15	6	9
2	RATNAGIRI	9	3	6
3	YAVATMAL	16	10	6
4	SATARA	11	6	5
5	HINGOLI	5	1	4
6	BEED	11	7	4
7	PARBHANI	9	5	4
8	SINDHUDURG	8	5	3
9	SANGLI	10	7	3
10	JALNA	8	6	2
11	WASHIM	6	4	2
12	NANDED	16	15	1
13	LATUR	10	9	1
14	NASHIK	15	14	1
15	AKOLA	7	6	1
16	AMRAVATI	14	13	1
17	AURANGABAD	9	8	1
18	BULDHANA	13	12	1
19	SOLAPUR	11	10	1
20	NAGPUR	13	13	0
21	GADCHIROLI	12	12	0
22	PALGHAR	8	8	0
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
<b>Total</b>		<b>351</b>	<b>295</b>	<b>56</b>

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जिल्हा डेमो हाऊससाठी जागा निश्चिती करण्यात आली आहे काय.
1	AHMEDNAGAR	होय
2	AMRAVATI	होय
3	AURANGABAD	होय
4	BEED	होय
5	Bhandara	होय
6	CHANDRAPUR	होय
7	DHULE	होय
8	GADCHIROLI	होय
9	GONDIA	होय
10	JALGAON	होय
11	JALNA	होय
12	KOLHAPUR	होय
13	LATUR	होय
14	NAGPUR	होय
15	NANDED	होय
16	NANDURBAR	होय
17	NASHIK	होय
18	PALGHAR	होय
19	PARBHANI	होय
20	SATARA	होय
21	SINDHUDURG	होय
22	SOLAPUR	होय
23	THANE	होय
24	WARDHA	होय
25	YAVATMAL	होय
26	HINGOLI	होय
27	OSMANABAD	होय
28	WASHIM	होय
29	AKOLA	होय
30	RAIGAD	नाही
31	RATNAGIRI	नाही
32	PUNE	नाही
33	SANGLI	नाही
34	BULDHANA	
	<b>Total</b>	<b>29</b>

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	NANDURBAR	48556	2
2	SOLAPUR	45651	2
3	NASHIK	26376	3
4	NAGPUR	15564	1
5	GONDIA	14432	3
6	AHMEDNAGAR	10642	11
7	AURANGABAD	8684	2
8	Bhandara	8610	0
9	AMRAVATI	6435	4
10	BULDHANA	6200	1
11	KOLHAPUR	6166	0
12	JALGAON	5442	1
13	PALGHAR	5002	7
14	DHULE	4052	0
15	YAVATMAL	2694	1
16	AKOLA	2588	0
17	NANDED	2427	1
18	GADCHIROLI	2283	0
19	LATUR	1982	2
20	OSMANABAD	1976	0
21	CHANDRAPUR	1673	4
22	PUNE	1335	2
23	SATARA	1153	1
24	JALNA	991	1
25	WASHIM	849	0
26	RAIGAD	785	0
27	PARBHANI	694	0
28	SANGLI	667	0
29	HINGOLI	563	0
30	SINDHUDURG	469	0
31	BEED	327	1
32	WARDHA	250	0
33	RATNAGIRI	197	0
34	THANE	163	2
	<b>Total</b>	<b>235878</b>	<b>52</b>

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड  
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	JALGAON	256070	231408	24662
2	NANDED	305345	282299	23046
3	JALNA	181426	158527	22899
4	YAVATMAL	288138	266028	22110
5	AMRAVATI	140136	125736	14400
6	BULDHANA	192536	178365	14171
7	NANDURBAR	178590	166819	11771
8	BEED	207270	198063	9207
9	AURANGABAD	164085	155172	8913
10	DHULE	172249	163886	8363
11	CHANDRAPUR	116679	108748	7931
12	HINGOLI	111558	104052	7506
13	AKOLA	68190	61084	7106
14	PARBHANI	157254	150670	6584
15	OSMANABAD	104200	97742	6458
16	SOLAPUR	150875	144903	5972
17	AHMEDNAGAR	223411	217547	5864
18	KOLHAPUR	97089	91721	5368
19	NASHIK	234433	229612	4821
20	PUNE	75251	70822	4429
21	WASHIM	114550	110319	4231
22	GADCHIROLI	73852	70331	3521
23	LATUR	110321	107178	3143
24	PALGHAR	92014	88985	3029
25	SANGLI	66777	64077	2700
26	THANE	41991	39326	2665
27	RATNAGIRI	53894	51912	1982
28	SATARA	87257	85818	1439
29	NAGPUR	54327	52906	1421
30	BHANDARA	87903	87163	740
31	RAIGAD	35075	34717	358
32	GONDIA	106535	106206	329
33	WARDHA	51944	51621	323
34	SINDHUDURG	19162	19013	149
	<b>Total</b>	<b>4420387</b>	<b>4172776</b>	<b>247611</b>

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड  
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-18.04.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	178590	123830	176686	52856	1904
2	JALGAON	256070	220419	255964	35545	106
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	181426	158132	180888	22756	538
5	YAVATMAL	288138	273139	288042	14903	96
6	AKOLA	68190	60406	67661	7255	529
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157254	153685	157008	3323	246
10	PUNE	75251	72256	75007	2751	244
11	PALGHAR	92014	89278	91670	2392	344
12	BHANDARA	87903	86300	87903	1603	0
13	CHANDRAPUR	116679	115476	116679	1203	0
14	RATNAGIRI	53894	53292	53894	602	0
15	DHULE	172249	171657	172249	592	0
16	THANE	41991	41528	41962	434	29
17	GONDIA	106535	105970	106353	383	182
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73852	180	0
22	NAGPUR	54327	54300	54326	26	1
23	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
24	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
28	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
29	BULDHANA	192536	193604	192461	-1143	75
30	LATUR	110321	120803	110270	-10533	51
31	SOLAPUR	150875	163944	150749	-13195	126
32	BEED	207270	222647	206832	-15815	438
33	AURANGABAD	164085	186020	162244	-23776	1841
34	SANGLI	66777	91821	66777	-25044	0
	<b>Total</b>	<b>4420387</b>	<b>4317747</b>	<b>4412087</b>	<b>94340</b>	<b>8300</b>

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	28937	2951	10.2	25986
2	NASHIK	20141	2704	13.4	17437
3	NAGPUR	9601	1897	19.8	7704
4	NANDED	16081	1820	11.3	14261
5	AKOLA	14501	1772	12.2	12729
6	SATARA	10367	1723	16.6	8644
7	AMRAVATI	14385	1711	11.9	12674
8	BULDHANA	16176	1629	10.1	14547
9	JALGAON	18541	1556	8.4	16985
10	JALNA	9309	1190	12.8	8119
11	YAVATMAL	20053	1100	5.5	18953
12	SANGLI	8082	1055	13.1	7027
13	GADCHIROLI	12095	1050	8.7	11045
14	BHANDARA	15024	966	6.4	14058
15	SINDHUDURG	1846	920	49.8	926
16	PUNE	11829	900	7.6	10929
17	SOLAPUR	15331	845	5.5	14486
18	PALGHAR	8084	832	10.3	7252
19	HINGOLI	9554	815	8.5	8739
20	CHANDRAPUR	22289	751	3.4	21538
21	PARBHANI	14607	618	4.2	13989
22	KOLHAPUR	12379	575	4.6	11804
23	LATUR	19676	571	2.9	19105
24	BEED	15549	534	3.4	15015
25	DHULE	13765	534	3.9	13231
26	AURANGABAD	17576	499	2.8	17077
27	RAIGAD	4696	403	8.6	4293
28	NANDURBAR	12148	391	3.2	11757
29	RATNAGIRI	6167	345	5.6	5822
30	WARDHA	8496	315	3.7	8181
31	GONDIA	10401	312	3.0	10089
32	WASHIM	7860	300	3.8	7560
33	THANE	4106	202	4.9	3904
34	OSMANABAD	15214	133	0.9	15081
	<b>Total</b>	<b>444866</b>	<b>33919</b>	<b>7.6</b>	<b>410947</b>

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	6880500	1730915	72960	23981	73702	48511
2	AKOLA	39372	1303819	237691	21503	5511	13397	5191
3	AMRAVATI	65022	4317663	897358	25011	6844	33050	6258
4	AURANGABAD	27810	1876140	132521	37400	1554	37400	1354
5	BEED	22216	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	45661	3901383	305960	34691	6210	22686	28296
7	BULDHANA	28249	2456069	279288	26209	500	26202	1186
8	CHANDRAPUR	36684	2340493	1381101	26718	25327	15969	17235
9	DHULE	50429	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	24261	1649857	249818	8418	3625	9163	1734
11	GONDIA	80713	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16171	498716	383513	10412	3918	15330	4189
13	JALGAON	54597	2644416	641830	43936	7390	43936	6985
14	JALNA	14044	165780	95607	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	19992	1868521	252118	17620	2808	18674	3116
16	LATUR	21348	582310	45158	11974	3142	11132	3158
17	NAGPUR	32304	2579103	643489	27018	8229	29859	24517
18	NANDED	36603	1990456	145501	45571	1640	43709	1553
19	NANDURBAR	85269	6706361	28802	67388	28535	62950	31023
20	NASHIK	74802	5163345	1681155	54705	16405	54949	15720
21	OSMANABAD	11316	790860	212113	20130	661	20405	614
22	PALGHAR	29418	2367816	1408955	30652	10923	31819	2993
23	PARBHANI	16948	678701	11184	13240	2568	9606	184
24	PUNE	18957	771803	15541	16991	144	12128	1050
25	RAIGAD	10653	209588	14177	9122	1369	7966	1239
26	RATNAGIRI	10861	676109	526892	10330	6193	11890	8375
27	SANGLI	16692	833183	429494	13070	3786	13465	3359
28	SATARA	16324	1147573	150198	11479	723	12455	709
29	SINDHUDURG	5007	191680	4335	2339	390	3267	316
30	SOLAPUR	39356	1246330	208049	33147	13339	31180	13811
31	THANE	9591	473385	38146	7430	821	5305	1728
32	WARDHA	17861	1751089	54622	22028	624	21814	585
33	WASHIM	11494	1072055	177	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	41679	1756841	47997	27707	1679	25239	1354
	<b>Grand Total</b>	<b>1088661</b>	<b>65277436</b>	<b>12746163</b>	<b>882560</b>	<b>198626</b>	<b>824325</b>	<b>244777</b>



उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	Abhyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	73266	21829	74282	20454	70996	15418	200
2	AKOLA	39372	15382	2545	14557	456	22101	324	0
3	AMRAVATI	65022	25243	6703	15146	3269	23240	9085	841
4	AURANGABAD	27810	36900	1071	0	1476	38304	2558	105
5	BEED	22216	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	45661	31446	6065	36680	5953	22647	548	52
7	BULDHANA	28249	16438	550	20983	621	19862	390	0
8	CHANDRAPUR	36684	23153	20895	22985	21241	13885	11097	1717
9	DHULE	50429	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	24261	7150	2112	3009	1433	4134	2282	483
11	GONDIA	80713	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16171	12659	3632	16408	4008	15209	4059	3304
13	JALGAON	54597	37580	8016	32083	4455	70785	7501	41
14	JALNA	14044	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	19992	21013	3080	18527	3125	21836	1419	2
16	LATUR	21348	6451	2812	7040	2750	9260	2763	2607
17	NAGPUR	32304	21014	7356	17029	2067	20805	2015	3341
18	NANDED	36603	42395	1415	45285	1679	27123	846	9
19	NANDURBAR	85269	36664	3800	23728	1793	28191	4486	0
20	NASHIK	74802	16506	5121	26519	4237	63654	4809	0
21	OSMANABAD	11316	20265	625	20010	159	20721	0	0
22	PALGHAR	29418	29892	4474	29994	3298	30363	7299	1054
23	PARBHANI	16948	11849	531	9066	245	10328	254	45
24	PUNE	18957	13126	1121	15875	1079	15475	995	74
25	RAIGAD	10653	6876	1035	6811	1159	7339	1176	714
26	RATNAGIRI	10861	4813	2529	7808	5344	8267	4361	0
27	SANGLI	16692	12284	3332	12842	3229	8793	2009	19
28	SATARA	16324	12728	580	13104	584	12524	948	506
29	SINDHUDURG	5007	2298	392	3793	332	2689	409	0
30	SOLAPUR	39356	15249	10946	30818	11536	29340	9219	337
31	THANE	9591	2117	135	3187	1635	3568	1935	50
32	WARDHA	17861	21762	545	21825	450	21962	523	2019
33	WASHIM	11494	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	41679	15481	755	19417	644	20022	1094	463
<b>Grand Total</b>		<b>1088661</b>	<b>724109</b>	<b>151401</b>	<b>702194</b>	<b>119950</b>	<b>821181</b>	<b>106800</b>	<b>17993</b>

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	SOLAPUR	39356	6641	2019	5267	5631	5968	2229
2	OSMANABAD	11316	3855	0	50	100	90	20
3	NANDURBAR	85269	3380	6380	0	0	0	0
4	PALGHAR	29418	3175	9791	1016	1057	4972	2323
5	AURANGABAD	27810	2999	1101	1588	628	611	46
6	KOLHAPUR	19992	2661	10	4008	3683	4184	20
7	AHMEDNAGAR	56957	2080	0	1866	1341	1966	349
8	BEED	22216	1984	106	632	300	746	39
9	BULDHANA	28249	1791	141	300	272	2512	7
10	RAIGAD	10653	1633	2556	28	30	26	17
11	HINGOLI	16171	1352	1036	513	428	74	0
12	JALGAON	54597	1117	96	20	31	14	0
13	GONDIA	80713	1105	68	61	285	1799	0
14	CHANDRAPUR	36684	873	199	117	24	49	2
15	AMRAVATI	65022	706	0	94	20	5	0
16	YAVATMAL	41679	551	115	74	33	13	236
17	NAGPUR	32304	467	301	164	31	109	17
18	PUNE	18957	305	241	606	430	196	62
19	GADCHIROLI	24261	283	309	0	42	10	27
20	NANDED	36603	280	34	19	46	572	26
21	NASHIK	74802	161	31	51	28	124	0
22	Bhandara	45661	107	22	4	33	153	5
23	PARBHANI	16948	104	3	58	28	0	79
24	THANE	9591	90	29	0	29	0	0
25	SANGLI	16692	66	0	41	5	4	0
26	SATARA	16324	24	0	0	0	0	0
27	SINDHUDURG	5007	20	0	105	71	166	0
28	AKOLA	39372	8	0	0	0	0	0
29	WARDHA	17861	5	3	1	3	0	0
30	DHULE	50429	0	0	0	0	0	0
31	JALNA	14044	0	0	0	0	0	0
32	LATUR	21348	0	0	0	0	0	0
33	RATNAGIRI	10861	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	11494	0	0	0	0	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>1088661</b>	<b>37823</b>	<b>24591</b>	<b>16683</b>	<b>14609</b>	<b>24363</b>	<b>5504</b>

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	AURANGABAD	62	72	NASHIK	1345	376	NASHIK	73	451
2	SOLAPUR	68	42	KOLHAPUR	1030	228	PARBHANI	54	326
3	AMRAVATI	59	26	NAGPUR	801	165	PALGHAR	57	128
4	BULDHANA	60	23	CHANDRAPUR	853	91	KOLHAPUR	67	93
5	JALGAON	67	20	Bhandara	547	85	GADCHIROLI	51	59
6	GONDIA	53	13	SINDHUDURG	439	69	SOLAPUR	68	46
7	PARBHANI	54	10	JALGAON	1181	40	SINDHUDURG	50	28
8	SINDHUDURG	50	9	NANDURBAR	598	39	PUNE	75	25
9	KOLHAPUR	67	7	SOLAPUR	1033	33	CHANDRAPUR	56	24
10	NANDED	63	6	HINGOLI	569	25	JALGAON	67	22
11	AHMEDNAGAR	73	5	PUNE	1392	20	AHMEDNAGAR	73	21
12	OSMANABAD	55	5	SANGLI	781	7	Bhandara	52	20
13	AKOLA	53	4	NANDED	1320	5	HINGOLI	52	20
14	Bhandara	52	4	WASHIM	575	5	SANGLI	60	16
15	DHULE	56	4	AMRAVATI	855	3	GONDIA	53	10
16	GADCHIROLI	51	3	OSMANABAD	663	2	NANDURBAR	55	9
17	NANDURBAR	55	3	PALGHAR	526	1	AMRAVATI	59	3
18	SANGLI	60	3	PARBHANI	727	1	NAGPUR	59	3
19	LATUR	58	2	YAVATMAL	1223	1	BEED	60	2
20	PUNE	75	2	AHMEDNAGAR	1319	0	OSMANABAD	55	2
21	YAVATMAL	61	2	AKOLA	547	0	NANDED	63	1
22	BEED	60	1	AURANGABAD	940	0	AKOLA	53	0
23	CHANDRAPUR	56	1	BEED	1216	0	AURANGABAD	62	0
24	HINGOLI	52	1	BULDHANA	908	0	BULDHANA	60	0
25	NASHIK	73	1	DHULE	558	0	DHULE	56	0
26	RAIGAD	59	1	GADCHIROLI	447	0	JALNA	56	0
27	SATARA	64	1	GONDIA	560	0	LATUR	58	0
28	WARDHA	52	1	JALNA	809	0	RAIGAD	59	0
29	JALNA	56	0	LATUR	790	0	RATNAGIRI	55	0
30	NAGPUR	59	0	RAIGAD	834	0	SATARA	64	0
31	PALGHAR	57	0	RATNAGIRI	862	0	THANE	53	0
32	RATNAGIRI	55	0	SATARA	1518	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	THANE	430	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	WARDHA	524	0	YAVATMAL	61	0
<b>Grand Total</b>		<b>2000</b>	<b>272</b>	<b>Grand Total</b>	<b>28720</b>	<b>1196</b>	<b>Grand Total</b>	<b>2000</b>	<b>1309</b>

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	SOLAPUR	2125	4191	SOLAPUR	2125	3651
2	NANDURBAR	4334	1967	GONDIA	2373	3031
3	PALGHAR	1134	1430	NANDURBAR	4334	2856
4	AURANGABAD	2515	1321	BULDHANA	2184	2589
5	AHMEDNAGAR	2849	1281	CHANDRAPUR	2628	2257
6	GONDIA	2373	1149	Bhandara	3108	2039
7	BULDHANA	2184	869	AURANGABAD	2515	1874
8	BEED	2476	733	PALGHAR	1134	1580
9	OSMANABAD	1555	704	AHMEDNAGAR	2849	1002
10	NASHIK	3316	688	OSMANABAD	1555	658
11	CHANDRAPUR	2628	633	GADCHIROLI	1734	608
12	Bhandara	3108	619	NASHIK	3316	565
13	GADCHIROLI	1734	548	BEED	2476	533
14	SANGLI	1161	338	PARBHANI	1225	340
15	PARBHANI	1225	292	HINGOLI	988	316
16	NANDED	4539	256	NAGPUR	1191	235
17	JALGAON	3870	172	SANGLI	1161	227
18	KOLHAPUR	839	158	JALGAON	3870	186
19	HINGOLI	988	156	KOLHAPUR	839	155
20	YAVATMAL	3819	155	YAVATMAL	3819	153
21	PUNE	1100	105	PUNE	1100	113
22	WASHIM	1467	95	NANDED	4539	70
23	NAGPUR	1191	24	AMRAVATI	3396	44
24	SINDHUDURG	121	24	RATNAGIRI	329	36
25	AKOLA	2000	16	SINDHUDURG	121	26
26	JALNA	1750	10	THANE	334	25
27	LATUR	1649	7	JALNA	1750	15
28	AMRAVATI	3396	6	LATUR	1649	15
29	RATNAGIRI	329	5	AKOLA	2000	11
30	WARDHA	787	4	SATARA	765	4
31	SATARA	765	3	RAIGAD	431	1
32	THANE	334	1	WARDHA	787	1
33	DHULE	2549	0	WASHIM	1467	1
34	RAIGAD	431	0	DHULE	2549	0
<b>Grand Total</b>		<b>66641</b>	<b>17960</b>	<b>Grand Total</b>	<b>66641</b>	<b>25217</b>

**महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा**

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	अकोला	७	७	०
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	वर्धा	८	८	०
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	रायगड	१५	१४	१
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	जळगाव	१५	१३	२
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	नाशिक	१५	१३	२
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	११	३
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	लातूर	१०	७	३
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	बीड	११	१०	१
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	४	५
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	पुणे	१३	७	६
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	अमरावती	१४	७	७
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सातारा	११	६	५
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	नांदेड	१६	७	९
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	सांगली	१०	५	५
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	नंदूरबार	६	२	४
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	सोलापूर	११	३	८
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	२	६
३४	जालना	०३/०३/२०२२	जालना	८	०	८
<b>एकूण</b>		<b>३४</b>	<b>एकूण</b>	<b>३५१</b>	<b>२५७</b>	<b>९४</b>

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	KOLHAPUR	1030	1021	9	936	94	915	115	437	593
२	NASHIK	1401	979	422	1229	172	978	423	739	662
३	SOLAPUR	1033	969	64	724	309	937	96	631	402
४	JALGAON	1176	847	329	919	257	698	478	518	658
५	BULDHANA	908	725	183	569	339	667	241	204	704
६	NANDED	1320	711	609	861	459	882	438	552	768
७	SANGLI	781	687	94	684	97	687	94	687	94
८	CHANDRAPUR	853	649	204	732	121	602	251	389	464
९	NAGPUR	797	617	180	490	307	554	243	365	432
१०	LATUR	790	593	197	350	440	625	165	536	254
११	PUNE	1390	582	808	793	597	535	855	377	1013
१२	RAIGAD	766	580	186	628	138	625	141	177	589
१३	HINGOLI	564	564	0	564	0	564	0	564	0
१४	DHULE	558	556	2	332	226	299	259	53	505
१५	Bhandara	547	533	14	533	14	529	18	387	160
१६	NANDURBAR	598	482	116	336	262	424	174	414	184
१७	GONDIA	560	457	103	424	136	264	296	225	335
१८	AMRAVATI	852	434	418	417	435	365	487	230	622
१९	AURANGABAD	940	404	536	266	674	348	592	202	738
२०	WASHIM	527	395	132	138	389	86	441	65	462
२१	SINDHUDURG	431	390	41	329	102	390	41	236	195
२२	THANE	430	386	44	152	278	188	242	156	274
२३	GADCHIROLI	447	376	71	185	262	321	126	134	313
२४	YAVATMAL	1223	366	857	343	880	366	857	225	998
२५	AHMEDNAGAR	1320	351	969	429	891	230	1090	109	1211
२६	AKOLA	549	307	242	148	401	307	242	85	464
२७	PALGHAR	524	296	228	204	320	293	231	205	319
२८	BEED	1216	268	948	207	1009	212	1004	13	1203
२९	SATARA	1518	243	1275	174	1344	251	1267	133	1385
३०	PARBHANI	727	197	530	262	465	118	609	4	723
३१	RATNAGIRI	856	186	670	209	647	232	624	7	849
३२	WARDHA	524	181	343	138	386	165	359	125	399
३३	JALNA	809	128	681	158	651	128	681	127	682
३४	OSMANABAD	663	119	544	240	423	119	544	119	544
<b>Grand Total</b>		<b>28628</b>	<b>16579</b>	<b>12049</b>	<b>15103</b>	<b>13525</b>	<b>14904</b>	<b>13724</b>	<b>9430</b>	<b>19198</b>

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	NASHIK	15	1401	1296	1298	5	5	YES	YES
2	JALGAON	15	1176	1160	1160	15	15	YES	YES
3	BEED	11	1216	1092	1091	11	11	YES	YES
4	KOLHAPUR	12	1030	1026	1026	12	12	YES	YES
5	SOLAPUR	11	1033	1020	1019	11	11	YES	YES
6	NANDED	16	1320	912	809	4	4	YES	YES
7	RATNAGIRI	9	856	823	823	9	9	YES	YES
8	CHANDRAPUR	15	853	795	792	1	1	YES	YES
9	SANGLI	10	781	743	743	10	10	YES	YES
10	LATUR	10	790	701	592	10	10	YES	YES
11	PUNE	13	1390	676	692	0	0	YES	0
12	AHMEDNAGAR	14	1320	672	666	14	14	YES	YES
13	BULDHANA	13	908	667	602	13	13	YES	YES
14	RAIGAD	15	766	641	640	15	15	YES	YES
15	NANDURBAR	6	598	598	598	6	6	YES	YES
16	HINGOLI	5	564	564	564	4	4	YES	YES
17	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
18	GONDIA	8	560	551	551	8	8	YES	YES
19	PARBHANI	9	727	539	513	9	0	YES	YES
20	Bhandara	7	547	534	534	7	7	YES	YES
21	AKOLA	7	549	529	529	7	7	YES	YES
22	PALGHAR	8	524	515	515	8	8	YES	YES
23	NAGPUR	13	797	501	495	0	0	YES	YES
24	WASHIM	6	527	501	502	6	6	YES	YES
25	SINDHUDURG	8	431	431	431	8	8	YES	YES
26	WARDHA	8	524	423	419	8	8	YES	YES
27	YAVATMAL	16	1223	423	422	0	0	0	0
28	AMRAVATI	14	852	420	420	0	0	0	0
29	THANE	5	430	396	286	5	5	YES	YES
30	JALNA	8	809	251	208	3	3	YES	YES
31	GADCHIROLI	12	447	249	250	12	12	YES	YES
32	OSMANABAD	8	663	157	157	0	0	0	0
33	SATARA	11	1518	92	93	11	11	YES	YES
34	AURANGABAD	9	940	56	288	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>351</b>	<b>28628</b>	<b>20511</b>	<b>20285</b>	<b>236</b>	<b>227</b>	<b>30</b>	<b>29</b>