

# महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(२४.०१.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

**उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे**

S. N	District Name	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	180	2338	774	5754	452	1412	10465	8368
2	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	442	772	663	1119	4815	1963
3	JALGAON	18843	255	20	7636	679	898	169	2130	41	909	11828	7015
4	NAGPUR	9244	140	20	739	51	914	29	684	218	318	2795	6449
5	GONDIA	2237	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
6	SOLAPUR	8793	151	23	1105	65	377	3	182	68	159	1974	6819
7	BULDHANA	8444	375	6	0	0	3105	6	115	102	114	3709	4735
8	WARDHA	3615	79	1	90	25	161	44	207	41	111	648	2967
9	AHMEDNAGAR	9448	133	3	280	0	504	7	2697	94	104	3718	5730
10	CHANDRAPUR	1957	59	81	14	1	164	0	544	16	98	879	1078
11	PUNE	5052	54	0	2247	0	0	0	453	94	94	2848	2204
12	Bhandara	4030	264	2	44	6	476	16	2127	62	86	2997	1033
13	YAVATMAL	2241	180	3	3	0	498	19	376	49	71	1128	1113
14	SATARA	2160	96	1	326	44	0	0	47	17	62	531	1629
15	SANGLI	963	45	7	60	42	2	0	10	7	56	173	790
16	NASHIK	1601	18	14	413	0	8	0	179	37	51	669	932
17	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	42	43	351	753
18	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	32	90	9	41	815	677
19	HINGOLI	981	165	0	0	0	0	0	460	33	33	658	323
20	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
21	SINDHUDURG	392	59	0	17	0	0	0	266	13	13	355	37
22	RAIGAD	6	6	6	0	6	0	0	0	0	12	18	-12
23	PALGHAR	25	0	0	0	0	0	0	7	9	9	16	9
24	LATUR	771	4	3	5	0	0	0	9	0	3	21	750
25	NANDED	285	61	0	1	0	103	0	93	3	3	261	24
26	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
27	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
28	DHULE	48	39	2	0	0	0	0	0	0	2	41	7
29	PARBHANI	90	9	0	0	2	0	0	10	0	2	21	69
30	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
31	AURANGABAD	1395	131	0	288	0	2	0	633	0	0	1054	341
32	JALNA	506	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	411
33	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	THANE	66	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	18
<b>Grand Total</b>		<b>111876</b>	<b>2789</b>	<b>216</b>	<b>14617</b>	<b>1115</b>	<b>12688</b>	<b>1541</b>	<b>20239</b>	<b>2257</b>	<b>5129</b>	<b>55462</b>	<b>56464</b>

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr.N	Dist Name	बहुमजली इमारती			गृहसंकुले उभारणे.		
		20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement	Total	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement	Total
			Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date			Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	
1	WARDHA	16	3	19	162	0	162
2	SATARA	110	0	110	41	0	41
3	Bhandara	19	3	22	33	4	37
4	GONDIA	26	1	27	35	0	35
5	JALGAON	80	2	82	34	1	35
6	NANDED	48	8	56	31	1	32
7	SANGLI	9	1	10	29	3	32
8	PARBHANI	15	2	17	21	2	23
9	AURANGABAD	37	1	38	21	0	21
10	AHMEDNAGAR	41	4	45	17	2	19
11	AKOLA	13	0	13	17	0	17
12	BULDHANA	92	4	96	14	3	17
13	AMRAVATI	23	4	27	13	2	15
14	KOLHAPUR	465	10	475	15	0	15
15	NASHIK	8	3	11	11	3	14
16	PUNE	30	2	32	12	2	14
17	SOLAPUR	17	2	19	9	1	10
18	SINDHUDURG	1	0	1	9	0	9
19	LATUR	28	4	32	7	1	8
20	YAVATMAL	21	3	24	6	0	6
21	OSMANABAD	11	2	13	5	0	5
22	GADCHIROLI	3	0	3	4	0	4
23	JALNA	5	1	6	3	1	4
24	NAGPUR	47	3	50	4	0	4
25	BEED	7	2	9	3	0	3
26	DHULE	4	2	6	2	1	3
27	PALGHAR	0	0	0	2	1	3
28	HINGOLI	14	0	14	2	0	2
29	RAIGAD	15	1	16	1	0	1
30	CHANDRAPUR	31	2	33	0	0	0
31	NANDURBAR	0	1	1	0	0	0
32	RATNAGIRI	8	0	8	0	0	0
33	THANE	1	1	2	0	0	0
34	WASHIM	2	1	3	0	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>1247</b>	<b>73</b>	<b>1320</b>	<b>563</b>	<b>28</b>	<b>591</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 24.01.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 24.01.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	87409	70343	21121	1244	5.9	17066
2	JALGAON	61108	56353	6752	922	13.7	4755
3	NANDURBAR	101691	100074	3041	194	6.4	1617
4	AKOLA	44162	38750	5866	170	2.9	5412
5	SOLAPUR	43880	36598	7537	141	1.9	7282
6	WASHIM	10231	9192	1290	128	9.9	1039
7	BEED	18893	18493	791	125	15.8	400
8	NANDED	46860	45200	2285	106	4.6	1660
9	BULDHANA	27630	23986	3856	71	1.8	3644
10	HINGOLI	10056	9581	588	63	10.7	475
11	JALNA	13228	11717	1667	60	3.6	1511
12	CHANDRAPUR	31390	28968	2466	58	2.4	2422
13	BHANDARA	54671	52067	2995	52	1.7	2604
14	SANGLI	18334	16052	2353	51	2.2	2282
15	WARDHA	16100	13178	3034	48	1.6	2922
16	SINDHUDURG	3856	3704	251	36	14.3	152
17	PUNE	18694	15325	3470	35	1.0	3369
18	AHMEDNAGAR	47666	41932	5869	27	0.5	5734
19	GADCHIROLI	22246	21857	637	19	3.0	389
20	LATUR	10733	9289	1648	8	0.5	1444
21	NASHIK	69856	68567	1549	6	0.4	1289
22	OSMANABAD	5964	5329	712	2	0.3	635
23	PARBHANI	6930	6766	238	1	0.4	164
24	GONDIA	82334	82334	0	-1	0.0	0
25	DHULE	46469	46455	14	-2	-14	14
26	SATARA	12959	11052	2057	-7	-0.3	1907
27	RATNAGIRI	5982	5964	41	-8	-20	18
28	KOLHAPUR	14070	12992	1368	-9	-0.7	1078
29	PALGHAR	25657	25640	20	-10	-50	17
30	THANE	6720	6695	24	-13	-54	25
31	RAIGAD	7731	7731	0	-14	0	0
32	AURANGABAD	22083	22066	42	-19	0.0	17
33	NAGPUR	38025	30161	7126	-1028	-14	7864
34	YAVATMAL	39309	36758	889	-1949	-219	2551
<b>Total</b>		<b>1072927</b>	<b>991169</b>	<b>91597</b>	<b>3567</b>	<b>3.9</b>	<b>81758</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 24.01.22	Remaining
1	RAIGAD	680	674	1759	1265	494
2	KOLHAPUR	1016	999	4082	732	3350
3	GADCHIROLI	450	395	7361	553	6808
4	JALGAON	1146	615	17733	345	17388
5	YAVATMAL	1192	684	22290	223	22067
6	CHANDRAPUR	801	741	10377	181	10196
7	NAGPUR	711	680	3949	167	3782
8	PUNE	1275	1097	3581	139	3442
9	WARDHA	510	510	3813	87	3726
10	RATNAGIRI	842	665	2131	64	2067
11	SANGLI	698	313	4499	34	4465
12	AMRAVATI	836	684	12958	30	12928
13	AKOLA	521	312	5962	10	5952
14	BULDHANA	838	116	13071	7	13064
15	BHANDARA	528	48	7737	5	7732
16	AURANGABAD	858	1	12436	4	12432
17	NANDURBAR	581	39	16583	4	16579
18	OSMANABAD	618	338	5748	1	5747
19	SATARA	1482	1448	3046	1	3045
20	AHMEDNAGAR	1305	581	13435	0	13435
21	BEED	1030	177	12076	0	12076
22	DHULE	538	524	15601	0	15601
23	GONDIA	539	535	10380	0	10380
24	HINGOLI	562	185	6727	0	6727
25	JALNA	778	1	9757	0	9757
26	LATUR	765	235	7789	0	7789
27	NANDED	1296	74	19791	0	19791
28	NASHIK	1379	1343	18668	0	18668
29	PALGHAR	458	390	8340	0	8340
30	PARBHANI	703	476	7275	0	7275
31	SINDHUDURG	426	398	628	0	628
32	SOLAPUR	1020	94	7739	0	7739
33	THANE	409	379	2615	0	2615
34	WASHIM	494	183	8970	0	8970
	<b>Total</b>	<b>27285</b>	<b>15934</b>	<b>308907</b>	<b>3852</b>	<b>305055</b>

ग्रामसभामधून ग्रामपंचायतनिहाय अल्पसंख्यांक लाभार्थी निश्चित न झाल्यामुळे ८३०११ इतके उद्दिष्ट जिल्हानिहाय दाखवता येत नाही

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 24.01.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 24.01.22	%	Remaining
1	YAVATMAL	22141	19789	1008	656	65	2352
2	RAIGAD	4727	4365	563	551	98	362
3	GADCHIROLI	14305	11657	2168	520	24.0	2648
4	BEED	26485	15218	1638	371	22.6	11267
5	PUNE	12396	10688	603	353	59	1708
6	CHANDRAPUR	29562	22128	3783	349	9.2	7434
7	NANDED	23260	15925	2649	314	11.9	7335
8	JALNA	19848	9294	614	299	48.7	10554
9	JALGAON	22617	17574	716	233	32.5	5043
10	AHMEDNAGAR	32498	28743	414	193	46.6	3755
11	LATUR	26959	19642	621	161	25.9	7317
12	PARBHANI	17649	14584	135	70	52	3065
13	HINGOLI	13395	9485	776	66	8.5	3910
14	AURANGABAD	24829	17567	424	39	9.2	7262
15	AKOLA	20148	13706	779	27	3.5	6442
16	RATNAGIRI	6923	5889	60	26	43	1034
17	AMRAVATI	19792	14377	781	11	1.4	5415
18	DHULE	16841	12327	1522	8	0.5	4514
19	SATARA	10519	9547	54	2	3.7	972
20	SOLAPUR	18609	15285	234	2	0.9	3324
21	THANE	4303	3492	578	2	0.3	811
22	OSMANABAD	24571	15193	162	1	0.6	9378
23	BHANDARA	17141	14846	890	0	0.0	2295
24	BULDHANA	20061	12189	229	0	0.0	7872
25	KOLHAPUR	12480	10843	17	0	0.0	1637
26	NAGPUR	10927	9258	669	0	0.0	1669
27	NASHIK	23433	18959	1413	0	0.0	4474
28	PALGHAR	8234	6344	1789	0	0.0	1890
29	SANGLI	8712	7038	44	0	0	1674
30	SINDHUDURG	2108	1845	7	0	0.0	263
31	WARDHA	10387	8310	200	0	0	2077
32	WASHIM	10031	7712	319	0	0	2319
33	GONDIA	12746	9562	782	-7	-0.9	3184
34	NANDURBAR	14443	9873	3697	-11	-0.3	4570
	<b>Total</b>	<b>563080</b>	<b>423254</b>	<b>30338</b>	<b>4254</b>	<b>14.0</b>	<b>139826</b>

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	Dist	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	BULDHANA	476	102	59	83
2	AKOLA	323	142	136	3650
3	NAGPUR	286	408	332	833
4	NANDURBAR	280	0	0	0
5	SINDHUDURG	275	145	156	153
6	JALGAON	269	361	85	1531
7	SOLAPUR	254	1862	126	2883
8	KOLHAPUR	241	349	66	119
9	NASHIK	213	345	367	742
10	AHMEDNAGAR	201	47	237	826
11	NANDED	197	188	352	715
12	CHANDRAPUR	170	280	89	663
13	GONDIA	170	8729	15	2032
14	BEED	137	579	93	1065
15	PALGHAR	130	46	74	381
16	OSMANABAD	116	189	212	282
17	SANGLI	111	264	86	401
18	RATNAGIRI	108	8	16	24
19	Bhandara	99	3	3	3
20	LATUR	91	627	561	1087
21	PUNE	79	137	273	193
22	PARBHANI	75	65	93	317
23	GADCHIROLI	74	78	53	49
24	RAIGAD	62	840	27	180
25	WASHIM	57	6	26	355
26	THANE	53	2	16	24
27	JALNA	50	65	113	636
28	HINGOLI	39	35	113	311
29	AMRAVATI	33	2672	121	2468
30	AURANGABAD	25	0	45	45
31	DHULE	23	6	5	1124
32	SATARA	4	47	9	601
33	YAVATMAL	3	164	61	359
34	WARDHA	2	12	4	4
<b>Grand Total</b>		<b>4726</b>	<b>18803</b>	<b>4024</b>	<b>24139</b>

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 24.01.21	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 24.01.21	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 24.01.22	Remaining 1st Installment
1	AMRAVATI	70373	67555	68183	628	2190
2	NANDURBAR	100078	96386	96979	593	3099
3	JALGAON	56698	54001	54485	484	2213
4	NAGPUR	30328	29278	29634	356	694
5	RAIGAD	8996	7684	8025	341	971
6	CHANDRAPUR	29149	28383	28675	292	474
7	Bhandara	52072	50828	51071	243	1001
8	YAVATMAL	36981	36091	36310	219	671
9	SOLAPUR	36598	35423	35636	213	962
10	BEED	18493	17779	17982	203	511
11	NANDED	45200	43476	43657	181	1543
12	AKOLA	38760	37821	37993	172	767
13	JALNA	11717	11276	11434	158	283
14	SANGLI	16086	15436	15560	124	526
15	PUNE	15464	14409	14524	115	940
16	NASHIK	68567	68085	68187	102	380
17	WASHIM	9192	8738	8839	101	353
18	GONDIA	82334	81615	81715	100	619
19	KOLHAPUR	13724	12655	12752	97	972
20	BULDHANA	23993	23566	23649	83	344
21	GADCHIROLI	22410	21577	21650	73	760
22	HINGOLI	9581	9454	9522	68	59
23	AURANGABAD	22070	21081	21143	62	927
24	AHMEDNAGAR	41932	41832	41891	59	41
25	SINDHUDURG	3704	3641	3694	53	10
26	DHULE	46455	46353	46380	27	75
27	PARBHANI	6766	6676	6698	22	68
28	PALGHAR	25640	25567	25587	20	53
29	LATUR	9289	9027	9045	18	244
30	WARDHA	13265	13091	13104	13	161
31	RATNAGIRI	6028	5927	5927	0	101
32	THANE	6695	6659	6659	0	36
33	OSMANABAD	5330	5271	5266	-5	64
34	SATARA	11053	9777	9763	-14	1290
	<b>Total</b>	<b>995021</b>	<b>966418</b>	<b>971619</b>	<b>5201</b>	<b>23402</b>



उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 24.01.21	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 24.01.21	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 24.01.22	Remaining 1st Installment
1	JALNA	9294	8076	8647	571	647
2	BEED	15218	13198	13739	541	1479
3	NANDED	15925	14249	14672	423	1253
4	GADCHIROLI	11657	10985	11351	366	306
5	RAIGAD	4365	3762	4128	366	237
6	CHANDRAPUR	22128	21299	21640	341	488
7	PUNE	10688	10023	10336	313	352
8	LATUR	19642	18393	18638	245	1004
9	YAVATMAL	19789	18813	19015	202	774
10	OSMANABAD	15193	13541	13719	178	1474
11	PARBHANI	14584	14317	14420	103	164
12	AURANGABAD	17567	16798	16900	102	667
13	HINGOLI	9485	9366	9444	78	41
14	JALGAON	17574	17085	17140	55	434
15	WASHIM	7712	7411	7462	51	250
16	AMRAVATI	14377	14052	14101	49	276
17	AKOLA	13706	13440	13483	43	223
18	Bhandara	14846	14203	14240	37	606
19	NAGPUR	9258	9134	9169	35	89
20	AHMEDNAGAR	28743	28478	28508	30	235
21	BULDHANA	12189	12041	12070	29	119
22	NASHIK	18959	18826	18847	21	112
23	PALGHAR	6344	6295	6316	21	28
24	SOLAPUR	15285	14922	14939	17	346
25	SANGLI	7038	6906	6922	16	116
26	DHULE	12327	12254	12267	13	60
27	NANDURBAR	9873	9788	9801	13	72
28	GONDIA	9562	9303	9315	12	247
29	RATNAGIRI	5889	5848	5858	10	31
30	SATARA	9547	9411	9416	5	131
31	KOLHAPUR	10843	10707	10711	4	132
32	THANE	3492	3484	3486	2	6
33	SINDHUDURG	1845	1837	1838	1	7
34	WARDHA	8310	8302	8301	-1	9
<b>Total</b>		<b>423254</b>	<b>406547</b>	<b>410839</b>	<b>4292</b>	<b>12415</b>

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे  
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	JALGAON	681	263	348
2	LATUR	462	17	5
3	BEED	410	113	489
4	AMRAVATI	387	306	230
5	CHANDRAPUR	241	78	151
6	OSMANABAD	189	165	194
7	NAGPUR	160	115	124
8	NANDED	139	32	57
9	KOLHAPUR	137	9	3
10	YAVATMAL	119	56	77
11	JALNA	116	15	184
12	NASHIK	115	132	200
13	PUNE	78	47	42
14	AKOLA	74	53	63
15	SOLAPUR	71	42	43
16	BULDHANA	62	48	54
17	HINGOLI	54	19	27
18	SANGLI	52	28	41
19	SINDHUDURG	47	49	45
20	Bhandara	44	1	6
21	WARDHA	43	2	38
22	PARBHANI	39	39	22
23	WASHIM	30	0	116
24	RAIGAD	29	111	111
25	PALGHAR	28	7	7
26	AHMEDNAGAR	19	3	2
27	GADCHIROLI	19	2	0
28	AURANGABAD	17	0	3
29	GONDIA	17	17	24
30	SATARA	5	4	5
31	RATNAGIRI	3	0	0
32	NANDURBAR	2	136	152
33	THANE	2	8	2
34	DHULE	0	6	15
	<b>Grand Total</b>	<b>3891</b>	<b>1923</b>	<b>2880</b>

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.  
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 24.01.22	Total completion upto 24.01.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 24.01.22	%	Remaining
1	BHANDARA	52072	33994	21102	3081	14.6	18078
2	GONDIA	82334	71001	13077	1743	13.3	11333
3	JALGAON	56698	40360	16600	1529	9.2	16338
4	NASHIK	68567	58883	11185	1507	13.5	9684
5	AMRAVATI	70373	52679	17777	1357	7.6	17694
6	NANDURBAR	100078	75972	25171	1263	5.0	24106
7	AHMEDNAGAR	41932	33380	9612	1087	11.3	8552
8	YAVATMAL	36981	26779	12930	1002	7.7	10202
9	SOLAPUR	36598	25784	11585	912	7.9	10814
10	NAGPUR	30328	23785	8223	819	10.0	6543
11	AKOLA	38760	29163	10151	734	7.2	9597
12	NANDED	45200	27276	18432	614	3.3	17924
13	BEED	18493	12555	6356	543	8.5	5938
14	DHULE	46455	38644	8335	522	6.3	7811
15	GADCHIROLI	22410	16141	6210	513	8.3	6269
16	CHANDRAPUR	29149	22283	7114	487	6.8	6866
17	BULDHANA	23993	18117	6218	420	6.8	5876
18	SANGLI	16086	10987	5428	414	7.6	5099
19	AURANGABAD	22070	16269	6224	408	6.6	5801
20	WARDHA	13265	10830	2654	354	13.3	2435
21	LATUR	9289	7459	2156	334	15.5	1830
22	KOLHAPUR	13724	10550	2784	333	12.0	3174
23	JALNA	11717	8571	3350	264	7.9	3146
24	PUNE	15464	10839	4713	262	5.6	4625
25	HINGOLI	9581	8082	1643	207	12.6	1499
26	PALGHAR	25640	23752	2105	207	9.8	1888
27	WASHIM	9192	6378	2875	189	6.6	2814
28	SATARA	11053	8181	3041	163	5.4	2872
29	OSMANABAD	5330	4168	1285	126	9.8	1162
30	PARBHANI	6766	5326	1546	107	6.9	1440
31	THANE	6695	6313	483	88	18.2	382
32	RATNAGIRI	6028	5450	576	54	9.4	578
33	RAIGAD	8996	7108	685	48	7.0	1888
34	SINDHUDURG	3704	3304	394	30	7.6	400
	<b>Total</b>	<b>995021</b>	<b>760363</b>	<b>252020</b>	<b>21721</b>	<b>8.6</b>	<b>234658</b>

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.  
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 24.01.22	Total completion upto 24.01.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 24.01.22	%	Remaining
1	NASHIK	18959	14530	5278	849	16.1	4429
2	LATUR	19642	13360	6857	736	10.7	6282
3	AURANGABAD	17567	10927	7281	680	9.3	6640
4	CHANDRAPUR	22128	13193	9217	631	6.8	8935
5	OSMANABAD	15193	6750	9057	615	6.8	8443
6	JALGAON	17574	13054	4888	601	12.3	4520
7	BHANDARA	14846	10135	5235	524	10.0	4711
8	AHMEDNAGAR	28743	22568	6503	521	8.0	6175
9	BEED	15218	8760	6581	494	7.5	6458
10	YAVATMAL	19789	13874	5729	470	8.2	5915
11	AKOLA	13706	9454	4573	348	7.6	4252
12	JALNA	9294	4798	4533	336	7.4	4496
13	GADCHIROLI	11657	7676	3771	310	8.2	3981
14	NANDED	15925	8479	7436	304	4.1	7446
15	AMRAVATI	14377	11190	3474	298	8.6	3187
16	BULDHANA	12189	9484	2973	268	9.0	2705
17	PARBHANI	14584	11202	3577	265	7.4	3382
18	HINGOLI	9485	7862	1808	251	13.9	1623
19	WARDHA	8310	6721	1821	232	12.7	1589
20	PUNE	10688	7837	2707	209	7.7	2851
21	KOLHAPUR	10843	9289	1757	203	11.6	1554
22	SANGLI	7038	5214	2026	202	10.0	1824
23	GONDIA	9562	7887	1874	192	10.2	1675
24	NANDURBAR	9873	7701	2358	175	7.4	2172
25	SOLAPUR	15285	12727	2730	174	6.4	2558
26	NAGPUR	9258	7909	1509	160	10.6	1349
27	PALGHAR	6344	5391	1109	156	14.1	953
28	SATARA	9547	7902	1787	144	8.1	1645
29	WASHIM	7712	4853	3003	144	4.8	2859
30	DHULE	12327	10369	2083	133	6.4	1958
31	RATNAGIRI	5889	5287	627	51	8.1	602
32	THANE	3492	3249	280	39	13.9	243
33	RAIGAD	4365	3493	353	32	9.1	872
34	SINDHUDURG	1845	1671	184	10	5.4	174
<b>Total</b>		<b>423254</b>	<b>304796</b>	<b>124979</b>	<b>10757</b>	<b>8.6</b>	<b>118458</b>

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	AMRAVATI	14	88	59	20	108
2	PUNE	13	13	75	67	80
3	Bhandara	7	49	52	7	56
4	KOLHAPUR	12	30	67	25	55
5	GONDIA	8	50	53	1	51
6	JALGAON	15	27	67	10	37
7	SANGLI	10	25	60	5	30
8	NASHIK	15	21	73	7	28
9	NANDED	16	23	63	3	26
10	LATUR	10	23	58	0	23
11	YAVATMAL	16	19	61	3	22
12	AHMEDNAGAR	14	19	73	0	19
13	CHANDRAPUR	15	17	56	2	19
14	BEED	11	11	60	2	13
15	JALNA	8	13	56	0	13
16	AURANGABAD	9	11	62	1	12
17	OSMANABAD	8	9	55	2	11
18	PARBHANI	9	8	54	3	11
19	AKOLA	7	8	53	2	10
20	SATARA	11	10	64	0	10
21	WARDHA	8	10	52	0	10
22	RATNAGIRI	9	9	55	0	9
23	PALGHAR	8	8	57	0	8
24	DHULE	4	6	56	0	6
25	THANE	5	5	53	1	6
26	WASHIM	6	6	52	0	6
27	RAIGAD	15	5	59	0	5
28	SOLAPUR	11	5	68	0	5
29	BULDHANA	13	3	60	1	4
30	HINGOLI	5	4	52	0	4
31	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
32	GADCHIROLI	12	1	51	0	1
33	NAGPUR	13	1	59	0	1
34	NANDURBAR	6	0	55	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>351</b>	<b>539</b>	<b>2000</b>	<b>164</b>	<b>703</b>

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievem ent
		20.11.21	24.01.22	20.11.21	24.01.22	20.11.21	24.01.22	
1	GONDIA	16456	13317	69258	71001	52802	57684	4882
2	NANDURBAR	10284	9134	74709	75972	64425	66838	2413
3	BHANDARA	6775	7446	30913	33994	24138	26548	2410
4	AHMEDNAGAR	3899	2885	32293	33380	28394	30495	2101
5	AMRAVATI	2516	1922	51322	52679	48806	50757	1951
6	NASHIK	3008	2612	57376	58883	54368	56271	1903
7	NAGPUR	1903	1252	22966	23785	21063	22533	1470
8	JALGAON	7592	7788	38831	40360	31239	32572	1333
9	NANDED	7409	6798	26662	27276	19253	20478	1225
10	SOLAPUR	5130	4866	24872	25784	19742	20918	1176
11	AKOLA	1733	1450	28429	29163	26696	27713	1017
12	YAVATMAL	1590	1681	25777	26779	24187	25098	911
13	DHULE	3398	3032	38122	38644	34724	35612	888
14	CHANDRAPUR	5328	4983	21796	22283	16468	17300	832
15	AURANGABAD	1887	1627	15861	16269	13974	14642	668
16	BEED	3663	3611	12012	12555	8349	8944	595
17	PUNE	1628	1323	10577	10839	8949	9516	567
18	JALNA	1928	1691	8307	8571	6379	6880	501
19	WARDHA	573	558	10476	10830	9903	10272	369
20	GADCHIROLI	2230	2389	15628	16141	13398	13752	354
21	SANGLI	3472	3543	10573	10987	7101	7444	343
22	BULDHANA	1775	1859	17697	18117	15922	16258	336
23	PALGHAR	1835	1717	23545	23752	21710	22035	325
24	KOLHAPUR	1482	1499	10217	10550	8735	9051	316
25	SATARA	703	617	8018	8181	7315	7564	249
26	LATUR	1044	1141	7125	7459	6081	6318	237
27	PARBHANI	1156	1029	5219	5326	4063	4297	234
28	WASHIM	1177	1138	6189	6378	5012	5240	228
29	SINDHUDURG	309	124	3274	3304	2965	3180	215
30	RAIGAD	1121	957	7060	7108	5939	6151	212
31	HINGOLI	1549	1570	7875	8082	6326	6512	186
32	RATNAGIRI	409	310	5396	5450	4987	5140	153
33	OSMANABAD	1256	1266	4042	4168	2786	2902	116
34	THANE	361	392	6225	6313	5864	5921	57
	<b>Total</b>	<b>106579</b>	<b>97527</b>	<b>738642</b>	<b>760363</b>	<b>632063</b>	<b>662836</b>	<b>30773</b>

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 24.01.22	Abhiyan Achievement
1	LATUR	586	566	-20
2	WASHIM	787	776	-11
3	PALGHAR	1636	1627	-9
4	WARDHA	812	841	29
5	SANGLI	1477	1515	38
6	PUNE	1410	1459	49
7	THANE	217	269	52
8	SINDHUDURG	66	122	56
9	JALNA	792	851	59
10	RAIGAD	218	290	72
11	YAVATMAL	3479	3564	85
12	RATNAGIRI	36	147	111
13	BULDHANA	1899	2111	212
14	HINGOLI	373	590	217
15	GADCHIROLI	2755	3047	292
16	SATARA	476	800	324
17	OSMANABAD	332	777	445
18	PARBHANI	483	971	488
19	NAGPUR	1690	2222	532
20	BHANDARA	3529	4093	564
21	KOLHAPUR	563	1133	570
22	AMRAVATI	5305	5960	655
23	AKOLA	3427	4112	685
24	SOLAPUR	1993	3227	1234
25	BEED	1519	2977	1458
26	AURANGABAD	1841	3459	1618
27	JALGAON	4054	5778	1724
28	NANDED	5215	7187	1972
29	GONDIA	1990	3986	1996
30	CHANDRAPUR	2184	4381	2197
31	AHMEDNAGAR	3484	5782	2298
32	NANDURBAR	14651	16986	2335
33	DHULE	2862	5526	2664
34	NASHIK	3785	7074	3289
	<b>Total</b>	<b>75926</b>	<b>104206</b>	<b>28280</b>

**उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे**

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	YAVATMAL	1325	970	695	75	160	855
2	BULDHANA	1010	615	345	265	455	800
3	AMRAVATI	800	800	595	21	20	615
4	JALGAON	818	498	309	105	2	311
5	DHULE	1090	265	265	0	0	265
6	AHMEDNAGAR	1245	605	0	400	230	230
7	NANDURBAR	1465	290	190	600	20	210
8	WARDHA	495	180	70	250	130	200
9	GONDIA	600	530	105	134	65	170
10	PUNE	830	805	60	160	100	160
11	HINGOLI	360	245	45	180	105	150
12	KOLHAPUR	565	405	15	65	105	120
13	WASHIM	345	20	0	25	120	120
14	PARBHANI	425	340	45	66	65	110
15	AKOLA	280	280	0	0	100	100
16	SANGLI	165	95	0	25	90	90
17	SINDHUDURG	195	60	0	89	88	88
18	SOLAPUR	1050	320	80	75	0	80
19	LATUR	225	85	0	45	45	45
20	NAGPUR	835	362	40	135	0	40
21	PALGHAR	475	390	40	30	0	40
22	THANE	210	160	40	0	0	40
23	AURANGABAD	760	620	37	0	0	37
24	SATARA	625	295	0	15	30	30
25	RAIGAD	150	150	0	23	23	23
26	CHANDRAPUR	895	120	0	41	15	15
27	JALNA	380	150	0	45	15	15
28	BEED	120	115	10	15	0	10
29	OSMANABAD	330	135	0	6	6	6
30	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	5
31	Bhandara	600	470	0	0	0	0
32	GADCHIROLI	271	232	0	210	0	0
33	NANDED	100	0	0	20	0	0
34	NASHIK	2010	115	0	185	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>21069</b>	<b>10742</b>	<b>2991</b>	<b>3305</b>	<b>1989</b>	<b>4980</b>



उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	BULDHANA	1538	426
2	SANGLI	786	478
3	AKOLA	496	327
4	NASHIK	396	297
5	GONDIA	350	1425
6	AURANGABAD	335	115
7	YAVATMAL	325	340
8	AHMEDNAGAR	303	238
9	PARBHANI	291	310
10	DHULE	265	0
11	OSMANABAD	249	345
12	PUNE	220	158
13	PALGHAR	190	120
14	SOLAPUR	190	197
15	GADCHIROLI	171	340
16	KOLHAPUR	135	120
17	NAGPUR	120	246
18	NANDURBAR	120	153
19	HINGOLI	111	44
20	WARDHA	100	100
21	CHANDRAPUR	80	80
22	AMRAVATI	56	244
23	BEED	55	55
24	WASHIM	52	245
25	NANDED	50	250
26	LATUR	48	48
27	SATARA	40	25
28	SINDHUDURG	35	35
29	RATNAGIRI	20	5
30	THANE	20	13
31	JALNA	15	45
32	RAIGAD	9	9
33	Bhandara	0	0
34	JALGAON	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>7171</b>	<b>6833</b>

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	CHANDRAPUR	15	6	9
2	BEED	11	5	6
3	RATNAGIRI	9	3	6
4	SATARA	11	5	6
5	YAVATMAL	16	10	6
6	HINGOLI	5	0	5
7	SANGLI	10	5	5
8	GADCHIROLI	12	8	4
9	JALNA	8	4	4
10	NANDED	16	12	4
11	NASHIK	15	7	8
12	PARBHANI	9	5	4
13	SINDHUDURG	8	4	4
14	WASHIM	6	2	4
15	AKOLA	7	5	2
16	LATUR	10	8	2
17	NAGPUR	13	11	2
18	AMRAVATI	14	13	1
19	AURANGABAD	9	8	1
20	BULDHANA	13	12	1
21	PALGHAR	8	7	1
22	SOLAPUR	11	10	1
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
	<b>Total</b>	<b>351</b>	<b>269</b>	<b>82</b>

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जिल्हा डेमो हाऊससाठी जागा निश्चिती करण्यात आली आहे काय.
1	WARDHA	होय
2	THANE	होय
3	SOLAPUR	होय
4	SATARA	होय
5	PARBHANI	होय
6	PALGHAR	होय
7	NANDURBAR	होय
8	NAGPUR	होय
9	LATUR	होय
10	KOLHAPUR	होय
11	JALNA	होय
12	JALGAON	होय
13	GONDIA	होय
14	GADCHIROLI	होय
15	DHULE	होय
16	CHANDRAPUR	होय
17	Bhandara	होय
18	BEED	होय
19	AURANGABAD	होय
20	AMRAVATI	होय
21	AHMEDNAGAR	होय
22	NASHIK	होय
23	SINDHUDURG	होय
24	WASHIM	
25	SANGLI	
26	RATNAGIRI	
27	RAIGAD	
28	PUNE	
29	OSMANABAD	
30	YAVATMAL	
31	NANDED	
32	HINGOLI	
33	BULDHANA	
34	AKOLA	
<b>Grand Total</b>		<b>23</b>

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

<b>Sr.N</b>	<b>District</b>	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	AHMEDNAGAR	7258	9
2	GONDIA	5545	2
3	BULDHANA	4595	1
4	AMRAVATI	3549	3
5	NAGPUR	3517	0
6	JALGAON	2206	1
7	Bhandara	2082	0
8	OSMANABAD	1895	0
9	NASHIK	1863	0
10	SOLAPUR	1698	0
11	NANDURBAR	1677	0
12	AKOLA	1318	0
13	KOLHAPUR	1247	0
14	YAVATMAL	1057	0
15	CHANDRAPUR	945	0
16	GADCHIROLI	941	0
17	DHULE	861	0
18	NANDED	796	0
19	PUNE	776	1
20	JALNA	762	1
21	RAIGAD	731	0
22	AURANGABAD	517	0
23	PARBHANI	502	1
24	SATARA	421	0
25	LATUR	353	1
26	WASHIM	318	0
27	PALGHAR	313	0
28	BEED	295	1
29	SANGLI	257	0
30	SINDHUDURG	245	0
31	WARDHA	200	0
32	THANE	163	2
33	RATNAGIRI	127	0
34	HINGOLI	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>49030</b>	<b>23</b>

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड  
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	YAVATMAL	301303	269731	31572
2	JALGAON	264808	236841	27967
3	JALNA	185959	161447	24512
4	NANDED	309609	285274	24335
5	NANDURBAR	180956	164002	16954
6	AMRAVATI	141708	125025	16683
7	BULDHANA	200218	184342	15876
8	AURANGABAD	222823	208970	13853
9	BEED	228272	217508	10764
10	AKOLA	71,638	62,500	9138
11	DHULE	173289	164364	8925
12	CHANDRAPUR	117115	108905	8210
13	HINGOLI	113503	105872	7631
14	SOLAPUR	165503	158740	6763
15	PARBHANI	157849	151133	6716
16	OSMANABAD	103865	97,460	6405
17	AHMEDNAGAR	224013	218026	5987
18	KOLHAPUR	97,089	91,719	5370
19	NASHIK	234822	229703	5119
20	PUNE	76,699	71,904	4795
21	WASHIM	114695	110318	4377
22	SANGLI	92,327	88,604	3723
23	LATUR	122689	118969	3720
24	GADCHIROLI	74,367	70,657	3710
25	PALGHAR	93,477	90,148	3329
26	THANE	42,026	39,348	2678
27	RATNAGIRI	55,385	53,168	2217
28	NAGPUR	54,635	53,102	1533
29	SATARA	87,257	85,818	1439
30	BHANDARA	90,410	89,460	950
31	RAIGAD	35,449	35,082	367
32	GONDIA	106713	106370	343
33	WARDHA	51,944	51,621	323
34	SINDHUDURG	19,975	19,808	167
	<b>Total</b>	<b>4612390</b>	<b>4325939</b>	<b>286451</b>

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड  
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-24.01.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	179971	123830	166923	43093	13048
2	JALGAON	258292	220419	249423	29004	8869
3	YAVATMAL	290583	273139	288462	15323	2121
4	NANDED	308019	278903	289591	10688	18428
5	AURANGABAD	222681	186020	194654	8634	28027
6	JALNA	185958	158132	166448	8316	19510
7	AMRAVATI	140191	132798	139940	7142	251
8	AKOLA	69011	60406	67084	6678	1927
9	PARBHANI	157296	153685	156668	2983	628
10	PUNE	75485	72256	74494	2238	991
11	HINGOLI	111869	108075	109703	1628	2166
12	PALGHAR	93346	89278	90789	1511	2557
13	LATUR	122307	120803	122165	1362	142
14	BHANDARA	88352	86300	87606	1306	746
15	CHANDRAPUR	116866	115476	116652	1176	214
16	RATNAGIRI	53928	53292	53903	611	25
17	DHULE	172265	171657	172246	589	19
18	BULDHANA	195280	193604	194167	563	1113
19	BEED	225173	222647	223192	545	1981
20	THANE	42026	41528	41921	393	105
21	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
22	GONDIA	106636	105970	106190	220	446
23	NASHIK	234456	233348	233555	207	901
24	GADCHIROLI	73867	73672	73844	172	23
25	WASHIM	114577	113984	114075	91	502
26	NAGPUR	54376	54300	54344	44	32
27	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
28	OSMANABAD	103865	103865	103865	0	0
29	SATARA	87257	87257	87257	0	0
30	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
31	SOLAPUR	164977	163944	163819	-125	1158
32	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
33	SINDHUDURG	19304	19822	19279	-543	25
34	SANGLI	76977	91821	76830	-14991	147
	<b>Total</b>	<b>4552710</b>	<b>4317747</b>	<b>4446608</b>	<b>128861</b>	<b>106102</b>

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	NAGPUR	9258	1879	20.3	7379
2	SINDHUDURG	1845	344	18.6	1501
3	SATARA	9547	1681	17.6	7866
4	SANGLI	7038	1042	14.8	5996
5	NASHIK	18959	2619	13.8	16340
6	BULDHANA	12189	1623	13.3	10566
7	PALGHAR	6344	831	13.1	5513
8	JALNA	9294	1187	12.8	8107
9	AKOLA	13706	1654	12.1	12052
10	AMRAVATI	14377	1710	11.9	12667
11	AHMEDNAGAR	28743	2949	10.3	25794
12	NANDED	15925	1464	9.19	14461
13	HINGOLI	9485	815	8.59	8670
14	PUNE	10688	900	8.42	9788
15	JALGAON	17574	1477	8.4	16097
16	GADCHIROLI	11657	863	7.4	10794
17	BHANDARA	14846	966	6.51	13880
18	RATNAGIRI	5889	345	5.86	5544
19	THANE	3492	201	5.76	3291
20	YAVATMAL	19789	1097	5.54	18692
21	SOLAPUR	15285	839	5.49	14446
22	RAIGAD	4365	230	5.27	4135
23	KOLHAPUR	10843	552	5.09	10291
24	PARBHANI	14584	610	4.18	13974
25	WASHIM	7712	298	3.86	7414
26	WARDHA	8310	315	3.79	7995
27	BEED	15218	534	3.51	14684
28	CHANDRAPUR	22128	726	3.28	21402
29	GONDIA	9562	312	3.26	9250
30	LATUR	19642	569	2.9	19073
31	AURANGABAD	17567	495	2.82	17072
32	NANDURBAR	9873	274	2.78	9599
33	DHULE	12327	189	1.53	12138
34	OSMANABAD	15193	131	0.86	15062
	<b>Total</b>	<b>423254</b>	<b>31721</b>	<b>7.49</b>	<b>391533</b>

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Total Target	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	90066	6880500	656650	72960	10228	73702	9534
2	AKOLA	64691	1303819	227810	21503	4528	13397	4471
3	AMRAVATI	116902	4317663	470448	25011	5458	33050	3554
4	AURANGABAD	52471	1876140	26750	37400	169	37400	141
5	BEED	47484	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	78210	3901383	244166	34691	93	22686	24129
7	BULDHANA	53191	2456069	113226	26209	358	26202	752
8	CHANDRAPUR	67367	2340493	4565450	26718	21403	15969	13963
9	DHULE	75913	1734688	7326	52510	2287	51124	1095
10	GADCHIROLI	42920	1649857	143802	8418	2857	9163	1346
11	GONDIA	103066	2095561	19076	47257	869	24781	881
12	HINGOLI	26994	498716	1630	10412	0	15330	57
13	JALGAON	97151	2644416	582353	43936	6978	43936	6331
14	JALNA	32662	165780	86915	10117	1094	9289	1081
15	KOLHAPUR	29127	1868521	219723	17620	2132	18674	2445
16	LATUR	38741	582310	16575	11974	245	11132	250
17	NAGPUR	51995	2579103	635805	27018	8152	29859	24496
18	NANDED	85257	1990456	117021	45571	1319	43709	1434
19	NANDURBAR	132446	6706361	27032	67388	28139	62950	30937
20	NASHIK	108995	5163345	558480	54705	6060	54949	3405
21	OSMANABAD	27138	790860	207670	20130	162	20405	82
22	PALGHAR	42130	2367816	3558	30652	1699	31819	516
23	PARBHANI	28896	678701	4130	13240	2563	9606	180
24	PUNE	33230	771803	12947	16991	26	12128	650
25	RAIGAD	13869	209588	12706	9122	1308	7966	1182
26	RATNAGIRI	14040	676109	469754	10330	4785	11890	7214
27	SANGLI	29917	833183	428602	13070	3474	13465	2975
28	SATARA	25676	1147573	90693	11479	21	12455	28
29	SINDHUDURG	6357	191680	2790	2339	348	3267	298
30	SOLAPUR	67165	1246330	178419	33147	7833	31180	8357
31	THANE	13415	473385	38146	7430	821	5305	1668
32	WARDHA	28486	1751089	48592	22028	579	21814	564
33	WASHIM	27311	1072055	0	8723	0	7271	0
34	YAVATMAL	81857	1756841	22631	27707	636	25239	833
	<b>Grand Total</b>	<b>1835136</b>	<b>65277436</b>	<b>10550294</b>	<b>882560</b>	<b>131798</b>	<b>824325</b>	<b>160014</b>



उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Total Target	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	90066	73266	10004	74282	9744	70996	3758	200
2	AKOLA	64691	15382	2262	14557	225	22101	0	0
3	AMRAVATI	116902	25243	2822	15146	2361	23240	4948	0
4	AURANGABAD	52471	36900	139	0	169	38304	1368	29
5	BEED	47484	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	78210	31446	113	36680	36	22647	42	5
7	BULDHANA	53191	16438	426	20983	447	19862	32	0
8	CHANDRAPUR	67367	23153	17330	22985	16755	13885	9471	2128
9	DHULE	75913	46157	23124	48994	668	50454	242	0
10	GADCHIROLI	42920	7150	1727	3009	928	4134	1600	0
11	GONDIA	103066	67719	548	62043	448	64206	0	0
12	HINGOLI	26994	12659	26	16408	5	15209	23	0
13	JALGAON	97151	37580	7653	32083	4162	70785	7035	15
14	JALNA	32662	7927	910	8862	987	9998	567	0
15	KOLHAPUR	29127	21013	2520	18527	2307	21836	166	2
16	LATUR	38741	6451	240	7040	195	9260	55	0
17	NAGPUR	51995	21014	7280	17029	2065	20805	2001	3340
18	NANDED	85257	42395	1292	45285	1599	27123	761	0
19	NANDURBAR	132446	36664	3790	23728	0	28191	590	0
20	NASHIK	108995	16506	3105	26519	2667	63654	2227	0
21	OSMANABAD	27138	20265	110	20010	100	20721	0	0
22	PALGHAR	42130	29892	1058	29994	491	30363	1360	0
23	PARBHANI	28896	11849	167	9066	245	10328	252	40
24	PUNE	33230	13126	333	15875	579	15475	470	49
25	RAIGAD	13869	6876	973	6811	1107	7339	963	711
26	RATNAGIRI	14040	4813	1402	7808	4100	8267	3138	0
27	SANGLI	29917	12284	3143	12842	3093	8793	1798	19
28	SATARA	25676	12728	5	13104	12	12524	358	0
29	SINDHUDURG	6357	2298	322	3793	294	2689	255	0
30	SOLAPUR	67165	15249	5453	30818	7160	29340	5093	0
31	THANE	13415	2117	115	3187	1620	3568	1935	50
32	WARDHA	28486	21762	540	21825	435	21962	470	2019
33	WASHIM	27311	5050	0	5830	0	8880	0	0
34	YAVATMAL	81857	15481	157	19417	198	20022	92	0
	<b>Grand Total</b>	<b>1835136</b>	<b>724109</b>	<b>101115</b>	<b>702194</b>	<b>69874</b>	<b>821181</b>	<b>57041</b>	<b>8607</b>

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	OSMANABAD	3855	0	0	0	0	0
2	NANDURBAR	3380	6380	0	0	0	0
3	BEED	1984	106	632	300	746	39
4	BULDHANA	1147	86	181	109	2268	7
5	JALGAON	952	21	20	0	13	0
6	GONDIA	835	0	35	240	1767	0
7	NAGPUR	397	309	185	68	108	17
8	YAVATMAL	350	0	20	0	0	120
9	HINGOLI	313	175	40	41	0	0
10	PUNE	257	191	517	329	149	24
11	PARBHANI	99	0	57	27	0	79
12	NASHIK	91	16	15	5	56	0
13	THANE	90	29	0	29	0	0
14	AMRAVATI	32	0	94	20	0	0
15	SATARA	24	0	0	0	0	0
16	SINDHUDURG	20	0	105	71	166	0
17	LATUR	15	0	0	0	0	0
18	SANGLI	9	0	12	5	4	0
19	WARDHA	5	3	1	3	0	0
20	AHMEDNAGAR	3	0	5	5	15	0
21	KOLHAPUR	2	1	0	0	0	0
22	Bhandara	1	1	1	1	1	1
23	GADCHIROLI	1	0	0	0	0	0
24	AKOLA	0	0	0	0	0	0
25	AURANGABAD	0	0	0	0	0	0
26	CHANDRAPUR	0	0	0	0	0	0
27	DHULE	0	0	0	0	0	0
28	JALNA	0	0	4	0	0	0
29	NANDED	0	0	0	0	0	0
30	PALGHAR	0	0	0	0	0	325
31	RAIGAD	0	0	0	0	0	0
32	RATNAGIRI	0	0	0	0	0	0
33	SOLAPUR	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	0	0	0	0	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>13862</b>	<b>7318</b>	<b>1924</b>	<b>1253</b>	<b>5293</b>	<b>612</b>

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	AMRAVATI	59	21	NASHIK	1345	375	NASHIK	73	450
2	BULDHANA	60	20	NAGPUR	801	165	PARBHANI	54	326
3	SOLAPUR	68	9	PUNE	1392	20	PUNE	75	25
4	JALGAON	67	7	SANGLI	781	6	SANGLI	60	16
5	NANDED	63	6	NANDED	1320	5	SINDHUDURG	50	6
6	DHULE	56	4	PARBHANI	727	1	NAGPUR	59	3
7	AKOLA	53	4	SOLAPUR	1033	1	BEED	60	2
8	KOLHAPUR	67	3	AHMEDNAGAR	1319	0	SOLAPUR	68	1
9	SANGLI	60	3	AKOLA	547	0	THANE	53	1
10	LATUR	58	3	AMRAVATI	855	0	AHMEDNAGAR	73	0
11	PARBHANI	54	3	AURANGABAD	940	0	AKOLA	53	0
12	GONDIA	53	3	BEED	1216	0	AMRAVATI	59	0
13	PUNE	75	2	Bhandara	547	0	AURANGABAD	62	0
14	OSMANABAD	55	2	BULDHANA	908	0	Bhandara	52	0
15	NASHIK	73	1	CHANDRAPUR	853	0	BULDHANA	60	0
16	SATARA	64	1	DHULE	558	0	CHANDRAPUR	56	0
17	YAVATMAL	61	1	GADCHIROLI	447	0	DHULE	56	0
18	BEED	60	1	GONDIA	560	0	GADCHIROLI	51	0
19	RAIGAD	59	1	HINGOLI	569	0	GONDIA	53	0
20	CHANDRAPUR	56	1	JALGAON	1181	0	HINGOLI	52	0
21	NANDURBAR	55	1	JALNA	809	0	JALGAON	67	0
22	Bhandara	52	1	KOLHAPUR	1030	0	JALNA	56	0
23	WARDHA	52	1	LATUR	790	0	KOLHAPUR	67	0
24	AHMEDNAGAR	73	0	NANDURBAR	598	0	LATUR	58	0
25	AURANGABAD	62	0	OSMANABAD	663	0	NANDED	63	0
26	NAGPUR	59	0	PALGHAR	526	0	NANDURBAR	55	0
27	PALGHAR	57	0	RAIGAD	834	0	OSMANABAD	55	0
28	JALNA	56	0	RATNAGIRI	862	0	PALGHAR	57	0
29	RATNAGIRI	55	0	SATARA	1518	0	RAIGAD	59	0
30	THANE	53	0	SINDHUDURG	439	0	RATNAGIRI	55	0
31	HINGOLI	52	0	THANE	430	0	SATARA	64	0
32	WASHIM	52	0	WARDHA	524	0	WARDHA	52	0
33	GADCHIROLI	51	0	WASHIM	575	0	WASHIM	52	0
34	SINDHUDURG	50	0	YAVATMAL	1223	0	YAVATMAL	61	0
<b>Total</b>		<b>2000</b>	<b>99</b>	<b>Total</b>	<b>28720</b>	<b>573</b>	<b>Grand Total</b>	<b>2000</b>	<b>830</b>

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलिंग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	BEED	2476	733	BULDHANA	2184	2124
2	BULDHANA	2184	709	OSMANABAD	1555	658
3	OSMANABAD	1555	689	BEED	2476	533
4	NASHIK	3316	520	SOLAPUR	2125	443
5	SOLAPUR	2125	452	PARBHANI	1225	336
6	SANGLI	1161	311	PALGHAR	1134	327
7	PARBHANI	1225	270	NAGPUR	1191	235
8	YAVATMAL	3819	151	SANGLI	1161	211
9	PUNE	1100	60	YAVATMAL	3819	151
10	KOLHAPUR	839	45	NASHIK	3316	79
11	AURANGABAD	2515	29	HINGOLI	988	62
12	AHMEDNAGAR	2849	25	PUNE	1100	61
13	NAGPUR	1191	24	KOLHAPUR	839	42
14	CHANDRAPUR	2628	20	AURANGABAD	2515	29
15	GONDIA	2373	19	THANE	334	25
16	AKOLA	2000	16	GONDIA	2373	19
17	NANDED	4539	10	JALGAON	3870	17
18	JALGAON	3870	7	CHANDRAPUR	2628	12
19	WARDHA	787	4	AKOLA	2000	11
20	SINDHUDURG	121	3	NANDED	4539	9
21	SATARA	765	2	SINDHUDURG	121	7
22	PALGHAR	1134	1	AMRAVATI	3396	2
23	THANE	334	1	RATNAGIRI	329	2
24	AMRAVATI	3396	0	SATARA	765	2
25	Bhandara	3108	0	RAIGAD	431	1
26	DHULE	2549	0	WARDHA	787	1
27	GADCHIROLI	1734	0	AHMEDNAGAR	2849	0
28	HINGOLI	988	0	Bhandara	3108	0
29	JALNA	1750	0	DHULE	2549	0
30	LATUR	1649	0	GADCHIROLI	1734	0
31	NANDURBAR	4334	0	JALNA	1750	0
32	RAIGAD	431	0	LATUR	1649	0
33	RATNAGIRI	329	0	NANDURBAR	4334	0
34	WASHIM	1467	0	WASHIM	1467	0
	<b>Grand Total</b>	<b>66641</b>	<b>4101</b>	<b>Grand Total</b>	<b>66641</b>	<b>5399</b>

## महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	१०/०२/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	रायगड	१५	१५	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	अकोला	७	६	१
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	७	२
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	जळगाव	१५	१०	५
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	बीड	११	७	४
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	८	६
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	५	४
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	पुणे	१३	७	६
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	४	४
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	अमरावती	१४	६	८
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	सातारा	११	४	७
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	नाशिक	१५	५	१०
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	नांदेड	१६	५	११
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सोलापूर	११	३	८
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	४	११
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	वर्धा	८	२	६
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	लातूर	१०	२	८
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	नंदूरबार	६	१	५
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	१	७
३३	अहमदनगर		सांगली	१०	१	९
३४	जालना		जालना	८	०	८
	एकूण	३२	एकूण	३५१	२०७	१४४

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	बँक मेळाव्याचा दिनांक
1	KOLHAPUR	12	1030	684	698	553	272
2	SANGLI	10	781	678	268	678	678
3	SOLAPUR	11	1033	656	243	657	383
4	RAIGAD	15	834	648	597	570	246
5	NAGPUR	13	797	568	409	421	236
6	PUNE	13	1390	527	764	464	304
7	GONDIA	8	560	456	307	264	225
8	BULDHANA	13	908	451	410	399	137
9	JALGAON	15	1177	447	517	396	283
10	WASHIM	6	575	406	130	80	59
11	LATUR	10	790	403	119	403	319
12	NANDED	16	1320	397	325	393	333
13	THANE	5	430	373	152	188	156
14	Bhandara	7	547	361	277	298	119
15	NANDURBAR	6	598	355	288	315	288
16	SINDHUDURG	8	439	334	284	327	180
17	AURANGABAD	9	940	315	177	259	190
18	DHULE	4	558	292	148	168	10
19	PALGHAR	8	525	276	115	273	172
20	GADCHIROLI	12	447	264	89	234	134
21	AMRAVATI	14	855	241	224	133	108
22	BEED	11	1216	235	202	212	13
23	AKOLA	7	549	227	149	227	85
24	CHANDRAPUR	15	772	204	193	216	166
25	NASHIK	15	1346	168	354	168	163
26	YAVATMAL	16	1223	150	81	149	94
27	WARDHA	8	524	149	138	132	125
28	AHMEDNAGAR	14	1320	145	241	132	85
29	RATNAGIRI	9	862	119	117	169	7
30	PARBHANI	9	727	107	218	41	4
31	SATARA	11	1518	103	59	111	42
32	OSMANABAD	8	663	47	209	47	47
33	JALNA	8	809	8	80	8	7
34	HINGOLI	5	569	0	1	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>351</b>	<b>28632</b>	<b>10794</b>	<b>8583</b>	<b>9085</b>	<b>5670</b>

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	KOLHAPUR	12	1030	800	838	12	12	YES	YES
2	SOLAPUR	11	1033	714	694	11	11	YES	YES
3	JALGAON	15	1177	618	608	15	15	YES	YES
4	RAIGAD	15	834	612	610	15	15	YES	YES
5	PUNE	13	1390	589	599	0	0	YES	
6	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
7	WASHIM	6	575	523	512	6	6	YES	YES
8	AKOLA	7	549	515	515	7	7	YES	YES
9	NANDURBAR	6	598	496	484	6	6	YES	YES
10	GONDIA	8	560	473	485	8	8	YES	YES
11	NAGPUR	13	797	450	444	0	0	YES	YES
12	BULDHANA	13	908	421	436	13	13	YES	YES
13	THANE	5	430	396	286	5	5	YES	YES
14	WARDHA	8	524	385	381	8	8	YES	YES
15	Bhandara	7	547	357	357	7	7	YES	YES
16	CHANDRAPUR	15	772	338	262	1	1	YES	YES
17	LATUR	10	790	275	166	10	10	YES	YES
18	PARBHANI	9	727	244	218	9	0	YES	YES
19	NANDED	16	1320	235	164	0	0		
20	AMRAVATI	14	855	225	226	0	0		
21	BEED	11	1216	209	207	0	0		
22	SANGLI	10	781	202	202	0	0		
23	AHMEDNAGAR	14	1320	171	140	14	14	YES	YES
24	YAVATMAL	16	1223	128	128	0	0		
25	SINDHUDURG	8	439	118	85	0	0		
26	JALNA	8	809	106	75	1	1	YES	YES
27	GADCHIROLI	12	447	104	99	12	12	YES	YES
28	NASHIK	15	1346	98	95	5	5	YES	YES
29	SATARA	11	1518	79	80	11	11	YES	YES
30	AURANGABAD	9	940	56	270	0	0		
31	OSMANABAD	8	663	43	43	0	0		
32	PALGHAR	8	525	43	25	0	0		
33	HINGOLI	5	569	0	0	0	0		
34	RATNAGIRI	9	862	0	0	0	0	YES	YES
	<b>Grand Total</b>	<b>351</b>	<b>28632</b>	<b>10580</b>	<b>10291</b>	<b>180</b>	<b>171</b>	<b>24</b>	<b>23</b>