



महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(२५.०४.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	239	2338	891	5754	718	1854	10907	7926
2	JALGAON	18843	255	49	7636	708	898	177	2130	0	934	11853	6990
3	NAGPUR	9244	140	41	739	54	914	31	684	754	880	3357	5887
4	BULDHANA	8419	375	67	0	0	3105	274	1467	278	619	5566	2853
5	CHANDRAPUR	1957	59	20	14	22	164	29	544	266	337	1118	839
6	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
7	SOLAPUR	8793	151	26	1105	64	377	1	182	158	249	2064	6729
8	GONDIA	2237	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
9	WARDHA	3615	79	0	90	0	161	9	207	166	175	712	2903
10	PUNE	5052	54	21	2247	0	0	0	453	102	123	2877	2175
11	AHMEDNAGAR	9448	133	3	280	0	504	7	2697	92	102	3716	5732
12	HINGOLI	981	165	2	0	0	0	0	460	94	96	721	260
13	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	33	88	557	1603
14	Bhandara	4030	264	5	44	0	476	0	2127	67	72	2983	1047
15	YAVATMAL	2241	180	3	3	0	498	19	376	49	71	1128	1113
16	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	59	60	368	736
17	SANGLI	963	45	7	60	44	2	0	10	9	60	177	786
18	NASHIK	1601	18	15	413	1	8	0	179	40	56	674	927
19	SINDHUDURG	392	59	2	17	0	0	0	266	40	42	384	8
20	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	33	33	807	685
21	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
22	AURANGABAD	1395	131	3	288	8	2	3	633	5	19	1073	322
23	NANDED	285	61	0	1	0	103	10	93	5	15	273	12
24	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
25	JALNA	506	95	9	0	0	0	0	0	0	9	104	402
26	PALGHAR	25	0	0	0	0	0	0	7	9	9	16	9
27	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
28	PARBHANI	90	9	1	0	2	0	0	10	0	3	22	68
29	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
30	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
31	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
32	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
34	THANE	66	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	18
Grand Total		111813	2760	312	14617	1205	12688	1597	21591	3333	6447	58103	53760

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	AURANGABAD	62	37	83	120	AURANGABAD	62	21	35	56
2	JALGAON	67	80	39	119	JALGAON	67	34	26	60
3	SOLAPUR	68	17	35	52	SOLAPUR	68	9	26	35
4	KOLHAPUR	67	465	22	487	NANDED	63	31	19	50
5	CHANDRAPUR	56	31	18	49	PALGHAR	57	2	19	21
6	NANDED	63	48	14	62	SINDHUDURG	50	9	9	18
7	AMRAVATI	59	23	12	35	PARBHANI	54	21	8	29
8	NAGPUR	59	47	12	59	BHANDARA	52	33	7	40
9	BULDHANA	60	92	11	103	AMRAVATI	59	13	5	18
10	HINGOLI	52	14	10	24	CHANDRAPUR	56	0	3	3
11	BHANDARA	52	19	9	28	GONDIA	53	35	3	38
12	GONDIA	53	26	7	33	JALNA	56	3	3	6
13	PARBHANI	54	15	7	22	NASHIK	73	11	3	14
14	YAVATMAL	61	21	7	28	PUNE	75	12	3	15
15	AHMEDNAGAR	73	41	5	46	SANGLI	60	29	3	32
16	RAIGAD	59	15	4	19	AHMEDNAGAR	73	17	2	19
17	GADCHIROLI	51	3	3	6	NANDURBAR	55	0	2	2
18	NANDURBAR	55	0	3	3	SATARA	64	41	2	43
19	NASHIK	73	8	3	11	BULDHANA	60	14	1	15
20	SATARA	64	110	3	113	DHULE	56	2	1	3
21	WARDHA	52	16	3	19	KOLHAPUR	67	15	1	16
22	AKOLA	53	13	2	15	LATUR	58	7	1	8
23	BEED	60	7	2	9	AKOLA	53	17	0	17
24	DHULE	56	4	2	6	BEED	60	3	0	3
25	LATUR	58	28	2	30	GADCHIROLI	51	4	0	4
26	OSMANABAD	55	11	2	13	HINGOLI	52	2	0	2
27	PUNE	75	30	2	32	NAGPUR	59	4	0	4
28	JALNA	56	5	1	6	OSMANABAD	55	5	0	5
29	SANGLI	60	9	1	10	RAIGAD	59	1	0	1
30	SINDHUDURG	50	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
31	THANE	53	1	1	2	THANE	53	0	0	0
32	WASHIM	52	2	1	3	WARDHA	52	162	0	162
33	PALGHAR	57	0	0	0	WASHIM	52	0	0	0
34	RATNAGIRI	55	8	0	8	YAVATMAL	61	6	0	6
	Grand Total	2000	1247	327	1574	Grand Total	2000	563	182	745

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 25.04.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 25.04.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	85283	71321	21121	2222	10.5	13962
2	JALGAON	61092	56540	6752	1109	16.4	4552
3	AKOLA	44147	39211	5866	631	10.8	4936
4	NANDURBAR	101196	100228	3041	348	11.4	968
5	SOLAPUR	43856	36734	7537	277	3.7	7122
6	NANDED	46590	45287	2285	193	8.4	1303
7	WASHIM	10110	9250	1290	186	14.4	860
8	WARDHA	16093	13315	3034	185	6.1	2778
9	BULDHANA	27552	24088	3856	173	4.5	3464
10	SANGLI	18132	16163	2353	162	6.9	1969
11	BEED	18857	18523	791	155	19.6	334
12	BHANDARA	54506	52162	2995	147	4.9	2344
13	JALNA	13064	11774	1667	117	7.0	1290
14	CHANDRAPUR	31192	28999	2466	89	3.6	2193
15	HINGOLI	10022	9582	588	64	10.9	440
16	SINDHUDURG	3829	3727	251	59	23.5	102
17	AHMEDNAGAR	47658	41963	5869	58	1.0	5695
18	GADCHIROLI	22192	21882	637	44	6.9	310
19	LATUR	10683	9301	1648	20	1.2	1382
20	KOLHAPUR	13681	13015	1368	14	1.0	666
21	NASHIK	69847	68566	1549	5	0.3	1281
22	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
23	OSMANABAD	5934	5327	712	0	0.0	607
24	PARBHANI	6894	6765	238	0	0.0	129
25	THANE	6720	6696	24	-12	-50	24
26	PALGHAR	25642	25632	20	-18	-90	10
27	RATNAGIRI	5968	5952	41	-20	-49	16
28	RAIGAD	7724	7724	0	-21	0	0
29	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
30	SATARA	12755	10993	2057	-66	-3.2	1762
31	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
32	PUNE	18626	15133	3470	-157	-4.5	3493
33	NAGPUR	37035	30696	7126	-493	-7	6339
34	YAVATMAL	39235	37006	889	-1701	-191	2229
	Total	1066901	994329	91597	6258	6.8	72572

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 25.04.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1375	20545	14273	6272
2	DHULE	540	536	18034	9767	8267
3	JALGAON	1146	1176	21708	9799	11909
4	AURANGABAD	858	496	15048	8849	6199
5	YAVATMAL	1192	1188	26398	8455	17943
6	AHMEDNAGAR	1305	1309	18769	7189	11580
7	NANDED	1296	1289	23469	6368	17101
8	AMRAVATI	836	837	14865	5609	9256
9	CHANDRAPUR	803	818	13019	5501	7518
10	GADCHIROLI	450	451	9433	5514	3919
11	BEED	1030	573	16797	4167	12630
12	LATUR	765	765	10900	3675	7225
13	NANDURBAR	581	562	18573	3555	15018
14	BHANDARA	528	528	11079	3518	7561
15	GONDIA	539	523	13828	3254	10574
16	KOLHAPUR	1016	1021	5336	3093	2243
17	HINGOLI	562	564	8263	2739	5524
18	NAGPUR	711	711	4755	2808	1947
19	BULDHANA	838	774	19242	2643	16599
20	JALNA	778	421	11756	2437	9319
21	WASHIM	494	493	10520	2400	8120
22	SANGLI	698	735	6071	2303	3768
23	OSMANABAD	619	560	9355	2166	7189
24	SOLAPUR	1019	996	10450	2163	8287
25	PARBHANI	703	704	12632	2024	10608
26	WARDHA	510	513	4224	1961	2263
27	SATARA	1482	1481	5121	1633	3488
28	AKOLA	521	507	6967	1602	5365
29	PUNE	1275	1278	4433	1464	2969
30	RATNAGIRI	842	841	4588	1120	3468
31	PALGHAR	458	445	9238	1041	8197
32	RAIGAD	680	683	2090	1729	361
33	SINDHUDURG	426	430	1554	253	1301
34	THANE	409	404	2860	208	2652
Total		27289	25987	391920	135280	256640

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 25.04.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 25.04.22	%	Remaining
1	BULDHANA	20061	16338	7872	4149	52.7	3723
2	SOLAPUR	18609	17942	3326	2659	79.9	667
3	NANDURBAR	14384	12164	4559	2280	50.0	2220
4	PALGHAR	8571	8232	2227	1888	84.8	339
5	KOLHAPUR	12480	12379	1637	1536	93.8	101
6	PUNE	12432	11850	2097	1515	72.2	582
7	DHULE	16841	13779	4522	1460	32.3	3062
8	JALGAON	22617	18781	5123	1440	28.1	3836
9	NASHIK	23489	20154	4530	1195	26.4	3335
10	SANGLI	8712	8166	1674	1128	67.4	546
11	GONDIA	12746	10675	3177	1106	34.8	2071
12	GADCHIROLI	14323	12234	3296	1097	33.3	2089
13	RAIGAD	5037	4741	1223	927	75.8	296
14	YAVATMAL	24293	20060	5160	927	18.0	4233
15	SATARA	10519	10456	974	911	93.5	63
16	AKOLA	20148	14569	6469	890	13.8	5579
17	BEED	26485	15713	11638	866	7.4	10772
18	THANE	4571	4143	1081	653	60.4	428
19	CHANDRAPUR	29617	22313	7838	534	6.8	7304
20	NANDED	23260	16113	7649	502	6.6	7147
21	AHMEDNAGAR	32498	28937	3948	387	9.8	3561
22	NAGPUR	10705	9603	1669	345	20.7	1102
23	RATNAGIRI	6928	6200	1065	337	31.6	728
24	JALNA	19848	9312	10853	317	2.9	10536
25	WARDHA	10705	8526	2173	216	9.9	2179
26	BHANDARA	17141	15055	2295	209	9.1	2086
27	LATUR	26959	19687	7478	206	2.8	7272
28	WASHIM	10031	7880	2319	168	7.2	2151
29	HINGOLI	13395	9554	3976	135	3.4	3841
30	PARBHANI	17649	14607	3135	93	3.0	3042
31	AURANGABAD	24829	17576	7301	48	0.7	7253
32	OSMANABAD	24571	15226	9379	34	0.4	9345
33	AMRAVATI	19792	14385	5426	19	0.4	5407
34	SINDHUDURG	2116	1846	271	1	0.4	270
Total		566362	449196	147360	30178	20.5	117166

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	जिल्हा	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8962	8889	8664	1917
2	NASHIK	1341	13393	12624	8949
3	SOLAPUR	1178	5983	4184	6395
4	NAGPUR	900	1259	1018	1444
5	KOLHAPUR	704	2785	729	1162
6	AURANGABAD	645	4625	2344	2076
7	BULDHANA	623	1031	375	620
8	AHMEDNAGAR	568	2202	1013	1262
9	JALGAON	523	1324	756	1993
10	NANDED	521	1340	925	900
11	Bhandara	508	3007	1816	1390
12	LATUR	492	172	226	972
13	PUNE	457	679	792	589
14	NANDURBAR	403	952	936	22321
15	CHANDRAPUR	359	2982	727	1222
16	SINDHUDURG	346	324	241	255
17	AKOLA	323	305	157	3795
18	GADCHIROLI	303	4020	1799	1791
19	PALGHAR	299	534	383	449
20	HINGOLI	187	60	120	348
21	RATNAGIRI	183	778	213	243
22	BEED	147	599	113	1085
23	SANGLI	126	568	393	705
24	SATARA	118	613	141	656
25	OSMANABAD	116	238	261	331
26	JALNA	105	343	140	763
27	PARBHANI	81	140	164	556
28	WASHIM	72	10	99	619
29	AMRAVATI	65	3716	378	3083
30	RAIGAD	65	926	107	340
31	THANE	53	2	16	30
32	YAVATMAL	48	1598	960	915
33	DHULE	44	71	325	1360
34	WARDHA	5	192	53	53
	Grand Total	20870	65660	43192	70589

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 25.04.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 25.04.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 25.04.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	82839	68085	77650	9565	5189
2	YAVATMAL	45461	36091	41886	5795	3575
3	AMRAVATI	76930	67555	72147	4592	4783
4	AHMEDNAGAR	49152	41832	46132	4300	3020
5	GADCHIROLI	27396	21577	25650	4073	1746
6	CHANDRAPUR	34500	28383	31390	3007	3110
7	NAGPUR	33504	29278	32157	2879	1347
8	Bhandara	55680	50828	53642	2814	2038
9	JALGAON	66339	54001	56653	2652	9686
10	KOLHAPUR	16108	12655	15177	2522	931
11	NANDURBAR	103783	96386	98773	2387	5010
12	AKOLA	40813	37821	39510	1689	1303
13	SANGLI	18466	15436	17071	1635	1395
14	RAIGAD	9453	7684	9267	1583	186
15	DHULE	56224	46353	47820	1467	8404
16	PUNE	16597	14409	15538	1129	1059
17	WARDHA	15276	13091	14147	1056	1129
18	SATARA	12626	9777	10831	1054	1795
19	WASHIM	11650	8738	9692	954	1958
20	PALGHAR	26673	25567	26348	781	325
21	BULDHANA	26731	23566	24266	700	2465
22	SOLAPUR	38897	35423	36119	696	2778
23	NANDED	51655	43476	44146	670	7509
24	RATNAGIRI	7072	5927	6560	633	512
25	BEED	22690	17779	18406	627	4284
26	JALNA	14211	11276	11833	557	2378
27	OSMANABAD	7493	5271	5804	533	1689
28	HINGOLI	12321	9454	9912	458	2409
29	GONDIA	85509	81615	82013	398	3496
30	PARBHANI	8789	6676	6933	257	1856
31	SINDHUDURG	3980	3641	3894	253	86
32	LATUR	12976	9027	9271	244	3705
33	AURANGABAD	30911	21081	21235	154	9676
34	THANE	6904	6659	6704	45	200
Total		1129609	966418	1028577	62159	101032

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 25.04.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 25.04.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 25.04.22	Remaining 1st Installment
1	BEED	15713	13198	14947	1749	766
2	NANDURBAR	12164	9788	11418	1630	746
3	BULDHANA	16338	12041	13458	1417	2880
4	PUNE	11850	10023	11341	1318	509
5	PALGHAR	8232	6295	7460	1165	772
6	DHULE	13779	12254	13322	1068	457
7	JALNA	9312	8076	8927	851	385
8	YAVATMAL	20060	18813	19660	847	400
9	CHANDRAPUR	22313	21299	22118	819	195
10	GADCHIROLI	12234	10985	11778	793	456
11	NANDED	16113	14249	15036	787	1077
12	NASHIK	20154	18826	19584	758	570
13	LATUR	19687	18393	19005	612	682
14	RAIGAD	4741	3762	4368	606	373
15	SATARA	10456	9411	9937	526	519
16	AHMEDNAGAR	28937	28478	28859	381	78
17	JALGAON	18781	17085	17452	367	1329
18	OSMANABAD	15226	13541	13816	275	1410
19	THANE	4143	3484	3747	263	396
20	NAGPUR	9603	9134	9365	231	238
21	Bhandara	15055	14203	14421	218	634
22	SANGLI	8166	6906	7116	210	1050
23	RATNAGIRI	6200	5848	6036	188	164
24	AURANGABAD	17576	16798	16971	173	605
25	KOLHAPUR	12379	10707	10878	171	1501
26	AKOLA	14569	13440	13594	154	975
27	HINGOLI	9554	9366	9516	150	38
28	PARBHANI	14607	14317	14465	148	142
29	WASHIM	7880	7411	7553	142	327
30	AMRAVATI	14385	14052	14161	109	224
31	GONDIA	10675	9303	9397	94	1278
32	WARDHA	8526	8302	8394	92	132
33	SOLAPUR	17942	14922	14961	39	2981
34	SINDHUDURG	1846	1837	1839	2	7
Total		449196	406547	424900	18353	24296

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	8666	44	62
2	NASHIK	7583	737	732
3	AHMEDNAGAR	2267	797	660
4	CHANDRAPUR	2063	1211	1035
5	Bhandara	1794	613	783
6	GADCHIROLI	1576	1050	1239
7	KOLHAPUR	1508	576	245
8	AMRAVATI	1459	1315	1060
9	JALGAON	1453	552	695
10	YAVATMAL	957	471	639
11	NANDURBAR	713	147	688
12	PALGHAR	694	406	319
13	SOLAPUR	690	451	599
14	PUNE	656	362	382
15	RATNAGIRI	650	285	285
16	NAGPUR	633	514	371
17	OSMANABAD	474	372	240
18	BEED	430	133	509
19	NANDED	420	328	330
20	WASHIM	392	15	146
21	LATUR	318	200	229
22	SATARA	300	262	40
23	SANGLI	295	37	73
24	BULDHANA	177	537	119
25	WARDHA	161	19	53
26	SINDHUDURG	153	152	154
27	AURANGABAD	132	849	1361
28	AKOLA	118	83	78
29	JALNA	116	36	205
30	RAIGAD	108	172	197
31	HINGOLI	93	25	65
32	PARBHANI	60	68	70
33	DHULE	54	28	56
34	THANE	2	8	27
	Grand Total	37165	12855	13746

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 25.04.22	Total completi on upto 25.04.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 25.04.22	%	Remaining
1	BHANDARA	55680	37397	24767	6484	26.2	18283
2	GONDIA	85509	73849	16251	4591	28.3	11660
3	NANDURBAR	103783	79071	29074	4362	15.0	24712
4	AMRAVATI	76930	55185	25608	3863	15.1	21745
5	JALGAON	66339	42543	27508	3712	13.5	23796
6	NASHIK	82839	60939	25463	3563	14.0	21900
7	SOLAPUR	38897	27466	14025	2594	18.5	11431
8	YAVATMAL	45461	28236	19684	2459	12.5	17225
9	AHMEDNAGAR	49152	34644	16859	2351	13.9	14508
10	NANDED	51655	29008	24993	2346	9.4	22647
11	NAGPUR	33504	24982	10538	2016	19.1	8522
12	DHULE	56224	40025	18102	1903	10.5	16199
13	AKOLA	40813	30268	12384	1839	14.8	10545
14	CHANDRAPUR	34500	23524	12704	1728	13.6	10976
15	BEED	22690	13509	10678	1497	14.0	9181
16	GADCHIROLI	27396	17035	11768	1407	12.0	10361
17	BULDHANA	26731	18979	9034	1282	14.2	7752
18	SANGLI	18466	11649	7893	1076	13.6	6817
19	AURANGABAD	30911	16922	15050	1061	7.0	13989
20	PUNE	16597	11399	6020	822	13.7	5198
21	JALNA	14211	9115	5904	808	13.7	5096
22	WARDHA	15276	11266	4800	790	16.5	4010
23	PALGHAR	26673	24218	3128	673	21.5	2455
24	KOLHAPUR	16108	10783	5891	566	9.6	5325
25	LATUR	12976	7686	5851	561	9.6	5290
26	WASHIM	11650	6702	5461	513	9.4	4948
27	HINGOLI	12321	8351	4446	476	10.7	3970
28	SATARA	12626	8439	4608	421	9.1	4187
29	PARBHANI	8789	5611	3570	392	11.0	3178
30	OSMANABAD	7493	4263	3451	221	6.4	3230
31	RATNAGIRI	7072	5613	1676	217	12.9	1459
32	RAIGAD	9453	7220	2393	160	6.7	2233
33	THANE	6904	6340	679	115	16.9	564
34	SINDHUDURG	3980	3382	706	108	15.3	598
	Total	1129609	795619	390967	56977	14.6	333990

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 25.04.22	Total completion upto 25.04.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 25.04.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22313	14591	9751	2029	20.8	7722
2	LATUR	19687	14373	7063	1749	24.8	5314
3	NASHIK	20154	15423	6473	1742	26.9	4731
4	AURANGABAD	17576	11973	7329	1726	23.6	5603
5	BEED	15713	9792	7447	1526	20.5	5921
6	OSMANABAD	15226	7453	9091	1318	14.5	7773
7	JALGAON	18781	13763	6328	1310	20.7	5018
8	AHMEDNAGAR	28937	23310	6890	1263	18.3	5627
9	YAVATMAL	20060	14540	6656	1136	17.1	5520
10	BHANDARA	15055	10718	5444	1107	20.3	4337
11	JALNA	9312	5473	4850	1011	20.8	3839
12	PARBHANI	14607	11946	3670	1009	27.5	2661
13	NANDED	16113	9123	7938	948	11.9	6990
14	AKOLA	14569	9989	5463	883	16.2	4580
15	GADCHIROLI	12234	8126	4868	760	15.6	4108
16	AMRAVATI	14385	11637	3493	745	21.3	2748
17	BULDHANA	16338	9881	7122	665	9.3	6457
18	SANGLI	8166	5626	3154	614	19.5	2540
19	NANDURBAR	12164	8134	4638	608	13.1	4030
20	PUNE	11850	8186	4222	558	13.2	3664
21	WARDHA	8526	7032	2037	543	26.7	1494
22	SOLAPUR	17942	13059	5389	506	9.4	4883
23	GONDIA	10675	8195	2980	500	16.8	2480
24	DHULE	13779	10725	3543	489	13.8	3054
25	PALGHAR	8232	5724	2997	489	16.3	2508
26	HINGOLI	9554	8077	1943	466	24.0	1477
27	WASHIM	7880	5168	3171	459	14.5	2712
28	SATARA	10456	8151	2698	393	14.6	2305
29	NAGPUR	9603	8120	1854	371	20.0	1483
30	KOLHAPUR	12379	9387	3293	301	9.1	2992
31	RATNAGIRI	6200	5440	964	204	21.2	760
32	RAIGAD	4741	3608	1280	147	11.5	1133
33	THANE	4143	3274	933	64	6.9	869
34	SINDHUDURG	1846	1693	185	32	17.3	153
Total		449196	321710	155157	27671	17.8	127486

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	SOLAPUR	11	5	68	80	85
2	PUNE	13	13	75	68	81
3	PALGHAR	8	8	57	51	59
4	AMRAVATI	14	88	59	44	132
5	AURANGABAD	9	11	62	24	35
6	JALGAON	15	27	67	16	43
7	KOLHAPUR	12	30	67	16	46
8	Bhandara	7	49	52	13	62
9	CHANDRAPUR	15	17	56	11	28
10	NASHIK	15	21	73	9	30
11	GONDIA	8	50	53	8	58
12	NANDED	16	23	63	7	30
13	SANGLI	10	25	60	5	30
14	AHMEDNAGAR	14	19	73	4	23
15	PARBHANI	9	8	54	4	12
16	AKOLA	7	8	53	3	11
17	GADCHIROLI	12	1	51	3	4
18	YAVATMAL	16	19	61	3	22
19	BEED	11	11	60	2	13
20	LATUR	10	23	58	2	25
21	NANDURBAR	6	0	55	2	2
22	OSMANABAD	8	9	55	2	11
23	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
24	BULDHANA	13	3	60	1	4
25	HINGOLI	5	4	52	1	5
26	THANE	5	5	53	1	6
27	DHULE	4	6	56	0	6
28	JALNA	8	13	56	0	13
29	NAGPUR	13	1	59	0	1
30	RAIGAD	15	5	59	0	5
31	RATNAGIRI	9	9	55	0	9
32	SATARA	11	10	64	0	10
33	WARDHA	8	10	52	0	10
34	WASHIM	6	6	52	0	6
Grand Total		351	539	2000	382	921

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievement
		20.11.21	25.04.22	20.11.21	25.04.22	20.11.21	25.04.22	
1	GONDIA	16456	9019	69258	73849	52802	64830	12028
2	BHANDARA	6775	5456	30913	37397	24138	31941	7803
3	NANDURBAR	10284	7432	74709	79071	64425	71639	7214
4	AMRAVATI	2516	1821	51322	55185	48806	53364	4558
5	NASHIK	3008	2606	57376	60939	54368	58333	3965
6	AHMEDNAGAR	3899	2516	32293	34644	28394	32128	3734
7	JALGAON	7592	7637	38831	42543	31239	34906	3667
8	NANDED	7409	6404	26662	29008	19253	22604	3351
9	NAGPUR	1903	1392	22966	24982	21063	23590	2527
10	SOLAPUR	5130	5263	24872	27466	19742	22203	2461
11	YAVATMAL	1590	1590	25777	28236	24187	26646	2459
12	AKOLA	1733	1312	28429	30268	26696	28956	2260
13	DHULE	3398	3169	38122	40025	34724	36856	2132
14	CHANDRAPUR	5328	5057	21796	23524	16468	18467	1999
15	PUNE	1628	778	10577	11399	8949	10621	1672
16	GADCHIROLI	2230	2186	15628	17035	13398	14849	1451
17	BULDHANA	1775	1634	17697	18979	15922	17345	1423
18	AURANGABAD	1887	1587	15861	16922	13974	15335	1361
19	BEED	3663	3802	12012	13509	8349	9707	1358
20	JALNA	1928	1727	8307	9115	6379	7388	1009
21	WARDHA	573	377	10476	11266	9903	10889	986
22	PALGHAR	1835	1601	23545	24218	21710	22617	907
23	SANGLI	3472	3763	10573	11649	7101	7886	785
24	KOLHAPUR	1482	1274	10217	10783	8735	9509	774
25	WASHIM	1177	971	6189	6702	5012	5731	719
26	HINGOLI	1549	1452	7875	8351	6326	6899	573
27	SATARA	703	591	8018	8439	7315	7848	533
28	LATUR	1044	1132	7125	7686	6081	6554	473
29	PARBHANI	1156	1093	5219	5611	4063	4518	455
30	RAIGAD	1121	966	7060	7220	5939	6254	315
31	RATNAGIRI	409	313	5396	5613	4987	5300	313
32	OSMANABAD	1256	1171	4042	4263	2786	3092	306
33	SINDHUDURG	309	116	3274	3382	2965	3266	301
34	THANE	361	180	6225	6340	5864	6160	296
	Total	106579	87388	738642	795619	632063	708231	76168

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 25.04.22
1	SINDHUDURG	66	243
2	RATNAGIRI	36	246
3	THANE	217	301
4	RAIGAD	218	412
5	HINGOLI	373	913
6	OSMANABAD	332	947
7	PARBHANI	483	994
8	SATARA	476	1179
9	LATUR	586	1210
10	PALGHAR	1636	1267
11	KOLHAPUR	563	1425
12	WASHIM	787	1532
13	WARDHA	812	1632
14	JALNA	792	1743
15	PUNE	1410	2498
16	SANGLI	1477	3157
17	NAGPUR	1690	3584
18	BEED	1519	3813
19	AURANGABAD	1841	3825
20	BULDHANA	1899	3969
21	CHANDRAPUR	2184	4171
22	GADCHIROLI	2755	4207
23	YAVATMAL	3479	5802
24	DHULE	2862	6118
25	AKOLA	3427	6494
26	AHMEDNAGAR	3484	6547
27	SOLAPUR	1993	6697
28	NASHIK	3785	6824
29	GONDIA	1990	7193
30	AMRAVATI	5305	8561
31	JALGAON	4054	9084
32	BHANDARA	3529	11045
33	NANDED	5215	12539
34	NANDURBAR	14651	16563
Total		75926	146735

प्रलंबित घरकुलांची संख्या शून्यावर आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1065	500	690
2	BULDHANA	1010	615	345	395	260	470	815
3	Bhandara	600	470	0	130	365	370	370
4	GONDIA	600	530	105	70	410	340	445
5	SOLAPUR	1050	320	80	730	486	309	389
6	GADCHIROLI	271	232	0	39	335	245	245
7	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	363	185	185
8	AKOLA	280	280	0	0	0	180	180
9	AURANGABAD	760	620	37	140	315	180	217
10	PALGHAR	475	390	40	85	75	180	220
11	YAVATMAL	1325	970	695	355	95	180	875
12	WARDHA	495	180	70	315	290	160	230
13	JALNA	380	150	0	230	120	145	145
14	HINGOLI	360	245	45	115	180	135	180
15	KOLHAPUR	565	405	15	160	85	135	150
16	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
17	BEED	120	115	10	5	55	115	125
18	DHULE	1090	265	265	825	775	110	375
19	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
20	SANGLI	165	95	0	70	25	90	90
21	SATARA	625	295	0	330	45	85	85
22	NAGPUR	835	362	40	473	180	70	110
23	PARBHANI	425	340	45	85	146	65	110
24	CHANDRAPUR	895	120	0	775	475	60	60
25	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
26	NANDED	100	0	0	100	25	45	45
27	RAIGAD	150	150	0	0	48	10	10
28	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
29	JALGAON	818	498	309	320	112	9	318
30	OSMANABAD	330	135	0	195	51	6	6
31	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
32	NASHIK	2010	115	0	1895	185	0	0
33	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
Grand Total		20994	10742	2991	10252	6958	4662	7653

उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	455	2035
2	YAVATMAL	661	725
3	Bhandara	635	635
4	CHANDRAPUR	555	628
5	AURANGABAD	780	625
6	NANDURBAR	203	573
7	NASHIK	737	502
8	BULDHANA	1618	462
9	SANGLI	729	438
10	BEED	398	398
11	SOLAPUR	364	393
12	NANDED	1425	390
13	GADCHIROLI	357	380
14	AKOLA	541	357
15	OSMANABAD	249	345
16	PUNE	270	332
17	DHULE	53	324
18	PARBHANI	291	310
19	PALGHAR	335	285
20	AHMEDNAGAR	318	253
21	NAGPUR	120	246
22	WASHIM	52	245
23	AMRAVATI	80	224
24	WARDHA	132	145
25	JALGAON	91	112
26	HINGOLI	164	106
27	SATARA	85	80
28	KOLHAPUR	85	75
29	SINDHUDURG	41	65
30	LATUR	73	58
31	JALNA	15	45
32	THANE	20	13
33	RAIGAD	9	9
34	RATNAGIRI	20	5
	Grand Total	11961	11818

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	RATNAGIRI	9	3	6
2	SATARA	11	7	4
3	BEED	11	7	4
4	PARBHANI	9	5	4
5	YAVATMAL	16	13	3
6	CHANDRAPUR	15	12	3
7	HINGOLI	5	2	3
8	SINDHUDURG	8	5	3
9	SANGLI	10	7	3
10	JALNA	8	6	2
11	LATUR	10	9	1
12	NASHIK	15	14	1
13	AKOLA	7	6	1
14	AMRAVATI	14	13	1
15	AURANGABAD	9	8	1
16	BULDHANA	13	12	1
17	SOLAPUR	11	10	1
18	NANDED	16	16	0
19	WASHIM	6	6	0
20	NAGPUR	13	13	0
21	GADCHIROLI	12	12	0
22	PALGHAR	8	8	0
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
Total		351	309	42

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जिल्हा डेमो हाऊससाठी जागा निश्चिती करण्यात आली आहे काय.
1	AHMEDNAGAR	होय
2	AMRAVATI	होय
3	AURANGABAD	होय
4	BEED	होय
5	Bhandara	होय
6	CHANDRAPUR	होय
7	DHULE	होय
8	GADCHIROLI	होय
9	GONDIA	होय
10	JALGAON	होय
11	JALNA	होय
12	KOLHAPUR	होय
13	LATUR	होय
14	NAGPUR	होय
15	NANDED	होय
16	NANDURBAR	होय
17	NASHIK	होय
18	PALGHAR	होय
19	PARBHANI	होय
20	SATARA	होय
21	SINDHUDURG	होय
22	SOLAPUR	होय
23	THANE	होय
24	WARDHA	होय
25	YAVATMAL	होय
26	HINGOLI	होय
27	OSMANABAD	होय
28	WASHIM	होय
29	AKOLA	होय
30	RAIGAD	नाही
31	RATNAGIRI	नाही
32	PUNE	नाही
33	SANGLI	नाही
34	BULDHANA	नाही
	Total	29

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	SOLAPUR	52588	2
2	NANDURBAR	48556	2
3	NASHIK	27076	3
4	NAGPUR	25198	1
5	GONDIA	14432	3
6	Bhandara	10892	0
7	AHMEDNAGAR	10750	11
8	AURANGABAD	8684	2
9	NANDED	8117	4
10	AMRAVATI	6435	4
11	BULDHANA	6200	0
12	KOLHAPUR	6166	0
13	JALGAON	5442	1
14	PALGHAR	5002	7
15	DHULE	4052	0
16	GADCHIROLI	2816	0
17	YAVATMAL	2694	1
18	AKOLA	2588	0
19	CHANDRAPUR	2094	4
20	LATUR	2059	2
21	OSMANABAD	1976	0
22	PUNE	1335	2
23	SATARA	1153	1
24	JALNA	991	1
25	WASHIM	849	0
26	RAIGAD	785	0
27	PARBHANI	694	0
28	SANGLI	690	0
29	HINGOLI	563	0
30	WARDHA	543	0
31	SINDHUDURG	476	0
32	BEED	327	1
33	RATNAGIRI	197	0
34	THANE	163	2
	Grand Total	262583	54

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	JALGAON	256070	231408	24662
2	NANDED	305345	282299	23046
3	JALNA	181387	158488	22899
4	YAVATMAL	288138	266028	22110
5	AMRAVATI	140136	125736	14400
6	BULDHANA	192450	178289	14161
7	NANDURBAR	178496	166760	11736
8	BEED	207223	198031	9192
9	AURANGABAD	163686	154861	8825
10	DHULE	172249	163886	8363
11	CHANDRAPUR	116679	108748	7931
12	HINGOLI	111558	104052	7506
13	AKOLA	68173	61076	7097
14	PARBHANI	157254	150670	6584
15	OSMANABAD	104200	97742	6458
16	SOLAPUR	150663	144709	5954
17	AHMEDNAGAR	223411	217547	5864
18	KOLHAPUR	97089	91721	5368
19	NASHIK	234433	229612	4821
20	PUNE	75251	70822	4429
21	WASHIM	114550	110319	4231
22	GADCHIROLI	73852	70331	3521
23	LATUR	110321	107178	3143
24	PALGHAR	91890	88889	3001
25	SANGLI	66720	64020	2700
26	THANE	41978	39315	2663
27	RATNAGIRI	53894	51912	1982
28	SATARA	87257	85818	1439
29	NAGPUR	54327	52906	1421
30	BHANDARA	87903	87163	740
31	RAIGAD	35075	34717	358
32	GONDIA	106535	106206	329
33	WARDHA	51944	51621	323
34	SINDHUDURG	19162	19013	149
	Total	4419299	4171893	247406

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-25.04.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	178496	123830	176844	53014	1652
2	JALGAON	256070	220419	256070	35651	0
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	181387	158132	180864	22732	523
5	YAVATMAL	288138	273139	288042	14903	96
6	AKOLA	68173	60406	67673	7267	500
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157254	153685	157015	3330	239
10	PUNE	75251	72256	75007	2751	244
11	PALGHAR	91890	89278	91736	2458	154
12	BHANDARA	87903	86300	87903	1603	0
13	CHANDRAPUR	116679	115476	116679	1203	0
14	RATNAGIRI	53894	53292	53894	602	0
15	DHULE	172249	171657	172249	592	0
16	THANE	41978	41528	41964	436	14
17	GONDIA	106535	105970	106353	383	182
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73852	180	0
22	NAGPUR	54327	54300	54326	26	1
23	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
24	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
28	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
29	BULDHANA	192450	193604	192410	-1194	40
30	LATUR	110321	120803	110270	-10533	51
31	SOLAPUR	150663	163944	150557	-13387	106
32	BEED	207223	222647	206785	-15862	438
33	AURANGABAD	163686	186020	162131	-23889	1555
34	SANGLI	66720	91821	66720	-25101	0
	Total	4419299	4317747	4411954	94207	7345

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	28937	2951	10.2	25986
2	NASHIK	20154	2704	13.4	17450
3	NAGPUR	9603	1900	19.8	7703
4	NANDED	16113	1820	11.3	14293
5	AKOLA	14569	1772	12.2	12797
6	SATARA	10456	1744	16.7	8712
7	AMRAVATI	14385	1711	11.9	12674
8	BULDHANA	16338	1629	10.0	14709
9	JALGAON	18781	1556	8.3	17225
10	GADCHIROLI	12234	1240	10.1	10994
11	JALNA	9312	1190	12.8	8122
12	YAVATMAL	20060	1101	5.5	18959
13	SANGLI	8166	1055	12.9	7111
14	SINDHUDURG	1846	997	54.0	849
15	BHANDARA	15055	966	6.4	14089
16	PUNE	11850	900	7.6	10950
17	SOLAPUR	17942	846	4.7	17096
18	PALGHAR	8232	832	10.1	7400
19	HINGOLI	9554	815	8.5	8739
20	CHANDRAPUR	22313	751	3.4	21562
21	PARBHANI	14607	618	4.2	13989
22	KOLHAPUR	12379	575	4.6	11804
23	LATUR	19687	571	2.9	19116
24	BEED	15713	534	3.4	15179
25	DHULE	13779	534	3.9	13245
26	AURANGABAD	17576	499	2.8	17077
27	RAIGAD	4741	429	9.0	4312
28	NANDURBAR	12164	413	3.4	11751
29	RATNAGIRI	6200	345	5.6	5855
30	WARDHA	8526	315	3.7	8211
31	GONDIA	10675	312	2.9	10363
32	WASHIM	7880	302	3.8	7578
33	THANE	4143	202	4.9	3941
34	OSMANABAD	15226	133	0.9	15093
	Total	449196	34262	7.6	414934

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभाध्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	6880500	1731105	72960	23981	73702	48511
2	AKOLA	39372	1303819	237691	21503	5511	13397	5191
3	AMRAVATI	65022	4317663	897542	25011	6975	33050	6349
4	AURANGABAD	27810	1876140	132521	37400	1584	37400	1384
5	BEED	22216	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	45661	3901383	317340	34691	6587	22686	29508
7	BULDHANA	28249	2456069	281518	26209	659	26202	1255
8	CHANDRAPUR	36684	2340493	1393971	26718	26855	15969	17235
9	DHULE	50429	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	24261	1649857	249833	8418	3632	9163	1773
11	GONDIA	80713	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16171	498716	383513	10412	3918	15330	4189
13	JALGAON	54597	2644416	641830	43936	7390	43936	6985
14	JALNA	14044	165780	95607	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	19992	1868521	252118	17620	2808	18674	3116
16	LATUR	21348	582310	45158	11974	3142	11132	3158
17	NAGPUR	32304	2579103	643489	27018	8229	29859	24517
18	NANDED	36603	1990456	641529	45571	13856	43709	11330
19	NANDURBAR	85269	6706361	28802	67388	28535	62950	31023
20	NASHIK	74802	5163345	1681155	54705	16405	54949	15720
21	OSMANABAD	11316	790860	212113	20130	661	20405	614
22	PALGHAR	29418	2367816	1408955	30652	10923	31819	2993
23	PARBHANI	16948	678701	11184	13240	2568	9606	184
24	PUNE	18957	771803	15541	16991	144	12128	1050
25	RAIGAD	10653	209588	14177	9122	1369	7966	1239
26	RATNAGIRI	10861	676109	528192	10330	6319	11890	8545
27	SANGLI	16692	833183	429544	13070	3792	13465	3365
28	SATARA	16324	1147573	150198	11479	723	12455	709
29	SINDHUDURG	5007	191680	4439	2339	390	3267	316
30	SOLAPUR	39356	1246330	253223	33147	14131	31180	15631
31	THANE	9591	473385	38146	7430	821	5305	1728
32	WARDHA	17861	1751089	54622	22028	624	21814	585
33	WASHIM	11494	1072055	177	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	41679	1756841	47997	27707	1679	25239	1354
	Grand Total	1088661	65277436	13315688	882560	213998	824325	257991

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	Abhyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	73266	21829	74282	20454	70996	15418	200
2	AKOLA	39372	15382	2545	14557	456	22101	324	0
3	AMRAVATI	65022	25243	6723	15146	3302	23240	9120	856
4	AURANGABAD	27810	36900	1101	0	1506	38304	2588	135
5	BEED	22216	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	45661	31446	6125	36680	6060	22647	1140	61
7	BULDHANA	28249	16438	636	20983	736	19862	489	0
8	CHANDRAPUR	36684	23153	20895	22985	21241	13885	11097	1717
9	DHULE	50429	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	24261	7150	2140	3009	1443	4134	2282	483
11	GONDIA	80713	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16171	12659	3632	16408	4008	15209	4059	3304
13	JALGAON	54597	37580	8016	32083	4455	70785	7501	41
14	JALNA	14044	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	19992	21013	3080	18527	3125	21836	1419	2
16	LATUR	21348	6451	2812	7040	2750	9260	2763	2607
17	NAGPUR	32304	21014	7356	17029	2067	20805	2015	3341
18	NANDED	36603	42395	10852	45285	8584	27123	2170	513
19	NANDURBAR	85269	36664	3800	23728	1793	28191	4486	0
20	NASHIK	74802	16506	5121	26519	4237	63654	4809	0
21	OSMANABAD	11316	20265	625	20010	159	20721	0	0
22	PALGHAR	29418	29892	4474	29994	3298	30363	7299	1054
23	PARBHANI	16948	11849	531	9066	245	10328	254	45
24	PUNE	18957	13126	1121	15875	1079	15475	995	74
25	RAIGAD	10653	6876	1035	6811	1159	7339	1176	714
26	RATNAGIRI	10861	4813	3034	7808	6339	8267	4920	0
27	SANGLI	16692	12284	3338	12842	3235	8793	2015	19
28	SATARA	16324	12728	580	13104	584	12524	948	506
29	SINDHUDURG	5007	2298	392	3793	332	2689	409	0
30	SOLAPUR	39356	15249	10902	30818	13235	29340	11130	580
31	THANE	9591	2117	135	3187	1635	3568	1935	50
32	WARDHA	17861	21762	545	21825	450	21962	523	2019
33	WASHIM	11494	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	41679	15481	755	19417	644	20022	1094	463
Grand Total		1088661	724109	161529	702194	129850	821181	111356	18794

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	SOLAPUR	39356	7968	2070	6485	8323	7403	3126
2	NANDED	36603	6246	550	4084	3446	5020	3049
3	OSMANABAD	11316	3855	0	50	100	90	20
4	NANDURBAR	85269	3380	6380	0	0	0	0
5	PALGHAR	29418	3175	9791	1016	1057	4972	2323
6	AURANGABAD	27810	2999	1101	1588	663	611	46
7	KOLHAPUR	19992	2661	10	4008	3683	4184	20
8	Bhandara	45661	2468	791	465	357	688	103
9	AHMEDNAGAR	56957	2080	0	1866	1341	1966	349
10	BEED	22216	1984	106	632	300	746	39
11	BULDHANA	28249	1791	141	300	272	2512	7
12	RAIGAD	10653	1633	2556	28	30	26	17
13	HINGOLI	16171	1352	1036	513	428	74	0
14	JALGAON	54597	1117	96	20	31	14	0
15	GONDIA	80713	1105	68	61	285	1799	0
16	CHANDRAPUR	36684	793	203	117	24	49	2
17	AMRAVATI	65022	706	0	94	20	5	0
18	YAVATMAL	41679	551	115	74	33	13	236
19	NAGPUR	32304	467	301	164	31	109	17
20	PUNE	18957	305	241	606	430	196	62
21	GADCHIROLI	24261	303	326	0	42	10	27
22	NASHIK	74802	161	31	51	28	124	0
23	PARBHANI	16948	104	3	58	28	0	79
24	THANE	9591	90	29	0	29	0	0
25	SANGLI	16692	66	0	41	5	4	0
26	SATARA	16324	24	0	0	0	0	0
27	SINDHUDURG	5007	20	0	105	71	166	0
28	WARDHA	17861	10	5	3	4	0	0
29	AKOLA	39372	8	0	0	0	0	0
30	DHULE	50429	0	0	0	0	0	0
31	JALNA	14044	0	0	0	0	0	0
32	LATUR	21348	0	0	0	0	0	0
33	RATNAGIRI	10861	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	11494	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	1088661	47422	25950	22429	21061	30781	9522

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	AURANGABAD	62	72	NASHIK	1345	376	NASHIK	73	451
2	SOLAPUR	68	48	NANDED	1320	230	PARBHANI	54	326
3	AMRAVATI	59	26	KOLHAPUR	1030	228	PALGHAR	57	183
4	BULDHANA	60	23	NAGPUR	801	165	KOLHAPUR	67	93
5	JALGAON	67	20	Bhandara	547	90	NANDED	63	70
6	GONDIA	53	13	CHANDRAPUR	853	90	GADCHIROLI	51	59
7	NANDED	63	13	SINDHUDURG	439	69	SOLAPUR	68	46
8	PARBHANI	54	10	JALGAON	1181	40	SINDHUDURG	50	28
9	SINDHUDURG	50	9	NANDURBAR	598	39	Bhandara	52	25
10	KOLHAPUR	67	7	SOLAPUR	1033	33	CHANDRAPUR	56	25
11	Bhandara	52	6	HINGOLI	569	25	PUNE	75	25
12	AHMEDNAGAR	73	5	PUNE	1392	20	JALGAON	67	22
13	OSMANABAD	55	5	PALGHAR	526	19	AHMEDNAGAR	73	21
14	AKOLA	53	4	SANGLI	781	7	HINGOLI	52	20
15	DHULE	56	4	WASHIM	575	5	SANGLI	60	16
16	CHANDRAPUR	56	3	AMRAVATI	855	3	GONDIA	53	10
17	GADCHIROLI	51	3	OSMANABAD	663	2	NANDURBAR	55	9
18	NANDURBAR	55	3	PARBHANI	727	1	AMRAVATI	59	3
19	SANGLI	60	3	YAVATMAL	1223	1	NAGPUR	59	3
20	LATUR	58	2	AHMEDNAGAR	1319	0	BEED	60	2
21	PUNE	75	2	AKOLA	547	0	OSMANABAD	55	2
22	YAVATMAL	61	2	AURANGABAD	940	0	AKOLA	53	0
23	BEED	60	1	BEED	1216	0	AURANGABAD	62	0
24	HINGOLI	52	1	BULDHANA	908	0	BULDHANA	60	0
25	NASHIK	73	1	DHULE	558	0	DHULE	56	0
26	RAIGAD	59	1	GADCHIROLI	447	0	JALNA	56	0
27	SATARA	64	1	GONDIA	560	0	LATUR	58	0
28	WARDHA	52	1	JALNA	809	0	RAIGAD	59	0
29	JALNA	56	0	LATUR	790	0	RATNAGIRI	55	0
30	NAGPUR	59	0	RAIGAD	834	0	SATARA	64	0
31	PALGHAR	57	0	RATNAGIRI	862	0	THANE	53	0
32	RATNAGIRI	55	0	SATARA	1518	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	THANE	430	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	WARDHA	524	0	YAVATMAL	61	0
Total		2000	289	Total	28720	1443	Total	2000	1439

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	SOLAPUR	2125	5004	SOLAPUR	2125	4589
2	NANDURBAR	4334	1967	GONDIA	2373	3031
3	PALGHAR	1134	1430	NANDURBAR	4334	2856
4	AURANGABAD	2515	1321	BULDHANA	2184	2589
5	AHMEDNAGAR	2849	1281	Bhandara	3108	2559
6	GONDIA	2373	1149	CHANDRAPUR	2628	2452
7	NANDED	4539	975	AURANGABAD	2515	1874
8	Bhandara	3108	888	PALGHAR	1134	1580
9	BULDHANA	2184	869	NANDED	4539	1133
10	GADCHIROLI	1734	738	AHMEDNAGAR	2849	1002
11	BEED	2476	733	GADCHIROLI	1734	812
12	CHANDRAPUR	2628	715	OSMANABAD	1555	658
13	OSMANABAD	1555	704	NASHIK	3316	565
14	NASHIK	3316	688	BEED	2476	533
15	SANGLI	1161	338	PARBHANI	1225	340
16	PARBHANI	1225	292	HINGOLI	988	316
17	JALGAON	3870	172	NAGPUR	1191	235
18	KOLHAPUR	839	158	SANGLI	1161	227
19	HINGOLI	988	156	JALGAON	3870	186
20	YAVATMAL	3819	155	KOLHAPUR	839	155
21	PUNE	1100	105	YAVATMAL	3819	153
22	WASHIM	1467	95	PUNE	1100	113
23	NAGPUR	1191	24	RATNAGIRI	329	71
24	SINDHUDURG	121	24	AMRAVATI	3396	44
25	AKOLA	2000	16	SINDHUDURG	121	26
26	JALNA	1750	10	THANE	334	25
27	RATNAGIRI	329	9	JALNA	1750	15
28	LATUR	1649	7	LATUR	1649	15
29	AMRAVATI	3396	6	AKOLA	2000	11
30	WARDHA	787	4	SATARA	765	4
31	SATARA	765	3	RAIGAD	431	1
32	THANE	334	1	WARDHA	787	1
33	DHULE	2549	0	WASHIM	1467	1
34	RAIGAD	431	0	DHULE	2549	0
	Total	66641	20037	Total	66641	28172

महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	अकोला	७	७	०
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	वर्धा	८	८	०
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	बीड	११	११	०
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	रायगड	१५	१४	१
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	जळगाव	१५	१३	२
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	नाशिक	१५	१४	१
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	११	३
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	लातूर	१०	७	३
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	४	५
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	पुणे	१३	७	६
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	अमरावती	१४	७	७
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सातारा	११	६	५
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	नांदेड	१६	८	८
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	सांगली	१०	५	५
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	नंदूरबार	६	२	४
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	सोलापूर	११	५	६
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	२	६
३४	जालना	०३/०३/२०२२	जालना	८		८
	एकूण	३४	एकूण	३५१	२६२	८९

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	NASHIK	1401	1107	294	1229	172	1106	295	951	450
२	KOLHAPUR	1030	1021	9	936	94	915	115	437	593
३	SOLAPUR	1033	969	64	748	285	937	96	678	355
४	NANDED	1320	849	471	930	390	920	400	763	557
५	JALGAON	1176	847	329	919	257	698	478	518	658
६	LATUR	787	787	0	787	0	787	0	728	59
७	BULDHANA	908	725	183	569	339	667	241	204	704
८	SANGLI	781	687	94	684	97	687	94	687	94
९	CHANDRAPUR	853	649	204	732	121	602	251	389	464
१०	NAGPUR	797	617	180	492	305	556	241	367	430
११	PUNE	1390	582	808	852	538	535	855	377	1013
१२	RAIGAD	766	580	186	628	138	625	141	177	589
१३	HINGOLI	564	564	0	564	0	564	0	564	0
१४	DHULE	558	556	2	332	226	299	259	53	505
१५	Bhandara	547	538	9	538	9	534	13	392	155
१६	NANDURBAR	598	482	116	336	262	424	174	414	184
१७	GONDIA	560	457	103	424	136	264	296	225	335
१८	AMRAVATI	852	434	418	417	435	365	487	230	622
१९	AURANGABAD	940	404	536	266	674	348	592	202	738
२०	WASHIM	509	394	115	136	373	86	423	65	444
२१	SINDHUDURG	431	390	41	329	102	390	41	236	195
२२	THANE	430	386	44	152	278	188	242	156	274
२३	GADCHIROLI	447	376	71	185	262	321	126	134	313
२४	YAVATMAL	1223	366	857	343	880	366	857	225	998
२५	AHMEDNAGAR	1320	351	969	429	891	230	1090	109	1211
२६	AKOLA	549	307	242	148	401	307	242	85	464
२७	PALGHAR	524	296	228	204	320	293	231	205	319
२८	BEED	1216	268	948	207	1009	212	1004	13	1203
२९	JALNA	809	254	555	284	525	128	681	253	556
३०	SATARA	1518	243	1275	174	1344	251	1267	133	1385
३१	RATNAGIRI	856	219	637	241	615	265	591	39	817
३२	PARBHANI	727	197	530	262	465	118	609	4	723
३३	WARDHA	524	181	343	138	386	165	359	125	399
३४	OSMANABAD	663	119	544	240	423	119	544	119	544
Grand Total		28607	17202	11405	15855	12752	15272	13335	10257	18350

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	NASHIK	15	1401	1296	1298	5	5	YES	YES
2	JALGAON	15	1176	1160	1160	15	15	YES	YES
3	BEED	11	1216	1092	1091	11	11	YES	YES
4	NANDED	16	1320	1047	984	4	4	YES	YES
5	KOLHAPUR	12	1030	1026	1026	12	12	YES	YES
6	SOLAPUR	11	1033	1019	1018	11	11	YES	YES
7	RATNAGIRI	9	856	823	823	9	9	YES	YES
8	CHANDRAPUR	15	853	795	792	1	1	YES	YES
9	LATUR	10	787	787	787	10	10	YES	YES
10	SANGLI	10	781	743	743	10	10	YES	YES
11	PUNE	13	1390	676	692	1	0	YES	0
12	AHMEDNAGAR	14	1320	672	666	14	14	YES	YES
13	BULDHANA	13	908	667	602	13	13	YES	YES
14	RAIGAD	15	766	641	640	15	15	YES	YES
15	NANDURBAR	6	598	598	598	6	6	YES	YES
16	HINGOLI	5	564	564	564	4	4	YES	YES
17	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
18	GONDIA	8	560	551	551	8	8	YES	YES
19	PARBHANI	9	727	539	513	9	0	YES	YES
20	Bhandara	7	547	538	538	7	7	YES	YES
21	AKOLA	7	549	529	529	7	7	YES	YES
22	PALGHAR	8	524	515	515	8	8	YES	YES
23	NAGPUR	13	797	503	497	0	0	YES	YES
24	WASHIM	6	509	488	490	6	6	YES	YES
25	SINDHUDURG	8	431	431	431	8	8	YES	YES
26	WARDHA	8	524	423	419	8	8	YES	YES
27	YAVATMAL	16	1223	423	422	0	0	0	0
28	AMRAVATI	14	852	420	420	0	0	0	0
29	THANE	5	430	396	286	5	5	YES	YES
30	JALNA	8	809	367	324	3	3	YES	YES
31	GADCHIROLI	12	447	284	285	12	12	YES	YES
32	OSMANABAD	8	663	157	157	0	0	0	0
33	SATARA	11	1518	92	93	11	11	YES	YES
34	AURANGABAD	9	940	56	288	0	0	0	0
	Total	351	28607	20875	20799	237	227	30	29