

महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(०७.०२.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District Name	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	180	2338	788	5754	482	1456	10509	8324
2	JALGAON	18843	255	45	7636	679	898	169	2130	41	934	11853	6990
3	NAGPUR	9244	140	40	739	54	914	29	684	337	460	2937	6307
4	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
5	Bhandara	4030	264	0	44	6	476	52	2127	218	276	3187	843
6	SOLAPUR	8793	151	25	1105	65	377	3	182	112	205	2020	6773
7	GONDIA	2237	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
8	WARDHA	3615	79	1	90	25	161	44	207	47	117	654	2961
9	PUNE	5052	54	21	2247	0	0	0	453	94	115	2869	2183
10	BULDHANA	8444	375	5	0	0	3105	28	115	75	108	3703	4741
11	AHMEDNAGAR	9448	133	3	280	0	504	7	2697	94	104	3718	5730
12	CHANDRAPUR	1957	59	81	14	1	164	0	544	16	98	879	1078
13	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	17	72	541	1619
14	YAVATMAL	2241	180	3	3	0	498	19	376	49	71	1128	1113
15	SANGLI	963	45	7	60	42	2	0	10	7	56	173	790
16	NASHIK	1601	18	14	413	0	8	0	179	37	51	669	932
17	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	42	43	351	753
18	HINGOLI	981	165	0	0	0	0	0	460	37	37	662	319
19	SINDHUDURG	392	59	0	17	0	0	0	266	35	35	377	15
20	LATUR	771	4	3	5	0	0	0	9	13	16	34	737
21	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
22	PALGHAR	25	0	0	0	0	0	0	7	9	9	16	9
23	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	9	9	783	709
24	NANDED	285	61	0	1	0	103	0	93	3	3	261	24
25	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
26	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
27	PARBHANI	90	9	0	0	2	0	0	10	0	2	21	69
28	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
29	AURANGABAD	1395	131	0	288	0	2	0	633	0	0	1054	341
30	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
31	JALNA	506	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	411
32	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
34	THANE	66	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	18
	Grand Total	111838	2760	283	14617	1112	12688	1285	20239	2117	4797	55101	56787

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr.N	Dist Name	बहुमजली इमारती			गृहसंकुले उभारणे.			
		20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement	Total	Dist Name	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement	Total
			Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date				Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	
1	KOLHAPUR	465	10	475	WARDHA	162	0	162
2	SATARA	110	0	110	SATARA	41	0	41
3	BULDHANA	92	8	100	JALGAON	34	4	38
4	JALGAON	80	5	85	Bhandara	33	4	37
5	NANDED	48	8	56	GONDIA	35	0	35
6	NAGPUR	47	4	51	NANDED	31	2	33
7	AHMEDNAGAR	41	4	45	SANGLI	29	3	32
8	AURANGABAD	37	1	38	PARBHANI	21	2	23
9	CHANDRAPUR	31	2	33	AURANGABAD	21	0	21
10	LATUR	28	4	32	AHMEDNAGAR	17	2	19
11	PUNE	30	2	32	AKOLA	17	0	17
12	GONDIA	26	5	31	AMRAVATI	13	2	15
13	AMRAVATI	23	4	27	BULDHANA	14	1	15
14	YAVATMAL	21	4	25	KOLHAPUR	15	0	15
15	Bhandara	19	4	23	NASHIK	11	3	14
16	WARDHA	16	3	19	PUNE	12	2	14
17	PARBHANI	15	2	17	SINDHUDURG	9	0	9
18	SOLAPUR	17	0	17	SOLAPUR	9	0	9
19	RAIGAD	15	1	16	LATUR	7	1	8
20	HINGOLI	14	1	15	JALNA	3	3	6
21	AKOLA	13	0	13	YAVATMAL	6	0	6
22	OSMANABAD	11	2	13	GADCHIROLI	4	1	5
23	NASHIK	8	3	11	OSMANABAD	5	0	5
24	SANGLI	9	1	10	NAGPUR	4	0	4
25	BEED	7	2	9	BEED	3	0	3
26	RATNAGIRI	8	0	8	DHULE	2	1	3
27	DHULE	4	2	6	PALGHAR	2	1	3
28	JALNA	5	1	6	HINGOLI	2	0	2
29	GADCHIROLI	3	1	4	RAIGAD	1	0	1
30	WASHIM	2	1	3	CHANDRAPUR	0	0	0
31	THANE	1	1	2	NANDURBAR	0	0	0
32	NANDURBAR	0	1	1	RATNAGIRI	0	0	0
33	SINDHUDURG	1	0	1	THANE	0	0	0
34	PALGHAR	0	0	0	WASHIM	0	0	0
	Grand Total	1247	87	1334	Grand Total	563	32	595

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 07.02.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 07.02.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	86814	70588	21121	1489	7.0	16226
2	JALGAON	61105	56411	6752	980	14.5	4694
3	AKOLA	44162	38845	5866	265	4.5	5317
4	NANDURBAR	101667	100107	3041	227	7.5	1560
5	SOLAPUR	43879	36644	7537	187	2.5	7235
6	WASHIM	10176	9200	1290	136	10.5	976
7	BHANDARA	54645	52139	2995	124	4.1	2506
8	BEED	18883	18488	791	120	15.2	395
9	NANDED	46669	45204	2285	110	4.8	1465
10	BULDHANA	27601	23998	3856	83	2.2	3603
11	WARDHA	16100	13200	3034	70	2.3	2900
12	CHANDRAPUR	31355	28979	2466	69	2.8	2376
13	HINGOLI	10055	9584	588	66	11.2	471
14	JALNA	13228	11720	1667	63	3.8	1508
15	SINDHUDURG	3846	3725	251	57	22.7	121
16	SANGLI	18250	16057	2353	56	2.4	2193
17	PUNE	18691	15330	3470	40	1.2	3361
18	AHMEDNAGAR	47666	41934	5869	29	0.5	5732
19	GADCHIROLI	22246	21857	637	19	3.0	389
20	SATARA	12951	11069	2057	10	0.5	1882
21	LATUR	10714	9290	1648	9	0.5	1424
22	NASHIK	69855	68569	1549	8	0.5	1286
23	OSMANABAD	5962	5329	712	2	0.3	633
24	PARBHANI	6928	6767	238	2	0.8	161
25	GONDIA	82334	82334	0	-1	0.0	0
26	DHULE	46469	46455	14	-2	-14	14
27	KOLHAPUR	14011	12999	1368	-2	-0.1	1012
28	PALGHAR	25657	25640	20	-10	-50	17
29	RATNAGIRI	5979	5961	41	-11	-27	18
30	THANE	6720	6695	24	-13	-54	25
31	RAIGAD	7726	7726	0	-19	0	0
32	AURANGABAD	22073	22063	42	-22	0.0	10
33	NAGPUR	37930	30283	7126	-906	-13	7647
34	YAVATMAL	39295	36797	889	-1910	-215	2498
Total		1071642	991987	91597	4221	4.6	79655

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 07.02.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1367	18654	3030	15624
2	GADCHIROLI	450	420	7360	1658	5702
3	RAIGAD	680	678	1759	1444	315
4	KOLHAPUR	1016	1011	4082	1439	2643
5	JALGAON	1146	700	17732	955	16777
6	YAVATMAL	1192	899	22283	728	21555
7	NAGPUR	711	711	3949	499	3450
8	WARDHA	510	510	3813	440	3373
9	CHANDRAPUR	801	756	10376	320	10056
10	PUNE	1275	1123	3579	245	3334
11	SANGLI	698	497	4499	189	4310
12	SATARA	1482	1475	3046	97	2949
13	AKOLA	521	357	5962	47	5915
14	DHULE	538	530	15598	39	15559
15	PALGHAR	458	404	8340	27	8313
16	SOLAPUR	1020	262	7739	14	7725
17	PARBHANI	703	592	7275	12	7263
18	BULDHANA	838	250	13071	7	13064
19	SINDHUDURG	426	421	628	7	621
20	NANDURBAR	581	219	16583	6	16577
21	AHMEDNAGAR	1305	1009	13433	5	13428
22	BEED	1030	417	12076	5	12071
23	OSMANABAD	618	410	5748	5	5743
24	AURANGABAD	858	7	12436	4	12432
25	GONDIA	539	535	10380	1	10379
26	RATNAGIRI	842	754	2130	1	2129
27	AMRAVATI	836	662	12958	0	12958
28	BHANDARA	528	60	7737	0	7737
29	HINGOLI	562	220	6727	0	6727
30	JALNA	778	4	9757	0	9757
31	LATUR	765	235	7789	0	7789
32	NANDED	1296	522	19791	0	19791
33	THANE	409	396	2615	0	2615
34	WASHIM	494	435	8970	0	8970
	Total	27285	18848	308875	11224	297651

ग्रामसभामधून ग्रामपंचायतनिहाय अल्पसंख्यांक लाभार्थी निश्चित न झाल्यामुळे ८३०११ इतके उद्दिष्ट जिल्हानिहाय दाखवता येत नाही

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 07.02.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 07.02.22	%	Remaining
1	YAVATMAL	24698	19817	1008	684	68	4881
2	RAIGAD	5106	4365	563	551	98	741
3	GADCHIROLI	14461	11680	2168	543	25.0	2781
4	NANDURBAR	14443	10322	3697	438	11.8	4121
5	CHANDRAPUR	29629	22148	3783	369	9.8	7481
6	BEED	26485	15215	1638	368	22.5	11270
7	PUNE	12439	10701	603	366	61	1738
8	AHMEDNAGAR	32498	28912	414	362	87.4	3586
9	NANDED	23260	15943	2649	332	12.5	7317
10	JALNA	19848	9296	614	301	49.0	10552
11	JALGAON	22617	17604	716	263	36.7	5013
12	LATUR	26959	19646	621	165	26.6	7313
13	HINGOLI	13395	9495	776	76	9.8	3900
14	PARBHANI	17649	14584	135	70	52	3065
15	AURANGABAD	24829	17569	424	41	9.7	7260
16	GONDIA	12746	9602	782	33	4.2	3144
17	AKOLA	20148	13706	779	27	3.5	6442
18	RATNAGIRI	6930	5888	60	25	42	1042
19	AMRAVATI	19792	14380	781	14	1.8	5412
20	DHULE	16841	12326	1522	7	0.5	4515
21	SATARA	10519	9547	54	2	3.7	972
22	SOLAPUR	18609	15285	234	2	0.9	3324
23	THANE	4631	3492	578	2	0.3	1139
24	OSMANABAD	24571	15193	162	1	0.6	9378
25	SINDHUDURG	2118	1846	7	1	14.3	272
26	BULDHANA	20061	12189	229	0	0.0	7872
27	KOLHAPUR	12480	10843	17	0	0.0	1637
28	NAGPUR	10927	9258	669	0	0.0	1669
29	NASHIK	23500	18959	1413	0	0.0	4541
30	PALGHAR	8647	6344	1789	0	0.0	2303
31	SANGLI	8712	7038	44	0	0	1674
32	WARDHA	10504	8310	200	0	0	2194
33	WASHIM	10031	7712	319	0	0	2319
34	BHANDARA	17141	14843	890	-3	-0.3	2298
	Total	567224	424058	30338	5043	16.6	143166

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	Dist	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	BULDHANA	618	142	116	429
2	AKOLA	323	160	136	3668
3	NAGPUR	309	479	412	852
4	NANDED	283	293	426	813
5	NANDURBAR	280	0	0	0
6	SINDHUDURG	275	145	156	153
7	JALGAON	271	366	88	1543
8	SOLAPUR	256	1870	131	2883
9	KOLHAPUR	241	433	68	121
10	Bhandara	237	61	50	50
11	GADCHIROLI	223	966	504	417
12	CHANDRAPUR	220	280	89	663
13	NASHIK	213	345	367	742
14	GONDIA	211	8729	27	2044
15	AHMEDNAGAR	201	47	237	826
16	BEED	137	579	93	1065
17	PALGHAR	130	46	74	381
18	RATNAGIRI	119	36	19	27
19	OSMANABAD	116	189	212	282
20	SANGLI	115	294	100	413
21	PUNE	109	357	349	349
22	LATUR	91	657	583	1098
23	PARBHANI	75	65	93	328
24	JALNA	71	86	134	657
25	RAIGAD	62	896	27	180
26	WASHIM	57	8	35	366
27	THANE	53	2	16	24
28	HINGOLI	43	35	113	331
29	YAVATMAL	42	273	105	399
30	AMRAVATI	37	2720	144	2508
31	AURANGABAD	26	4	45	45
32	DHULE	23	6	10	1124
33	SATARA	12	48	11	603
34	WARDHA	2	12	4	4
	Grand Total	5481	20629	4974	25388

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 07.02.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 07.02.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 07.02.22	Remaining 1st Installment
1	AMRAVATI	70588	67555	68184	629	2404
2	NANDURBAR	100113	96386	96981	595	3132
3	JALGAON	57366	54001	54536	535	2830
4	NAGPUR	30782	29278	29652	374	1130
5	RAIGAD	9170	7684	8034	350	1136
6	CHANDRAPUR	29299	28383	28695	312	604
7	Bhandara	52139	50828	51070	242	1069
8	AKOLA	38892	37821	38061	240	831
9	YAVATMAL	37525	36091	36326	235	1199
10	SOLAPUR	36658	35423	35636	213	1022
11	BEED	18493	17779	17982	203	511
12	NANDED	45204	43476	43657	181	1547
13	JALNA	11720	11276	11455	179	265
14	SANGLI	16246	15436	15574	138	672
15	WASHIM	9200	8738	8875	137	325
16	KOLHAPUR	14438	12655	12776	121	1662
17	PUNE	15575	14409	14525	116	1050
18	NASHIK	71599	68085	68187	102	3412
19	GONDIA	82335	81615	81715	100	620
20	BULDHANA	24005	23566	23656	90	349
21	GADCHIROLI	23515	21577	21650	73	1865
22	HINGOLI	9584	9454	9522	68	62
23	AURANGABAD	22067	21081	21143	62	924
24	AHMEDNAGAR	41939	41832	41891	59	48
25	SINDHUDURG	3732	3641	3694	53	38
26	DHULE	46494	46353	46385	32	109
27	PARBHANI	6779	6676	6698	22	81
28	PALGHAR	25667	25567	25588	21	79
29	LATUR	9290	9027	9047	20	243
30	WARDHA	13640	13091	13109	18	531
31	RATNAGIRI	5962	5927	5927	0	35
32	THANE	6695	6659	6659	0	36
33	OSMANABAD	5334	5271	5266	-5	68
34	SATARA	11166	9777	9766	-11	1400
Total		1003211	966418	971922	5504	31289

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 07.02.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 07.02.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 07.02.22	Remaining 1st Installment
1	JALNA	9296	8076	8670	594	626
2	BEED	15215	13198	13760	562	1455
3	NANDED	15943	14249	14680	431	1263
4	GADCHIROLI	11680	10985	11371	386	309
5	RAIGAD	4365	3762	4129	367	236
6	CHANDRAPUR	22148	21299	21641	342	507
7	PUNE	10701	10023	10364	341	337
8	LATUR	19646	18393	18709	316	937
9	YAVATMAL	19817	18813	19023	210	794
10	OSMANABAD	15193	13541	13718	177	1475
11	AURANGABAD	17569	16798	16903	105	666
12	PARBHANI	14584	14317	14420	103	164
13	HINGOLI	9495	9366	9444	78	51
14	JALGAON	17604	17085	17144	59	460
15	WASHIM	7712	7411	7464	53	248
16	AMRAVATI	14380	14052	14103	51	277
17	AKOLA	13706	13440	13483	43	223
18	AHMEDNAGAR	28912	28478	28516	38	396
19	Bhandara	14843	14203	14240	37	603
20	NAGPUR	9258	9134	9169	35	89
21	BULDHANA	12189	12041	12071	30	118
22	DHULE	12326	12254	12279	25	47
23	PALGHAR	6344	6295	6318	23	26
24	NASHIK	18959	18826	18847	21	112
25	SOLAPUR	15285	14922	14939	17	346
26	SANGLI	7038	6906	6922	16	116
27	NANDURBAR	10322	9788	9801	13	521
28	GONDIA	9602	9303	9315	12	287
29	RATNAGIRI	5888	5848	5858	10	30
30	SATARA	9547	9411	9420	9	127
31	KOLHAPUR	10843	10707	10711	4	132
32	THANE	3492	3484	3486	2	6
33	SINDHUDURG	1846	1837	1838	1	8
34	WARDHA	8310	8302	8301	-1	9
	Total	424058	406547	411057	4510	13001

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	JALGAON	746	300	365
2	AMRAVATI	599	502	304
3	LATUR	484	17	5
4	BEED	410	113	489
5	PUNE	331	68	78
6	GADCHIROLI	312	36	259
7	CHANDRAPUR	241	78	151
8	YAVATMAL	205	163	92
9	OSMANABAD	189	165	194
10	KOLHAPUR	186	32	7
11	NAGPUR	177	133	141
12	NANDED	157	41	75
13	JALNA	116	36	205
14	NASHIK	115	132	200
15	SOLAPUR	79	46	47
16	AKOLA	74	53	63
17	HINGOLI	67	23	39
18	SANGLI	66	37	44
19	BULDHANA	62	48	54
20	Bhandara	58	48	6
21	RAIGAD	56	111	111
22	SINDHUDURG	47	49	45
23	PARBHANI	43	41	24
24	WARDHA	43	2	38
25	PALGHAR	37	7	7
26	WASHIM	30	0	116
27	GONDIA	29	29	36
28	AHMEDNAGAR	19	3	2
29	AURANGABAD	17	0	3
30	RATNAGIRI	6	0	3
31	SATARA	5	4	5
32	NANDURBAR	2	136	152
33	THANE	2	8	2
34	DHULE	0	6	15
	Grand Total	5010	2467	3377

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanction s upto 07.02.22	Total completi on upto 07.02.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 07.02.22	%	Remaining
1	BHANDARA	52139	34596	21102	3683	17.5	17543
2	GONDIA	82335	71606	13077	2348	18.0	10729
3	JALGAON	57366	40742	16600	1911	11.5	16624
4	NASHIK	71599	59187	11185	1811	16.2	12412
5	AMRAVATI	70588	53002	17777	1680	9.5	17586
6	NANDURBAR	100113	76205	25171	1496	5.9	23908
7	YAVATMAL	37525	27073	12930	1296	10.0	10452
8	AHMEDNAGAR	41939	33579	9612	1286	13.4	8360
9	DHULE	46494	39298	8335	1176	14.1	7196
10	SOLAPUR	36658	26017	11585	1145	9.9	10641
11	NAGPUR	30782	24002	8223	1036	12.6	6780
12	AKOLA	38892	29344	10151	915	9.0	9548
13	NANDED	45204	27480	18432	818	4.4	17724
14	BEED	18493	12783	6356	771	12.1	5710
15	GADCHIROLI	23515	16262	6210	634	10.2	7253
16	CHANDRAPUR	29299	22413	7114	617	8.7	6886
17	SANGLI	16246	11163	5428	590	10.9	5083
18	BULDHANA	24005	18281	6218	584	9.4	5724
19	AURANGABAD	22067	16363	6224	502	8.1	5704
20	WARDHA	13640	10901	2654	425	16.0	2739
21	KOLHAPUR	14438	10623	2784	406	14.6	3815
22	LATUR	9290	7528	2156	403	18.7	1762
23	JALNA	11720	8659	3350	352	10.5	3061
24	PUNE	15575	10878	4713	301	6.4	4697
25	PALGHAR	25667	23826	2105	281	13.3	1841
26	HINGOLI	9584	8117	1643	242	14.7	1467
27	WASHIM	9200	6427	2875	238	8.3	2773
28	SATARA	11166	8228	3041	210	6.9	2938
29	PARBHANI	6779	5361	1546	142	9.2	1418
30	OSMANABAD	5334	4178	1285	136	10.6	1156
31	THANE	6695	6319	483	94	19.5	376
32	RATNAGIRI	5962	5468	576	72	12.5	494
33	RAIGAD	9170	7121	685	61	8.9	2049
34	SINDHUDURG	3732	3308	394	34	8.6	424
	Total	1003211	766338	252020	27696	11.0	236873

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 07.02.22	Total completion upto 07.02.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 07.02.22	%	Remaining
1	LATUR	19646	13637	6857	1013	14.8	6009
2	NASHIK	18959	14693	5278	1012	19.2	4266
3	AURANGABAD	17569	11070	7281	823	11.3	6499
4	CHANDRAPUR	22148	13356	9217	794	8.6	8792
5	BEED	15215	9020	6581	754	11.5	6195
6	OSMANABAD	15193	6869	9057	734	8.1	8324
7	JALGAON	17604	13179	4888	726	14.9	4425
8	AHMEDNAGAR	28912	22681	6503	634	9.7	6231
9	BHANDARA	14843	10225	5235	614	11.7	4618
10	YAVATMAL	19817	13995	5729	591	10.3	5822
11	JALNA	9296	4939	4533	477	10.5	4357
12	AKOLA	13706	9530	4573	424	9.3	4176
13	NANDED	15943	8551	7436	376	5.1	7392
14	AMRAVATI	14380	11260	3474	368	10.6	3120
15	GADCHIROLI	11680	7728	3771	362	9.6	3952
16	PARBHANI	14584	11273	3577	336	9.4	3311
17	BULDHANA	12189	9523	2973	307	10.3	2666
18	HINGOLI	9495	7901	1808	290	16.0	1594
19	DHULE	12326	10512	2083	276	13.3	1814
20	WARDHA	8310	6763	1821	274	15.0	1547
21	SANGLI	7038	5266	2026	254	12.5	1772
22	GONDIA	9602	7924	1874	229	12.2	1678
23	PUNE	10701	7853	2707	225	8.3	2848
24	SOLAPUR	15285	12772	2730	219	8.0	2513
25	KOLHAPUR	10843	9303	1757	217	12.4	1540
26	PALGHAR	6344	5440	1109	205	18.5	904
27	NANDURBAR	10322	7726	2358	200	8.5	2596
28	SATARA	9547	7951	1787	193	10.8	1596
29	NAGPUR	9258	7936	1509	187	12.4	1322
30	WASHIM	7712	4887	3003	178	5.9	2825
31	RATNAGIRI	5888	5308	627	72	11.5	580
32	THANE	3492	3249	280	39	13.9	243
33	RAIGAD	4365	3497	353	36	10.2	868
34	SINDHUDURG	1846	1672	184	11	6.0	174
Total		424058	307489	124979	13450	10.8	116569

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	AMRAVATI	14	88	59	20	108
2	PUNE	13	13	75	67	80
3	Bhandara	7	49	52	7	56
4	GONDIA	8	50	53	1	51
5	JALGAON	15	27	67	10	37
6	KOLHAPUR	12	30	67	0	30
7	SANGLI	10	25	60	5	30
8	NASHIK	15	21	73	7	28
9	NANDED	16	23	63	3	26
10	LATUR	10	23	58	0	23
11	YAVATMAL	16	19	61	3	22
12	AHMEDNAGAR	14	19	73	0	19
13	CHANDRAPUR	15	17	56	2	19
14	BEED	11	11	60	2	13
15	JALNA	8	13	56	0	13
16	AURANGABAD	9	11	62	1	12
17	OSMANABAD	8	9	55	2	11
18	PARBHANI	9	8	54	3	11
19	AKOLA	7	8	53	2	10
20	SATARA	11	10	64	0	10
21	WARDHA	8	10	52	0	10
22	RATNAGIRI	9	9	55	0	9
23	PALGHAR	8	8	57	0	8
24	DHULE	4	6	56	0	6
25	THANE	5	5	53	1	6
26	WASHIM	6	6	52	0	6
27	HINGOLI	5	4	52	1	5
28	RAIGAD	15	5	59	0	5
29	SOLAPUR	11	5	68	0	5
30	BULDHANA	13	3	60	1	4
31	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
32	GADCHIROLI	12	1	51	0	1
33	NAGPUR	13	1	59	0	1
34	NANDURBAR	6	0	55	0	0
Grand Total		351	539	2000	140	679

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievement
		20.11.21	07.02.22	20.11.21	07.02.22	20.11.21	07.02.22	
1	GONDIA	16456	13790	69258	71606	52802	57816	5014
2	BHANDARA	6775	7853	30913	34596	24138	26743	2605
3	NANDURBAR	10284	9340	74709	76205	64425	66865	2440
4	AHMEDNAGAR	3899	3055	32293	33579	28394	30524	2130
5	AMRAVATI	2516	2210	51322	53002	48806	50792	1986
6	NASHIK	3008	2900	57376	59187	54368	56287	1919
7	NAGPUR	1903	1411	22966	24002	21063	22591	1528
8	JALGAON	7592	8128	38831	40742	31239	32614	1375
9	NANDED	7409	7008	26662	27480	19253	20472	1219
10	SOLAPUR	5130	5059	24872	26017	19742	20958	1216
11	AKOLA	1733	1533	28429	29344	26696	27811	1115
12	YAVATMAL	1590	1952	25777	27073	24187	25121	934
13	DHULE	3398	3644	38122	39298	34724	35654	930
14	CHANDRAPUR	5328	5036	21796	22413	16468	17377	909
15	AURANGABAD	1887	1713	15861	16363	13974	14650	676
16	PUNE	1628	1359	10577	10878	8949	9519	570
17	BEED	3663	3873	12012	12783	8349	8910	561
18	JALNA	1928	1759	8307	8659	6379	6900	521
19	WARDHA	573	581	10476	10901	9903	10320	417
20	GADCHIROLI	2230	2479	15628	16262	13398	13783	385
21	PALGHAR	1835	1739	23545	23826	21710	22087	377
22	KOLHAPUR	1482	1536	10217	10623	8735	9087	352
23	BULDHANA	1775	2013	17697	18281	15922	16268	346
24	SANGLI	3472	3734	10573	11163	7101	7429	328
25	LATUR	1044	1197	7125	7528	6081	6331	250
26	SATARA	703	663	8018	8228	7315	7565	250
27	WASHIM	1177	1165	6189	6427	5012	5262	250
28	PARBHANI	1156	1073	5219	5361	4063	4288	225
29	SINDHUDURG	309	128	3274	3308	2965	3180	215
30	RAIGAD	1121	968	7060	7121	5939	6153	214
31	RATNAGIRI	409	328	5396	5468	4987	5140	153
32	OSMANABAD	1256	1262	4042	4178	2786	2916	130
33	HINGOLI	1549	1667	7875	8117	6326	6450	124
34	THANE	361	398	6225	6319	5864	5921	57
	Total	106579	102554	738642	766338	632063	663784	31721

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 07.02.22	Abhiyan Achievement
1	PALGHAR	1636	1604	-32
2	THANE	217	293	76
3	RAIGAD	218	377	159
4	SINDHUDURG	66	264	198
5	RATNAGIRI	36	253	217
6	WASHIM	787	1114	327
7	HINGOLI	373	736	363
8	LATUR	586	1114	528
9	OSMANABAD	332	916	584
10	PARBHANI	483	1099	616
11	SATARA	476	1125	649
12	JALNA	792	1489	697
13	WARDHA	812	1596	784
14	PUNE	1410	2247	837
15	SANGLI	1477	2413	936
16	KOLHAPUR	563	1519	956
17	YAVATMAL	3479	4617	1138
18	GADCHIROLI	2755	3963	1208
19	BULDHANA	1899	3155	1256
20	NAGPUR	1690	3011	1321
21	AMRAVATI	5305	7097	1792
22	AKOLA	3427	5402	1975
23	AURANGABAD	1841	3966	2125
24	BEED	1519	3722	2203
25	CHANDRAPUR	2184	4748	2564
26	DHULE	2862	5631	2769
27	AHMEDNAGAR	3484	6796	3312
28	JALGAON	4054	7487	3433
29	NANDURBAR	14651	18097	3446
30	SOLAPUR	1993	5672	3679
31	GONDIA	1990	5672	3682
32	BHANDARA	3529	7273	3744
33	NASHIK	3785	7922	4137
34	NANDED	5215	9660	4445
	Total	75926	132050	56124

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	YAVATMAL	1325	970	695	95	180	875
2	BULDHANA	1010	615	345	260	470	815
3	AMRAVATI	800	800	595	9	9	604
4	JALGAON	818	498	309	105	2	311
5	DHULE	1090	265	265	30	0	265
6	NANDURBAR	1465	290	190	1040	72	262
7	AHMEDNAGAR	1245	605	0	400	230	230
8	WARDHA	495	180	70	250	130	200
9	GONDIA	600	530	105	134	65	170
10	HINGOLI	360	245	45	180	120	165
11	PUNE	830	805	60	160	100	160
12	KOLHAPUR	565	405	15	85	135	150
13	WASHIM	345	20	0	25	120	120
14	PARBHANI	425	340	45	66	65	110
15	AKOLA	280	280	0	0	100	100
16	SANGLI	165	95	0	25	90	90
17	SOLAPUR	1050	320	80	81	6	86
18	PALGHAR	475	390	40	70	40	80
19	SATARA	625	295	0	15	60	60
20	AURANGABAD	760	620	37	15	15	52
21	LATUR	225	85	0	45	45	45
22	NAGPUR	835	362	40	135	0	40
23	THANE	210	160	40	0	0	40
24	RAIGAD	150	150	0	23	23	23
25	CHANDRAPUR	895	120	0	41	15	15
26	JALNA	380	150	0	45	15	15
27	BEED	120	115	10	15	0	10
28	OSMANABAD	330	135	0	6	6	6
29	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	5
30	Bhandara	600	470	0	0	0	0
31	GADCHIROLI	271	232	0	210	0	0
32	NANDED	100	0	0	20	0	0
33	NASHIK	2010	115	0	185	0	0
34	SINDHUDURG	120	60	0	60	0	0
Grand Total		20994	10742	2991	3830	2113	5104

उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	350	1425
2	NANDURBAR	203	568
3	BULDHANA	1618	454
4	SANGLI	729	438
5	GADCHIROLI	357	380
6	YAVATMAL	329	360
7	OSMANABAD	249	345
8	AKOLA	496	327
9	NASHIK	396	297
10	PARBHANI	261	280
11	AHMEDNAGAR	318	253
12	NANDED	1399	250
13	NAGPUR	120	246
14	WASHIM	52	245
15	PUNE	240	233
16	SOLAPUR	190	197
17	AMRAVATI	45	189
18	PALGHAR	190	120
19	KOLHAPUR	135	120
20	AURANGABAD	335	115
21	WARDHA	100	100
22	CHANDRAPUR	85	95
23	BEED	55	55
24	LATUR	48	48
25	JALNA	15	45
26	HINGOLI	111	44
27	DHULE	2167	40
28	SINDHUDURG	35	35
29	SATARA	40	25
30	THANE	20	13
31	JALGAON	39	9
32	RAIGAD	9	9
33	RATNAGIRI	20	5
34	Bhandara	0	0
	Grand Total	10756	7365

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	CHANDRAPUR	15	6	9
2	BEED	11	6	5
3	RATNAGIRI	9	3	6
4	SATARA	11	5	6
5	YAVATMAL	16	10	6
6	HINGOLI	5	0	5
7	SANGLI	10	5	5
8	GADCHIROLI	12	8	4
9	JALNA	8	5	3
10	NANDED	16	12	4
11	NASHIK	15	11	4
12	PARBHANI	9	5	4
13	SINDHUDURG	8	4	4
14	WASHIM	6	3	3
15	AKOLA	7	5	2
16	LATUR	10	8	2
17	NAGPUR	13	11	2
18	AMRAVATI	14	13	1
19	AURANGABAD	9	8	1
20	BULDHANA	13	12	1
21	PALGHAR	8	7	1
22	SOLAPUR	11	10	1
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
	Total	351	272	79

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जिल्हा डेमो हाऊससाठी जागा निश्चिती करण्यात आली आहे काय.
1	AHMEDNAGAR	होय
2	AMRAVATI	होय
3	AURANGABAD	होय
4	BEED	होय
5	Bhandara	होय
6	CHANDRAPUR	होय
7	DHULE	होय
8	GADCHIROLI	होय
9	GONDIA	होय
10	JALGAON	होय
11	JALNA	होय
12	KOLHAPUR	होय
13	LATUR	होय
14	NAGPUR	होय
15	NANDED	होय
16	NANDURBAR	होय
17	NASHIK	होय
18	PALGHAR	होय
19	PARBHANI	होय
20	SATARA	होय
21	SINDHUDURG	होय
22	SOLAPUR	होय
23	THANE	होय
24	WARDHA	होय
25	YAVATMAL	होय
26	SANGLI	होय
27	BULDHANA	
28	HINGOLI	
29	OSMANABAD	
30	PUNE	
31	RAIGAD	
32	RATNAGIRI	
33	AKOLA	
34	WASHIM	
Grand Total		26

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	GONDIA	13871	3
2	AHMEDNAGAR	8181	9
3	BULDHANA	5170	1
4	AMRAVATI	3806	3
5	NAGPUR	3685	0
6	Bhandara	2775	0
7	DHULE	2301	0
8	JALGAON	2206	1
9	OSMANABAD	1895	0
10	NASHIK	1863	0
11	SOLAPUR	1801	0
12	AKOLA	1720	0
13	NANDURBAR	1677	0
14	NANDED	1486	0
15	KOLHAPUR	1257	0
16	YAVATMAL	1250	0
17	GADCHIROLI	1222	0
18	LATUR	1200	2
19	CHANDRAPUR	945	0
20	PUNE	865	1
21	JALNA	802	1
22	RAIGAD	731	0
23	AURANGABAD	517	0
24	PARBHANI	502	0
25	SATARA	476	1
26	WASHIM	449	0
27	PALGHAR	333	0
28	SANGLI	318	0
29	BEED	295	1
30	SINDHUDURG	245	0
31	WARDHA	243	0
32	THANE	163	2
33	RATNAGIRI	127	0
34	HINGOLI	0	0
	Grand Total	64377	25

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	YAVATMAL	301303	269731	31572
2	JALGAON	264808	236841	27967
3	JALNA	185959	161447	24512
4	NANDED	309609	285274	24335
5	NANDURBAR	180956	164002	16954
6	AMRAVATI	141708	125025	16683
7	BULDHANA	200218	184342	15876
8	AURANGABAD	222823	208970	13853
9	BEED	228272	217508	10764
10	AKOLA	71,638	62,500	9138
11	DHULE	173289	164364	8925
12	CHANDRAPUR	117115	108905	8210
13	HINGOLI	113503	105872	7631
14	SOLAPUR	165503	158740	6763
15	PARBHANI	157849	151133	6716
16	OSMANABAD	103865	97,460	6405
17	AHMEDNAGAR	224013	218026	5987
18	KOLHAPUR	97,089	91,719	5370
19	NASHIK	234822	229703	5119
20	PUNE	76,699	71,904	4795
21	WASHIM	114695	110318	4377
22	SANGLI	92,327	88,604	3723
23	LATUR	122689	118969	3720
24	GADCHIROLI	74,367	70,657	3710
25	PALGHAR	93,477	90,148	3329
26	THANE	42,026	39,348	2678
27	RATNAGIRI	55,385	53,168	2217
28	NAGPUR	54,635	53,102	1533
29	SATARA	87,257	85,818	1439
30	BHANDARA	90,410	89,460	950
31	RAIGAD	35,449	35,082	367
32	GONDIA	106713	106370	343
33	WARDHA	51,944	51,621	323
34	SINDHUDURG	19,975	19,808	167
	Total	4612390	4325939	286451

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पुर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-07.02.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	179842	123830	170461	46631	9381
2	JALGAON	257000	220419	252525	32106	4475
3	NANDED	306190	278903	299873	20970	6317
4	YAVATMAL	288608	273139	288046	14907	562
5	JALNA	185912	158132	167497	9365	18415
6	AURANGABAD	220784	186020	194390	8370	26394
7	AMRAVATI	140166	132798	139970	7172	196
8	AKOLA	68811	60406	67371	6965	1440
9	HINGOLI	111606	108075	111455	3380	151
10	PARBHANI	157273	153685	156862	3177	411
11	PUNE	75409	72256	74560	2304	849
12	PALGHAR	93342	89278	90812	1534	2530
13	BHANDARA	88048	86300	87813	1513	235
14	CHANDRAPUR	116865	115476	116654	1178	211
15	LATUR	121895	120803	121828	1025	67
16	RATNAGIRI	53926	53292	53903	611	23
17	DHULE	172265	171657	172246	589	19
18	BULDHANA	194952	193604	194094	490	858
19	THANE	42026	41528	41948	420	78
20	NASHIK	234456	233348	233708	360	748
21	GONDIA	106566	105970	106270	300	296
22	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
23	GADCHIROLI	73852	73672	73846	174	6
24	WASHIM	114550	113984	114094	110	456
25	NAGPUR	54330	54300	54320	20	10
26	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
27	OSMANABAD	103865	103865	103865	0	0
28	SATARA	87257	87257	87257	0	0
29	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
30	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
31	SINDHUDURG	19183	19822	19182	-640	1
32	SOLAPUR	164153	163944	163049	-895	1104
33	BEED	219780	222647	218669	-3978	1111
34	SANGLI	72812	91821	72701	-19120	111
	Total	4533243	4317747	4456788	139041	76455

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	28912	2950	10.2	25962
2	NASHIK	18959	2619	13.8	16340
3	NAGPUR	9258	1882	20.3	7376
4	AKOLA	13706	1736	12.7	11970
5	NANDED	15943	1715	10.8	14228
6	AMRAVATI	14380	1710	11.9	12670
7	SATARA	9547	1681	17.6	7866
8	BULDHANA	12189	1624	13.3	10565
9	JALGAON	17604	1498	8.5	16106
10	JALNA	9296	1187	12.8	8109
11	YAVATMAL	19817	1097	5.5	18720
12	SANGLI	7038	1042	14.8	5996
13	BHANDARA	14843	966	6.5	13877
14	PUNE	10701	900	8.4	9801
15	GADCHIROLI	11680	863	7.4	10817
16	SOLAPUR	15285	839	5.5	14446
17	PALGHAR	6344	832	13.1	5512
18	HINGOLI	9495	815	8.6	8680
19	CHANDRAPUR	22148	726	3.3	21422
20	PARBHANI	14584	610	4.2	13974
21	LATUR	19646	569	2.9	19077
22	KOLHAPUR	10843	552	5.1	10291
23	BEED	15215	534	3.5	14681
24	AURANGABAD	17569	495	2.8	17074
25	SINDHUDURG	1846	484	26.2	1362
26	RATNAGIRI	5888	345	5.9	5543
27	WARDHA	8310	315	3.8	7995
28	GONDIA	9602	312	3.2	9290
29	WASHIM	7712	298	3.9	7414
30	NANDURBAR	10322	274	2.7	10048
31	RAIGAD	4365	230	5.3	4135
32	THANE	3492	202	5.8	3290
33	DHULE	12326	190	1.5	12136
34	OSMANABAD	15193	132	0.9	15061
	Total	424058	32224	7.6	391834

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Total Target	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	90066	6880500	1234711	72960	16390	73702	15762
2	AKOLA	64691	1303819	227810	21503	4528	13397	4471
3	AMRAVATI	116902	4317663	556060	25011	5576	33050	3658
4	AURANGABAD	52471	1876140	26750	37400	169	37400	141
5	BEED	47484	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	78210	3901383	245473	34691	1400	22686	25436
7	BULDHANA	53191	2456069	138760	26209	480	26202	918
8	CHANDRAPUR	67367	2340493	4565450	26718	21403	15969	13963
9	DHULE	75913	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	42920	1649857	145356	8418	3149	9163	1452
11	GONDIA	103066	2095561	19076	47257	869	24781	881
12	HINGOLI	26994	498716	2328	10412	99	15330	177
13	JALGAON	97151	2644416	582353	43936	6978	43936	6331
14	JALNA	32662	165780	90877	10117	1119	9289	1105
15	KOLHAPUR	29127	1868521	219923	17620	2152	18674	2445
16	LATUR	38741	582310	30169	11974	253	11132	328
17	NAGPUR	51995	2579103	635805	27018	8152	29859	24496
18	NANDED	85257	1990456	145401	45571	1606	43709	1521
19	NANDURBAR	132446	6706361	27032	67388	28139	62950	30937
20	NASHIK	108995	5163345	558480	54705	6060	54949	3405
21	OSMANABAD	27138	790860	207670	20130	162	20405	82
22	PALGHAR	42130	2367816	3558	30652	13085	31819	2638
23	PARBHANI	28896	678701	4130	13240	2563	9606	180
24	PUNE	33230	771803	13631	16991	34	12128	655
25	RAIGAD	13869	209588	12706	9122	1308	7966	1182
26	RATNAGIRI	14040	676109	512954	10330	4805	11890	7222
27	SANGLI	29917	833183	429364	13070	3672	13465	3288
28	SATARA	25676	1147573	97101	11479	53	12455	104
29	SINDHUDURG	6357	191680	2994	2339	348	3267	298
30	SOLAPUR	67165	1246330	178419	33147	9811	31180	10330
31	THANE	13415	473385	38146	7430	821	5305	1668
32	WARDHA	28486	1751089	48592	22028	579	21814	564
33	WASHIM	27311	1072055	109	8723	0	7271	0
34	YAVATMAL	81857	1756841	43397	27707	928	25239	1034
	Grand Total	1835136	65277436	11361435	882560	154249	824325	172973

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Total Target	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	90066	73266	16318	74282	16037	70996	9945	200
2	AKOLA	64691	15382	2262	14557	225	22101	0	0
3	AMRAVATI	116902	25243	2900	15146	2429	23240	5032	0
4	AURANGABAD	52471	36900	139	0	169	38304	1368	29
5	BEED	47484	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	78210	31446	1420	36680	1343	22647	1000	963
7	BULDHANA	53191	16438	493	20983	538	19862	94	0
8	CHANDRAPUR	67367	23153	17330	22985	16755	13885	9471	2128
9	DHULE	75913	46157	23124	48994	668	50454	242	0
10	GADCHIROLI	42920	7150	1870	3009	928	4134	2171	0
11	GONDIA	103066	67719	548	62043	448	64206	0	0
12	HINGOLI	26994	12659	103	16408	125	15209	88	1
13	JALGAON	97151	37580	7653	32083	4162	70785	7035	15
14	JALNA	32662	7927	920	8862	996	9998	567	0
15	KOLHAPUR	29127	21013	2520	18527	2307	21836	166	2
16	LATUR	38741	6451	240	7040	195	9260	55	0
17	NAGPUR	51995	21014	7280	17029	2065	20805	2001	3340
18	NANDED	85257	42395	1317	45285	1600	27123	780	0
19	NANDURBAR	132446	36664	3790	23728	0	28191	590	0
20	NASHIK	108995	16506	3105	26519	2667	63654	2227	0
21	OSMANABAD	27138	20265	110	20010	100	20721	0	0
22	PALGHAR	42130	29892	6585	29994	5011	30363	1461	0
23	PARBHANI	28896	11849	167	9066	245	10328	252	45
24	PUNE	33230	13126	394	15875	581	15475	535	49
25	RAIGAD	13869	6876	973	6811	1107	7339	963	711
26	RATNAGIRI	14040	4813	1408	7808	4120	8267	3138	0
27	SANGLI	29917	12284	3296	12842	3180	8793	1950	19
28	SATARA	25676	12728	5	13104	12	12524	358	0
29	SINDHUDURG	6357	2298	322	3793	294	2689	255	0
30	SOLAPUR	67165	15249	7398	30818	9116	29340	7008	0
31	THANE	13415	2117	115	3187	1620	3568	1935	50
32	WARDHA	28486	21762	540	21825	435	21962	470	2019
33	WASHIM	27311	5050	0	5830	0	8880	0	0
34	YAVATMAL	81857	15481	289	19417	355	20022	117	0
	Grand Total	1835136	724109	116960	702194	84505	821181	67245	9571

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	OSMANABAD	3855	0	0	0	0	0
2	NANDURBAR	3380	6380	0	0	0	0
3	BEED	1984	106	632	300	746	39
4	BULDHANA	1771	141	293	259	2412	7
5	JALGAON	932	78	20	0	13	0
6	GONDIA	835	0	35	240	1767	0
7	NAGPUR	397	309	185	68	108	17
8	YAVATMAL	350	0	20	0	0	120
9	HINGOLI	313	175	40	41	0	0
10	PUNE	257	191	517	329	149	24
11	GADCHIROLI	121	162	0	0	0	0
12	PARBHANI	99	0	57	27	0	79
13	NASHIK	91	16	15	5	56	0
14	THANE	90	29	0	29	0	0
15	AMRAVATI	32	0	94	20	0	0
16	SATARA	24	0	0	0	0	0
17	SINDHUDURG	20	0	105	71	166	0
18	SANGLI	19	0	41	5	4	0
19	NANDED	15	15	0	0	0	0
20	WARDHA	5	3	1	3	0	0
21	AHMEDNAGAR	3	0	5	5	15	0
22	KOLHAPUR	2	1	0	0	0	0
23	Bhandara	1	1	1	1	1	1
24	AKOLA	0	0	0	0	0	0
25	AURANGABAD	0	0	0	0	0	0
26	CHANDRAPUR	0	0	0	0	0	0
27	DHULE	0	0	0	0	0	0
28	JALNA	0	0	0	0	0	0
29	LATUR	0	0	0	0	0	0
30	PALGHAR	0	0	0	0	0	340
31	RAIGAD	0	0	0	0	0	0
32	RATNAGIRI	0	0	0	0	0	0
33	SOLAPUR	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	0	0	0	0	0	0
Grand Total		14596	7607	2061	1403	5437	627

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	AMRAVATI	59	21	NASHIK	1345	375	NASHIK	73	450
2	BULDHANA	60	20	NAGPUR	801	165	PARBHANI	54	326
3	SOLAPUR	68	9	PUNE	1392	20	PUNE	75	25
4	JALGAON	67	7	JALGAON	1181	8	SANGLI	60	16
5	GONDIA	53	6	SANGLI	781	7	SINDHUDURG	50	6
6	NANDED	63	6	NANDED	1320	5	JALGAON	67	3
7	AKOLA	53	4	GADCHIROLI	447	1	NAGPUR	59	3
8	DHULE	56	4	PARBHANI	727	1	BEED	60	2
9	KOLHAPUR	67	3	SOLAPUR	1033	1	GADCHIROLI	51	1
10	LATUR	58	3	AHMEDNAGAR	1319	0	SOLAPUR	68	1
11	PARBHANI	54	3	AKOLA	547	0	THANE	53	1
12	SANGLI	60	3	AMRAVATI	855	0	AHMEDNAGAR	73	0
13	OSMANABAD	55	2	AURANGABAD	940	0	AKOLA	53	0
14	PUNE	75	2	BEED	1216	0	AMRAVATI	59	0
15	BEED	60	1	Bhandara	547	0	AURANGABAD	62	0
16	Bhandara	52	1	BULDHANA	908	0	Bhandara	52	0
17	CHANDRAPUR	56	1	CHANDRAPUR	853	0	BULDHANA	60	0
18	GADCHIROLI	51	1	DHULE	558	0	CHANDRAPUR	56	0
19	HINGOLI	52	1	GONDIA	560	0	DHULE	56	0
20	NANDURBAR	55	1	HINGOLI	569	0	GONDIA	53	0
21	NASHIK	73	1	JALNA	809	0	HINGOLI	52	0
22	RAIGAD	59	1	KOLHAPUR	1030	0	JALNA	56	0
23	SATARA	64	1	LATUR	790	0	KOLHAPUR	67	0
24	WARDHA	52	1	NANDURBAR	598	0	LATUR	58	0
25	YAVATMAL	61	1	OSMANABAD	663	0	NANDED	63	0
26	AHMEDNAGAR	73	0	PALGHAR	526	0	NANDURBAR	55	0
27	AURANGABAD	62	0	RAIGAD	834	0	OSMANABAD	55	0
28	JALNA	56	0	RATNAGIRI	862	0	PALGHAR	57	0
29	NAGPUR	59	0	SATARA	1518	0	RAIGAD	59	0
30	PALGHAR	57	0	SINDHUDURG	439	0	RATNAGIRI	55	0
31	RATNAGIRI	55	0	THANE	430	0	SATARA	64	0
32	SINDHUDURG	50	0	WARDHA	524	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	WASHIM	575	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	YAVATMAL	1223	0	YAVATMAL	61	0
Total		2000	104	Total	28720	583	Total	2000	834

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलिंग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	BULDHANA	2184	869	BULDHANA	2184	2589
2	BEED	2476	733	OSMANABAD	1555	658
3	OSMANABAD	1555	689	BEED	2476	533
4	NASHIK	3316	520	GADCHIROLI	1734	458
5	GADCHIROLI	1734	455	SOLAPUR	2125	443
6	SOLAPUR	2125	452	PALGHAR	1134	342
7	SANGLI	1161	313	PARBHANI	1225	336
8	PARBHANI	1225	270	NAGPUR	1191	235
9	YAVATMAL	3819	151	SANGLI	1161	213
10	PUNE	1100	105	YAVATMAL	3819	151
11	KOLHAPUR	839	45	PUNE	1100	113
12	JALGAON	3870	43	NASHIK	3316	79
13	AURANGABAD	2515	29	HINGOLI	988	62
14	AHMEDNAGAR	2849	25	JALGAON	3870	48
15	NAGPUR	1191	24	KOLHAPUR	839	42
16	CHANDRAPUR	2628	20	AURANGABAD	2515	29
17	GONDIA	2373	19	THANE	334	25
18	AKOLA	2000	16	GONDIA	2373	19
19	NANDED	4539	10	CHANDRAPUR	2628	12
20	WARDHA	787	4	AKOLA	2000	11
21	SATARA	765	3	NANDED	4539	9
22	SINDHUDURG	121	3	SINDHUDURG	121	7
23	PALGHAR	1134	1	SATARA	765	4
24	RATNAGIRI	329	1	AMRAVATI	3396	2
25	THANE	334	1	RATNAGIRI	329	2
26	AMRAVATI	3396	0	RAIGAD	431	1
27	Bhandara	3108	0	WARDHA	787	1
28	DHULE	2549	0	AHMEDNAGAR	2849	0
29	HINGOLI	988	0	Bhandara	3108	0
30	JALNA	1750	0	DHULE	2549	0
31	LATUR	1649	0	JALNA	1750	0
32	NANDURBAR	4334	0	LATUR	1649	0
33	RAIGAD	431	0	NANDURBAR	4334	0
34	WASHIM	1467	0	WASHIM	1467	0
	Total	66641	4801	Total	66641	6424

महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	रायगड	१५	१५	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	अकोला	७	६	१
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	जळगाव	१५	१०	५
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	९	५
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	बीड	११	७	४
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	पुणे	१३	८	५
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	५	४
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	४	४
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	सातारा	११	५	६
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	अमरावती	१४	६	८
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	नांदेड	१६	६	१०
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	नाशिक	१५	५	१०
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सांगली	१०	३	७
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	सोलापूर	११	३	८
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	चंद्रपूर	१५	४	११
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	उस्मानाबाद	८	२	६
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	वर्धा	८	२	६
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	लातूर	१०	२	८
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	नंदूरबार	६	१	५
३४	जालना		जालना	८	०	८
	एकूण	३२	एकूण	३५१	२१३	१३८

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	बँक मेळाव्याचा दिनांक
1	KOLHAPUR	12	1030	685	699	555	275
2	SANGLI	10	781	678	545	678	678
3	SOLAPUR	11	1033	659	246	657	384
4	RAIGAD	15	834	648	597	570	246
5	NAGPUR	13	797	578	437	448	254
6	PUNE	13	1390	527	764	481	304
7	LATUR	10	790	509	260	509	425
8	Bhandara	7	547	480	412	478	302
9	JALGAON	15	1177	459	528	408	295
10	GONDIA	8	560	456	307	264	225
11	BULDHANA	13	908	453	410	399	137
12	NANDED	16	1320	428	326	429	333
13	WASHIM	6	575	409	143	84	63
14	AMRAVATI	14	855	373	292	261	179
15	THANE	5	430	373	152	188	156
16	NANDURBAR	6	598	355	306	315	288
17	DHULE	4	558	344	148	198	10
18	SINDHUDURG	8	439	334	284	327	180
19	AURANGABAD	9	940	315	177	259	190
20	YAVATMAL	16	1223	308	239	307	167
21	GADCHIROLI	12	447	306	159	234	134
22	PALGHAR	8	525	278	115	275	172
23	BEED	11	1216	235	202	212	13
24	AKOLA	7	549	229	149	229	85
25	CHANDRAPUR	15	772	206	180	217	166
26	NASHIK	15	1346	168	433	292	287
27	WARDHA	8	524	149	138	132	125
28	AHMEDNAGAR	14	1320	145	241	132	85
29	PARBHANI	9	727	122	231	45	4
30	RATNAGIRI	9	859	122	204	172	7
31	SATARA	11	1518	111	65	117	44
32	OSMANABAD	8	663	47	209	47	47
33	JALNA	8	809	41	107	41	40
34	HINGOLI	5	569	4	5	4	4
Grand Total		351	28629	11534	9710	9964	6304

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	KOLHAPUR	12	1030	828	860	12	12	YES	YES
2	SOLAPUR	11	1033	714	694	11	11	YES	YES
3	JALGAON	15	1177	629	619	15	15	YES	YES
4	RAIGAD	15	834	612	610	15	15	YES	YES
5	PUNE	13	1390	589	618	0	0	YES	
6	SANGLI	10	781	577	564	10	10	YES	YES
7	LATUR	10	790	563	454	10	10	YES	YES
8	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
9	WASHIM	6	575	540	545	6	6	YES	YES
10	NANDURBAR	6	598	524	518	6	6	YES	YES
11	AKOLA	7	549	517	517	7	7	YES	YES
12	PALGHAR	8	525	516	516	8	8	YES	YES
13	NAGPUR	13	797	496	490	0	0	YES	YES
14	Bhandara	7	547	481	481	7	7	YES	YES
15	GONDIA	8	560	473	485	8	8	YES	YES
16	BULDHANA	13	908	433	436	13	13	YES	YES
17	WARDHA	8	524	411	407	8	8	YES	YES
18	THANE	5	430	396	286	5	5	YES	YES
19	CHANDRAPUR	15	772	359	246	1	1	YES	YES
20	NANDED	16	1320	358	286	4	4		
21	BEED	11	1216	312	307	0	0		
22	YAVATMAL	16	1223	295	295	0	0		
23	AHMEDNAGAR	14	1320	260	204	14	14	YES	YES
24	PARBHANI	9	727	257	231	9	0	YES	YES
25	AMRAVATI	14	855	248	249	0	0		
26	JALNA	8	809	124	81	2	2	YES	YES
27	GADCHIROLI	12	447	120	120	12	12	YES	YES
28	SINDHUDURG	8	439	118	85	0	0		
29	NASHIK	15	1346	98	95	5	5	YES	YES
30	SATARA	11	1518	83	84	11	11	YES	YES
31	AURANGABAD	9	940	56	270	0	0		
32	RATNAGIRI	9	859	48	30	0	0	YES	YES
33	OSMANABAD	8	663	43	43	0	0		
34	HINGOLI	5	569	4	4	0	0		
	Grand Total	351	28629	12639	12287	203	194	26	25