



महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(२८.०३.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	197	2338	851	5754	576	1630	10683	8150
2	JALGAON	18843	255	45	7636	679	898	169	2130	41	934	11853	6990
3	NAGPUR	9244	140	41	739	54	914	31	684	630	756	3233	6011
4	BULDHANA	8444	375	17	0	0	3105	96	115	218	331	3926	4518
5	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
6	SOLAPUR	8793	151	26	1105	58	377	1	182	138	223	2038	6755
7	GONDIA	2237	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
8	PUNE	5052	54	21	2247	0	0	0	453	102	123	2877	2175
9	WARDHA	3615	79	0	90	0	161	0	207	123	123	660	2955
10	AHMEDNAGAR	9448	133	3	280	0	504	7	2697	95	105	3719	5729
11	CHANDRAPUR	1957	59	17	14	10	164	0	544	77	104	885	1072
12	HINGOLI	981	165	0	0	0	0	0	460	94	94	719	262
13	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	23	78	547	1613
14	YAVATMAL	2241	180	3	3	0	498	19	376	49	71	1128	1113
15	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	59	60	368	736
16	SANGLI	963	45	7	60	44	2	0	10	9	60	177	786
17	NASHIK	1601	18	14	413	0	8	0	179	37	51	669	932
18	SINDHUDURG	392	59	0	17	0	0	0	266	41	41	383	9
19	Bhandara	4030	264	5	44	0	476	0	2127	34	39	2950	1080
20	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
21	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	16	16	790	702
22	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
23	NANDED	285	61	0	1	0	103	10	93	4	14	272	13
24	PALGHAR	25	0	0	0	0	0	0	7	9	9	16	9
25	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
26	PARBHANI	90	9	1	0	2	0	0	10	0	3	22	68
27	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
28	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
29	AURANGABAD	1395	131	0	288	0	2	0	633	0	0	1054	341
30	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
31	JALNA	506	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	411
32	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
34	THANE	66	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	18
Grand Total		111838	2760	238	14617	1107	12688	1330	20239	2731	5406	55710	56178

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	KOLHAPUR	67	465	22	487	SOLAPUR	68	9	13	22
2	SOLAPUR	68	17	18	35	NANDED	63	31	12	43
3	CHANDRAPUR	56	31	14	45	BHANDARA	52	33	6	39
4	NAGPUR	59	47	12	59	PARBHANI	54	21	5	26
5	AMRAVATI	59	23	10	33	JALGAON	67	34	4	38
6	HINGOLI	52	14	10	24	CHANDRAPUR	56	0	3	3
7	BHANDARA	52	19	9	28	GONDIA	53	35	3	38
8	BULDHANA	60	92	9	101	JALNA	56	3	3	6
9	NANDED	63	48	9	57	NASHIK	73	11	3	14
10	GONDIA	53	26	7	33	SANGLI	60	29	3	32
11	YAVATMAL	61	21	7	28	AHMEDNAGAR	73	17	2	19
12	GADCHIROLI	51	3	5	8	AMRAVATI	59	13	2	15
13	JALGAON	67	80	5	85	NANDURBAR	55	0	2	2
14	PARBHANI	54	15	5	20	PUNE	75	12	2	14
15	AHMEDNAGAR	73	41	4	45	SATARA	64	41	2	43
16	RAIGAD	59	15	4	19	BULDHANA	60	14	1	15
17	NANDURBAR	55	0	3	3	DHULE	56	2	1	3
18	NASHIK	73	8	3	11	GADCHIROLI	51	4	1	5
19	WARDHA	52	16	3	19	KOLHAPUR	67	15	1	16
20	AKOLA	53	13	2	15	LATUR	58	7	1	8
21	BEED	60	7	2	9	PALGHAR	57	2	1	3
22	DHULE	56	4	2	6	SINDHUDURG	50	9	1	10
23	LATUR	58	28	2	30	AKOLA	53	17	0	17
24	OSMANABAD	55	11	2	13	AURANGABAD	62	21	0	21
25	PUNE	75	30	2	32	BEED	60	3	0	3
26	AURANGABAD	62	37	1	38	HINGOLI	52	2	0	2
27	JALNA	56	5	1	6	NAGPUR	59	4	0	4
28	SANGLI	60	9	1	10	OSMANABAD	55	5	0	5
29	SATARA	64	110	1	111	RAIGAD	59	1	0	1
30	THANE	53	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
31	WASHIM	52	2	1	3	THANE	53	0	0	0
32	PALGHAR	57	0	0	0	WARDHA	52	162	0	162
33	RATNAGIRI	55	8	0	8	WASHIM	52	0	0	0
34	SINDHUDURG	50	1	0	1	YAVATMAL	61	6	0	6
	Grand Total	2000	1247	177	1424	Grand Total	2000	563	72	635

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 28.03.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 28.03.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	86080	71105	21121	2006	9.5	
2	JALGAON	61092	56489	6752	1058	15.7	4603
3	AKOLA	44147	39194	5866	614	10.5	4953
4	NANDURBAR	101284	100204	3041	324	10.7	1080
5	SOLAPUR	43873	36726	7537	269	3.6	7147
6	WASHIM	10138	9235	1290	171	13.3	903
7	NANDED	46612	45260	2285	166	7.3	1352
8	BEED	18859	18521	791	153	19.3	338
9	WARDHA	16093	13282	3034	152	5.0	2811
10	BULDHANA	27552	24057	3856	142	3.7	3495
11	BHANDARA	54544	52149	2995	134	4.5	2395
12	SANGLI	18170	16126	2353	125	5.3	2044
13	JALNA	13067	11766	1667	109	6.5	1301
14	CHANDRAPUR	31284	28995	2466	85	3.4	2289
15	SINDHUDURG	3842	3733	251	65	25.9	109
16	HINGOLI	10022	9582	588	64	10.9	440
17	AHMEDNAGAR	47658	41959	5869	54	0.9	5699
18	GADCHIROLI	22243	21885	637	47	7.4	358
19	KOLHAPUR	13770	13013	1368	12	0.9	757
20	LATUR	10688	9289	1648	8	0.5	1399
21	NASHIK	69849	68564	1549	3	0.2	1285
22	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
23	OSMANABAD	5945	5327	712	0	0.0	618
24	PARBHANI	6894	6765	238	0	0.0	129
25	THANE	6720	6695	24	-13	-54	25
26	PALGHAR	25653	25636	20	-14	-70	17
27	RATNAGIRI	5975	5956	41	-16	-39	19
28	RAIGAD	7725	7725	0	-20	0	0
29	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
30	SATARA	12782	11002	2057	-57	-2.8	1780
31	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
32	PUNE	18636	15192	3470	-98	-2.8	3444
33	NAGPUR	37151	30651	7126	-538	-8	6500
34	YAVATMAL	39240	36924	889	-1783	-201	2316
	Total	1068374	993781	91597	5761	6.3	74593

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 28.03.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1371	18606	12640	5966
2	YAVATMAL	1192	1175	22283	6397	15886
3	JALGAON	1146	1136	17732	6321	11411
4	GADCHIROLI	450	451	7360	5147	2213
5	AMRAVATI	836	835	12948	4719	8229
6	DHULE	540	534	15586	4650	10936
7	CHANDRAPUR	803	747	10374	4533	5841
8	AHMEDNAGAR	1305	1312	13429	4190	9239
9	KOLHAPUR	1016	1021	4082	2958	1124
10	GONDIA	539	523	10380	2577	7803
11	NAGPUR	711	711	3949	2512	1437
12	BHANDARA	528	527	7737	2364	5373
13	SANGLI	698	735	4499	2048	2451
14	AURANGABAD	858	272	12436	1804	10632
15	WARDHA	510	513	3813	1744	2069
16	WASHIM	494	492	8970	1671	7299
17	RAIGAD	680	683	1759	1667	92
18	NANDURBAR	581	505	16582	1502	15080
19	SATARA	1482	1481	3046	1447	1599
20	HINGOLI	562	564	6705	1443	5262
21	AKOLA	521	507	5960	1203	4757
22	PARBHANI	703	701	7275	942	6333
23	SOLAPUR	1019	878	7739	886	6853
24	NANDED	1296	1285	19791	817	18974
25	PUNE	1275	1231	3579	817	2762
26	PALGHAR	458	440	8318	742	7576
27	OSMANABAD	619	483	5748	666	5082
28	LATUR	765	653	7789	646	7143
29	RATNAGIRI	842	831	2130	582	1548
30	BULDHANA	838	745	13071	574	12497
31	JALNA	778	229	9757	459	9298
32	BEED	1030	570	12076	393	11683
33	SINDHUDURG	426	430	628	166	462
34	THANE	409	404	2614	121	2493
	Total	27289	24975	308751	81348	227403

ग्रामसभामधून ग्रामपंचायतनिहाय अल्पसंख्यांक लाभार्थी निश्चित न झाल्यामुळे ८३०११ इतके उद्दिष्ट जिल्हानिहाय दाखवता येत नाही

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 28.03.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 28.03.22	%	Remaining
1	BULDHANA	20061	14679	229	2490	1087.3	5382
2	NANDURBAR	14384	11649	3697	1765	47.7	2735
3	PALGHAR	8647	7873	1789	1529	85.5	774
4	KOLHAPUR	12480	12368	17	1525	8970.6	112
5	DHULE	16841	13573	1522	1254	82.4	3268
6	YAVATMAL	24758	20035	1008	902	89	4723
7	NASHIK	23500	19783	1413	824	58.3	3717
8	SATARA	10519	10364	54	819	1516.7	155
9	JALGAON	22617	18158	716	817	114.1	4459
10	RAIGAD	5106	4591	563	777	138	515
11	GADCHIROLI	14351	11815	2168	678	31.3	2536
12	BEED	26485	15511	1638	664	40.5	10974
13	CHANDRAPUR	29629	22270	3783	491	13.0	7359
14	PUNE	12439	10824	603	489	81	1615
15	THANE	4631	3915	578	425	73.5	716
16	NANDED	23260	16031	2649	420	15.9	7229
17	AHMEDNAGAR	32498	28937	414	387	93.5	3561
18	GONDIA	12746	9915	782	346	44.2	2831
19	JALNA	19848	9300	614	305	49.7	10548
20	NAGPUR	10705	9531	669	273	40.8	1174
21	SANGLI	8712	7266	44	228	518	1446
22	LATUR	26959	19659	621	178	28.7	7300
23	RATNAGIRI	6930	6028	60	165	275	902
24	BHANDARA	17141	15001	890	155	17.4	2140
25	WARDHA	10726	8428	200	118	0	2298
26	HINGOLI	13395	9534	776	115	14.8	3861
27	PARBHANI	17649	14607	135	93	69	3042
28	WASHIM	10031	7784	319	72	23	2247
29	AURANGABAD	24829	17574	424	46	10.8	7255
30	AKOLA	20148	13706	779	27	3.5	6442
31	AMRAVATI	19792	14385	781	19	2.4	5407
32	SOLAPUR	18609	15285	234	2	0.9	3324
33	OSMANABAD	24571	15193	162	1	0.6	9378
34	SINDHUDURG	2118	1846	7	1	14.3	272
Total		567115	437418	30338	18400	60.7	129697

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	Dist	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8962	8889	8664	1917
2	NAGPUR	900	1259	1018	1444
3	AHMEDNAGAR	734	617	719	1106
4	KOLHAPUR	704	2749	684	1152
5	SOLAPUR	639	4431	1468	5499
6	BULDHANA	623	475	360	582
7	Bhandara	506	1805	1249	1042
8	LATUR	484	127	192	928
9	PUNE	419	570	724	537
10	NANDURBAR	403	952	936	22321
11	SINDHUDURG	346	287	176	183
12	AKOLA	323	305	157	3795
13	GADCHIROLI	293	1552	1079	613
14	NANDED	283	293	439	828
15	CHANDRAPUR	276	1654	510	702
16	JALGAON	271	368	188	1655
17	NASHIK	236	987	606	1267
18	HINGOLI	187	39	120	348
19	BEED	137	579	93	1065
20	PALGHAR	134	267	76	371
21	RATNAGIRI	125	350	66	45
22	OSMANABAD	116	238	261	331
23	SANGLI	116	379	142	458
24	PARBHANI	79	90	113	539
25	JALNA	72	343	140	749
26	RAIGAD	65	926	107	340
27	WASHIM	57	10	35	396
28	AMRAVATI	56	3325	181	3021
29	THANE	53	2	16	30
30	DHULE	44	71	325	1360
31	YAVATMAL	44	844	654	654
32	SATARA	39	211	75	565
33	AURANGABAD	32	6	70	70
34	WARDHA	2	54	4	4
Grand Total		17760	35054	21647	55917

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 28.03.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 28.03.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 28.03.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	81204	68085	75792	7707	5412
2	YAVATMAL	43321	36091	39348	3257	3973
3	GADCHIROLI	27032	21577	24085	2508	2947
4	AMRAVATI	75824	67555	69905	2350	5919
5	NAGPUR	33163	29278	31429	2151	1734
6	KOLHAPUR	15971	12655	14443	1788	1528
7	RAIGAD	9392	7684	9192	1508	200
8	JALGAON	62810	54001	55377	1376	7433
9	CHANDRAPUR	33528	28383	29724	1341	3804
10	AHMEDNAGAR	46149	41832	43090	1258	3059
11	NANDURBAR	101706	96386	97633	1247	4073
12	AKOLA	40397	37821	38886	1065	1511
13	SANGLI	18174	15436	16466	1030	1708
14	Bhandara	54513	50828	51680	852	2833
15	PUNE	16009	14409	15180	771	829
16	NANDED	46077	43476	44044	568	2033
17	WARDHA	15026	13091	13644	553	1382
18	WASHIM	10906	8738	9271	533	1635
19	SATARA	12449	9777	10275	498	2174
20	SOLAPUR	37612	35423	35921	498	1691
21	BEED	18914	17779	18187	408	727
22	DHULE	51107	46353	46737	384	4370
23	BULDHANA	24631	23566	23934	368	697
24	RATNAGIRI	6538	5927	6265	338	273
25	JALNA	12225	11276	11557	281	668
26	GONDIA	84832	81615	81814	199	3018
27	PALGHAR	26378	25567	25765	198	613
28	SINDHUDURG	3899	3641	3818	177	81
29	PARBHANI	7707	6676	6827	151	880
30	OSMANABAD	5993	5271	5390	119	603
31	AURANGABAD	23866	21081	21182	101	2684
32	HINGOLI	11025	9454	9548	94	1477
33	LATUR	9935	9027	9097	70	838
34	THANE	6816	6659	6675	16	141
	Total	1075129	966418	1002181	35763	72948

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 28.03.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 28.03.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 28.03.22	Remaining 1st Installment
1	BEED	15511	13198	14700	1502	811
2	NANDURBAR	11649	9788	11144	1356	505
3	JALNA	9300	8076	8888	812	412
4	YAVATMAL	20035	18813	19575	762	460
5	CHANDRAPUR	22270	21299	22050	751	220
6	NANDED	16031	14249	14970	721	1061
7	DHULE	13573	12254	12960	706	613
8	GADCHIROLI	11815	10985	11583	598	232
9	LATUR	19659	18393	18951	558	708
10	RAIGAD	4591	3762	4304	542	287
11	PUNE	10824	10023	10491	468	333
12	AHMEDNAGAR	28937	28478	28840	362	97
13	SATARA	10364	9411	9668	257	696
14	OSMANABAD	15193	13541	13793	252	1400
15	JALGAON	18158	17085	17309	224	849
16	BULDHANA	14679	12041	12245	204	2434
17	NAGPUR	9531	9134	9311	177	220
18	AURANGABAD	17574	16798	16965	167	609
19	PARBHANI	14607	14317	14461	144	146
20	Bhandara	15001	14203	14314	111	687
21	HINGOLI	9534	9366	9465	99	69
22	WASHIM	7784	7411	7501	90	283
23	AMRAVATI	14385	14052	14141	89	244
24	GONDIA	9915	9303	9375	72	540
25	AKOLA	13706	13440	13499	59	207
26	WARDHA	8428	8302	8361	59	67
27	THANE	3915	3484	3540	56	375
28	NASHIK	19783	18826	18866	40	917
29	SOLAPUR	15285	14922	14957	35	328
30	RATNAGIRI	6028	5848	5878	30	150
31	SANGLI	7266	6906	6934	28	332
32	PALGHAR	7873	6295	6320	25	1553
33	KOLHAPUR	12368	10707	10713	6	1655
34	SINDHUDURG	1846	1837	1839	2	7
Total		437418	406547	417911	11364	19507

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	8666	44	62
2	KOLHAPUR	1430	522	228
3	CHANDRAPUR	1273	839	640
4	NASHIK	1132	646	411
5	AMRAVATI	1000	927	626
6	GADCHIROLI	954	719	736
7	YAVATMAL	803	342	479
8	AHMEDNAGAR	761	712	265
9	JALGAON	746	300	365
10	NANDURBAR	713	147	688
11	NAGPUR	624	505	362
12	Bhandara	608	526	408
13	PUNE	504	324	217
14	BEED	410	113	489
15	LATUR	316	197	229
16	RATNAGIRI	293	54	95
17	OSMANABAD	235	211	240
18	NANDED	183	113	155
19	SOLAPUR	175	129	136
20	BULDHANA	163	183	68
21	AKOLA	118	83	78
22	JALNA	116	36	205
23	SANGLI	111	37	61
24	RAIGAD	104	118	192
25	SATARA	98	77	21
26	SINDHUDURG	98	90	78
27	HINGOLI	84	25	57
28	DHULE	54	28	56
29	WARDHA	50	12	38
30	PARBHANI	44	46	50
31	PALGHAR	38	8	7
32	WASHIM	33	0	136
33	AURANGABAD	17	0	3
34	THANE	2	8	27
	Grand Total	21956	8121	7908

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 28.03.22	Total completi on upto 28.03.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 28.03.22	%	Remaining
1	BHANDARA	54513	36376	21102	5463	25.9	18137
2	GONDIA	84832	73268	13077	4010	30.7	11564
3	NANDURBAR	101706	78257	25171	3548	14.1	23449
4	NASHIK	81204	60624	11185	3248	29.0	20580
5	JALGAON	62810	42002	16600	3171	19.1	20808
6	AMRAVATI	75824	54326	17777	3004	16.9	21498
7	YAVATMAL	43321	27873	12930	2096	16.2	15448
8	SOLAPUR	37612	26961	11585	2089	18.0	10651
9	AHMEDNAGAR	46149	34371	9612	2078	21.6	11778
10	DHULE	51107	39911	8335	1789	21.5	11196
11	NAGPUR	33163	24622	8223	1656	20.1	8541
12	NANDED	46077	28315	18432	1653	9.0	17762
13	AKOLA	40397	29995	10151	1566	15.4	10402
14	CHANDRAPUR	33528	23253	7114	1457	20.5	10275
15	BEED	18914	13274	6356	1262	19.9	5640
16	GADCHIROLI	27032	16747	6210	1119	18.0	10285
17	BULDHANA	24631	18731	6218	1034	16.6	5900
18	SANGLI	18174	11565	5428	992	18.3	6609
19	AURANGABAD	23866	16804	6224	943	15.2	7062
20	JALNA	12225	9002	3350	695	20.7	3223
21	WARDHA	15026	11159	2654	683	25.7	3867
22	PUNE	16009	11159	4713	582	12.3	4850
23	LATUR	9935	7614	2156	489	22.7	2321
24	KOLHAPUR	15971	10703	2784	486	17.5	5268
25	PALGHAR	26378	24013	2105	468	22.2	2365
26	WASHIM	10906	6635	2875	446	15.5	4271
27	HINGOLI	11025	8308	1643	433	26.4	2717
28	SATARA	12449	8383	3041	365	12.0	4066
29	PARBHANI	7707	5539	1546	320	20.7	2168
30	OSMANABAD	5993	4244	1285	202	15.7	1749
31	RATNAGIRI	6538	5544	576	148	25.7	994
32	RAIGAD	9392	7172	685	112	16.4	2220
33	THANE	6816	6329	483	104	21.5	487
34	SINDHUDURG	3899	3362	394	88	22.3	537
	Total	1075129	786441	252020	47799	19.0	288688

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 28.03.22	Total completion upto 28.03.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 28.03.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22270	14250	9217	1688	18.3	8020
2	NASHIK	19783	15216	5278	1535	29.1	4567
3	AURANGABAD	17574	11753	7281	1506	20.7	5821
4	LATUR	19659	13986	6857	1362	19.9	5673
5	BEED	15511	9480	6581	1214	18.4	6031
6	JALGAON	18158	13579	4888	1126	23.0	4579
7	AHMEDNAGAR	28937	23156	6503	1109	17.1	5781
8	OSMANABAD	15193	7228	9057	1093	12.1	7965
9	YAVATMAL	20035	14365	5729	961	16.8	5670
10	BHANDARA	15001	10553	5235	942	18.0	4448
11	JALNA	9300	5318	4533	856	18.9	3982
12	PARBHANI	14607	11758	3577	821	23.0	2849
13	NANDED	16031	8913	7436	738	9.9	7118
14	AKOLA	13706	9841	4573	735	16.1	3865
15	AMRAVATI	14385	11532	3474	640	18.4	2853
16	GADCHIROLI	11815	7984	3771	618	16.4	3831
17	BULDHANA	14679	9773	2973	557	18.7	4906
18	NANDURBAR	11649	8044	2358	518	22.0	3605
19	SANGLI	7266	5529	2026	517	25.5	1737
20	GONDIA	9915	8156	1874	461	24.6	1759
21	DHULE	13573	10683	2083	447	21.5	2890
22	WARDHA	8428	6916	1821	427	23.4	1512
23	HINGOLI	9534	8024	1808	413	22.8	1510
24	SOLAPUR	15285	12957	2730	404	14.8	2328
25	PUNE	10824	8025	2707	397	14.7	2799
26	WASHIM	7784	5078	3003	369	12.3	2706
27	PALGHAR	7873	5554	1109	319	28.8	2319
28	SATARA	10364	8073	1787	315	17.6	2291
29	NAGPUR	9531	8045	1509	296	19.6	1486
30	KOLHAPUR	12368	9366	1757	280	15.9	3002
31	RATNAGIRI	6028	5372	627	136	21.7	656
32	RAIGAD	4591	3536	353	75	21.2	1055
33	THANE	3915	3266	280	56	20.0	649
34	SINDHUDURG	1846	1685	184	24	13.0	161
Total		437418	316994	124979	22955	18.4	120424

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	PUNE	13	13	75	67	80
2	SOLAPUR	11	5	68	54	59
3	AMRAVATI	14	88	59	16	104
4	KOLHAPUR	12	30	67	16	46
5	JALGAON	15	27	67	10	37
6	NASHIK	15	21	73	9	30
7	GONDIA	8	50	53	8	58
8	Bhandara	7	49	52	7	56
9	CHANDRAPUR	15	17	56	5	22
10	NANDED	16	23	63	5	28
11	SANGLI	10	25	60	5	30
12	PARBHANI	9	8	54	4	12
13	AHMEDNAGAR	14	19	73	3	22
14	AKOLA	7	8	53	3	11
15	YAVATMAL	16	19	61	3	22
16	BEED	11	11	60	2	13
17	LATUR	10	23	58	2	25
18	NANDURBAR	6	0	55	2	2
19	OSMANABAD	8	9	55	2	11
20	PALGHAR	8	8	57	2	10
21	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
22	AURANGABAD	9	11	62	1	12
23	BULDHANA	13	3	60	1	4
24	GADCHIROLI	12	1	51	1	2
25	HINGOLI	5	4	52	1	5
26	THANE	5	5	53	1	6
27	DHULE	4	6	56	0	6
28	JALNA	8	13	56	0	13
29	NAGPUR	13	1	59	0	1
30	RAIGAD	15	5	59	0	5
31	RATNAGIRI	9	9	55	0	9
32	SATARA	11	10	64	0	10
33	WARDHA	8	10	52	0	10
34	WASHIM	6	6	52	0	6
Grand Total		351	539	2000	232	771

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievement
		20.11.21	28.03.22	20.11.21	28.03.22	20.11.21	28.03.22	
1	GONDIA	16456	9833	69258	73268	52802	63435	10633
2	BHANDARA	6775	5659	30913	36376	24138	30717	6579
3	NANDURBAR	10284	7972	74709	78257	64425	70285	5860
4	AMRAVATI	2516	1624	51322	54326	48806	52702	3896
5	AHMEDNAGAR	3899	2497	32293	34371	28394	31874	3480
6	NASHIK	3008	2842	57376	60624	54368	57782	3414
7	JALGAON	7592	7743	38831	42002	31239	34259	3020
8	NANDED	7409	6179	26662	28315	19253	22136	2883
9	NAGPUR	1903	1244	22966	24622	21063	23378	2315
10	YAVATMAL	1590	1514	25777	27873	24187	26359	2172
11	SOLAPUR	5130	5102	24872	26961	19742	21859	2117
12	AKOLA	1733	1281	28429	29995	26696	28714	2018
13	DHULE	3398	3194	38122	39911	34724	36717	1993
14	CHANDRAPUR	5328	5088	21796	23253	16468	18165	1697
15	BULDHANA	1775	1548	17697	18731	15922	17183	1261
16	PUNE	1628	967	10577	11159	8949	10192	1243
17	AURANGABAD	1887	1643	15861	16804	13974	15161	1187
18	BEED	3663	3781	12012	13274	8349	9493	1144
19	GADCHIROLI	2230	2441	15628	16747	13398	14306	908
20	WARDHA	573	365	10476	11159	9903	10794	891
21	JALNA	1928	1758	8307	9002	6379	7244	865
22	PALGHAR	1835	1582	23545	24013	21710	22431	721
23	WASHIM	1177	969	6189	6635	5012	5666	654
24	KOLHAPUR	1482	1330	10217	10703	8735	9373	638
25	SANGLI	3472	3829	10573	11565	7101	7736	635
26	SATARA	703	611	8018	8383	7315	7772	457
27	LATUR	1044	1088	7125	7614	6081	6526	445
28	HINGOLI	1549	1545	7875	8308	6326	6763	437
29	PARBHANI	1156	1059	5219	5539	4063	4480	417
30	RAIGAD	1121	958	7060	7172	5939	6214	275
31	SINDHUDURG	309	129	3274	3362	2965	3233	268
32	RATNAGIRI	409	291	5396	5544	4987	5253	266
33	OSMANABAD	1256	1250	4042	4244	2786	2994	208
34	THANE	361	303	6225	6329	5864	6026	162
	Total	106579	89219	738642	786441	632063	697222	65159

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 28.03.22
1	SINDHUDURG	66	242
2	RATNAGIRI	36	266
3	THANE	217	289
4	RAIGAD	218	394
5	HINGOLI	373	781
6	OSMANABAD	332	904
7	PARBHANI	483	1026
8	SATARA	476	1152
9	LATUR	586	1183
10	WASHIM	787	1284
11	PALGHAR	1636	1448
12	KOLHAPUR	563	1494
13	JALNA	792	1558
14	WARDHA	812	1584
15	PUNE	1410	2347
16	SANGLI	1477	2838
17	NAGPUR	1690	3138
18	BULDHANA	1899	3651
19	BEED	1519	3732
20	AURANGABAD	1841	3823
21	GADCHIROLI	2755	3948
22	CHANDRAPUR	2184	4155
23	YAVATMAL	3479	4933
24	AKOLA	3427	5907
25	DHULE	2862	5958
26	GONDIA	1990	6100
27	SOLAPUR	1993	6200
28	AHMEDNAGAR	3484	6525
29	NASHIK	3785	6883
30	AMRAVATI	5305	7780
31	JALGAON	4054	8736
32	BHANDARA	3529	9366
33	NANDED	5215	11319
34	NANDURBAR	14651	16697
Total		75926	137641

प्रलंबित घरकुलांची संख्या शून्यावर आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1040	495	685
2	BULDHANA	1010	615	345	395	260	470	815
3	Bhandara	600	470	0	130	365	370	370
4	GONDIA	600	530	105	70	410	340	445
5	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	360	185	185
6	AKOLA	280	280	0	0	0	180	180
7	YAVATMAL	1325	970	695	355	95	180	875
8	JALNA	380	150	0	230	120	145	145
9	SOLAPUR	1050	320	80	730	231	141	221
10	KOLHAPUR	565	405	15	160	85	135	150
11	WARDHA	495	180	70	315	250	130	200
12	HINGOLI	360	245	45	115	180	120	165
13	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
14	DHULE	1090	265	265	825	775	110	375
15	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
16	SANGLI	165	95	0	70	25	90	90
17	NAGPUR	835	362	40	473	180	70	110
18	CHANDRAPUR	895	120	0	775	348	65	65
19	PARBHANI	425	340	45	85	91	65	110
20	SATARA	625	295	0	330	45	60	60
21	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
22	PALGHAR	475	390	40	85	70	40	80
23	NANDED	100	0	0	100	20	20	20
24	AURANGABAD	760	620	37	140	15	15	52
25	RAIGAD	150	150	0	0	48	10	10
26	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
27	OSMANABAD	330	135	0	195	51	6	6
28	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
29	JALGAON	818	498	309	320	108	2	311
30	BEED	120	115	10	5	15	0	10
31	GADCHIROLI	271	232	0	39	241	0	0
32	NASHIK	2010	115	0	1895	200	0	0
33	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
Grand Total		20994	10742	2991	10252	6020	3727	6718

उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	455	2035
2	YAVATMAL	661	725
3	Bhandara	635	635
4	NANDURBAR	203	573
5	BULDHANA	1618	462
6	SANGLI	729	438
7	GADCHIROLI	357	380
8	SOLAPUR	338	364
9	AKOLA	541	357
10	OSMANABAD	249	345
11	PUNE	270	332
12	DHULE	53	324
13	NASHIK	396	297
14	PARBHANI	261	280
15	NANDED	1419	270
16	PALGHAR	335	265
17	AHMEDNAGAR	318	253
18	NAGPUR	120	246
19	WASHIM	52	245
20	CHANDRAPUR	233	217
21	AMRAVATI	45	189
22	WARDHA	102	145
23	AURANGABAD	290	115
24	HINGOLI	161	106
25	SATARA	85	80
26	KOLHAPUR	85	70
27	SINDHUDURG	41	65
28	BEED	55	55
29	LATUR	48	48
30	JALNA	15	45
31	JALGAON	39	37
32	THANE	20	13
33	RAIGAD	9	9
34	RATNAGIRI	20	5
	Grand Total	10258	10025

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	CHANDRAPUR	15	6	9
2	RATNAGIRI	9	3	6
3	YAVATMAL	16	10	6
4	SATARA	11	6	5
5	HINGOLI	5	0	5
6	BEED	11	7	4
7	PARBHANI	9	5	4
8	SINDHUDURG	8	4	4
9	SANGLI	10	7	3
10	JALNA	8	6	2
11	NANDED	16	14	2
12	WASHIM	6	4	2
13	LATUR	10	9	1
14	NASHIK	15	14	1
15	AKOLA	7	6	1
16	NAGPUR	13	12	1
17	AMRAVATI	14	13	1
18	AURANGABAD	9	8	1
19	BULDHANA	13	12	1
20	SOLAPUR	11	10	1
21	GADCHIROLI	12	12	0
22	PALGHAR	8	8	0
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
Total		351	291	60

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जिल्हा डेमो हाऊससाठी जागा निश्चिती करण्यात आली आहे काय.
1	AHMEDNAGAR	होय
2	AMRAVATI	होय
3	AURANGABAD	होय
4	BEED	होय
5	Bhandara	होय
6	CHANDRAPUR	होय
7	DHULE	होय
8	GADCHIROLI	होय
9	GONDIA	होय
10	JALGAON	होय
11	JALNA	होय
12	KOLHAPUR	होय
13	LATUR	होय
14	NAGPUR	होय
15	NANDED	होय
16	NANDURBAR	होय
17	NASHIK	होय
18	PALGHAR	होय
19	PARBHANI	होय
20	SATARA	होय
21	SINDHUDURG	होय
22	SOLAPUR	होय
23	THANE	होय
24	WARDHA	होय
25	YAVATMAL	होय
26	SANGLI	होय
27	HINGOLI	होय
28	OSMANABAD	होय
29	WASHIM	होय
30	AKOLA	होय
31	RAIGAD	नाही
32	RATNAGIRI	नाही
33	PUNE	नाही
34	BULDHANA	
	Total	30

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	NANDURBAR	48556	2
2	NAGPUR	15564	1
3	GONDIA	14432	3
4	AHMEDNAGAR	8886	11
5	Bhandara	8077	0
6	BULDHANA	6171	1
7	KOLHAPUR	6079	0
8	SOLAPUR	5138	2
9	JALGAON	4333	1
10	AMRAVATI	4135	3
11	DHULE	3982	0
12	AKOLA	2588	0
13	NANDED	2427	1
14	NASHIK	2262	4
15	YAVATMAL	2075	0
16	LATUR	1982	2
17	OSMANABAD	1951	0
18	GADCHIROLI	1731	0
19	CHANDRAPUR	1317	2
20	PUNE	1267	1
21	PALGHAR	948	7
22	JALNA	881	1
23	RAIGAD	785	0
24	WASHIM	716	0
25	PARBHANI	652	0
26	SATARA	630	1
27	AURANGABAD	518	1
28	HINGOLI	499	0
29	SANGLI	408	0
30	SINDHUDURG	390	0
31	BEED	327	1
32	WARDHA	250	0
33	THANE	163	2
34	RATNAGIRI	155	0
	Grand Total	150275	47

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	JALGAON	256591	231755	24836
2	JALNA	185634	161344	24290
3	NANDED	305349	282301	23048
4	YAVATMAL	288246	266081	22165
5	AMRAVATI	140141	125731	14410
6	BULDHANA	194339	180032	14307
7	NANDURBAR	179487	165705	13782
8	AURANGABAD	214445	201331	13114
9	BEED	217844	208078	9766
10	DHULE	172266	163857	8409
11	CHANDRAPUR	116865	108858	8007
12	HINGOLI	111558	104052	7506
13	AKOLA	68517	61123	7394
14	PARBHANI	157265	150680	6585
15	SOLAPUR	161199	154641	6558
16	OSMANABAD	103865	97460	6405
17	AHMEDNAGAR	223412	217548	5864
18	KOLHAPUR	97089	91721	5368
19	NASHIK	234439	229617	4822
20	PUNE	75304	70860	4444
21	WASHIM	114550	110315	4235
22	LATUR	119040	115496	3544
23	GADCHIROLI	73852	70331	3521
24	PALGHAR	93190	89995	3195
25	SANGLI	69302	66421	2881
26	THANE	42026	39348	2678
27	RATNAGIRI	53903	51916	1987
28	SATARA	87257	85818	1439
29	NAGPUR	54327	52906	1421
30	BHANDARA	87926	87181	745
31	RAIGAD	35075	34717	358
32	GONDIA	106536	106207	329
33	WARDHA	51944	51621	323
34	SINDHUDURG	19162	19011	151
	Total	4511945	4254058	257887

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-28.03.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	178851	123830	175852	52022	2999
2	JALGAON	256143	220419	255327	34908	816
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	182159	158132	179699	21567	2460
5	YAVATMAL	288138	273139	288042	14903	96
6	AKOLA	68250	60406	67665	7259	585
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157258	153685	157008	3323	250
10	PUNE	75261	72256	74994	2738	267
11	PALGHAR	92740	89278	91394	2116	1346
12	BHANDARA	87918	86300	87898	1598	20
13	CHANDRAPUR	116679	115476	116669	1193	10
14	RATNAGIRI	53894	53292	53894	602	0
15	DHULE	172249	171657	172247	590	2
16	THANE	42022	41528	41959	431	63
17	GONDIA	106535	105970	106353	383	182
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73849	177	3
22	NAGPUR	54327	54300	54326	26	1
23	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
24	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
28	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
29	BULDHANA	193057	193604	192815	-789	242
30	LATUR	112218	120803	112167	-8636	51
31	BEED	214215	222647	213544	-9103	671
32	SOLAPUR	153186	163944	152894	-11050	292
33	AURANGABAD	171859	186020	166435	-19585	5424
34	SANGLI	66777	91821	66777	-25044	0
	Total	4441748	4317747	4424418	106671	17330

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	28937	2951	10.2	25986
2	NASHIK	19783	2619	13.2	17164
3	NAGPUR	9531	1892	19.9	7639
4	NANDED	16031	1821	11.4	14210
5	AKOLA	13706	1772	12.9	11934
6	AMRAVATI	14385	1711	11.9	12674
7	SATARA	10364	1683	16.2	8681
8	BULDHANA	14679	1629	11.1	13050
9	JALGAON	18158	1523	8.4	16635
10	JALNA	9300	1190	12.8	8110
11	YAVATMAL	20035	1100	5.5	18935
12	SANGLI	7266	1050	14.5	6216
13	BHANDARA	15001	966	6.4	14035
14	PUNE	10824	901	8.3	9923
15	GADCHIROLI	11815	865	7.3	10950
16	SOLAPUR	15285	844	5.5	14441
17	PALGHAR	7873	832	10.6	7041
18	HINGOLI	9534	815	8.5	8719
19	CHANDRAPUR	22270	732	3.3	21538
20	PARBHANI	14607	617	4.2	13990
21	KOLHAPUR	12368	572	4.6	11796
22	LATUR	19659	570	2.9	19089
23	SINDHUDURG	1846	548	29.7	1298
24	BEED	15511	534	3.4	14977
25	DHULE	13573	534	3.9	13039
26	AURANGABAD	17574	499	2.8	17075
27	NANDURBAR	11649	391	3.4	11258
28	RATNAGIRI	6028	345	5.7	5683
29	WARDHA	8428	315	3.7	8113
30	GONDIA	9915	312	3.1	9603
31	WASHIM	7784	300	3.9	7484
32	RAIGAD	4591	230	5.0	4361
33	THANE	3915	202	5.2	3713
34	OSMANABAD	15193	133	0.9	15060
	Total	437418	32998	7.5	404420

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	6880500	1574677	72960	20385	73702	19737
2	AKOLA	39372	1303819	237691	21503	5511	13397	5191
3	AMRAVATI	65022	4317663	897263	25011	6754	33050	5156
4	AURANGABAD	27810	1876140	26750	37400	169	37400	141
5	BEED	22216	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	45661	3901383	293090	34691	5698	22686	27784
7	BULDHANA	28249	2456069	279288	26209	500	26202	1186
8	CHANDRAPUR	36684	2340493	1354899	26718	25415	15969	17112
9	DHULE	50429	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	24261	1649857	249801	8418	3612	9163	1639
11	GONDIA	80713	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16171	498716	383319	10412	3872	15330	4161
13	JALGAON	54597	2644416	582353	43936	6978	43936	6331
14	JALNA	14044	165780	95507	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	19992	1868521	252118	17620	2808	18674	3116
16	LATUR	21348	582310	45158	11974	3142	11132	3158
17	NAGPUR	32304	2579103	643489	27018	8229	29859	24517
18	NANDED	36603	1990456	145501	45571	1640	43709	1553
19	NANDURBAR	85269	6706361	28802	67388	28535	62950	31023
20	NASHIK	74802	5163345	562598	54705	6185	54949	3622
21	OSMANABAD	11316	790860	212113	20130	661	20405	614
22	PALGHAR	29418	2367816	174640	30652	11675	31819	2466
23	PARBHANI	16948	678701	4130	13240	2563	9606	180
24	PUNE	18957	771803	15221	16991	104	12128	700
25	RAIGAD	10653	209588	14177	9122	1369	7966	1239
26	RATNAGIRI	10861	676109	516310	10330	5034	11890	7233
27	SANGLI	16692	833183	429434	13070	3718	13465	3324
28	SATARA	16324	1147573	145699	11479	657	12455	656
29	SINDHUDURG	5007	191680	3078	2339	359	3267	298
30	SOLAPUR	39356	1246330	200252	33147	12136	31180	11559
31	THANE	9591	473385	38146	7430	821	5305	1728
32	WARDHA	17861	1751089	48592	22028	579	21814	564
33	WASHIM	11494	1072055	177	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	41679	1756841	47997	27707	1679	25239	1354
	Grand Total	1088661	65277436	9994728	882560	180575	824325	195776

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	73266	20227	74282	19939	70996	15271	200
2	AKOLA	39372	15382	2545	14557	456	22101	324	0
3	AMRAVATI	65022	25243	3822	15146	2443	23240	5868	841
4	AURANGABAD	27810	36900	139	0	169	38304	1368	29
5	BEED	22216	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	45661	31446	5623	36680	5544	22647	548	52
7	BULDHANA	28249	16438	550	20983	621	19862	390	0
8	CHANDRAPUR	36684	23153	20898	22985	21765	13885	10712	1717
9	DHULE	50429	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	24261	7150	2014	3009	1291	4134	2308	0
11	GONDIA	80713	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16171	12659	3618	16408	4008	15209	4039	3304
13	JALGAON	54597	37580	7653	32083	4162	70785	7035	15
14	JALNA	14044	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	19992	21013	3080	18527	3125	21836	1419	2
16	LATUR	21348	6451	2812	7040	2750	9260	2763	2607
17	NAGPUR	32304	21014	7356	17029	2067	20805	2015	3341
18	NANDED	36603	42395	1415	45285	1679	27123	846	9
19	NANDURBAR	85269	36664	3800	23728	1793	28191	4486	0
20	NASHIK	74802	16506	3111	26519	2704	63654	2509	0
21	OSMANABAD	11316	20265	625	20010	159	20721	0	0
22	PALGHAR	29418	29892	5236	29994	3873	30363	1844	48
23	PARBHANI	16948	11849	525	9066	245	10328	252	45
24	PUNE	18957	13126	566	15875	614	15475	735	51
25	RAIGAD	10653	6876	1035	6811	1159	7339	1176	714
26	RATNAGIRI	10861	4813	1413	7808	4125	8267	3164	0
27	SANGLI	16692	12284	3332	12842	3216	8793	1986	19
28	SATARA	16324	12728	533	13104	537	12524	933	506
29	SINDHUDURG	5007	2298	322	3793	294	2689	255	0
30	SOLAPUR	39356	15249	9819	30818	9958	29340	8300	322
31	THANE	9591	2117	135	3187	1635	3568	1935	50
32	WARDHA	17861	21762	540	21825	435	21962	470	2019
33	WASHIM	11494	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	41679	15481	755	19417	644	20022	1094	463
Grand Total		1088661	724109	140898	702194	112649	821181	91023	16364

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्या आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	OSMANABAD	11316	3855	0	0	0	0	0
2	NANDURBAR	85269	3380	6380	0	0	0	0
3	SOLAPUR	39356	2753	207	1468	1017	1716	1531
4	KOLHAPUR	19992	2661	10	4008	3683	4184	20
5	BEED	22216	1984	106	632	300	746	39
6	BULDHANA	28249	1791	141	300	272	2512	7
7	RAIGAD	10653	1633	2556	28	30	26	17
8	HINGOLI	16171	1352	1036	505	428	74	0
9	GONDIA	80713	1105	68	61	285	1799	0
10	JALGAON	54597	932	78	20	0	13	0
11	CHANDRAPUR	36684	493	170	21	24	27	2
12	NAGPUR	32304	467	301	164	31	109	17
13	PALGHAR	29418	410	3731	403	517	3382	2019
14	YAVATMAL	41679	400	24	28	2	12	136
15	PUNE	18957	285	191	531	335	151	24
16	NANDED	36603	280	34	19	46	572	26
17	GADCHIROLI	24261	217	288	0	0	51	0
18	AHMEDNAGAR	56957	203	0	270	350	157	0
19	NASHIK	74802	161	31	51	28	124	0
20	PARBHANI	16948	104	3	58	28	0	79
21	THANE	9591	90	29	0	29	0	0
22	Bhandara	45661	51	8	4	7	55	5
23	AMRAVATI	65022	32	0	94	20	0	0
24	SATARA	16324	24	0	0	0	0	0
25	SINDHUDURG	5007	20	0	105	71	166	0
26	SANGLI	16692	19	0	41	5	4	0
27	AKOLA	39372	8	0	0	0	0	0
28	WARDHA	17861	5	3	1	3	0	0
29	AURANGABAD	27810	0	0	0	0	0	0
30	DHULE	50429	0	0	0	0	0	0
31	JALNA	14044	0	0	0	0	0	0
32	LATUR	21348	0	0	0	0	0	0
33	RATNAGIRI	10861	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	11494	0	0	0	0	0	0
Grand Total		1088661	24715	15395	8812	7511	15880	3922

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	SOLAPUR	68	32	NASHIK	1345	376	NASHIK	73	451
2	BULDHANA	60	23	KOLHAPUR	1030	228	PARBHANI	54	326
3	AMRAVATI	59	21	NAGPUR	801	165	KOLHAPUR	67	93
4	GONDIA	53	13	Bhandara	547	85	GADCHIROLI	51	59
5	Bhandara	52	8	SOLAPUR	1033	54	CHANDRAPUR	56	28
6	JALGAON	67	7	NANDURBAR	598	39	SINDHUDURG	50	26
7	KOLHAPUR	67	7	HINGOLI	569	25	PUNE	75	25
8	NANDED	63	6	PUNE	1392	20	AHMEDNAGAR	73	20
9	AHMEDNAGAR	73	5	JALGAON	1181	8	Bhandara	52	20
10	AKOLA	53	4	SANGLI	781	7	HINGOLI	52	20
11	DHULE	56	4	NANDED	1320	5	SOLAPUR	68	18
12	GADCHIROLI	51	3	WASHIM	575	5	SANGLI	60	16
13	NANDURBAR	55	3	CHANDRAPUR	853	1	GONDIA	53	10
14	PARBHANI	54	3	PALGHAR	526	1	NANDURBAR	55	9
15	SANGLI	60	3	PARBHANI	727	1	JALGAON	67	3
16	LATUR	58	2	AHMEDNAGAR	1319	0	NAGPUR	59	3
17	OSMANABAD	55	2	AKOLA	547	0	PALGHAR	57	3
18	PUNE	75	2	AMRAVATI	855	0	BEED	60	2
19	YAVATMAL	61	2	AURANGABAD	940	0	NANDED	63	1
20	BEED	60	1	BEED	1216	0	AKOLA	53	0
21	CHANDRAPUR	56	1	BULDHANA	908	0	AMRAVATI	59	0
22	HINGOLI	52	1	DHULE	558	0	AURANGABAD	62	0
23	NASHIK	73	1	GADCHIROLI	447	0	BULDHANA	60	0
24	PALGHAR	57	1	GONDIA	560	0	DHULE	56	0
25	RAIGAD	59	1	JALNA	809	0	JALNA	56	0
26	SATARA	64	1	LATUR	790	0	LATUR	58	0
27	WARDHA	52	1	OSMANABAD	663	0	OSMANABAD	55	0
28	AURANGABAD	62	0	RAIGAD	834	0	RAIGAD	59	0
29	JALNA	56	0	RATNAGIRI	862	0	RATNAGIRI	55	0
30	NAGPUR	59	0	SATARA	1518	0	SATARA	64	0
31	RATNAGIRI	55	0	SINDHUDURG	439	0	THANE	53	0
32	SINDHUDURG	50	0	THANE	430	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	WARDHA	524	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	YAVATMAL	1223	0	YAVATMAL	61	0
Grand Total		2000	158	Grand Total	28720	1020	Grand Total	2000	1133

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	SOLAPUR	2125	2742	GONDIA	2373	3031
2	NANDURBAR	4334	1967	NANDURBAR	4334	2856
3	GONDIA	2373	1149	BULDHANA	2184	2589
4	BULDHANA	2184	869	SOLAPUR	2125	2577
5	BEED	2476	733	Bhandara	3108	2032
6	OSMANABAD	1555	689	PALGHAR	1134	840
7	NASHIK	3316	593	OSMANABAD	1555	658
8	Bhandara	3108	571	GADCHIROLI	1734	574
9	GADCHIROLI	1734	569	BEED	2476	533
10	PALGHAR	1134	436	CHANDRAPUR	2628	368
11	SANGLI	1161	313	AHMEDNAGAR	2849	367
12	PARBHANI	1225	270	PARBHANI	1225	336
13	CHANDRAPUR	2628	268	HINGOLI	988	316
14	NANDED	4539	251	NAGPUR	1191	235
15	KOLHAPUR	839	158	SANGLI	1161	213
16	AHMEDNAGAR	2849	156	KOLHAPUR	839	155
17	HINGOLI	988	156	YAVATMAL	3819	151
18	YAVATMAL	3819	154	NASHIK	3316	119
19	PUNE	1100	105	PUNE	1100	113
20	WASHIM	1467	95	NANDED	4539	68
21	AURANGABAD	2515	54	JALGAON	3870	48
22	JALGAON	3870	43	AURANGABAD	2515	44
23	NAGPUR	1191	24	THANE	334	25
24	SINDHUDURG	121	24	SINDHUDURG	121	23
25	AKOLA	2000	16	JALNA	1750	15
26	JALNA	1750	10	LATUR	1649	15
27	LATUR	1649	7	AKOLA	2000	11
28	WARDHA	787	4	SATARA	765	4
29	SATARA	765	3	RATNAGIRI	329	3
30	RATNAGIRI	329	1	AMRAVATI	3396	2
31	THANE	334	1	RAIGAD	431	1
32	AMRAVATI	3396	0	WARDHA	787	1
33	DHULE	2549	0	WASHIM	1467	1
34	RAIGAD	431	0	DHULE	2549	0
Grand Total		66641	12431	Grand Total	66641	18324

महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	अकोला	७	७	०
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	वर्धा	८	८	०
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	रायगड	१५	१४	१
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	जळगाव	१५	१३	२
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	नाशिक	१५	१३	२
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	११	३
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	लातूर	१०	७	३
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	बीड	११	१०	१
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	४	५
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	पुणे	१३	७	६
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	अमरावती	१४	७	७
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सातारा	११	६	५
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	नांदेड	१६	७	९
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	सांगली	१०	५	५
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	नंदूरबार	६	२	४
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	सोलापूर	११	३	८
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	२	६
३४	जालना	०३/०३/२०२२	जालना	८	०	८
	एकूण	३४	एकूण	३५१	२५७	९४

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	KOLHAPUR	1030	1021	9	936	94	915	115	437	593
२	SOLAPUR	1033	853	180	501	532	839	194	493	540
३	BULDHANA	908	725	183	569	339	667	241	204	704
४	JALGAON	1176	711	465	869	307	593	583	480	696
५	SANGLI	781	687	94	684	97	687	94	687	94
६	CHANDRAPUR	853	648	205	734	119	601	252	388	465
७	NAGPUR	797	617	180	490	307	554	243	365	432
८	NANDED	1320	601	719	656	664	758	562	387	933
९	LATUR	790	593	197	350	440	625	165	536	254
१०	PUNE	1390	582	808	791	599	535	855	375	1015
११	RAIGAD	766	580	186	628	138	625	141	177	589
१२	HINGOLI	564	564	0	564	0	564	0	564	0
१३	DHULE	558	556	2	308	250	278	280	53	505
१४	Bhandara	547	533	14	533	14	529	18	387	160
१५	NANDURBAR	598	482	116	336	262	424	174	414	184
१६	GONDIA	560	457	103	424	136	264	296	225	335
१७	AMRAVATI	852	434	418	417	435	365	487	230	622
१८	NASHIK	1401	428	973	1137	264	551	850	407	994
१९	WASHIM	527	395	132	138	389	86	441	65	462
२०	SINDHUDURG	431	390	41	329	102	390	41	236	195
२१	THANE	430	386	44	152	278	188	242	156	274
२२	GADCHIROLI	447	376	71	185	262	321	126	134	313
२३	YAVATMAL	1223	366	857	343	880	366	857	225	998
२४	AHMEDNAGAR	1320	351	969	429	891	230	1090	109	1211
२५	AURANGABAD	940	327	613	177	763	271	669	202	738
२६	AKOLA	549	307	242	148	401	307	242	85	464
२७	PALGHAR	524	294	230	123	401	291	233	205	319
२८	BEED	1216	268	948	207	1009	212	1004	13	1203
२९	SATARA	1518	231	1287	174	1344	234	1284	133	1385
३०	PARBHANI	727	194	533	259	468	115	612	4	723
३१	WARDHA	524	181	343	138	386	165	359	125	399
३२	RATNAGIRI	859	134	725	205	654	186	673	7	852
३३	JALNA	809	128	681	158	651	128	681	127	682
३४	OSMANABAD	663	119	544	209	454	119	544	119	544
Grand Total		28631	15519	13112	14301	14330	13983	14648	8754	19877

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	NASHIK	15	1401	1166	1163	5	5	YES	YES
2	JALGAON	15	1176	1156	1159	15	15	YES	YES
3	BEED	11	1216	1092	1091	11	11	YES	YES
4	KOLHAPUR	12	1030	1026	1026	12	12	YES	YES
5	SOLAPUR	11	1033	899	879	11	11	YES	YES
6	CHANDRAPUR	15	853	797	794	1	1	YES	YES
7	SANGLI	10	781	743	743	10	10	YES	YES
8	NANDED	16	1320	733	629	4	4	YES	YES
9	LATUR	10	790	701	592	10	10	YES	YES
10	BULDHANA	13	908	662	602	13	13	YES	YES
11	RAIGAD	15	766	641	640	15	15	YES	YES
12	PUNE	13	1390	631	654	0	0	YES	
13	AHMEDNAGAR	14	1320	598	592	14	14	YES	YES
14	NANDURBAR	6	598	598	598	6	6	YES	YES
15	HINGOLI	5	564	564	564	4	4	YES	YES
16	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
17	GONDIA	8	560	551	551	8	8	YES	YES
18	PARBHANI	9	727	536	510	9	0	YES	YES
19	Bhandara	7	547	534	534	7	7	YES	YES
20	AKOLA	7	549	529	529	7	7	YES	YES
21	RATNAGIRI	9	859	519	501	9	9	YES	YES
22	PALGHAR	8	524	515	515	8	8	YES	YES
23	NAGPUR	13	797	501	495	0	0	YES	YES
24	WASHIM	6	527	501	502	6	6	YES	YES
25	WARDHA	8	524	423	419	8	8	YES	YES
26	YAVATMAL	16	1223	423	422	0	0		
27	AMRAVATI	14	852	420	420	0	0		
28	THANE	5	430	396	286	5	5	YES	YES
29	JALNA	8	809	251	208	3	3	YES	YES
30	GADCHIROLI	12	447	249	233	12	12	YES	YES
31	SINDHUDURG	8	431	175	178	8	8	YES	YES
32	OSMANABAD	8	663	157	157	0	0		
33	SATARA	11	1518	91	92	11	11	YES	YES
34	AURANGABAD	9	940	56	288	0	0		
	Grand Total	351	28631	19391	19123	236	227	30	29