



# महाआवास अभियान २.०

## साप्ताहिक प्रगती अहवाल

२९.११.२०२१

१. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी(PWL+Awaas Plus)
२. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – पूर्ण घरकूले
३. राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना - मंजूरी
४. राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना - पूर्ण घरकूले



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

## प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी(PWL+Awaas Plus)

Cummulative PMAY-G Progress Report as on 29-11-2021						
Sr. No.	District	Target (PWL)	Sanctions			
			22.11.2021	29.11.2021	Achievement	Remaining
1	AHMEDNAGAR	47766	41905	41924	19	5842
2	AKOLA	44382	38580	38601	21	5730
3	AMRAVATI	89489	69099	69134	35	19711
4	AURANGABAD	22098	22085	22067	-18	31
5	BEED	18981	18368	18404	36	532
6	BHANDARA	54899	52015	51987	-28	2837
7	BULDHANA	27768	23915	23916	1	3834
8	CHANDRAPUR	31376	28910	28941	31	2424
9	DHULE	46471	46457	46457	0	14
10	GADCHIROLI	22405	21838	21838	0	449
11	GONDIA	82335	82335	82335	0	0
12	HINGOLI	10085	9518	9514	-4	563
13	JALGAON	61821	55431	55699	268	5357
14	JALNA	13310	11657	11662	5	1637
15	KOLHAPUR	14369	13001	13001	0	1338
16	LATUR	10866	9281	9259	-22	1599
17	NAGPUR	38251	31189	29828	-1361	8390
18	NANDED	47362	45094	45118	24	2240
19	NANDURBAR	102890	99880	99930	50	2845
20	NASHIK	70045	68561	68563	2	1458
21	OSMANABAD	6039	5327	5328	1	709
22	PALGHAR	25670	25650	25650	0	20
23	PARBHANI	6997	6765	6765	0	229
24	PUNE	18760	15290	15290	0	3455
25	RAIGAD	7738	7745	7743	-2	-11
26	RATNAGIRI	6007	5972	5969	-3	31
27	SANGLI	18354	16001	16008	7	2331
28	SATARA	13094	11059	11091	32	1994
29	SINDHUDURG	3914	3668	3689	21	224
30	SOLAPUR	43994	36457	36463	6	7436
31	THANE	6732	6708	6708	0	24
32	WARDHA	16163	13130	13130	0	3032
33	WASHIM	10325	9064	9082	18	1237
34	YAVATMAL	39564	38707	37967	-740	1869
<b>Total</b>		<b>1080320</b>	<b>990662</b>	<b>989061</b>	<b>-1601</b>	<b>89378</b>

# प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – पूर्ण घरकूले

## Cummulative PMAY-G Progress Report as on 29-12-2021

Sr. No.	District	Sanction	Completion			
			22.11.2021	29.11.2021	Achievement	Remaining
1	AHMEDNAGAR	41924	32293	32437	144	9487
2	AKOLA	38601	28429	28484	55	10117
3	AMRAVATI	69134	51322	51541	219	17593
4	AURANGABAD	22067	15861	15904	43	6163
5	BEED	18404	12012	12065	53	6339
6	BHANDARA	51987	30913	31598	685	20389
7	BULDHANA	23916	17697	17781	84	6135
8	CHANDRAPUR	28941	21796	21821	25	7120
9	DHULE	46457	38122	38215	93	8242
10	GADCHIROLI	21838	15628	15665	37	6173
11	GONDIA	82335	69258	69631	373	12704
12	HINGOLI	9514	7875	8020	145	1494
13	JALGAON	55699	38831	38963	132	16736
14	JALNA	11662	8307	8331	24	3331
15	KOLHAPUR	13001	10217	10230	13	2771
16	LATUR	9259	7125	7151	26	2108
17	NAGPUR	29828	22966	23050	84	6778
18	NANDED	45118	26662	26739	77	18379
19	NANDURBAR	99930	74709	74905	196	25025
20	NASHIK	68563	57376	57483	107	11080
21	OSMANABAD	5328	4042	4045	3	1283
22	PALGHAR	25650	23545	23545	0	2105
23	PARBHANI	6765	5219	5222	3	1543
24	PUNE	15290	10577	10596	19	4694
25	RAIGAD	7743	7060	7066	6	677
26	RATNAGIRI	5969	5396	5398	2	571
27	SANGLI	16008	10573	10604	31	5404
28	SATARA	11091	8018	8050	32	3041
29	SINDHUDURG	3689	3274	3274	0	415
30	SOLAPUR	36463	24872	25021	149	11442
31	THANE	6708	6225	6227	2	481
32	WARDHA	13130	10476	10496	20	2634
33	WASHIM	9082	6189	6240	51	2842
34	YAVATMAL	37967	25777	25798	21	12169
<b>Total</b>		<b>989061</b>	<b>738642</b>	<b>741596</b>	<b>2954</b>	<b>247465</b>

## राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना - मंजूरी

cumulative State Schemes Progress Report as on 29-11-2021

Sr. No.	District	Target	Sanctions			Remaining
			22.11.2021	29.12.2021	Achievement	
1	AHMEDNAGAR	0	28550	28550	0	414
2	AKOLA	14458	13679	13691	12	767
3	AMRAVATI	15147	14366	14366	0	781
4	AURANGABAD	17952	17528	17530	2	422
5	BEED	16485	14847	15102	255	1383
6	BHANDARA	15736	14846	14846	0	890
7	BULDHANA	12418	12189	12189	0	229
8	CHANDRAPUR	25562	21779	21814	35	3748
9	DHULE	13841	12319	12319	0	1522
10	GADCHIROLI	13305	11137	11137	0	2168
11	GONDIA	10351	9569	9566	-3	785
12	HINGOLI	10195	9419	9441	22	754
13	JALGAON	18210	17341	17342	1	868
14	JALNA	9609	8995	9021	26	588
15	KOLHAPUR	10860	10843	10843	0	17
16	LATUR	20102	19481	19578	97	524
17	NAGPUR	9927	9258	9258	0	669
18	NANDED	18260	15611	15729	118	2531
19	NANDURBAR	13581	9884	9884	0	3697
20	NASHIK	20372	18959	18959	0	1413
21	OSMANABAD	15354	15192	15193	1	161
22	PALGHAR	8133	6344	6344	0	1789
23	PARBHANI	14649	14514	14515	1	134
24	PUNE	10938	10335	10335	0	603
25	RAIGAD	4377	3814	3814	0	563
26	RATNAGIRI	5923	5863	5863	0	60
27	SANGLI	7082	7038	7038	0	44
28	SATARA	9599	9545	9545	0	54
29	SINDHUDURG	1852	1845	1845	0	7
30	SOLAPUR	15517	15283	15283	0	234
31	THANE	4068	3490	3490	0	578
32	WARDHA	8510	8310	8310	0	200
33	WASHIM	8031	7712	7712	0	319
34	YAVATMAL	20141	19133	19133	0	1008
<b>Total</b>		<b>449509</b>	<b>419018</b>	<b>419585</b>	<b>567</b>	<b>29924</b>

# राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना - पूर्ण घरकूले

cummulative State Schemes Progress Report as on 29-11-2021						
Sr. No.	District	Sanction	Completion			Remaining
			22.11.2021	29.12.2021	Achievement	
1	AHMEDNAGAR	28550	22047	22107	60	6443
2	AKOLA	13691	9106	9124	18	4567
3	AMRAVATI	14366	10892	10934	42	3432
4	AURANGABAD	17530	10247	10325	78	7205
5	BEED	15102	8266	8302	36	6800
6	BHANDARA	14846	9611	9747	136	5099
7	BULDHANA	12189	9216	9241	25	2948
8	CHANDRAPUR	21814	12562	12642	80	9172
9	DHULE	12319	10236	10251	15	2068
10	GADCHIROLI	11137	7366	7418	52	3719
11	GONDIA	9566	7695	7732	37	1834
12	HINGOLI	9441	7611	7703	92	1738
13	JALGAON	17342	12453	12484	31	4858
14	JALNA	9021	4462	4483	21	4538
15	KOLHAPUR	10843	9086	9088	2	1755
16	LATUR	19578	12624	12678	54	6900
17	NAGPUR	9258	7749	7766	17	1492
18	NANDED	15729	8175	8202	27	7527
19	NANDURBAR	9884	7526	7551	25	2333
20	NASHIK	18959	13681	13747	66	5212
21	OSMANABAD	15193	6135	6169	34	9024
22	PALGHAR	6344	5235	5235	0	1109
23	PARBHANI	14515	10937	10958	21	3557
24	PUNE	10335	7628	7643	15	2692
25	RAIGAD	3814	3461	3467	6	347
26	RATNAGIRI	5863	5236	5239	3	624
27	SANGLI	7038	5012	5017	5	2021
28	SATARA	9545	7758	7788	30	1757
29	SINDHUDURG	1845	1661	1664	3	181
30	SOLAPUR	15283	12553	12569	16	2714
31	THANE	3490	3210	3212	2	278
32	WARDHA	8310	6489	6505	16	1805
33	WASHIM	7712	4709	4735	26	2977
34	YAVATMAL	19133	13404	13414	10	5719
<b>Total</b>		<b>419585</b>	<b>294039</b>	<b>295140</b>	<b>1101</b>	<b>124445</b>