



# महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(३०.०५.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	48	758	345	2338	1125	5754	807	2325	11378	7455
2	JALGAON	18058	366	90	9278	708	647	177	2599	14	989	13879	4179
3	NAGPUR	9244	140	61	739	54	914	31	684	765	911	3388	5856
4	BULDHANA	8419	375	67	0	0	3105	269	1467	331	667	5614	2805
5	SOLAPUR	7396	151	87	1105	0	377	12	182	416	515	2330	5066
6	CHANDRAPUR	1957	59	8	14	24	164	29	544	293	354	1135	822
7	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
8	PUNE	5052	54	0	2247	212	0	10	453	93	315	3069	1983
9	AHMEDNAGAR	9448	133	2	280	49	504	107	2697	92	250	3864	5584
10	WARDHA	3615	79	3	90	10	161	14	207	169	196	733	2882
11	GONDIA	2287	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
12	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	73	128	597	1563
13	Bhandara	4030	264	5	44	0	476	8	2127	89	102	3013	1017
14	HINGOLI	981	165	2	0	0	0	0	460	94	96	721	260
15	SINDHUDURG	392	11	3	0	0	0	0	267	89	92	370	22
16	YAVATMAL	2241	180	4	3	0	498	19	376	56	79	1136	1105
17	SANGLI	963	45	7	60	54	2	0	10	9	70	187	776
18	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	59	60	368	736
19	NASHIK	1601	18	15	413	1	8	0	179	40	56	674	927
20	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	38	38	812	680
21	NANDED	285	61	0	1	0	103	10	93	13	23	281	4
22	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
23	AURANGABAD	1395	131	3	288	8	2	3	633	5	19	1073	322
24	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
25	JALNA	506	95	9	0	0	0	0	0	0	9	104	402
26	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
27	PARBHANI	90	9	1	0	2	0	0	10	0	3	22	68
28	PALGHAR	18	0	0	0	0	0	0	7	2	2	9	9
29	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
30	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
31	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
33	RATNAGIRI	20	4	0	0	0	0	0	6	0	0	10	10
34	THANE	64	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	16
<b>Grand Total</b>		<b>109672</b>	<b>2913</b>	<b>354</b>	<b>16950</b>	<b>822</b>	<b>12614</b>	<b>1783</b>	<b>22075</b>	<b>3889</b>	<b>6848</b>	<b>61400</b>	<b>48272</b>

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	AURANGABAD	62	37	82	119	AURANGABAD	62	21	35	56
2	JALGAON	67	80	40	120	JALGAON	67	34	27	61
3	KOLHAPUR	67	465	26	491	NANDED	63	31	22	53
4	SOLAPUR	68	17	24	41	SOLAPUR	68	9	20	29
5	CHANDRAPUR	56	31	18	49	PALGHAR	57	2	19	21
6	NANDED	63	48	18	66	PARBHANI	54	21	9	30
7	AMRAVATI	59	23	14	37	SINDHUDURG	50	9	9	18
8	BULDHANA	60	92	12	104	BHANDARA	52	33	8	41
9	HINGOLI	52	14	10	24	AMRAVATI	59	13	5	18
10	BHANDARA	52	19	9	28	PUNE	75	12	5	17
11	GONDIA	53	26	9	35	SANGLI	60	29	4	33
12	PARBHANI	54	15	8	23	CHANDRAPUR	56	0	3	3
13	AHMEDNAGAR	73	41	7	48	GONDIA	53	35	3	38
14	NAGPUR	59	47	6	53	JALNA	56	3	3	6
15	GADCHIROLI	51	3	5	8	NASHIK	73	11	3	14
16	RAIGAD	59	15	4	19	GADCHIROLI	51	4	2	6
17	WARDHA	52	16	4	20	KOLHAPUR	67	15	2	17
18	YAVATMAL	61	21	4	25	NANDURBAR	55	0	2	2
19	NANDURBAR	55	0	3	3	SATARA	64	41	2	43
20	NASHIK	73	8	3	11	AHMEDNAGAR	73	17	1	18
21	OSMANABAD	55	11	3	14	BEED	60	3	1	4
22	SATARA	64	110	3	113	BULDHANA	60	14	1	15
23	AKOLA	53	13	2	15	DHULE	56	2	1	3
24	BEED	60	7	2	9	LATUR	58	7	1	8
25	DHULE	56	4	2	6	NAGPUR	59	4	1	5
26	LATUR	58	28	2	30	WARDHA	52	162	1	163
27	PUNE	75	30	2	32	AKOLA	53	17	0	17
28	SANGLI	60	9	2	11	HINGOLI	52	2	0	2
29	JALNA	56	5	1	6	OSMANABAD	55	5	0	5
30	SINDHUDURG	50	1	1	2	RAIGAD	59	1	0	1
31	THANE	53	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
32	WASHIM	52	2	1	3	THANE	53	0	0	0
33	PALGHAR	57	0	0	0	WASHIM	52	0	0	0
34	RATNAGIRI	55	8	0	8	YAVATMAL	61	6	0	6
	<b>Grand Total</b>	<b>2000</b>	<b>1247</b>	<b>328</b>	<b>1575</b>	<b>Grand Total</b>	<b>2000</b>	<b>563</b>	<b>190</b>	<b>753</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 30.05.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 30.05.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	84502	71646	21121	2547	12.1	12856
2	JALGAON	61092	56661	6752	1230	18.2	4431
3	AKOLA	44147	39264	5866	684	11.7	4883
4	NANDURBAR	101165	100260	3041	380	12.5	905
5	SOLAPUR	43833	36806	7537	349	4.6	7027
6	BULDHANA	27547	24138	3856	223	5.8	3409
7	WARDHA	16093	13340	3034	210	6.9	2753
8	BHANDARA	54477	52220	2995	205	6.8	2257
9	WASHIM	10104	9261	1290	197	15.3	843
10	NANDED	46550	45287	2285	193	8.4	1263
11	SANGLI	18043	16164	2353	163	6.9	1879
12	BEED	18850	18528	791	160	20.2	322
13	JALNA	13064	11814	1667	157	9.4	1250
14	CHANDRAPUR	31189	29007	2466	97	3.9	2182
15	HINGOLI	10022	9597	588	79	13.4	425
16	AHMEDNAGAR	47658	41976	5869	71	1.2	5682
17	LATUR	10550	9348	1648	67	4.1	1202
18	SINDHUDURG	3829	3727	251	59	23.5	102
19	GADCHIROLI	22186	21885	637	47	7.4	301
20	KOLHAPUR	13669	13015	1368	14	1.0	654
21	NASHIK	69847	68569	1549	8	0.5	1278
22	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
23	OSMANABAD	5932	5327	712	0	0.0	605
24	PARBHANI	6885	6764	238	-1	-0.4	121
25	THANE	6720	6696	24	-12	-50	24
26	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
27	RATNAGIRI	5965	5949	41	-23	-56	16
28	RAIGAD	7719	7719	0	-26	0	0
29	PALGHAR	25615	25613	20	-37	-185	2
30	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
31	SATARA	12718	10974	2057	-85	-4.1	1744
32	PUNE	18615	15120	3470	-170	-4.9	3495
33	NAGPUR	36904	30715	7126	-474	-7	6189
34	YAVATMAL	39231	37049	889	-1658	-187	2182
<b>Grand Total</b>		<b>1065507</b>	<b>995213</b>	<b>91597</b>	<b>7140</b>	<b>7.8</b>	<b>70294</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 30.05.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1376	20599	17684	2915
2	JALGAON	1146	1176	21504	15342	6162
3	DHULE	540	536	18084	13676	4408
4	NANDED	1296	1289	23492	12565	10927
5	AHMEDNAGAR	1305	1309	18506	10930	7576
6	YAVATMAL	1192	1187	26453	10674	15779
7	AURANGABAD	858	698	14927	10231	4696
8	BEED	1030	759	16660	8565	8095
9	NANDURBAR	581	573	18658	7600	11058
10	GADCHIROLI	450	451	9445	7440	2005
11	CHANDRAPUR	803	818	12964	7003	5961
12	BHANDARA	528	538	11079	6718	4361
13	AMRAVATI	836	837	14828	6430	8398
14	LATUR	765	765	10774	6110	4664
15	JALNA	778	683	11738	5185	6553
16	GONDIA	539	523	13833	4704	9129
17	BULDHANA	838	818	18560	4639	13921
18	PARBHANI	703	702	12379	4536	7843
19	OSMANABAD	619	601	9007	4404	4603
20	SOLAPUR	1015	1004	10241	4403	5838
21	KOLHAPUR	1016	1021	5201	3832	1369
22	HINGOLI	562	564	8156	3739	4417
23	PALGHAR	458	457	9267	3650	5617
24	WASHIM	494	493	10544	3354	7190
25	NAGPUR	711	712	4743	3312	1431
26	SANGLI	698	734	5951	3283	2668
27	SATARA	1482	1481	5051	2730	2321
28	WARDHA	510	513	4224	2530	1694
29	RATNAGIRI	842	841	4364	2300	2064
30	PUNE	1275	1290	4334	2288	2046
31	AKOLA	521	510	6880	1979	4901
32	RAIGAD	680	683	2079	1957	122
33	THANE	409	404	2821	1599	1222
34	SINDHUDURG	426	430	1483	581	902
<b>Grand Total</b>		<b>27285</b>	<b>26776</b>	<b>388829</b>	<b>205973</b>	<b>182856</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 30.05.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 30.05.22	%	Remaining
1	BULDHANA	20061	17238	7872	5049	64.1	2823
2	JALNA	19848	12580	10853	3585	33.0	7268
3	NANDURBAR	14384	13114	4559	3230	70.8	1270
4	JALGAON	22617	20363	5123	3022	59.0	2254
5	SOLAPUR	18609	17964	3326	2681	80.6	645
6	AHMEDNAGAR	32498	31016	3948	2466	62.5	1482
7	PALGHAR	8754	8423	2227	2079	93.4	331
8	WARDHA	10757	10177	2173	1867	85.9	580
9	PUNE	12452	11898	2097	1563	74.5	554
10	KOLHAPUR	12480	12379	1637	1536	93.8	101
11	DHULE	16841	13810	4522	1491	33.0	3031
12	AMRAVATI	19792	15813	5426	1447	26.7	3979
13	GONDIA	12746	10989	3177	1420	44.7	1757
14	YAVATMAL	25431	20475	5160	1342	26.0	4956
15	GADCHIROLI	14393	12433	3296	1296	39.3	1960
16	NASHIK	23519	20196	4530	1237	27.3	3323
17	RAIGAD	5205	5032	1223	1218	99.6	173
18	SANGLI	8712	8224	1674	1186	70.8	488
19	BEED	26485	15784	11638	937	8.1	10701
20	SATARA	10519	10475	974	930	95.5	44
21	AKOLA	20148	14575	6469	896	13.9	5573
22	THANE	4716	4242	1081	752	69.6	474
23	WASHIM	10031	8399	2319	687	29.6	1632
24	CHANDRAPUR	29647	22359	7838	580	7.4	7288
25	NANDED	23260	16186	7649	575	7.5	7074
26	RATNAGIRI	6931	6276	1065	413	38.8	655
27	NAGPUR	10705	9620	1669	362	21.7	1085
28	HINGOLI	13395	9645	3976	226	5.7	3750
29	BHANDARA	17141	15065	2295	219	9.5	2076
30	SINDHUDURG	2121	1945	271	100	36.9	176
31	PARBHANI	17649	14607	3135	93	3.0	3042
32	OSMANABAD	24571	15261	9379	69	0.7	9310
33	LATUR	26959	19537	7478	56	0.7	7422
34	AURANGABAD	24829	17578	7301	50	0.7	7251
<b>Grand Total</b>		<b>568206</b>	<b>463678</b>	<b>147360</b>	<b>44660</b>	<b>30.3</b>	<b>104528</b>

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	जिल्हा	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8962	9366	8993	2437
2	NASHIK	1341	13527	12774	9302
3	AHMEDNAGAR	1333	7864	3032	2866
4	SOLAPUR	1208	6984	4822	6628
5	KOLHAPUR	878	4227	1206	1616
6	AURANGABAD	689	5244	3255	3558
7	OSMANABAD	682	1101	852	922
8	BULDHANA	623	1412	618	817
9	JALGAON	623	2302	867	2076
10	NANDED	602	3464	1380	1315
11	PUNE	543	822	920	777
12	Bhandara	527	3597	2069	1894
13	LATUR	523	194	246	986
14	PALGHAR	519	1086	937	1049
15	GADCHIROLI	491	5375	2407	3062
16	NAGPUR	480	1406	1098	1583
17	CHANDRAPUR	434	4197	893	2084
18	NANDURBAR	409	952	997	22321
19	SANGLI	388	1843	650	917
20	SATARA	381	1414	427	1398
21	SINDHUDURG	346	330	274	288
22	AKOLA	323	427	312	3706
23	HINGOLI	233	1550	180	449
24	RATNAGIRI	186	1804	438	539
25	WARDHA	157	1533	542	520
26	BEED	147	599	113	1085
27	YAVATMAL	119	5665	3943	2919
28	JALNA	105	506	208	944
29	PARBHANI	81	158	182	556
30	WASHIM	72	10	99	619
31	AMRAVATI	65	4190	385	3477
32	RAIGAD	65	926	107	340
33	DHULE	58	119	483	1556
34	THANE	53	66	16	150
	<b>Grand Total</b>	<b>23646</b>	<b>94260</b>	<b>55725</b>	<b>84756</b>

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 30.05.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 30.05.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 30.05.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	86253	68085	82692	14607	3561
2	YAVATMAL	47723	36091	44369	8278	3354
3	AHMEDNAGAR	52906	41832	49552	7720	3354
4	JALGAON	72003	54001	61604	7603	10399
5	AMRAVATI	78076	67555	74544	6989	3532
6	NANDURBAR	107860	96386	102763	6377	5097
7	DHULE	60133	46353	52398	6045	7735
8	GADCHIROLI	29325	21577	27002	5425	2323
9	CHANDRAPUR	36010	28383	32967	4584	3043
10	Bhandara	58938	50828	55017	4189	3921
11	NAGPUR	34027	29278	32862	3584	1165
12	NANDED	57852	43476	46807	3331	11045
13	KOLHAPUR	16847	12655	15712	3057	1135
14	SANGLI	19447	15436	18001	2565	1446
15	AKOLA	41243	37821	40230	2409	1013
16	BULDHANA	28777	23566	25879	2313	2898
17	HINGOLI	13336	9454	11467	2013	1869
18	OSMANABAD	9731	5271	7163	1892	2568
19	PUNE	17408	14409	16223	1814	1185
20	WASHIM	12615	8738	10447	1709	2168
21	WARDHA	15870	13091	14795	1704	1075
22	RAIGAD	9676	7684	9377	1693	299
23	JALNA	16999	11276	12841	1565	4158
24	PALGHAR	29263	25567	27116	1549	2147
25	AURANGABAD	32293	21081	22621	1540	9672
26	SATARA	13704	9777	11286	1509	2418
27	RATNAGIRI	8249	5927	7375	1448	874
28	BEED	27093	17779	19181	1402	7912
29	SOLAPUR	41209	35423	36819	1396	4390
30	GONDIA	86959	81615	82760	1145	4199
31	PARBHANI	11300	6676	7415	739	3885
32	LATUR	15458	9027	9507	480	5951
33	SINDHUDURG	4308	3641	4076	435	232
34	THANE	8295	6659	7093	434	1202
<b>Grand Total</b>		<b>1201186</b>	<b>966418</b>	<b>1079961</b>	<b>113543</b>	<b>121225</b>



उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 30.05.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 30.05.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 30.05.22	Remaining 1st Installment
1	BULDHANA	17238	12041	14764	2723	2474
2	NANDURBAR	13114	9788	12040	2252	1074
3	PALGHAR	8423	6295	8237	1942	186
4	BEED	15784	13198	15053	1855	731
5	PUNE	11898	10023	11522	1499	376
6	DHULE	13810	12254	13661	1407	149
7	JALNA	12580	8076	9476	1400	3104
8	GADCHIROLI	12433	10985	12183	1198	250
9	SOLAPUR	17964	14922	16079	1157	1885
10	NASHIK	20196	18826	19977	1151	219
11	JALGAON	20363	17085	18223	1138	2140
12	KOLHAPUR	12379	10707	11791	1084	588
13	RAIGAD	5032	3762	4769	1007	263
14	NANDED	16186	14249	15185	936	1001
15	YAVATMAL	20475	18813	19742	929	733
16	CHANDRAPUR	22359	21299	22137	838	222
17	SATARA	10475	9411	10189	778	286
18	LATUR	19537	18393	19097	704	440
19	AKOLA	14575	13440	14010	570	565
20	SANGLI	8224	6906	7418	512	806
21	THANE	4242	3484	3977	493	265
22	AHMEDNAGAR	31016	28478	28953	475	2063
23	GONDIA	10989	9303	9714	411	1275
24	OSMANABAD	15261	13541	13897	356	1364
25	NAGPUR	9620	9134	9480	346	140
26	Bhandara	15065	14203	14499	296	566
27	WASHIM	8399	7411	7707	296	692
28	RATNAGIRI	6276	5848	6137	289	139
29	WARDHA	10177	8302	8509	207	1668
30	AMRAVATI	15813	14052	14247	195	1566
31	AURANGABAD	17578	16798	16987	189	591
32	HINGOLI	9645	9366	9552	186	93
33	PARBHANI	14607	14317	14485	168	122
34	SINDHUDURG	1945	1837	1839	2	106
	<b>Grand Total</b>	<b>463678</b>	<b>406547</b>	<b>435536</b>	<b>28989</b>	<b>28142</b>

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे  
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	9058	436	280
2	NASHIK	8247	2151	2022
3	AHMEDNAGAR	5922	4278	1836
4	YAVATMAL	3801	2464	2410
5	CHANDRAPUR	3067	845	1686
6	KOLHAPUR	2958	1854	720
7	Bhandara	2769	1145	1238
8	GADCHIROLI	2257	1193	2166
9	AMRAVATI	2216	2247	1713
10	NANDURBAR	1811	956	768
11	JALGAON	1768	1053	695
12	WASHIM	1238	15	146
13	PALGHAR	1223	1078	726
14	RATNAGIRI	1144	560	433
15	NANDED	1119	717	1179
16	WARDHA	1039	679	515
17	SOLAPUR	977	475	698
18	SATARA	938	852	306
19	SANGLI	849	618	512
20	OSMANABAD	847	745	774
21	NAGPUR	820	723	623
22	PUNE	795	499	499
23	HINGOLI	684	27	147
24	AURANGABAD	472	1008	1714
25	BEED	430	133	509
26	JALNA	422	32	225
27	LATUR	350	200	259
28	BULDHANA	260	655	148
29	AKOLA	198	101	93
30	SINDHUDURG	172	189	182
31	RAIGAD	108	172	197
32	PARBHANI	78	105	65
33	DHULE	54	28	56
34	THANE	2	8	27
	<b>Grand Total</b>	<b>58093</b>	<b>28241</b>	<b>25567</b>

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.  
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 30.05.22	Total completi on upto 30.05.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 30.05.22	%	Remaining
1	BHANDARA	58938	39235	28025	8322	29.7	19703
2	NANDURBAR	107860	80540	33151	5831	17.6	27320
3	GONDIA	86959	74406	17701	5148	29.1	12553
4	AMRAVATI	78076	56257	26754	4935	18.4	21819
5	JALGAON	72003	43537	33172	4706	14.2	28466
6	NASHIK	86253	61751	28877	4375	15.2	24502
7	SOLAPUR	41209	27925	16337	3053	18.7	13284
8	YAVATMAL	47723	28824	21946	3047	13.9	18899
9	NANDED	57852	29562	31190	2900	9.3	28290
10	AHMEDNAGAR	52906	34912	20613	2619	12.7	17994
11	NAGPUR	34027	25546	11061	2580	23.3	8481
12	AKOLA	41243	30827	12814	2398	18.7	10416
13	DHULE	60133	40386	22011	2264	10.3	19747
14	CHANDRAPUR	36010	23894	14214	2098	14.8	12116
15	BEED	27093	14041	15081	2029	13.5	13052
16	GADCHIROLI	29325	17480	13697	1852	13.5	11845
17	BULDHANA	28777	19253	11080	1556	14.0	9524
18	SANGLI	19447	11796	8874	1223	13.8	7651
19	AURANGABAD	32293	17079	16432	1218	7.4	15214
20	PUNE	17408	11657	6831	1080	15.8	5751
21	WARDHA	15870	11425	5394	949	17.6	4445
22	JALNA	16999	9208	8692	901	10.4	7791
23	WASHIM	12615	7002	6426	813	12.7	5613
24	PALGHAR	29263	24329	5718	784	13.7	4934
25	KOLHAPUR	16847	10903	6630	686	10.3	5944
26	LATUR	15458	7759	8333	634	7.6	7699
27	SATARA	13704	8540	5686	522	9.2	5164
28	HINGOLI	13336	8392	5461	517	9.5	4944
29	PARBHANI	11300	5666	6081	447	7.4	5634
30	RAIGAD	9676	7339	2616	279	10.7	2337
31	RATNAGIRI	8249	5670	2853	274	9.6	2579
32	OSMANABAD	9731	4311	5689	269	4.7	5420
33	SINDHUDURG	4308	3419	1034	145	14.0	889
34	THANE	8295	6364	2070	139	6.7	1931
<b>Grand Total</b>		<b>1201186</b>	<b>809235</b>	<b>462544</b>	<b>70593</b>	<b>15.3</b>	<b>391951</b>

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.  
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 30.05.22	Total completion upto 30.05.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 30.05.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22359	14984	9797	2422	24.7	7375
2	LATUR	19537	14646	6913	2022	29.2	4891
3	NASHIK	20196	15671	6515	1990	30.5	4525
4	AURANGABAD	17578	12225	7331	1978	27.0	5353
5	BEED	15784	10177	7518	1911	25.4	5607
6	OSMANABAD	15261	7949	9126	1814	19.9	7312
7	JALGAON	20363	14059	7910	1606	20.3	6304
8	AHMEDNAGAR	31016	23485	8969	1438	16.0	7531
9	BHANDARA	15065	10994	5454	1383	25.4	4071
10	YAVATMAL	20475	14768	7071	1364	19.3	5707
11	NANDED	16186	9375	8011	1200	15.0	6811
12	JALNA	12580	5606	8118	1144	14.1	6974
13	PARBHANI	14607	12068	3670	1131	30.8	2539
14	AKOLA	14575	10217	5469	1111	20.3	4358
15	GADCHIROLI	12433	8338	5067	972	19.2	4095
16	AMRAVATI	15813	11827	4921	935	19.0	3986
17	PUNE	11898	8422	4270	794	18.6	3476
18	BULDHANA	17238	9972	8022	756	9.4	7266
19	NANDURBAR	13114	8252	5588	726	13.0	4862
20	SANGLI	8224	5726	3212	714	22.2	2498
21	WASHIM	8399	5416	3690	707	19.2	2983
22	WARDHA	10177	7119	3688	630	17.1	3058
23	DHULE	13810	10855	3574	619	17.3	2955
24	HINGOLI	9645	8178	2034	567	27.9	1467
25	SOLAPUR	17964	13118	5411	565	10.4	4846
26	GONDIA	10989	8259	3294	564	17.1	2730
27	PALGHAR	8423	5788	3188	553	17.3	2635
28	NAGPUR	9620	8231	1871	482	25.8	1389
29	SATARA	10475	8203	2717	445	16.4	2272
30	KOLHAPUR	12379	9464	3293	378	11.5	2915
31	RAIGAD	5032	3701	1571	240	15.3	1331
32	RATNAGIRI	6276	5472	1040	236	22.7	804
33	THANE	4242	3289	1032	79	7.7	953
34	SINDHUDURG	1945	1704	284	43	15.1	241
<b>Grand Total</b>		<b>463678</b>	<b>327558</b>	<b>169639</b>	<b>33519</b>	<b>19.8</b>	<b>136120</b>

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	PUNE	13	13	75	87	100
2	SOLAPUR	11	5	68	65	70
3	AMRAVATI	14	88	59	49	137
4	PALGHAR	8	8	57	49	57
5	KOLHAPUR	12	30	67	41	71
6	AURANGABAD	9	11	62	26	37
7	JALGAON	15	27	67	20	47
8	NANDED	16	23	63	18	41
9	Bhandara	7	49	52	14	63
10	CHANDRAPUR	15	17	56	14	31
11	GONDIA	8	50	53	11	61
12	NASHIK	15	21	73	9	30
13	PARBHANI	9	8	54	6	14
14	SANGLI	10	25	60	5	30
15	AHMEDNAGAR	14	19	73	4	23
16	OSMANABAD	8	9	55	4	13
17	RATNAGIRI	9	9	55	4	13
18	AKOLA	7	8	53	3	11
19	YAVATMAL	16	19	61	3	22
20	BEED	11	11	60	2	13
21	GADCHIROLI	12	1	51	2	3
22	HINGOLI	5	4	52	2	6
23	LATUR	10	23	58	2	25
24	NANDURBAR	6	0	55	2	2
25	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
26	BULDHANA	13	3	60	1	4
27	NAGPUR	13	1	59	1	2
28	SATARA	11	10	64	1	11
29	THANE	5	5	53	1	6
30	DHULE	4	6	56	0	6
31	JALNA	8	13	56	0	13
32	RAIGAD	15	5	59	0	5
33	WARDHA	8	10	52	0	10
34	WASHIM	6	6	52	0	6
<b>Grand Total</b>		<b>351</b>	<b>539</b>	<b>2000</b>	<b>448</b>	<b>987</b>

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievem ent
		20.11.21	30.05.22	20.11.21	30.05.22	20.11.21	30.05.22	
1	GONDIA	16456	8272	69258	74406	52802	66134	13332
2	NANDURBAR	10284	6641	74709	80540	64425	73899	9474
3	BHANDARA	6775	6036	30913	39235	24138	33199	9061
4	AMRAVATI	2516	1738	51322	56257	48806	54519	5713
5	NASHIK	3008	2589	57376	61751	54368	59162	4794
6	JALGAON	7592	7914	38831	43537	31239	35623	4384
7	AHMEDNAGAR	3899	2394	32293	34912	28394	32518	4124
8	NANDED	7409	6308	26662	29562	19253	23254	4001
9	YAVATMAL	1590	1524	25777	28824	24187	27300	3113
10	NAGPUR	1903	1437	22966	25546	21063	24109	3046
11	SOLAPUR	5130	5338	24872	27925	19742	22587	2845
12	AKOLA	1733	1394	28429	30827	26696	29433	2737
13	CHANDRAPUR	5328	5005	21796	23894	16468	18889	2421
14	DHULE	3398	3250	38122	40386	34724	37136	2412
15	GADCHIROLI	2230	2208	15628	17480	13398	15272	1874
16	PUNE	1628	884	10577	11657	8949	10773	1824
17	BULDHANA	1775	1594	17697	19253	15922	17659	1737
18	BEED	3663	3998	12012	14041	8349	10043	1694
19	AURANGABAD	1887	1498	15861	17079	13974	15581	1607
20	JALNA	1928	1663	8307	9208	6379	7545	1166
21	WARDHA	573	371	10476	11425	9903	11054	1151
22	PALGHAR	1835	1564	23545	24329	21710	22765	1055
23	SANGLI	3472	3744	10573	11796	7101	8052	951
24	KOLHAPUR	1482	1280	10217	10903	8735	9623	888
25	WASHIM	1177	1165	6189	7002	5012	5837	825
26	HINGOLI	1549	1396	7875	8392	6326	6996	670
27	LATUR	1044	1052	7125	7759	6081	6707	626
28	SATARA	703	621	8018	8540	7315	7919	604
29	PARBHANI	1156	1073	5219	5666	4063	4593	530
30	RAIGAD	1121	1011	7060	7339	5939	6328	389
31	THANE	361	134	6225	6364	5864	6230	366
32	OSMANABAD	1256	1165	4042	4311	2786	3146	360
33	RATNAGIRI	409	323	5396	5670	4987	5347	360
34	SINDHUDURG	309	145	3274	3419	2965	3274	309
	<b>Grand Total</b>	<b>106579</b>	<b>86729</b>	<b>738642</b>	<b>809235</b>	<b>632063</b>	<b>722506</b>	<b>90443</b>

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 30.05.22
1	SINDHUDURG	66	242
2	RATNAGIRI	36	260
3	THANE	217	286
4	RAIGAD	218	417
5	OSMANABAD	332	930
6	PARBHANI	483	1010
7	HINGOLI	373	1054
8	SATARA	476	1133
9	PALGHAR	1636	1220
10	LATUR	586	1253
11	KOLHAPUR	563	1413
12	WASHIM	787	1626
13	WARDHA	812	1635
14	JALNA	792	2011
15	PUNE	1410	2700
16	SANGLI	1477	3444
17	BEED	1519	3721
18	NAGPUR	1690	3858
19	AURANGABAD	1841	3912
20	BULDHANA	1899	4222
21	GADCHIROLI	2755	4222
22	CHANDRAPUR	2184	4311
23	DHULE	2862	5826
24	NASHIK	3785	6282
25	AHMEDNAGAR	3484	6810
26	AKOLA	3427	6893
27	YAVATMAL	3479	6959
28	SOLAPUR	1993	7089
29	GONDIA	1990	7261
30	JALGAON	4054	9903
31	AMRAVATI	5305	10845
32	BHANDARA	3529	11011
33	NANDED	5215	13630
34	NANDURBAR	14651	15561
<b>Grand Total</b>		<b>75926</b>	<b>152950</b>

प्रलंबित घरकुलांची संख्या शुन्यावर आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

**उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे**

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1060	1010	1200
2	SOLAPUR	1050	320	80	730	855	665	745
3	BULDHANA	1010	615	345	395	260	470	815
4	GONDIA	600	530	105	70	410	385	490
5	Bhandara	600	470	0	130	365	370	370
6	WARDHA	495	180	70	315	330	285	355
7	GADCHIROLI	271	232	0	39	343	280	280
8	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	411	230	230
9	DHULE	1090	265	265	825	1040	219	484
10	AKOLA	280	280	0	0	0	210	210
11	NAGPUR	835	362	40	473	275	205	245
12	YAVATMAL	1325	970	695	355	180	200	895
13	AURANGABAD	760	620	37	140	325	180	217
14	PALGHAR	475	390	40	85	75	180	220
15	JALNA	380	150	0	230	135	175	175
16	KOLHAPUR	565	405	15	160	115	140	155
17	HINGOLI	360	245	45	115	165	135	180
18	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
19	BEED	120	115	10	5	50	115	125
20	SATARA	625	295	0	330	45	115	115
21	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
22	SANGLI	165	95	0	70	25	90	90
23	CHANDRAPUR	895	120	0	775	480	65	65
24	PARBHANI	425	340	45	85	156	65	110
25	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
26	NANDED	100	0	0	100	65	45	45
27	RAIGAD	150	150	0	0	48	10	10
28	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
29	OSMANABAD	330	135	0	195	54	9	9
30	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
31	JALGAON	818	498	309	320	183	5	314
32	NASHIK	2010	115	0	1895	185	0	0
33	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
<b>Grand Total</b>		<b>20994</b>	<b>10742</b>	<b>2991</b>	<b>10252</b>	<b>8027</b>	<b>6141</b>	<b>9132</b>



उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	455	1735
2	YAVATMAL	662	745
3	AHMEDNAGAR	871	719
4	Bhandara	635	635
5	CHANDRAPUR	559	632
6	AURANGABAD	780	625
7	NANDURBAR	203	573
8	NASHIK	737	502
9	BULDHANA	1618	462
10	GADCHIROLI	422	440
11	SANGLI	718	436
12	BEED	398	398
13	SOLAPUR	364	393
14	NAGPUR	384	383
15	AKOLA	541	359
16	OSMANABAD	249	345
17	PALGHAR	385	335
18	PUNE	270	332
19	DHULE	53	324
20	PARBHANI	291	310
21	WASHIM	52	245
22	JALGAON	208	238
23	WARDHA	317	230
24	AMRAVATI	80	224
25	KOLHAPUR	250	198
26	NANDED	1445	182
27	HINGOLI	191	112
28	SATARA	86	92
29	SINDHUDURG	41	65
30	LATUR	73	58
31	JALNA	15	45
32	RATNAGIRI	20	15
33	THANE	20	13
34	RAIGAD	9	9
	<b>Grand Total</b>	<b>13402</b>	<b>12409</b>

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	RATNAGIRI	9	3	6
2	SATARA	11	8	3
3	BEED	11	7	4
4	PARBHANI	9	5	4
5	HINGOLI	5	2	3
6	SINDHUDURG	8	5	3
7	YAVATMAL	16	14	2
8	CHANDRAPUR	15	13	2
9	SANGLI	10	8	2
10	JALNA	8	7	1
11	LATUR	10	9	1
12	NASHIK	15	14	1
13	AKOLA	7	6	1
14	AURANGABAD	9	8	1
15	BULDHANA	13	12	1
16	SOLAPUR	11	10	1
17	AMRAVATI	14	14	0
18	NANDED	16	16	0
19	WASHIM	6	6	0
20	NAGPUR	13	13	0
21	GADCHIROLI	12	12	0
22	PALGHAR	8	8	0
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
<b>Grand Total</b>		<b>351</b>	<b>315</b>	<b>36</b>

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जागा निश्चिती	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion
1	NANDURBAR	होय	1	1	1	1	1
2	SOLAPUR	होय	1	1	1	1	1
3	AHMEDNAGAR	होय					
4	AKOLA	होय					
5	AMRAVATI	होय					
6	AURANGABAD	होय					
7	BEED	होय					
8	BHANDARA	होय					
9	CHANDRAPUR	होय					
10	DHULE	होय					
11	GADCHIROLI	होय					
12	GONDIA	होय					
13	HINGOLI	होय					
14	JALGAON	होय					
15	JALNA	होय					
16	KOLHAPUR	होय					
17	LATUR	होय					
18	NAGPUR	होय					
19	NANDED	होय					
20	NASHIK	होय					
21	OSMANABAD	होय					
22	PALGHAR	होय					
23	PARBHANI	होय					
24	SATARA	होय					
25	SINDHUDURG	होय					
26	THANE	होय					
27	WARDHA	होय					
28	WASHIM	होय					
29	YAVATMAL	होय					
30	BULDHANA	नाही					
31	PUNE	नाही					
32	RAIGAD	नाही					
33	RATNAGIRI	नाही					
34	SANGLI	नाही					
<b>Grand Total</b>		<b>29</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	SOLAPUR	59313	2
2	NANDURBAR	48556	2
3	NASHIK	29317	3
4	AHMEDNAGAR	18497	12
5	GONDIA	14950	3
6	Bhandara	14805	0
7	KOLHAPUR	10973	2
8	NANDED	9661	6
9	JALGAON	9619	3
10	AURANGABAD	8910	2
11	BULDHANA	7045	0
12	AMRAVATI	6547	4
13	NAGPUR	5917	2
14	PALGHAR	5276	7
15	YAVATMAL	4260	2
16	DHULE	4052	0
17	GADCHIROLI	3845	1
18	AKOLA	3468	0
19	CHANDRAPUR	3179	10
20	OSMANABAD	3065	0
21	WARDHA	2363	0
22	SATARA	2237	2
23	LATUR	2212	2
24	SANGLI	1476	0
25	PUNE	1474	2
26	HINGOLI	1134	1
27	JALNA	1131	1
28	PARBHANI	920	0
29	WASHIM	849	0
30	RAIGAD	785	0
31	RATNAGIRI	724	2
32	SINDHUDURG	483	0
33	BEED	434	1
34	THANE	163	2
	<b>Grand Total</b>	<b>287640</b>	<b>74</b>

ग्रामपंचायतस्तरावर तालुका डेमोहाऊसची प्रतिकृती ठेवण्यात आली आहे का?

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	डेमोहाऊसची प्रतिकृती ठेवण्यात आली आहे
1	SOLAPUR	11	1019	1019
2	WARDHA	8	524	519
3	CHANDRAPUR	15	853	243
4	NASHIK	15	1401	216
5	YAVATMAL	16	1223	147
6	AHMEDNAGAR	14	1320	141
7	OSMANABAD	8	663	110
8	RAIGAD	15	766	72
9	SINDHUDURG	8	431	72
10	JALGAON	15	1176	49
11	GADCHIROLI	12	447	45
12	AURANGABAD	9	930	10
13	BEED	11	1214	1
14	Bhandara	7	547	1
15	AKOLA	7	549	0
16	AMRAVATI	14	852	0
17	BULDHANA	13	908	0
18	DHULE	4	558	0
19	GONDIA	8	560	0
20	HINGOLI	5	564	0
21	JALNA	8	803	0
22	KOLHAPUR	12	1030	0
23	LATUR	10	787	0
24	NAGPUR	13	797	0
25	NANDED	16	1320	0
26	NANDURBAR	6	598	0
27	PALGHAR	8	524	0
28	PARBHANI	9	724	0
29	PUNE	13	1390	0
30	RATNAGIRI	9	854	0
31	SANGLI	10	781	0
32	SATARA	11	1518	0
33	THANE	5	430	0
34	WASHIM	6	509	0
<b>Grand Total</b>		<b>351</b>	<b>28570</b>	<b>2645</b>

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड  
मॅपिंग पुर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	SINDHUDURG	19154	19013	141
2	RAIGAD	34877	34717	160
3	WARDHA	51859	51621	238
4	GONDIA	106525	106206	319
5	BHANDARA	87860	87165	695
6	NAGPUR	54153	52908	1245
7	SATARA	87219	85823	1396
8	RATNAGIRI	53749	51913	1836
9	PALGHAR	91429	88852	2577
10	THANE	41953	39314	2639
11	SANGLI	66699	64020	2679
12	LATUR	110039	107179	2860
13	GADCHIROLI	73766	70331	3435
14	WASHIM	114469	110334	4135
15	PUNE	75059	70823	4236
16	NASHIK	234376	229612	4764
17	KOLHAPUR	96902	91721	5181
18	AHMEDNAGAR	223112	217547	5565
19	SOLAPUR	149310	143483	5827
20	OSMANABAD	103967	97742	6225
21	PARBHANI	157161	150674	6487
22	AKOLA	67977	61101	6876
23	HINGOLI	111531	104052	7479
24	CHANDRAPUR	116574	108749	7825
25	DHULE	171915	163886	8029
26	AURANGABAD	162769	154414	8355
27	BEED	204478	195489	8989
28	NANDURBAR	178251	167925	10326
29	AMRAVATI	139550	125736	13814
30	BULDHANA	192203	178243	13960
31	YAVATMAL	286766	266028	20738
32	NANDED	303626	282299	21327
33	JALNA	180955	158416	22539
34	JALGAON	254709	231408	23301
<b>Grand Total</b>		<b>4404942</b>	<b>4168744</b>	<b>236198</b>

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड  
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-30.05.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	178438	123830	177067	53237	1371
2	JALGAON	256070	220419	256070	35651	0
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	181196	158132	180750	22618	446
5	YAVATMAL	288136	273139	288040	14901	96
6	AKOLA	68164	60406	67730	7324	434
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157250	153685	157075	3390	175
10	PUNE	75251	72256	75251	2995	0
11	PALGHAR	91837	89278	91778	2500	59
12	BHANDARA	87903	86300	87903	1603	0
13	CHANDRAPUR	116679	115476	116679	1203	0
14	RATNAGIRI	53894	53292	53894	602	0
15	DHULE	172249	171657	172249	592	0
16	THANE	41977	41528	41967	439	10
17	GONDIA	106535	105970	106353	383	182
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73852	180	0
22	NAGPUR	54327	54300	54326	26	1
23	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
24	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
28	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
29	BULDHANA	192403	193604	192365	-1239	38
30	LATUR	110321	120803	110312	-10491	9
31	SOLAPUR	149408	163944	149382	-14562	26
32	BEED	204536	222647	204190	-18457	346
33	AURANGABAD	163139	186020	162304	-23716	835
34	SANGLI	66720	91821	66720	-25101	0
	<b>Grand Total</b>	<b>4414445</b>	<b>4317747</b>	<b>4408867</b>	<b>91120</b>	<b>5578</b>

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	OSMANABAD	15261	6467	42.4	8794
2	AHMEDNAGAR	31016	5383	17.4	25633
3	NASHIK	20196	2935	14.5	17261
4	NAGPUR	9620	1906	19.8	7714
5	GADCHIROLI	12433	1847	14.9	10586
6	NANDED	16186	1821	11.3	14365
7	SATARA	10475	1776	17.0	8699
8	AKOLA	14575	1773	12.2	12802
9	SOLAPUR	17964	1725	9.6	16239
10	AMRAVATI	15813	1711	10.8	14102
11	BULDHANA	17238	1630	9.5	15608
12	JALGAON	20363	1596	7.8	18767
13	JALNA	12580	1190	9.5	11390
14	SANGLI	8224	1141	13.9	7083
15	YAVATMAL	20475	1101	5.4	19374
16	BHANDARA	15065	1019	6.8	14046
17	SINDHUDURG	1945	1007	51.8	938
18	PUNE	11898	901	7.6	10997
19	PALGHAR	8423	833	9.9	7590
20	HINGOLI	9645	815	8.4	8830
21	CHANDRAPUR	22359	769	3.4	21590
22	NANDURBAR	13114	627	4.8	12487
23	PARBHANI	14607	618	4.2	13989
24	KOLHAPUR	12379	578	4.7	11801
25	LATUR	19537	571	2.9	18966
26	DHULE	13810	538	3.9	13272
27	BEED	15784	534	3.4	15250
28	AURANGABAD	17578	530	3.0	17048
29	RAIGAD	5032	445	8.8	4587
30	RATNAGIRI	6276	345	5.5	5931
31	GONDIA	10989	325	3.0	10664
32	WARDHA	10177	315	3.1	9862
33	WASHIM	8399	302	3.6	8097
34	THANE	4242	202	4.8	4040
<b>Grand Total</b>		<b>463678</b>	<b>45276</b>	<b>9.8</b>	<b>418402</b>



उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	58397	6880500	2803011	72960	30458	73702	32179
2	AKOLA	41044	1303819	296461	21503	3556	13397	4408
3	AMRAVATI	68084	4317663	897675	25011	7030	33050	6404
4	AURANGABAD	29304	1876140	135221	37400	1589	37400	1389
5	BEED	24218	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	50229	3901383	1027129	34691	17430	22686	37858
7	BULDHANA	29225	2456069	284439	26209	659	26202	1255
8	CHANDRAPUR	38878	2340493	1425177	26718	27322	15969	17713
9	DHULE	51241	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	25818	1649857	271294	8418	4001	9163	2064
11	GONDIA	82665	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16570	498716	84916	10412	1722	15330	1745
13	JALGAON	57596	2644416	651342	43936	10331	43936	9785
14	JALNA	14814	165780	97027	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	20367	1868521	337494	17620	4645	18674	5201
16	LATUR	22405	582310	70072	11974	3403	11132	3484
17	NAGPUR	33777	2579103	659452	27018	10419	29859	24637
18	NANDED	38937	1990456	1207149	45571	31784	43709	28487
19	NANDURBAR	88792	6706361	28802	67388	35811	62950	34381
20	NASHIK	77422	5163345	1686087	54705	15748	54949	15830
21	OSMANABAD	12260	790860	212113	20130	704	20405	749
22	PALGHAR	30117	2367816	1408955	30652	11033	31819	3654
23	PARBHANI	17734	678701	11224	13240	2580	9606	213
24	PUNE	20079	771803	15771	16991	189	12128	1314
25	RAIGAD	11040	209588	14177	9122	1369	7966	1239
26	RATNAGIRI	11142	676109	476672	10330	6666	11890	4981
27	SANGLI	17522	833183	471832	13070	4115	13465	3867
28	SATARA	16743	1147573	160003	11479	2079	12455	4304
29	SINDHUDURG	5123	191680	4467	2339	395	3267	328
30	SOLAPUR	41043	1246330	253223	33147	14252	31180	15651
31	THANE	9653	473385	38146	7430	830	5305	1738
32	WARDHA	18544	1751089	72961	22028	1415	21814	1113
33	WASHIM	12418	1072055	177	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	43592	1756841	93240	27707	1870	25239	1618
	<b>Grand Total</b>	<b>1136793</b>	<b>65277436</b>	<b>15688167</b>	<b>882560</b>	<b>263192</b>	<b>824325</b>	<b>276023</b>

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	58397	73266	32031	74282	32330	70996	22418	2817
2	AKOLA	41044	15382	2906	14557	478	22101	364	200
3	AMRAVATI	68084	25243	6734	15146	3309	23240	9126	856
4	AURANGABAD	29304	36900	1106	0	1511	38304	2593	139
5	BEED	24218	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	50229	31446	10349	36680	10466	22647	5429	130
7	BULDHANA	29225	16438	636	20983	736	19862	489	0
8	CHANDRAPUR	38878	23153	21678	22985	22077	13885	11018	1161
9	DHULE	51241	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	25818	7150	2651	3009	1837	4134	2618	533
11	GONDIA	82665	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16570	12659	1158	16408	1122	15209	1601	1530
13	JALGAON	57596	37580	10117	32083	8428	70785	7791	49
14	JALNA	14814	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	20367	21013	5092	18527	4881	21836	6055	2
16	LATUR	22405	6451	2812	7040	2750	9260	3143	2607
17	NAGPUR	33777	21014	7423	17029	2151	20805	2060	3395
18	NANDED	38937	42395	25649	45285	24380	27123	9853	6202
19	NANDURBAR	88792	36664	8999	23728	8036	28191	4694	0
20	NASHIK	77422	16506	5169	26519	4336	63654	4977	0
21	OSMANABAD	12260	20265	625	20010	159	20721	0	0
22	PALGHAR	30117	29892	4815	29994	4732	30363	9439	1054
23	PARBHANI	17734	11849	572	9066	267	10328	279	52
24	PUNE	20079	13126	1259	15875	1377	15475	1015	92
25	RAIGAD	11040	6876	1035	6811	1159	7339	1176	714
26	RATNAGIRI	11142	4813	2712	7808	5861	8267	4773	0
27	SANGLI	17522	12284	3971	12842	3441	8793	2206	19
28	SATARA	16743	12728	1037	13104	1034	12524	1030	506
29	SINDHUDURG	5123	2298	392	3793	332	2689	409	0
30	SOLAPUR	41043	15249	11575	30818	13332	29340	11263	580
31	THANE	9653	2117	140	3187	1635	3568	1935	50
32	WARDHA	18544	21762	1138	21825	955	21962	1026	2037
33	WASHIM	12418	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	43592	15481	1037	19417	850	20022	1293	463
	<b>Grand Total</b>	<b>1136793</b>	<b>724109</b>	<b>202217</b>	<b>702194</b>	<b>175201</b>	<b>821181</b>	<b>137051</b>	<b>25198</b>

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	SOLAPUR	41043	11141	2070	6776	8418	7411	3133
2	NANDED	38937	9024	860	5635	6091	8750	4407
3	AHMEDNAGAR	58397	7744	615	4795	3948	6383	1820
4	KOLHAPUR	20367	4106	10	5573	4814	5014	20
5	OSMANABAD	12260	3855	0	50	100	90	20
6	PALGHAR	30117	3505	10163	1432	1427	5658	2726
7	NANDURBAR	88792	3380	6380	0	0	0	0
8	AURANGABAD	29304	3010	1106	1591	669	611	46
9	RATNAGIRI	11142	2733	15	1933	2453	2305	136
10	Bhandara	50229	2485	845	716	509	702	104
11	BEED	24218	1984	106	632	300	746	39
12	BULDHANA	29225	1791	141	300	272	2512	7
13	JALGAON	57596	1647	1225	2420	2475	2858	350
14	RAIGAD	11040	1633	2556	28	30	26	17
15	HINGOLI	16570	1468	1113	517	430	74	0
16	GONDIA	82665	1105	68	61	285	1799	0
17	CHANDRAPUR	38878	890	203	117	26	59	2
18	AMRAVATI	68084	706	0	94	20	5	0
19	YAVATMAL	43592	665	159	430	62	21	248
20	NAGPUR	33777	478	320	175	31	109	17
21	GADCHIROLI	25818	340	495	70	48	265	10
22	PUNE	20079	305	241	606	430	196	62
23	NASHIK	77422	198	34	101	61	152	0
24	PARBHANI	17734	148	3	61	28	0	79
25	THANE	9653	90	29	0	29	0	0
26	SANGLI	17522	66	0	41	5	4	0
27	WARDHA	18544	62	37	29	36	78	41
28	JALNA	14814	37	7	0	5	25	0
29	SATARA	16743	24	0	0	0	0	0
30	SINDHUDURG	5123	20	0	105	71	166	0
31	AKOLA	41044	8	0	0	0	0	0
32	DHULE	51241	0	0	0	0	0	0
33	LATUR	22405	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	12418	0	0	0	0	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>1136793</b>	<b>64648</b>	<b>28801</b>	<b>34288</b>	<b>33073</b>	<b>46019</b>	<b>13284</b>

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr. N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	AURANGABAD	62	56	NASHIK	1345	376	NASHIK	73	451
2	SOLAPUR	68	28	NANDED	1320	308	GADCHIROLI	51	148
3	AMRAVATI	59	26	KOLHAPUR	1030	228	KOLHAPUR	67	85
4	BULDHANA	60	25	NAGPUR	801	188	CHANDRAPUR	56	75
5	NANDED	63	20	Bhandara	547	141	PALGHAR	57	58
6	JALGAON	67	15	SINDHUDURG	439	94	NANDED	63	48
7	GONDIA	53	13	CHANDRAPUR	853	90	SOLAPUR	68	44
8	PARBHANI	54	13	JALGAON	1181	56	AHMEDNAGAR	73	31
9	Bhandara	52	12	NANDURBAR	598	37	JALGAON	67	30
10	SINDHUDURG	50	9	SOLAPUR	1033	30	Bhandara	52	29
11	KOLHAPUR	67	7	HINGOLI	569	25	SINDHUDURG	50	29
12	AHMEDNAGAR	73	6	PALGHAR	526	19	HINGOLI	52	20
13	AKOLA	53	6	SANGLI	781	7	SANGLI	60	19
14	OSMANABAD	55	5	WASHIM	575	5	GONDIA	53	10
15	DHULE	56	4	GADCHIROLI	447	4	NANDURBAR	55	9
16	NANDURBAR	55	3	PUNE	1392	4	OSMANABAD	55	4
17	SANGLI	60	3	AMRAVATI	855	3	PARBHANI	54	4
18	CHANDRAPUR	56	2	OSMANABAD	663	2	AMRAVATI	59	3
19	GADCHIROLI	51	2	AHMEDNAGAR	1319	1	NAGPUR	59	3
20	LATUR	58	2	YAVATMAL	1223	1	AKOLA	53	2
21	PUNE	75	2	AKOLA	547	0	BEED	60	2
22	SATARA	64	2	AURANGABAD	940	0	RATNAGIRI	55	2
23	WARDHA	52	2	BEED	1216	0	AURANGABAD	62	0
24	YAVATMAL	61	2	BULDHANA	908	0	BULDHANA	60	0
25	BEED	60	1	DHULE	558	0	DHULE	56	0
26	HINGOLI	52	1	GONDIA	560	0	JALNA	56	0
27	NAGPUR	59	1	JALNA	809	0	LATUR	58	0
28	NASHIK	73	1	LATUR	790	0	PUNE	75	0
29	RAIGAD	59	1	PARBHANI	727	0	RAIGAD	59	0
30	JALNA	56	0	RAIGAD	834	0	SATARA	64	0
31	PALGHAR	57	0	RATNAGIRI	862	0	THANE	53	0
32	RATNAGIRI	55	0	SATARA	1518	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	THANE	430	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	WARDHA	524	0	YAVATMAL	61	0
<b>Total</b>		<b>2000</b>	<b>270</b>	<b>Total</b>	<b>28720</b>	<b>1619</b>	<b>Total</b>	<b>2000</b>	<b>1106</b>

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलिंग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	SOLAPUR	2125	5845	SOLAPUR	2125	5434
2	AHMEDNAGAR	2849	3750	CHANDRAPUR	2628	3520
3	NANDURBAR	4334	1967	GONDIA	2373	3031
4	CHANDRAPUR	2628	1680	NANDURBAR	4334	2856
5	PALGHAR	1134	1671	BULDHANA	2184	2589
6	AURANGABAD	2515	1321	Bhandara	3108	2502
7	GONDIA	2373	1149	AHMEDNAGAR	2849	2411
8	NANDED	4539	1039	PALGHAR	1134	1938
9	Bhandara	3108	935	AURANGABAD	2515	1874
10	BULDHANA	2184	869	NANDED	4539	1429
11	BEED	2476	733	JALGAON	3870	1131
12	NASHIK	3316	688	GADCHIROLI	1734	876
13	GADCHIROLI	1734	620	NASHIK	3316	650
14	OSMANABAD	1555	554	BEED	2476	533
15	JALGAON	3870	432	OSMANABAD	1555	500
16	SANGLI	1161	339	HINGOLI	988	492
17	HINGOLI	988	256	NAGPUR	1191	257
18	KOLHAPUR	839	178	SANGLI	1161	234
19	YAVATMAL	3819	155	WARDHA	787	177
20	PARBHANI	1225	108	KOLHAPUR	839	157
21	PUNE	1100	105	YAVATMAL	3819	153
22	WASHIM	1467	95	RATNAGIRI	329	144
23	NAGPUR	1191	62	PUNE	1100	113
24	AKOLA	2000	51	AKOLA	2000	61
25	RATNAGIRI	329	49	AMRAVATI	3396	44
26	WARDHA	787	44	JALNA	1750	41
27	SINDHUDURG	121	24	SINDHUDURG	121	26
28	JALNA	1750	23	THANE	334	25
29	SATARA	765	14	PARBHANI	1225	18
30	LATUR	1649	7	LATUR	1649	15
31	AMRAVATI	3396	6	SATARA	765	7
32	THANE	334	1	RAIGAD	431	1
33	DHULE	2549	0	WASHIM	1467	1
34	RAIGAD	431	0	DHULE	2549	0
<b>Grand Total</b>		<b>66641</b>	<b>24770</b>	<b>Grand Total</b>	<b>66641</b>	<b>33240</b>

## महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	अकोला	७	७	०
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	वर्धा	८	८	०
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	बीड	११	११	०
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	नाशिक	१५	१५	०
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	जालना	८	८	०
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	रायगड	१५	१४	१
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	जळगाव	१५	१३	२
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	११	३
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	लातूर	१०	७	३
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	नंदूरबार	६	२	४
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	४	५
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सातारा	११	६	५
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	सांगली	१०	५	५
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	सोलापूर	११	६	५
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	पुणे	१३	७	६
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	२	६
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	नांदेड	१६	११	५
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	अमरावती	१४	७	७
३४	जालना	०३/०३/२०२२	यवतमाळ	१६	७	९
	एकूण	३४	एकूण	३५१	२७५	७६

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	HINGOLI	564	564	0	564	0	564	0	564	0
२	LATUR	787	787	0	787	0	787	0	728	59
३	SOLAPUR	1019	1019	0	755	264	965	54	679	340
४	Bhandara	547	545	2	543	4	542	5	518	29
५	DHULE	558	556	2	332	226	299	259	53	505
६	KOLHAPUR	1030	1021	9	936	94	915	115	437	593
७	SINDHUDURG	431	390	41	329	102	390	41	236	195
८	THANE	430	386	44	152	278	188	242	156	274
९	GADCHIROLI	447	378	69	188	259	323	124	134	313
१०	SANGLI	781	686	95	686	95	686	95	686	95
११	GONDIA	560	457	103	424	136	264	296	334	226
१२	WASHIM	509	394	115	136	373	86	423	65	444
१३	NANDURBAR	598	482	116	336	262	424	174	414	184
१४	AKOLA	549	391	158	231	318	391	158	85	464
१५	NAGPUR	797	633	164	493	304	573	224	384	413
१६	BULDHANA	908	731	177	644	264	673	235	210	698
१७	RAIGAD	766	580	186	628	138	625	141	177	589
१८	CHANDRAPUR	853	649	204	732	121	609	244	389	464
१९	PALGHAR	524	296	228	204	320	305	219	205	319
२०	NASHIK	1401	1107	294	1229	172	1107	294	1012	389
२१	JALGAON	1176	847	329	919	257	698	478	518	658
२२	WARDHA	524	181	343	138	386	165	359	125	399
२३	AMRAVATI	852	434	418	417	435	365	487	230	622
२४	AURANGABAD	930	467	463	264	666	411	519	265	665
२५	NANDED	1320	849	471	940	380	920	400	778	542
२६	PARBHANI	724	194	530	259	465	115	609	1	723
२७	OSMANABAD	663	119	544	240	423	119	544	119	544
२८	JALNA	803	248	555	304	499	128	675	247	556
२९	RATNAGIRI	854	233	621	364	490	279	575	50	804
३०	PUNE	1390	556	834	878	512	562	828	404	986
३१	YAVATMAL	1223	366	857	343	880	366	857	225	998
३२	AHMEDNAGAR	1320	437	883	602	718	247	1073	109	1211
३३	BEED	1214	266	948	205	1009	210	1004	12	1202
३४	SATARA	1518	243	1275	222	1296	253	1265	133	1385
<b>Grand Total</b>		<b>28570</b>	<b>17492</b>	<b>11078</b>	<b>16424</b>	<b>12146</b>	<b>15554</b>	<b>13016</b>	<b>10682</b>	<b>17888</b>

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	NASHIK	15	1401	1296	1298	5	5	YES	YES
2	JALGAON	15	1176	1160	1160	15	15	YES	YES
3	BEED	11	1214	1092	1091	11	11	YES	YES
4	NANDED	16	1320	1054	992	16	16	YES	YES
5	KOLHAPUR	12	1030	1026	1026	12	12	YES	YES
6	SOLAPUR	11	1019	1019	1019	11	11	YES	YES
7	RATNAGIRI	9	854	823	823	9	9	YES	YES
8	CHANDRAPUR	15	853	795	792	1	1	YES	YES
9	LATUR	10	787	787	787	10	10	YES	YES
10	SANGLI	10	781	740	740	10	10	YES	YES
11	PUNE	13	1390	709	692	13	13	YES	YES
12	AHMEDNAGAR	14	1320	682	676	14	14	YES	YES
13	BULDHANA	13	908	667	602	13	13	YES	YES
14	RAIGAD	15	766	641	640	15	15	YES	YES
15	NANDURBAR	6	598	598	598	6	6	YES	YES
16	HINGOLI	5	564	564	564	4	4	YES	YES
17	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
18	GONDIA	8	560	551	551	8	8	YES	YES
19	Bhandara	7	547	543	543	7	7	YES	YES
20	PARBHANI	9	724	536	510	9	9	YES	YES
21	AKOLA	7	549	529	529	7	7	YES	YES
22	PALGHAR	8	524	515	515	8	8	YES	YES
23	JALNA	8	803	503	465	3	3	YES	YES
24	NAGPUR	13	797	503	497	0	0	YES	YES
25	WASHIM	6	509	488	490	6	6	YES	YES
26	WARDHA	8	524	459	451	8	8	YES	YES
27	SINDHUDURG	8	431	431	431	8	8	YES	YES
28	YAVATMAL	16	1223	427	426	0	0	YES	YES
29	AMRAVATI	14	852	420	420	14	14	YES	YES
30	THANE	5	430	409	298	5	5	YES	YES
31	GADCHIROLI	12	447	284	285	12	12	YES	YES
32	OSMANABAD	8	663	221	214	8	8	YES	YES
33	AURANGABAD	9	930	187	357	0	0	0	0
34	SATARA	11	1518	141	142	11	11	YES	YES
	<b>Grand Total</b>	<b>351</b>	<b>28570</b>	<b>21357</b>	<b>21181</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>33</b>	<b>33</b>