



# महाआवास अभियान २.०

## साप्ताहिक प्रगती अहवाल

०३.०१.२०२२

१. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी(PWL+Awaas Plus)
२. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – पूर्ण घरकूले
३. राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना - मंजूरी
४. राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना - पूर्ण घरकूले



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

**प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी(PWL+Awaas Plus)**

**विभाग निहाय अभियान अहवाल**

Sr No	Division	Target (PWL+Awaas+)	Total sanctions upto 03.01.2022	PMAYG_ABHIYAN			
				Sanction Target on 20 Nov 21	Sanctions 20 Nov 27 Dec 21 to 03 Jan 22	%	Remaining
1	KONKAN	65458	51296	15805	1571	9.9	14162
2	NASHIK	409603	313347	99245	1113	1.1	96256
3	AMRAVATI	273757	178049	96273	807	0.8	95708
4	PUNE	131119	92156	39733	348	0.9	38963
5	AURANGABAD	217037	128352	89570	274	0.3	88685
6	NAGPUR	288653	228452	59876	173	0.3	60201
<b>Total</b>		<b>1385627</b>	<b>991652</b>	<b>400502</b>	<b>4286</b>	<b>1.1</b>	<b>393975</b>

**प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - मंजूरी (PWL+Awaas Plus)**

**जिल्हा निहाय अभियान अहवाल**

Sr. No.	District	Target (PWL+Awaas+)	Total sanctions upto 03.01.2022	PMAYG ABHIYAN			
				Sanction Target on 20 Nov 21	Sanctions 20 Nov 27 Dec 21 to 03 Jan 22	%	Remaining
1	RAIGAD	9492	9279	1754	1534	87.5	213
3	JALGAON	78941	56309	24485	878	3.6	22632
5	AMRAVATI	101755	69663	34079	564	1.7	32092
9	NANDURBAR	118865	100066	19624	186	0.9	18799
8	AKOLA	50233	38704	11828	124	1.0	11529
10	BEED	30999	18489	12867	121	0.9	12510
4	KOLHAPUR	18267	13118	5450	117	2.1	5149
7	GADCHIROLI	29615	21948	7999	110	1.4	7667
6	PUNE	22292	15393	7052	103	1.5	6899
14	SOLAPUR	51648	36538	15276	81	0.5	15110
12	WASHIM	19280	9136	10260	72	0.7	10144
11	HINGOLI	16799	9575	7315	57	0.8	7224
19	NANDED	66997	45142	22076	48	0.2	21855
13	SANGLI	22835	16048	6852	47	0.7	6787
17	BULDHANA	40773	23962	16927	47	0.3	16811
16	CHANDRAPUR	41805	28956	12843	46	0.4	12849
15	JALNA	23053	11700	11424	43	0.4	11353
2	SINDHUDURG	4505	3705	879	37	4.2	800
20	AHMEDNAGAR	61102	41931	19304	26	0.1	19171
21	NASHIK	88623	68584	20217	23	0.1	20039
18	WARDHA	19976	13147	6847	17	0.2	6829
22	OSMANABAD	11784	5331	6460	4	0.1	6453
23	PARBHANI	14247	6766	7513	1	0.0	7481
24	DHULE	62072	46457	15615	0	0.0	15615
25	GONDIA	92715	82335	10380	0	0.0	10380
26	SATARA	16077	11059	5103	0	0.0	5018
27	THANE	9347	6708	2639	0	0.0	2639
28	LATUR	18639	9275	9437	-6	-0.1	9364
32	RATNAGIRI	8117	5965	2173	-7	-0.3	2152
29	AURANGABAD	34519	22074	12478	-11	-0.1	12445
30	PALGHAR	33997	25639	8360	-11	-0.1	8358
31	BHANDARA	62474	51999	10732	-16	-0.1	10475
34	NAGPUR	42068	30067	11075	-1122	-10.1	12001
33	YAVATMAL	61716	36584	23179	-2123	-9.2	25132
<b>Total</b>		<b>1385627</b>	<b>991652</b>	<b>400502</b>	<b>4286</b>	<b>1.1</b>	<b>393975</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – पूर्ण घरकूले

विभाग निहाय अभियान अहवाल							
Sr No	Division	Total sanctions upto 03.01.2022	Total completion upto 03.01.2022	ABHIYAN			
				Target on 20 Nov 21	Completion 20 Nov 21 to 03 Jan 22	%	Remaining
2	NASHIK	313347	245044	70903	3713	5.2	68303
1	NAGPUR	228452	175851	58380	4814	8.2	52601
4	AMRAVATI	178049	131523	49951	2109	4.2	46526
6	AURANGABAD	128352	88512	40992	1409	3.4	39840
3	PUNE	92156	65562	27551	1305	4.7	26594
5	KONKAN	51296	45675	4243	175	4.1	5621
<b>Total</b>		<b>991652</b>	<b>752167</b>	<b>252020</b>	<b>13525</b>	<b>5.4</b>	<b>239485</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - पूर्ण घरकूले

जिल्हा निहाय अभियान अहवाल							
Sr No	District	Total sanctions upto 03.01.2022	Total completion upto 03.01.2022	ABHIYAN			
				Target on 20 Nov 21	Completion 20 Nov 21 to 03 Jan 22	%	Remaining
1	BHANDARA	51999	33219	21102	2306	10.9	18780
2	GONDIA	82335	70492	13077	1234	9.4	11843
3	NASHIK	68584	58588	11185	1212	10.8	9996
4	JALGAON	56309	39696	16600	865	5.2	16613
5	NANDURBAR	100066	75486	25171	777	3.1	24580
6	YAVATMAL	36584	26452	12930	675	5.2	10132
7	SOLAPUR	36538	25529	11585	657	5.7	11009
8	AMRAVATI	69663	51928	17777	606	3.4	17735
9	AHMEDNAGAR	41931	32866	9612	573	6.0	9065
10	NAGPUR	30067	23488	8223	522	6.3	6579
11	AKOLA	38704	28878	10151	449	4.4	9826
12	GADCHIROLI	21948	15958	6210	330	5.3	5990
13	BEED	18489	12323	6356	311	4.9	6166
14	NANDED	45142	26963	18432	301	1.6	18179
15	DHULE	46457	38408	8335	286	3.4	8049
16	BULDHANA	23962	17966	6218	269	4.3	5996
17	AURANGABAD	22074	16111	6224	250	4.0	5963
18	SANGLI	16048	10816	5428	243	4.5	5232
19	WARDHA	13147	10694	2654	218	8.2	2453
20	CHANDRAPUR	28956	22000	7114	204	2.9	6956
21	KOLHAPUR	13118	10417	2784	200	7.2	2701
22	HINGOLI	9575	8041	1643	166	10.1	1534
23	JALNA	11700	8468	3350	161	4.8	3232
24	PUNE	15393	10701	4713	124	2.6	4692
25	WASHIM	9136	6299	2875	110	3.8	2837
26	LATUR	9275	7234	2156	109	5.1	2041
27	SATARA	11059	8099	3041	81	2.7	2960
28	PALGHAR	25639	23625	2105	80	3.8	2014
29	OSMANABAD	5331	4109	1285	67	5.2	1222
30	PARBHANI	6766	5263	1546	44	2.8	1503
31	RAIGAD	9279	7089	685	29	4.2	2190
32	RATNAGIRI	5965	5424	576	28	4.9	541
33	SINDHUDURG	3705	3293	394	19	4.8	412
34	THANE	6708	6244	483	19	3.9	464
	<b>Total</b>	<b>991652</b>	<b>752167</b>	<b>252020</b>	<b>13525</b>	<b>5.4</b>	<b>239485</b>

राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना – मंजूरी

विभाग निहाय अभियान अहवाल

Sr. No.	Division	Target	Total sanctions upto 03.01.2021	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20 Nov 21	Sanctions 20 Nov 21 to 03 Jan.22 03 Jan 21	%	Remaining
1	AURANGABAD	122606	116676	7019	1089	15.5	5930
2	NAGPUR	83391	75538	8492	646	7.6	7853
3	KONKAN	24353	21930	2997	574	19.2	2423
4	AMRAVATI	70195	67557	3116	478	15.3	2638
5	PUNE	53996	53100	952	56	5.9	896
6	NASHIK	94968	87048	7762	0	0.0	7920
<b>Total</b>		<b>449509</b>	<b>421849</b>	<b>30338</b>	<b>2843</b>	<b>9.4</b>	<b>27660</b>

## राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना – मंजूरी

जिल्हा निहाय अभियान अहवाल							
Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 03.01.2021	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20 Nov 21	Sanctions 20 Nov 21 to 03 Jan.22 03 Jan 21	%	Remaining
1	RAIGAD	4377	4363	563	549	97.5	14
2	YAVATMAL	20141	19588	1008	455	45.1	553
3	GADCHIROLI	13305	11589	2168	452	20.8	1716
4	BEED	16485	15190	1638	343	20.9	1295
5	NANDED	18260	15865	2649	254	9.6	2395
6	JALNA	9609	9191	614	196	31.9	418
7	CHANDRAPUR	25562	21973	3783	194	5.1	3589
8	LATUR	20102	19632	621	151	24.3	470
9	PARBHANI	14649	14578	135	64	47.4	71
10	PUNE	10938	10389	603	54	9.0	549
11	HINGOLI	10195	9465	776	46	5.9	730
12	AURANGABAD	17952	17562	424	34	8.0	390
13	RATNAGIRI	5923	5887	60	24	40.0	36
14	AKOLA	14458	13691	779	12	1.5	767
15	AMRAVATI	15147	14377	781	11	1.4	770
16	SOLAPUR	15517	15285	234	2	0.9	232
17	OSMANABAD	15354	15193	162	1	0.6	161
18	THANE	4068	3491	578	1	0.2	577
19	AHMEDNAGAR	28964	28550	414	0	0.0	414
20	BHANDARA	15736	14846	890	0	0.0	890
21	BULDHANA	12418	12189	229	0	0.0	229
22	DHULE	13841	12319	1522	0	0.0	1522
23	JALGAON	18210	17341	716	0	0.0	869
24	KOLHAPUR	10860	10843	17	0	0.0	17
25	NAGPUR	9927	9258	669	0	0.0	669
26	NASHIK	20372	18959	1413	0	0.0	1413
27	PALGHAR	8133	6344	1789	0	0.0	1789
28	SANGLI	7082	7038	44	0	0.0	44
29	SATARA	9599	9545	54	0	0.0	54
30	SINDHUDURG	1852	1845	7	0	0.0	7
31	WARDHA	8510	8310	200	0	0.0	200
32	WASHIM	8031	7712	319	0	0.0	319
33	NANDURBAR	13581	9879	3697	-5	-0.1	3702
34	GONDIA	10351	9562	782	-7	-0.9	789
<b>Total</b>		<b>449509</b>	<b>421849</b>	<b>30338</b>	<b>2843</b>	<b>9.4</b>	<b>27660</b>

## राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना - पूर्ण घरकूले

विभाग निहाय अभियान अहवाल							
Sr · N o.	Division	Total sanction s upto 03.01.20 22	Total completi on upto 03.01.20 22	ABHIYAN			
				Target on 20 Nov 21	Comple tion 20 Nov 21 to 03 Jan 22	%	Remaining
<b>1</b>	<b>AURANGAB AD</b>	<b>116676</b>	<b>70376</b>	<b>47130</b>	<b>1919</b>	<b>4.1</b>	<b>46300</b>
<b>2</b>	<b>NASHIK</b>	<b>87048</b>	<b>67220</b>	<b>21110</b>	<b>1277</b>	<b>6.0</b>	<b>19828</b>
<b>3</b>	<b>NAGPUR</b>	<b>75538</b>	<b>52708</b>	<b>23427</b>	<b>1236</b>	<b>5.3</b>	<b>22830</b>
<b>4</b>	<b>AMRAVATI</b>	<b>67557</b>	<b>48185</b>	<b>19752</b>	<b>858</b>	<b>4.3</b>	<b>19372</b>
<b>5</b>	<b>PUNE</b>	<b>53100</b>	<b>42536</b>	<b>11007</b>	<b>499</b>	<b>4.5</b>	<b>10564</b>
<b>6</b>	<b>KONKAN</b>	<b>21930</b>	<b>18920</b>	<b>2553</b>	<b>117</b>	<b>4.6</b>	<b>3010</b>
<b>Total</b>		<b>421849</b>	<b>299945</b>	<b>124979</b>	<b>5906</b>	<b>4.7</b>	<b>121904</b>



## राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना – पूर्ण घरकूले

जिल्हा निहाय अभियान अहवाल							
Sr. No.	District	Total sanctions upto 03.01.2022	Total completion upto 03.01.2022	ABHIYAN			
				Target on 20 Nov 21	Completion 20 Nov 21 to 03 Jan 22	%	Remaining
1	NASHIK	18959	14280	5278	599	11.3	4679
2	AURANGABAD	17562	10672	7281	425	5.8	6890
3	BHANDARA	14846	9991	5235	380	7.3	4855
4	CHANDRAPUR	21973	12867	9217	305	3.3	9106
5	OSMANABAD	15193	6435	9057	300	3.3	8758
6	YAVATMAL	19588	13698	5729	294	5.1	5890
7	AHMEDNAGAR	28550	22321	6503	274	4.2	6229
8	BEED	15190	8535	6581	269	4.1	6655
9	LATUR	19632	12881	6857	257	3.7	6751
10	JALGAON	17341	12702	4888	249	5.1	4639
11	HINGOLI	9465	7812	1808	201	11.1	1653
12	GADCHIROLI	11589	7567	3771	201	5.3	4022
13	AKOLA	13691	9303	4573	197	4.3	4388
14	JALNA	9191	4631	4533	169	3.7	4560
15	BULDHANA	12189	9384	2973	168	5.7	2805
16	NANDED	15865	8340	7436	165	2.2	7525
17	WARDHA	8310	6627	1821	138	7.6	1683
18	PARBHANI	14578	11070	3577	133	3.7	3508
19	GONDIA	9562	7818	1874	123	6.6	1744
20	KOLHAPUR	10843	9208	1757	122	6.9	1635
21	AMRAVATI	14377	11006	3474	114	3.3	3371
22	PUNE	10389	7738	2707	110	4.1	2651
23	SOLAPUR	15285	12662	2730	109	4.0	2623
24	SATARA	9545	7857	1787	99	5.5	1688
25	NANDURBAR	9879	7623	2358	97	4.1	2256
26	NAGPUR	9258	7838	1509	89	5.9	1420
27	WASHIM	7712	4794	3003	85	2.8	2918
28	SANGLI	7038	5071	2026	59	2.9	1967
29	DHULE	12319	10294	2083	58	2.8	2025
30	PALGHAR	6344	5279	1109	44	4.0	1065
31	RATNAGIRI	5887	5267	627	31	4.9	620
32	RAIGAD	4363	3482	353	21	5.9	881
33	THANE	3491	3223	280	13	4.6	268
34	SINDHUDURG	1845	1669	184	8	4.3	176
<b>Total</b>		<b>421849</b>	<b>299945</b>	<b>124979</b>	<b>5906</b>	<b>4.7</b>	<b>121904</b>