



महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(०६.०६.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	48	758	345	2338	1125	5754	807	2325	11378	7455
2	NAGPUR	9244	140	61	739	54	914	31	684	765	911	3388	5856
3	BULDHANA	8419	375	67	0	0	3105	269	1467	331	667	5614	2805
4	SOLAPUR	7396	151	87	1105	0	377	12	182	416	515	2330	5066
5	CHANDRAPUR	1957	59	8	14	24	164	29	544	293	354	1135	822
6	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
7	PUNE	5052	54	0	2247	212	0	10	453	93	315	3069	1983
8	AHMEDNAGAR	9448	133	2	280	49	504	107	2697	92	250	3864	5584
9	JALGAON	18058	441	32	9647	140	813	13	2521	55	240	13662	4396
10	WARDHA	3615	79	3	90	10	161	14	207	169	196	733	2882
11	GONDIA	2287	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
12	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	75	130	599	1561
13	Bhandara	4030	264	5	44	0	476	8	2127	89	102	3013	1017
14	HINGOLI	981	165	4	0	0	0	0	460	94	98	723	258
15	SANGLI	963	45	5	60	78	2	0	10	9	92	209	754
16	SINDHUDURG	392	11	3	0	0	0	0	267	89	92	370	22
17	YAVATMAL	2241	180	4	3	0	498	19	376	56	79	1136	1105
18	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	59	60	368	736
19	NASHIK	1601	18	15	413	1	8	0	179	40	56	674	927
20	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	38	38	812	680
21	NANDED	285	61	0	1	0	103	10	93	13	23	281	4
22	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
23	AURANGABAD	1395	131	3	288	8	2	3	633	5	19	1073	322
24	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
25	JALNA	506	95	9	0	0	0	0	0	0	9	104	402
26	PARBHANI	90	9	1	0	4	0	0	10	0	5	24	66
27	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
28	GADCHIROLI	11	1	0	0	0	0	0	2	2	2	5	6
29	PALGHAR	18	0	0	0	0	0	0	7	2	2	9	9
30	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
31	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
33	RATNAGIRI	20	4	0	0	0	0	0	6	0	0	10	10
34	THANE	64	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	16
Grand Total		109672	2898	385	16611	988	12603	1796	21983	3948	7117	61212	48460

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	AURANGABAD	62	37	82	119	AURANGABAD	62	21	35	56
2	JALGAON	67	80	44	124	JALGAON	67	34	30	64
3	KOLHAPUR	67	465	36	501	NANDED	63	31	22	53
4	SOLAPUR	68	17	24	41	SOLAPUR	68	9	20	29
5	CHANDRAPUR	56	31	18	49	PALGHAR	57	2	19	21
6	NANDED	63	48	18	66	PARBHANI	54	21	9	30
7	AMRAVATI	59	23	14	37	SINDHUDURG	50	9	9	18
8	HINGOLI	52	14	14	28	BHANDARA	52	33	8	41
9	BULDHANA	60	92	12	104	AMRAVATI	59	13	5	18
10	BHANDARA	52	19	9	28	PUNE	75	12	5	17
11	GONDIA	53	26	9	35	CHANDRAPUR	56	0	3	3
12	PARBHANI	54	15	8	23	GONDIA	53	35	3	38
13	AHMEDNAGAR	73	41	7	48	JALNA	56	3	3	6
14	NAGPUR	59	47	6	53	NASHIK	73	11	3	14
15	GADCHIROLI	51	3	5	8	SATARA	64	41	3	44
16	WARDHA	52	16	5	21	GADCHIROLI	51	4	2	6
17	RAIGAD	59	15	4	19	NANDURBAR	55	0	2	2
18	YAVATMAL	61	21	4	25	WARDHA	52	162	2	164
19	NANDURBAR	55	0	3	3	AHMEDNAGAR	73	17	1	18
20	NASHIK	73	8	3	11	BEED	60	3	1	4
21	OSMANABAD	55	11	3	14	BULDHANA	60	14	1	15
22	SATARA	64	110	3	113	DHULE	56	2	1	3
23	AKOLA	53	13	2	15	HINGOLI	52	2	1	3
24	BEED	60	7	2	9	KOLHAPUR	67	15	1	16
25	DHULE	56	4	2	6	LATUR	58	7	1	8
26	LATUR	58	28	2	30	NAGPUR	59	4	1	5
27	PUNE	75	30	2	32	SANGLI	60	29	1	30
28	JALNA	56	5	1	6	AKOLA	53	17	0	17
29	SANGLI	60	9	1	10	OSMANABAD	55	5	0	5
30	SINDHUDURG	50	1	1	2	RAIGAD	59	1	0	1
31	THANE	53	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
32	WASHIM	52	2	1	3	THANE	53	0	0	0
33	PALGHAR	57	0	0	0	WASHIM	52	0	0	0
34	RATNAGIRI	55	8	0	8	YAVATMAL	61	6	0	6
	Grand Total	2000	1247	346	1593	Grand Total	2000	563	192	755

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 06.06.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 06.06.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	84409	71697	21121	2598	12.3	12712
2	JALGAON	61092	56670	6752	1239	18.4	4422
3	AKOLA	44147	39272	5866	692	11.8	4875
4	NANDURBAR	101165	100260	3041	380	12.5	905
5	SOLAPUR	43828	36818	7537	361	4.8	7010
6	BULDHANA	27547	24140	3856	225	5.8	3407
7	WARDHA	16093	13342	3034	212	7.0	2751
8	NANDED	46550	45297	2285	203	8.9	1253
9	BHANDARA	54467	52217	2995	202	6.7	2250
10	WASHIM	10104	9262	1290	198	15.3	842
11	BEED	18850	18531	791	163	20.6	319
12	SANGLI	18035	16164	2353	163	6.9	1871
13	JALNA	13064	11814	1667	157	9.4	1250
14	CHANDRAPUR	31189	29009	2466	99	4.0	2180
15	AHMEDNAGAR	47658	41985	5869	80	1.4	5673
16	HINGOLI	10022	9596	588	78	13.3	426
17	LATUR	10550	9352	1648	71	4.3	1198
18	SINDHUDURG	3829	3727	251	59	23.5	102
19	GADCHIROLI	22186	21885	637	47	7.4	301
20	KOLHAPUR	13659	13007	1368	6	0.4	652
21	NASHIK	69838	68564	1549	3	0.2	1274
22	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
23	OSMANABAD	5932	5327	712	0	0.0	605
24	PARBHANI	6885	6764	238	-1	-0.4	121
25	THANE	6720	6696	24	-12	-50	24
26	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
27	RATNAGIRI	5965	5949	41	-23	-56	16
28	RAIGAD	7718	7718	0	-27	0	0
29	PALGHAR	25615	25613	20	-37	-185	2
30	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
31	SATARA	12710	10966	2057	-93	-4.5	1744
32	PUNE	18607	15123	3470	-167	-4.8	3484
33	NAGPUR	36827	30720	7126	-469	-7	6107
34	YAVATMAL	39231	37050	889	-1657	-186	2181
	Total	1065278	995309	91597	7236	7.9	69969

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 06.06.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1376	20599	17824	2775
2	JALGAON	1146	1176	21504	16364	5140
3	DHULE	540	536	18084	14325	3759
4	NANDED	1296	1289	23492	13197	10295
5	AHMEDNAGAR	1305	1309	18506	11328	7178
6	YAVATMAL	1192	1187	26453	11220	15233
7	AURANGABAD	858	698	14927	10535	4392
8	BEED	1030	759	16660	8988	7672
9	GADCHIROLI	450	451	9445	7868	1577
10	NANDURBAR	581	573	18658	7600	11058
11	CHANDRAPUR	803	818	12964	7255	5709
12	BHANDARA	528	538	11079	7129	3950
13	AMRAVATI	836	837	14828	6503	8325
14	LATUR	765	765	10774	6289	4485
15	GONDIA	539	523	13833	5557	8276
16	JALNA	778	701	11738	5439	6299
17	BULDHANA	838	818	18560	5060	13500
18	PARBHANI	703	702	12379	4860	7519
19	SOLAPUR	1015	1005	10241	4689	5552
20	PALGHAR	458	457	9267	4632	4635
21	OSMANABAD	619	601	9007	4531	4476
22	KOLHAPUR	1016	1021	5201	3950	1251
23	HINGOLI	562	564	8156	3800	4356
24	WASHIM	494	493	10544	3444	7100
25	NAGPUR	711	712	4743	3354	1389
26	SANGLI	698	733	5951	3295	2656
27	SATARA	1482	1482	5051	2784	2267
28	WARDHA	510	514	4224	2644	1580
29	RATNAGIRI	842	841	4364	2521	1843
30	PUNE	1275	1290	4334	2363	1971
31	AKOLA	521	510	6880	2236	4644
32	RAIGAD	680	683	2079	1965	114
33	THANE	409	404	2821	1728	1093
34	SINDHUDURG	426	430	1483	665	818
Total		27285	26796	388829	215942	172887

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 06.06.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 06.06.22	%	Remaining
1	BULDHANA	20061	17523	7872	5334	67.8	2538
2	JALNA	19848	12886	10853	3891	35.9	6962
3	NANDURBAR	14384	13217	4559	3333	73.1	1167
4	JALGAON	22617	20398	5123	3057	59.7	2219
5	SOLAPUR	18609	17964	3326	2681	80.6	645
6	AHMEDNAGAR	32498	31219	3948	2669	67.6	1279
7	PALGHAR	8754	8423	2227	2079	93.4	331
8	WARDHA	10757	10277	2173	1967	90.5	480
9	GONDIA	12746	11146	3177	1577	49.6	1600
10	PUNE	12452	11900	2097	1565	74.6	552
11	KOLHAPUR	12480	12379	1637	1536	93.8	101
12	AMRAVATI	19792	15885	5426	1519	28.0	3907
13	DHULE	16841	13810	4522	1491	33.0	3031
14	YAVATMAL	25431	20535	5160	1402	27.2	4896
15	GADCHIROLI	14393	12456	3296	1319	40.0	1937
16	NASHIK	23519	20197	4530	1238	27.3	3322
17	RAIGAD	5205	5037	1223	1223	100.0	168
18	SANGLI	8712	8224	1674	1186	70.8	488
19	BEED	26485	15858	11638	1011	8.7	10627
20	AKOLA	20148	14636	6469	957	14.8	5512
21	SATARA	10519	10475	974	930	95.5	44
22	THANE	4716	4242	1081	752	69.6	474
23	WASHIM	10031	8399	2319	687	29.6	1632
24	NANDED	23260	16198	7649	587	7.7	7062
25	CHANDRAPUR	29647	22361	7838	582	7.4	7286
26	RATNAGIRI	6931	6284	1065	421	39.5	647
27	NAGPUR	10705	9623	1669	365	21.9	1082
28	HINGOLI	13395	9647	3976	228	5.7	3748
29	BHANDARA	17141	15066	2295	220	9.6	2075
30	SINDHUDURG	2121	1993	271	148	54.6	128
31	PARBHANI	17649	14607	3135	93	3.0	3042
32	OSMANABAD	24571	15261	9379	69	0.7	9310
33	LATUR	26959	19539	7478	58	0.8	7420
34	AURANGABAD	24829	17578	7301	50	0.7	7251
	Total	568206	465243	147360	46225	31.4	102963

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	जिल्हा	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8962	9366	8993	2437
2	NASHIK	1344	13626	12813	9419
3	AHMEDNAGAR	1333	7864	3032	2866
4	SOLAPUR	1208	7131	4822	6628
5	KOLHAPUR	997	4747	1796	2043
6	SANGLI	697	2438	830	1248
7	AURANGABAD	689	5244	3255	3558
8	JALGAON	684	3355	1123	3315
9	OSMANABAD	682	1101	852	922
10	BULDHANA	623	1412	618	817
11	NANDED	602	3464	1380	1315
12	PUNE	551	854	920	807
13	Bhandara	527	3597	2069	1894
14	LATUR	523	194	246	986
15	PALGHAR	519	1086	937	1049
16	GADCHIROLI	491	5568	2589	3237
17	NAGPUR	480	1406	1098	1583
18	CHANDRAPUR	434	4197	893	2084
19	NANDURBAR	409	952	997	22321
20	SINDHUDURG	346	357	274	288
21	SATARA	344	1717	671	1518
22	AKOLA	323	427	312	3706
23	HINGOLI	233	1550	180	449
24	WARDHA	187	2460	1223	976
25	RATNAGIRI	186	1835	438	561
26	BEED	147	599	113	1085
27	YAVATMAL	121	5665	3943	3191
28	JALNA	105	506	208	944
29	PARBHANI	79	180	145	553
30	WASHIM	72	10	99	619
31	AMRAVATI	65	4202	397	3487
32	RAIGAD	65	926	107	340
33	DHULE	58	119	483	1556
34	THANE	53	66	16	150
	Grand Total	24139	98221	57872	87952

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 06.06.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 06.06.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 06.06.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	86388	68085	82887	14802	3501
2	YAVATMAL	48270	36091	44570	8479	3700
3	JALGAON	73034	54001	61893	7892	11141
4	AHMEDNAGAR	53313	41832	49633	7801	3680
5	DHULE	60782	46353	53860	7507	6922
6	AMRAVATI	78200	67555	74814	7259	3386
7	NANDURBAR	107860	96386	103282	6896	4578
8	GADCHIROLI	29753	21577	27183	5606	2570
9	CHANDRAPUR	36264	28383	33029	4646	3235
10	Bhandara	59346	50828	55256	4428	4090
11	NANDED	58494	43476	47231	3755	11263
12	NAGPUR	34074	29278	32904	3626	1170
13	KOLHAPUR	16957	12655	15721	3066	1236
14	SANGLI	19459	15436	18194	2758	1265
15	AKOLA	41508	37821	40326	2505	1182
16	BULDHANA	29200	23566	26048	2482	3152
17	HINGOLI	13396	9454	11473	2019	1923
18	PUNE	17486	14409	16395	1986	1091
19	AURANGABAD	32597	21081	23003	1922	9594
20	OSMANABAD	9858	5271	7163	1892	2695
21	JALNA	17253	11276	13076	1800	4177
22	WARDHA	15986	13091	14873	1782	1113
23	WASHIM	12706	8738	10468	1730	2238
24	RAIGAD	9683	7684	9380	1696	303
25	SATARA	13750	9777	11466	1689	2284
26	PALGHAR	30245	25567	27152	1585	3093
27	SOLAPUR	41507	35423	36993	1570	4514
28	RATNAGIRI	8470	5927	7438	1511	1032
29	GONDIA	87812	81615	83030	1415	4782
30	BEED	27519	17779	19186	1407	8333
31	PARBHANI	11624	6676	7451	775	4173
32	LATUR	15641	9027	9519	492	6122
33	SINDHUDURG	4392	3641	4081	440	311
34	THANE	8424	6659	7093	434	1331
Total		1211251	966418	1086071	119653	125180

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 06.06.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 06.06.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 06.06.22	Remaining 1st Installment
1	BULDHANA	17523	12041	15206	3165	2317
2	NANDURBAR	13217	9788	12092	2304	1125
3	PALGHAR	8423	6295	8242	1947	181
4	BEED	15858	13198	15063	1865	795
5	JALNA	12886	8076	9779	1703	3107
6	PUNE	11900	10023	11542	1519	358
7	DHULE	13810	12254	13676	1422	134
8	SOLAPUR	17964	14922	16222	1300	1742
9	JALGAON	20398	17085	18331	1246	2067
10	GADCHIROLI	12456	10985	12198	1213	258
11	NASHIK	20197	18826	19981	1155	216
12	KOLHAPUR	12379	10707	11828	1121	551
13	RAIGAD	5037	3762	4817	1055	220
14	YAVATMAL	20535	18813	19781	968	754
15	NANDED	16198	14249	15200	951	998
16	CHANDRAPUR	22361	21299	22155	856	206
17	SATARA	10475	9411	10200	789	275
18	LATUR	19539	18393	19112	719	427
19	SANGLI	8224	6906	7569	663	655
20	AHMEDNAGAR	31219	28478	29081	603	2138
21	AKOLA	14636	13440	14024	584	612
22	WARDHA	10277	8302	8871	569	1406
23	THANE	4242	3484	3979	495	263
24	GONDIA	11146	9303	9764	461	1382
25	WASHIM	8399	7411	7782	371	617
26	OSMANABAD	15261	13541	13900	359	1361
27	NAGPUR	9623	9134	9484	350	139
28	Bhandara	15066	14203	14515	312	551
29	RATNAGIRI	6284	5848	6153	305	131
30	AMRAVATI	15885	14052	14355	303	1530
31	HINGOLI	9647	9366	9558	192	89
32	AURANGABAD	17578	16798	16989	191	589
33	PARBHANI	14607	14317	14485	168	122
34	SINDHUDURG	1993	1837	1839	2	154
	Total	465243	406547	437773	31226	27470

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	9058	436	280
2	NASHIK	8349	2151	2022
3	AHMEDNAGAR	5922	4278	1836
4	YAVATMAL	3801	2464	2410
5	JALGAON	3273	1758	1105
6	KOLHAPUR	3252	1804	837
7	CHANDRAPUR	3108	855	1927
8	Bhandara	2769	1145	1238
9	GADCHIROLI	2468	1302	2383
10	AMRAVATI	2216	2247	1713
11	NANDURBAR	1811	956	768
12	WARDHA	1524	958	833
13	SANGLI	1260	1218	776
14	WASHIM	1238	15	146
15	PALGHAR	1223	1078	726
16	RATNAGIRI	1182	560	465
17	NANDED	1119	717	1179
18	SATARA	1064	971	399
19	SOLAPUR	977	475	698
20	OSMANABAD	847	374	774
21	NAGPUR	820	723	623
22	PUNE	809	499	503
23	HINGOLI	684	27	147
24	AURANGABAD	472	1008	1714
25	BEED	430	133	509
26	JALNA	422	32	225
27	LATUR	350	200	259
28	BULDHANA	260	655	148
29	SINDHUDURG	200	217	183
30	AKOLA	198	101	93
31	PARBHANI	196	78	40
32	RAIGAD	108	172	197
33	DHULE	54	28	56
34	THANE	2	8	27
	Grand Total	61466	29643	27239

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 06.06.22	Total completi on upto 06.06.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 06.06.22	%	Remaining
1	BHANDARA	59346	39406	28433	8493	29.9	19940
2	NANDURBAR	107860	80840	33151	6131	18.5	27020
3	GONDIA	87812	74502	18554	5244	28.3	13310
4	AMRAVATI	78200	56503	26878	5181	19.3	21697
5	JALGAON	73034	43694	34203	4863	14.2	29340
6	NASHIK	86388	61943	29012	4567	15.7	24445
7	YAVATMAL	48270	28941	22493	3164	14.1	19329
8	SOLAPUR	41507	27992	16635	3120	18.8	13515
9	NANDED	58494	29674	31832	3012	9.5	28820
10	NAGPUR	34074	25683	11108	2717	24.5	8391
11	AHMEDNAGAR	53313	34972	21020	2679	12.7	18341
12	AKOLA	41508	30974	13079	2545	19.5	10534
13	DHULE	60782	40477	22660	2355	10.4	20305
14	CHANDRAPUR	36264	24008	14468	2212	15.3	12256
15	BEED	27519	14072	15507	2060	13.3	13447
16	GADCHIROLI	29753	17612	14125	1984	14.0	12141
17	BULDHANA	29200	19291	11503	1594	13.9	9909
18	AURANGABAD	32597	17132	16736	1271	7.6	15465
19	SANGLI	19459	11836	8886	1263	14.2	7623
20	PUNE	17486	11703	6909	1126	16.3	5783
21	WARDHA	15986	11475	5510	999	18.1	4511
22	JALNA	17253	9228	8946	921	10.3	8025
23	WASHIM	12706	7023	6517	834	12.8	5683
24	PALGHAR	30245	24360	6700	815	12.2	5885
25	KOLHAPUR	16957	10930	6740	713	10.6	6027
26	LATUR	15641	7768	8516	643	7.6	7873
27	SATARA	13750	8557	5732	539	9.4	5193
28	HINGOLI	13396	8397	5521	522	9.5	4999
29	PARBHANI	11624	5686	6405	467	7.3	5938
30	RAIGAD	9683	7383	2623	323	12.3	2300
31	RATNAGIRI	8470	5687	3074	291	9.5	2783
32	OSMANABAD	9858	4324	5816	282	4.8	5534
33	SINDHUDURG	4392	3424	1118	150	13.4	968
34	THANE	8424	6364	2199	139	6.3	2060
	Total	1211251	811861	472609	73219	15.5	399390

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 06.06.22	Total completion upto 06.06.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 06.06.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22361	15076	9799	2514	25.7	7285
2	AURANGABAD	17578	12474	7331	2227	30.4	5104
3	LATUR	19539	14700	6915	2076	30.0	4839
4	NASHIK	20197	15718	6516	2037	31.3	4479
5	BEED	15858	10220	7592	1954	25.7	5638
6	OSMANABAD	15261	8059	9126	1924	21.1	7202
7	JALGAON	20398	14107	7945	1654	20.8	6291
8	AHMEDNAGAR	31219	23521	9172	1474	16.1	7698
9	BHANDARA	15066	11039	5455	1428	26.2	4027
10	YAVATMAL	20535	14811	7131	1407	19.7	5724
11	NANDED	16198	9439	8023	1264	15.8	6759
12	AKOLA	14636	10281	5530	1175	21.2	4355
13	JALNA	12886	5619	8424	1157	13.7	7267
14	PARBHANI	14607	12094	3670	1157	31.5	2513
15	GADCHIROLI	12456	8415	5090	1049	20.6	4041
16	AMRAVATI	15885	11863	4993	971	19.4	4022
17	PUNE	11900	8457	4272	829	19.4	3443
18	BULDHANA	17523	9993	8307	777	9.4	7530
19	NANDURBAR	13217	8291	5691	765	13.4	4926
20	WASHIM	8399	5440	3690	731	19.8	2959
21	SANGLI	8224	5739	3212	727	22.6	2485
22	WARDHA	10277	7136	3788	647	17.1	3141
23	DHULE	13810	10880	3574	644	18.0	2930
24	PALGHAR	8423	5821	3188	586	18.4	2602
25	HINGOLI	9647	8191	2036	580	28.5	1456
26	GONDIA	11146	8271	3451	576	16.7	2875
27	SOLAPUR	17964	13127	5411	574	10.6	4837
28	NAGPUR	9623	8248	1874	499	26.6	1375
29	SATARA	10475	8212	2717	454	16.7	2263
30	KOLHAPUR	12379	9483	3293	397	12.1	2896
31	RAIGAD	5037	3716	1576	255	16.2	1321
32	RATNAGIRI	6284	5476	1048	240	22.9	808
33	THANE	4242	3294	1032	84	8.1	948
34	SINDHUDURG	1993	1705	332	44	13.3	288
Total		465243	328916	171204	34877	20.4	136327

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	PUNE	13	13	75	87	100
2	AMRAVATI	14	88	59	49	137
3	PALGHAR	8	8	57	49	57
4	SOLAPUR	11	5	68	45	50
5	KOLHAPUR	12	30	67	39	69
6	AURANGABAD	9	11	62	26	37
7	JALGAON	15	27	67	26	53
8	NANDED	16	23	63	18	41
9	Bhandara	7	49	52	14	63
10	CHANDRAPUR	15	17	56	14	31
11	GONDIA	8	50	53	11	61
12	NASHIK	15	21	73	8	29
13	SANGLI	10	25	60	8	33
14	PARBHANI	9	8	54	6	14
15	AHMEDNAGAR	14	19	73	4	23
16	OSMANABAD	8	9	55	4	13
17	RATNAGIRI	9	9	55	4	13
18	AKOLA	7	8	53	3	11
19	YAVATMAL	16	19	61	3	22
20	BEED	11	11	60	2	13
21	GADCHIROLI	12	1	51	2	3
22	HINGOLI	5	4	52	2	6
23	LATUR	10	23	58	2	25
24	NANDURBAR	6	0	55	2	2
25	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
26	BULDHANA	13	3	60	1	4
27	NAGPUR	13	1	59	1	2
28	SATARA	11	10	64	1	11
29	THANE	5	5	53	1	6
30	WARDHA	8	10	52	1	11
31	DHULE	4	6	56	0	6
32	JALNA	8	13	56	0	13
33	RAIGAD	15	5	59	0	5
34	WASHIM	6	6	52	0	6
Grand Total		351	539	2000	435	974

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievem ent
		20.11.21	06.06.22	20.11.21	06.06.22	20.11.21	06.06.22	
1	GONDIA	16456	8269	69258	74502	52802	66233	13431
2	NANDURBAR	10284	6777	74709	80840	64425	74063	9638
3	BHANDARA	6775	6018	30913	39406	24138	33388	9250
4	AMRAVATI	2516	1847	51322	56503	48806	54656	5850
5	NASHIK	3008	2720	57376	61943	54368	59223	4855
6	JALGAON	7592	8039	38831	43694	31239	35655	4416
7	AHMEDNAGAR	3899	2437	32293	34972	28394	32535	4141
8	NANDED	7409	6346	26662	29674	19253	23328	4075
9	YAVATMAL	1590	1555	25777	28941	24187	27386	3199
10	NAGPUR	1903	1524	22966	25683	21063	24159	3096
11	SOLAPUR	5130	5291	24872	27992	19742	22701	2959
12	AKOLA	1733	1438	28429	30974	26696	29536	2840
13	DHULE	3398	3257	38122	40477	34724	37220	2496
14	CHANDRAPUR	5328	5089	21796	24008	16468	18919	2451
15	GADCHIROLI	2230	2277	15628	17612	13398	15335	1937
16	PUNE	1628	904	10577	11703	8949	10799	1850
17	BULDHANA	1775	1586	17697	19291	15922	17705	1783
18	BEED	3663	4027	12012	14072	8349	10045	1696
19	AURANGABAD	1887	1525	15861	17132	13974	15607	1633
20	JALNA	1928	1663	8307	9228	6379	7565	1186
21	WARDHA	573	413	10476	11475	9903	11062	1159
22	PALGHAR	1835	1573	23545	24360	21710	22787	1077
23	SANGLI	3472	3744	10573	11836	7101	8092	991
24	KOLHAPUR	1482	1272	10217	10930	8735	9658	923
25	WASHIM	1177	1186	6189	7023	5012	5837	825
26	HINGOLI	1549	1387	7875	8397	6326	7010	684
27	LATUR	1044	1044	7125	7768	6081	6724	643
28	SATARA	703	630	8018	8557	7315	7927	612
29	PARBHANI	1156	1077	5219	5686	4063	4609	546
30	RAIGAD	1121	1037	7060	7383	5939	6346	407
31	RATNAGIRI	409	328	5396	5687	4987	5359	372
32	THANE	361	133	6225	6364	5864	6231	367
33	OSMANABAD	1256	1175	4042	4324	2786	3149	363
34	SINDHUDURG	309	150	3274	3424	2965	3274	309
	Total	106579	87738	738642	811861	632063	724123	92060

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 06.06.22
1	RATNAGIRI	36	229
2	SINDHUDURG	66	242
3	THANE	217	285
4	RAIGAD	218	394
5	OSMANABAD	332	904
6	PARBHANI	483	968
7	HINGOLI	373	975
8	SATARA	476	1099
9	PALGHAR	1636	1187
10	LATUR	586	1199
11	KOLHAPUR	563	1388
12	WASHIM	787	1471
13	WARDHA	812	1580
14	JALNA	792	1861
15	PUNE	1410	2542
16	SANGLI	1477	3309
17	NAGPUR	1690	3490
18	BEED	1519	3543
19	AURANGABAD	1841	3771
20	BULDHANA	1899	4005
21	GADCHIROLI	2755	4039
22	CHANDRAPUR	2184	4081
23	DHULE	2862	5751
24	NASHIK	3785	6065
25	YAVATMAL	3479	6297
26	AKOLA	3427	6447
27	AHMEDNAGAR	3484	6500
28	SOLAPUR	1993	6715
29	GONDIA	1990	7042
30	JALGAON	4054	8844
31	AMRAVATI	5305	9527
32	BHANDARA	3529	10309
33	NANDED	5215	12799
34	NANDURBAR	14651	15208
Total		75926	144066

प्रलंबित घरकुलांची संख्या शुन्यावर आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1060	1010	1200
2	SOLAPUR	1050	320	80	730	855	665	745
3	BULDHANA	1010	615	345	395	260	470	815
4	GONDIA	600	530	105	70	410	385	490
5	Bhandara	600	470	0	130	365	370	370
6	DHULE	1090	265	265	825	1040	294	559
7	GADCHIROLI	271	232	0	39	343	280	280
8	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	411	230	230
9	AKOLA	280	280	0	0	0	210	210
10	WARDHA	495	180	70	315	225	210	280
11	NAGPUR	835	362	40	473	275	205	245
12	YAVATMAL	1325	970	695	355	180	200	895
13	AURANGABAD	760	620	37	140	325	180	217
14	PALGHAR	475	390	40	85	75	180	220
15	JALNA	380	150	0	230	135	175	175
16	KOLHAPUR	565	405	15	160	115	140	155
17	HINGOLI	360	245	45	115	240	135	180
18	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
19	BEED	120	115	10	5	50	115	125
20	SATARA	625	295	0	330	50	115	115
21	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
22	CHANDRAPUR	895	120	0	775	480	65	65
23	PARBHANI	425	340	45	85	156	65	110
24	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
25	NANDED	100	0	0	100	65	45	45
26	RAIGAD	150	150	0	0	48	10	10
27	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
28	OSMANABAD	330	135	0	195	54	9	9
29	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
30	JALGAON	818	498	309	320	183	5	314
31	NASHIK	2010	115	0	1895	185	0	0
32	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
33	SANGLI	165	95	0	70	115	0	0
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
Grand Total		20994	10742	2991	10252	8092	6051	9042

उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	455	1735
2	YAVATMAL	662	745
3	AHMEDNAGAR	871	719
4	Bhandara	635	635
5	CHANDRAPUR	559	632
6	SANGLI	913	628
7	AURANGABAD	780	625
8	NANDURBAR	203	573
9	NASHIK	721	494
10	BULDHANA	1618	462
11	GADCHIROLI	422	440
12	BEED	398	398
13	SOLAPUR	364	393
14	NAGPUR	384	383
15	AKOLA	541	359
16	OSMANABAD	249	345
17	PALGHAR	385	335
18	WARDHA	392	335
19	PUNE	270	332
20	DHULE	53	324
21	PARBHANI	291	310
22	WASHIM	52	245
23	AMRAVATI	80	224
24	JALGAON	193	221
25	KOLHAPUR	250	198
26	NANDED	1445	182
27	HINGOLI	203	142
28	SATARA	86	92
29	SINDHUDURG	41	65
30	LATUR	73	58
31	JALNA	15	45
32	RATNAGIRI	20	15
33	THANE	20	13
34	RAIGAD	9	9
	Grand Total	13653	12711

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	RATNAGIRI	9	3	6
2	SATARA	11	9	2
3	BEED	11	7	4
4	PARBHANI	9	7	2
5	HINGOLI	5	2	3
6	SINDHUDURG	8	5	3
7	YAVATMAL	16	14	2
8	CHANDRAPUR	15	13	2
9	SANGLI	10	8	2
10	JALNA	8	7	1
11	LATUR	10	9	1
12	NASHIK	15	14	1
13	AKOLA	7	6	1
14	AURANGABAD	9	8	1
15	BULDHANA	13	12	1
16	SOLAPUR	11	10	1
17	AMRAVATI	14	14	0
18	NANDED	16	16	0
19	WASHIM	6	6	0
20	NAGPUR	13	13	0
21	GADCHIROLI	12	12	0
22	PALGHAR	8	8	0
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
Grand Total		351	318	33

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जागा निश्चिती	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion
1	NANDURBAR	होय	1	1	1	1	1
2	SOLAPUR	होय	1	1	1	1	1
3	KOLHAPUR	होय	1	1	1	1	1
4	AHMEDNAGAR	होय					
5	AKOLA	होय					
6	AMRAVATI	होय					
7	AURANGABAD	होय					
8	BEED	होय					
9	BHANDARA	होय					
10	CHANDRAPUR	होय					
11	DHULE	होय					
12	GADCHIROLI	होय					
13	GONDIA	होय					
14	HINGOLI	होय					
15	JALGAON	होय					
16	JALNA	होय					
17	LATUR	होय					
18	NAGPUR	होय					
19	NANDED	होय					
20	NASHIK	होय					
21	OSMANABAD	होय					
22	PALGHAR	होय					
23	PARBHANI	होय					
24	SATARA	होय					
25	SINDHUDURG	होय					
26	THANE	होय					
27	WARDHA	होय					
28	WASHIM	होय					
29	YAVATMAL	होय					
30	BULDHANA	नाही					
31	PUNE	नाही					
32	RAIGAD	नाही					
33	RATNAGIRI	नाही					
34	SANGLI	नाही					
Grand Total		29	3	3	3	3	3

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	SOLAPUR	59442	2
2	NANDURBAR	48556	2
3	NASHIK	29317	3
4	AHMEDNAGAR	18497	12
5	GONDIA	14950	3
6	Bhandara	14805	0
7	JALGAON	12378	3
8	KOLHAPUR	11206	2
9	NANDED	9661	6
10	AURANGABAD	8910	2
11	BULDHANA	7045	0
12	AMRAVATI	6547	4
13	NAGPUR	5980	2
14	PALGHAR	5276	7
15	YAVATMAL	4260	2
16	GADCHIROLI	4173	1
17	DHULE	4052	0
18	CHANDRAPUR	3495	10
19	AKOLA	3468	0
20	OSMANABAD	3065	0
21	WARDHA	2633	2
22	SATARA	2553	2
23	HINGOLI	2354	0
24	LATUR	2317	2
25	SANGLI	2252	0
26	PUNE	1506	2
27	JALNA	1131	1
28	PARBHANI	992	0
29	WASHIM	849	0
30	RAIGAD	785	0
31	RATNAGIRI	724	2
32	SINDHUDURG	495	0
33	BEED	434	1
34	THANE	163	2
Grand Total		294271	75

ग्रामपंचायतस्तरावर तालुका डेमोहाऊसची प्रतिकृती ठेवण्यात आली आहे का?

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	डेमोहाऊसची प्रतिकृती ठेवण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या
1	SOLAPUR	11	1019	1019
2	JALGAON	15	1176	638
3	WARDHA	8	524	519
4	CHANDRAPUR	15	853	243
5	NASHIK	15	1401	216
6	YAVATMAL	16	1223	187
7	SATARA	11	1518	143
8	AHMEDNAGAR	14	1320	141
9	OSMANABAD	8	663	110
10	SINDHUDURG	8	431	106
11	RAIGAD	15	766	72
12	GADCHIROLI	12	447	45
13	AURANGABAD	9	930	10
14	BEED	11	1214	1
15	Bhandara	7	547	1
16	PUNE	13	1390	1
17	AKOLA	7	549	0
18	AMRAVATI	14	852	0
19	BULDHANA	13	908	0
20	DHULE	4	558	0
21	GONDIA	8	560	0
22	HINGOLI	5	564	0
23	JALNA	8	803	0
24	KOLHAPUR	12	1030	0
25	LATUR	10	787	0
26	NAGPUR	13	797	0
27	NANDED	16	1320	0
28	NANDURBAR	6	598	0
29	PALGHAR	8	524	0
30	PARBHANI	9	724	0
31	RATNAGIRI	9	854	0
32	SANGLI	10	781	0
33	THANE	5	430	0
34	WASHIM	6	509	0
Grand Total		351	28570	3452

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पुर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	SINDHUDURG	19154	19013	141
2	RAIGAD	34877	34717	160
3	WARDHA	51859	51621	238
4	GONDIA	106525	106206	319
5	BHANDARA	87860	87165	695
6	NAGPUR	54153	52908	1245
7	SATARA	87219	85823	1396
8	RATNAGIRI	53749	51913	1836
9	PALGHAR	91429	88852	2577
10	THANE	41953	39314	2639
11	SANGLI	66699	64020	2679
12	LATUR	110039	107179	2860
13	GADCHIROLI	73766	70331	3435
14	WASHIM	114469	110334	4135
15	PUNE	75059	70823	4236
16	NASHIK	234376	229612	4764
17	KOLHAPUR	96902	91721	5181
18	AHMEDNAGAR	223112	217547	5565
19	SOLAPUR	149300	143476	5824
20	OSMANABAD	103967	97742	6225
21	PARBHANI	157154	150668	6486
22	AKOLA	67977	61122	6855
23	HINGOLI	111531	104052	7479
24	CHANDRAPUR	116574	108749	7825
25	DHULE	171915	163886	8029
26	AURANGABAD	162769	154414	8355
27	BEED	204314	195328	8986
28	NANDURBAR	178251	167934	10317
29	AMRAVATI	139550	125736	13814
30	BULDHANA	192203	178243	13960
31	YAVATMAL	286766	266028	20738
32	NANDED	303626	282300	21326
33	JALNA	180955	158416	22539
34	JALGAON	254709	231408	23301
	Total	4404761	4168601	236160

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-06.06.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	178438	123830	177071	53241	1367
2	JALGAON	256070	220419	256070	35651	0
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	181196	158132	180750	22618	446
5	YAVATMAL	288136	273139	288040	14901	96
6	AKOLA	68164	60406	67731	7325	433
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157243	153685	157088	3403	155
10	PUNE	75251	72256	75251	2995	0
11	PALGHAR	91837	89278	91784	2506	53
12	BHANDARA	87903	86300	87903	1603	0
13	CHANDRAPUR	116679	115476	116679	1203	0
14	RATNAGIRI	53894	53292	53894	602	0
15	DHULE	172249	171657	172249	592	0
16	THANE	41977	41528	41967	439	10
17	GONDIA	106535	105970	106353	383	182
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73852	180	0
22	NAGPUR	54327	54300	54326	26	1
23	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
24	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
28	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
29	BULDHANA	192403	193604	192365	-1239	38
30	LATUR	110321	120803	110313	-10490	8
31	SOLAPUR	149398	163944	149382	-14562	16
32	BEED	204372	222647	204031	-18616	341
33	AURANGABAD	163139	186020	162304	-23716	835
34	SANGLI	66720	91821	66720	-25101	0
	Total	4414264	4317747	4408733	90986	5531

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	OSMANABAD	15261	9534	62.5	5727
2	AHMEDNAGAR	31219	5743	18.4	25476
3	SOLAPUR	17964	3935	21.9	14029
4	NASHIK	20197	2935	14.5	17262
5	NAGPUR	9623	1915	19.9	7708
6	GADCHIROLI	12456	1910	15.3	10546
7	NANDED	16198	1821	11.2	14377
8	SATARA	10475	1776	17.0	8699
9	AKOLA	14636	1773	12.1	12863
10	AMRAVATI	15885	1711	10.8	14174
11	BULDHANA	17523	1630	9.3	15893
12	JALGAON	20398	1599	7.8	18799
13	JALNA	12886	1190	9.2	11696
14	SANGLI	8224	1176	14.3	7048
15	YAVATMAL	20535	1101	5.4	19434
16	BHANDARA	15066	1019	6.8	14047
17	SINDHUDURG	1993	1007	50.5	986
18	PUNE	11900	901	7.6	10999
19	PALGHAR	8423	833	9.9	7590
20	HINGOLI	9647	815	8.4	8832
21	CHANDRAPUR	22361	770	3.4	21591
22	NANDURBAR	13217	698	5.3	12519
23	PARBHANI	14607	618	4.2	13989
24	KOLHAPUR	12379	578	4.7	11801
25	LATUR	19539	571	2.9	18968
26	AURANGABAD	17578	545	3.1	17033
27	DHULE	13810	538	3.9	13272
28	BEED	15858	534	3.4	15324
29	RAIGAD	5037	498	9.9	4539
30	RATNAGIRI	6284	345	5.5	5939
31	GONDIA	11146	325	2.9	10821
32	WARDHA	10277	315	3.1	9962
33	WASHIM	8399	302	3.6	8097
34	THANE	4242	202	4.8	4040
Total		465243	51163	11.0	414080

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	58493	6880500	2803011	72960	30458	73702	32179
2	AKOLA	41255	1303819	296461	21503	3556	13397	4408
3	AMRAVATI	68366	4317663	897675	25011	7030	33050	6404
4	AURANGABAD	29606	1876140	135221	37400	1589	37400	1389
5	BEED	24292	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	50445	3901383	1027129	34691	17430	22686	37858
7	BULDHANA	29284	2456069	284439	26209	659	26202	1255
8	CHANDRAPUR	39084	2340493	1425177	26718	27322	15969	17713
9	DHULE	51357	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	26027	1649857	271294	8418	4011	9163	2074
11	GONDIA	82773	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16588	498716	84916	10412	1722	15330	1745
13	JALGAON	57801	2644416	655652	43936	10342	43936	9808
14	JALNA	14847	165780	97027	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	20413	1868521	457620	17620	7821	18674	9786
16	LATUR	22468	582310	70072	11974	3403	11132	3484
17	NAGPUR	33931	2579103	659452	27018	10419	29859	24637
18	NANDED	39113	1990456	1207149	45571	31784	43709	28487
19	NANDURBAR	89131	6706361	28802	67388	35811	62950	34381
20	NASHIK	77661	5163345	1686087	54705	15748	54949	15830
21	OSMANABAD	12383	790860	212113	20130	704	20405	749
22	PALGHAR	30181	2367816	1408955	30652	11033	31819	3654
23	PARBHANI	17780	678701	11224	13240	2580	9606	202
24	PUNE	20160	771803	15771	16991	189	12128	1314
25	RAIGAD	11099	209588	14177	9122	1369	7966	1239
26	RATNAGIRI	11163	676109	476672	10330	6666	11890	4981
27	SANGLI	17575	833183	429183	13070	2960	13465	2838
28	SATARA	16769	1147573	349511	11479	2388	12455	4992
29	SINDHUDURG	5129	191680	4735	2339	488	3267	328
30	SOLAPUR	41119	1246330	253223	33147	14425	31180	16804
31	THANE	9658	473385	38146	7430	830	5305	1738
32	WARDHA	18611	1751089	73394	22028	1799	21814	1686
33	WASHIM	12463	1072055	177	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	43752	1756841	93240	27707	1870	25239	1618
	Grand Total	1140777	65277436	15960163	882560	266193	824325	282015

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	58493	73266	32031	74282	32330	70996	22418	2817
2	AKOLA	41255	15382	2906	14557	478	22101	364	200
3	AMRAVATI	68366	25243	6734	15146	3309	23240	9126	856
4	AURANGABAD	29606	36900	1106	0	1511	38304	2593	139
5	BEED	24292	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	50445	31446	10349	36680	10466	22647	5429	130
7	BULDHANA	29284	16438	636	20983	736	19862	489	0
8	CHANDRAPUR	39084	23153	21678	22985	22077	13885	11018	1161
9	DHULE	51357	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	26027	7150	2671	3009	1847	4134	2618	533
11	GONDIA	82773	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16588	12659	1158	16408	1122	15209	1601	1530
13	JALGAON	57801	37580	10156	32083	8428	70785	7791	49
14	JALNA	14847	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	20413	21013	9602	18527	10058	21836	9523	2
16	LATUR	22468	6451	2812	7040	2750	9260	3143	2607
17	NAGPUR	33931	21014	7423	17029	2151	20805	2060	3395
18	NANDED	39113	42395	25649	45285	24380	27123	9853	6202
19	NANDURBAR	89131	36664	8999	23728	8036	28191	4694	0
20	NASHIK	77661	16506	5169	26519	4336	63654	4977	0
21	OSMANABAD	12383	20265	625	20010	159	20721	0	0
22	PALGHAR	30181	29892	4815	29994	4732	30363	9439	1054
23	PARBHANI	17780	11849	568	9066	267	10328	279	52
24	PUNE	20160	13126	1259	15875	1377	15475	1015	92
25	RAIGAD	11099	6876	1035	6811	1159	7339	1176	714
26	RATNAGIRI	11163	4813	2712	7808	5861	8267	4773	0
27	SANGLI	17575	12284	2899	12842	2321	8793	1312	0
28	SATARA	16769	12728	1401	13104	1257	12524	1323	512
29	SINDHUDURG	5129	2298	398	3793	497	2689	464	0
30	SOLAPUR	41119	15249	11710	30818	13415	29340	11334	580
31	THANE	9658	2117	140	3187	1635	3568	1935	50
32	WARDHA	18611	21762	1585	21825	1163	21962	1243	2258
33	WASHIM	12463	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	43752	15481	1037	19417	850	20022	1293	463
	Grand Total	1140777	724109	206662	702194	179947	821181	140261	25406

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	SOLAPUR	41119	11141	2070	6776	8418	7411	3133
2	NANDED	39113	9024	860	5635	6091	8750	4407
3	AHMEDNAGAR	58493	7744	615	4795	3948	6383	1820
4	KOLHAPUR	20413	6934	10	9385	9158	9117	20
5	OSMANABAD	12383	3855	0	50	100	90	20
6	PALGHAR	30181	3505	10163	1432	1427	5658	2726
7	NANDURBAR	89131	3380	6380	0	0	0	0
8	AURANGABAD	29606	3010	1106	1591	669	611	46
9	RATNAGIRI	11163	2733	15	1933	2453	2305	136
10	Bhandara	50445	2485	845	716	509	702	104
11	BEED	24292	1984	106	632	300	746	39
12	JALGAON	57801	1878	1207	2496	2529	2913	350
13	BULDHANA	29284	1791	141	300	272	2512	7
14	RAIGAD	11099	1633	2556	28	30	26	17
15	HINGOLI	16588	1468	1113	517	430	74	0
16	AMRAVATI	68366	1269	459	806	167	625	0
17	GONDIA	82773	1105	68	61	285	1799	0
18	CHANDRAPUR	39084	890	203	117	26	59	2
19	YAVATMAL	43752	665	159	430	62	21	248
20	NAGPUR	33931	478	320	175	31	109	17
21	GADCHIROLI	26027	340	495	70	48	265	10
22	PUNE	20160	305	241	606	430	196	62
23	NASHIK	77661	173	19	82	61	96	0
24	PARBHANI	17780	146	2	61	27	0	79
25	SANGLI	17575	113	0	50	5	4	0
26	THANE	9658	90	29	0	29	0	0
27	WARDHA	18611	62	38	29	36	78	41
28	JALNA	14847	37	7	0	5	25	0
29	SATARA	16769	36	0	25	16	30	0
30	SINDHUDURG	5129	20	0	105	71	166	0
31	AKOLA	41255	8	0	0	0	0	0
32	DHULE	51357	0	0	0	0	0	0
33	LATUR	22468	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	12463	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	1140777	68302	29227	38903	37633	50771	13284

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr. N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	SOLAPUR	68	28	NASHIK	1345	376	GADCHIROLI	51	148
2	AMRAVATI	59	26	NANDED	1320	308	KOLHAPUR	67	85
3	BULDHANA	60	25	KOLHAPUR	1030	228	CHANDRAPUR	56	74
4	NANDED	63	20	NAGPUR	801	165	PALGHAR	57	58
5	JALGAON	67	14	Bhandara	547	141	NANDED	63	48
6	PARBHANI	54	13	SINDHUDURG	439	96	SOLAPUR	68	44
7	GONDIA	53	13	JALGAON	1181	91	JALGAON	67	40
8	Bhandara	52	12	CHANDRAPUR	853	90	AHMEDNAGAR	73	31
9	SINDHUDURG	50	9	NANDURBAR	598	37	Bhandara	52	29
10	AURANGABAD	62	7	SOLAPUR	1033	30	SINDHUDURG	50	29
11	AHMEDNAGAR	73	6	HINGOLI	569	25	HINGOLI	52	20
12	KOLHAPUR	67	6	PALGHAR	526	19	SANGLI	60	15
13	AKOLA	53	6	WASHIM	575	5	NASHIK	73	14
14	OSMANABAD	55	5	GADCHIROLI	447	4	GONDIA	53	10
15	SANGLI	60	4	PUNE	1392	4	NANDURBAR	55	9
16	DHULE	56	4	AMRAVATI	855	3	OSMANABAD	55	4
17	NANDURBAR	55	3	SANGLI	781	3	PARBHANI	54	4
18	PUNE	75	2	OSMANABAD	663	2	AMRAVATI	59	3
19	SATARA	64	2	AHMEDNAGAR	1319	1	NAGPUR	59	3
20	YAVATMAL	61	2	YAVATMAL	1223	1	AKOLA	53	2
21	LATUR	58	2	AKOLA	547	0	BEED	60	2
22	CHANDRAPUR	56	2	AURANGABAD	940	0	RATNAGIRI	55	2
23	WARDHA	52	2	BEED	1216	0	AURANGABAD	62	0
24	GADCHIROLI	51	2	BULDHANA	908	0	BULDHANA	60	0
25	NASHIK	73	1	DHULE	558	0	DHULE	56	0
26	BEED	60	1	GONDIA	560	0	JALNA	56	0
27	NAGPUR	59	1	JALNA	809	0	LATUR	58	0
28	RAIGAD	59	1	LATUR	790	0	PUNE	75	0
29	HINGOLI	52	1	PARBHANI	727	0	RAIGAD	59	0
30	PALGHAR	57	0	RAIGAD	834	0	SATARA	64	0
31	JALNA	56	0	RATNAGIRI	862	0	THANE	53	0
32	RATNAGIRI	55	0	SATARA	1518	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	THANE	430	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	WARDHA	524	0	YAVATMAL	61	0
Grand Total		2000	220	Grand Total	28720	1629	Grand Total	2000	674

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलिंग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	SOLAPUR	2125	5845	SOLAPUR	2125	5434
2	AHMEDNAGAR	2849	3750	CHANDRAPUR	2628	3520
3	NANDURBAR	4334	1967	GONDIA	2373	3031
4	CHANDRAPUR	2628	1680	NANDURBAR	4334	2856
5	PALGHAR	1134	1671	BULDHANA	2184	2589
6	AURANGABAD	2515	1321	Bhandara	3108	2502
7	GONDIA	2373	1149	AHMEDNAGAR	2849	2411
8	NANDED	4539	1039	PALGHAR	1134	1938
9	Bhandara	3108	935	AURANGABAD	2515	1874
10	BULDHANA	2184	869	NANDED	4539	1429
11	BEED	2476	733	JALGAON	3870	1292
12	NASHIK	3316	711	GADCHIROLI	1734	876
13	GADCHIROLI	1734	620	NASHIK	3316	650
14	OSMANABAD	1555	554	BEED	2476	533
15	JALGAON	3870	462	OSMANABAD	1555	500
16	SANGLI	1161	404	HINGOLI	988	492
17	KOLHAPUR	839	287	KOLHAPUR	839	301
18	HINGOLI	988	256	NAGPUR	1191	257
19	YAVATMAL	3819	155	SANGLI	1161	215
20	PARBHANI	1225	107	WARDHA	787	177
21	PUNE	1100	105	YAVATMAL	3819	153
22	WASHIM	1467	95	RATNAGIRI	329	144
23	SATARA	765	87	PUNE	1100	113
24	NAGPUR	1191	62	AKOLA	2000	61
25	AKOLA	2000	51	AMRAVATI	3396	44
26	RATNAGIRI	329	49	JALNA	1750	41
27	WARDHA	787	44	SATARA	765	31
28	SINDHUDURG	121	24	SINDHUDURG	121	26
29	JALNA	1750	23	THANE	334	25
30	LATUR	1649	7	PARBHANI	1225	24
31	AMRAVATI	3396	6	LATUR	1649	15
32	THANE	334	1	WASHIM	1467	1
33	DHULE	2549	0	RAIGAD	431	1
34	RAIGAD	431	0	DHULE	2549	0
Grand Total		66641	25069	Grand Total	66641	33556

महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	अकोला	७	७	०
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	वर्धा	८	८	०
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	बीड	११	११	०
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	नाशिक	१५	१५	०
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	जालना	८	८	०
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	रायगड	१५	१४	१
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	जळगाव	१५	१३	२
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	११	३
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	लातूर	१०	७	३
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	नंदूरबार	६	२	४
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	४	५
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सातारा	११	६	५
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	सांगली	१०	५	५
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	सोलापूर	११	६	५
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	पुणे	१३	८	५
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	२	६
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	नांदेड	१६	११	५
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	अमरावती	१४	७	७
३४	जालना	०३/०३/२०२२	यवतमाळ	१६	७	९
	एकूण	३४	एकूण	३५१	२७६	७५

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	HINGOLI	564	564	0	564	0	564	0	564	0
२	LATUR	787	787	0	787	0	787	0	728	59
३	SOLAPUR	1019	1019	0	755	264	965	54	679	340
४	Bhandara	547	545	2	543	4	542	5	518	29
५	DHULE	558	556	2	332	226	299	259	53	505
६	KOLHAPUR	1030	1021	9	936	94	915	115	437	593
७	SINDHUDURG	431	390	41	335	96	390	41	244	187
८	SANGLI	781	739	42	739	42	739	42	739	42
९	THANE	430	386	44	152	278	188	242	156	274
१०	GADCHIROLI	447	378	69	188	259	323	124	134	313
११	GONDIA	560	457	103	424	136	264	296	334	226
१२	WASHIM	509	394	115	136	373	86	423	65	444
१३	NANDURBAR	598	482	116	336	262	424	174	414	184
१४	AKOLA	549	391	158	231	318	391	158	85	464
१५	NAGPUR	797	633	164	493	304	573	224	384	413
१६	WARDHA	524	358	166	312	212	359	165	300	224
१७	BULDHANA	908	731	177	644	264	673	235	210	698
१८	RAIGAD	766	580	186	628	138	625	141	177	589
१९	CHANDRAPUR	853	649	204	732	121	609	244	389	464
२०	PALGHAR	524	296	228	208	316	305	219	205	319
२१	JALGAON	1176	897	279	1029	147	750	426	570	606
२२	NASHIK	1401	1107	294	1229	172	1107	294	1012	389
२३	AMRAVATI	852	434	418	417	435	365	487	230	622
२४	AURANGABAD	930	467	463	264	666	411	519	265	665
२५	NANDED	1320	849	471	940	380	920	400	778	542
२६	PARBHANI	724	194	530	259	465	115	609	1	723
२७	OSMANABAD	663	119	544	240	423	119	544	119	544
२८	JALNA	803	248	555	304	499	128	675	247	556
२९	SATARA	1518	905	613	547	971	863	655	198	1320
३०	RATNAGIRI	854	233	621	364	490	279	575	50	804
३१	PUNE	1390	560	830	878	512	562	828	404	986
३२	YAVATMAL	1223	366	857	343	880	366	857	225	998
३३	AHMEDNAGAR	1320	437	883	602	718	247	1073	109	1211
३४	BEED	1214	266	948	205	1009	210	1004	12	1202
	Grand Total	28570	18438	10132	17096	11474	16463	12107	11035	17535

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	SATARA	11	1518	1485	1484	11	11	YES	YES
2	NASHIK	15	1401	1296	1298	5	5	YES	YES
3	JALGAON	15	1176	1176	1176	15	15	YES	YES
4	BEED	11	1214	1092	1091	11	11	YES	YES
5	NANDED	16	1320	1054	992	16	16	YES	YES
6	KOLHAPUR	12	1030	1026	1026	12	12	YES	YES
7	SOLAPUR	11	1019	1019	1019	11	11	YES	YES
8	RATNAGIRI	9	854	823	823	9	9	YES	YES
9	CHANDRAPUR	15	853	795	792	1	1	YES	YES
10	LATUR	10	787	787	787	10	10	YES	YES
11	SANGLI	10	781	739	739	10	10	YES	YES
12	PUNE	13	1390	710	692	13	13	YES	YES
13	AHMEDNAGAR	14	1320	682	676	14	14	YES	YES
14	BULDHANA	13	908	667	602	13	13	YES	YES
15	RAIGAD	15	766	641	640	15	15	YES	YES
16	NANDURBAR	6	598	598	598	6	6	YES	YES
17	HINGOLI	5	564	564	564	4	4	YES	YES
18	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
19	GONDIA	8	560	551	551	8	8	YES	YES
20	Bhandara	7	547	543	543	7	7	YES	YES
21	PARBHANI	9	724	536	510	9	9	YES	YES
22	AKOLA	7	549	529	529	7	7	YES	YES
23	PALGHAR	8	524	515	515	8	8	YES	YES
24	JALNA	8	803	503	465	3	3	YES	YES
25	NAGPUR	13	797	503	497	0	0	YES	YES
26	WARDHA	8	524	491	485	8	8	YES	YES
27	WASHIM	6	509	488	490	6	6	YES	YES
28	YAVATMAL	16	1223	484	483	0	0	YES	YES
29	SINDHUDURG	8	431	431	431	8	8	YES	YES
30	AMRAVATI	14	852	420	420	14	14	YES	YES
31	THANE	5	430	409	298	5	5	YES	YES
32	GADCHIROLI	12	447	284	285	12	12	YES	YES
33	OSMANABAD	8	663	221	214	8	8	YES	YES
34	AURANGABAD	9	930	187	357	0	0	0	0
Total		351	28570	22806	22629	283	283	33	33