



महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(११.०४.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	239	2338	863	5754	709	1817	10870	7963
2	JALGAON	18843	255	49	7636	679	898	169	2130	0	897	11816	7027
3	NAGPUR	9244	140	41	739	54	914	31	684	754	880	3357	5887
4	BULDHANA	8444	375	67	0	0	3105	274	115	270	611	4206	4238
5	CHANDRAPUR	1957	59	17	14	22	164	29	544	266	334	1115	842
6	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
7	SOLAPUR	8793	151	26	1105	64	377	1	182	138	229	2044	6749
8	GONDIA	2237	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
9	PUNE	5052	54	21	2247	0	0	0	453	102	123	2877	2175
10	WARDHA	3615	79	0	90	0	161	0	207	123	123	660	2955
11	AHMEDNAGAR	9448	133	3	280	0	504	7	2697	86	96	3710	5738
12	HINGOLI	981	165	2	0	0	0	0	460	94	96	721	260
13	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	33	88	557	1603
14	YAVATMAL	2241	180	3	3	0	498	19	376	49	71	1128	1113
15	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	59	60	368	736
16	SANGLI	963	45	7	60	44	2	0	10	9	60	177	786
17	Bhandara	4030	264	5	44	0	476	0	2127	48	53	2964	1066
18	NASHIK	1601	18	14	413	0	8	0	179	37	51	669	932
19	SINDHUDURG	392	59	2	17	0	0	0	266	40	42	384	8
20	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
21	AURANGABAD	1395	131	3	288	8	2	3	633	5	19	1073	322
22	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	16	16	790	702
23	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
24	NANDED	285	61	0	1	0	103	10	93	4	14	272	13
25	JALNA	506	95	9	0	0	0	0	0	0	9	104	402
26	PALGHAR	25	0	0	0	0	0	0	7	9	9	16	9
27	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
28	PARBHANI	90	9	1	0	2	0	0	10	0	3	22	68
29	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
30	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
31	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
32	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
34	THANE	66	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	18
Grand Total		111838	2760	308	14617	1175	12688	1552	20239	3207	6242	56546	55342

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	AURANGABAD	62	37	83	120	AURANGABAD	62	21	35	56
2	JALGAON	67	80	36	116	JALGAON	67	34	30	64
3	SOLAPUR	68	17	29	46	SOLAPUR	68	9	25	34
4	KOLHAPUR	67	465	22	487	NANDED	63	31	12	43
5	CHANDRAPUR	56	31	15	46	SINDHUDURG	50	9	9	18
6	AMRAVATI	59	23	12	35	PARBHANI	54	21	8	29
7	NAGPUR	59	47	12	59	BHANDARA	52	33	6	39
8	HINGOLI	52	14	10	24	CHANDRAPUR	56	0	3	3
9	BHANDARA	52	19	9	28	GONDIA	53	35	3	38
10	BULDHANA	60	92	9	101	JALNA	56	3	3	6
11	NANDED	63	48	9	57	NASHIK	73	11	3	14
12	GONDIA	53	26	7	33	PUNE	75	12	3	15
13	PARBHANI	54	15	7	22	SANGLI	60	29	3	32
14	YAVATMAL	61	21	7	28	AHMEDNAGAR	73	17	2	19
15	AHMEDNAGAR	73	41	5	46	AMRAVATI	59	13	2	15
16	GADCHIROLI	51	3	5	8	NANDURBAR	55	0	2	2
17	RAIGAD	59	15	4	19	SATARA	64	41	2	43
18	NANDURBAR	55	0	3	3	BULDHANA	60	14	1	15
19	NASHIK	73	8	3	11	DHULE	56	2	1	3
20	SATARA	64	110	3	113	KOLHAPUR	67	15	1	16
21	WARDHA	52	16	3	19	LATUR	58	7	1	8
22	AKOLA	53	13	2	15	PALGHAR	57	2	1	3
23	BEED	60	7	2	9	AKOLA	53	17	0	17
24	DHULE	56	4	2	6	BEED	60	3	0	3
25	LATUR	58	28	2	30	GADCHIROLI	51	4	0	4
26	OSMANABAD	55	11	2	13	HINGOLI	52	2	0	2
27	PUNE	75	30	2	32	NAGPUR	59	4	0	4
28	JALNA	56	5	1	6	OSMANABAD	55	5	0	5
29	SANGLI	60	9	1	10	RAIGAD	59	1	0	1
30	SINDHUDURG	50	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
31	THANE	53	1	1	2	THANE	53	0	0	0
32	WASHIM	52	2	1	3	WARDHA	52	162	0	162
33	PALGHAR	57	0	0	0	WASHIM	52	0	0	0
34	RATNAGIRI	55	8	0	8	YAVATMAL	61	6	0	6
	Grand Total	2000	1247	310	1557	Grand Total	2000	563	156	719

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 11.04.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 11.04.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	85827	71233	21121	2134	10.1	14594
2	JALGAON	61092	56515	6752	1084	16.1	4577
3	AKOLA	44147	39197	5866	617	10.5	4950
4	NANDURBAR	101214	100236	3041	356	11.7	978
5	SOLAPUR	43856	36719	7537	262	3.5	7137
6	WASHIM	10110	9241	1290	177	13.7	869
7	BULDHANA	27552	24086	3856	171	4.4	3466
8	NANDED	46606	45261	2285	167	7.3	1345
9	WARDHA	16093	13295	3034	165	5.4	2798
10	BEED	18857	18523	791	155	19.6	334
11	BHANDARA	54523	52160	2995	145	4.8	2363
12	SANGLI	18132	16126	2353	125	5.3	2006
13	JALNA	13064	11769	1667	112	6.7	1295
14	CHANDRAPUR	31192	28997	2466	87	3.5	2195
15	HINGOLI	10022	9582	588	64	10.9	440
16	SINDHUDURG	3829	3727	251	59	23.5	102
17	AHMEDNAGAR	47658	41959	5869	54	0.9	5699
18	GADCHIROLI	22201	21880	637	42	6.6	321
19	KOLHAPUR	13681	13015	1368	14	1.0	666
20	LATUR	10688	9294	1648	13	0.8	1394
21	NASHIK	69847	68563	1549	2	0.1	1284
22	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
23	OSMANABAD	5938	5327	712	0	0.0	611
24	PARBHANI	6894	6765	238	0	0.0	129
25	THANE	6720	6695	24	-13	-54	25
26	RATNAGIRI	5973	5956	41	-16	-39	17
27	PALGHAR	25648	25632	20	-18	-90	16
28	RAIGAD	7724	7724	0	-21	0	0
29	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
30	SATARA	12774	10997	2057	-62	-3.0	1777
31	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
32	PUNE	18626	15152	3470	-138	-4.0	3474
33	NAGPUR	37035	30673	7126	-516	-7	6362
34	YAVATMAL	39235	36995	889	-1712	-193	2240
	Total	1067544	994068	91597	6005	6.6	73476

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 11.04.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1377	18606	13502	5104
2	YAVATMAL	1192	1188	22283	7702	14581
3	JALGAON	1146	1136	17732	7623	10109
4	DHULE	540	536	15586	7112	8474
5	AURANGABAD	858	273	12436	6997	5439
6	AHMEDNAGAR	1305	1312	13429	6545	6884
7	CHANDRAPUR	803	814	10374	5374	5000
8	GADCHIROLI	450	451	7360	5341	2019
9	AMRAVATI	836	837	12948	5299	7649
10	NANDED	1296	1286	19791	4043	15748
11	GONDIA	539	523	10380	3211	7169
12	NANDURBAR	581	510	16582	3102	13480
13	BHANDARA	528	527	7737	3086	4651
14	KOLHAPUR	1016	1021	4082	3066	1016
15	NAGPUR	711	711	3949	2658	1291
16	HINGOLI	562	564	6705	2467	4238
17	BEED	1030	573	12076	2204	9872
18	WASHIM	494	492	8970	2148	6822
19	SANGLI	698	735	4499	2131	2368
20	BULDHANA	838	763	13071	1955	11116
21	WARDHA	510	513	3813	1846	1967
22	RAIGAD	680	683	1759	1686	73
23	OSMANABAD	619	499	5748	1629	4119
24	SATARA	1482	1481	3046	1561	1485
25	JALNA	778	266	9757	1488	8269
26	SOLAPUR	1019	979	7739	1482	6257
27	PARBHANI	703	704	7275	1429	5846
28	AKOLA	521	507	5960	1409	4551
29	LATUR	765	653	7789	1322	6467
30	PUNE	1275	1269	3579	1000	2579
31	PALGHAR	458	444	8318	813	7505
32	RATNAGIRI	842	831	2130	720	1410
33	SINDHUDURG	426	430	628	235	393
34	THANE	409	404	2614	155	2459
	Total	27289	25292	308751	112341	196410

ग्रामसभामधून ग्रामपंचायतनिहाय अल्पसंख्यांक लाभार्थी निश्चित न झाल्यामुळे ८३०११ इतके उद्दिष्ट जिल्हानिहाय दाखवता येत नाही

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 11.04.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 11.04.22	%	Remaining
1	BULDHANA	20061	15635	229	3446	1504.8	4426
2	NANDURBAR	14384	12043	3697	2159	58.4	2341
3	PALGHAR	8571	8058	1789	1714	95.8	513
4	KOLHAPUR	12480	12379	17	1536	9035.3	101
5	PUNE	12432	11829	603	1494	248	603
6	DHULE	16841	13699	1522	1380	90.7	3142
7	JALGAON	22617	18525	716	1184	165.4	4092
8	NASHIK	23489	20058	1413	1099	77.8	3431
9	SANGLI	8712	8073	44	1035	2352	639
10	YAVATMAL	24293	20043	1008	910	90	4250
11	RAIGAD	5037	4677	563	863	153	360
12	SATARA	10519	10367	54	822	1522.2	152
13	GADCHIROLI	14323	11864	2168	727	33.5	2459
14	AKOLA	20148	14376	779	697	89.5	5772
15	BEED	26485	15542	1638	695	42.4	10943
16	THANE	4571	4014	578	524	90.7	557
17	CHANDRAPUR	29617	22288	3783	509	13.5	7329
18	NANDED	23260	16079	2649	468	17.7	7181
19	GONDIA	12746	9972	782	403	51.5	2774
20	AHMEDNAGAR	32498	28937	414	387	93.5	3561
21	NAGPUR	10705	9573	669	315	47.1	1132
22	JALNA	19848	9305	614	310	50.5	10543
23	RATNAGIRI	6928	6156	60	293	488	772
24	LATUR	26959	19672	621	191	30.8	7287
25	BHANDARA	17141	15024	890	178	20.0	2117
26	HINGOLI	13395	9554	776	135	17.4	3841
27	WARDHA	10705	8438	200	128	64.0	2267
28	WASHIM	10031	7817	319	105	33	2214
29	PARBHANI	17649	14607	135	93	69	3042
30	AURANGABAD	24829	17576	424	48	11.3	7253
31	SOLAPUR	18609	15331	234	48	20.5	3278
32	AMRAVATI	19792	14385	781	19	2.4	5407
33	OSMANABAD	24571	15195	162	3	1.9	9376
34	SINDHUDURG	2116	1846	7	1	14.3	270
Total		566362	442937	30338	23919	78.8	123425

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	जिल्हा	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8962	8889	8664	1917
2	SOLAPUR	1140	5250	2934	6450
3	NAGPUR	900	1259	1018	1444
4	KOLHAPUR	704	2749	684	1152
5	AURANGABAD	632	4064	2333	2028
6	BULDHANA	623	475	360	582
7	AHMEDNAGAR	539	2017	923	1169
8	JALGAON	522	1048	500	1948
9	Bhandara	506	2123	1388	1085
10	LATUR	484	127	192	928
11	PUNE	457	679	792	589
12	NANDURBAR	403	952	936	22321
13	CHANDRAPUR	347	2932	645	1185
14	SINDHUDURG	346	324	240	254
15	AKOLA	323	305	157	3795
16	PALGHAR	299	534	383	449
17	GADCHIROLI	291	1877	1301	1017
18	NANDED	283	401	453	838
19	NASHIK	236	987	606	1294
20	HINGOLI	187	60	120	348
21	BEED	147	599	113	1085
22	RATNAGIRI	125	508	99	105
23	SANGLI	125	568	368	680
24	SATARA	118	613	141	656
25	OSMANABAD	116	238	261	331
26	JALNA	105	343	140	763
27	PARBHANI	81	140	164	556
28	AMRAVATI	65	3716	378	3083
29	RAIGAD	65	926	107	340
30	WASHIM	57	10	35	396
31	THANE	53	2	16	30
32	YAVATMAL	48	1598	960	915
33	DHULE	44	71	325	1360
34	WARDHA	2	54	4	4
	Grand Total	19335	46438	27740	61097

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 11.04.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 11.04.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 11.04.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	82065	68085	76025	7940	6040
2	YAVATMAL	44697	36091	39603	3512	5094
3	GADCHIROLI	27221	21577	24308	2731	2913
4	AMRAVATI	76532	67555	70034	2479	6498
5	NAGPUR	33331	29278	31661	2383	1670
6	KOLHAPUR	16081	12655	14460	1805	1621
7	JALGAON	64138	54001	55805	1804	8333
8	CHANDRAPUR	34371	28383	30066	1683	4305
9	RAIGAD	9410	7684	9208	1524	202
10	AHMEDNAGAR	48504	41832	43178	1346	5326
11	NANDURBAR	103338	96386	97669	1283	5669
12	AKOLA	40606	37821	38956	1135	1650
13	SANGLI	18257	15436	16536	1100	1721
14	Bhandara	55246	50828	51878	1050	3368
15	PUNE	16152	14409	15212	803	940
16	WARDHA	15141	13091	13733	642	1408
17	WASHIM	11389	8738	9376	638	2013
18	SATARA	12558	9777	10375	598	2183
19	NANDED	49304	43476	44046	570	5258
20	SOLAPUR	38201	35423	35947	524	2254
21	DHULE	53569	46353	46791	438	6778
22	BEED	20727	17779	18193	414	2534
23	RATNAGIRI	6676	5927	6304	377	372
24	BULDHANA	26041	23566	23941	375	2100
25	PALGHAR	26445	25567	25851	284	594
26	JALNA	13257	11276	11559	283	1698
27	GONDIA	85466	81615	81814	199	3652
28	SINDHUDURG	3962	3641	3825	184	137
29	PARBHANI	8194	6676	6828	152	1366
30	OSMANABAD	6956	5271	5415	144	1541
31	AURANGABAD	29059	21081	21182	101	7877
32	HINGOLI	12049	9454	9549	95	2500
33	LATUR	10616	9027	9115	88	1501
34	THANE	6850	6659	6676	17	174
	Total	1106409	966418	1005119	38701	101290

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 11.04.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 11.04.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 11.04.22	Remaining 1st Installment
1	BEED	15542	13198	14852	1654	690
2	NANDURBAR	12043	9788	11350	1562	693
3	JALNA	9305	8076	8906	830	399
4	YAVATMAL	20043	18813	19616	803	427
5	DHULE	13699	12254	13054	800	645
6	CHANDRAPUR	22288	21299	22083	784	205
7	NANDED	16079	14249	15001	752	1078
8	PUNE	11829	10023	10740	717	1089
9	GADCHIROLI	11864	10985	11630	645	234
10	BULDHANA	15635	12041	12676	635	2959
11	LATUR	19672	18393	18993	600	679
12	RAIGAD	4677	3762	4304	542	373
13	SATARA	10367	9411	9796	385	571
14	PALGHAR	8058	6295	6667	372	1391
15	AHMEDNAGAR	28937	28478	28840	362	97
16	JALGAON	18525	17085	17343	258	1182
17	OSMANABAD	15195	13541	13795	254	1400
18	THANE	4014	3484	3722	238	292
19	NAGPUR	9573	9134	9336	202	237
20	AURANGABAD	17576	16798	16969	171	607
21	SANGLI	8073	6906	7057	151	1016
22	HINGOLI	9554	9366	9516	150	38
23	PARBHANI	14607	14317	14464	147	143
24	NASHIK	20058	18826	18961	135	1097
25	Bhandara	15024	14203	14336	133	688
26	RATNAGIRI	6156	5848	5972	124	184
27	WASHIM	7817	7411	7528	117	289
28	AMRAVATI	14385	14052	14144	92	241
29	GONDIA	9972	9303	9382	79	590
30	WARDHA	8438	8302	8379	77	59
31	AKOLA	14376	13440	13505	65	871
32	SOLAPUR	15331	14922	14960	38	371
33	KOLHAPUR	12379	10707	10713	6	1666
34	SINDHUDURG	1846	1837	1839	2	7
Total		442937	406547	420429	13882	22508

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	8666	44	62
2	AHMEDNAGAR	1951	642	503
3	CHANDRAPUR	1940	1193	930
4	AMRAVATI	1450	1306	956
5	KOLHAPUR	1430	522	228
6	JALGAON	1413	432	661
7	GADCHIROLI	1140	835	1026
8	NASHIK	1132	646	411
9	Bhandara	983	690	645
10	YAVATMAL	957	471	639
11	NANDURBAR	713	147	688
12	PALGHAR	694	406	319
13	PUNE	656	362	382
14	NAGPUR	624	505	362
15	OSMANABAD	474	372	240
16	BEED	430	133	509
17	SOLAPUR	412	296	409
18	RATNAGIRI	395	54	97
19	LATUR	316	197	229
20	SANGLI	295	37	73
21	SATARA	280	262	40
22	NANDED	188	113	155
23	BULDHANA	163	183	68
24	SINDHUDURG	153	152	154
25	AKOLA	118	83	78
26	JALNA	116	36	205
27	RAIGAD	104	118	192
28	HINGOLI	93	25	65
29	AURANGABAD	84	854	1361
30	PARBHANI	60	68	70
31	DHULE	54	28	56
32	WARDHA	50	12	38
33	WASHIM	33	0	136
34	THANE	2	8	27
	Grand Total	27569	11232	12014

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 11.04.22	Total completi on upto 11.04.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 11.04.22	%	Remaining
1	BHANDARA	55246	36965	21102	6052	28.7	18281
2	GONDIA	85466	73621	13077	4363	33.4	11845
3	NANDURBAR	103338	78611	25171	3902	15.5	24727
4	JALGAON	64138	42293	16600	3462	20.9	21845
5	AMRAVATI	76532	54782	17777	3460	19.5	21750
6	NASHIK	82065	60823	11185	3447	30.8	21242
7	SOLAPUR	38201	27258	11585	2386	20.6	10943
8	YAVATMAL	44697	28054	12930	2277	17.6	16643
9	AHMEDNAGAR	48504	34557	9612	2264	23.6	13947
10	NANDED	49304	28777	18432	2115	11.5	20527
11	NAGPUR	33331	24827	8223	1861	22.6	8504
12	DHULE	53569	39961	8335	1839	22.1	13608
13	AKOLA	40606	30106	10151	1677	16.5	10500
14	CHANDRAPUR	34371	23433	7114	1637	23.0	10938
15	BEED	20727	13437	6356	1425	22.4	7290
16	GADCHIROLI	27221	16955	6210	1327	21.4	10266
17	BULDHANA	26041	18912	6218	1215	19.5	7129
18	SANGLI	18257	11612	5428	1039	19.1	6645
19	AURANGABAD	29059	16873	6224	1012	16.3	12186
20	JALNA	13257	9080	3350	773	23.1	4177
21	WARDHA	15141	11219	2654	743	28.0	3922
22	PUNE	16152	11308	4713	731	15.5	4844
23	PALGHAR	26445	24190	2105	645	30.6	2255
24	KOLHAPUR	16081	10763	2784	546	19.6	5318
25	LATUR	10616	7644	2156	519	24.1	2972
26	WASHIM	11389	6664	2875	475	16.5	4725
27	HINGOLI	12049	8328	1643	453	27.6	3721
28	SATARA	12558	8420	3041	402	13.2	4138
29	PARBHANI	8194	5601	1546	382	24.7	2593
30	OSMANABAD	6956	4260	1285	218	17.0	2696
31	RATNAGIRI	6676	5570	576	174	30.2	1106
32	RAIGAD	9410	7204	685	144	21.0	2206
33	THANE	6850	6332	483	107	22.2	518
34	SINDHUDURG	3962	3377	394	103	26.1	585
	Total	1106409	791817	252020	53175	21.1	314592

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 11.04.22	Total completion upto 11.04.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 11.04.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22288	14498	9217	1936	21.0	7790
2	NASHIK	20058	15328	5278	1647	31.2	4730
3	AURANGABAD	17576	11888	7281	1641	22.5	5688
4	LATUR	19672	14143	6857	1519	22.2	5529
5	BEED	15542	9736	6581	1470	22.3	5806
6	OSMANABAD	15195	7378	9057	1243	13.7	7817
7	JALGAON	18525	13687	4888	1234	25.2	4838
8	AHMEDNAGAR	28937	23258	6503	1211	18.6	5679
9	YAVATMAL	20043	14466	5729	1062	18.5	5577
10	BHANDARA	15024	10632	5235	1021	19.5	4392
11	PARBHANI	14607	11926	3577	989	27.6	2681
12	JALNA	9305	5415	4533	953	21.0	3890
13	NANDED	16079	9043	7436	868	11.7	7036
14	AKOLA	14376	9922	4573	816	17.8	4454
15	GADCHIROLI	11864	8073	3771	707	18.7	3791
16	AMRAVATI	14385	11595	3474	703	20.2	2790
17	BULDHANA	15635	9843	2973	627	21.1	5792
18	SANGLI	8073	5582	2026	570	28.1	2491
19	NANDURBAR	12043	8086	2358	560	23.7	3957
20	WARDHA	8438	7000	1821	511	28.1	1438
21	SOLAPUR	15331	13035	2730	482	17.7	2296
22	GONDIA	9972	8174	1874	479	25.6	1798
23	PALGHAR	8058	5709	1109	474	42.7	2349
24	DHULE	13699	10709	2083	473	22.7	2990
25	PUNE	11829	8101	2707	473	17.5	3728
26	HINGOLI	9554	8038	1808	427	23.6	1516
27	WASHIM	7817	5135	3003	426	14.2	2682
28	SATARA	10367	8133	1787	375	21.0	2234
29	NAGPUR	9573	8085	1509	336	22.3	1488
30	KOLHAPUR	12379	9381	1757	295	16.8	2998
31	RATNAGIRI	6156	5395	627	159	25.4	761
32	RAIGAD	4677	3581	353	120	34.0	1096
33	THANE	4014	3271	280	61	21.8	743
34	SINDHUDURG	1846	1692	184	31	16.8	154
Total		442937	319938	124979	25899	20.7	122999

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	SOLAPUR	11	5	68	71	76
2	PUNE	13	13	75	68	81
3	PALGHAR	8	8	57	51	59
4	AMRAVATI	14	88	59	44	132
5	AURANGABAD	9	11	62	24	35
6	KOLHAPUR	12	30	67	16	46
7	JALGAON	15	27	67	13	40
8	CHANDRAPUR	15	17	56	11	28
9	Bhandara	7	49	52	9	58
10	NASHIK	15	21	73	9	30
11	GONDIA	8	50	53	8	58
12	NANDED	16	23	63	5	28
13	SANGLI	10	25	60	5	30
14	AHMEDNAGAR	14	19	73	4	23
15	PARBHANI	9	8	54	4	12
16	AKOLA	7	8	53	3	11
17	YAVATMAL	16	19	61	3	22
18	BEED	11	11	60	2	13
19	LATUR	10	23	58	2	25
20	NANDURBAR	6	0	55	2	2
21	OSMANABAD	8	9	55	2	11
22	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
23	BULDHANA	13	3	60	1	4
24	HINGOLI	5	4	52	1	5
25	THANE	5	5	53	1	6
26	DHULE	4	6	56	0	6
27	GADCHIROLI	12	1	51	0	1
28	JALNA	8	13	56	0	13
29	NAGPUR	13	1	59	0	1
30	RAIGAD	15	5	59	0	5
31	RATNAGIRI	9	9	55	0	9
32	SATARA	11	10	64	0	10
33	WARDHA	8	10	52	0	10
34	WASHIM	6	6	52	0	6
Grand Total		351	539	2000	361	900

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievement
		20.11.21	11.04.22	20.11.21	11.04.22	20.11.21	11.04.22	
1	GONDIA	16456	10066	69258	73621	52802	63555	10753
2	BHANDARA	6775	6138	30913	36965	24138	30827	6689
3	NANDURBAR	10284	8215	74709	78611	64425	70396	5971
4	AMRAVATI	2516	2031	51322	54782	48806	52751	3945
5	NASHIK	3008	2832	57376	60823	54368	57991	3623
6	AHMEDNAGAR	3899	2647	32293	34557	28394	31910	3516
7	JALGAON	7592	7940	38831	42293	31239	34353	3114
8	NANDED	7409	6591	26662	28777	19253	22186	2933
9	NAGPUR	1903	1425	22966	24827	21063	23402	2339
10	YAVATMAL	1590	1676	25777	28054	24187	26378	2191
11	SOLAPUR	5130	5360	24872	27258	19742	21898	2156
12	DHULE	3398	3179	38122	39961	34724	36782	2058
13	AKOLA	1733	1366	28429	30106	26696	28740	2044
14	CHANDRAPUR	5328	5226	21796	23433	16468	18207	1739
15	BULDHANA	1775	1703	17697	18912	15922	17209	1287
16	PUNE	1628	1100	10577	11308	8949	10208	1259
17	BEED	3663	3888	12012	13437	8349	9549	1200
18	AURANGABAD	1887	1700	15861	16873	13974	15173	1199
19	GADCHIROLI	2230	2421	15628	16955	13398	14534	1136
20	WARDHA	573	408	10476	11219	9903	10811	908
21	JALNA	1928	1828	8307	9080	6379	7252	873
22	PALGHAR	1835	1755	23545	24190	21710	22435	725
23	WASHIM	1177	981	6189	6664	5012	5683	671
24	KOLHAPUR	1482	1382	10217	10763	8735	9381	646
25	SANGLI	3472	3874	10573	11612	7101	7738	637
26	HINGOLI	1549	1519	7875	8328	6326	6809	483
27	SATARA	703	636	8018	8420	7315	7784	469
28	LATUR	1044	1114	7125	7644	6081	6530	449
29	PARBHANI	1156	1108	5219	5601	4063	4493	430
30	RAIGAD	1121	983	7060	7204	5939	6221	282
31	SINDHUDURG	309	143	3274	3377	2965	3234	269
32	RATNAGIRI	409	316	5396	5570	4987	5254	267
33	OSMANABAD	1256	1264	4042	4260	2786	2996	210
34	THANE	361	306	6225	6332	5864	6026	162
	Total	106579	93121	738642	791817	632063	698696	66633

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 11.04.22
1	SINDHUDURG	66	246
2	RATNAGIRI	36	278
3	THANE	217	309
4	RAIGAD	218	420
5	HINGOLI	373	931
6	OSMANABAD	332	950
7	PARBHANI	483	1003
8	SATARA	476	1205
9	LATUR	586	1260
10	PALGHAR	1636	1293
11	KOLHAPUR	563	1491
12	WASHIM	787	1551
13	WARDHA	812	1676
14	JALNA	792	1768
15	PUNE	1410	2566
16	SANGLI	1477	3178
17	NAGPUR	1690	3679
18	AURANGABAD	1841	3867
19	BEED	1519	3873
20	BULDHANA	1899	4029
21	CHANDRAPUR	2184	4234
22	GADCHIROLI	2755	4259
23	YAVATMAL	3479	5904
24	DHULE	2862	6181
25	AKOLA	3427	6621
26	AHMEDNAGAR	3484	6623
27	SOLAPUR	1993	6858
28	NASHIK	3785	6934
29	GONDIA	1990	7346
30	AMRAVATI	5305	8759
31	JALGAON	4054	9272
32	BHANDARA	3529	11418
33	NANDED	5215	12728
34	NANDURBAR	14651	16984
Total		75926	149694

प्रलंबित घरकुलांची संख्या शून्यावर आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1045	500	690
2	BULDHANA	1010	615	345	395	260	470	815
3	Bhandara	600	470	0	130	365	370	370
4	GONDIA	600	530	105	70	410	340	445
5	GADCHIROLI	271	232	0	39	335	245	245
6	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	363	185	185
7	AKOLA	280	280	0	0	0	180	180
8	AURANGABAD	760	620	37	140	315	180	217
9	PALGHAR	475	390	40	85	75	180	220
10	YAVATMAL	1325	970	695	355	95	180	875
11	JALNA	380	150	0	230	120	145	145
12	SOLAPUR	1050	320	80	730	231	141	221
13	HINGOLI	360	245	45	115	180	135	180
14	KOLHAPUR	565	405	15	160	85	135	150
15	WARDHA	495	180	70	315	250	130	200
16	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
17	BEED	120	115	10	5	55	115	125
18	DHULE	1090	265	265	825	775	110	375
19	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
20	SANGLI	165	95	0	70	25	90	90
21	SATARA	625	295	0	330	45	85	85
22	NAGPUR	835	362	40	473	180	70	110
23	PARBHANI	425	340	45	85	146	65	110
24	CHANDRAPUR	895	120	0	775	475	60	60
25	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
26	NANDED	100	0	0	100	20	20	20
27	RAIGAD	150	150	0	0	48	10	10
28	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
29	JALGAON	818	498	309	320	112	9	318
30	OSMANABAD	330	135	0	195	51	6	6
31	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
32	NASHIK	2010	115	0	1895	200	0	0
33	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
Grand Total		20994	10742	2991	10252	6653	4439	7430

उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	455	2035
2	YAVATMAL	661	725
3	Bhandara	635	635
4	CHANDRAPUR	555	628
5	AURANGABAD	780	625
6	NANDURBAR	203	573
7	BULDHANA	1618	462
8	SANGLI	729	438
9	BEED	398	398
10	SOLAPUR	364	393
11	GADCHIROLI	357	380
12	AKOLA	541	357
13	OSMANABAD	249	345
14	PUNE	270	332
15	DHULE	53	324
16	PARBHANI	291	310
17	NASHIK	396	297
18	NANDED	1419	270
19	PALGHAR	335	265
20	AHMEDNAGAR	318	253
21	NAGPUR	120	246
22	WASHIM	52	245
23	AMRAVATI	45	189
24	WARDHA	102	145
25	JALGAON	91	112
26	HINGOLI	161	106
27	SATARA	85	80
28	KOLHAPUR	85	70
29	SINDHUDURG	41	65
30	LATUR	48	48
31	JALNA	15	45
32	THANE	20	13
33	RAIGAD	9	9
34	RATNAGIRI	20	5
Grand Total		11521	11423

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	CHANDRAPUR	15	6	9
2	RATNAGIRI	9	3	6
3	YAVATMAL	16	10	6
4	SATARA	11	7	4
5	BEED	11	7	4
6	PARBHANI	9	5	4
7	HINGOLI	5	2	3
8	SINDHUDURG	8	5	3
9	SANGLI	10	7	3
10	JALNA	8	6	2
11	WASHIM	6	4	2
12	NANDED	16	15	1
13	LATUR	10	9	1
14	NASHIK	15	14	1
15	AKOLA	7	6	1
16	AMRAVATI	14	13	1
17	AURANGABAD	9	8	1
18	BULDHANA	13	12	1
19	SOLAPUR	11	10	1
20	NAGPUR	13	13	0
21	GADCHIROLI	12	12	0
22	PALGHAR	8	8	0
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
Total		351	297	54

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जिल्हा डेमो हाऊससाठी जागा निश्चिती करण्यात आली आहे काय.
1	AHMEDNAGAR	होय
2	AMRAVATI	होय
3	AURANGABAD	होय
4	BEED	होय
5	Bhandara	होय
6	CHANDRAPUR	होय
7	DHULE	होय
8	GADCHIROLI	होय
9	GONDIA	होय
10	JALGAON	होय
11	JALNA	होय
12	KOLHAPUR	होय
13	LATUR	होय
14	NAGPUR	होय
15	NANDED	होय
16	NANDURBAR	होय
17	NASHIK	होय
18	PALGHAR	होय
19	PARBHANI	होय
20	SATARA	होय
21	SINDHUDURG	होय
22	SOLAPUR	होय
23	THANE	होय
24	WARDHA	होय
25	YAVATMAL	होय
26	HINGOLI	होय
27	OSMANABAD	होय
28	WASHIM	होय
29	AKOLA	होय
30	RAIGAD	नाही
31	RATNAGIRI	नाही
32	PUNE	नाही
33	SANGLI	नाही
34	BULDHANA	
	Total	29

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभाथ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभाथ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	NANDURBAR	48556	2
2	SOLAPUR	45651	2
3	NAGPUR	15564	1
4	GONDIA	14432	3
5	AHMEDNAGAR	11643	11
6	AURANGABAD	8684	1
7	Bhandara	8605	0
8	BULDHANA	6171	1
9	KOLHAPUR	6079	0
10	AMRAVATI	5686	3
11	JALGAON	5307	1
12	PALGHAR	5002	7
13	DHULE	3982	0
14	NASHIK	2938	4
15	AKOLA	2588	0
16	NANDED	2427	1
17	YAVATMAL	2088	1
18	LATUR	1982	2
19	OSMANABAD	1976	0
20	GADCHIROLI	1925	0
21	CHANDRAPUR	1673	4
22	PUNE	1335	2
23	SATARA	1153	1
24	JALNA	991	1
25	RAIGAD	785	0
26	WASHIM	716	0
27	PARBHANI	694	0
28	SANGLI	667	0
29	HINGOLI	544	0
30	SINDHUDURG	469	0
31	BEED	327	1
32	WARDHA	250	0
33	THANE	163	2
34	RATNAGIRI	162	0
	Total	211215	51

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	JALGAON	256591	231755	24836
2	JALNA	185634	161344	24290
3	NANDED	305349	282301	23048
4	YAVATMAL	288246	266081	22165
5	AMRAVATI	140141	125731	14410
6	BULDHANA	194339	180032	14307
7	NANDURBAR	179487	165705	13782
8	AURANGABAD	214445	201331	13114
9	BEED	217844	208078	9766
10	DHULE	172266	163857	8409
11	CHANDRAPUR	116865	108858	8007
12	HINGOLI	111558	104052	7506
13	AKOLA	68517	61123	7394
14	PARBHANI	157265	150680	6585
15	SOLAPUR	161199	154641	6558
16	OSMANABAD	103865	97460	6405
17	AHMEDNAGAR	223412	217548	5864
18	KOLHAPUR	97089	91721	5368
19	NASHIK	234439	229617	4822
20	PUNE	75304	70860	4444
21	WASHIM	114550	110315	4235
22	LATUR	119040	115496	3544
23	GADCHIROLI	73852	70331	3521
24	PALGHAR	93190	89995	3195
25	SANGLI	69302	66421	2881
26	THANE	42026	39348	2678
27	RATNAGIRI	53903	51916	1987
28	SATARA	87257	85818	1439
29	NAGPUR	54327	52906	1421
30	BHANDARA	87926	87181	745
31	RAIGAD	35075	34717	358
32	GONDIA	106536	106207	329
33	WARDHA	51944	51621	323
34	SINDHUDURG	19162	19011	151
	Total	4511945	4254058	257887

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पुर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-11.04.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	178612	123830	176612	52782	2000
2	JALGAON	256070	220419	255885	35466	185
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	181800	158132	181028	22896	772
5	YAVATMAL	288138	273139	288042	14903	96
6	AKOLA	68218	60406	67677	7271	541
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157254	153685	157008	3323	246
10	PUNE	75251	72256	74997	2741	254
11	PALGHAR	92212	89278	91462	2184	750
12	BHANDARA	87903	86300	87903	1603	0
13	CHANDRAPUR	116679	115476	116669	1193	10
14	RATNAGIRI	53894	53292	53894	602	0
15	DHULE	172249	171657	172249	592	0
16	THANE	42000	41528	41963	435	37
17	GONDIA	106535	105970	106353	383	182
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73852	180	0
22	NAGPUR	54327	54300	54326	26	1
23	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
24	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
28	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
29	BULDHANA	192661	193604	192544	-1060	117
30	LATUR	110321	120803	110270	-10533	51
31	SOLAPUR	151377	163944	151217	-12727	160
32	BEED	209289	222647	208845	-13802	444
33	AURANGABAD	164835	186020	162351	-23669	2484
34	SANGLI	66777	91821	66777	-25044	0
	Total	4424414	4317747	4414534	96787	9880

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	28937	2951	10.2	25986
2	NASHIK	20058	2703	13.5	17355
3	NAGPUR	9573	1897	19.8	7676
4	NANDED	16079	1821	11.3	14258
5	AKOLA	14376	1772	12.3	12604
6	AMRAVATI	14385	1711	11.9	12674
7	SATARA	10367	1702	16.4	8665
8	BULDHANA	15635	1629	10.4	14006
9	JALGAON	18525	1556	8.4	16969
10	JALNA	9305	1190	12.8	8115
11	YAVATMAL	20043	1100	5.5	18943
12	SANGLI	8073	1054	13.1	7019
13	GADCHIROLI	11864	1011	8.5	10853
14	BHANDARA	15024	966	6.4	14058
15	PUNE	11829	900	7.6	10929
16	SOLAPUR	15331	845	5.5	14486
17	PALGHAR	8058	832	10.3	7226
18	HINGOLI	9554	815	8.5	8739
19	CHANDRAPUR	22288	751	3.4	21537
20	SINDHUDURG	1846	738	40.0	1108
21	PARBHANI	14607	618	4.2	13989
22	KOLHAPUR	12379	575	4.6	11804
23	LATUR	19672	571	2.9	19101
24	BEED	15542	534	3.4	15008
25	DHULE	13699	534	3.9	13165
26	AURANGABAD	17576	499	2.8	17077
27	RAIGAD	4677	403	8.6	4274
28	NANDURBAR	12043	391	3.2	11652
29	RATNAGIRI	6156	345	5.6	5811
30	WARDHA	8438	315	3.7	8123
31	GONDIA	9972	312	3.1	9660
32	WASHIM	7817	299	3.8	7518
33	THANE	4014	202	5.0	3812
34	OSMANABAD	15195	133	0.9	15062
	Total	442937	33675	7.6	409262

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	6880500	1730883	72960	23958	73702	48506
2	AKOLA	39372	1303819	237691	21503	5511	13397	5191
3	AMRAVATI	65022	4317663	897358	25011	6844	33050	6258
4	AURANGABAD	27810	1876140	132521	37400	1554	37400	1354
5	BEED	22216	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	45661	3901383	293090	34691	5698	22686	27784
7	BULDHANA	28249	2456069	279288	26209	500	26202	1186
8	CHANDRAPUR	36684	2340493	1381101	26718	25327	15969	17235
9	DHULE	50429	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	24261	1649857	249818	8418	3625	9163	1734
11	GONDIA	80713	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16171	498716	383513	10412	3872	15330	4168
13	JALGAON	54597	2644416	633884	43936	7232	43936	6827
14	JALNA	14044	165780	95607	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	19992	1868521	252118	17620	2808	18674	3116
16	LATUR	21348	582310	45158	11974	3142	11132	3158
17	NAGPUR	32304	2579103	643489	27018	8229	29859	24517
18	NANDED	36603	1990456	145501	45571	1640	43709	1553
19	NANDURBAR	85269	6706361	28802	67388	28535	62950	31023
20	NASHIK	74802	5163345	562598	54705	6185	54949	3622
21	OSMANABAD	11316	790860	212113	20130	661	20405	614
22	PALGHAR	29418	2367816	1408955	30652	10923	31819	2993
23	PARBHANI	16948	678701	11184	13240	2568	9606	184
24	PUNE	18957	771803	15541	16991	144	12128	1050
25	RAIGAD	10653	209588	14177	9122	1369	7966	1239
26	RATNAGIRI	10861	676109	516480	10330	6179	11890	8352
27	SANGLI	16692	833183	429494	13070	3786	13465	3359
28	SATARA	16324	1147573	150198	11479	723	12455	709
29	SINDHUDURG	5007	191680	4335	2339	390	3267	316
30	SOLAPUR	39356	1246330	208049	33147	13339	31180	13811
31	THANE	9591	473385	38146	7430	821	5305	1728
32	WARDHA	17861	1751089	54622	22028	624	21814	585
33	WASHIM	11494	1072055	177	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	41679	1756841	47997	27707	1679	25239	1354
	Grand Total	1088661	65277436	11596346	882560	187653	824325	231960

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	Abhyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	73266	21434	74282	20454	70996	15418	200
2	AKOLA	39372	15382	2545	14557	456	22101	324	0
3	AMRAVATI	65022	25243	6703	15146	3269	23240	9085	841
4	AURANGABAD	27810	36900	1071	0	1476	38304	2558	105
5	BEED	22216	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	45661	31446	5623	36680	5544	22647	548	52
7	BULDHANA	28249	16438	550	20983	621	19862	390	0
8	CHANDRAPUR	36684	23153	20895	22985	21241	13885	11097	1717
9	DHULE	50429	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	24261	7150	2112	3009	1433	4134	2282	483
11	GONDIA	80713	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16171	12659	3622	16408	4008	15209	4045	3304
13	JALGAON	54597	37580	7858	32083	4297	70785	7501	41
14	JALNA	14044	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	19992	21013	3080	18527	3125	21836	1419	2
16	LATUR	21348	6451	2812	7040	2750	9260	2763	2607
17	NAGPUR	32304	21014	7356	17029	2067	20805	2015	3341
18	NANDED	36603	42395	1415	45285	1679	27123	846	9
19	NANDURBAR	85269	36664	3800	23728	1793	28191	4486	0
20	NASHIK	74802	16506	3111	26519	2704	63654	2509	0
21	OSMANABAD	11316	20265	625	20010	159	20721	0	0
22	PALGHAR	29418	29892	4474	29994	3298	30363	7299	1035
23	PARBHANI	16948	11849	531	9066	245	10328	254	45
24	PUNE	18957	13126	1121	15875	1079	15475	995	74
25	RAIGAD	10653	6876	1035	6811	1159	7339	1176	714
26	RATNAGIRI	10861	4813	2509	7808	5313	8267	4353	0
27	SANGLI	16692	12284	3332	12842	3229	8793	2009	19
28	SATARA	16324	12728	580	13104	584	12524	948	506
29	SINDHUDURG	5007	2298	392	3793	332	2689	409	0
30	SOLAPUR	39356	15249	10946	30818	11536	29340	9219	337
31	THANE	9591	2117	135	3187	1635	3568	1935	50
32	WARDHA	17861	21762	545	21825	450	21962	523	2019
33	WASHIM	11494	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	41679	15481	755	19417	644	20022	1094	463
Grand Total		1088661	724109	148366	702194	117819	821181	104478	17974

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	SOLAPUR	39356	6641	2019	5267	5631	5968	2229
2	OSMANABAD	11316	3855	0	50	100	90	20
3	NANDURBAR	85269	3380	6380	0	0	0	0
4	PALGHAR	29418	3160	9781	1011	1047	4897	2323
5	AURANGABAD	27810	2999	1101	1588	628	611	46
6	KOLHAPUR	19992	2661	10	4008	3683	4184	20
7	BEED	22216	1984	106	632	300	746	39
8	BULDHANA	28249	1791	141	300	272	2512	7
9	RAIGAD	10653	1633	2556	28	30	26	17
10	HINGOLI	16171	1352	1036	513	428	74	0
11	GONDIA	80713	1105	68	61	285	1799	0
12	JALGAON	54597	1104	96	20	27	13	0
13	AHMEDNAGAR	56957	1055	0	612	411	803	349
14	CHANDRAPUR	36684	873	199	117	24	49	2
15	YAVATMAL	41679	551	115	74	33	13	236
16	NAGPUR	32304	467	301	164	31	109	17
17	PUNE	18957	305	241	606	430	196	62
18	NANDED	36603	280	34	19	46	572	26
19	GADCHIROLI	24261	240	309	0	0	10	0
20	NASHIK	74802	161	31	51	28	124	0
21	PARBHANI	16948	104	3	58	28	0	79
22	THANE	9591	90	29	0	29	0	0
23	SANGLI	16692	66	0	41	5	4	0
24	Bhandara	45661	51	8	4	7	55	5
25	AMRAVATI	65022	41	0	94	20	5	0
26	SATARA	16324	24	0	0	0	0	0
27	SINDHUDURG	5007	20	0	105	71	166	0
28	AKOLA	39372	8	0	0	0	0	0
29	WARDHA	17861	5	3	1	3	0	0
30	DHULE	50429	0	0	0	0	0	0
31	JALNA	14044	0	0	0	0	0	0
32	LATUR	21348	0	0	0	0	0	0
33	RATNAGIRI	10861	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	11494	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	1088661	36006	24567	15424	13597	23026	5477

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	AURANGABAD	62	72	NASHIK	1345	376	NASHIK	73	451
2	SOLAPUR	68	42	KOLHAPUR	1030	228	PARBHANI	54	326
3	AMRAVATI	59	26	NAGPUR	801	165	PALGHAR	57	128
4	BULDHANA	60	23	CHANDRAPUR	853	91	KOLHAPUR	67	93
5	JALGAON	67	22	Bhandara	547	85	GADCHIROLI	51	59
6	GONDIA	53	13	SINDHUDURG	439	69	SOLAPUR	68	46
7	PARBHANI	54	10	NANDURBAR	598	39	SINDHUDURG	50	28
8	SINDHUDURG	50	9	SOLAPUR	1033	33	PUNE	75	25
9	AHMEDNAGAR	73	8	JALGAON	1181	28	CHANDRAPUR	56	24
10	KOLHAPUR	67	7	HINGOLI	569	25	JALGAON	67	22
11	NANDED	63	6	PUNE	1392	20	AHMEDNAGAR	73	21
12	OSMANABAD	55	5	SANGLI	781	7	Bhandara	52	20
13	AKOLA	53	4	NANDED	1320	5	HINGOLI	52	20
14	Bhandara	52	4	WASHIM	575	5	SANGLI	60	16
15	DHULE	56	4	OSMANABAD	663	2	GONDIA	53	10
16	GADCHIROLI	51	3	PALGHAR	526	1	NANDURBAR	55	9
17	NANDURBAR	55	3	PARBHANI	727	1	AMRAVATI	59	3
18	SANGLI	60	3	YAVATMAL	1223	1	NAGPUR	59	3
19	LATUR	58	2	AHMEDNAGAR	1319	0	BEED	60	2
20	PUNE	75	2	AKOLA	547	0	OSMANABAD	55	2
21	YAVATMAL	61	2	AMRAVATI	855	0	NANDED	63	1
22	BEED	60	1	AURANGABAD	940	0	AKOLA	53	0
23	CHANDRAPUR	56	1	BEED	1216	0	AURANGABAD	62	0
24	HINGOLI	52	1	BULDHANA	908	0	BULDHANA	60	0
25	NASHIK	73	1	DHULE	558	0	DHULE	56	0
26	RAIGAD	59	1	GADCHIROLI	447	0	JALNA	56	0
27	SATARA	64	1	GONDIA	560	0	LATUR	58	0
28	WARDHA	52	1	JALNA	809	0	RAIGAD	59	0
29	JALNA	56	0	LATUR	790	0	RATNAGIRI	55	0
30	NAGPUR	59	0	RAIGAD	834	0	SATARA	64	0
31	PALGHAR	57	0	RATNAGIRI	862	0	THANE	53	0
32	RATNAGIRI	55	0	SATARA	1518	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	THANE	430	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	WARDHA	524	0	YAVATMAL	61	0
Grand Total		2000	277	Grand Total	28720	1181	Grand Total	2000	1309

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	SOLAPUR	2125	4191	SOLAPUR	2125	3651
2	NANDURBAR	4334	1967	GONDIA	2373	3031
3	PALGHAR	1134	1430	NANDURBAR	4334	2856
4	AURANGABAD	2515	1321	BULDHANA	2184	2589
5	AHMEDNAGAR	2849	1281	CHANDRAPUR	2628	2257
6	GONDIA	2373	1149	Bhandara	3108	2032
7	BULDHANA	2184	869	AURANGABAD	2515	1874
8	BEED	2476	733	PALGHAR	1134	1565
9	OSMANABAD	1555	704	AHMEDNAGAR	2849	1002
10	CHANDRAPUR	2628	633	OSMANABAD	1555	658
11	NASHIK	3316	593	GADCHIROLI	1734	608
12	Bhandara	3108	571	BEED	2476	533
13	GADCHIROLI	1734	548	PARBHANI	1225	340
14	SANGLI	1161	338	HINGOLI	988	316
15	PARBHANI	1225	292	NAGPUR	1191	235
16	NANDED	4539	256	SANGLI	1161	227
17	KOLHAPUR	839	158	KOLHAPUR	839	155
18	HINGOLI	988	156	YAVATMAL	3819	153
19	YAVATMAL	3819	155	NASHIK	3316	119
20	JALGAON	3870	141	PUNE	1100	113
21	PUNE	1100	105	NANDED	4539	70
22	WASHIM	1467	95	JALGAON	3870	61
23	NAGPUR	1191	24	AMRAVATI	3396	41
24	SINDHUDURG	121	24	RATNAGIRI	329	31
25	AKOLA	2000	16	SINDHUDURG	121	26
26	JALNA	1750	10	THANE	334	25
27	LATUR	1649	7	JALNA	1750	15
28	WARDHA	787	4	LATUR	1649	15
29	AMRAVATI	3396	3	AKOLA	2000	11
30	SATARA	765	3	SATARA	765	4
31	RATNAGIRI	329	1	RAIGAD	431	1
32	THANE	334	1	WARDHA	787	1
33	DHULE	2549	0	WASHIM	1467	1
34	RAIGAD	431	0	DHULE	2549	0
Grand Total		66641	17779	Grand Total	66641	24616

महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	अकोला	७	७	०
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	वर्धा	८	८	०
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	बीड	११	११	०
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	रायगड	१५	१४	१
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	जळगाव	१५	१३	२
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	नाशिक	१५	१४	१
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	११	३
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	लातूर	१०	७	३
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	४	५
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	पुणे	१३	७	६
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	अमरावती	१४	७	७
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सातारा	११	६	५
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	नांदेड	१६	७	९
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	सांगली	१०	५	५
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	नंदूरबार	६	२	४
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	सोलापूर	११	३	८
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	२	६
३४	जालना	०३/०३/२०२२	जालना	८		८
	एकूण	३४	एकूण	३५१	२५९	९२

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	KOLHAPUR	1030	1021	9	936	94	915	115	437	593
२	NASHIK	1401	979	422	1229	172	978	423	739	662
३	SOLAPUR	1033	969	64	724	309	937	96	631	402
४	JALGAON	1176	780	396	919	257	624	552	511	665
५	BULDHANA	908	725	183	569	339	667	241	204	704
६	SANGLI	781	687	94	684	97	687	94	687	94
७	CHANDRAPUR	853	648	205	732	121	601	252	388	465
८	NANDED	1320	623	697	752	568	794	526	464	856
९	NAGPUR	797	617	180	490	307	554	243	365	432
१०	LATUR	790	593	197	350	440	625	165	536	254
११	PUNE	1390	582	808	793	597	535	855	377	1013
१२	RAIGAD	766	580	186	628	138	625	141	177	589
१३	HINGOLI	564	564	0	564	0	564	0	564	0
१४	DHULE	558	556	2	308	250	278	280	53	505
१५	Bhandara	547	533	14	533	14	529	18	387	160
१६	NANDURBAR	598	482	116	336	262	424	174	414	184
१७	GONDIA	560	457	103	424	136	264	296	225	335
१८	AMRAVATI	852	434	418	417	435	365	487	230	622
१९	WASHIM	527	395	132	138	389	86	441	65	462
२०	SINDHUDURG	431	390	41	329	102	390	41	236	195
२१	THANE	430	386	44	152	278	188	242	156	274
२२	GADCHIROLI	447	376	71	185	262	321	126	134	313
२३	YAVATMAL	1223	366	857	343	880	366	857	225	998
२४	AHMEDNAGAR	1320	351	969	429	891	230	1090	109	1211
२५	AURANGABAD	940	327	613	177	763	271	669	202	738
२६	AKOLA	549	307	242	148	401	307	242	85	464
२७	PALGHAR	524	296	228	204	320	293	231	205	319
२८	BEED	1216	268	948	207	1009	212	1004	13	1203
२९	SATARA	1518	243	1275	174	1344	251	1267	133	1385
३०	PARBHANI	727	197	530	262	465	118	609	4	723
३१	WARDHA	524	181	343	138	386	165	359	125	399
३२	RATNAGIRI	859	134	725	205	654	186	673	7	852
३३	JALNA	809	128	681	158	651	128	681	127	682
३४	OSMANABAD	663	119	544	240	423	119	544	119	544
Grand Total		28631	16294	12337	14877	13754	14597	14034	9334	19297

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	NASHIK	15	1401	1296	1298	5	5	YES	YES
2	JALGAON	15	1176	1160	1160	15	15	YES	YES
3	BEED	11	1216	1092	1091	11	11	YES	YES
4	KOLHAPUR	12	1030	1026	1026	12	12	YES	YES
5	SOLAPUR	11	1033	1004	1004	11	11	YES	YES
6	NANDED	16	1320	811	707	4	4	YES	YES
7	CHANDRAPUR	15	853	795	792	1	1	YES	YES
8	SANGLI	10	781	743	743	10	10	YES	YES
9	LATUR	10	790	701	592	10	10	YES	YES
10	PUNE	13	1390	676	692	0	0	YES	0
11	AHMEDNAGAR	14	1320	672	666	14	14	YES	YES
12	BULDHANA	13	908	667	602	13	13	YES	YES
13	RAIGAD	15	766	641	640	15	15	YES	YES
14	RATNAGIRI	9	859	614	595	9	9	YES	YES
15	NANDURBAR	6	598	598	598	6	6	YES	YES
16	HINGOLI	5	564	564	564	4	4	YES	YES
17	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
18	GONDIA	8	560	551	551	8	8	YES	YES
19	PARBHANI	9	727	539	513	9	0	YES	YES
20	Bhandara	7	547	534	534	7	7	YES	YES
21	AKOLA	7	549	529	529	7	7	YES	YES
22	PALGHAR	8	524	515	515	8	8	YES	YES
23	NAGPUR	13	797	501	495	0	0	YES	YES
24	WASHIM	6	527	501	502	6	6	YES	YES
25	WARDHA	8	524	423	419	8	8	YES	YES
26	YAVATMAL	16	1223	423	422	0	0	0	0
27	AMRAVATI	14	852	420	420	0	0	0	0
28	THANE	5	430	396	286	5	5	YES	YES
29	JALNA	8	809	251	208	3	3	YES	YES
30	GADCHIROLI	12	447	249	250	12	12	YES	YES
31	SINDHUDURG	8	431	175	178	8	8	YES	YES
32	OSMANABAD	8	663	157	157	0	0	0	0
33	SATARA	11	1518	92	93	11	11	YES	YES
34	AURANGABAD	9	940	56	288	0	0	0	0
	Total	351	28631	19929	19687	236	227	30	29