



महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(१३.०६.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	48	758	345	2338	1125	5754	807	2325	11378	7455
2	JALGAON	18058	441	25	9647	675	813	10	2521	703	1413	14835	3223
3	NAGPUR	9244	140	63	739	54	914	31	684	768	916	3393	5851
4	BULDHANA	8419	375	71	0	0	3105	320	1467	333	724	5671	2748
5	PUNE	5052	54	9	2247	229	0	10	453	302	550	3304	1748
6	SOLAPUR	7396	151	87	1105	0	377	12	182	426	525	2340	5056
7	CHANDRAPUR	1957	59	8	14	24	164	29	544	293	354	1135	822
8	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
9	GONDIA	2387	0	0	0	0	103	0	2001	283	283	2387	0
10	AHMEDNAGAR	9448	133	2	280	49	504	107	2697	92	250	3864	5584
11	WARDHA	3615	79	3	90	10	161	15	207	189	217	754	2861
12	Bhandara	4030	264	5	44	0	476	8	2127	143	156	3067	963
13	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	75	130	599	1561
14	HINGOLI	981	165	4	0	0	0	0	460	94	98	723	258
15	SANGLI	963	45	5	60	78	2	0	10	9	92	209	754
16	SINDHUDURG	392	11	3		0	0	0	267	89	92	370	22
17	YAVATMAL	2241	180	4	3	0	498	19	376	56	79	1136	1105
18	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	59	60	368	736
19	NASHIK	1601	18	15	413	1	8	0	179	40	56	674	927
20	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	38	38	812	680
21	NANDED	285	61	0	1	0	103	10	93	13	23	281	4
22	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
23	AURANGABAD	1395	131	3	288	8	2	3	633	5	19	1073	322
24	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
25	JALNA	506	95	9	0	0	0	0	0	0	9	104	402
26	PARBHANI	90	9	1	0	4	0	0	10	0	5	24	66
27	PALGHAR	11	0	2	0	0	0	0	7	2	4	11	0
28	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
29	GADCHIROLI	11	1	0	0	0	0	0	2	2	2	5	6
30	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
31	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
33	RATNAGIRI	20	4		0	0	0	0	6	0	0	10	10
34	THANE	64	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	16
Grand Total		109765	2898	395	16611	1540	12603	1845	21983	4994	8774	62869	46896

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	AURANGABAD	62	37	82	119	AURANGABAD	62	21	35	56
2	JALGAON	67	80	44	124	JALGAON	67	34	30	64
3	KOLHAPUR	67	465	40	505	NANDED	63	31	22	53
4	SOLAPUR	68	17	24	41	SOLAPUR	68	9	20	29
5	CHANDRAPUR	56	31	18	49	PARBHANI	54	21	9	30
6	NANDED	63	48	18	66	SINDHUDURG	50	9	9	18
7	AMRAVATI	59	23	14	37	BHANDARA	52	33	8	41
8	BULDHANA	60	92	14	106	AMRAVATI	59	13	5	18
9	HINGOLI	52	14	14	28	PUNE	75	12	5	17
10	BHANDARA	52	19	9	28	CHANDRAPUR	56	0	3	3
11	GONDIA	53	26	9	35	GONDIA	53	35	3	38
12	PARBHANI	54	15	8	23	JALNA	56	3	3	6
13	AHMEDNAGAR	73	41	7	48	NASHIK	73	11	3	14
14	NAGPUR	59	47	6	53	SATARA	64	41	3	44
15	YAVATMAL	61	21	6	27	GADCHIROLI	51	4	2	6
16	GADCHIROLI	51	3	5	8	NANDURBAR	55	0	2	2
17	PUNE	75	30	5	35	WARDHA	52	162	2	164
18	WARDHA	52	16	5	21	AHMEDNAGAR	73	17	1	18
19	RAIGAD	59	15	4	19	BEED	60	3	1	4
20	NANDURBAR	55	0	3	3	BULDHANA	60	14	1	15
21	NASHIK	73	8	3	11	DHULE	56	2	1	3
22	SATARA	64	110	3	113	HINGOLI	52	2	1	3
23	AKOLA	53	13	2	15	KOLHAPUR	67	15	1	16
24	BEED	60	7	2	9	LATUR	58	7	1	8
25	DHULE	56	4	2	6	NAGPUR	59	4	1	5
26	LATUR	58	28	2	30	PALGHAR	57	2	1	3
27	OSMANABAD	55	11	2	13	AKOLA	53	17	0	17
28	JALNA	56	5	1	6	OSMANABAD	55	5	0	5
29	SINDHUDURG	50	1	1	2	RAIGAD	59	1	0	1
30	THANE	53	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
31	WASHIM	52	2	1	3	SANGLI	60	29	0	29
32	PALGHAR	57	0	0	0	THANE	53	0	0	0
33	RATNAGIRI	55	8	0	8	WASHIM	52	0	0	0
34	SANGLI	60	9	0	9	YAVATMAL	61	6	0	6
	Total	2000	1247	355	1602	Total	2000	563	173	736

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 13.06.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 13.06.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	84322	71845	21121	2746	13.0	12477
2	JALGAON	61092	56674	6752	1243	18.4	4418
3	AKOLA	44147	39282	5866	702	12.0	4865
4	NANDURBAR	101113	100276	3041	396	13.0	837
5	SOLAPUR	43819	36822	7537	365	4.8	6997
6	BULDHANA	27547	24147	3856	232	6.0	3400
7	WARDHA	16093	13361	3034	231	7.6	2732
8	BHANDARA	54464	52219	2995	204	6.8	2245
9	NANDED	46550	45297	2285	203	8.9	1253
10	WASHIM	10104	9264	1290	200	15.5	840
11	SANGLI	17976	16182	2353	181	7.7	1794
12	BEED	18840	18536	791	168	21.2	304
13	JALNA	13064	11814	1667	157	9.4	1250
14	CHANDRAPUR	31189	29002	2466	92	3.7	2187
15	AHMEDNAGAR	47658	41985	5869	80	1.4	5673
16	HINGOLI	10022	9597	588	79	13.4	425
17	LATUR	10532	9353	1648	72	4.4	1179
18	SINDHUDURG	3826	3728	251	60	23.9	98
19	GADCHIROLI	22168	21885	637	47	7.4	283
20	KOLHAPUR	13640	13022	1368	21	1.5	618
21	NASHIK	69838	68566	1549	5	0.3	1272
22	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
23	OSMANABAD	5929	5327	712	0	0.0	602
24	PARBHANI	6885	6765	238	0	0.0	120
25	THANE	6720	6696	24	-12	-50	24
26	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
27	RATNAGIRI	5965	5949	41	-23	-56	16
28	RAIGAD	7717	7717	0	-28	0	0
29	PALGHAR	25615	25615	20	-35	-175	0
30	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
31	SATARA	12692	10956	2057	-103	-5.0	1736
32	PUNE	18604	15121	3470	-169	-4.9	3483
33	NAGPUR	36773	30720	7126	-469	-7	6053
34	YAVATMAL	39231	37052	889	-1655	-186	2179
Total		1064921	995549	91597	7484	8.2	69372

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 13.06.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1376	20597	17985	2612
2	JALGAON	1152	1176	21503	16935	4568
3	DHULE	540	536	18070	14787	3283
4	NANDED	1296	1289	23468	13574	9894
5	YAVATMAL	1195	1187	26448	11721	14727
6	AHMEDNAGAR	1305	1309	18455	11363	7092
7	AURANGABAD	859	698	14845	10773	4072
8	BEED	1042	759	16604	9185	7419
9	NANDURBAR	581	573	18656	8148	10508
10	GADCHIROLI	452	451	9445	7998	1447
11	CHANDRAPUR	810	818	12963	7527	5436
12	BHANDARA	534	538	11060	7475	3585
13	AMRAVATI	836	837	14826	6730	8096
14	LATUR	765	765	10731	6575	4156
15	GONDIA	541	523	13829	6407	7422
16	PALGHAR	460	457	9267	5885	3382
17	JALNA	778	701	11730	5659	6071
18	BULDHANA	857	818	18503	5529	12974
19	PARBHANI	703	702	12364	5202	7162
20	SOLAPUR	1015	1005	10175	4872	5303
21	OSMANABAD	619	601	8909	4626	4283
22	HINGOLI	562	564	8156	4123	4033
23	KOLHAPUR	1016	1021	5201	4027	1174
24	WASHIM	494	493	10538	3692	6846
25	NAGPUR	714	712	4743	3401	1342
26	SANGLI	698	733	5950	3364	2586
27	SATARA	1482	1482	5051	2846	2205
28	WARDHA	511	514	4224	2697	1527
29	RATNAGIRI	844	841	4315	2655	1660
30	PUNE	1275	1290	4307	2385	1922
31	AKOLA	521	510	6876	2288	4588
32	RAIGAD	680	683	2079	1983	96
33	THANE	411	404	2819	1798	1021
34	SINDHUDURG	427	430	1483	710	773
Total		27354	26796	388190	224925	163265

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 13.06.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 13.06.22	%	Remaining
1	BULDHANA	20061	17862	7872	5673	72.1	2199
2	JALNA	19848	13195	10853	4200	38.7	6653
3	NANDURBAR	14384	13260	4559	3376	74.1	1124
4	JALGAON	22617	20505	5123	3164	61.8	2112
5	AHMEDNAGAR	32498	31471	3948	2921	74.0	1027
6	SOLAPUR	18609	18154	3326	2871	86.3	455
7	PALGHAR	8754	8427	2227	2083	93.5	327
8	WARDHA	10757	10268	2173	1958	90.1	489
9	GONDIA	12746	11358	3177	1789	56.3	1388
10	AMRAVATI	19792	16071	5426	1705	31.4	3721
11	KOLHAPUR	12480	12460	1637	1617	98.8	20
12	PUNE	12452	11900	2097	1565	74.6	552
13	YAVATMAL	25431	20663	5160	1530	29.7	4768
14	DHULE	16841	13810	4522	1491	33.0	3031
15	GADCHIROLI	14393	12578	3296	1441	43.7	1815
16	RAIGAD	5205	5156	1223	1342	109.7	49
17	NASHIK	23519	20198	4530	1239	27.4	3321
18	SANGLI	8712	8243	1674	1205	72.0	469
19	BEED	26485	15870	11638	1023	8.8	10615
20	AKOLA	20148	14636	6469	957	14.8	5512
21	SATARA	10519	10476	974	931	95.6	43
22	WASHIM	10031	8553	2319	841	36.3	1478
23	THANE	4716	4243	1081	753	69.7	473
24	NANDED	23260	16202	7649	591	7.7	7058
25	CHANDRAPUR	29647	22369	7838	590	7.5	7278
26	RATNAGIRI	6931	6297	1065	434	40.8	634
27	NAGPUR	10705	9656	1669	398	23.8	1049
28	HINGOLI	13395	9663	3976	244	6.1	3732
29	BHANDARA	17141	15066	2295	220	9.6	2075
30	PARBHANI	17649	14731	3135	217	6.9	2918
31	SINDHUDURG	2121	2018	271	173	63.8	103
32	LATUR	26959	19553	7478	72	1.0	7406
33	OSMANABAD	24571	15261	9379	69	0.7	9310
34	AURANGABAD	24829	17578	7301	50	0.7	7251
	Total	568206	467751	147360	48733	33.1	100455

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	जिल्हा	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8986	10114	9007	2873
2	SOLAPUR	1419	5426	3152	4950
3	AHMEDNAGAR	1333	8331	3050	2920
4	NASHIK	1237	13267	11941	9707
5	KOLHAPUR	997	4807	2077	2075
6	SANGLI	697	2465	830	1275
7	AURANGABAD	691	5608	2964	2955
8	JALGAON	684	3355	1123	3315
9	OSMANABAD	682	1101	852	922
10	PUNE	637	2292	1757	1503
11	BULDHANA	623	2085	655	1099
12	NANDED	602	3464	1380	1315
13	Bhandara	527	3847	2172	1969
14	LATUR	523	194	246	986
15	PALGHAR	519	1086	937	1049
16	GADCHIROLI	511	5683	2663	3333
17	NAGPUR	497	1741	1479	2175
18	CHANDRAPUR	436	4297	893	2094
19	NANDURBAR	409	952	997	22321
20	SATARA	397	1717	671	1518
21	SINDHUDURG	363	544	426	441
22	AKOLA	323	427	312	3706
23	RATNAGIRI	252	2130	462	694
24	HINGOLI	233	1550	180	449
25	WARDHA	187	2460	1223	976
26	BEED	147	599	113	1085
27	YAVATMAL	126	6050	4169	3439
28	JALNA	105	506	208	944
29	PARBHANI	79	180	145	553
30	WASHIM	72	10	99	619
31	AMRAVATI	65	4302	432	3507
32	RAIGAD	65	926	107	340
33	DHULE	58	119	483	1556
34	THANE	53	66	16	150
	Grand Total	24535	101701	57221	88813

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 13.06.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 13.06.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 13.06.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	86551	68085	82982	14897	3569
2	YAVATMAL	48773	36091	44774	8683	3999
3	JALGAON	73609	54001	62110	8109	11499
4	DHULE	61244	46353	54360	8007	6884
5	AHMEDNAGAR	53348	41832	49810	7978	3538
6	AMRAVATI	78575	67555	74897	7342	3678
7	NANDURBAR	108424	96386	103594	7208	4830
8	GADCHIROLI	29883	21577	27309	5732	2574
9	CHANDRAPUR	36529	28383	33106	4723	3423
10	Bhandara	59694	50828	55460	4632	4234
11	NANDED	58871	43476	47371	3895	11500
12	NAGPUR	34121	29278	32938	3660	1183
13	KOLHAPUR	17049	12655	15769	3114	1280
14	SANGLI	19546	15436	18209	2773	1337
15	BULDHANA	29676	23566	26251	2685	3425
16	AKOLA	41570	37821	40327	2506	1243
17	HINGOLI	13720	9454	11601	2147	2119
18	OSMANABAD	9953	5271	7375	2104	2578
19	PUNE	17506	14409	16418	2009	1088
20	AURANGABAD	32835	21081	23043	1962	9792
21	JALNA	17473	11276	13182	1906	4291
22	WARDHA	16058	13091	14903	1812	1155
23	WASHIM	12956	8738	10539	1801	2417
24	SATARA	13802	9777	11543	1766	2259
25	SOLAPUR	41694	35423	37136	1713	4558
26	RAIGAD	9700	7684	9389	1705	311
27	RATNAGIRI	8604	5927	7564	1637	1040
28	PALGHAR	31500	25567	27154	1587	4346
29	GONDIA	88662	81615	83145	1530	5517
30	BEED	27721	17779	19276	1497	8445
31	THANE	8494	6659	7837	1178	657
32	PARBHANI	11967	6676	7453	777	4514
33	LATUR	15928	9027	9558	531	6370
34	SINDHUDURG	4438	3641	4082	441	356
Total		1220474	966418	1090465	124047	130009

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 13.06.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 13.06.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 13.06.22	Remaining 1st Installment
1	BULDHANA	17862	12041	15206	3165	2656
2	NANDURBAR	13260	9788	12092	2304	1168
3	PALGHAR	8427	6295	8242	1947	185
4	BEED	15870	13198	15063	1865	807
5	JALNA	13195	8076	9779	1703	3416
6	PUNE	11900	10023	11542	1519	358
7	DHULE	13810	12254	13676	1422	134
8	SOLAPUR	18154	14922	16222	1300	1932
9	JALGAON	20505	17085	18331	1246	2174
10	GADCHIROLI	12578	10985	12198	1213	380
11	NASHIK	20198	18826	19981	1155	217
12	KOLHAPUR	12460	10707	11828	1121	632
13	RAIGAD	5156	3762	4817	1055	339
14	YAVATMAL	20663	18813	19781	968	882
15	NANDED	16202	14249	15200	951	1002
16	CHANDRAPUR	22369	21299	22155	856	214
17	SATARA	10476	9411	10200	789	276
18	LATUR	19553	18393	19112	719	441
19	SANGLI	8243	6906	7569	663	674
20	AHMEDNAGAR	31471	28478	29081	603	2390
21	AKOLA	14636	13440	14024	584	612
22	WARDHA	10268	8302	8871	569	1397
23	THANE	4243	3484	3979	495	264
24	GONDIA	11358	9303	9764	461	1594
25	WASHIM	8553	7411	7782	371	771
26	OSMANABAD	15261	13541	13900	359	1361
27	NAGPUR	9656	9134	9484	350	172
28	Bhandara	15066	14203	14515	312	551
29	RATNAGIRI	6297	5848	6153	305	144
30	AMRAVATI	16071	14052	14355	303	1716
31	HINGOLI	9663	9366	9558	192	105
32	AURANGABAD	17578	16798	16989	191	589
33	PARBHANI	14731	14317	14485	168	246
34	SINDHUDURG	2018	1837	1839	2	179
	Total	467751	406547	437773	31226	29978

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	9167	485	355
2	NASHIK	9124	4143	2954
3	AHMEDNAGAR	6109	4387	1978
4	YAVATMAL	4418	1832	2702
5	KOLHAPUR	3397	2173	1043
6	CHANDRAPUR	3304	1051	1947
7	JALGAON	3273	1758	1105
8	Bhandara	3092	1449	1506
9	GADCHIROLI	2509	1312	2424
10	AMRAVATI	2362	2488	1757
11	PUNE	1889	519	1098
12	NANDURBAR	1811	956	768
13	WARDHA	1524	958	833
14	RATNAGIRI	1320	560	481
15	SANGLI	1300	1243	831
16	AURANGABAD	1296	1687	1748
17	WASHIM	1238	15	146
18	PALGHAR	1223	1078	726
19	OSMANABAD	1159	184	774
20	NANDED	1119	717	1179
21	SATARA	1102	1170	507
22	NAGPUR	1074	755	829
23	SOLAPUR	992	490	583
24	HINGOLI	857	27	187
25	BULDHANA	465	908	234
26	BEED	430	133	509
27	JALNA	422	32	225
28	LATUR	350	200	259
29	SINDHUDURG	334	346	315
30	AKOLA	198	101	93
31	PARBHANI	196	78	40
32	RAIGAD	108	172	197
33	DHULE	54	28	159
34	THANE	2	8	27
		67218	33443	30519

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 13.06.22	Total completi on upto 13.06.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 13.06.22	%	Remaining
1	BHANDARA	59694	39524	28781	8611	29.9	20170
2	NANDURBAR	108424	81060	33715	6351	18.8	27364
3	AMRAVATI	78575	56742	27253	5420	19.9	21833
4	GONDIA	88662	74612	19404	5354	27.6	14050
5	JALGAON	73609	43873	34778	5042	14.5	29736
6	NASHIK	86551	62153	29175	4777	16.4	24398
7	YAVATMAL	48773	29087	22996	3310	14.4	19686
8	SOLAPUR	41694	28068	16822	3196	19.0	13626
9	NANDED	58871	29744	32209	3082	9.6	29127
10	NAGPUR	34121	25771	11155	2805	25.1	8350
11	AHMEDNAGAR	53348	35033	21055	2740	13.0	18315
12	AKOLA	41570	31032	13141	2603	19.8	10538
13	DHULE	61244	40546	23122	2424	10.5	20698
14	CHANDRAPUR	36529	24108	14733	2312	15.7	12421
15	BEED	27721	14113	15709	2101	13.4	13608
16	GADCHIROLI	29883	17699	14255	2071	14.5	12184
17	BULDHANA	29676	19345	11979	1648	13.8	10331
18	AURANGABAD	32835	17175	16974	1314	7.7	15660
19	SANGLI	19546	11867	8973	1294	14.4	7679
20	PUNE	17506	11749	6929	1172	16.9	5757
21	WARDHA	16058	11521	5582	1045	18.7	4537
22	JALNA	17473	9268	9166	961	10.5	8205
23	PALGHAR	31500	24399	7955	854	10.7	7101
24	WASHIM	12956	7030	6767	841	12.4	5926
25	KOLHAPUR	17049	10973	6832	756	11.1	6076
26	LATUR	15928	7812	8803	687	7.8	8116
27	SATARA	13802	8572	5784	554	9.6	5230
28	HINGOLI	13720	8399	5845	524	9.0	5321
29	PARBHANI	11967	5705	6748	486	7.2	6262
30	RAIGAD	9700	7430	2640	370	14.0	2270
31	RATNAGIRI	8604	5703	3208	307	9.6	2901
32	OSMANABAD	9953	4340	5911	298	5.0	5613
33	SINDHUDURG	4438	3442	1164	168	14.4	996
34	THANE	8494	6365	2269	140	6.2	2129
	Total	1220474	814260	481832	75618	15.7	406214

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 13.06.22	Total completion upto 13.06.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 13.06.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22369	15131	9807	2569	26.2	7238
2	AURANGABAD	17578	12514	7331	2267	30.9	5064
3	LATUR	19553	14812	6929	2188	31.6	4741
4	NASHIK	20198	15805	6517	2124	32.6	4393
5	OSMANABAD	15261	8156	9126	2021	22.1	7105
6	BEED	15870	10255	7604	1989	26.2	5615
7	JALGAON	20505	14181	8052	1728	21.5	6324
8	AHMEDNAGAR	31471	23553	9424	1506	16.0	7918
9	BHANDARA	15066	11077	5455	1466	26.9	3989
10	YAVATMAL	20663	14861	7259	1457	20.1	5802
11	NANDED	16202	9475	8027	1300	16.2	6727
12	JALNA	13195	5677	8733	1215	13.9	7518
13	AKOLA	14636	10299	5530	1193	21.6	4337
14	PARBHANI	14731	12124	3794	1187	31.3	2607
15	GADCHIROLI	12578	8475	5212	1109	21.3	4103
16	AMRAVATI	16071	11914	5179	1022	19.7	4157
17	PUNE	11900	8495	4272	867	20.3	3405
18	BULDHANA	17862	10015	8646	799	9.2	7847
19	NANDURBAR	13260	8325	5734	799	13.9	4935
20	WASHIM	8553	5461	3844	752	19.6	3092
21	SANGLI	8243	5748	3231	736	22.8	2495
22	DHULE	13810	10907	3574	671	18.8	2903
23	WARDHA	10268	7153	3779	664	17.6	3115
24	PALGHAR	8427	5834	3192	599	18.8	2593
25	SOLAPUR	18154	13148	5601	595	10.6	5006
26	HINGOLI	9663	8197	2052	586	28.6	1466
27	GONDIA	11358	8280	3663	585	16.0	3078
28	NAGPUR	9656	8271	1907	522	27.4	1385
29	SATARA	10476	8214	2718	456	16.8	2262
30	KOLHAPUR	12460	9492	3374	406	12.0	2968
31	RAIGAD	5156	3742	1695	281	16.6	1414
32	RATNAGIRI	6297	5477	1061	241	22.7	820
33	THANE	4243	3297	1033	87	8.4	946
34	SINDHUDURG	2018	1705	357	44	12.3	313
	Total	467751	330070	173712	36031	20.7	137681

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	PUNE	13	13	75	72	85
2	AMRAVATI	14	88	59	49	137
3	PALGHAR	8	8	57	49	57
4	SOLAPUR	11	5	68	43	48
5	KOLHAPUR	12	30	67	41	71
6	JALGAON	15	27	67	26	53
7	AURANGABAD	9	11	62	20	31
8	NANDED	16	23	63	18	41
9	Bhandara	7	49	52	14	63
10	CHANDRAPUR	15	17	56	14	31
11	NASHIK	15	21	73	10	31
12	PARBHANI	9	8	54	6	14
13	GONDIA	8	50	53	5	55
14	AHMEDNAGAR	14	19	73	4	23
15	RATNAGIRI	9	9	55	4	13
16	AKOLA	7	8	53	3	11
17	NAGPUR	13	1	59	3	4
18	OSMANABAD	8	9	55	3	12
19	YAVATMAL	16	19	61	3	22
20	BEED	11	11	60	2	13
21	GADCHIROLI	12	1	51	2	3
22	HINGOLI	5	4	52	2	6
23	LATUR	10	23	58	2	25
24	NANDURBAR	6	0	55	2	2
25	SATARA	11	10	64	2	12
26	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
27	BULDHANA	13	3	60	1	4
28	SANGLI	10	25	60	1	26
29	THANE	5	5	53	1	6
30	WARDHA	8	10	52	1	11
31	DHULE	4	6	56	0	6
32	JALNA	8	13	56	0	13
33	RAIGAD	15	5	59	0	5
34	WASHIM	6	6	52	0	6
Grand Total		351	539	2000	405	944

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievement
		20.11.21	13.06.22	20.11.21	13.06.22	20.11.21	13.06.22	
1	GONDIA	16456	8104	69258	74612	52802	66508	13706
2	NANDURBAR	10284	6911	74709	81060	64425	74149	9724
3	BHANDARA	6775	5825	30913	39524	24138	33699	9561
4	AMRAVATI	2516	2054	51322	56742	48806	54688	5882
5	NASHIK	3008	2922	57376	62153	54368	59231	4863
6	JALGAON	7592	8140	38831	43873	31239	35733	4494
7	AHMEDNAGAR	3899	2493	32293	35033	28394	32540	4146
8	NANDED	7409	6383	26662	29744	19253	23361	4108
9	YAVATMAL	1590	1697	25777	29087	24187	27390	3203
10	NAGPUR	1903	1573	22966	25771	21063	24198	3135
11	SOLAPUR	5130	5309	24872	28068	19742	22759	3017
12	AKOLA	1733	1476	28429	31032	26696	29556	2860
13	DHULE	3398	3278	38122	40546	34724	37268	2544
14	CHANDRAPUR	5328	5191	21796	24108	16468	18917	2449
15	GADCHIROLI	2230	2355	15628	17699	13398	15344	1946
16	PUNE	1628	937	10577	11749	8949	10812	1863
17	BULDHANA	1775	1628	17697	19345	15922	17717	1795
18	BEED	3663	4064	12012	14113	8349	10049	1700
19	AURANGABAD	1887	1555	15861	17175	13974	15620	1646
20	JALNA	1928	1700	8307	9268	6379	7568	1189
21	WARDHA	573	445	10476	11521	9903	11076	1173
22	PALGHAR	1835	1616	23545	24399	21710	22783	1073
23	SANGLI	3472	3770	10573	11867	7101	8097	996
24	KOLHAPUR	1482	1326	10217	10973	8735	9647	912
25	WASHIM	1177	1177	6189	7030	5012	5853	841
26	HINGOLI	1549	1386	7875	8399	6326	7013	687
27	LATUR	1044	1080	7125	7812	6081	6732	651
28	SATARA	703	635	8018	8572	7315	7937	622
29	PARBHANI	1156	1095	5219	5705	4063	4610	547
30	RAIGAD	1121	1075	7060	7430	5939	6355	416
31	RATNAGIRI	409	338	5396	5703	4987	5365	378
32	THANE	361	129	6225	6365	5864	6236	372
33	OSMANABAD	1256	1187	4042	4340	2786	3153	367
34	SINDHUDURG	309	167	3274	3442	2965	3275	310
Total		106579	89021	738642	814260	632063	725239	93176

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 13.06.22
1	RATNAGIRI	36	224
2	SINDHUDURG	66	233
3	THANE	217	284
4	RAIGAD	218	389
5	OSMANABAD	332	892
6	PARBHANI	483	961
7	HINGOLI	373	974
8	SATARA	476	1091
9	PALGHAR	1636	1154
10	LATUR	586	1166
11	KOLHAPUR	563	1373
12	WASHIM	787	1468
13	WARDHA	812	1552
14	JALNA	792	1831
15	PUNE	1410	2529
16	SANGLI	1477	3290
17	NAGPUR	1690	3454
18	BEED	1519	3506
19	AURANGABAD	1841	3734
20	BULDHANA	1899	3951
21	GADCHIROLI	2755	3999
22	CHANDRAPUR	2184	4036
23	DHULE	2862	5684
24	NASHIK	3785	5925
25	YAVATMAL	3479	6232
26	AKOLA	3427	6401
27	AHMEDNAGAR	3484	6431
28	SOLAPUR	1993	6656
29	GONDIA	1990	6943
30	JALGAON	4054	8727
31	AMRAVATI	5305	9397
32	BHANDARA	3529	10208
33	NANDED	5215	12740
34	NANDURBAR	14651	15002
Total		75926	142437

प्रलंबित घरकुलांची संख्या शुन्यावर आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1060	1010	1200
2	SOLAPUR	1050	320	80	730	855	665	745
3	BULDHANA	1010	615	345	395	335	545	890
4	GONDIA	600	530	105	70	465	440	545
5	Bhandara	600	470	0	130	365	370	370
6	DHULE	1090	265	265	825	1040	294	559
7	GADCHIROLI	271	232	0	39	343	280	280
8	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	411	230	230
9	AKOLA	280	280	0	0	0	210	210
10	WARDHA	495	180	70	315	225	210	280
11	YAVATMAL	1325	970	695	355	180	200	895
12	AURANGABAD	760	620	37	140	325	180	217
13	PALGHAR	475	390	40	85	75	180	220
14	JALNA	380	150	0	230	135	175	175
15	KOLHAPUR	565	405	15	160	130	140	155
16	NAGPUR	835	362	40	473	310	140	180
17	HINGOLI	360	245	45	115	165	135	180
18	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
19	BEED	120	115	10	5	50	115	125
20	SATARA	625	295	0	330	50	115	115
21	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
22	CHANDRAPUR	895	120	0	775	480	65	65
23	PARBHANI	425	340	45	85	156	65	110
24	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
25	NANDED	100	0	0	100	65	45	45
26	RAIGAD	150	150	0	0	48	10	10
27	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
28	OSMANABAD	330	135	0	195	54	9	9
29	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
30	JALGAON	818	498	309	320	183	5	314
31	NASHIK	2010	115	0	1895	185	0	0
32	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
33	SANGLI	165	95	0	70	115	0	0
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
Grand Total		20994	10742	2991	10252	8197	6116	9107

उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	510	1790
2	YAVATMAL	667	750
3	AHMEDNAGAR	871	719
4	Bhandara	635	635
5	CHANDRAPUR	559	632
6	AURANGABAD	780	625
7	SANGLI	873	608
8	NANDURBAR	203	573
9	BULDHANA	1688	532
10	NASHIK	721	494
11	GADCHIROLI	422	440
12	BEED	398	398
13	SOLAPUR	364	393
14	AKOLA	541	359
15	OSMANABAD	249	345
16	PALGHAR	385	335
17	WARDHA	392	335
18	PUNE	270	332
19	DHULE	53	324
20	PARBHANI	291	310
21	NAGPUR	714	256
22	KOLHAPUR	322	253
23	WASHIM	52	245
24	AMRAVATI	96	236
25	JALGAON	193	221
26	NANDED	1445	182
27	HINGOLI	191	112
28	SATARA	86	92
29	SINDHUDURG	41	65
30	LATUR	73	58
31	JALNA	15	45
32	RATNAGIRI	20	15
33	THANE	20	13
34	RAIGAD	9	9
	Grand Total	14149	12731

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	RATNAGIRI	9	3	6
2	SATARA	11	9	2
3	BEED	11	7	4
4	PARBHANI	9	7	2
5	HINGOLI	5	2	3
6	SINDHUDURG	8	5	3
7	YAVATMAL	16	14	2
8	CHANDRAPUR	15	13	2
9	SANGLI	10	8	2
10	JALNA	8	7	1
11	LATUR	10	9	1
12	NASHIK	15	14	1
13	AKOLA	7	6	1
14	AURANGABAD	9	8	1
15	BULDHANA	13	12	1
16	SOLAPUR	11	10	1
17	AMRAVATI	14	14	0
18	NANDED	16	16	0
19	WASHIM	6	6	0
20	NAGPUR	13	13	0
21	GADCHIROLI	12	12	0
22	PALGHAR	8	8	0
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
Grand Total		351	318	33

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जागा निश्चिती	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion
1	NANDURBAR	होय	1	1	1	1	1
2	SOLAPUR	होय	1	1	1	1	1
3	KOLHAPUR	होय	1	1	1	1	1
4	AHMEDNAGAR	होय					
5	AKOLA	होय					
6	AMRAVATI	होय					
7	AURANGABAD	होय					
8	BEED	होय					
9	BHANDARA	होय					
10	CHANDRAPUR	होय					
11	DHULE	होय					
12	GADCHIROLI	होय					
13	GONDIA	होय					
14	HINGOLI	होय					
15	JALGAON	होय					
16	JALNA	होय					
17	LATUR	होय					
18	NAGPUR	होय					
19	NANDED	होय					
20	NASHIK	होय					
21	OSMANABAD	होय					
22	PALGHAR	होय					
23	PARBHANI	होय					
24	SATARA	होय					
25	SINDHUDURG	होय					
26	THANE	होय					
27	WARDHA	होय					
28	WASHIM	होय					
29	YAVATMAL	होय					
30	BULDHANA	नाही					
31	PUNE	नाही					
32	RAIGAD	नाही					
33	RATNAGIRI	नाही					
34	SANGLI	नाही					
Grand Total		29	3	3	3	3	3

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	SOLAPUR	59442	2
2	NANDURBAR	48556	2
3	NASHIK	26930	3
4	AHMEDNAGAR	18699	12
5	GONDIA	15103	3
6	Bhandara	15091	0
7	JALGAON	12445	3
8	KOLHAPUR	12349	2
9	NAGPUR	9888	2
10	NANDED	9661	6
11	AURANGABAD	8956	2
12	BULDHANA	7223	0
13	AMRAVATI	6866	3
14	PALGHAR	5351	7
15	YAVATMAL	5072	2
16	GADCHIROLI	4682	1
17	DHULE	4052	0
18	CHANDRAPUR	3545	10
19	AKOLA	3468	0
20	OSMANABAD	3065	0
21	SATARA	2778	2
22	WARDHA	2668	2
23	LATUR	2317	2
24	HINGOLI	2054	0
25	PUNE	1602	4
26	SANGLI	1493	0
27	JALNA	1131	1
28	PARBHANI	992	0
29	WASHIM	849	0
30	RAIGAD	785	0
31	RATNAGIRI	728	2
32	SINDHUDURG	495	0
33	BEED	434	1
34	THANE	163	2
	Grand Total	298933	76

ग्रामपंचायतस्तरावर तालुका डेमोहाऊसची प्रतिकृती ठेवण्यात आली आहे का?

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	डेमोहाऊसची प्रतिकृती ठेवण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या
1	SOLAPUR	11	1019	1019
2	JALGAON	15	1176	954
3	NASHIK	15	1401	559
4	WARDHA	8	524	519
5	YAVATMAL	16	1223	500
6	CHANDRAPUR	15	853	262
7	AHMEDNAGAR	14	1320	141
8	OSMANABAD	8	663	110
9	SINDHUDURG	8	431	106
10	RAIGAD	15	766	72
11	GADCHIROLI	12	447	45
12	AMRAVATI	14	852	10
13	AURANGABAD	9	930	10
14	PARBHANI	9	724	3
15	PUNE	13	1390	2
16	BEED	11	1214	1
17	Bhandara	7	547	1
18	AKOLA	7	549	0
19	BULDHANA	13	908	0
20	DHULE	4	558	0
21	GONDIA	8	560	0
22	HINGOLI	5	564	0
23	JALNA	8	803	0
24	KOLHAPUR	12	1030	0
25	LATUR	10	787	0
26	NAGPUR	13	797	0
27	NANDED	16	1320	0
28	NANDURBAR	6	598	0
29	PALGHAR	8	524	0
30	RATNAGIRI	9	854	0
31	SANGLI	10	781	0
32	SATARA	11	1518	0
33	THANE	5	430	0
34	WASHIM	6	509	0
Grand Total		351	28570	4314

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	SINDHUDURG	19154	19013	141
2	RAIGAD	34877	34717	160
3	WARDHA	51859	51621	238
4	GONDIA	106525	106206	319
5	BHANDARA	87860	87165	695
6	NAGPUR	54153	52908	1245
7	SATARA	87219	85823	1396
8	RATNAGIRI	53749	51913	1836
9	PALGHAR	91429	88852	2577
10	THANE	41953	39314	2639
11	SANGLI	66669	63990	2679
12	LATUR	110039	107179	2860
13	GADCHIROLI	73766	70332	3434
14	WASHIM	114469	110334	4135
15	PUNE	75059	70823	4236
16	NASHIK	234376	229612	4764
17	KOLHAPUR	96902	91721	5181
18	AHMEDNAGAR	223112	217547	5565
19	SOLAPUR	149212	143388	5824
20	OSMANABAD	103967	97742	6225
21	PARBHANI	157154	150668	6486
22	AKOLA	67977	61143	6834
23	HINGOLI	111531	104052	7479
24	CHANDRAPUR	116574	108749	7825
25	DHULE	171914	163885	8029
26	AURANGABAD	163234	154789	8445
27	BEED	204002	195105	8897
28	NANDURBAR	178251	167945	10306
29	AMRAVATI	139550	125736	13814
30	BULDHANA	192203	178243	13960
31	YAVATMAL	286766	266028	20738
32	NANDED	303626	282300	21326
33	JALNA	180809	158303	22506
34	JALGAON	254709	231408	23301
Total		4404649	4168554	236095

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-13.06.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	178438	123830	177072	53242	1366
2	JALGAON	256070	220419	256070	35651	0
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	181050	158132	180604	22472	446
5	YAVATMAL	288136	273139	288040	14901	96
6	AKOLA	68164	60406	67768	7362	396
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157243	153685	157108	3423	135
10	PUNE	75251	72256	75251	2995	0
11	PALGHAR	91837	89278	91786	2508	51
12	BHANDARA	87903	86300	87903	1603	0
13	CHANDRAPUR	116679	115476	116679	1203	0
14	RATNAGIRI	53894	53292	53894	602	0
15	DHULE	172248	171657	172248	591	0
16	THANE	41977	41528	41967	439	10
17	GONDIA	106535	105970	106353	383	182
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73852	180	0
22	NAGPUR	54327	54300	54326	26	1
23	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
24	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
28	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
29	BULDHANA	192403	193604	192365	-1239	38
30	LATUR	110321	120803	110313	-10490	8
31	SOLAPUR	149310	163944	149297	-14647	13
32	BEED	204060	222647	204015	-18632	45
33	AURANGABAD	163604	186020	162467	-23553	1137
34	SANGLI	66690	91821	66690	-25131	0
Total		4414152	4317747	4408678	90931	5474

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	OSMANABAD	15261	10528	69.0	4733
2	AHMEDNAGAR	31471	5965	19.0	25506
3	SOLAPUR	18154	5758	31.7	12396
4	NASHIK	20198	2948	14.6	17250
5	NAGPUR	9656	2059	21.3	7597
6	GADCHIROLI	12578	2018	16.0	10560
7	NANDED	16202	1841	11.4	14361
8	AKOLA	14636	1829	12.5	12807
9	SATARA	10476	1828	17.4	8648
10	AMRAVATI	16071	1713	10.7	14358
11	BULDHANA	17862	1682	9.4	16180
12	JALGAON	20505	1602	7.8	18903
13	JALNA	13195	1190	9.0	12005
14	SANGLI	8243	1186	14.4	7057
15	YAVATMAL	20663	1102	5.3	19561
16	BHANDARA	15066	1019	6.8	14047
17	SINDHUDURG	2018	1013	50.2	1005
18	PUNE	11900	904	7.6	10996
19	PALGHAR	8427	833	9.9	7594
20	HINGOLI	9663	815	8.4	8848
21	CHANDRAPUR	22369	771	3.4	21598
22	NANDURBAR	13260	736	5.6	12524
23	PARBHANI	14731	618	4.2	14113
24	KOLHAPUR	12460	585	4.7	11875
25	LATUR	19553	571	2.9	18982
26	AURANGABAD	17578	545	3.1	17033
27	DHULE	13810	538	3.9	13272
28	RAIGAD	5156	535	10.4	4621
29	BEED	15870	534	3.4	15336
30	RATNAGIRI	6297	345	5.5	5952
31	GONDIA	11358	326	2.9	11032
32	WARDHA	10268	315	3.1	9953
33	WASHIM	8553	303	3.5	8250
34	THANE	4243	202	4.8	4041
Total		467751	54757	11.7	412994

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr. N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	58586	6880500	2803111	72960	30458	73702	32179
2	AKOLA	41331	1303819	296461	21503	3556	13397	4408
3	AMRAVATI	68656	4317663	897675	25011	7030	33050	6404
4	AURANGABAD	29689	1876140	135221	37400	1589	37400	1389
5	BEED	24368	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	50601	3901383	1032979	34691	17529	22686	37934
7	BULDHANA	29360	2456069	282166	26209	659	26202	1364
8	CHANDRAPUR	39239	2340493	1425177	26718	27322	15969	17713
9	DHULE	51453	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	26174	1649857	272240	8418	4011	9163	2074
11	GONDIA	82892	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16596	498716	84916	10412	1722	15330	1745
13	JALGAON	58054	2644416	655652	43936	10342	43936	9808
14	JALNA	14945	165780	97027	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	20465	1868521	482880	17620	8364	18674	10339
16	LATUR	22624	582310	70072	11974	3403	11132	3484
17	NAGPUR	34042	2579103	818242	27018	10419	29859	24637
18	NANDED	39219	1990456	1207149	45571	31784	43709	28487
19	NANDURBAR	89385	6706361	28802	67388	35811	62950	34381
20	NASHIK	77958	5163345	1686087	54705	18355	54949	16740
21	OSMANABAD	12496	790860	212113	20130	704	20405	749
22	PALGHAR	30233	2367816	1408955	30652	11033	31819	3654
23	PARBHANI	17829	678701	11224	13240	2580	9606	202
24	PUNE	20244	771803	56960	16991	451	12128	1972
25	RAIGAD	11172	209588	14177	9122	1369	7966	1239
26	RATNAGIRI	11180	676109	483364	10330	6677	11890	4992
27	SANGLI	17615	833183	431370	13070	3462	13465	2847
28	SATARA	16786	1147573	349511	11479	2388	12455	4992
29	SINDHUDURG	5147	191680	4735	2339	488	3267	328
30	SOLAPUR	41216	1246330	253223	33147	14425	31180	16804
31	THANE	9662	473385	38146	7430	830	5305	1738
32	WARDHA	18674	1751089	73394	22028	1799	21814	1686
33	WASHIM	12491	1072055	177	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	43948	1756841	98744	27707	2225	25239	1924
	Grand Total	1144330	65277436	16204408	882560	270572	824325	284647

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr. N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	Abhyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	58586	73266	32098	74282	32444	70996	22469	2817
2	AKOLA	41331	15382	2906	14557	478	22101	364	200
3	AMRAVATI	68656	25243	6734	15146	3309	23240	9126	856
4	AURANGABAD	29689	36900	1106	0	1511	38304	2593	139
5	BEED	24368	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	50601	31446	10457	36680	10569	22647	5574	130
7	BULDHANA	29360	16438	909	20983	790	19862	589	0
8	CHANDRAPUR	39239	23153	21678	22985	22077	13885	11018	1161
9	DHULE	51453	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	26174	7150	2671	3009	1847	4134	2618	533
11	GONDIA	82892	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16596	12659	1158	16408	1122	15209	1601	1530
13	JALGAON	58054	37580	10156	32083	8428	70785	7791	49
14	JALNA	14945	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	20465	21013	10052	18527	10261	21836	9570	2
16	LATUR	22624	6451	2812	7040	2750	9260	3143	2607
17	NAGPUR	34042	21014	7423	17029	2151	20805	2060	3395
18	NANDED	39219	42395	25649	45285	24380	27123	9853	6202
19	NANDURBAR	89385	36664	8999	23728	8036	28191	4694	0
20	NASHIK	77958	16506	5437	26519	4836	63654	5005	0
21	OSMANABAD	12496	20265	625	20010	159	20721	0	0
22	PALGHAR	30233	29892	4815	29994	4732	30363	9439	1054
23	PARBHANI	17829	11849	568	9066	267	10328	279	52
24	PUNE	20244	13126	1825	15875	1595	15475	2205	92
25	RAIGAD	11172	6876	1035	6811	1159	7339	1176	714
26	RATNAGIRI	11180	4813	2726	7808	5868	8267	4617	0
27	SANGLI	17615	12284	3281	12842	2854	8793	1818	0
28	SATARA	16786	12728	1401	13104	1257	12524	1323	512
29	SINDHUDURG	5147	2298	398	3793	497	2689	464	0
30	SOLAPUR	41216	15249	11710	30818	13415	29340	11334	580
31	THANE	9662	2117	140	3187	1635	3568	1935	50
32	WARDHA	18674	21762	1585	21825	1163	21962	1243	2258
33	WASHIM	12491	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	43948	15481	1603	19417	906	20022	1448	463
	Grand Total	1144330	724109	209356	702194	181735	821181	142327	25406

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	SOLAPUR	41216	11141	2070	6776	8418	7411	3133
2	NANDED	39219	9024	860	5635	6091	8750	4407
3	KOLHAPUR	20465	8520	10	13247	14659	16373	20
4	AHMEDNAGAR	58586	7744	597	4732	3843	6383	1820
5	PALGHAR	30233	3505	10163	1432	1427	5658	2726
6	OSMANABAD	12496	3392	0	50	100	90	20
7	NANDURBAR	89385	3380	6380	0	0	0	0
8	AURANGABAD	29689	3010	1106	1591	669	611	46
9	RATNAGIRI	11180	2733	15	1933	2453	2305	136
10	BULDHANA	29360	2621	86	300	272	2482	7
11	Bhandara	50601	2507	847	718	509	757	104
12	BEED	24368	1984	106	632	300	746	39
13	JALGAON	58054	1878	1207	2496	2529	2913	350
14	RAIGAD	11172	1633	2556	28	30	26	17
15	HINGOLI	16596	1468	1113	517	430	74	0
16	AMRAVATI	68656	1269	459	806	167	625	0
17	GONDIA	82892	1105	68	61	285	1799	0
18	CHANDRAPUR	39239	900	221	117	26	59	2
19	YAVATMAL	43948	737	181	430	62	21	248
20	NAGPUR	34042	478	320	175	31	109	17
21	PUNE	20244	433	241	630	459	232	62
22	GADCHIROLI	26174	340	495	70	48	265	10
23	NASHIK	77958	163	19	82	61	96	0
24	PARBHANI	17829	146	2	61	27	0	79
25	SANGLI	17615	113	0	50	5	4	0
26	THANE	9662	90	29	0	29	0	0
27	WARDHA	18674	62	38	29	36	78	41
28	JALNA	14945	37	7	0	5	25	0
29	SATARA	16786	36	0	25	16	30	0
30	SINDHUDURG	5147	20	0	105	71	166	0
31	AKOLA	41331	8	0	0	0	0	0
32	DHULE	51453	0	0	0	0	0	0
33	LATUR	22624	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	12491	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	1144330	70477	29196	42728	43058	58088	13284

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr. N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	AMRAVATI	59	26	NASHIK	1345	352	GADCHIROLI	51	148
2	SOLAPUR	68	26	NANDED	1320	307	KOLHAPUR	67	75
3	BULDHANA	60	25	NAGPUR	801	165	CHANDRAPUR	56	74
4	NANDED	63	20	KOLHAPUR	1030	144	PALGHAR	57	58
5	PARBHANI	54	13	Bhandara	547	141	NANDED	63	48
6	Bhandara	52	12	SINDHUDURG	439	96	SOLAPUR	68	42
7	GONDIA	53	12	JALGAON	1181	91	JALGAON	67	40
8	JALGAON	67	12	CHANDRAPUR	853	90	AHMEDNAGAR	73	33
9	SINDHUDURG	50	9	NANDURBAR	598	37	Bhandara	52	29
10	AHMEDNAGAR	73	7	SOLAPUR	1033	26	SINDHUDURG	50	29
11	AURANGABAD	62	7	HINGOLI	569	25	HINGOLI	52	20
12	AKOLA	53	6	AHMEDNAGAR	1319	20	NASHIK	73	15
13	KOLHAPUR	67	6	SANGLI	781	6	SANGLI	60	14
14	DHULE	56	4	WASHIM	575	5	GONDIA	53	10
15	OSMANABAD	55	4	GADCHIROLI	447	4	NANDURBAR	55	9
16	YAVATMAL	61	4	PUNE	1392	4	PARBHANI	54	4
17	NANDURBAR	55	3	AMRAVATI	855	3	AMRAVATI	59	3
18	CHANDRAPUR	56	2	OSMANABAD	663	2	NAGPUR	59	3
19	GADCHIROLI	51	2	PALGHAR	526	1	AKOLA	53	2
20	LATUR	58	2	YAVATMAL	1223	1	BEED	60	2
21	PUNE	75	2	AKOLA	547	0	OSMANABAD	55	2
22	SATARA	64	2	AURANGABAD	940	0	RATNAGIRI	55	2
23	WARDHA	52	2	BEED	1216	0	AURANGABAD	62	1
24	BEED	60	1	BULDHANA	908	0	BULDHANA	60	0
25	HINGOLI	52	1	DHULE	558	0	DHULE	56	0
26	NAGPUR	59	1	GONDIA	560	0	JALNA	56	0
27	NASHIK	73	1	JALNA	809	0	LATUR	58	0
28	RAIGAD	59	1	LATUR	790	0	PUNE	75	0
29	SANGLI	60	1	PARBHANI	727	0	RAIGAD	59	0
30	JALNA	56	0	RAIGAD	834	0	SATARA	64	0
31	PALGHAR	57	0	RATNAGIRI	862	0	THANE	53	0
32	RATNAGIRI	55	0	SATARA	1518	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	THANE	430	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	WARDHA	524	0	YAVATMAL	61	0
Grand Total		2000	214	Grand Total	28720	1520	Grand Total	2000	663

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलिंग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	SOLAPUR	2125	5845	SOLAPUR	2125	5434
2	AHMEDNAGAR	2849	3446	CHANDRAPUR	2628	3550
3	NANDURBAR	4334	1967	GONDIA	2373	3172
4	CHANDRAPUR	2628	1680	NANDURBAR	4334	2856
5	PALGHAR	1134	1671	BULDHANA	2184	2589
6	AURANGABAD	2515	1321	Bhandara	3108	2521
7	GONDIA	2373	1149	AHMEDNAGAR	2849	2411
8	NANDED	4539	1039	PALGHAR	1134	1938
9	Bhandara	3108	940	AURANGABAD	2515	1874
10	BULDHANA	2184	869	NANDED	4539	1429
11	NASHIK	3316	855	JALGAON	3870	1292
12	BEED	2476	733	GADCHIROLI	1734	876
13	GADCHIROLI	1734	620	NASHIK	3316	752
14	OSMANABAD	1555	529	BEED	2476	533
15	JALGAON	3870	462	OSMANABAD	1555	499
16	KOLHAPUR	839	391	HINGOLI	988	487
17	HINGOLI	988	256	KOLHAPUR	839	377
18	SANGLI	1161	207	NAGPUR	1191	257
19	YAVATMAL	3819	167	SANGLI	1161	190
20	NAGPUR	1191	134	YAVATMAL	3819	189
21	PARBHANI	1225	107	WARDHA	787	177
22	PUNE	1100	105	RATNAGIRI	329	150
23	WASHIM	1467	95	PUNE	1100	113
24	SATARA	765	89	AKOLA	2000	61
25	RATNAGIRI	329	57	AMRAVATI	3396	44
26	AKOLA	2000	51	JALNA	1750	41
27	WARDHA	787	44	SATARA	765	31
28	SINDHUDURG	121	24	SINDHUDURG	121	26
29	JALNA	1750	23	THANE	334	25
30	LATUR	1649	7	PARBHANI	1225	24
31	AMRAVATI	3396	6	LATUR	1649	15
32	THANE	334	1	RAIGAD	431	1
33	DHULE	2549	0	WASHIM	1467	1
34	RAIGAD	431	0	DHULE	2549	0
Grand Total		66641	24890	Grand Total	66641	33935

महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	अकोला	०१-१२-२०२१	अकोला	७	७	०
२	कोल्हापूर	२४-११-२०२१	कोल्हापूर	१२	१२	०
३	गडचिरोली	०६-१२-२०२१	गडचिरोली	१२	१२	०
४	गोंदिया	२३-१२-२०२१	गोंदिया	८	८	०
५	चंद्रपूर	०४-१२-२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
६	धुळे	०९-१२-२०२१	धुळे	४	४	०
७	परभणी	१०-१२-२०२१	परभणी	९	९	०
८	पालघर	०१-१२-२०२१	पालघर	८	८	०
९	बीड	२२-१२-२०२१	बीड	११	११	०
१०	भंडारा	१५-१२-२०२१	भंडारा	७	७	०
११	वर्धा	१७-१२-२०२१	वर्धा	८	८	०
१२	वाशिम	०६-१२-२०२१	वाशिम	६	६	०
१३	हिंगोली	१३-०१-२०२२	हिंगोली	५	५	०
१४	ठाणे	०६-१२-२०२१	ठाणे	५	४	१
१५	नागपूर	०६-१२-२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१६	रायगड	१२-०३-२०२१	रायगड	१५	१४	१
१७	जळगाव	०३-१२-२०२१	जळगाव	१५	१३	२
१८	रत्नागिरी	०२-१२-२०२१	रत्नागिरी	९	७	२
१९	सिंधुदुर्ग	१०-१२-२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२०	बुलढाणा	०७-०१-२०२२	बुलढाणा	१३	१०	३
२१	लातूर	२९-१२-२०२१	लातूर	१०	७	३
२२	अहमदनगर	२५-०१-२०२२	अहमदनगर	१४	१०	४
२३	औरंगाबाद	०२-१२-२०२१	औरंगाबाद	९	५	४
२४	नंदुरबार	२७-१२-२०२१	नंदुरबार	६	२	४
२५	नाशिक	०६-०१-२०२२	नाशिक	१५	१०	५
२६	सांगली	१४-०१-२०२२	सांगली	१०	५	५
२७	सातारा	१०-१२-२०२१	सातारा	११	६	५
२८	उस्मानाबाद	०८-१२-२०२१	उस्मानाबाद	८	२	६
२९	पुणे	१७-१२-२०२१	पुणे	१३	७	६
३०	अमरावती	१६-१२-२०२१	अमरावती	१४	७	७
३१	जालना	०३-०३-२०२२	जालना	८	०	८
३२	सोलापूर	१०-१२-२०२१	सोलापूर	११	३	८
३३	नांदेड	२७-०१-२०२२	नांदेड	१६	७	९
३४	यवतमाळ	२५-११-२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
	एकूण	३४	एकूण	३५१	२५६	९५

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	HINGOLI	564	564	0	564	0	564	0	564	0
२	LATUR	787	787	0	787	0	787	0	728	59
३	SOLAPUR	1019	1019	0	755	264	965	54	679	340
४	Bhandara	547	545	2	543	4	542	5	518	29
५	DHULE	558	556	2	332	226	299	259	53	505
६	KOLHAPUR	1030	1021	9	936	94	915	115	437	593
७	SINDHUDURG	431	390	41	335	96	390	41	244	187
८	SANGLI	781	739	42	739	42	739	42	739	42
९	THANE	430	386	44	152	278	188	242	156	274
१०	GADCHIROLI	447	378	69	188	259	323	124	134	313
११	WARDHA	524	447	77	385	139	447	77	300	224
१२	GONDIA	560	457	103	424	136	264	296	334	226
१३	NASHIK	1401	1293	108	1230	171	1294	107	1197	204
१४	WASHIM	509	394	115	136	373	86	423	65	444
१५	NANDURBAR	598	482	116	336	262	424	174	414	184
१६	AKOLA	549	391	158	231	318	391	158	85	464
१७	BULDHANA	908	749	159	644	264	790	118	210	698
१८	NAGPUR	797	633	164	493	304	573	224	384	413
१९	RAIGAD	766	580	186	628	138	625	141	177	589
२०	CHANDRAPUR	853	649	204	732	121	609	244	389	464
२१	JALGAON	1176	969	207	1029	147	822	354	642	534
२२	PALGHAR	524	296	228	208	316	305	219	205	319
२३	AMRAVATI	852	434	418	417	435	365	487	230	622
२४	AURANGABAD	930	467	463	264	666	411	519	265	665
२५	NANDED	1320	849	471	940	380	920	400	778	542
२६	SATARA	1518	1046	472	849	669	924	594	259	1259
२७	PARBHANI	724	194	530	260	464	125	599	1	723
२८	OSMANABAD	663	119	544	240	423	119	544	119	544
२९	JALNA	803	248	555	304	499	128	675	247	556
३०	RATNAGIRI	854	284	570	364	490	343	511	50	804
३१	YAVATMAL	1223	442	781	369	854	441	782	237	986
३२	PUNE	1390	586	804	878	512	587	803	435	955
३३	AHMEDNAGAR	1320	508	812	673	647	318	1002	180	1140
३४	BEED	1214	266	948	205	1009	210	1004	12	1202
Grand Total		28570	19168	9402	17570	11000	17233	11337	11467	17103

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	SATARA	11	1518	1470	1469	11	11	YES	YES
2	NASHIK	15	1401	1308	1312	5	5	YES	YES
3	JALGAON	15	1176	1176	1176	15	15	YES	YES
4	BEED	11	1214	1092	1091	11	11	YES	YES
5	KOLHAPUR	12	1030	1026	1026	12	12	YES	YES
6	SOLAPUR	11	1019	1019	1019	11	11	YES	YES
7	NANDED	16	1320	1054	992	16	16	YES	YES
8	RATNAGIRI	9	854	823	823	9	9	YES	YES
9	CHANDRAPUR	15	853	795	792	1	1	YES	YES
10	PUNE	13	1390	808	790	13	13	YES	YES
11	LATUR	10	787	787	787	10	10	YES	YES
12	AHMEDNAGAR	14	1320	758	752	14	14	YES	YES
13	SANGLI	10	781	739	739	10	10	YES	YES
14	RAIGAD	15	766	641	640	15	15	YES	YES
15	YAVATMAL	16	1223	635	634	16	15	YES	YES
16	PARBHANI	9	724	628	629	9	9	YES	YES
17	BULDHANA	13	908	667	602	13	13	YES	YES
18	NANDURBAR	6	598	598	598	6	6	YES	YES
19	HINGOLI	5	564	564	564	4	4	YES	YES
20	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
21	GONDIA	8	560	551	551	8	8	YES	YES
22	Bhandara	7	547	543	543	7	7	YES	YES
23	AKOLA	7	549	529	529	7	7	YES	YES
24	PALGHAR	8	524	515	515	8	8	YES	YES
25	NAGPUR	13	797	503	497	0	0	YES	YES
26	WARDHA	8	524	498	492	8	8	YES	YES
27	WASHIM	6	509	488	490	6	6	YES	YES
28	JALNA	8	803	503	465	3	3	YES	YES
29	SINDHUDURG	8	431	431	431	8	8	YES	YES
30	AMRAVATI	14	852	420	420	14	14	YES	YES
31	AURANGABAD	9	930	187	357	0	0	0	0
32	THANE	5	430	409	298	5	5	YES	YES
33	GADCHIROLI	12	447	284	285	12	12	YES	YES
34	OSMANABAD	8	663	221	214	8	8	YES	YES
		351	28570	23227	23079	299	298	33	33