

# महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(१४.०२.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

**उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे**

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	180	2338	788	5754	502	1476	10529	8304
2	JALGAON	18843	255	45	7636	679	898	169	2130	41	934	11853	6990
3	NAGPUR	9244	140	40	739	54	914	29	684	370	493	2970	6274
4	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
5	BHANDARA	4030	264	0	44	6	476	52	2127	218	276	3187	843
6	SOLAPUR	8793	151	25	1105	65	377	3	182	112	205	2020	6773
7	GONDIA	2237	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
8	WARDHA	3615	79	1	90	25	161	44	207	47	117	654	2961
9	PUNE	5052	54	21	2247	0	0	0	453	94	115	2869	2183
10	BULDHANA	8444	375	5	0	0	3105	28	115	78	111	3706	4738
11	AHMEDNAGAR	9448	133	3	280	0	504	7	2697	94	104	3718	5730
12	CHANDRAPUR	1957	59	81	14	1	164	0	544	16	98	879	1078
13	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	19	74	543	1617
14	YAVATMAL	2241	180	3	3	0	498	19	376	49	71	1128	1113
15	SANGLI	963	45	7	60	42	2	0	10	7	56	173	790
16	NASHIK	1601	18	14	413	0	8	0	179	37	51	669	932
17	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	42	43	351	753
18	HINGOLI	981	165	0	0	0	0	0	460	37	37	662	319
19	SINDHUDURG	392	59	0	17	0	0	0	266	35	35	377	15
20	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
21	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
22	PALGHAR	25	0	0	0	0	0	0	7	9	9	16	9
23	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	9	9	783	709
24	NANDED	285	61	0	1	0	103	0	93	3	3	261	24
25	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
26	PARBHANI	90	9	1	0	2	0	0	10	0	3	22	68
27	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
28	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
29	AURANGABAD	1395	131	0	288	0	2	0	633	0	0	1054	341
30	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
31	JALNA	506	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	411
32	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
34	THANE	66	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	18
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>111838</b>	<b>2760</b>	<b>284</b>	<b>14617</b>	<b>1117</b>	<b>12688</b>	<b>1285</b>	<b>20239</b>	<b>2175</b>	<b>4861</b>	<b>55165</b>	<b>56723</b>

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr.N	Dist Name	बहुमजली इमारती			गृहसंकुले उभारणे.			
		20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement	Total	Dist Name	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement	Total
			Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date				Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	
1	KOLHAPUR	465	10	475	WARDHA	162	0	162
2	SATARA	110	0	110	SATARA	41	0	41
3	BULDHANA	92	8	100	JALGAON	34	4	38
4	JALGAON	80	5	85	Bhandara	33	4	37
5	NANDED	48	8	56	GONDIA	35	0	35
6	NAGPUR	47	4	51	NANDED	31	2	33
7	AHMEDNAGAR	41	4	45	SANGLI	29	3	32
8	AURANGABAD	37	1	38	PARBHANI	21	3	24
9	CHANDRAPUR	31	2	33	AURANGABAD	21	0	21
10	LATUR	28	2	30	AHMEDNAGAR	17	2	19
11	PUNE	30	2	32	AKOLA	17	0	17
12	GONDIA	26	5	31	AMRAVATI	13	2	15
13	AMRAVATI	23	4	27	BULDHANA	14	1	15
14	YAVATMAL	21	4	25	KOLHAPUR	15	0	15
15	Bhandara	19	4	23	NASHIK	11	3	14
16	WARDHA	16	3	19	PUNE	12	2	14
17	PARBHANI	15	3	18	SINDHUDURG	9	0	9
18	SOLAPUR	17	0	17	SOLAPUR	9	0	9
19	RAIGAD	15	1	16	LATUR	7	1	8
20	HINGOLI	14	1	15	JALNA	3	3	6
21	AKOLA	13	0	13	YAVATMAL	6	0	6
22	OSMANABAD	11	2	13	GADCHIROLI	4	1	5
23	NASHIK	8	3	11	OSMANABAD	5	0	5
24	SANGLI	9	1	10	NAGPUR	4	0	4
25	BEED	7	2	9	BEED	3	0	3
26	RATNAGIRI	8	0	8	DHULE	2	1	3
27	DHULE	4	2	6	PALGHAR	2	1	3
28	JALNA	5	1	6	HINGOLI	2	0	2
29	GADCHIROLI	3	1	4	RAIGAD	1	0	1
30	WASHIM	2	1	3	CHANDRAPUR	0	0	0
31	THANE	1	1	2	NANDURBAR	0	0	0
32	NANDURBAR	0	1	1	RATNAGIRI	0	0	0
33	SINDHUDURG	1	0	1	THANE	0	0	0
34	PALGHAR	0	0	0	WASHIM	0	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>1247</b>	<b>86</b>	<b>1333</b>	<b>Grand Total</b>	<b>563</b>	<b>33</b>	<b>596</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 14.02.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 14.02.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	86590	70623	21121	1524	7.2	15967
2	JALGAON	61105	56420	6752	989	14.6	4685
3	AKOLA	44149	38922	5866	342	5.8	5227
4	NANDURBAR	101590	100105	3041	225	7.4	1485
5	SOLAPUR	43877	36645	7537	188	2.5	7232
6	BHANDARA	54643	52164	2995	149	5.0	2479
7	WASHIM	10172	9208	1290	144	11.2	964
8	BEED	18883	18489	791	121	15.3	394
9	NANDED	46661	45211	2285	117	5.1	1450
10	BULDHANA	27601	24014	3856	99	2.6	3587
11	WARDHA	16100	13217	3034	87	2.9	2883
12	JALNA	13228	11735	1667	78	4.7	1493
13	SANGLI	18222	16076	2353	75	3.2	2146
14	HINGOLI	10055	9586	588	68	11.6	469
15	CHANDRAPUR	31308	28971	2466	61	2.5	2337
16	SINDHUDURG	3846	3725	251	57	22.7	121
17	GADCHIROLI	22246	21880	637	42	6.6	366
18	AHMEDNAGAR	47663	41932	5869	27	0.5	5731
19	LATUR	10691	9290	1648	9	0.5	1401
20	NASHIK	69855	68569	1549	8	0.5	1286
21	PUNE	18658	15297	3470	7	0.2	3361
22	OSMANABAD	5962	5329	712	2	0.3	633
23	PARBHANI	6928	6767	238	2	0.8	161
24	GONDIA	82334	82334	0	-1	0.0	0
25	DHULE	46469	46455	14	-2	-14	14
26	KOLHAPUR	13975	12999	1368	-2	-0.1	976
27	PALGHAR	25657	25640	20	-10	-50	17
28	RATNAGIRI	5979	5959	41	-13	-32	20
29	THANE	6720	6695	24	-13	-54	25
30	SATARA	12905	11044	2057	-15	-0.7	1861
31	RAIGAD	7726	7726	0	-19	0	0
32	AURANGABAD	22073	22063	42	-22	0.0	10
33	NAGPUR	37784	30369	7126	-820	-12	7415
34	YAVATMAL	39293	36867	889	-1840	-207	2426
<b>Total</b>		<b>1070948</b>	<b>992326</b>	<b>91597</b>	<b>4421</b>	<b>4.8</b>	<b>78622</b>

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 14.02.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1367	18631	4850	13426
2	GADCHIROLI	450	420	7360	2364	5910
3	KOLHAPUR	1016	1011	4082	1919	12947
4	JALGAON	1146	700	17732	1578	12432
5	RAIGAD	680	678	1759	1526	12071
6	YAVATMAL	1192	899	22283	1074	7737
7	WARDHA	510	510	3813	618	13044
8	NAGPUR	711	711	3949	584	9850
9	CHANDRAPUR	801	756	10376	526	15476
10	SANGLI	698	497	4499	425	4996
11	PUNE	1275	1123	3579	298	10379
12	SATARA	1482	1475	3046	291	6724
13	DHULE	538	530	15586	110	16154
14	PALGHAR	458	404	8340	53	9757
15	AKOLA	521	357	5960	50	2163
16	BULDHANA	838	250	13071	27	7789
17	SINDHUDURG	426	421	628	27	3365
18	PARBHANI	703	592	7275	25	19791
19	SOLAPUR	1020	262	7739	16	16577
20	AMRAVATI	836	662	12958	11	13781
21	AHMEDNAGAR	1305	1009	13432	6	5742
22	NANDURBAR	581	219	16583	6	8287
23	OSMANABAD	618	410	5748	6	7250
24	BEED	1030	417	12076	5	3281
25	AURANGABAD	858	7	12436	4	233
26	GONDIA	539	535	10380	1	2129
27	RATNAGIRI	842	754	2130	1	4074
28	BHANDARA	528	60	7737	0	2755
29	HINGOLI	562	220	6724	0	601
30	JALNA	778	4	9757	0	7723
31	LATUR	765	235	7789	0	2615
32	NANDED	1296	522	19791	0	3195
33	THANE	409	396	2615	0	8970
34	WASHIM	494	435	8970	0	21209
<b>Total</b>		<b>27285</b>	<b>18848</b>	<b>308834</b>	<b>16401</b>	<b>292433</b>

ग्रामसभामधून ग्रामपंचायतनिहाय अल्पसंख्यांक लाभार्थी निश्चित न झाल्यामुळे ८३०११ इतके उद्दिष्ट जिल्हानिहाय दाखवता येत नाही

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 14.02.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 14.02.22	%	Remaining
1	YAVATMAL	24698	19840	1008	707	70	4858
2	GADCHIROLI	14461	11690	2168	553	25.5	2771
3	RAIGAD	5106	4365	563	551	98	741
4	NANDURBAR	14443	10401	3697	517	14.0	4042
5	CHANDRAPUR	29629	22184	3783	405	10.7	7445
6	BEED	26485	15219	1638	372	22.7	11266
7	PUNE	12439	10704	603	369	61	1735
8	NANDED	23260	15979	2649	368	13.9	7281
9	AHMEDNAGAR	32498	28912	414	362	87.4	3586
10	JALNA	19848	9296	614	301	49.0	10552
11	JALGAON	22617	17606	716	265	37.0	5011
12	DHULE	16841	12545	1522	226	14.8	4296
13	LATUR	26959	19648	621	167	26.9	7311
14	PARBHANI	17649	14598	135	84	62	3051
15	HINGOLI	13395	9500	776	81	10.4	3895
16	THANE	4631	3541	578	51	8.8	1090
17	AURANGABAD	24829	17569	424	41	9.7	7260
18	GONDIA	12746	9602	782	33	4.2	3144
19	AKOLA	20148	13706	779	27	3.5	6442
20	RATNAGIRI	6930	5889	60	26	43	1041
21	AMRAVATI	19792	14380	781	14	1.8	5412
22	SATARA	10519	9547	54	2	3.7	972
23	SOLAPUR	18609	15285	234	2	0.9	3324
24	OSMANABAD	24571	15193	162	1	0.6	9378
25	SINDHUDURG	2118	1846	7	1	14.3	272
26	BULDHANA	20061	12189	229	0	0.0	7872
27	KOLHAPUR	12480	10843	17	0	0.0	1637
28	NAGPUR	10927	9258	669	0	0.0	1669
29	NASHIK	23500	18959	1413	0	0.0	4541
30	PALGHAR	8647	6344	1789	0	0.0	2303
31	SANGLI	8712	7038	44	0	0	1674
32	WARDHA	10504	8310	200	0	0	2194
33	WASHIM	10031	7712	319	0	0	2319
34	BHANDARA	17141	14843	890	-3	-0.3	2298
	<b>Total</b>	<b>567224</b>	<b>424541</b>	<b>30338</b>	<b>5526</b>	<b>18.2</b>	<b>142683</b>

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	Dist	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	BULDHANA	618	142	116	429
2	LATUR	484	50	169	909
3	BHANDARA	361	126	205	155
4	AKOLA	323	160	136	3668
5	NAGPUR	309	479	412	852
6	SINDHUDURG	304	161	167	174
7	NANDED	283	293	426	813
8	NANDURBAR	280	0	0	0
9	KOLHAPUR	272	433	68	121
10	JALGAON	271	366	88	1543
11	SOLAPUR	256	1870	131	2883
12	GADCHIROLI	223	966	504	417
13	CHANDRAPUR	220	280	89	663
14	NASHIK	213	345	367	742
15	GONDIA	211	8729	27	2044
16	AHMEDNAGAR	201	47	237	826
17	BEED	137	579	93	1065
18	PALGHAR	133	46	76	321
19	RATNAGIRI	119	36	26	33
20	OSMANABAD	116	189	212	282
21	SANGLI	115	316	107	429
22	PUNE	109	357	358	351
23	PARBHANI	75	65	93	534
24	JALNA	71	343	134	657
25	RAIGAD	62	896	27	180
26	WASHIM	57	8	35	366
27	THANE	53	2	16	24
28	HINGOLI	43	35	113	331
29	YAVATMAL	42	273	105	399
30	AMRAVATI	37	2640	144	2506
31	DHULE	28	49	188	1124
32	AURANGABAD	26	4	45	45
33	SATARA	12	48	11	603
34	WARDHA	2	12	4	4
<b>TOTAL</b>		<b>6066</b>	<b>20345</b>	<b>4929</b>	<b>25493</b>

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 14.02.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 14.02.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 14.02.22	Remaining 1st Installment
1	AMRAVATI	70634	67555	68184	629	2450
2	NANDURBAR	100111	96386	96981	595	3130
3	JALGAON	57998	54001	54536	535	3462
4	NAGPUR	30953	29278	29652	374	1301
5	RAIGAD	9252	7684	8033	349	1219
6	CHANDRAPUR	29497	28383	28695	312	802
7	BHANDARA	52164	50828	51070	242	1094
8	AKOLA	38972	37821	38061	240	911
9	YAVATMAL	37941	36091	36327	236	1614
10	SOLAPUR	36661	35423	35642	219	1019
11	BEED	18494	17779	17988	209	506
12	NANDED	45211	43476	43658	182	1553
13	JALNA	11735	11276	11455	179	280
14	SANGLI	16501	15436	15574	138	927
15	WASHIM	9208	8738	8875	137	333
16	KOLHAPUR	14918	12655	12776	121	2142
17	PUNE	15595	14409	14525	116	1070
18	NASHIK	73419	68085	68187	102	5232
19	GONDIA	82335	81615	81715	100	620
20	BULDHANA	24041	23566	23656	90	385
21	GADCHIROLI	24244	21577	21650	73	2594
22	HINGOLI	9586	9454	9522	68	64
23	AURANGABAD	22067	21081	21143	62	924
24	AHMEDNAGAR	41938	41832	41891	59	47
25	SINDHUDURG	3752	3641	3694	53	58
26	DHULE	46565	46353	46385	32	180
27	PARBHANI	6792	6676	6698	22	94
28	LATUR	9290	9027	9047	20	243
29	WARDHA	13835	13091	13109	18	726
30	PALGHAR	25693	25567	25583	16	110
31	RATNAGIRI	5960	5927	5927	0	33
32	THANE	6695	6659	6659	0	36
33	OSMANABAD	5335	5271	5266	-5	69
34	SATARA	11335	9777	9766	-11	1569
	<b>TOTAL</b>	<b>1008727</b>	<b>966418</b>	<b>971930</b>	<b>5512</b>	<b>36797</b>



उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 14.02.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 14.02.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 14.02.22	Remaining 1st Installment
1	JALNA	9296	8076	8670	594	626
2	BEED	15219	13198	13760	562	1459
3	NANDED	15979	14249	14680	431	1299
4	GADCHIROLI	11690	10985	11371	386	319
5	RAIGAD	4365	3762	4129	367	236
6	CHANDRAPUR	22184	21299	21641	342	543
7	PUNE	10704	10023	10364	341	340
8	LATUR	19648	18393	18709	316	939
9	YAVATMAL	19840	18813	19023	210	817
10	OSMANABAD	15193	13541	13718	177	1475
11	AURANGABAD	17569	16798	16903	105	666
12	PARBHANI	14598	14317	14420	103	178
13	HINGOLI	9500	9366	9444	78	56
14	JALGAON	17606	17085	17144	59	462
15	WASHIM	7712	7411	7464	53	248
16	AMRAVATI	14380	14052	14103	51	277
17	AKOLA	13706	13440	13483	43	223
18	AHMEDNAGAR	28912	28478	28516	38	396
19	BHANDARA	14843	14203	14240	37	603
20	NAGPUR	9258	9134	9169	35	89
21	BULDHANA	12189	12041	12071	30	118
22	DHULE	12545	12254	12279	25	266
23	PALGHAR	6344	6295	6318	23	26
24	NASHIK	18959	18826	18847	21	112
25	SOLAPUR	15285	14922	14939	17	346
26	SANGLI	7038	6906	6922	16	116
27	NANDURBAR	10401	9788	9801	13	600
28	GONDIA	9602	9303	9315	12	287
29	RATNAGIRI	5889	5848	5858	10	31
30	SATARA	9547	9411	9420	9	127
31	KOLHAPUR	10843	10707	10711	4	132
32	THANE	3541	3484	3486	2	55
33	SINDHUDURG	1846	1837	1838	1	8
34	WARDHA	8310	8302	8301	-1	9
	<b>TOTAL</b>	<b>424541</b>	<b>406547</b>	<b>411057</b>	<b>4510</b>	<b>13484</b>

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे  
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	JALGAON	746	300	365
2	AMRAVATI	629	508	314
3	BEED	410	113	489
4	GADCHIROLI	338	62	264
5	PUNE	331	68	78
6	LATUR	311	197	229
7	KOLHAPUR	310	34	7
8	CHANDRAPUR	241	78	151
9	YAVATMAL	222	180	103
10	OSMANABAD	189	165	194
11	NAGPUR	177	133	141
12	NANDED	157	41	75
13	JALNA	116	36	205
14	NASHIK	115	132	200
15	Bhandara	97	51	16
16	SANGLI	92	37	44
17	SOLAPUR	79	46	47
18	AKOLA	74	53	63
19	SINDHUDURG	68	70	66
20	HINGOLI	67	23	39
21	BULDHANA	62	48	54
22	RAIGAD	59	111	111
23	PARBHANI	44	46	50
24	WARDHA	43	2	38
25	PALGHAR	38	8	7
26	WASHIM	30	0	116
27	GONDIA	29	29	36
28	DHULE	24	14	31
29	AHMEDNAGAR	19	3	2
30	AURANGABAD	17	0	3
31	RATNAGIRI	6	0	3
32	SATARA	5	4	5
33	NANDURBAR	2	136	152
34	THANE	2	8	2
	<b>Grand Total</b>	<b>5149</b>	<b>2736</b>	<b>3700</b>

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.  
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 14.02.22	Total completi on upto 14.02.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 14.02.22	%	Remaining
1	BHANDARA	52164	34877	21102	3964	18.8	17287
2	GONDIA	82335	71794	13077	2536	19.4	10541
3	JALGAON	57998	40936	16600	2105	12.7	17062
4	NASHIK	73419	59312	11185	1936	17.3	14107
5	AMRAVATI	70634	53167	17777	1845	10.4	17467
6	NANDURBAR	100111	76337	25171	1628	6.5	23774
7	YAVATMAL	37941	27161	12930	1384	10.7	10780
8	AHMEDNAGAR	41938	33662	9612	1369	14.2	8276
9	SOLAPUR	36661	26121	11585	1249	10.8	10540
10	DHULE	46565	39340	8335	1218	14.6	7225
11	NAGPUR	30953	24135	8223	1169	14.2	6818
12	NANDED	45211	27642	18432	980	5.3	17569
13	AKOLA	38972	29408	10151	979	9.6	9564
14	BEED	18494	12878	6356	866	13.6	5616
15	CHANDRAPUR	29497	22591	7114	795	11.2	6906
16	GADCHIROLI	24244	16324	6210	696	11.2	7920
17	SANGLI	16501	11236	5428	663	12.2	5265
18	BULDHANA	24041	18352	6218	655	10.5	5689
19	AURANGABAD	22067	16390	6224	529	8.5	5677
20	JALNA	11735	8767	3350	460	13.7	2968
21	WARDHA	13835	10917	2654	441	16.6	2918
22	KOLHAPUR	14918	10637	2784	420	15.1	4281
23	LATUR	9290	7536	2156	411	19.1	1754
24	PUNE	15595	10902	4713	325	6.9	4693
25	HINGOLI	9586	8185	1643	310	18.9	1401
26	PALGHAR	25693	23848	2105	303	14.4	1845
27	WASHIM	9208	6449	2875	260	9.0	2759
28	SATARA	11335	8238	3041	220	7.2	3097
29	PARBHANI	6792	5408	1546	189	12.2	1384
30	OSMANABAD	5335	4183	1285	141	11.0	1152
31	THANE	6695	6321	483	96	19.9	374
32	RATNAGIRI	5960	5477	576	81	14.1	483
33	RAIGAD	9252	7129	685	69	10.1	2123
34	SINDHUDURG	3752	3317	394	43	10.9	435
<b>Total</b>		<b>1008727</b>	<b>768977</b>	<b>252020</b>	<b>30335</b>	<b>12.0</b>	<b>239750</b>

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.  
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 14.02.22	Total completion upto 14.02.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 14.02.22	%	Remaining
1	NASHIK	18959	14786	5278	1105	20.9	4173
2	LATUR	19648	13695	6857	1071	15.6	5953
3	CHANDRAPUR	22184	13510	9217	948	10.3	8674
4	AURANGABAD	17569	11143	7281	896	12.3	6426
5	OSMANABAD	15193	6960	9057	825	9.1	8233
6	BEED	15219	9055	6581	789	12.0	6164
7	JALGAON	17606	13233	4888	780	16.0	4373
8	AHMEDNAGAR	28912	22726	6503	679	10.4	6186
9	BHANDARA	14843	10267	5235	656	12.5	4576
10	YAVATMAL	19840	14042	5729	638	11.1	5798
11	JALNA	9296	4999	4533	537	11.8	4297
12	AKOLA	13706	9572	4573	466	10.2	4134
13	PARBHANI	14598	11390	3577	453	12.7	3208
14	NANDED	15979	8621	7436	446	6.0	7358
15	AMRAVATI	14380	11313	3474	421	12.1	3067
16	GADCHIROLI	11690	7768	3771	402	10.7	3922
17	BULDHANA	12189	9556	2973	340	11.4	2633
18	HINGOLI	9500	7940	1808	329	18.2	1560
19	DHULE	12545	10532	2083	296	14.2	2013
20	WARDHA	8310	6779	1821	290	15.9	1531
21	SANGLI	7038	5300	2026	288	14.2	1738
22	GONDIA	9602	7956	1874	261	13.9	1646
23	PUNE	10704	7867	2707	239	8.8	2837
24	SOLAPUR	15285	12790	2730	237	8.7	2495
25	KOLHAPUR	10843	9315	1757	229	13.0	1528
26	NANDURBAR	10401	7750	2358	224	9.5	2651
27	PALGHAR	6344	5449	1109	214	19.3	895
28	SATARA	9547	7966	1787	208	11.6	1581
29	WASHIM	7712	4911	3003	202	6.7	2801
30	NAGPUR	9258	7942	1509	193	12.8	1316
31	RATNAGIRI	5889	5324	627	88	14.0	565
32	THANE	3541	3250	280	40	14.3	291
33	RAIGAD	4365	3499	353	38	10.8	866
34	SINDHUDURG	1846	1672	184	11	6.0	174
<b>Total</b>		<b>424541</b>	<b>308878</b>	<b>124979</b>	<b>14839</b>	<b>11.9</b>	<b>115663</b>

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	AMRAVATI	14	88	59	17	105
2	PUNE	13	13	75	67	80
3	Bhandara	7	49	52	8	57
4	GONDIA	8	50	53	1	51
5	JALGAON	15	27	67	10	37
6	KOLHAPUR	12	30	67	0	30
7	SANGLI	10	25	60	5	30
8	NANDED	16	23	63	5	28
9	NASHIK	15	21	73	7	28
10	LATUR	10	23	58	2	25
11	YAVATMAL	16	19	61	3	22
12	AHMEDNAGAR	14	19	73	0	19
13	CHANDRAPUR	15	17	56	2	19
14	BEED	11	11	60	2	13
15	JALNA	8	13	56	0	13
16	AURANGABAD	9	11	62	1	12
17	PARBHANI	9	8	54	4	12
18	OSMANABAD	8	9	55	2	11
19	AKOLA	7	8	53	2	10
20	SATARA	11	10	64	0	10
21	WARDHA	8	10	52	0	10
22	RATNAGIRI	9	9	55	0	9
23	PALGHAR	8	8	57	0	8
24	DHULE	4	6	56	0	6
25	THANE	5	5	53	1	6
26	WASHIM	6	6	52	0	6
27	HINGOLI	5	4	52	1	5
28	RAIGAD	15	5	59	0	5
29	SOLAPUR	11	5	68	0	5
30	BULDHANA	13	3	60	1	4
31	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
32	GADCHIROLI	12	1	51	0	1
33	NAGPUR	13	1	59	0	1
34	NANDURBAR	6	0	55	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>351</b>	<b>539</b>	<b>2000</b>	<b>143</b>	<b>682</b>

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievem ent
		20.11.21	14.02.22	20.11.21	14.02.22	20.11.21	14.02.22	
1	<b>GONDIA</b>	<b>16456</b>	<b>13963</b>	<b>69258</b>	<b>71794</b>	<b>52802</b>	<b>57831</b>	<b>5029</b>
2	<b>BHANDARA</b>	<b>6775</b>	<b>8102</b>	<b>30913</b>	<b>34877</b>	<b>24138</b>	<b>26775</b>	<b>2637</b>
3	<b>NANDURBAR</b>	<b>10284</b>	<b>9474</b>	<b>74709</b>	<b>76337</b>	<b>64425</b>	<b>66863</b>	<b>2438</b>
4	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>3899</b>	<b>3134</b>	<b>32293</b>	<b>33662</b>	<b>28394</b>	<b>30528</b>	<b>2134</b>
5	<b>AMRAVATI</b>	<b>2516</b>	<b>2371</b>	<b>51322</b>	<b>53167</b>	<b>48806</b>	<b>50796</b>	<b>1990</b>
6	<b>NASHIK</b>	<b>3008</b>	<b>3004</b>	<b>57376</b>	<b>59312</b>	<b>54368</b>	<b>56308</b>	<b>1940</b>
7	<b>NAGPUR</b>	<b>1903</b>	<b>1535</b>	<b>22966</b>	<b>24135</b>	<b>21063</b>	<b>22600</b>	<b>1537</b>
8	<b>JALGAON</b>	<b>7592</b>	<b>8294</b>	<b>38831</b>	<b>40936</b>	<b>31239</b>	<b>32642</b>	<b>1403</b>
9	<b>NANDED</b>	<b>7409</b>	<b>7155</b>	<b>26662</b>	<b>27642</b>	<b>19253</b>	<b>20487</b>	<b>1234</b>
10	<b>SOLAPUR</b>	<b>5130</b>	<b>5159</b>	<b>24872</b>	<b>26121</b>	<b>19742</b>	<b>20962</b>	<b>1220</b>
11	<b>AKOLA</b>	<b>1733</b>	<b>1590</b>	<b>28429</b>	<b>29408</b>	<b>26696</b>	<b>27818</b>	<b>1122</b>
12	<b>YAVATMAL</b>	<b>1590</b>	<b>2036</b>	<b>25777</b>	<b>27161</b>	<b>24187</b>	<b>25125</b>	<b>938</b>
13	<b>DHULE</b>	<b>3398</b>	<b>3686</b>	<b>38122</b>	<b>39340</b>	<b>34724</b>	<b>35654</b>	<b>930</b>
14	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>5328</b>	<b>5215</b>	<b>21796</b>	<b>22591</b>	<b>16468</b>	<b>17376</b>	<b>908</b>
15	<b>AURANGABAD</b>	<b>1887</b>	<b>1737</b>	<b>15861</b>	<b>16390</b>	<b>13974</b>	<b>14653</b>	<b>679</b>
16	<b>BEED</b>	<b>3663</b>	<b>3934</b>	<b>12012</b>	<b>12878</b>	<b>8349</b>	<b>8944</b>	<b>595</b>
17	<b>PUNE</b>	<b>1628</b>	<b>1382</b>	<b>10577</b>	<b>10902</b>	<b>8949</b>	<b>9520</b>	<b>571</b>
18	<b>JALNA</b>	<b>1928</b>	<b>1866</b>	<b>8307</b>	<b>8767</b>	<b>6379</b>	<b>6901</b>	<b>522</b>
19	<b>WARDHA</b>	<b>573</b>	<b>597</b>	<b>10476</b>	<b>10917</b>	<b>9903</b>	<b>10320</b>	<b>417</b>
20	<b>GADCHIROLI</b>	<b>2230</b>	<b>2537</b>	<b>15628</b>	<b>16324</b>	<b>13398</b>	<b>13787</b>	<b>389</b>
21	<b>PALGHAR</b>	<b>1835</b>	<b>1761</b>	<b>23545</b>	<b>23848</b>	<b>21710</b>	<b>22087</b>	<b>377</b>
22	<b>SANGLI</b>	<b>3472</b>	<b>3776</b>	<b>10573</b>	<b>11236</b>	<b>7101</b>	<b>7460</b>	<b>359</b>
23	<b>KOLHAPUR</b>	<b>1482</b>	<b>1548</b>	<b>10217</b>	<b>10637</b>	<b>8735</b>	<b>9089</b>	<b>354</b>
24	<b>BULDHANA</b>	<b>1775</b>	<b>2078</b>	<b>17697</b>	<b>18352</b>	<b>15922</b>	<b>16274</b>	<b>352</b>
25	<b>PARBHANI</b>	<b>1156</b>	<b>1093</b>	<b>5219</b>	<b>5408</b>	<b>4063</b>	<b>4315</b>	<b>252</b>
26	<b>LATUR</b>	<b>1044</b>	<b>1204</b>	<b>7125</b>	<b>7536</b>	<b>6081</b>	<b>6332</b>	<b>251</b>
27	<b>SATARA</b>	<b>703</b>	<b>672</b>	<b>8018</b>	<b>8238</b>	<b>7315</b>	<b>7566</b>	<b>251</b>
28	<b>WASHIM</b>	<b>1177</b>	<b>1186</b>	<b>6189</b>	<b>6449</b>	<b>5012</b>	<b>5263</b>	<b>251</b>
29	<b>SINDHUDURG</b>	<b>309</b>	<b>137</b>	<b>3274</b>	<b>3317</b>	<b>2965</b>	<b>3180</b>	<b>215</b>
30	<b>RAIGAD</b>	<b>1121</b>	<b>976</b>	<b>7060</b>	<b>7129</b>	<b>5939</b>	<b>6153</b>	<b>214</b>
31	<b>HINGOLI</b>	<b>1549</b>	<b>1671</b>	<b>7875</b>	<b>8185</b>	<b>6326</b>	<b>6514</b>	<b>188</b>
32	<b>RATNAGIRI</b>	<b>409</b>	<b>337</b>	<b>5396</b>	<b>5477</b>	<b>4987</b>	<b>5140</b>	<b>153</b>
33	<b>OSMANABAD</b>	<b>1256</b>	<b>1267</b>	<b>4042</b>	<b>4183</b>	<b>2786</b>	<b>2916</b>	<b>130</b>
34	<b>THANE</b>	<b>361</b>	<b>400</b>	<b>6225</b>	<b>6321</b>	<b>5864</b>	<b>5921</b>	<b>57</b>
	<b>Total</b>	<b>106579</b>	<b>104877</b>	<b>738642</b>	<b>768977</b>	<b>632063</b>	<b>664100</b>	<b>32037</b>

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 14.02.22	Abhiyan Achievement
1	PALGHAR	1636	1582	-54
2	THANE	217	291	74
3	RAIGAD	218	372	154
4	SINDHUDURG	66	257	191
5	RATNAGIRI	36	248	212
6	WASHIM	787	1107	320
7	HINGOLI	373	716	343
8	LATUR	586	1109	523
9	PARBHANI	483	1061	578
10	OSMANABAD	332	912	580
11	JALNA	792	1399	607
12	SATARA	476	1116	640
13	WARDHA	812	1583	771
14	PUNE	1410	2234	824
15	SANGLI	1477	2391	914
16	KOLHAPUR	563	1495	932
17	YAVATMAL	3479	4587	1108
18	GADCHIROLI	2755	3914	1159
19	BULDHANA	1899	3116	1217
20	NAGPUR	1690	2922	1232
21	AMRAVATI	5305	7031	1726
22	AKOLA	3427	5361	1934
23	AURANGABAD	1841	3944	2103
24	BEED	1519	3652	2133
25	CHANDRAPUR	2184	4586	2402
26	DHULE	2862	5598	2736
27	AHMEDNAGAR	3484	6725	3241
28	NANDURBAR	14651	17970	3319
29	JALGAON	4054	7408	3354
30	GONDIA	1990	5558	3568
31	BHANDARA	3529	7114	3585
32	SOLAPUR	1993	5605	3612
33	NASHIK	3785	7814	4029
34	NANDED	5215	9592	4377
	<b>Total</b>	<b>75926</b>	<b>130370</b>	<b>54444</b>

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	YAVATMAL	1325	970	695	95	180	875
2	BULDHANA	1010	615	345	260	470	815
3	AMRAVATI	800	800	595	9	9	604
4	JALGAON	818	498	309	105	2	311
5	GONDIA	600	530	105	419	165	270
6	DHULE	1090	265	265	30	0	265
7	NANDURBAR	1465	290	190	1040	72	262
8	WARDHA	495	180	70	250	130	200
9	AHMEDNAGAR	1245	605	0	355	185	185
10	HINGOLI	360	245	45	180	120	165
11	PUNE	830	805	60	160	100	160
12	KOLHAPUR	565	405	15	85	135	150
13	AKOLA	280	280	0	0	140	140
14	WASHIM	345	20	0	25	120	120
15	PARBHANI	425	340	45	91	65	110
16	SANGLI	165	95	0	25	90	90
17	SOLAPUR	1050	320	80	81	6	86
18	PALGHAR	475	390	40	70	40	80
19	SATARA	625	295	0	15	60	60
20	AURANGABAD	760	620	37	15	15	52
21	LATUR	225	85	0	48	48	48
22	NAGPUR	835	362	40	135	0	40
23	THANE	210	160	40	0	0	40
24	JALNA	380	150	0	15	30	30
25	RAIGAD	150	150	0	23	23	23
26	CHANDRAPUR	895	120	0	41	15	15
27	BEED	120	115	10	15	0	10
28	OSMANABAD	330	135	0	6	6	6
29	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	5
30	Bhandara	600	470	0	0	0	0
31	GADCHIROLI	271	232	0	210	0	0
32	NANDED	100	0	0	20	0	0
33	NASHIK	2010	115	0	185	0	0
34	SINDHUDURG	120	60	0	60	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>20994</b>	<b>10742</b>	<b>2991</b>	<b>4068</b>	<b>2226</b>	<b>5217</b>



उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	350	1425
2	NANDURBAR	203	568
3	BULDHANA	1618	454
4	SANGLI	729	438
5	GADCHIROLI	357	380
6	YAVATMAL	329	360
7	OSMANABAD	249	345
8	AKOLA	496	327
9	NASHIK	396	297
10	PARBHANI	261	280
11	AHMEDNAGAR	318	253
12	NANDED	1399	250
13	NAGPUR	120	246
14	WASHIM	52	245
15	PUNE	240	233
16	SOLAPUR	190	197
17	AMRAVATI	45	189
18	PALGHAR	190	120
19	KOLHAPUR	135	120
20	AURANGABAD	335	115
21	WARDHA	100	100
22	CHANDRAPUR	85	95
23	DHULE	1645	84
24	BEED	55	55
25	LATUR	48	48
26	JALNA	15	45
27	HINGOLI	111	44
28	SINDHUDURG	35	35
29	SATARA	40	25
30	THANE	20	13
31	JALGAON	39	9
32	RAIGAD	9	9
33	RATNAGIRI	20	5
34	Bhandara	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>10234</b>	<b>7409</b>

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	CHANDRAPUR	15	6	9
2	BEED	11	6	5
3	RATNAGIRI	9	3	6
4	SATARA	11	5	6
5	YAVATMAL	16	10	6
6	HINGOLI	5	0	5
7	SANGLI	10	5	5
8	GADCHIROLI	12	8	4
9	JALNA	8	5	3
10	NANDED	16	12	4
11	NASHIK	15	11	4
12	PARBHANI	9	5	4
13	SINDHUDURG	8	4	4
14	WASHIM	6	3	3
15	AKOLA	7	5	2
16	LATUR	10	8	2
17	NAGPUR	13	11	2
18	AMRAVATI	14	13	1
19	AURANGABAD	9	8	1
20	BULDHANA	13	12	1
21	PALGHAR	8	7	1
22	SOLAPUR	11	10	1
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
<b>Total</b>		<b>351</b>	<b>272</b>	<b>79</b>

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जिल्हा डेमो हाऊससाठी जागा निश्चिती करण्यात आली आहे काय.
1	AHMEDNAGAR	होय
2	AMRAVATI	होय
3	AURANGABAD	होय
4	BEED	होय
5	Bhandara	होय
6	CHANDRAPUR	होय
7	DHULE	होय
8	GADCHIROLI	होय
9	GONDIA	होय
10	JALGAON	होय
11	JALNA	होय
12	KOLHAPUR	होय
13	LATUR	होय
14	NAGPUR	होय
15	NANDED	होय
16	NANDURBAR	होय
17	NASHIK	होय
18	PALGHAR	होय
19	PARBHANI	होय
20	SATARA	होय
21	SINDHUDURG	होय
22	SOLAPUR	होय
23	THANE	होय
24	WARDHA	होय
25	YAVATMAL	होय
26	SANGLI	होय
27	BULDHANA	
28	HINGOLI	
29	OSMANABAD	
30	PUNE	
31	RAIGAD	
32	RATNAGIRI	
33	AKOLA	
34	WASHIM	
<b>Grand Total</b>		<b>26</b>

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

<b>Sr.N</b>	<b>District</b>	<b>डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या</b>	<b>कॉप-शॉप सुरू संख्या</b>
1	GONDIA	13939	3
2	AHMEDNAGAR	8181	9
3	BULDHANA	5170	1
4	AMRAVATI	3806	3
5	NAGPUR	3685	0
6	DHULE	3473	0
7	Bhandara	3126	0
8	JALGAON	2206	1
9	LATUR	1969	2
10	OSMANABAD	1895	0
11	NASHIK	1863	0
12	SOLAPUR	1801	0
13	AKOLA	1720	0
14	NANDURBAR	1677	0
15	NANDED	1486	0
16	KOLHAPUR	1257	0
17	YAVATMAL	1250	0
18	GADCHIROLI	1232	0
19	CHANDRAPUR	945	0
20	PUNE	894	1
21	JALNA	842	1
22	RAIGAD	731	0
23	PARBHANI	552	0
24	AURANGABAD	517	0
25	SATARA	476	1
26	WASHIM	449	0
27	PALGHAR	333	0
28	SANGLI	323	0
29	BEED	305	1
30	SINDHUDURG	245	0
31	WARDHA	243	0
32	THANE	163	2
33	RATNAGIRI	133	0
34	HINGOLI	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>66887</b>	<b>25</b>

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड  
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	JALGAON	256655	231804	24851
2	JALNA	185912	161511	24401
3	NANDED	305465	282381	23084
4	YAVATMAL	288492	266194	22298
5	AMRAVATI	140162	125664	14498
6	BULDHANA	194630	180245	14385
7	NANDURBAR	179679	165512	14167
8	AURANGABAD	218352	204952	13400
9	BEED	218552	208733	9819
10	DHULE	172265	163853	8412
11	CHANDRAPUR	116865	108851	8014
12	AKOLA	68747	61087	7660
13	HINGOLI	111581	104055	7526
14	SOLAPUR	163149	156497	6652
15	PARBHANI	157268	150682	6586
16	OSMANABAD	103865	97460	6405
17	AHMEDNAGAR	223411	217547	5864
18	KOLHAPUR	97089	91721	5368
19	NASHIK	234456	229633	4823
20	PUNE	75350	70903	4447
21	WASHIM	114550	110266	4284
22	LATUR	121333	117752	3581
23	GADCHIROLI	73852	70331	3521
24	PALGHAR	93340	90107	3233
25	SANGLI	70500	67583	2917
26	THANE	42026	39348	2678
27	RATNAGIRI	53903	51916	1987
28	SATARA	87257	85818	1439
29	NAGPUR	54330	52908	1422
30	BHANDARA	88027	87266	761
31	RAIGAD	35075	34717	358
32	GONDIA	106536	106207	329
33	WARDHA	51944	51621	323
34	SINDHUDURG	19171	19020	151
	<b>Total</b>	<b>4523789</b>	<b>4264145</b>	<b>259644</b>

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड  
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-14.02.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	179679	123830	171495	47665	8184
2	JALGAON	256655	220419	253606	33187	3049
3	NANDED	305465	278903	304933	26030	532
4	YAVATMAL	288492	273139	288166	15027	326
5	JALNA	185912	158132	167928	9796	17984
6	AURANGABAD	218352	186020	193547	7527	24805
7	AMRAVATI	140162	132798	140001	7203	161
8	AKOLA	68747	60406	67581	7175	1166
9	HINGOLI	111581	108075	111527	3452	54
10	PARBHANI	157268	153685	156941	3256	327
11	PUNE	75350	72256	74852	2596	498
12	BHANDARA	88027	86300	87864	1564	163
13	PALGHAR	93340	89278	90826	1548	2514
14	CHANDRAPUR	116865	115476	116654	1178	211
15	RATNAGIRI	53903	53292	53886	594	17
16	DHULE	172265	171657	172247	590	18
17	LATUR	121333	120803	121266	463	67
18	THANE	42026	41528	41948	420	78
19	NASHIK	234456	233348	233708	360	748
20	GONDIA	106536	105970	106312	342	224
21	BULDHANA	194630	193604	193928	324	702
22	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
23	GADCHIROLI	73852	73672	73846	174	6
24	WASHIM	114550	113984	114157	173	393
25	NAGPUR	54330	54300	54325	25	5
26	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
27	OSMANABAD	103865	103865	103865	0	0
28	SATARA	87257	87257	87257	0	0
29	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
30	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
31	SINDHUDURG	19171	19822	19171	-651	0
32	SOLAPUR	163149	163944	162065	-1879	1084
33	BEED	218552	222647	217517	-5130	1035
34	SANGLI	70500	91821	70442	-21379	58
	<b>Total</b>	<b>4523789</b>	<b>4317747</b>	<b>4459380</b>	<b>141633</b>	<b>64409</b>

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	28912	2950	10.2	25962
2	NASHIK	18959	2619	13.8	16340
3	NAGPUR	9258	1884	20.3	7374
4	NANDED	15979	1789	11.2	14190
5	AKOLA	13706	1757	12.8	11949
6	AMRAVATI	14380	1710	11.9	12670
7	SATARA	9547	1681	17.6	7866
8	BULDHANA	12189	1624	13.3	10565
9	JALGAON	17606	1510	8.6	16096
10	JALNA	9296	1187	12.8	8109
11	YAVATMAL	19840	1097	5.5	18743
12	SANGLI	7038	1050	14.9	5988
13	BHANDARA	14843	966	6.5	13877
14	PUNE	10704	901	8.4	9803
15	GADCHIROLI	11690	863	7.4	10827
16	SOLAPUR	15285	839	5.5	14446
17	PALGHAR	6344	832	13.1	5512
18	HINGOLI	9500	815	8.6	8685
19	CHANDRAPUR	22184	726	3.3	21458
20	PARBHANI	14598	610	4.2	13988
21	LATUR	19648	569	2.9	19079
22	KOLHAPUR	10843	552	5.1	10291
23	BEED	15219	534	3.5	14685
24	AURANGABAD	17569	495	2.8	17074
25	SINDHUDURG	1846	485	26.3	1361
26	RATNAGIRI	5889	345	5.9	5544
27	WARDHA	8310	315	3.8	7995
28	GONDIA	9602	312	3.2	9290
29	WASHIM	7712	298	3.9	7414
30	NANDURBAR	10401	274	2.6	10127
31	RAIGAD	4365	230	5.3	4135
32	THANE	3541	202	5.7	3339
33	DHULE	12545	190	1.5	12355
34	OSMANABAD	15193	132	0.9	15061
	<b>Total</b>	<b>424541</b>	<b>32343</b>	<b>7.6</b>	<b>392198</b>

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Total Target	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	90066	6880500	1234711	72960	16390	73702	15762
2	AKOLA	64691	1303819	227810	21503	4528	13397	4471
3	AMRAVATI	116902	4317663	556060	25011	5576	33050	3658
4	AURANGABAD	52471	1876140	26750	37400	169	37400	141
5	BEED	47484	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	78210	3901383	366296	34691	153	22686	24199
7	BULDHANA	53191	2456069	138760	26209	480	26202	918
8	CHANDRAPUR	67367	2340493	4565450	26718	21403	15969	13963
9	DHULE	75913	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	42920	1649857	145356	8418	3149	9163	1452
11	GONDIA	103066	2095561	19076	47257	869	24781	881
12	HINGOLI	26994	498716	2328	10412	99	15330	177
13	JALGAON	97151	2644416	582353	43936	6978	43936	6331
14	JALNA	32662	165780	95187	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	29127	1868521	219923	17620	2152	18674	2445
16	LATUR	38741	582310	33158	11974	2942	11132	2908
17	NAGPUR	51995	2579103	635805	27018	8152	29859	24496
18	NANDED	85257	1990456	145401	45571	1606	43709	1521
19	NANDURBAR	132446	6706361	27032	67388	28139	62950	30937
20	NASHIK	108995	5163345	558480	54705	6060	54949	3405
21	OSMANABAD	27138	790860	207670	20130	162	20405	82
22	PALGHAR	42130	2367816	3558	30652	13085	31819	2638
23	PARBHANI	28896	678701	4130	13240	2563	9606	180
24	PUNE	33230	771803	13631	16991	34	12128	655
25	RAIGAD	13869	209588	12706	9122	1308	7966	1182
26	RATNAGIRI	14040	676109	512998	10330	4805	11890	7222
27	SANGLI	29917	833183	429364	13070	3672	13465	3288
28	SATARA	25676	1147573	97101	11479	53	12455	104
29	SINDHUDURG	6357	191680	2994	2339	348	3267	298
30	SOLAPUR	67165	1246330	178419	33147	9811	31180	10330
31	THANE	13415	473385	38146	7430	821	5305	1668
32	WARDHA	28486	1751089	48592	22028	579	21814	564
33	WASHIM	27311	1072055	109	8723	0	7271	0
34	YAVATMAL	81857	1756841	43397	27707	928	25239	1034
	<b>Grand Total</b>	<b>1835136</b>	<b>65277436</b>	<b>11489601</b>	<b>882560</b>	<b>155748</b>	<b>824325</b>	<b>174368</b>



उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Total Target	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	90066	73266	16318	74282	16037	70996	9945	200
2	AKOLA	64691	15382	2262	14557	225	22101	0	0
3	AMRAVATI	116902	25243	2900	15146	2429	23240	5032	0
4	AURANGABAD	52471	36900	139	0	169	38304	1368	29
5	BEED	47484	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	78210	31446	203	36680	82	22647	82	45
7	BULDHANA	53191	16438	493	20983	538	19862	94	0
8	CHANDRAPUR	67367	23153	17330	22985	16755	13885	9471	2128
9	DHULE	75913	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	42920	7150	1870	3009	928	4134	2171	0
11	GONDIA	103066	67719	548	62043	448	64206	0	0
12	HINGOLI	26994	12659	103	16408	125	15209	88	23
13	JALGAON	97151	37580	7653	32083	4162	70785	7035	15
14	JALNA	32662	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	29127	21013	2520	18527	2307	21836	166	2
16	LATUR	38741	6451	2612	7040	2600	9260	2733	2607
17	NAGPUR	51995	21014	7280	17029	2065	20805	2001	3340
18	NANDED	85257	42395	1317	45285	1600	27123	780	0
19	NANDURBAR	132446	36664	3790	23728	0	28191	590	0
20	NASHIK	108995	16506	3105	26519	2667	63654	2227	0
21	OSMANABAD	27138	20265	110	20010	100	20721	0	0
22	PALGHAR	42130	29892	6585	29994	5011	30363	1461	0
23	PARBHANI	28896	11849	167	9066	245	10328	252	45
24	PUNE	33230	13126	526	15875	581	15475	535	49
25	RAIGAD	13869	6876	973	6811	1107	7339	963	711
26	RATNAGIRI	14040	4813	1408	7808	4120	8267	3138	0
27	SANGLI	29917	12284	3296	12842	3180	8793	1950	19
28	SATARA	25676	12728	5	13104	12	12524	358	0
29	SINDHUDURG	6357	2298	322	3793	294	2689	255	0
30	SOLAPUR	67165	15249	7398	30818	9116	29340	7008	0
31	THANE	13415	2117	115	3187	1620	3568	1935	50
32	WARDHA	28486	21762	540	21825	435	21962	470	2019
33	WASHIM	27311	5050	0	5830	0	8880	0	0
34	YAVATMAL	81857	15481	289	19417	355	20022	117	0
	<b>Grand Total</b>	<b>1835136</b>	<b>724109</b>	<b>118942</b>	<b>702194</b>	<b>90011</b>	<b>821181</b>	<b>69062</b>	<b>11282</b>

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	OSMANABAD	3855	0	0	0	0	0
2	NANDURBAR	3380	6380	0	0	0	0
3	BEED	1984	106	632	300	746	39
4	BULDHANA	1771	141	293	259	2412	7
5	JALGAON	932	78	20	0	13	0
6	GONDIA	835	0	35	240	1767	0
7	NAGPUR	397	309	185	68	108	17
8	YAVATMAL	350	0	20	0	0	120
9	HINGOLI	313	175	40	41	0	0
10	PUNE	257	191	517	329	149	24
11	GADCHIROLI	148	187	0	0	0	0
12	PARBHANI	104	3	58	28	0	79
13	NASHIK	91	16	15	5	56	0
14	THANE	90	29	0	29	0	0
15	AMRAVATI	32	0	94	20	0	0
16	SATARA	24	0	0	0	0	0
17	SINDHUDURG	20	0	105	71	166	0
18	SANGLI	19	0	41	5	4	0
19	NANDED	15	15	0	0	0	0
20	WARDHA	5	3	1	3	0	0
21	AHMEDNAGAR	3	0	5	5	15	0
22	KOLHAPUR	2	1	0	0	0	0
23	Bhandara	1	1	1	1	1	1
24	AKOLA	0	0	0	0	0	0
25	AURANGABAD	0	0	0	0	0	0
26	CHANDRAPUR	0	0	0	0	0	0
27	DHULE	0	0	0	0	0	0
28	JALNA	0	0	0	0	0	0
29	LATUR	0	0	0	0	0	0
30	PALGHAR	0	0	0	0	0	340
31	RAIGAD	0	0	0	0	0	0
32	RATNAGIRI	0	0	0	0	0	0
33	SOLAPUR	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	0	0	0	0	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>14628</b>	<b>7635</b>	<b>2062</b>	<b>1404</b>	<b>5437</b>	<b>627</b>

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	BULDHANA	60	22	NASHIK	1345	375	NASHIK	73	450
2	AMRAVATI	59	21	NAGPUR	801	165	PARBHANI	54	326
3	SOLAPUR	68	9	PUNE	1392	20	PUNE	75	25
4	JALGAON	67	7	JALGAON	1181	8	SANGLI	60	16
5	GONDIA	53	6	SANGLI	781	7	SINDHUDURG	50	6
6	NANDED	63	6	NANDED	1320	5	JALGAON	67	3
7	AKOLA	53	4	GADCHIROLI	447	1	NAGPUR	59	3
8	DHULE	56	4	PARBHANI	727	1	BEED	60	2
9	KOLHAPUR	67	3	SOLAPUR	1033	1	GADCHIROLI	51	1
10	PARBHANI	54	3	AHMEDNAGAR	1319	0	SOLAPUR	68	1
11	SANGLI	60	3	AKOLA	547	0	AHMEDNAGAR	73	0
12	LATUR	58	2	AMRAVATI	855	0	AKOLA	53	0
13	OSMANABAD	55	2	AURANGABAD	940	0	AMRAVATI	59	0
14	PUNE	75	2	BEED	1216	0	AURANGABAD	62	0
15	BEED	60	1	Bhandara	547	0	Bhandara	52	0
16	Bhandara	52	1	BULDHANA	908	0	BULDHANA	60	0
17	CHANDRAPUR	56	1	CHANDRAPUR	853	0	CHANDRAPUR	56	0
18	GADCHIROLI	51	1	DHULE	558	0	DHULE	56	0
19	HINGOLI	52	1	GONDIA	560	0	GONDIA	53	0
20	NANDURBAR	55	1	HINGOLI	569	0	HINGOLI	52	0
21	NASHIK	73	1	JALNA	809	0	JALNA	56	0
22	RAIGAD	59	1	KOLHAPUR	1030	0	KOLHAPUR	67	0
23	SATARA	64	1	LATUR	790	0	LATUR	58	0
24	WARDHA	52	1	NANDURBAR	598	0	NANDED	63	0
25	YAVATMAL	61	1	OSMANABAD	663	0	NANDURBAR	55	0
26	AHMEDNAGAR	73	0	PALGHAR	526	0	OSMANABAD	55	0
27	AURANGABAD	62	0	RAIGAD	834	0	PALGHAR	57	0
28	JALNA	56	0	RATNAGIRI	862	0	RAIGAD	59	0
29	NAGPUR	59	0	SATARA	1518	0	RATNAGIRI	55	0
30	PALGHAR	57	0	SINDHUDURG	439	0	SATARA	64	0
31	RATNAGIRI	55	0	THANE	430	0	THANE	53	0
32	SINDHUDURG	50	0	WARDHA	524	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	WASHIM	575	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	YAVATMAL	1223	0	YAVATMAL	61	0
<b>Grand Total</b>		<b>2000</b>	<b>105</b>	<b>Grand Total</b>	<b>28720</b>	<b>583</b>	<b>Grand Total</b>	<b>2000</b>	<b>833</b>

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलिंग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	BULDHANA	2184	869	BULDHANA	2184	2589
2	BEED	2476	733	OSMANABAD	1555	658
3	OSMANABAD	1555	689	BEED	2476	533
4	NASHIK	3316	520	GADCHIROLI	1734	465
5	GADCHIROLI	1734	465	SOLAPUR	2125	443
6	SOLAPUR	2125	452	PALGHAR	1134	342
7	SANGLI	1161	313	PARBHANI	1225	336
8	PARBHANI	1225	270	NAGPUR	1191	235
9	YAVATMAL	3819	151	SANGLI	1161	213
10	PUNE	1100	105	YAVATMAL	3819	151
11	KOLHAPUR	839	45	PUNE	1100	113
12	JALGAON	3870	43	HINGOLI	988	103
13	AURANGABAD	2515	29	NASHIK	3316	79
14	AHMEDNAGAR	2849	25	JALGAON	3870	48
15	NAGPUR	1191	24	KOLHAPUR	839	42
16	CHANDRAPUR	2628	20	AURANGABAD	2515	29
17	GONDIA	2373	19	THANE	334	25
18	HINGOLI	988	17	GONDIA	2373	19
19	AKOLA	2000	16	LATUR	1649	15
20	NANDED	4539	10	CHANDRAPUR	2628	12
21	LATUR	1649	7	AKOLA	2000	11
22	JALNA	1750	5	JALNA	1750	10
23	WARDHA	787	4	NANDED	4539	9
24	SATARA	765	3	SINDHUDURG	121	7
25	SINDHUDURG	121	3	SATARA	765	4
26	PALGHAR	1134	1	AMRAVATI	3396	2
27	RATNAGIRI	329	1	RATNAGIRI	329	2
28	THANE	334	1	RAIGAD	431	1
29	AMRAVATI	3396	0	WARDHA	787	1
30	Bhandara	3108	0	AHMEDNAGAR	2849	0
31	DHULE	2549	0	Bhandara	3108	0
32	NANDURBAR	4334	0	DHULE	2549	0
33	RAIGAD	431	0	NANDURBAR	4334	0
34	WASHIM	1467	0	WASHIM	1467	0
<b>Grand Total</b>		<b>66641</b>	<b>4840</b>	<b>Grand Total</b>	<b>66641</b>	<b>6497</b>

## महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	रायगड	१५	१५	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	अकोला	७	६	१
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	११	२
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	जळगाव	१५	१०	५
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	९	५
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	बीड	११	७	४
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	पुणे	१३	८	५
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	५	४
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	४	४
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	सातारा	११	५	६
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	अमरावती	१४	६	८
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	नांदेड	१६	६	१०
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	नाशिक	१५	५	१०
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सांगली	१०	३	७
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	सोलापूर	११	३	८
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	चंद्रपूर	१५	४	११
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	उस्मानाबाद	८	२	६
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	वर्धा	८	२	६
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	लातूर	१०	२	८
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	नंदूरबार	६	१	५
३४	जालना		जालना	८	०	८
	एकूण	३२	एकूण	३५१	२१४	१३७

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	AHMEDNAGAR	1320	145	1175	241	1079	132	1188	85	1235
२	AKOLA	549	231	318	149	400	231	318	85	464
३	AMRAVATI	855	424	431	343	512	312	543	230	625
४	AURANGABAD	940	315	625	177	763	259	681	190	750
५	BEED	1216	235	981	202	1014	212	1004	13	1203
६	Bhandara	547	519	28	414	133	517	30	314	233
७	BULDHANA	908	466	442	411	497	398	510	137	771
८	CHANDRAPUR	772	206	566	180	592	217	555	166	606
९	DHULE	558	344	214	148	410	198	360	10	548
१०	GADCHIROLI	447	306	141	159	288	234	213	134	313
११	GONDIA	560	456	104	307	253	264	296	225	335
१२	HINGOLI	569	562	7	482	87	562	7	472	97
१३	JALGAON	1177	461	716	535	642	410	767	297	880
१४	JALNA	809	128	681	155	654	128	681	127	682
१५	KOLHAPUR	1030	685	345	700	330	555	475	275	755
१६	LATUR	790	584	206	303	487	616	174	533	257
१७	NAGPUR	797	578	219	437	360	448	349	254	543
१८	NANDED	1320	454	866	349	971	455	865	358	962
१९	NANDURBAR	598	355	243	306	292	315	283	288	310
२०	NASHIK	1346	168	1178	433	913	292	1054	287	1059
२१	OSMANABAD	663	47	616	209	454	47	616	47	616
२२	PALGHAR	525	282	243	115	410	279	246	197	328
२३	PARBHANI	727	122	605	231	496	45	682	4	723
२४	PUNE	1390	582	808	791	599	535	855	358	1032
२५	RAIGAD	834	649	185	599	235	572	262	246	588
२६	RATNAGIRI	859	122	737	204	655	172	687	7	852
२७	SANGLI	781	676	105	545	236	676	105	676	105
२८	SATARA	1518	219	1299	174	1344	226	1292	133	1385
२९	SINDHUDURG	439	366	73	312	127	366	73	213	226
३०	SOLAPUR	1033	659	374	246	787	657	376	384	649
३१	THANE	430	373	57	152	278	188	242	156	274
३२	WARDHA	524	149	375	138	386	132	392	125	399
३३	WASHIM	575	410	165	142	433	85	490	64	511
३४	YAVATMAL	1224	309	915	240	984	308	916	167	1057
	<b>Grand Total</b>	<b>28630</b>	<b>12587</b>	<b>16043</b>	<b>10529</b>	<b>18101</b>	<b>11043</b>	<b>17587</b>	<b>7257</b>	<b>21373</b>

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	KOLHAPUR	12	1030	828	860	12	12	YES	YES
2	SOLAPUR	11	1033	714	694	11	11	YES	YES
3	JALGAON	15	1177	670	660	15	15	YES	YES
4	SANGLI	10	781	641	628	10	10	YES	YES
5	RAIGAD	15	834	615	615	15	15	YES	YES
6	PUNE	13	1390	610	636	0	0	YES	
7	NANDURBAR	6	598	577	571	6	6	YES	YES
8	LATUR	10	790	563	454	10	10	YES	YES
9	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
10	BEED	11	1216	541	536	0	0		
11	WASHIM	6	575	539	541	6	6	YES	YES
12	AKOLA	7	549	519	519	7	7	YES	YES
13	Bhandara	7	547	518	518	7	7	YES	YES
14	PALGHAR	8	525	516	516	8	8	YES	YES
15	NAGPUR	13	797	496	490	0	0	YES	YES
16	GONDIA	8	560	473	485	8	8	YES	YES
17	HINGOLI	5	569	468	468	4	4	YES	YES
18	BULDHANA	13	908	433	436	13	13	YES	YES
19	WARDHA	8	524	411	407	8	8	YES	YES
20	THANE	5	430	396	286	5	5	YES	YES
21	NANDED	16	1320	393	348	4	4		
22	CHANDRAPUR	15	772	359	246	1	1	YES	YES
23	PARBHANI	9	727	322	297	9	0	YES	YES
24	AMRAVATI	14	855	299	300	0	0		
25	YAVATMAL	16	1224	296	296	0	0		
26	AHMEDNAGAR	14	1320	261	205	14	14	YES	YES
27	NASHIK	15	1346	226	223	5	5	YES	YES
28	SINDHUDURG	8	439	170	171	0	0		
29	RATNAGIRI	9	859	148	130	0	0	YES	YES
30	JALNA	8	809	124	81	3	3	YES	YES
31	GADCHIROLI	12	447	120	120	12	12	YES	YES
32	SATARA	11	1518	83	84	11	11	YES	YES
33	AURANGABAD	9	940	56	270	0	0		
34	OSMANABAD	8	663	43	43	0	0		
	<b>Grand Total</b>	<b>351</b>	<b>28630</b>	<b>13985</b>	<b>13691</b>	<b>208</b>	<b>199</b>	<b>27</b>	<b>26</b>