



महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(१४.०३.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	197	2338	788	5754	531	1522	10575	8258
2	JALGAON	18843	255	45	7636	679	898	169	2130	41	934	11853	6990
3	NAGPUR	9244	140	41	739	54	914	31	684	510	636	3113	6131
4	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
5	BULDHANA	8444	375	17	0	0	3105	96	115	202	315	3910	4534
6	Bhandara	4030	264	2	44	6	476	55	2127	235	298	3209	821
7	GONDIA	2237	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
8	SOLAPUR	8793	151	25	1105	40	377	0	182	105	170	1985	6808
9	WARDHA	3615	79	0	90	0	161	0	207	123	123	660	2955
10	PUNE	5052	54	21	2247	0	0	0	453	94	115	2869	2183
11	AHMEDNAGAR	9448	133	3	280	0	504	7	2697	95	105	3719	5729
12	CHANDRAPUR	1957	59	12	14	10	164	0	544	69	91	872	1085
13	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	23	78	547	1613
14	YAVATMAL	2241	180	3	3	0	498	19	376	49	71	1128	1113
15	SANGLI	963	45	7	60	44	2	0	10	7	58	175	788
16	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	55	56	364	740
17	NASHIK	1601	18	14	413	0	8	0	179	37	51	669	932
18	SINDHUDURG	392	59	0	17	0	0	0	266	41	41	383	9
19	HINGOLI	981	165	0	0	0	0	0	460	37	37	662	319
20	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
21	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	16	16	790	702
22	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
23	PALGHAR	25	0	0	0	0	0	0	7	9	9	16	9
24	NANDED	285	61	0	1	0	103	0	93	3	3	261	24
25	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
26	PARBHANI	90	9	1	0	2	0	0	10	0	3	22	68
27	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
28	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
29	AURANGABAD	1395	131	0	288	0	2	0	633	0	0	1054	341
30	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
31	JALNA	506	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95	411
32	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
34	THANE	66	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	18
Grand Total		111838	2760	229	14617	1095	12688	1311	20239	2638	5273	55577	56311

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	CHANDRAPUR	56	31	13	44	BHANDARA	52	33	6	39
2	KOLHAPUR	67	465	10	475	PARBHANI	54	21	5	26
3	BULDHANA	60	92	8	100	JALGAON	67	34	4	38
4	NANDED	63	48	8	56	GONDIA	53	35	3	38
5	GONDIA	53	26	7	33	JALNA	56	3	3	6
6	YAVATMAL	61	21	7	28	NASHIK	73	11	3	14
7	NAGPUR	59	47	6	53	SANGLI	60	29	3	32
8	AMRAVATI	59	23	5	28	AHMEDNAGAR	73	17	2	19
9	BHANDARA	52	19	5	24	AMRAVATI	59	13	2	15
10	HINGOLI	52	14	5	19	CHANDRAPUR	56	0	2	2
11	JALGAON	67	80	5	85	NANDED	63	31	2	33
12	PARBHANI	54	15	5	20	PUNE	75	12	2	14
13	AHMEDNAGAR	73	41	4	45	SATARA	64	41	2	43
14	GADCHIROLI	51	3	3	6	BULDHANA	60	14	1	15
15	NASHIK	73	8	3	11	DHULE	56	2	1	3
16	WARDHA	52	16	3	19	GADCHIROLI	51	4	1	5
17	BEED	60	7	2	9	KOLHAPUR	67	15	1	16
18	DHULE	56	4	2	6	LATUR	58	7	1	8
19	LATUR	58	28	2	30	PALGHAR	57	2	1	3
20	OSMANABAD	55	11	2	13	SINDHUDURG	50	9	1	10
21	PUNE	75	30	2	32	AKOLA	53	17	0	17
22	AURANGABAD	62	37	1	38	AURANGABAD	62	21	0	21
23	JALNA	56	5	1	6	BEED	60	3	0	3
24	NANDURBAR	55	0	1	1	HINGOLI	52	2	0	2
25	RAIGAD	59	15	1	16	NAGPUR	59	4	0	4
26	SANGLI	60	9	1	10	NANDURBAR	55	0	0	0
27	SATARA	64	110	1	111	OSMANABAD	55	5	0	5
28	SOLAPUR	68	17	1	18	RAIGAD	59	1	0	1
29	THANE	53	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
30	WASHIM	52	2	1	3	SOLAPUR	68	9	0	9
31	AKOLA	53	13	0	13	THANE	53	0	0	0
32	PALGHAR	57	0	0	0	WARDHA	52	162	0	162
33	RATNAGIRI	55	8	0	8	WASHIM	52	0	0	0
34	SINDHUDURG	50	1	0	1	YAVATMAL	61	6	0	6
	Grand Total	2000	1247	116	1363	Grand Total	2000	563	46	609

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 14.03.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 14.03.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	86244	70967	21121	1868	8.8	15277
2	JALGAON	61092	56441	6752	1010	15.0	4651
3	AKOLA	44147	39132	5866	552	9.4	5015
4	SOLAPUR	43875	36715	7537	258	3.4	7160
5	NANDURBAR	101445	100105	3041	225	7.4	1340
6	WASHIM	10140	9224	1290	160	12.4	916
7	BEED	18863	18514	791	146	18.5	349
8	BULDHANA	27583	24053	3856	138	3.6	3530
9	NANDED	46631	45220	2285	126	5.5	1411
10	WARDHA	16094	13256	3034	126	4.2	2838
11	BHANDARA	54572	52134	2995	119	4.0	2438
12	JALNA	13078	11768	1667	111	6.7	1310
13	SANGLI	18222	16102	2353	101	4.3	2120
14	CHANDRAPUR	31287	28988	2466	78	3.2	2299
15	HINGOLI	10023	9582	588	64	10.9	441
16	SINDHUDURG	3846	3729	251	61	24.3	117
17	GADCHIROLI	22243	21884	637	46	7.2	359
18	AHMEDNAGAR	47659	41941	5869	36	0.6	5718
19	KOLHAPUR	13861	13015	1368	14	1.0	846
20	LATUR	10688	9289	1648	8	0.5	1399
21	NASHIK	69854	68569	1549	8	0.5	1285
22	PARBHANI	6910	6766	238	1	0.4	144
23	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
24	OSMANABAD	5945	5327	712	0	0.0	618
25	PUNE	18630	15289	3470	-1	0.0	3341
26	THANE	6720	6695	24	-13	-54	25
27	PALGHAR	25653	25636	20	-14	-70	17
28	RATNAGIRI	5978	5958	41	-14	-34	20
29	RAIGAD	7725	7725	0	-20	0	0
30	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
31	SATARA	12877	11033	2057	-26	-1.3	1844
32	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
33	NAGPUR	37334	30590	7126	-599	-8	6744
34	YAVATMAL	39248	36908	889	-1799	-202	2340
	Total	1069253	993329	91597	5256	5.7	75924

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 14.03.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1317	18606	10918	7688
2	GADCHIROLI	450	447	7360	5021	2339
3	JALGAON	1146	1136	17732	4996	12736
4	YAVATMAL	1192	1172	22283	4904	17379
5	AMRAVATI	836	835	12948	3788	9160
6	CHANDRAPUR	803	813	10374	3209	7165
7	KOLHAPUR	1016	1020	4082	2798	1284
8	DHULE	540	534	15586	2766	12820
9	AHMEDNAGAR	1305	1312	13429	2524	10905
10	NAGPUR	711	711	3949	2261	1688
11	SANGLI	698	731	4499	1774	2725
12	RAIGAD	680	683	1759	1661	98
13	GONDIA	539	483	10380	1469	8911
14	WARDHA	510	514	3813	1468	2345
15	WASHIM	494	491	8970	1314	7656
16	SATARA	1482	1478	3046	1255	1791
17	BHANDARA	528	521	7737	884	6853
18	AKOLA	521	495	5960	875	5085
19	NANDURBAR	581	475	16582	656	15926
20	PALGHAR	458	426	8318	640	7678
21	PUNE	1275	1198	3579	611	2968
22	LATUR	765	648	7789	488	7301
23	PARBHANI	703	705	7275	449	6826
24	RATNAGIRI	842	830	2130	419	1711
25	BULDHANA	838	552	13071	389	12682
26	BEED	1030	532	12076	254	11822
27	SINDHUDURG	426	430	628	144	484
28	SOLAPUR	1019	698	7739	131	7608
29	OSMANABAD	619	484	5748	116	5632
30	HINGOLI	562	564	6705	106	6599
31	JALNA	778	188	9757	101	9656
32	THANE	409	404	2614	82	2532
33	AURANGABAD	858	244	12436	63	12373
34	NANDED	1296	1214	19791	51	19740
	Total	27289	24285	308751	58585	250166

ग्रामसभामधून ग्रामपंचायतनिहाय अल्पसंख्यांक लाभार्थी निश्चित न झाल्यामुळे ८३०११ इतके उद्दिष्ट जिल्हानिहाय दाखवता येत नाही

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 14.03.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 14.03.22	%	Remaining
1	NANDURBAR	14443	11623	3697	1739	47.0	2820
2	BULDHANA	20061	13574	229	1385	604.8	6487
3	DHULE	16841	13337	1522	1018	66.9	3504
4	YAVATMAL	24698	19976	1008	843	84	4722
5	SATARA	10519	10365	54	820	1518.5	154
6	GADCHIROLI	14461	11785	2168	648	29.9	2676
7	JALGAON	22617	17926	716	585	81.7	4691
8	BEED	26485	15410	1638	563	34.4	11075
9	RAIGAD	5106	4364	563	550	98	742
10	CHANDRAPUR	29629	22292	3783	513	13.6	7337
11	PUNE	12439	10783	603	448	74	1656
12	NANDED	23260	16011	2649	400	15.1	7249
13	AHMEDNAGAR	32498	28937	414	387	93.5	3561
14	JALNA	19848	9300	614	305	49.7	10548
15	THANE	4631	3766	578	276	47.8	865
16	NAGPUR	10705	9492	669	234	35.0	1213
17	SANGLI	8712	7266	44	228	518	1446
18	LATUR	26959	19655	621	174	28.0	7304
19	KOLHAPUR	12480	10995	17	152	894.1	1485
20	HINGOLI	13395	9534	776	115	14.8	3861
21	BHANDARA	17141	14957	890	111	12.5	2184
22	PARBHANI	17649	14606	135	92	68	3043
23	RATNAGIRI	6930	5936	60	73	122	994
24	GONDIA	12746	9639	782	70	9.0	3107
25	WARDHA	10726	8358	200	48	0	2368
26	AURANGABAD	24829	17574	424	46	10.8	7255
27	AKOLA	20148	13706	779	27	3.5	6442
28	AMRAVATI	19792	14380	781	14	1.8	5412
29	SOLAPUR	18609	15285	234	2	0.9	3324
30	OSMANABAD	24571	15193	162	1	0.6	9378
31	SINDHUDURG	2118	1846	7	1	14.3	272
32	NASHIK	23500	18959	1413	0	0.0	4541
33	PALGHAR	8647	6344	1789	0	0.0	2303
34	WASHIM	10031	7712	319	0	0	2319
Total		567224	430886	30338	11868	39.1	136338

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	Dist	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8962	8629	8664	1917
2	NAGPUR	828	1032	774	1104
3	AHMEDNAGAR	734	617	719	1106
4	BULDHANA	618	265	254	567
5	LATUR	484	67	192	930
6	Bhandara	413	262	238	233
7	NANDURBAR	381	941	936	22321
8	PUNE	350	551	698	481
9	SINDHUDURG	346	240	171	180
10	AKOLA	323	233	149	3761
11	KOLHAPUR	299	1244	331	142
12	NANDED	283	293	439	828
13	CHANDRAPUR	272	583	294	363
14	JALGAON	271	368	88	1543
15	SOLAPUR	264	3011	182	3849
16	GADCHIROLI	223	1118	602	491
17	NASHIK	220	748	576	1145
18	HINGOLI	186	39	117	337
19	BEED	137	579	93	1065
20	PALGHAR	134	77	76	371
21	RATNAGIRI	125	195	26	39
22	OSMANABAD	116	238	261	331
23	SANGLI	115	354	112	443
24	PARBHANI	79	90	113	539
25	JALNA	72	343	140	749
26	RAIGAD	62	896	27	180
27	WASHIM	57	10	35	366
28	AMRAVATI	54	2652	149	2426
29	THANE	53	2	16	24
30	DHULE	44	71	325	1360
31	YAVATMAL	44	726	421	624
32	AURANGABAD	31	4	70	70
33	SATARA	30	183	39	519
34	WARDHA	2	54	4	4
Grand Total		16612	26715	17331	50408

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 14.03.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 14.03.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 14.03.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	79487	68085	73259	5174	6228
2	YAVATMAL	41812	36091	38197	2106	3615
3	GADCHIROLI	26905	21577	23563	1986	3342
4	AMRAVATI	74755	67555	69413	1858	5342
5	NAGPUR	32851	29278	30911	1633	1940
6	KOLHAPUR	15813	12655	14090	1435	1723
7	JALGAON	61437	54001	55221	1220	6216
8	RAIGAD	9386	7684	8903	1219	483
9	NANDURBAR	100761	96386	97340	954	3421
10	AKOLA	40007	37821	38688	867	1319
11	CHANDRAPUR	32197	28383	29244	861	2953
12	Bhandara	53018	50828	51493	665	1525
13	PUNE	15900	14409	14939	530	961
14	NANDED	45271	43476	44001	525	1270
15	SANGLI	17876	15436	15935	499	1941
16	SOLAPUR	36846	35423	35860	437	986
17	BEED	18768	17779	18131	352	637
18	WASHIM	10538	8738	9051	313	1487
19	BULDHANA	24442	23566	23874	308	568
20	WARDHA	14724	13091	13368	277	1356
21	JALNA	11869	11276	11538	262	331
22	AHMEDNAGAR	44465	41832	42067	235	2398
23	GONDIA	83724	81615	81791	176	1933
24	SATARA	12288	9777	9937	160	2351
25	PARBHANI	7215	6676	6813	137	402
26	RATNAGIRI	6377	5927	6048	121	329
27	SINDHUDURG	3873	3641	3757	116	116
28	HINGOLI	9688	9454	9543	89	145
29	AURANGABAD	22125	21081	21163	82	962
30	PALGHAR	26276	25567	25643	76	633
31	OSMANABAD	5443	5271	5331	60	112
32	DHULE	49223	46353	46407	54	2816
33	LATUR	9777	9027	9062	35	715
34	THANE	6777	6659	6675	16	102
	Total	1051914	966418	991256	24838	60658

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 14.03.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 14.03.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 14.03.22	Remaining 1st Installment
1	BEED	15410	13198	14490	1292	920
2	NANDURBAR	11623	9788	10741	953	882
3	JALNA	9300	8076	8861	785	439
4	YAVATMAL	19976	18813	19529	716	447
5	CHANDRAPUR	22292	21299	21989	690	303
6	NANDED	16011	14249	14934	685	1077
7	GADCHIROLI	11785	10985	11547	562	238
8	RAIGAD	4364	3762	4286	524	78
9	LATUR	19655	18393	18916	523	739
10	PUNE	10783	10023	10449	426	334
11	AHMEDNAGAR	28937	28478	28806	328	131
12	OSMANABAD	15193	13541	13781	240	1412
13	AURANGABAD	17574	16798	16952	154	622
14	JALGAON	17926	17085	17232	147	694
15	PARBHANI	14606	14317	14455	138	151
16	DHULE	13337	12254	12387	133	950
17	HINGOLI	9534	9366	9462	96	72
18	AMRAVATI	14380	14052	14140	88	240
19	NAGPUR	9492	9134	9220	86	272
20	WASHIM	7712	7411	7492	81	220
21	Bhandara	14957	14203	14274	71	683
22	AKOLA	13706	13440	13498	58	208
23	GONDIA	9639	9303	9360	57	279
24	BULDHANA	13574	12041	12085	44	1489
25	SOLAPUR	15285	14922	14955	33	330
26	SANGLI	7266	6906	6933	27	333
27	THANE	3766	3484	3511	27	255
28	PALGHAR	6344	6295	6320	25	24
29	NASHIK	18959	18826	18849	23	110
30	RATNAGIRI	5936	5848	5869	21	67
31	SATARA	10365	9411	9430	19	935
32	KOLHAPUR	10995	10707	10712	5	283
33	SINDHUDURG	1846	1837	1839	2	7
34	WARDHA	8358	8302	8301	-1	57
Total		430886	406547	415605	9058	15281

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	8666	44	62
2	AMRAVATI	985	814	575
3	AHMEDNAGAR	761	712	265
4	JALGAON	746	300	365
5	CHANDRAPUR	682	307	220
6	GADCHIROLI	591	231	502
7	KOLHAPUR	563	136	17
8	PUNE	485	308	203
9	BEED	410	113	489
10	NASHIK	333	350	353
11	NAGPUR	329	264	166
12	LATUR	313	197	229
13	YAVATMAL	310	290	129
14	OSMANABAD	235	211	240
15	NANDED	183	112	154
16	RATNAGIRI	140	0	11
17	BULDHANA	134	48	54
18	JALNA	116	36	205
19	SANGLI	111	37	61
20	Bhandara	102	60	22
21	SINDHUDURG	87	79	74
22	AKOLA	86	54	64
23	HINGOLI	84	25	57
24	RAIGAD	79	111	111
25	SOLAPUR	79	49	50
26	DHULE	54	28	56
27	WARDHA	50	12	38
28	PARBHANI	44	46	50
29	PALGHAR	38	8	7
30	WASHIM	33	0	116
31	SATARA	20	10	6
32	AURANGABAD	17	0	3
33	NANDURBAR	4	147	152
34	THANE	2	8	2
	Grand Total	16872	5147	5108

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 14.03.22	Total completi on upto 14.03.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 14.03.22	%	Remaining
1	BHANDARA	53018	35647	21102	4734	22.4	17371
2	GONDIA	83724	72975	13077	3717	28.4	10749
3	NANDURBAR	100761	77793	25171	3084	12.3	22968
4	JALGAON	61437	41484	16600	2653	16.0	19953
5	NASHIK	79487	60017	11185	2641	23.6	19470
6	AMRAVATI	74755	53956	17777	2634	14.8	20799
7	AHMEDNAGAR	44465	34241	9612	1948	20.3	10224
8	YAVATMAL	41812	27675	12930	1898	14.7	14137
9	SOLAPUR	36846	26726	11585	1854	16.0	10120
10	DHULE	49223	39840	8335	1718	20.6	9383
11	NAGPUR	32851	24454	8223	1488	18.1	8397
12	NANDED	45271	28068	18432	1406	7.6	17203
13	AKOLA	40007	29820	10151	1391	13.7	10187
14	CHANDRAPUR	32197	23096	7114	1300	18.3	9101
15	BEED	18768	13139	6356	1127	17.7	5629
16	BULDHANA	24442	18640	6218	943	15.2	5802
17	GADCHIROLI	26905	16556	6210	928	14.9	10349
18	SANGLI	17876	11472	5428	899	16.6	6404
19	AURANGABAD	22125	16613	6224	752	12.1	5512
20	JALNA	11869	8966	3350	659	19.7	2903
21	WARDHA	14724	11072	2654	596	22.5	3652
22	PUNE	15900	11099	4713	522	11.1	4801
23	KOLHAPUR	15813	10688	2784	471	16.9	5125
24	LATUR	9777	7581	2156	456	21.2	2196
25	PALGHAR	26276	23984	2105	439	20.9	2292
26	HINGOLI	9688	8262	1643	387	23.6	1426
27	WASHIM	10538	6575	2875	386	13.4	3963
28	SATARA	12288	8330	3041	312	10.3	3958
29	PARBHANI	7215	5494	1546	275	17.8	1721
30	OSMANABAD	5443	4234	1285	192	14.9	1209
31	RATNAGIRI	6377	5525	576	129	22.4	852
32	RAIGAD	9386	7163	685	103	15.0	2223
33	THANE	6777	6328	483	103	21.3	449
34	SINDHUDURG	3873	3341	394	67	17.0	532
	Total	1051914	780854	252020	42212	16.7	271060

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 14.03.22	Total completion upto 14.03.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 14.03.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22292	14002	9217	1440	15.6	8290
2	NASHIK	18959	15075	5278	1394	26.4	3884
3	AURANGABAD	17574	11523	7281	1276	17.5	6051
4	LATUR	19655	13894	6857	1270	18.5	5761
5	BEED	15410	9324	6581	1058	16.1	6086
6	OSMANABAD	15193	7171	9057	1036	11.4	8022
7	AHMEDNAGAR	28937	23070	6503	1023	15.7	5867
8	JALGAON	17926	13452	4888	999	20.4	4474
9	YAVATMAL	19976	14260	5729	856	14.9	5716
10	BHANDARA	14957	10444	5235	833	15.9	4513
11	JALNA	9300	5254	4533	792	17.5	4046
12	PARBHANI	14606	11622	3577	685	19.2	2984
13	NANDED	16011	8841	7436	666	9.0	7170
14	AKOLA	13706	9753	4573	647	14.1	3953
15	AMRAVATI	14380	11468	3474	576	16.6	2912
16	GADCHIROLI	11785	7892	3771	526	13.9	3893
17	BULDHANA	13574	9719	2973	503	16.9	3855
18	SANGLI	7266	5474	2026	462	22.8	1792
19	NANDURBAR	11623	7956	2358	430	18.2	3667
20	DHULE	13337	10661	2083	425	20.4	2676
21	GONDIA	9639	8114	1874	419	22.4	1525
22	HINGOLI	9534	8001	1808	390	21.6	1533
23	WARDHA	8358	6868	1821	379	20.8	1490
24	SOLAPUR	15285	12917	2730	364	13.3	2368
25	PUNE	10783	7980	2707	352	13.0	2803
26	WASHIM	7712	5037	3003	328	10.9	2675
27	PALGHAR	6344	5531	1109	296	26.7	813
28	SATARA	10365	8031	1787	273	15.3	2334
29	KOLHAPUR	10995	9353	1757	267	15.2	1642
30	NAGPUR	9492	8003	1509	254	16.8	1489
31	RATNAGIRI	5936	5364	627	128	20.4	572
32	THANE	3766	3265	280	55	19.6	501
33	RAIGAD	4364	3515	353	54	15.3	849
34	SINDHUDURG	1846	1676	184	15	8.2	170
Total		430886	314510	124979	20471	16.4	116376

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	PUNE	13	13	75	67	80
2	AMRAVATI	14	88	59	16	104
3	JALGAON	15	27	67	10	37
4	Bhandara	7	49	52	8	57
5	GONDIA	8	50	53	8	58
6	NASHIK	15	21	73	8	29
7	NANDED	16	23	63	5	28
8	SANGLI	10	25	60	5	30
9	CHANDRAPUR	15	17	56	4	21
10	PARBHANI	9	8	54	4	12
11	AHMEDNAGAR	14	19	73	3	22
12	YAVATMAL	16	19	61	3	22
13	AKOLA	7	8	53	2	10
14	BEED	11	11	60	2	13
15	LATUR	10	23	58	2	25
16	OSMANABAD	8	9	55	2	11
17	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
18	AURANGABAD	9	11	62	1	12
19	BULDHANA	13	3	60	1	4
20	HINGOLI	5	4	52	1	5
21	NANDURBAR	6	0	55	1	1
22	THANE	5	5	53	1	6
23	DHULE	4	6	56	0	6
24	GADCHIROLI	12	1	51	0	1
25	JALNA	8	13	56	0	13
26	KOLHAPUR	12	30	67	0	30
27	NAGPUR	13	1	59	0	1
28	PALGHAR	8	8	57	0	8
29	RAIGAD	15	5	59	0	5
30	RATNAGIRI	9	9	55	0	9
31	SATARA	11	10	64	0	10
32	SOLAPUR	11	5	68	0	5
33	WARDHA	8	10	52	0	10
34	WASHIM	6	6	52	0	6
Grand Total		351	539	2000	156	695

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievement
		20.11.21	14.03.22	20.11.21	14.03.22	20.11.21	14.03.22	
1	GONDIA	16456	10346	69258	72975	52802	62629	9827
2	BHANDARA	6775	5917	30913	35647	24138	29730	5592
3	NANDURBAR	10284	8304	74709	77793	64425	69489	5064
4	AMRAVATI	2516	1670	51322	53956	48806	52286	3480
5	AHMEDNAGAR	3899	2669	32293	34241	28394	31572	3178
6	NASHIK	3008	2548	57376	60017	54368	57469	3101
7	NANDED	7409	6164	26662	28068	19253	21904	2651
8	JALGAON	7592	7620	38831	41484	31239	33864	2625
9	NAGPUR	1903	1225	22966	24454	21063	23229	2166
10	SOLAPUR	5130	5045	24872	26726	19742	21681	1939
11	YAVATMAL	1590	1631	25777	27675	24187	26044	1857
12	AKOLA	1733	1296	28429	29820	26696	28524	1828
13	DHULE	3398	3309	38122	39840	34724	36531	1807
14	CHANDRAPUR	5328	5050	21796	23096	16468	18046	1578
15	BULDHANA	1775	1595	17697	18640	15922	17045	1123
16	PUNE	1628	1052	10577	11099	8949	10047	1098
17	AURANGABAD	1887	1620	15861	16613	13974	14993	1019
18	BEED	3663	3803	12012	13139	8349	9336	987
19	JALNA	1928	1778	8307	8966	6379	7188	809
20	WARDHA	573	369	10476	11072	9903	10703	800
21	GADCHIROLI	2230	2366	15628	16556	13398	14190	792
22	PALGHAR	1835	1640	23545	23984	21710	22344	634
23	KOLHAPUR	1482	1376	10217	10688	8735	9312	577
24	WASHIM	1177	1015	6189	6575	5012	5560	548
25	SANGLI	3472	3834	10573	11472	7101	7638	537
26	SATARA	703	593	8018	8330	7315	7737	422
27	LATUR	1044	1115	7125	7581	6081	6466	385
28	PARBHANI	1156	1058	5219	5494	4063	4436	373
29	HINGOLI	1549	1606	7875	8262	6326	6656	330
30	RAIGAD	1121	961	7060	7163	5939	6202	263
31	SINDHUDURG	309	116	3274	3341	2965	3225	260
32	RATNAGIRI	409	299	5396	5525	4987	5226	239
33	OSMANABAD	1256	1261	4042	4234	2786	2973	187
34	THANE	361	392	6225	6328	5864	5936	72
Total		106579	90643	738642	780854	632063	690211	58148

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 14.03.22	Abhiyan Achievement
1	SINDHUDURG	66	260	194
2	RATNAGIRI	36	285	249
3	THANE	217	290	73
4	RAIGAD	218	402	184
5	HINGOLI	373	819	446
6	OSMANABAD	332	914	582
7	PARBHANI	483	1057	574
8	SATARA	476	1200	724
9	LATUR	586	1202	616
10	WASHIM	787	1311	524
11	PALGHAR	1636	1477	-159
12	KOLHAPUR	563	1518	955
13	JALNA	792	1578	786
14	WARDHA	812	1654	842
15	PUNE	1410	2394	984
16	SANGLI	1477	2906	1429
17	NAGPUR	1690	3242	1552
18	BULDHANA	1899	3717	1818
19	BEED	1519	3837	2318
20	AURANGABAD	1841	3990	2149
21	GADCHIROLI	2755	4098	1343
22	CHANDRAPUR	2184	4267	2083
23	YAVATMAL	3479	5026	1547
24	DHULE	2862	6026	3164
25	AKOLA	3427	6031	2604
26	GONDIA	1990	6288	4298
27	SOLAPUR	1993	6364	4371
28	AHMEDNAGAR	3484	6643	3159
29	NASHIK	3785	7444	3659
30	AMRAVATI	5305	7941	2636
31	JALGAON	4054	9104	5050
32	BHANDARA	3529	9953	6424
33	NANDED	5215	11505	6290
34	NANDURBAR	14651	17133	2482
	Total	75926	141876	65950

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	BULDHANA	1010	615	345	395	260	470	815
2	Bhandara	600	470	0	130	335	340	340
3	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1040	305	495
4	GONDIA	600	530	105	70	410	280	385
5	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	360	185	185
6	YAVATMAL	1325	970	695	355	95	180	875
7	AKOLA	280	280	0	0	0	140	140
8	KOLHAPUR	565	405	15	160	85	135	150
9	WARDHA	495	180	70	315	250	130	200
10	HINGOLI	360	245	45	115	180	120	165
11	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
12	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
13	SANGLI	165	95	0	70	25	90	90
14	JALNA	380	150	0	230	45	70	70
15	PARBHANI	425	340	45	85	91	65	110
16	SATARA	625	295	0	330	45	60	60
17	DHULE	1090	265	265	825	775	59	324
18	SOLAPUR	1050	320	80	730	126	51	131
19	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
20	PALGHAR	475	390	40	85	70	40	80
21	CHANDRAPUR	895	120	0	775	131	35	35
22	RAIGAD	150	150	0	0	23	23	23
23	AURANGABAD	760	620	37	140	15	15	52
24	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
25	OSMANABAD	330	135	0	195	6	6	6
26	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
27	JALGAON	818	498	309	320	108	2	311
28	BEED	120	115	10	5	15	0	10
29	GADCHIROLI	271	232	0	39	210	0	0
30	NAGPUR	835	362	40	473	135	0	40
31	NANDED	100	0	0	100	20	0	0
32	NASHIK	2010	115	0	1895	185	0	0
33	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
Grand Total		20994	10742	2991	10252	5432	3084	6075

उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	455	1530
2	YAVATMAL	571	640
3	Bhandara	600	600
4	NANDURBAR	203	568
5	BULDHANA	1618	462
6	SANGLI	729	438
7	GADCHIROLI	357	380
8	OSMANABAD	249	345
9	PUNE	270	332
10	AKOLA	496	327
11	DHULE	53	324
12	NASHIK	396	297
13	PARBHANI	261	280
14	PALGHAR	335	265
15	AHMEDNAGAR	318	253
16	NANDED	1399	250
17	NAGPUR	120	246
18	WASHIM	52	245
19	SOLAPUR	235	212
20	AMRAVATI	45	189
21	CHANDRAPUR	120	145
22	WARDHA	102	145
23	KOLHAPUR	135	120
24	AURANGABAD	335	115
25	SATARA	85	80
26	SINDHUDURG	41	65
27	HINGOLI	114	59
28	BEED	55	55
29	LATUR	48	48
30	JALNA	15	45
31	JALGAON	39	37
32	THANE	20	13
33	RAIGAD	9	9
34	RATNAGIRI	20	5
	Grand Total	9900	9124

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	CHANDRAPUR	15	6	9
2	BEED	11	7	4
3	RATNAGIRI	9	3	6
4	SATARA	11	6	5
5	YAVATMAL	16	10	6
6	HINGOLI	5	0	5
7	SANGLI	10	7	3
8	GADCHIROLI	12	9	3
9	JALNA	8	5	3
10	NANDED	16	14	2
11	NASHIK	15	11	4
12	PARBHANI	9	5	4
13	SINDHUDURG	8	4	4
14	WASHIM	6	4	2
15	AKOLA	7	5	2
16	LATUR	10	8	2
17	NAGPUR	13	11	2
18	AMRAVATI	14	13	1
19	AURANGABAD	9	8	1
20	BULDHANA	13	12	1
21	PALGHAR	8	7	1
22	SOLAPUR	11	10	1
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
Total		351	280	71

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जिल्हा डेमो हाऊससाठी जागा निश्चिती करण्यात आली आहे काय.
1	AHMEDNAGAR	होय
2	AMRAVATI	होय
3	AURANGABAD	होय
4	BEED	होय
5	Bhandara	होय
6	CHANDRAPUR	होय
7	DHULE	होय
8	GADCHIROLI	होय
9	GONDIA	होय
10	JALGAON	होय
11	JALNA	होय
12	KOLHAPUR	होय
13	LATUR	होय
14	NAGPUR	होय
15	NANDED	होय
16	NANDURBAR	होय
17	NASHIK	होय
18	PALGHAR	होय
19	PARBHANI	होय
20	SATARA	होय
21	SINDHUDURG	होय
22	SOLAPUR	होय
23	THANE	होय
24	WARDHA	होय
25	YAVATMAL	होय
26	SANGLI	होय
27	HINGOLI	होय
28	OSMANABAD	होय
29	WASHIM	होय
30	RAIGAD	नाही
31	RATNAGIRI	नाही
32	AKOLA	नाही
33	PUNE	नाही
34	BULDHANA	
	Total	29

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभाथ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभाथ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	NANDURBAR	44302	0
2	GONDIA	14199	2
3	AHMEDNAGAR	8886	2
4	BULDHANA	5920	1
5	JALGAON	4333	0
6	NAGPUR	4100	0
7	DHULE	3982	0
8	AMRAVATI	3858	0
9	Bhandara	3622	0
10	AKOLA	2240	0
11	NASHIK	2022	3
12	LATUR	1969	0
13	OSMANABAD	1951	0
14	SOLAPUR	1836	0
15	YAVATMAL	1778	0
16	NANDED	1616	0
17	KOLHAPUR	1457	0
18	GADCHIROLI	1295	0
19	CHANDRAPUR	1175	0
20	PUNE	1095	0
21	JALNA	881	0
22	RAIGAD	743	0
23	PARBHANI	652	0
24	WASHIM	609	0
25	PALGHAR	531	1
26	AURANGABAD	517	0
27	SATARA	478	0
28	SANGLI	408	0
29	SINDHUDURG	390	0
30	BEED	327	1
31	WARDHA	250	0
32	THANE	163	0
33	RATNAGIRI	139	0
34	HINGOLI	89	0
	Grand Total	117813	10

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	JALGAON	256591	231755	24836
2	JALNA	185634	161344	24290
3	NANDED	305349	282301	23048
4	YAVATMAL	288246	266081	22165
5	AMRAVATI	140141	125731	14410
6	BULDHANA	194339	180032	14307
7	NANDURBAR	179487	165705	13782
8	AURANGABAD	214445	201331	13114
9	BEED	217844	208078	9766
10	DHULE	172266	163857	8409
11	CHANDRAPUR	116865	108858	8007
12	HINGOLI	111558	104052	7506
13	AKOLA	68517	61123	7394
14	PARBHANI	157265	150680	6585
15	SOLAPUR	161199	154641	6558
16	OSMANABAD	103865	97460	6405
17	AHMEDNAGAR	223412	217548	5864
18	KOLHAPUR	97089	91721	5368
19	NASHIK	234439	229617	4822
20	PUNE	75304	70860	4444
21	WASHIM	114550	110315	4235
22	LATUR	119040	115496	3544
23	GADCHIROLI	73852	70331	3521
24	PALGHAR	93190	89995	3195
25	SANGLI	69302	66421	2881
26	THANE	42026	39348	2678
27	RATNAGIRI	53903	51916	1987
28	SATARA	87257	85818	1439
29	NAGPUR	54327	52906	1421
30	BHANDARA	87926	87181	745
31	RAIGAD	35075	34717	358
32	GONDIA	106536	106207	329
33	WARDHA	51944	51621	323
34	SINDHUDURG	19162	19011	151
	Total	4511945	4254058	257887

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-14.03.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	179140	123830	175104	51274	4036
2	JALGAON	256189	220419	255140	34721	1049
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	183164	158132	177591	19459	5573
5	YAVATMAL	288138	273139	288040	14901	98
6	AKOLA	68250	60406	67662	7256	588
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157258	153685	157008	3323	250
10	PUNE	75291	72256	74964	2708	327
11	PALGHAR	92752	89278	91385	2107	1367
12	BHANDARA	87918	86300	87897	1597	21
13	CHANDRAPUR	116682	115476	116659	1183	23
14	RATNAGIRI	53894	53292	53890	598	4
15	DHULE	172249	171657	172247	590	2
16	THANE	42022	41528	41959	431	63
17	GONDIA	106535	105970	106344	374	191
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73846	174	6
22	NAGPUR	54327	54300	54325	25	2
23	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
24	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	BULDHANA	193715	193604	193473	-131	242
28	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
29	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
30	BEED	216134	222647	215450	-7197	684
31	LATUR	113209	120803	113158	-7645	51
32	SOLAPUR	156339	163944	155843	-8101	496
33	AURANGABAD	180078	186020	171236	-14784	8842
34	SANGLI	67256	91821	67217	-24604	39
	Total	4458552	4317747	4433048	115301	25504

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	28937	2951	10.2	25986
2	NASHIK	18959	2619	13.8	16340
3	NAGPUR	9492	1888	19.9	7604
4	NANDED	16011	1821	11.4	14190
5	AKOLA	13706	1772	12.9	11934
6	AMRAVATI	14380	1711	11.9	12669
7	SATARA	10365	1682	16.2	8683
8	BULDHANA	13574	1630	12.0	11944
9	JALGAON	17926	1522	8.5	16404
10	JALNA	9300	1190	12.8	8110
11	YAVATMAL	19976	1100	5.5	18876
12	SANGLI	7266	1050	14.5	6216
13	BHANDARA	14957	966	6.5	13991
14	PUNE	10783	901	8.4	9882
15	GADCHIROLI	11785	865	7.3	10920
16	SOLAPUR	15285	843	5.5	14442
17	PALGHAR	6344	832	13.1	5512
18	HINGOLI	9534	815	8.5	8719
19	CHANDRAPUR	22292	727	3.3	21565
20	PARBHANI	14606	617	4.2	13989
21	LATUR	19655	570	2.9	19085
22	KOLHAPUR	10995	568	5.2	10427
23	SINDHUDURG	1846	546	29.6	1300
24	BEED	15410	534	3.5	14876
25	DHULE	13337	534	4.0	12803
26	AURANGABAD	17574	499	2.8	17075
27	NANDURBAR	11623	389	3.3	11234
28	RATNAGIRI	5936	345	5.8	5591
29	WARDHA	8358	315	3.8	8043
30	GONDIA	9639	312	3.2	9327
31	WASHIM	7712	299	3.9	7413
32	RAIGAD	4364	230	5.3	4134
33	THANE	3766	202	5.4	3564
34	OSMANABAD	15193	133	0.9	15060
	Total	430886	32978	7.7	397908

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	57311	6880500	1574677	72960	20385	73702	19737
2	AKOLA	39573	1303819	227810	21503	4528	13397	4471
3	AMRAVATI	65424	4317663	897263	25011	6461	33050	5000
4	AURANGABAD	28136	1876140	26750	37400	169	37400	141
5	BEED	22463	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	46091	3901383	432664	34691	318	22686	24295
7	BULDHANA	28359	2456069	277288	26209	548	26202	1186
8	CHANDRAPUR	37098	2340493	933951	26718	23403	15969	15427
9	DHULE	50501	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	24448	1649857	145406	8418	3548	9163	1577
11	GONDIA	81089	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16263	498716	2823	10412	278	15330	361
13	JALGAON	54936	2644416	582353	43936	6978	43936	6331
14	JALNA	14220	165780	95187	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	20041	1868521	219923	17620	2152	18674	2445
16	LATUR	21475	582310	45158	11974	3142	11132	3158
17	NAGPUR	32457	2579103	635805	27018	8152	29859	24496
18	NANDED	36909	1990456	145501	45571	1640	43709	1553
19	NANDURBAR	85749	6706361	27032	67388	28139	62950	30937
20	NASHIK	75092	5163345	561893	54705	6107	54949	3422
21	OSMANABAD	11405	790860	212100	20130	468	20405	421
22	PALGHAR	29515	2367816	27471	30652	13085	31819	2638
23	PARBHANI	17116	678701	4130	13240	2563	9606	180
24	PUNE	19079	771803	15221	16991	104	12128	700
25	RAIGAD	10678	209588	12706	9122	1308	7966	1182
26	RATNAGIRI	10889	676109	513576	10330	4823	11890	7229
27	SANGLI	16946	833183	429364	13070	3701	13465	3307
28	SATARA	16361	1147573	99230	11479	132	12455	132
29	SINDHUDURG	5017	191680	3078	2339	359	3267	298
30	SOLAPUR	39643	1246330	178419	33147	9945	31180	10898
31	THANE	9593	473385	38146	7430	821	5305	1668
32	WARDHA	17940	1751089	48592	22028	579	21814	564
33	WASHIM	11612	1072055	159	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	41935	1756841	47997	27707	1679	25239	1354
	Grand Total	1095364	65277436	8954131	882560	165302	824325	183542

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	57311	73266	20227	74282	19939	70996	15271	200
2	AKOLA	39573	15382	2262	14557	225	22101	0	0
3	AMRAVATI	65424	25243	3733	15146	2443	23240	5868	841
4	AURANGABAD	28136	36900	139	0	169	38304	1368	29
5	BEED	22463	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	46091	31446	580	36680	128	22647	104	45
7	BULDHANA	28359	16438	547	20983	619	19862	390	0
8	CHANDRAPUR	37098	23153	19413	22985	17588	13885	9944	2106
9	DHULE	50501	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	24448	7150	1988	3009	1071	4134	2171	0
11	GONDIA	81089	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16263	12659	292	16408	860	15209	241	41
13	JALGAON	54936	37580	7653	32083	4162	70785	7035	15
14	JALNA	14220	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	20041	21013	2520	18527	2307	21836	166	2
16	LATUR	21475	6451	2812	7040	2750	9260	2763	2607
17	NAGPUR	32457	21014	7280	17029	2065	20805	2001	3340
18	NANDED	36909	42395	1415	45285	1679	27123	846	9
19	NANDURBAR	85749	36664	3790	23728	0	28191	590	0
20	NASHIK	75092	16506	3111	26519	2700	63654	2300	0
21	OSMANABAD	11405	20265	336	20010	156	20721	0	0
22	PALGHAR	29515	29892	5438	29994	4104	30363	1496	0
23	PARBHANI	17116	11849	525	9066	245	10328	252	45
24	PUNE	19079	13126	566	15875	614	15475	735	51
25	RAIGAD	10678	6876	973	6811	1107	7339	963	711
26	RATNAGIRI	10889	4813	1412	7808	4125	8267	3161	0
27	SANGLI	16946	12284	3315	12842	3199	8793	1969	19
28	SATARA	16361	12728	33	13104	38	12524	390	9
29	SINDHUDURG	5017	2298	322	3793	294	2689	255	0
30	SOLAPUR	39643	15249	8340	30818	9437	29340	7431	321
31	THANE	9593	2117	115	3187	1620	3568	1935	50
32	WARDHA	17940	21762	540	21825	435	21962	470	2019
33	WASHIM	11612	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	41935	15481	755	19417	644	20022	1094	463
		1095364	724109	127831	702194	95962	821181	78187	12933

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	OSMANABAD	11405	3855	0	0	0	0	0
2	NANDURBAR	85749	3380	6380	0	0	0	0
3	BEED	22463	1984	106	632	300	746	39
4	BULDHANA	28359	1771	141	293	259	2512	7
5	SOLAPUR	39643	1256	0	4	0	0	986
6	HINGOLI	16263	1182	863	425	371	59	0
7	GONDIA	81089	1105	68	61	285	1799	0
8	JALGAON	54936	932	78	20	0	13	0
9	CHANDRAPUR	37098	431	138	13	12	5	2
10	NAGPUR	32457	427	281	160	31	109	17
11	YAVATMAL	41935	395	20	20	0	0	120
12	PUNE	19079	285	191	531	335	151	24
13	AHMEDNAGAR	57311	203	0	270	350	157	0
14	GADCHIROLI	24448	161	190	0	0	0	0
15	PALGHAR	29515	156	406	20	10	20	340
16	PARBHANI	17116	104	3	58	28	0	79
17	NASHIK	75092	102	17	23	25	88	0
18	THANE	9593	90	29	0	29	0	0
19	NANDED	36909	67	34	9	21	10	1
20	AMRAVATI	65424	32	0	94	20	0	0
21	SATARA	16361	24	0	0	0	0	0
22	SINDHUDURG	5017	20	0	105	71	166	0
23	SANGLI	16946	19	0	41	5	4	0
24	WARDHA	17940	5	3	1	3	0	0
25	Bhandara	46091	4	4	2	3	5	2
26	KOLHAPUR	20041	2	1	0	0	0	0
27	AKOLA	39573	0	0	0	0	0	0
28	AURANGABAD	28136	0	0	0	0	0	0
29	DHULE	50501	0	0	0	0	0	0
30	JALNA	14220	0	0	0	0	0	0
31	LATUR	21475	0	0	0	0	0	0
32	RAIGAD	10678	0	0	0	0	0	0
33	RATNAGIRI	10889	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	11612	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	1095364	17992	8953	2782	2158	5844	1617

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	BULDHANA	60	22	NASHIK	1345	375	NASHIK	73	450
2	AMRAVATI	59	21	NAGPUR	801	165	PARBHANI	54	326
3	GONDIA	53	13	PUNE	1392	20	CHANDRAPUR	56	40
4	SOLAPUR	68	9	Bhandara	547	13	SINDHUDURG	50	26
5	JALGAON	67	7	JALGAON	1181	8	PUNE	75	25
6	NANDED	63	6	SANGLI	781	7	SANGLI	60	16
7	AKOLA	53	4	NANDED	1320	5	Bhandara	52	11
8	DHULE	56	4	WASHIM	575	5	GONDIA	53	10
9	KOLHAPUR	67	3	GADCHIROLI	447	1	JALGAON	67	3
10	PARBHANI	54	3	HINGOLI	569	1	NAGPUR	59	3
11	SANGLI	60	3	PARBHANI	727	1	BEED	60	2
12	AHMEDNAGAR	73	2	SOLAPUR	1033	1	PALGHAR	57	2
13	LATUR	58	2	AHMEDNAGAR	1319	0	GADCHIROLI	51	1
14	OSMANABAD	55	2	AKOLA	547	0	HINGOLI	52	1
15	PUNE	75	2	AMRAVATI	855	0	NANDED	63	1
16	BEED	60	1	AURANGABAD	940	0	SOLAPUR	68	1
17	Bhandara	52	1	BEED	1216	0	AHMEDNAGAR	73	0
18	CHANDRAPUR	56	1	BULDHANA	908	0	AKOLA	53	0
19	GADCHIROLI	51	1	CHANDRAPUR	853	0	AMRAVATI	59	0
20	HINGOLI	52	1	DHULE	558	0	AURANGABAD	62	0
21	NANDURBAR	55	1	GONDIA	560	0	BULDHANA	60	0
22	NASHIK	73	1	JALNA	809	0	DHULE	56	0
23	PALGHAR	57	1	KOLHAPUR	1030	0	JALNA	56	0
24	RAIGAD	59	1	LATUR	790	0	KOLHAPUR	67	0
25	SATARA	64	1	NANDURBAR	598	0	LATUR	58	0
26	WARDHA	52	1	OSMANABAD	663	0	NANDURBAR	55	0
27	YAVATMAL	61	1	PALGHAR	526	0	OSMANABAD	55	0
28	AURANGABAD	62	0	RAIGAD	834	0	RAIGAD	59	0
29	JALNA	56	0	RATNAGIRI	862	0	RATNAGIRI	55	0
30	NAGPUR	59	0	SATARA	1518	0	SATARA	64	0
31	RATNAGIRI	55	0	SINDHUDURG	439	0	THANE	53	0
32	SINDHUDURG	50	0	THANE	430	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	WARDHA	524	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	YAVATMAL	1223	0	YAVATMAL	61	0
Total		2000	115	Total	28720	602	Total	2000	918

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	GONDIA	2373	1149	GONDIA	2373	3031
2	BULDHANA	2184	869	BULDHANA	2184	2589
3	BEED	2476	733	OSMANABAD	1555	658
4	OSMANABAD	1555	689	BEED	2476	533
5	NASHIK	3316	520	PALGHAR	1134	486
6	GADCHIROLI	1734	454	GADCHIROLI	1734	454
7	SOLAPUR	2125	452	SOLAPUR	2125	443
8	SANGLI	1161	313	PARBHANI	1225	336
9	PARBHANI	1225	270	CHANDRAPUR	2628	256
10	AHMEDNAGAR	2849	156	NAGPUR	1191	235
11	YAVATMAL	3819	154	SANGLI	1161	213
12	CHANDRAPUR	2628	107	YAVATMAL	3819	151
13	PUNE	1100	105	PUNE	1100	113
14	WASHIM	1467	95	HINGOLI	988	104
15	PALGHAR	1134	73	NASHIK	3316	79
16	NANDED	4539	61	JALGAON	3870	48
17	AURANGABAD	2515	54	AURANGABAD	2515	44
18	KOLHAPUR	839	45	KOLHAPUR	839	42
19	JALGAON	3870	43	NANDED	4539	36
20	Bhandara	3108	29	THANE	334	25
21	NAGPUR	1191	24	SINDHUDURG	121	23
22	SINDHUDURG	121	24	Bhandara	3108	18
23	HINGOLI	988	18	JALNA	1750	15
24	AKOLA	2000	16	LATUR	1649	15
25	JALNA	1750	10	AHMEDNAGAR	2849	13
26	LATUR	1649	7	AKOLA	2000	11
27	WARDHA	787	4	SATARA	765	4
28	SATARA	765	3	AMRAVATI	3396	2
29	RATNAGIRI	329	1	RATNAGIRI	329	2
30	THANE	334	1	RAIGAD	431	1
31	AMRAVATI	3396	0	WARDHA	787	1
32	DHULE	2549	0	WASHIM	1467	1
33	NANDURBAR	4334	0	DHULE	2549	0
34	RAIGAD	431	0	NANDURBAR	4334	0
Total		66641	6479	Total	66641	9982

महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	अकोला	७	७	०
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	वर्धा	८	८	०
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	रायगड	१५	१४	१
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	जळगाव	१५	१३	२
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	नाशिक	१५	१३	२
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	११	३
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	लातूर	१०	७	३
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	बीड	११	७	४
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	५	४
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	पुणे	१३	७	६
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	अमरावती	१४	७	७
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सातारा	११	५	६
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	यवतमाळ	१६	७	९
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	नांदेड	१६	७	९
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	सांगली	१०	४	६
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	नंदूरबार	६	२	४
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	सोलापूर	११	३	८
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	२	६
३४	जालना	०३/०३/२०२२	जालना	८	०	८
एकूण		३४	एकूण	३५१	२५३	९८

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	KOLHAPUR	1030	846	184	724	306	418	612	934	96
२	SOLAPUR	1033	690	343	688	345	409	624	283	750
३	SANGLI	781	687	94	687	94	687	94	684	97
४	JALGAON	1176	658	518	540	636	427	749	869	307
५	NAGPUR	797	619	178	530	267	342	455	468	329
६	LATUR	790	590	200	622	168	533	257	350	440
७	PUNE	1390	582	808	535	855	375	1015	791	599
८	RAIGAD	766	580	186	625	141	177	589	628	138
९	NANDED	1320	579	741	723	597	387	933	634	686
१०	HINGOLI	564	564	0	564	0	472	92	523	41
११	DHULE	558	556	2	278	280	53	505	308	250
१२	Bhandara	547	533	14	529	18	387	160	533	14
१३	CHANDRAPUR	853	523	330	526	327	276	577	659	194
१४	BULDHANA	908	510	398	529	379	165	743	516	392
१५	NANDURBAR	598	461	137	402	196	393	205	308	290
१६	GONDIA	560	457	103	264	296	225	335	424	136
१७	AMRAVATI	852	434	418	316	536	230	622	415	437
१८	NASHIK	1346	428	918	551	795	407	939	1082	264
१९	WASHIM	527	394	133	85	442	64	463	138	389
२०	SINDHUDURG	431	390	41	390	41	236	195	329	102
२१	THANE	430	386	44	188	242	156	274	152	278
२२	GADCHIROLI	447	376	71	309	138	134	313	164	283
२३	AHMEDNAGAR	1320	351	969	230	1090	109	1211	429	891
२४	AURANGABAD	940	327	613	271	669	202	738	177	763
२५	YAVATMAL	1223	309	914	308	915	167	1056	286	937
२६	AKOLA	549	306	243	240	309	85	464	148	401
२७	PALGHAR	524	289	235	286	238	204	320	122	402
२८	BEED	1216	237	979	212	1004	13	1203	207	1009
२९	SATARA	1518	223	1295	226	1292	133	1385	174	1344
३०	PARBHANI	727	194	533	115	612	4	723	259	468
३१	WARDHA	524	181	343	165	359	125	399	138	386
३२	RATNAGIRI	859	134	725	186	673	7	852	205	654
३३	JALNA	809	128	681	128	681	127	682	158	651
३४	OSMANABAD	663	46	617	46	617	46	617	209	454
Total		28576	14568	14008	13018	15558	8175	20401	13704	14872

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	JALGAON	15	1176	1156	1159	YES	YES	15	15
2	NASHIK	15	1346	1110	1107	YES	YES	5	5
3	BEED	11	1216	1033	1030	YES	YES	11	11
4	KOLHAPUR	12	1030	1024	1024	YES	YES	12	12
5	CHANDRAPUR	15	853	797	794	YES	YES	1	1
6	SOLAPUR	11	1033	750	726	YES	YES	11	11
7	SANGLI	10	781	743	743	YES	YES	10	10
8	LATUR	10	790	701	592	YES	YES	10	10
9	NANDED	16	1320	663	558	YES	YES	4	4
10	RAIGAD	15	766	641	640	YES	YES	15	15
11	PUNE	13	1390	610	636	YES		0	0
12	AHMEDNAGAR	14	1320	598	592	YES	YES	14	14
13	NANDURBAR	6	598	598	598	YES	YES	6	6
14	HINGOLI	5	564	564	564	YES	YES	4	4
15	DHULE	4	558	557	557	YES	YES	4	4
16	GONDIA	8	560	551	551	YES	YES	8	8
17	PARBHANI	9	727	539	513	YES	YES	9	0
18	Bhandara	7	547	534	534	YES	YES	7	7
19	AKOLA	7	549	525	525	YES	YES	7	7
20	PALGHAR	8	524	515	515	YES	YES	8	8
21	NAGPUR	13	797	501	495	YES	YES	0	0
22	WASHIM	6	527	501	502	YES	YES	6	6
23	BULDHANA	13	908	488	487	YES	YES	13	13
24	WARDHA	8	524	423	419	YES	YES	8	8
25	AMRAVATI	14	852	420	420			0	0
26	THANE	5	430	396	286	YES	YES	5	5
27	RATNAGIRI	9	859	304	286	YES	YES	9	9
28	YAVATMAL	16	1223	295	295			0	0
29	JALNA	8	809	251	208	YES	YES	3	3
30	GADCHIROLI	12	447	217	215	YES	YES	12	12
31	SINDHUDURG	8	431	175	178	YES	YES	8	8
32	SATARA	11	1518	83	84	YES	YES	11	11
33	OSMANABAD	8	663	62	62			0	0
34	AURANGABAD	9	940	56	288			0	0
	Grand Total	351	28576	18381	18183	30	29	236	227