



महा आवास अभियान २.०

उपक्रम निहाय अभियान प्रगती अहवाल

(१६.०४.२०२२)

प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि.यं.

यांचेसाठीचा अहवाल



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

4 था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

उपक्रम १ (अ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे

S. N	District	Landless beneficiaries	PDU		Free Govt. Land		Enchrochmnet Regu.		Other		Total Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Land Provided Till Date	Remaining Landless
			20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date	20 Nov.21	Abhiyan Achi. Till Date			
1	AMRAVATI	18833	203	6	758	239	2338	891	5754	713	1849	10902	7931
2	JALGAON	18843	255	49	7636	708	898	177	2130	14	948	11867	6976
3	NAGPUR	9244	140	45	739	54	914	31	684	757	887	3364	5880
4	BULDHANA	8419	375	67	0	0	3105	269	1467	322	658	5605	2814
5	CHANDRAPUR	1957	59	7	14	24	164	29	544	293	353	1134	823
6	AKOLA	6778	7	0	572	14	2345	146	772	156	316	4012	2766
7	AHMEDNAGAR	9448	133	2	280	83	504	107	2697	92	284	3898	5550
8	SOLAPUR	8793	151	26	1105	64	377	1	182	158	249	2064	6729
9	WARDHA	3615	79	0	90	10	161	10	207	170	190	727	2888
10	GONDIA	2287	0	0	0	0	103	0	2001	183	183	2287	0
11	PUNE	5052	54	21	2247	0	0	0	453	120	141	2895	2157
12	SATARA	2160	96	11	326	44	0	0	47	48	103	572	1588
13	Bhandara	4030	264	5	44	0	476	8	2127	86	99	3010	1020
14	HINGOLI	981	165	2	0	0	0	0	460	94	96	721	260
15	YAVATMAL	2241	180	4	3	0	498	19	376	49	72	1129	1112
16	SANGLI	963	45	7	60	54	2	0	10	9	70	187	776
17	KOLHAPUR	1104	63	1	0	0	0	0	245	59	60	368	736
18	NASHIK	1601	18	15	413	1	8	0	179	40	56	674	927
19	SINDHUDURG	392	59	2	17	0	0	0	266	40	42	384	8
20	WASHIM	1492	29	0	15	0	640	0	90	35	35	809	683
21	LATUR	771	4	3	5	5	0	0	9	13	21	39	732
22	AURANGABAD	1395	131	3	288	8	2	3	633	5	19	1073	322
23	NANDED	285	61	0	1	0	103	10	93	5	15	273	12
24	BEED	109	53	13	0	0	0	0	0	1	14	67	42
25	JALNA	506	95	9	0	0	0	0	0	0	9	104	402
26	OSMANABAD	336	11	0	0	0	50	0	96	3	3	160	176
27	PARBHANI	90	9	1	0	2	0	0	10	0	3	22	68
28	RATNAGIRI	20	4	3	0	0	0	0	6	0	3	13	7
29	PALGHAR	18	0	0	0	0	0	0	7	2	2	9	9
30	GADCHIROLI	11	1	1	0	0	0	0	2	0	1	4	7
31	DHULE	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
32	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	RAIGAD	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
34	THANE	64	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	16
Grand Total		111854	2760	303	14617	1310	12688	1701	21591	3467	6781	58437	53417

१. (ब) बहुमजली इमारती (जी+२) व गृहसंकुले उभारणे.

Sr. N	Dist Name	बहुमजली इमारती				गृहसंकुले उभारणे.				
		Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total	Dist Name	Target	20th Nov 2021 Status	Abhiyan Achievement 20 Nov 21 to Till Date	Total
1	AURANGABAD	62	37	83	120	AURANGABAD	62	21	35	56
2	JALGAON	67	80	40	120	JALGAON	67	34	27	61
3	SOLAPUR	68	17	28	45	SOLAPUR	68	9	27	36
4	KOLHAPUR	67	465	26	491	NANDED	63	31	23	54
5	CHANDRAPUR	56	31	18	49	PALGHAR	57	2	19	21
6	NANDED	63	48	17	65	PARBHANI	54	21	9	30
7	AMRAVATI	59	23	12	35	SINDHUDURG	50	9	9	18
8	NAGPUR	59	47	12	59	BHANDARA	52	33	8	41
9	BULDHANA	60	92	11	103	AMRAVATI	59	13	5	18
10	HINGOLI	52	14	10	24	PUNE	75	12	5	17
11	BHANDARA	52	19	9	28	CHANDRAPUR	56	0	3	3
12	GONDIA	53	26	9	35	GONDIA	53	35	3	38
13	PARBHANI	54	15	8	23	JALNA	56	3	3	6
14	AHMEDNAGAR	73	41	7	48	NASHIK	73	11	3	14
15	YAVATMAL	61	21	6	27	SANGLI	60	29	3	32
16	GADCHIROLI	51	3	4	7	KOLHAPUR	67	15	2	17
17	RAIGAD	59	15	4	19	NANDURBAR	55	0	2	2
18	WARDHA	52	16	4	20	SATARA	64	41	2	43
19	NANDURBAR	55	0	3	3	AHMEDNAGAR	73	17	1	18
20	NASHIK	73	8	3	11	BEED	60	3	1	4
21	OSMANABAD	55	11	3	14	BULDHANA	60	14	1	15
22	SATARA	64	110	3	113	DHULE	56	2	1	3
23	AKOLA	53	13	2	15	GADCHIROLI	51	4	1	5
24	BEED	60	7	2	9	LATUR	58	7	1	8
25	DHULE	56	4	2	6	WARDHA	52	162	1	163
26	LATUR	58	28	2	30	AKOLA	53	17	0	17
27	PUNE	75	30	2	32	HINGOLI	52	2	0	2
28	JALNA	56	5	1	6	NAGPUR	59	4	0	4
29	SANGLI	60	9	1	10	OSMANABAD	55	5	0	5
30	SINDHUDURG	50	1	1	2	RAIGAD	59	1	0	1
31	THANE	53	1	1	2	RATNAGIRI	55	0	0	0
32	WASHIM	52	2	1	3	THANE	53	0	0	0
33	PALGHAR	57	0	0	0	WASHIM	52	0	0	0
34	RATNAGIRI	55	8	0	8	YAVATMAL	61	6	0	6
	Grand Total	2000	1247	335	1582	Grand Total	2000	563	195	758

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PWL)

Sr. No.	District	Target (PWL)	Total sanctions upto 16.05.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 16.05.22	%	Remaining
1	AMRAVATI	84876	71562	21121	2463	11.7	13314
2	JALGAON	61092	56648	6752	1217	18.0	4444
3	AKOLA	44147	39246	5866	666	11.4	4901
4	NANDURBAR	101166	100212	3041	332	10.9	954
5	SOLAPUR	43834	36764	7537	307	4.1	7070
6	BULDHANA	27547	24127	3856	212	5.5	3420
7	BHANDARA	54480	52221	2995	206	6.9	2259
8	WARDHA	16093	13331	3034	201	6.6	2762
9	NANDED	46554	45291	2285	197	8.6	1263
10	WASHIM	10108	9256	1290	192	14.9	852
11	SANGLI	18132	16164	2353	163	6.9	1968
12	BEED	18853	18527	791	159	20.1	326
13	JALNA	13064	11779	1667	122	7.3	1285
14	CHANDRAPUR	31189	29002	2466	92	3.7	2187
15	AHMEDNAGAR	47658	41976	5869	71	1.2	5682
16	HINGOLI	10022	9582	588	64	10.9	440
17	SINDHUDURG	3829	3727	251	59	23.5	102
18	GADCHIROLI	22187	21885	637	47	7.4	302
19	LATUR	10683	9301	1648	20	1.2	1382
20	KOLHAPUR	13681	13015	1368	14	1.0	666
21	NASHIK	69847	68568	1549	7	0.5	1279
22	DHULE	46469	46457	14	0	0	12
23	OSMANABAD	5932	5327	712	0	0.0	605
24	PARBHANI	6894	6765	238	0	0.0	129
25	THANE	6720	6696	24	-12	-50	24
26	RATNAGIRI	5968	5952	41	-20	-49	16
27	AURANGABAD	22062	22062	42	-23	0.0	0
28	RAIGAD	7722	7722	0	-23	0	0
29	PALGHAR	25626	25617	20	-33	-165	9
30	SATARA	12730	10982	2057	-77	-3.7	1748
31	GONDIA	82255	82255	0	-80	0.0	0
32	PUNE	18615	15129	3470	-161	-4.6	3486
33	NAGPUR	37149	30732	7126	-457	-6	6417
34	YAVATMAL	39231	37041	889	-1666	-187	2190
	Grand Total	1066415	994921	91597	6811	7.4	71494

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Awaas Plus)

Sr. No.	District	GP having awaasplus data	Gramsabha Done	Target 21-22	Total sanctions upto 16.05.22	Remaining
1	NASHIK	1379	1375	20602	16940	3662
2	JALGAON	1146	1176	21534	13746	7788
3	DHULE	540	536	18091	12084	6007
4	NANDED	1296	1289	23510	10287	13223
5	AURANGABAD	858	624	15061	10055	5006
6	AHMEDNAGAR	1305	1309	18771	9848	8923
7	YAVATMAL	1192	1187	26455	9595	16860
8	BEED	1030	764	16730	7522	9208
9	GADCHIROLI	450	451	9445	6738	2707
10	CHANDRAPUR	803	818	12976	6471	6505
11	AMRAVATI	836	837	14870	6046	8824
12	NANDURBAR	581	563	18662	5655	13007
13	LATUR	765	765	10841	5577	5264
14	BHANDARA	528	532	11083	4233	6850
15	JALNA	778	680	11751	4223	7528
16	PARBHANI	703	702	12534	3846	8688
17	OSMANABAD	619	601	9320	3842	5478
18	BULDHANA	838	809	19116	3711	15405
19	SOLAPUR	1019	1008	10327	3676	6651
20	KOLHAPUR	1016	1021	5322	3605	1717
21	GONDIA	539	523	13836	3487	10349
22	HINGOLI	562	564	8260	3423	4837
23	NAGPUR	711	711	4756	3101	1655
24	WASHIM	494	493	10544	3028	7516
25	SANGLI	698	735	6074	2977	3097
26	PALGHAR	458	445	9268	2386	6882
27	SATARA	1482	1481	5108	2325	2783
28	WARDHA	510	513	4225	2257	1968
29	PUNE	1275	1289	4373	1943	2430
30	AKOLA	521	510	6974	1913	5061
31	RAIGAD	680	683	2085	1900	185
32	RATNAGIRI	842	841	4522	1755	2767
33	THANE	409	404	2821	1271	1550
34	SINDHUDURG	426	430	1554	392	1162
Grand Total		27289	26669	391401	179858	211543

उपक्रम २ (अ): घरकुलांना उद्दिष्टप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना

Sr. No.	District	Target	Total sanctions upto 16.05.22	ABHIYAN			
				Sanction Target on 20.11.21	Sanctions 20.11.21 to 16.05.22	%	Remaining
1	BULDHANA	20061	16927	7872	4738	60.2	3134
2	NANDURBAR	14384	12650	4559	2766	60.7	1734
3	JALNA	19848	11757	10853	2762	25.4	8091
4	SOLAPUR	18609	17966	3326	2683	80.7	643
5	JALGAON	22617	19957	5123	2616	51.1	2660
6	PALGHAR	8754	8423	2227	2079	93.4	331
7	PUNE	12452	11882	2097	1547	73.8	570
8	KOLHAPUR	12480	12379	1637	1536	93.8	101
9	WARDHA	10757	9841	2173	1531	70.5	916
10	DHULE	16841	13794	4522	1475	32.6	3047
11	GADCHIROLI	14393	12418	3296	1281	38.9	1975
12	NASHIK	23519	20182	4530	1223	27.0	3337
13	SANGLI	8712	8224	1674	1186	70.8	488
14	GONDIA	12746	10754	3177	1185	37.3	1992
15	RAIGAD	5205	4997	1223	1183	96.7	208
16	AHMEDNAGAR	32498	29713	3948	1163	29.5	2785
17	YAVATMAL	25431	20286	5160	1153	22.3	5145
18	SATARA	10519	10475	974	930	95.5	44
19	BEED	26485	15762	11638	915	7.9	10723
20	AKOLA	20148	14570	6469	891	13.8	5578
21	THANE	4716	4180	1081	690	63.8	536
22	WASHIM	10031	8357	2319	645	27.8	1674
23	CHANDRAPUR	29647	22344	7838	565	7.2	7303
24	NANDED	23260	16173	7649	562	7.3	7087
25	AMRAVATI	19792	14922	5426	556	10.2	4870
26	RATNAGIRI	6931	6249	1065	386	36.2	682
27	NAGPUR	10705	9619	1669	361	21.6	1086
28	BHANDARA	17141	15065	2295	219	9.5	2076
29	HINGOLI	13395	9611	3976	192	4.8	3784
30	LATUR	26959	19585	7478	104	1.4	7374
31	PARBHANI	17649	14607	3135	93	3.0	3042
32	OSMANABAD	24571	15261	9379	69	0.7	9310
33	AURANGABAD	24829	17578	7301	50	0.7	7251
34	SINDHUDURG	2121	1846	271	1	0.4	275
Grand Total		568206	458354	147360	39336	26.7	109852

२.(ब) घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी (२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

Sr. No.	जिल्हा	लाभार्थी मेळावे संख्या	मंजूरीचे पत्र वितरीत लाभार्थी संख्या	भूमिपुजन कार्यक्रम संख्या	घरकुलाचे बांधकाम सुरु संख्या
1	GONDIA	8962	8945	8757	2201
2	NASHIK	1341	13527	12774	9100
3	AHMEDNAGAR	1333	7790	3001	2866
4	SOLAPUR	1208	6966	4822	6628
5	NAGPUR	900	1398	1090	1564
6	KOLHAPUR	858	3829	1061	1529
7	AURANGABAD	689	5182	3254	3524
8	OSMANABAD	682	1099	850	920
9	BULDHANA	623	1181	441	686
10	JALGAON	623	2205	851	1993
11	NANDED	582	2544	1275	1263
12	Bhandara	510	3485	2031	1804
13	LATUR	493	184	236	976
14	PUNE	472	783	874	681
15	NANDURBAR	409	952	997	22321
16	GADCHIROLI	383	4364	1943	2275
17	CHANDRAPUR	367	3487	806	1556
18	SINDHUDURG	346	330	274	288
19	AKOLA	323	427	312	3706
20	PALGHAR	299	534	383	449
21	HINGOLI	238	1750	183	639
22	RATNAGIRI	185	1281	364	371
23	SANGLI	156	1042	454	769
24	BEED	147	599	113	1085
25	SATARA	129	818	173	831
26	YAVATMAL	125	4166	2650	2406
27	JALNA	105	506	208	944
28	WARDHA	92	1169	480	483
29	PARBHANI	81	158	182	556
30	WASHIM	72	10	99	619
31	AMRAVATI	65	4190	385	3477
32	RAIGAD	65	926	107	340
33	DHULE	58	119	483	1556
34	THANE	53	2	16	30
	Grand Total	22974	85948	51929	80436

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 16.05.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 16.05.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 16.05.22	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	85508	68085	80834	12749	4674
2	YAVATMAL	46636	36091	43551	7460	3085
3	AMRAVATI	77608	67555	73799	6244	3809
4	AHMEDNAGAR	51824	41832	47233	5401	4591
5	DHULE	58541	46353	51156	4803	7385
6	JALGAON	70394	54001	58800	4799	11594
7	GADCHIROLI	28623	21577	26176	4599	2447
8	NANDURBAR	105867	96386	100282	3896	5585
9	CHANDRAPUR	35473	28383	32193	3810	3280
10	Bhandara	56454	50828	54420	3592	2034
11	NAGPUR	33833	29278	32540	3262	1293
12	KOLHAPUR	16620	12655	15445	2790	1175
13	SANGLI	19141	15436	17534	2098	1607
14	AKOLA	41159	37821	39881	2060	1278
15	RAIGAD	9622	7684	9312	1628	310
16	BULDHANA	27838	23566	25153	1587	2685
17	PUNE	17072	14409	15924	1515	1148
18	WARDHA	15588	13091	14582	1491	1006
19	HINGOLI	13005	9454	10801	1347	2204
20	WASHIM	12284	8738	10056	1318	2228
21	NANDED	55578	43476	44776	1300	10802
22	SATARA	13307	9777	11021	1244	2286
23	OSMANABAD	9169	5271	6491	1220	2678
24	JALNA	16002	11276	12423	1147	3579
25	SOLAPUR	40440	35423	36532	1109	3908
26	RATNAGIRI	7707	5927	6900	973	807
27	PALGHAR	28003	25567	26410	843	1593
28	AURANGABAD	32117	21081	21899	818	10218
29	GONDIA	85742	81615	82413	798	3329
30	BEED	26049	17779	18508	729	7541
31	PARBHANI	10611	6676	7190	514	3421
32	LATUR	14878	9027	9435	408	5443
33	SINDHUDURG	4119	3641	3962	321	157
34	THANE	7967	6659	6724	65	1243
Grand Total		1174779	966418	1054356	87938	120423

उपक्रम ३ (अ) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे :राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Sanctions 16.05.22	1st Installment- 20.11.2021	1st Installment- 16.05.22	Abhiyan Achievement 20.11.21 to 16.05.22	Remaining 1st Installment
1	BULDHANA	16927	12041	14193	2152	2734
2	NANDURBAR	12650	9788	11751	1963	899
3	BEED	15762	13198	15027	1829	735
4	PALGHAR	8423	6295	7938	1643	485
5	PUNE	11882	10023	11451	1428	431
6	DHULE	13794	12254	13635	1381	159
7	GADCHIROLI	12418	10985	12119	1134	299
8	JALNA	11757	8076	9164	1088	2593
9	NASHIK	20182	18826	19880	1054	302
10	YAVATMAL	20286	18813	19719	906	567
11	NANDED	16173	14249	15117	868	1056
12	RAIGAD	4997	3762	4596	834	401
13	CHANDRAPUR	22344	21299	22129	830	215
14	JALGAON	19957	17085	17886	801	2071
15	KOLHAPUR	12379	10707	11474	767	905
16	SATARA	10475	9411	10135	724	340
17	LATUR	19585	18393	19043	650	542
18	SOLAPUR	17966	14922	15416	494	2550
19	THANE	4180	3484	3893	409	287
20	AKOLA	14570	13440	13843	403	727
21	AHMEDNAGAR	29713	28478	28851	373	862
22	OSMANABAD	15261	13541	13858	317	1403
23	NAGPUR	9619	9134	9437	303	182
24	GONDIA	10754	9303	9605	302	1149
25	SANGLI	8224	6906	7188	282	1036
26	Bhandara	15065	14203	14479	276	586
27	WASHIM	8357	7411	7667	256	690
28	RATNAGIRI	6249	5848	6087	239	162
29	AURANGABAD	17578	16798	16980	182	598
30	HINGOLI	9611	9366	9544	178	67
31	PARBHANI	14607	14317	14480	163	127
32	AMRAVATI	14922	14052	14194	142	728
33	WARDHA	9841	8302	8419	117	1422
34	SINDHUDURG	1846	1837	1839	2	7
Grand Total		458354	406547	431037	24490	27317

उपक्रम : ३ (अ) व (ब) : मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
(२० नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे)

अ.क्र.	जिल्हा	मंजूरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना ७ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण केलेल्या लाभार्थी संख्या	स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता प्रदान कार्यक्रम संख्या	पहिला हप्ता वितरणाबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करणेबाबतची कार्यवाही केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
1	GONDIA	8729	200	185
2	NASHIK	7764	831	1056
3	AHMEDNAGAR	5884	4255	1789
4	YAVATMAL	2874	1428	2125
5	Bhandara	2694	1291	1220
6	KOLHAPUR	2627	1816	563
7	CHANDRAPUR	2536	800	1608
8	GADCHIROLI	1962	1395	1647
9	AMRAVATI	1692	1695	1161
10	JALGAON	1453	552	695
11	NANDURBAR	1144	874	688
12	RATNAGIRI	987	376	367
13	SOLAPUR	933	469	654
14	WARDHA	925	626	390
15	OSMANABAD	845	743	772
16	NAGPUR	779	700	482
17	PUNE	760	441	439
18	PALGHAR	706	418	361
19	HINGOLI	702	30	239
20	NANDED	640	467	929
21	AURANGABAD	472	895	1714
22	BEED	430	133	509
23	SATARA	424	318	103
24	JALNA	422	32	225
25	SANGLI	411	37	162
26	WASHIM	392	15	146
27	LATUR	324	200	222
28	BULDHANA	235	554	136
29	AKOLA	198	95	93
30	SINDHUDURG	172	189	182
31	RAIGAD	108	172	197
32	PARBHANI	78	105	65
33	DHULE	54	28	56
34	THANE	2	8	27
	Grand Total	50358	22188	21207

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr No	District	Total sanctions upto 16.05.22	Total completi on upto 16.05.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 16.05.22	%	Remaining
1	BHANDARA	56454	38777	25541	7864	30.8	17677
2	NANDURBAR	105867	80014	31158	5305	17.0	25853
3	GONDIA	85742	74135	16484	4877	29.6	11607
4	AMRAVATI	77608	55805	26286	4483	17.1	21803
5	JALGAON	70394	43179	31563	4348	13.8	27215
6	NASHIK	85508	61447	28132	4071	14.5	24061
7	SOLAPUR	40440	27748	15568	2876	18.5	12692
8	YAVATMAL	46636	28555	20859	2778	13.3	18081
9	NANDED	55578	29334	28916	2672	9.2	26244
10	AHMEDNAGAR	51824	34821	19531	2528	12.9	17003
11	NAGPUR	33833	25336	10867	2370	21.8	8497
12	DHULE	58541	40295	20419	2173	10.6	18246
13	AKOLA	41159	30577	12730	2148	16.9	10582
14	CHANDRAPUR	35473	23744	13677	1948	14.2	11729
15	BEED	26049	13796	14037	1784	12.7	12253
16	GADCHIROLI	28623	17283	12995	1655	12.7	11340
17	BULDHANA	27838	19126	10141	1429	14.1	8712
18	SANGLI	19141	11750	8568	1177	13.7	7391
19	AURANGABAD	32117	17025	16256	1164	7.2	15092
20	PUNE	17072	11508	6495	931	14.3	5564
21	WARDHA	15588	11369	5112	893	17.5	4219
22	JALNA	16002	9170	7695	863	11.2	6832
23	WASHIM	12284	6942	6095	753	12.4	5342
24	PALGHAR	28003	24258	4458	713	16.0	3745
25	LATUR	14878	7728	7753	603	7.8	7150
26	KOLHAPUR	16620	10806	6403	589	9.2	5814
27	HINGOLI	13005	8366	5130	491	9.6	4639
28	SATARA	13307	8505	5289	487	9.2	4802
29	PARBHANI	10611	5641	5392	422	7.8	4970
30	RATNAGIRI	7707	5648	2311	252	10.9	2059
31	OSMANABAD	9169	4280	5127	238	4.6	4889
32	RAIGAD	9622	7297	2562	237	9.3	2325
33	THANE	7967	6359	1742	134	7.7	1608
34	SINDHUDURG	4119	3403	845	129	15.3	716
	Grand Total	1174779	804027	436137	65385	15.0	370752

उपक्रम ४ (अ): सर्व घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजना — भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुले

Sr. No.	District	Total sanctions upto 16.05.22	Total completion upto 16.05.22	ABHIYAN			
				Target on 20.11.21	Completion 20.11.21 to 16.05.22	%	Remaining
1	CHANDRAPUR	22344	14870	9782	2308	23.6	7474
2	AURANGABAD	17578	12150	7331	1903	26.0	5428
3	NASHIK	20182	15581	6501	1900	29.2	4601
4	LATUR	19585	14513	6961	1889	27.1	5072
5	BEED	15762	9991	7496	1725	23.0	5771
6	OSMANABAD	15261	7675	9126	1540	16.9	7586
7	JALGAON	19957	13938	7504	1485	19.8	6019
8	AHMEDNAGAR	29713	23417	7666	1370	17.9	6296
9	BHANDARA	15065	10925	5454	1314	24.1	4140
10	YAVATMAL	20286	14667	6882	1263	18.4	5619
11	NANDED	16173	9278	7998	1103	13.8	6895
12	JALNA	11757	5560	7295	1098	15.1	6197
13	PARBHANI	14607	12006	3670	1069	29.1	2601
14	AKOLA	14570	10140	5464	1034	18.9	4430
15	GADCHIROLI	12418	8257	5052	891	17.6	4161
16	AMRAVATI	14922	11757	4030	865	21.5	3165
17	BULDHANA	16927	9921	7711	705	9.1	7006
18	SANGLI	8224	5686	3212	674	21.0	2538
19	NANDURBAR	12650	8199	5124	673	13.1	4451
20	PUNE	11882	8295	4254	667	15.7	3587
21	WARDHA	9841	7083	3352	594	17.7	2758
22	WASHIM	8357	5300	3648	591	16.2	3057
23	DHULE	13794	10820	3558	584	16.4	2974
24	SOLAPUR	17966	13097	5413	544	10.0	4869
25	GONDIA	10754	8221	3059	526	17.2	2533
26	PALGHAR	8423	5761	3188	526	16.5	2662
27	HINGOLI	9611	8113	2000	502	25.1	1498
28	NAGPUR	9619	8185	1870	436	23.3	1434
29	SATARA	10475	8193	2717	435	16.0	2282
30	KOLHAPUR	12379	9412	3293	326	9.9	2967
31	RATNAGIRI	6249	5463	1013	227	22.4	786
32	RAIGAD	4997	3663	1536	202	13.2	1334
33	THANE	4180	3286	970	76	7.8	894
34	SINDHUDURG	1846	1697	185	36	19.5	149
Grand Total		458354	325120	164315	31081	18.9	133234

४. (अ) सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr. No.	Dist. Name	घरकूल मार्ट		घरकूल मार्ट		Total Achievement
		T	A	T	A	
		२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती		Abhiyan Achievement		
1	PUNE	13	13	75	83	96
2	SOLAPUR	11	5	68	75	80
3	PALGHAR	8	8	57	51	59
4	AMRAVATI	14	88	59	49	137
5	KOLHAPUR	12	30	67	37	67
6	AURANGABAD	9	11	62	25	36
7	JALGAON	15	27	67	20	47
8	Bhandara	7	49	52	14	63
9	CHANDRAPUR	15	17	56	14	31
10	NANDED	16	23	63	13	36
11	NASHIK	15	21	73	9	30
12	GONDIA	8	50	53	8	58
13	PARBHANI	9	8	54	6	14
14	SANGLI	10	25	60	5	30
15	AHMEDNAGAR	14	19	73	4	23
16	OSMANABAD	8	9	55	4	13
17	RATNAGIRI	9	9	55	4	13
18	AKOLA	7	8	53	3	11
19	YAVATMAL	16	19	61	3	22
20	BEED	11	11	60	2	13
21	GADCHIROLI	12	1	51	2	3
22	HINGOLI	5	4	52	2	6
23	LATUR	10	23	58	2	25
24	NANDURBAR	6	0	55	2	2
25	SINDHUDURG	8	2	50	2	4
26	BULDHANA	13	3	60	1	4
27	SATARA	11	10	64	1	11
28	THANE	5	5	53	1	6
29	DHULE	4	6	56	0	6
30	JALNA	8	13	56	0	13
31	NAGPUR	13	1	59	0	1
32	RAIGAD	15	5	59	0	5
33	WARDHA	8	10	52	0	10
34	WASHIM	6	6	52	0	6
Grand Total		351	539	2000	442	981

४. (ब) प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण : आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Sr No	District	Financially not completed		Physical Completion		Financially completed		Abhiyan Achievement
		20.11.21	16.05.22	20.11.21	16.05.22	20.11.21	16.05.22	
1	GONDIA	16456	8618	69258	74135	52802	65517	12715
2	BHANDARA	6775	5929	30913	38777	24138	32848	8710
3	NANDURBAR	10284	7359	74709	80014	64425	72655	8230
4	AMRAVATI	2516	1738	51322	55805	48806	54067	5261
5	NASHIK	3008	2635	57376	61447	54368	58812	4444
6	JALGAON	7592	7842	38831	43179	31239	35337	4098
7	AHMEDNAGAR	3899	2504	32293	34821	28394	32317	3923
8	NANDED	7409	6277	26662	29334	19253	23057	3804
9	YAVATMAL	1590	1545	25777	28555	24187	27010	2823
10	NAGPUR	1903	1460	22966	25336	21063	23876	2813
11	SOLAPUR	5130	5336	24872	27748	19742	22412	2670
12	AKOLA	1733	1336	28429	30577	26696	29241	2545
13	DHULE	3398	3278	38122	40295	34724	37017	2293
14	CHANDRAPUR	5328	5075	21796	23744	16468	18669	2201
15	PUNE	1628	786	10577	11508	8949	10722	1773
16	GADCHIROLI	2230	2191	15628	17283	13398	15092	1694
17	BULDHANA	1775	1598	17697	19126	15922	17528	1606
18	BEED	3663	3853	12012	13796	8349	9943	1594
19	AURANGABAD	1887	1528	15861	17025	13974	15497	1523
20	JALNA	1928	1671	8307	9170	6379	7499	1120
21	WARDHA	573	397	10476	11369	9903	10972	1069
22	PALGHAR	1835	1539	23545	24258	21710	22719	1009
23	SANGLI	3472	3721	10573	11750	7101	8029	928
24	KOLHAPUR	1482	1224	10217	10806	8735	9582	847
25	WASHIM	1177	1159	6189	6942	5012	5783	771
26	HINGOLI	1549	1417	7875	8366	6326	6949	623
27	SATARA	703	617	8018	8505	7315	7888	573
28	LATUR	1044	1082	7125	7728	6081	6646	565
29	PARBHANI	1156	1081	5219	5641	4063	4560	497
30	RAIGAD	1121	990	7060	7297	5939	6307	368
31	RATNAGIRI	409	327	5396	5648	4987	5321	334
32	OSMANABAD	1256	1167	4042	4280	2786	3113	327
33	THANE	361	188	6225	6359	5864	6171	307
34	SINDHUDURG	309	135	3274	3403	2965	3268	303
	Grand Total	106579	87603	738642	804027	632063	716424	84361

उपक्रम ५ (अ) : प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

Sr No	District Name	Delayed Houses on 20.11.21	Delayed Houses on 16.05.22
1	RATNAGIRI	36	230
2	SINDHUDURG	66	241
3	THANE	217	288
4	RAIGAD	218	399
5	OSMANABAD	332	941
6	HINGOLI	373	948
7	PARBHANI	483	980
8	SATARA	476	1131
9	LATUR	586	1216
10	PALGHAR	1636	1253
11	KOLHAPUR	563	1439
12	WASHIM	787	1496
13	WARDHA	812	1609
14	JALNA	792	1791
15	PUNE	1410	2600
16	SANGLI	1477	3323
17	NAGPUR	1690	3568
18	BEED	1519	3729
19	AURANGABAD	1841	3801
20	BULDHANA	1899	4049
21	CHANDRAPUR	2184	4118
22	GADCHIROLI	2755	4143
23	DHULE	2862	5911
24	YAVATMAL	3479	5980
25	AHMEDNAGAR	3484	6488
26	NASHIK	3785	6500
27	AKOLA	3427	6633
28	SOLAPUR	1993	6728
29	GONDIA	1990	7159
30	JALGAON	4054	8840
31	AMRAVATI	5305	9203
32	BHANDARA	3529	10506
33	NANDED	5215	12504
34	NANDURBAR	14651	15971
Grand Total		75926	145716

प्रलंबित घरकुलांची संख्या शून्यावर आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

उपक्रम ६ (अ) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे

Sr.N	District	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Target (प्रशिक्षणार्थी गवंडी)	Training Completed	Assessment Done	Total Assessment Done
			२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती			Abhiyan Achievement		
1	NANDURBAR	1465	290	190	1175	1060	1010	1200
2	SOLAPUR	1050	320	80	730	855	665	745
3	BULDHANA	1010	615	345	395	260	470	815
4	GONDIA	600	530	105	70	410	385	490
5	Bhandara	600	470	0	130	365	370	370
6	GADCHIROLI	271	232	0	39	343	280	280
7	WARDHA	495	180	70	315	325	280	350
8	AHMEDNAGAR	1245	605	0	640	411	230	230
9	AKOLA	280	280	0	0	0	180	180
10	AURANGABAD	760	620	37	140	325	180	217
11	PALGHAR	475	390	40	85	75	180	220
12	YAVATMAL	1325	970	695	355	95	180	875
13	DHULE	1090	265	265	825	1040	176	441
14	JALNA	380	150	0	230	135	175	175
15	NAGPUR	835	362	40	473	265	170	210
16	KOLHAPUR	565	405	15	160	115	140	155
17	HINGOLI	360	245	45	115	240	135	180
18	WASHIM	345	20	0	325	25	120	120
19	BEED	120	115	10	5	50	115	125
20	PUNE	830	805	60	25	205	100	160
21	SANGLI	165	95	0	70	25	90	90
22	SATARA	625	295	0	330	45	85	85
23	PARBHANI	425	340	45	85	156	65	110
24	CHANDRAPUR	895	120	0	775	475	60	60
25	LATUR	225	85	0	140	48	48	48
26	NANDED	100	0	0	100	45	45	45
27	RAIGAD	150	150	0	0	48	10	10
28	AMRAVATI	800	800	595	0	9	9	604
29	OSMANABAD	330	135	0	195	54	9	9
30	SINDHUDURG	120	60	0	60	105	6	6
31	JALGAON	818	498	309	320	183	5	314
32	NASHIK	2010	115	0	1895	185	0	0
33	RATNAGIRI	20	20	5	0	0	0	5
34	THANE	210	160	40	50	0	0	40
Grand Total		20994	10742	2991	10252	7977	5973	8964

उपक्रम क्र. ६ (ब) : ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण

Sr.N	District	ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध व प्रशिक्षित गवंड्याची संख्या	पॅनेल मधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील बांधकामात सहभाग असलेल्या गवंड्यांची संख्या
1	GONDIA	455	2035
2	YAVATMAL	661	725
3	AHMEDNAGAR	799	719
4	Bhandara	635	635
5	CHANDRAPUR	559	632
6	AURANGABAD	780	625
7	NANDURBAR	203	573
8	NASHIK	737	502
9	BULDHANA	1618	462
10	GADCHIROLI	422	440
11	SANGLI	729	438
12	NANDED	1445	410
13	BEED	398	398
14	SOLAPUR	364	393
15	AKOLA	541	359
16	OSMANABAD	249	345
17	PUNE	270	332
18	DHULE	53	324
19	PARBHANI	291	310
20	PALGHAR	335	285
21	NAGPUR	214	253
22	WASHIM	52	245
23	JALGAON	208	238
24	AMRAVATI	80	224
25	WARDHA	152	185
26	KOLHAPUR	135	143
27	HINGOLI	201	137
28	SATARA	86	92
29	SINDHUDURG	41	65
30	LATUR	73	58
31	JALNA	15	45
32	RATNAGIRI	20	15
33	THANE	20	13
34	RAIGAD	9	9
	Grand Total	12850	12664

उपक्रम ७ (अ) तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस (Demo Houses) निर्मिती

Sr.N	District	Target	Completion	Incomplete
1	RATNAGIRI	9	3	6
2	SATARA	11	8	3
3	BEED	11	7	4
4	PARBHANI	9	5	4
5	HINGOLI	5	2	3
6	SINDHUDURG	8	5	3
7	YAVATMAL	16	14	2
8	CHANDRAPUR	15	13	2
9	SANGLI	10	8	2
10	JALNA	8	7	1
11	LATUR	10	9	1
12	NASHIK	15	14	1
13	AKOLA	7	6	1
14	AURANGABAD	9	8	1
15	BULDHANA	13	12	1
16	SOLAPUR	11	10	1
17	AMRAVATI	14	14	0
18	NANDED	16	16	0
19	WASHIM	6	6	0
20	NAGPUR	13	13	0
21	GADCHIROLI	12	12	0
22	PALGHAR	8	8	0
23	AHMEDNAGAR	14	14	0
24	BHANDARA	7	7	0
25	DHULE	4	4	0
26	GONDIA	8	8	0
27	JALGAON	15	15	0
28	KOLHAPUR	12	12	0
29	NANDURBAR	6	6	0
30	OSMANABAD	8	8	0
31	PUNE	13	13	0
32	RAIGAD	15	15	0
33	THANE	5	5	0
34	WARDHA	8	8	0
Grand Total		351	315	36

७ (अ).जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस निर्मिती

Sr.N	जिल्हा	जागा निश्चिती	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion
1	NANDURBAR	होय	1	1	1	1	1
2	SOLAPUR	होय	1	1	1	1	1
3	AHMEDNAGAR	होय					
4	AMRAVATI	होय					
5	AURANGABAD	होय					
6	BEED	होय					
7	Bhandara	होय					
8	CHANDRAPUR	होय					
9	DHULE	होय					
10	GADCHIROLI	होय					
11	GONDIA	होय					
12	JALGAON	होय					
13	JALNA	होय					
14	KOLHAPUR	होय					
15	LATUR	होय					
16	NANDED	होय					
17	NASHIK	होय					
18	PALGHAR	होय					
19	PARBHANI	होय					
20	SATARA	होय					
21	SINDHUDURG	होय					
22	THANE	होय					
23	WARDHA	होय					
24	YAVATMAL	होय					
25	HINGOLI	होय					
26	OSMANABAD	होय					
27	WASHIM	होय					
28	AKOLA	होय					
29	NAGPUR	होय					
30	RAIGAD	नाही					
31	RATNAGIRI	नाही					
32	PUNE	नाही					
33	SANGLI	नाही					
34	BULDHANA	नाही					
	Total	29	2	2	2	2	2

उपक्रम ७ (ब) डेमो हाऊसेस (Demo Houses) चा उपयोग

Sr.N	District	डेमो हाऊसला घरकुल लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या	कॉप-शॉप सुरू संख्या
1	SOLAPUR	57113	2
2	NANDURBAR	48556	2
3	NASHIK	27344	3
4	NAGPUR	25782	1
5	AHMEDNAGAR	18251	12
6	GONDIA	14741	3
7	Bhandara	14558	0
8	KOLHAPUR	10283	0
9	JALGAON	9551	1
10	NANDED	9501	5
11	AURANGABAD	8789	2
12	AMRAVATI	6467	4
13	BULDHANA	6200	0
14	PALGHAR	5064	7
15	YAVATMAL	4198	2
16	DHULE	4052	0
17	GADCHIROLI	3687	1
18	AKOLA	3468	0
19	OSMANABAD	3052	0
20	CHANDRAPUR	2537	6
21	LATUR	2115	2
22	PUNE	1418	2
23	HINGOLI	1339	0
24	SATARA	1300	1
25	JALNA	1131	1
26	PARBHANI	890	0
27	WASHIM	849	0
28	SANGLI	831	0
29	WARDHA	823	0
30	RAIGAD	785	0
31	RATNAGIRI	712	1
32	SINDHUDURG	483	0
33	BEED	434	1
34	THANE	163	2
	Grand Total	296467	61

ग्रामपंचायतस्तरावर तालुका डेमोहाऊसची प्रतिकृती ठेवण्यात आली आहे का?

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	डेमोहाऊसची प्रतिकृती ठेवण्यात आली आहे
1	SOLAPUR	11	1033	247
2	OSMANABAD	8	663	110
3	YAVATMAL	16	1223	74
4	RAIGAD	15	766	72
5	SINDHUDURG	8	431	72
6	NAGPUR	13	797	51
7	AHMEDNAGAR	14	1320	50
8	CHANDRAPUR	15	853	48
9	GADCHIROLI	12	447	45
10	AURANGABAD	9	930	10
11	BEED	11	1216	1
12	AKOLA	7	549	0
13	AMRAVATI	14	852	0
14	Bhandara	7	547	0
15	BULDHANA	13	908	0
16	DHULE	4	558	0
17	GONDIA	8	560	0
18	HINGOLI	5	564	0
19	JALGAON	15	1176	0
20	JALNA	8	803	0
21	KOLHAPUR	12	1030	0
22	LATUR	10	787	0
23	NANDED	16	1320	0
24	NANDURBAR	6	598	0
25	NASHIK	15	1401	0
26	PALGHAR	8	524	0
27	PARBHANI	9	724	0
28	PUNE	13	1390	0
29	RATNAGIRI	9	854	0
30	SANGLI	10	781	0
31	SATARA	11	1518	0
32	THANE	5	430	0
33	WARDHA	8	524	0
34	WASHIM	6	509	0
	Grand Total	351	28586	780

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : I आधार सिडींग

SNo	District Name	Total remaining eligible household	Total Aadhar seeded for HH till date	Remaining
1	SINDHUDURG	19162	19013	149
2	WARDHA	51944	51621	323
3	GONDIA	106535	106206	329
4	RAIGAD	35075	34717	358
5	BHANDARA	87903	87165	738
6	NAGPUR	54327	52908	1419
7	SATARA	87257	85823	1434
8	RATNAGIRI	53894	51913	1981
9	THANE	41978	39315	2663
10	SANGLI	66720	64020	2700
11	PALGHAR	91863	88870	2993
12	LATUR	110321	107179	3142
13	GADCHIROLI	73852	70331	3521
14	WASHIM	114550	110334	4216
15	PUNE	75251	70823	4428
16	NASHIK	234433	229612	4821
17	KOLHAPUR	97089	91721	5368
18	AHMEDNAGAR	223411	217547	5864
19	SOLAPUR	149955	144013	5942
20	OSMANABAD	104200	97742	6458
21	PARBHANI	157250	150674	6576
22	AKOLA	68173	61105	7068
23	HINGOLI	111558	104052	7506
24	CHANDRAPUR	116679	108749	7930
25	DHULE	172249	163886	8363
26	AURANGABAD	163139	154414	8725
27	BEED	204778	195715	9063
28	NANDURBAR	178438	167876	10562
29	BULDHANA	192405	178245	14160
30	AMRAVATI	140136	125736	14400
31	YAVATMAL	288136	266028	22108
32	JALNA	181196	158416	22780
33	NANDED	305345	282299	23046
34	JALGAON	256070	231408	24662
	Grand Total	4415272	4169476	245796

उपक्रम ८ (अ) : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास + मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड
मॅपिंग पूर्ण करणे : II जॉब कार्ड मॅपिंग

Sr No	District Name	Remaining Eligible	Job Card Mapped on 20.11.2021	Job Card Mapped on-16.05.22	Abhiyan Achievement	Remaining
1	NANDURBAR	178438	123830	177006	53176	1432
2	JALGAON	256070	220419	256070	35651	0
3	NANDED	305345	278903	305345	26442	0
4	JALNA	181196	158132	180750	22618	446
5	YAVATMAL	288136	273139	288040	14901	96
6	AKOLA	68173	60406	67721	7315	452
7	AMRAVATI	140136	132798	140028	7230	108
8	HINGOLI	111558	108075	111558	3483	0
9	PARBHANI	157250	153685	157068	3383	182
10	PUNE	75251	72256	75251	2995	0
11	PALGHAR	91863	89278	91766	2488	97
12	BHANDARA	87903	86300	87903	1603	0
13	CHANDRAPUR	116679	115476	116679	1203	0
14	RATNAGIRI	53894	53292	53894	602	0
15	DHULE	172249	171657	172249	592	0
16	THANE	41978	41528	41967	439	11
17	GONDIA	106535	105970	106353	383	182
18	NASHIK	234433	233348	233708	360	725
19	AHMEDNAGAR	223411	223155	223411	256	0
20	WASHIM	114550	113984	114168	184	382
21	GADCHIROLI	73852	73672	73852	180	0
22	NAGPUR	54327	54300	54326	26	1
23	KOLHAPUR	97089	97089	97089	0	0
24	OSMANABAD	104200	103865	103865	0	335
25	SATARA	87257	87257	87257	0	0
26	WARDHA	51944	51944	51944	0	0
27	RAIGAD	35075	35328	35075	-253	0
28	SINDHUDURG	19162	19822	19162	-660	0
29	BULDHANA	192405	193604	192365	-1239	40
30	LATUR	110321	120803	110294	-10509	27
31	SOLAPUR	149955	163944	149882	-14062	73
32	BEED	204778	222647	204399	-18248	379
33	AURANGABAD	163139	186020	161696	-24324	1443
34	SANGLI	66720	91821	66720	-25101	0
Grand Total		4415272	4317747	4408861	91114	6411

उपक्रम ८ (ब) : राज्यपुरस्कृत आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Sr.N	District Name	Total Sanctioned	Total Aadhaar Seeded	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	29713	3590	12.1	26123
2	NASHIK	20182	2704	13.4	17478
3	NAGPUR	9619	1902	19.8	7717
4	NANDED	16173	1821	11.3	14352
5	AKOLA	14570	1773	12.2	12797
6	GADCHIROLI	12418	1764	14.2	10654
7	SATARA	10475	1746	16.7	8729
8	AMRAVATI	14922	1711	11.5	13211
9	BULDHANA	16927	1630	9.6	15297
10	JALGAON	19957	1556	7.8	18401
11	JALNA	11757	1190	10.1	10567
12	YAVATMAL	20286	1101	5.4	19185
13	SANGLI	8224	1067	13.0	7157
14	SINDHUDURG	1846	997	54.0	849
15	BHANDARA	15065	966	6.4	14099
16	SOLAPUR	17966	912	5.1	17054
17	PUNE	11882	900	7.6	10982
18	PALGHAR	8423	833	9.9	7590
19	HINGOLI	9611	815	8.5	8796
20	CHANDRAPUR	22344	753	3.4	21591
21	PARBHANI	14607	618	4.2	13989
22	KOLHAPUR	12379	575	4.6	11804
23	LATUR	19585	571	2.9	19014
24	NANDURBAR	12650	566	4.5	12084
25	DHULE	13794	535	3.9	13259
26	BEED	15762	534	3.4	15228
27	AURANGABAD	17578	503	2.9	17075
28	RAIGAD	4997	445	8.9	4552
29	RATNAGIRI	6249	345	5.5	5904
30	GONDIA	10754	325	3.0	10429
31	WARDHA	9841	315	3.2	9526
32	WASHIM	8357	302	3.6	8055
33	THANE	4180	202	4.8	3978
34	OSMANABAD	15261	133	0.9	15128
Grand Total		458354	35700	7.8	422654

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	MGNREGA Total Man-days		Swatcha Bharat Mission		Jal Jeevan Mission	
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhiyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	6880500	2789101	72960	27521	73702	56543
2	AKOLA	39372	1303819	296461	21503	5747	13397	6119
3	AMRAVATI	65022	4317663	897653	25011	7030	33050	6404
4	AURANGABAD	27810	1876140	135221	37400	1588	37400	1388
5	BEED	22216	555242	309418	14754	5174	13213	5165
6	Bhandara	45661	3901383	654738	34691	13382	22686	33921
7	BULDHANA	28249	2456069	284439	26209	659	26202	1255
8	CHANDRAPUR	36684	2340493	1408387	26718	26855	15969	17235
9	DHULE	50429	1734688	7432	52510	2384	51124	1136
10	GADCHIROLI	24261	1649857	249833	8418	3684	9163	1838
11	GONDIA	80713	2095561	175608	47257	1053	24781	971
12	HINGOLI	16171	498716	85896	10412	1880	15330	1843
13	JALGAON	54597	2644416	651342	43936	10317	43936	9760
14	JALNA	14044	165780	97027	10117	1176	9289	1157
15	KOLHAPUR	19992	1868521	252118	17620	2808	18674	3116
16	LATUR	21348	582310	45158	11974	3142	11132	3158
17	NAGPUR	32304	2579103	646431	27018	10326	29859	24527
18	NANDED	36603	1990456	877141	45571	20468	43709	19023
19	NANDURBAR	85269	6706361	28802	67388	35811	62950	34381
20	NASHIK	74802	5163345	1686087	54705	16475	54949	15830
21	OSMANABAD	11316	790860	212113	20130	704	20405	749
22	PALGHAR	29418	2367816	1408955	30652	10923	31819	2993
23	PARBHANI	16948	678701	11224	13240	2580	9606	213
24	PUNE	18957	771803	15691	16991	174	12128	1309
25	RAIGAD	10653	209588	14177	9122	1369	7966	1239
26	RATNAGIRI	10861	676109	476296	10330	6662	11890	4977
27	SANGLI	16692	833183	471322	13070	4096	13465	3848
28	SATARA	16324	1147573	158452	11479	788	12455	741
29	SINDHUDURG	5007	191680	4467	2339	395	3267	328
30	SOLAPUR	39356	1246330	253223	33147	14252	31180	15651
31	THANE	9591	473385	38146	7430	821	5305	1728
32	WARDHA	17861	1751089	72961	22028	1415	21814	1113
33	WASHIM	11494	1072055	177	8723	0	7271	5
34	YAVATMAL	41679	1756841	64737	27707	1870	25239	1618
	Grand Total	1088661	65277436	14780234	882560	243529	824325	281282

उपक्रम क्र.९ (अ) लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	House Completion	Ujjawala Yojana		Soubhagya Yojana		MSRLM		MAHA URJA
			(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	(२० नोव्हेंबर २०२१ रोजीची स्थिती)	Abhyan Achievement	Abhyan Achievement
1	AHMEDNAGAR	56957	73266	30952	74282	29797	70996	23077	596
2	AKOLA	39372	15382	4000	14557	478	22101	364	200
3	AMRAVATI	65022	25243	6734	15146	3309	23240	9126	856
4	AURANGABAD	27810	36900	1105	0	1510	38304	2592	139
5	BEED	22216	5256	2026	7654	4672	24220	5971	0
6	Bhandara	45661	31446	7509	36680	8029	22647	5429	130
7	BULDHANA	28249	16438	636	20983	736	19862	489	0
8	CHANDRAPUR	36684	23153	20895	22985	21312	13885	11097	1197
9	DHULE	50429	46157	23776	48994	5001	50454	242	0
10	GADCHIROLI	24261	7150	2208	3009	1497	4134	2318	483
11	GONDIA	80713	67719	632	62043	541	64206	139	10
12	HINGOLI	16171	12659	1358	16408	1845	15209	1660	1530
13	JALGAON	54597	37580	9959	32083	8317	70785	7791	49
14	JALNA	14044	7927	963	8862	1025	9998	624	0
15	KOLHAPUR	19992	21013	3080	18527	3125	21836	4043	2
16	LATUR	21348	6451	2812	7040	2750	9260	2763	2607
17	NAGPUR	32304	21014	7356	17029	2067	20805	2015	3341
18	NANDED	36603	42395	17468	45285	14579	27123	8048	5252
19	NANDURBAR	85269	36664	8999	23728	8036	28191	4694	0
20	NASHIK	74802	16506	5169	26519	4336	63654	4969	0
21	OSMANABAD	11316	20265	625	20010	159	20721	0	0
22	PALGHAR	29418	29892	4474	29994	3298	30363	7299	1054
23	PARBHANI	16948	11849	572	9066	267	10328	279	52
24	PUNE	18957	13126	1246	15875	1359	15475	995	77
25	RAIGAD	10653	6876	1035	6811	1159	7339	1176	714
26	RATNAGIRI	10861	4813	2712	7808	5858	8267	4771	0
27	SANGLI	16692	12284	3971	12842	3422	8793	2187	19
28	SATARA	16324	12728	763	13104	635	12524	969	506
29	SINDHUDURG	5007	2298	392	3793	332	2689	409	0
30	SOLAPUR	39356	15249	11575	30818	13332	29340	11263	580
31	THANE	9591	2117	135	3187	1635	3568	1935	50
32	WARDHA	17861	21762	1138	21825	955	21962	1026	2037
33	WASHIM	11494	5050	2	5830	0	8880	2	0
34	YAVATMAL	41679	15481	1037	19417	850	20022	1293	463
Grand Total		1088661	724109	187314	702194	156223	821181	131055	21944

उपक्रम क्र.९ (ब) लाभार्थ्यांना मुलभूत नागरी सेवा देण्यासाठी शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

Sr.N	Dist Name	Target (House Completion)	दलित वस्ती सुधार योजना	ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम	जिल्हा परिषद सेस	पंचायत समिती सेस	ग्राम पंचायत सेस	सीएसआर निधी
1	SOLAPUR	39356	11141	2070	6776	8418	7411	3133
2	NANDED	36603	9024	2061	5635	6091	8750	4407
3	AHMEDNAGAR	56957	7744	615	4795	3948	6820	1820
4	OSMANABAD	11316	3855	0	50	100	90	20
5	KOLHAPUR	19992	3836	10	4613	4161	4273	20
6	PALGHAR	29418	3475	10153	1427	1421	5458	2716
7	NANDURBAR	85269	3380	6380	0	0	0	0
8	AURANGABAD	27810	3010	1106	1591	669	611	46
9	RATNAGIRI	10861	2733	15	1933	2453	2305	136
10	Bhandara	45661	2485	845	712	506	702	104
11	BEED	22216	1984	106	632	300	746	39
12	BULDHANA	28249	1791	141	300	272	2512	7
13	JALGAON	54597	1647	1225	2420	2475	2858	350
14	RAIGAD	10653	1633	2556	28	30	26	17
15	HINGOLI	16171	1468	1113	517	430	74	0
16	GONDIA	80713	1105	68	61	285	1799	0
17	CHANDRAPUR	36684	818	203	117	26	59	2
18	AMRAVATI	65022	706	0	94	20	5	0
19	YAVATMAL	41679	551	115	74	33	13	236
20	NAGPUR	32304	467	301	164	31	109	17
21	GADCHIROLI	24261	336	490	70	48	265	10
22	PUNE	18957	305	241	606	430	196	62
23	NASHIK	74802	198	34	101	61	152	0
24	PARBHANI	16948	123	3	58	28	0	79
25	THANE	9591	90	29	0	29	0	0
26	SANGLI	16692	66	0	41	5	4	0
27	JALNA	14044	37	7	0	5	25	0
28	SATARA	16324	24	0	0	0	0	0
29	SINDHUDURG	5007	20	0	105	71	166	0
30	WARDHA	17861	10	5	3	4	0	0
31	AKOLA	39372	8	0	0	0	0	0
32	DHULE	50429	0	0	0	0	0	0
33	LATUR	21348	0	0	0	0	0	0
34	WASHIM	11494	0	0	0	0	0	0
Grand Total		1088661	64070	29892	32923	32350	45429	13221

उपक्रम क्र. १० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(अ.)बहुमजली गृहसंकूले		Dist. Name	(ब.)लॅण्ड बँक		Dist. Name	(क.)सॅण्ड बँक	
		T	A		T	A		T	A
1	AURANGABAD	62	72	NASHIK	1345	376	NASHIK	73	451
2	SOLAPUR	68	33	NANDED	1320	251	GADCHIROLI	51	146
3	AMRAVATI	59	26	KOLHAPUR	1030	228	KOLHAPUR	67	85
4	BULDHANA	60	25	NAGPUR	801	165	NANDED	63	84
5	NANDED	63	18	Bhandara	547	141	PALGHAR	57	58
6	JALGAON	67	15	SINDHUDURG	439	94	SOLAPUR	68	44
7	GONDIA	53	13	CHANDRAPUR	853	89	AHMEDNAGAR	73	31
8	PARBHANI	54	13	JALGAON	1181	56	JALGAON	67	30
9	Bhandara	52	12	NANDURBAR	598	37	Bhandara	52	29
10	SINDHUDURG	50	9	SOLAPUR	1033	30	SINDHUDURG	50	29
11	KOLHAPUR	67	7	HINGOLI	569	25	CHANDRAPUR	56	25
12	AHMEDNAGAR	73	6	PALGHAR	526	19	HINGOLI	52	20
13	AKOLA	53	6	SANGLI	781	7	SANGLI	60	16
14	OSMANABAD	55	5	WASHIM	575	5	GONDIA	53	10
15	DHULE	56	4	GADCHIROLI	447	4	NANDURBAR	55	9
16	CHANDRAPUR	56	3	PUNE	1392	4	OSMANABAD	55	4
17	NANDURBAR	55	3	AMRAVATI	855	3	AMRAVATI	59	3
18	SANGLI	60	3	OSMANABAD	663	2	NAGPUR	59	3
19	LATUR	58	2	AHMEDNAGAR	1319	1	AKOLA	53	2
20	PUNE	75	2	YAVATMAL	1223	1	BEED	60	2
21	WARDHA	52	2	AKOLA	547	0	RATNAGIRI	55	2
22	YAVATMAL	61	2	AURANGABAD	940	0	AURANGABAD	62	0
23	BEED	60	1	BEED	1216	0	BULDHANA	60	0
24	GADCHIROLI	51	1	BULDHANA	908	0	DHULE	56	0
25	HINGOLI	52	1	DHULE	558	0	JALNA	56	0
26	NASHIK	73	1	GONDIA	560	0	LATUR	58	0
27	RAIGAD	59	1	JALNA	809	0	PARBHANI	54	0
28	SATARA	64	1	LATUR	790	0	PUNE	75	0
29	JALNA	56	0	PARBHANI	727	0	RAIGAD	59	0
30	NAGPUR	59	0	RAIGAD	834	0	SATARA	64	0
31	PALGHAR	57	0	RATNAGIRI	862	0	THANE	53	0
32	RATNAGIRI	55	0	SATARA	1518	0	WARDHA	52	0
33	THANE	53	0	THANE	430	0	WASHIM	52	0
34	WASHIM	52	0	WARDHA	524	0	YAVATMAL	61	0
Grand Total		2000	287	Grand Total	28720	1538	Grand Total	2000	1083

उपक्रम क्र.१० नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Sr.N	Dist. Name	(ड) किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. चा वापर करणे.		Dist. Name	(इ) किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ.चा वापर करणे.	
		T	A		T	A
1	SOLAPUR	2125	5845	SOLAPUR	2125	5434
2	AHMEDNAGAR	2849	3750	CHANDRAPUR	2628	3384
3	NANDURBAR	4334	1967	GONDIA	2373	3031
4	PALGHAR	1134	1671	NANDURBAR	4334	2856
5	CHANDRAPUR	2628	1576	BULDHANA	2184	2589
6	AURANGABAD	2515	1321	Bhandara	3108	2491
7	GONDIA	2373	1149	AHMEDNAGAR	2849	2411
8	NANDED	4539	1038	PALGHAR	1134	1938
9	BULDHANA	2184	869	AURANGABAD	2515	1874
10	Bhandara	3108	820	NANDED	4539	1401
11	BEED	2476	733	JALGAON	3870	1131
12	NASHIK	3316	688	GADCHIROLI	1734	876
13	GADCHIROLI	1734	620	NASHIK	3316	650
14	OSMANABAD	1555	554	BEED	2476	533
15	JALGAON	3870	432	OSMANABAD	1555	500
16	SANGLI	1161	339	HINGOLI	988	492
17	HINGOLI	988	256	NAGPUR	1191	235
18	KOLHAPUR	839	178	SANGLI	1161	229
19	YAVATMAL	3819	155	KOLHAPUR	839	157
20	PARBHANI	1225	108	WARDHA	787	157
21	PUNE	1100	105	YAVATMAL	3819	153
22	WASHIM	1467	95	RATNAGIRI	329	144
23	AKOLA	2000	51	PUNE	1100	113
24	RATNAGIRI	329	49	AKOLA	2000	61
25	NAGPUR	1191	24	AMRAVATI	3396	44
26	SINDHUDURG	121	24	JALNA	1750	41
27	JALNA	1750	23	SINDHUDURG	121	26
28	LATUR	1649	7	THANE	334	25
29	AMRAVATI	3396	6	PARBHANI	1225	18
30	WARDHA	787	4	LATUR	1649	15
31	SATARA	765	3	SATARA	765	4
32	THANE	334	1	RAIGAD	431	1
33	DHULE	2549	0	WASHIM	1467	1
34	RAIGAD	431	0	DHULE	2549	0
Grand Total		66641	24461	Grand Total	66641	33015

महाआवास अभियान २.० जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा			तालुकास्तरीय कार्यशाळा			
अ.क्र.	जिल्हा	जिल्हास्तरीय कार्यशाळा	जिल्हा	उद्दिष्ट	तालुकास्तरीय कार्यशाळा	शिल्लक
१	नांदेड	२७/०१/२०२२	कोल्हापूर	१२	१२	०
२	बुलढाणा	०७/०१/२०२२	गडचिरोली	१२	१२	०
३	नाशिक	०६/०१/२०२२	गोंदिया	८	८	०
४	लातूर	२९/१२/२०२१	चंद्रपूर	१५	१५	०
५	नंदूरबार	२७/१२/२०२१	धुळे	४	४	०
६	गोंदिया	२३/१२/२०२१	परभणी	९	९	०
७	बीड	२२/१२/२०२१	पालघर	८	८	०
८	पुणे	१७/१२/२०२१	भंडारा	७	७	०
९	वर्धा	१७/१२/२०२१	वाशिम	६	६	०
१०	अमरावती	१६/१२/२०२१	हिंगोली	५	५	०
११	भंडारा	१५/१२/२०२१	अकोला	७	७	०
१२	परभणी	१०/१२/२०२१	वर्धा	८	८	०
१३	सातारा	१०/१२/२०२१	बीड	११	११	०
१४	सिंधुदुर्ग	१०/१२/२०२१	नाशिक	१५	१५	०
१५	सोलापूर	१०/१२/२०२१	जालना	८	८	०
१६	धुळे	०९/१२/२०२१	रायगड	१५	१४	१
१७	उस्मानाबाद	०८/१२/२०२१	नागपूर	१३	१२	१
१८	ठाणे	०६/१२/२०२१	ठाणे	५	४	१
१९	नागपूर	०६/१२/२०२१	जळगाव	१५	१३	२
२०	वाशिम	०६/१२/२०२१	सिंधुदुर्ग	८	६	२
२१	गडचिरोली	०६/१२/२०२१	अहमदनगर	१४	११	३
२२	चंद्रपूर	०४/१२/२०२१	बुलढाणा	१३	१०	३
२३	जळगाव	०३/१२/२०२१	लातूर	१०	७	३
२४	रायगड	०३/१२/२०२१	रत्नागिरी	९	६	३
२५	औरंगाबाद	०२/१२/२०२१	नंदूरबार	६	२	४
२६	रत्नागिरी	०२/१२/२०२१	औरंगाबाद	९	४	५
२७	अकोला	०१/१२/२०२१	सातारा	११	६	५
२८	पालघर	०१/१२/२०२१	सांगली	१०	५	५
२९	यवतमाळ	२५/११/२०२१	सोलापूर	११	६	५
३०	कोल्हापूर	२४/११/२०२१	पुणे	१३	७	६
३१	सांगली	१४/०१/२०२२	उस्मानाबाद	८	२	६
३२	हिंगोली	१३/०१/२०२२	अमरावती	१४	७	७
३३	अहमदनगर	२५/०१/२०२२	नांदेड	१६	९	७
३४	जालना	०३/०३/२०२२	यवतमाळ	१६	७	९
	एकूण	३४	एकूण	३५१	२७३	७८

महाआवास अभियान २.०: ग्रामस्तरीय कार्यशाळा, ग्रामकृती गटाचे गठन, मेळावे

अ.क्र.	Dist	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचा दिनांक	शिल्लक कार्यशाळा	ग्रामकृती गटाचे गठन	शिल्लक ग्रामकृती गटाचे गठन	लाभार्थी मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक लाभार्थी मेळावे	बँक मेळाव्याचा दिनांक	शिल्लक बँक मेळावे
१	HINGOLI	564	564	0	564	0	564	0	564	0
२	LATUR	787	787	0	787	0	787	0	728	59
३	DHULE	558	556	2	332	226	299	259	53	505
४	Bhandara	547	538	9	538	9	534	13	392	155
५	KOLHAPUR	1030	1021	9	936	94	915	115	437	593
६	SOLAPUR	1033	1019	14	753	280	965	68	678	355
७	SINDHUDURG	431	390	41	329	102	390	41	236	195
८	THANE	430	386	44	152	278	188	242	156	274
९	GADCHIROLI	447	376	71	186	261	321	126	134	313
१०	SANGLI	781	687	94	684	97	687	94	687	94
११	GONDIA	560	457	103	424	136	264	296	225	335
१२	WASHIM	509	394	115	136	373	86	423	65	444
१३	NANDURBAR	598	482	116	336	262	424	174	414	184
१४	AKOLA	549	391	158	231	318	391	158	85	464
१५	NAGPUR	797	633	164	492	305	572	225	383	414
१६	BULDHANA	908	725	183	638	270	667	241	204	704
१७	RAIGAD	766	580	186	628	138	625	141	177	589
१८	CHANDRAPUR	853	649	204	732	121	608	245	389	464
१९	PALGHAR	524	296	228	204	320	293	231	205	319
२०	NASHIK	1401	1107	294	1229	172	1106	295	951	450
२१	JALGAON	1176	847	329	919	257	698	478	518	658
२२	WARDHA	524	181	343	138	386	165	359	125	399
२३	AMRAVATI	852	434	418	417	435	365	487	230	622
२४	AURANGABAD	930	467	463	259	671	411	519	265	665
२५	NANDED	1320	849	471	930	390	920	400	778	542
२६	PARBHANI	724	194	530	259	465	115	609	1	723
२७	OSMANABAD	663	119	544	240	423	119	544	119	544
२८	JALNA	803	248	555	304	499	128	675	247	556
२९	RATNAGIRI	854	233	621	364	490	279	575	50	804
३०	PUNE	1390	556	834	878	512	562	828	404	986
३१	YAVATMAL	1223	366	857	343	880	366	857	225	998
३२	BEED	1216	268	948	207	1009	212	1004	13	1203
३३	AHMEDNAGAR	1320	350	970	520	800	139	1181	109	1211
३४	SATARA	1518	243	1275	174	1344	251	1267	133	1385
	Grand Total	28586	17393	11193	16263	12323	15416	13170	10380	18206

महाआवास अभियान २.० : होर्डिंग/बॅनर/पोस्टर

अ.क्र.	जिल्हा	तालुका संख्या	एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या	ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनर	ग्रामपंचायत स्तरावर पोस्टर	तालुका स्तरावर होर्डिंग	तालुका स्तरावर पोस्टर	जिल्हा स्तरावर होर्डिंग	जिल्हा स्तरावर पोस्टर
1	NASHIK	15	1401	1296	1298	5	5	YES	YES
2	JALGAON	15	1176	1160	1160	15	15	YES	YES
3	BEED	11	1216	1094	1093	11	11	YES	YES
4	NANDED	16	1320	1047	992	4	4	YES	YES
5	KOLHAPUR	12	1030	1026	1026	12	12	YES	YES
6	SOLAPUR	11	1033	1019	1018	11	11	YES	YES
7	RATNAGIRI	9	854	823	823	9	9	YES	YES
8	CHANDRAPUR	15	853	795	792	1	1	YES	YES
9	LATUR	10	787	787	787	10	10	YES	YES
10	SANGLI	10	781	742	742	10	10	YES	YES
11	PUNE	13	1390	709	692	1	0	YES	0
12	AHMEDNAGAR	14	1320	672	666	14	14	YES	YES
13	BULDHANA	13	908	667	602	13	13	YES	YES
14	RAIGAD	15	766	641	640	15	15	YES	YES
15	NANDURBAR	6	598	598	598	6	6	YES	YES
16	HINGOLI	5	564	564	564	4	4	YES	YES
17	DHULE	4	558	557	557	4	4	YES	YES
18	GONDIA	8	560	551	551	8	8	YES	YES
19	Bhandara	7	547	538	538	7	7	YES	YES
20	PARBHANI	9	724	536	510	9	9	YES	YES
21	AKOLA	7	549	529	529	7	7	YES	YES
22	PALGHAR	8	524	515	515	8	8	YES	YES
23	JALNA	8	803	503	465	3	3	YES	YES
24	NAGPUR	13	797	503	497	0	0	YES	YES
25	WASHIM	6	509	488	490	6	6	YES	YES
26	SINDHUDURG	8	431	431	431	8	8	YES	YES
27	WARDHA	8	524	423	419	8	8	YES	YES
28	YAVATMAL	16	1223	423	422	0	0	YES	YES
29	AMRAVATI	14	852	420	420	14	14	YES	YES
30	THANE	5	430	396	286	5	5	YES	YES
31	GADCHIROLI	12	447	284	285	12	12	YES	YES
32	OSMANABAD	8	663	221	214	8	8	YES	YES
33	AURANGABAD	9	930	184	354	0	0	0	0
34	SATARA	11	1518	92	93	11	11	YES	YES
	Grand Total	351	28586	21234	21069	259	258	33	32