

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(१०.०५.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Div	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	KONKAN	558	23	22	0	312	357	64.0	KONKAN	3	22	0	288	313	56.1	201
2	NASHIK	31025	560	9377	1242	4976	16155	52.1	NAGPUR	118	551	1278	5018	6965	33.2	13161
3	AMRAVATI	34598	878	1724	8611	4919	16132	46.6	NASHIK	158	4440	945	3202	8745	28.2	14870
4	AURANGABAD	4535	513	239	143	945	1840	40.6	AURANGABAD	126	0	101	945	1172	25.8	2695
5	NAGPUR	20980	513	901	1387	5018	7819	37.3	AMRAVATI	86	688	1436	3666	5876	17.0	18466
6	PUNE	18198	406	2595	397	379	3777	20.8	PUNE	70	1253	394	326	2043	11.2	14421
	Total	109894	2893	14858	11780	16549	46080	41.9	Total	561	6954	4154	13445	25114	22.9	63814

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	GONDIA	2010	6	165	358	1933	2462	122.5	GONDIA	2	165	358	1933	2458	122.3	+452
2	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	SINDHUDURG	1	0	0	259	260	66.3	115
3	NANDED	266	43	1	90	110	244	91.7	BHANDARA	5	29	471	2081	2586	64.2	1187
4	BEED	158	119	0	0	0	119	75.3	NANDED	1	0	51	110	162	60.9	22
5	THANE	66	0	22	0	26	48	72.7	THANE	0	22	0	17	39	59.1	18
6	SINDHUDURG	392	12	0	0	265	277	70.7	OSMANABAD	0	0	50	96	146	43.5	188
7	BHANDARA	4030	262	29	471	2081	2843	70.5	AURANGABAD	41	0	0	423	464	34.4	586
8	JALGAON	19812	395	8952	994	2592	12933	65.3	HINGOLI	17	0	0	304	321	32.3	548
9	BULDHANA	8309	383	47	3300	1277	5007	60.3	JALGAON	119	4181	705	856	5861	29.6	6879
10	AURANGABAD	1350	103	238	0	423	764	56.6	AHMEDNAGAR	33	0	240	2219	2492	26.4	6685
11	AKOLA	6808	7	558	2328	585	3478	51.1	CHANDRAPUR	17	5	65	363	450	23.0	1362
12	RAIGAD	15	7	0	0	0	7	46.7	NASHIK	0	259	0	127	386	22.5	1306
13	WASHIM	1440	24	15	588	20	647	44.9	BULDHANA	15	47	363	1277	1702	20.5	3302
14	HINGOLI	994	142	0	0	304	446	44.9	PALGHAR	0	0	0	5	5	20.0	20
15	OSMANABAD	336	2	0	50	96	148	44.0	AMRAVATI	63	583	628	1696	2970	18.8	9559
16	AMRAVATI	15785	296	1100	1958	2872	6226	39.4	KOLHAPUR	27	0	9	149	185	16.8	883
17	YAVATMAL	2256	168	4	437	165	774	34.3	RATNAGIRI	2	0	0	7	9	15.0	40
18	RATNAGIRI	60	4	0	0	16	20	33.3	AKOLA	0	55	318	583	956	14.0	3330
19	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	363	595	30.4	SOLAPUR	33	586	385	124	1128	12.8	7063
20	AHMEDNAGAR	9448	100	166	240	2257	2763	29.2	DHULE	6	0	0	0	6	12.8	0
21	PUNE	5052	50	1140	2	86	1278	25.3	NAGPUR	63	337	254	512	1166	12.3	7949
22	NASHIK	1718	18	259	8	127	412	24.0	PUNE	0	579	0	35	614	12.2	3774
23	PALGHAR	25	0	0	0	5	5	20.0	BEED	19	0	0	0	19	12.0	39
24	KOLHAPUR	1103	62	0	9	149	220	19.9	GADCHIROLI	0	0	0	2	2	10.5	16
25	SOLAPUR	8804	151	1081	385	124	1741	19.8	YAVATMAL	8	3	127	90	228	10.1	1482
26	SATARA	2250	96	301	0	10	407	18.1	WARDHA	31	15	130	127	303	8.6	3099
27	NAGPUR	9454	102	637	254	512	1505	15.9	PARBHANI	0	0	0	7	7	7.8	79
28	GADCHIROLI	19	1	0	0	2	3	15.8	JALNA	30	0	0	0	30	5.6	470
29	SANGLI	989	47	73	1	10	131	13.2	SATARA	0	74	0	8	82	3.6	1843
30	PARBHANI	90	1	0	3	7	11	12.2	SANGLI	10	14	0	10	34	3.4	858
31	JALNA	535	65	0	0	0	65	12.1	LATUR	18	0	0	5	23	2.9	763
32	WARDHA	3510	79	65	140	127	411	11.7	WASHIM	0	0	0	20	20	1.4	793
33	LATUR	806	38	0	0	5	43	5.3	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
34	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	8
	Total	109894	2893	14858	11780	16549	46080	41.9	Total	561	6954	4154	13445	25114	22.9	63814

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Sanctions	%	Division wise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	50674	49925	98.5	KONKAN	4793	4044	84.4	749
2	NAGPUR	250546	229626	91.7	NAGPUR	100231	79311	79.1	20920
3	NASHIK	340180	310176	91.2	AURANGABAD	50373	37514	74.5	12859
4	AURANGABAD	140209	127350	90.8	NASHIK	70862	40858	57.7	30004
5	PUNE	110825	91789	82.8	PUNE	43699	24663	56.4	19036
6	AMRAVATI	217031	176382	81.3	AMRAVATI	88677	48028	54.2	40649
	Total	1109465	985248	88.8	Total	358635	234418	65.4	124217

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Sanctions	%	Division wise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21460	21356	99.5	KONKAN	911	807	88.6	104
2	NASHIK	87723	86508	98.6	NASHIK	4932	3717	75.4	1215
3	AMRAVATI	67851	66767	98.4	PUNE	3381	2374	70.2	1007
4	PUNE	53450	52443	98.1	AURANGABAD	36013	21881	60.8	14132
5	AURANGABAD	121096	106964	88.3	AMRAVATI	2238	1154	51.6	1084
6	NAGPUR	82863	72944	88.0	NAGPUR	15364	5445	35.4	9919
	Total	434443	406982	93.7	Total	62839	35378	56.3	27461

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%		Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining Sanctions
1	GONDIA	82511	82510	99.9	GONDIA	35418	35417	99.9	1
2	PALGHAR	25717	25688	99.9	AURANGABAD	6887	6860	99.6	27
3	AURANGABAD	22142	22115	99.9	RATNAGIRI	1718	1642	95.6	76
4	DHULE	46957	46384	98.8	DHULE	5721	5148	90.0	573
5	RATNAGIRI	6168	6092	98.8	PALGHAR	277	248	89.5	29
6	THANE	6809	6706	98.5	YAVATMAL	14155	11881	83.9	2274
7	RAIGAD	7986	7781	97.4	RAIGAD	1179	974	82.6	205
8	NASHIK	70518	68430	97.0	BEED	8222	6720	81.7	1502
9	GADCHIROLI	23043	21780	94.5	GADCHIROLI	6513	5250	80.6	1263
10	YAVATMAL	40606	38332	94.4	THANE	518	415	80.1	103
11	PARBHANI	7171	6749	94.1	BHANDARA	26054	20761	79.7	5293
12	NANDURBAR	105751	99502	94.1	NANDED	19745	14677	74.3	5068
13	BEED	19706	18204	92.4	NASHIK	7282	5194	71.3	2088
14	SINDHUDURG	3994	3658	91.6	SINDHUDURG	1101	765	69.5	336
15	BHANDARA	56463	51170	90.6	CHANDRAPUR	11806	8023	68.0	3783
16	NANDED	50033	44965	89.9	PARBHANI	1219	797	65.4	422
17	KOLHAPUR	14712	13078	88.9	JALNA	5589	3633	65.0	1956
18	CHANDRAPUR	32088	28305	88.2	AHMEDNAGAR	18002	11232	62.4	6770
19	HINGOLI	10733	9368	87.3	SOLAPUR	21776	13550	62.2	8226
20	OSMANABAD	6118	5308	86.8	AKOLA	16979	10417	61.4	6562
21	AHMEDNAGAR	48495	41725	86.0	HINGOLI	3391	2026	59.7	1365
22	JALNA	13338	11382	85.3	SANGLI	6549	3590	54.8	2959
23	AKOLA	44700	38138	85.3	OSMANABAD	1780	970	54.5	810
24	LATUR	10968	9259	84.4	KOLHAPUR	3585	1951	54.4	1634
25	SANGLI	18698	15739	84.2	WASHIM	4303	2334	54.2	1969
26	BULDHANA	28550	23747	83.2	BULDHANA	10106	5303	52.5	4803
27	SATARA	13495	11186	82.9	LATUR	3540	1831	51.7	1709
28	WASHIM	10807	8838	81.8	SATARA	4673	2364	50.6	2309
29	NAGPUR	40145	32822	81.8	JALGAON	28240	13916	49.3	14324
30	SOLAPUR	44806	36580	81.6	NAGPUR	14303	6980	48.8	7323
31	WARDHA	16296	13039	80.0	WARDHA	6137	2880	46.9	3257
32	PUNE	19114	15206	79.6	NANDURBAR	11617	5368	46.2	6249
33	JALGAON	68459	54135	79.1	PUNE	7116	3208	45.1	3908
34	AMRAVATI	92368	67327	72.9	AMRAVATI	43134	18093	41.9	25041
	Total	1109465	985248	88.8	Total	358635	234418	65.4	124217

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Sanctions	%	District	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining Sanctions
1	WARDHA	8310	8309	99.9	OSMANABAD	6876	6797	98.9	79
2	RATNAGIRI	5864	5863	99.9	THANE	237	227	95.8	10
3	AHMEDNAGAR	28571	28527	99.8	AHMEDNAGAR	707	663	93.8	44
4	SATARA	9559	9544	99.8	RATNAGIRI	16	15	93.8	1
5	WASHIM	7712	7699	99.8	WARDHA	13	12	92.3	1
6	THANE	3500	3490	99.7	PALGHAR	609	537	88.2	72
7	SINDHUDURG	1851	1845	99.7	PARBHANI	2602	2274	87.4	328
8	RAIGAD	3830	3815	99.6	JALGAON	2038	1777	87.2	261
9	OSMANABAD	15251	15172	99.5	DHULE	451	353	78.3	98
10	BULDHANA	12190	12115	99.4	PUNE	2002	1526	76.2	476
11	KOLHAPUR	10919	10843	99.3	SATARA	54	39	72.2	15
12	DHULE	12351	12253	99.2	NASHIK	1256	897	71.4	359
13	YAVATMAL	19265	19098	99.1	SANGLI	853	598	70.1	255
14	PALGHAR	6415	6343	98.9	BULDHANA	248	173	69.8	75
15	SOLAPUR	15433	15249	98.8	JALNA	4427	3014	68.1	1413
16	JALGAON	17383	17122	98.5	AURANGABAD	1326	901	67.9	425
17	NASHIK	19111	18752	98.1	SINDHUDURG	17	11	64.7	6
18	AMRAVATI	14486	14199	98.0	AMRAVATI	809	522	64.5	287
19	PARBHANI	14543	14215	97.7	NANDED	7809	4166	53.3	3643
20	AURANGABAD	17770	17345	97.6	RAIGAD	32	17	53.1	15
21	NAGPUR	9482	9142	96.4	SOLAPUR	389	205	52.7	184
22	SANGLI	7082	6827	96.4	YAVATMAL	350	183	52.3	167
23	AKOLA	14198	13651	96.1	HINGOLI	1581	809	51.2	772
24	BHANDARA	15386	14761	95.9	BEED	7402	3672	49.6	3730
25	NANDURBAR	10307	9878	95.8	CHANDRAPUR	8302	4060	48.9	4242
26	PUNE	10457	9981	95.4	GADCHIROLI	1394	675	48.4	719
27	GADCHIROLI	11477	10758	93.7	BHANDARA	1181	556	47.1	625
28	HINGOLI	9745	8973	92.1	AKOLA	817	270	33.0	547
29	JALNA	9508	8095	85.1	LATUR	3990	752	18.8	3238
30	LATUR	19992	16754	83.8	NANDURBAR	480	51	10.6	429
31	CHANDRAPUR	24728	20486	82.8	KOLHAPUR	83	7	8.4	76
32	NANDED	17863	14220	79.6	WASHIM	14	1	7.1	13
33	BEED	16424	12694	77.3	NAGPUR	358	18	5.0	340
34	GONDIA	13480	9568	71.0	GONDIA	4116	204	5.0	3912
	Total	434443	407586	93.8	Total	62839	35982	57.3	26857

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	49925	49412	99.0	KONKAN	5496	4983	90.7	513
2	NASHIK	310176	301387	97.2	NAGPUR	98945	89178	90.1	9767
3	NAGPUR	229626	219859	95.7	NASHIK	62447	53658	85.9	8789
4	AURANGABAD	127350	119698	94.0	AURANGABAD	45873	38221	83.3	7652
5	AMRAVATI	176382	165081	93.6	PUNE	29507	23507	79.7	6000
6	PUNE	91789	85789	93.5	AMRAVATI	53847	42546	79.0	11301
	Total	985248	941226	95.5	Total	296115	252093	85.1	44022

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21356	21076	98.7	KONKAN	2270	1990	87.7	280
2	NASHIK	86532	83907	97.0	NASHIK	16947	14322	84.5	2625
3	PUNE	52444	50548	96.4	AMRAVATI	16199	13364	82.5	2835
4	NAGPUR	73024	70121	96.0	PUNE	9698	7802	80.4	1896
5	AMRAVATI	66762	63927	95.8	NAGPUR	13633	10730	78.7	2903
6	AURANGABAD	107468	94041	87.5	AURANGABAD	97314	73348	75.4	23966
	Total	407586	383620	94.1	Total	97314	73348	75.4	23966

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	6706	6680	99.6	DHULE	9206	8985	97.6	221
2	DHULE	46384	46163	99.5	SINDHUDURG	878	853	97.2	25
3	SINDHUDURG	3658	3633	99.3	WARDHA	3803	3659	96.2	144
4	PALGHAR	25688	25503	99.3	AHMEDNAGAR	12566	12088	96.2	478
5	RAIGAD	7781	7717	99.2	GONDIA	43528	41850	96.1	1678
6	NASHIK	68430	67770	99.0	OSMANABAD	1645	1561	94.9	84
7	WARDHA	13039	12895	98.9	RAIGAD	1231	1167	94.8	64
8	AHMEDNAGAR	41725	41247	98.9	THANE	486	460	94.7	26
9	OSMANABAD	5308	5224	98.4	NASHIK	11168	10508	94.1	660
10	HINGOLI	9368	9210	98.3	HINGOLI	2371	2213	93.3	158
11	GONDIA	82510	80832	98.0	CHANDRAPUR	8808	8092	91.9	716
12	GADCHIROLI	21780	21244	97.5	GADCHIROLI	5871	5335	90.9	536
13	CHANDRAPUR	28305	27589	97.5	PARBHANI	1989	1792	90.1	197
14	KOLHAPUR	13078	12745	97.5	KOLHAPUR	3355	3022	90.1	333
15	PARBHANI	6749	6552	97.1	BHANDARA	23036	20709	89.9	2327
16	BULDHANA	23747	23041	97.0	AKOLA	12159	10852	89.3	1307
17	AKOLA	38138	36831	96.6	RATNAGIRI	1926	1713	88.9	213
18	RATNAGIRI	6092	5879	96.5	BULDHANA	6279	5573	88.8	706
19	SANGLI	15739	15136	96.2	SANGLI	4546	3943	86.7	603
20	LATUR	9259	8891	96.0	BEED	7041	5984	85.0	1057
21	NANDURBAR	99502	95507	96.0	JALNA	3883	3216	82.8	667
22	BHANDARA	51170	48843	95.5	SOLAPUR	14078	11626	82.6	2452
23	BEED	18204	17147	94.2	AURANGABAD	8090	6654	82.2	1436
24	JALNA	11382	10715	94.1	LATUR	2034	1666	81.9	368
25	AMRAVATI	67327	63258	94.0	PALGHAR	975	790	81.0	185
26	JALGAON	54135	50700	93.7	JALGAON	17759	14324	80.7	3435
27	AURANGABAD	22115	20679	93.5	NANDED	18820	15135	80.4	3685
28	WASHIM	8838	8256	93.4	AMRAVATI	19669	15600	79.3	4069
29	SOLAPUR	36580	34128	93.3	WASHIM	2452	1870	76.3	582
30	PUNE	15206	14016	92.2	PUNE	3806	2616	68.7	1190
31	NANDED	44965	41280	91.8	NAGPUR	13899	9533	68.6	4366
32	YAVATMAL	38332	33695	87.9	NANDURBAR	11748	7753	66.0	3995
33	SATARA	11186	9764	87.3	YAVATMAL	13288	8651	65.1	4637
34	NAGPUR	32822	28456	86.7	SATARA	3722	2300	61.8	1422
	Total	985248	941226	95.5	Total	296115	252093	85.1	44022

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise Name	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	3490	3481	99.7	THANE	264	255	96.6	9
2	RATNAGIRI	5863	5839	99.6	SINDHUDURG	319	302	94.7	17
3	SINDHUDURG	1845	1828	99.1	RATNAGIRI	376	352	93.6	24
4	DHULE	12253	12126	99.0	NASHIK	4554	4222	92.7	332
5	NANDURBAR	9878	9754	98.7	DHULE	1632	1505	92.2	127
6	RAIGAD	3815	3762	98.6	KOLHAPUR	1958	1780	90.9	178
7	WARDHA	8309	8183	98.5	AHMEDNAGAR	5180	4697	90.7	483
8	KOLHAPUR	10843	10665	98.4	SATARA	1837	1664	90.6	173
9	AHMEDNAGAR	28527	28044	98.3	BULDHANA	2922	2611	89.4	311
10	NASHIK	18752	18420	98.2	RAIGAD	435	382	87.8	53
11	SATARA	9544	9371	98.2	AKOLA	4485	3938	87.8	547
12	BULDHANA	12115	11804	97.4	PARBHANI	3383	2918	86.3	465
13	PALGHAR	6343	6166	97.2	CHANDRAPUR	5481	4574	83.5	907
14	NAGPUR	9142	8885	97.2	GADCHIROLI	2084	1738	83.4	346
15	SOLAPUR	15249	14762	96.8	AURANGABAD	8857	7307	82.5	1550
16	GADCHIROLI	10758	10412	96.8	NANDURBAR	698	574	82.2	124
17	PARBHANI	14215	13750	96.7	AMRAVATI	3523	2853	81.0	670
18	HINGOLI	8973	8675	96.7	SOLAPUR	2469	1982	80.3	487
19	YAVATMAL	19098	18380	96.2	PALGHAR	876	699	79.8	177
20	AKOLA	13651	13104	96.0	WARDHA	610	484	79.3	126
21	CHANDRAPUR	20486	19579	95.6	NAGPUR	1195	938	78.5	257
22	GONDIA	9568	9136	95.5	HINGOLI	1369	1071	78.2	298
23	AMRAVATI	14199	13529	95.3	GONDIA	1881	1449	77.0	432
24	PUNE	9981	9479	95.0	YAVATMAL	3088	2370	76.7	718
25	BHANDARA	14761	13926	94.3	PUNE	1916	1414	73.8	502
26	WASHIM	7699	7110	92.3	WASHIM	2181	1592	73.0	589
27	SANGLI	6827	6271	91.9	JALGAON	4883	3324	68.1	1559
28	AURANGABAD	17345	15795	91.1	BHANDARA	2382	1547	64.9	835
29	JALGAON	17122	15563	90.9	SANGLI	1518	962	63.4	556
30	LATUR	16754	15200	90.7	BEED	4011	2486	62.0	1525
31	BEED	12694	11169	88.0	OSMANABAD	9191	5574	60.6	3617
32	NANDED	14220	12072	84.9	NANDED	5140	2992	58.2	2148
33	OSMANABAD	15172	11555	76.2	LATUR	3379	1825	54.0	1554
34	JALNA	8095	5825	72.0	JALNA	3237	967	29.9	2270
	Total	407586	383620	94.1	Total	97314	73348	75.4	23966

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 10 May 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	50674	41572	82.0	NAGPUR DIV.	158541	51216	32.3	107325
2	NASHIK	340180	213920	62.9	KONKAN DIV.	12710	3608	28.4	9102
3	NAGPUR	250546	143221	57.2	NASHIK DIV.	153327	27067	17.7	126260
4	AURANGABAD	140209	70590	50.3	AURANGABAD DIV.	77841	8222	10.6	69619
5	PUNE	110825	55766	50.3	PUNE DIV.	61252	6193	10.1	55059
6	AMRAVATI	217031	106368	49.0	AMRAVATI DIV.	120807	10144	8.4	110663
	Total	1109465	631437	56.9	Total	584478	106450	18.2	478028

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 10 May 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21460	16988	79.2	KONKAN	6175	1703	27.6	4472
2	PUNE	53450	38720	72.4	NASHIK	41090	8807	21.4	32283
3	NASHIK	87723	55440	63.2	NAGPUR	47691	8686	18.2	39005
4	AMRAVATI	67851	39538	58.3	AMRAVATI	33365	5052	15.1	28313
5	NAGPUR	82863	43858	52.9	PUNE	17263	2533	14.7	14730
6	AURANGABAD	121096	57004	47.1	AURANGABAD	70064	5972	8.5	64092
	Total	434443	251548	57.9	Total	215648	32753	15.2	182895

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 10 May 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	6809	5915	86.9	GONDIA	58369	39538	67.7	18831
2	PALGHAR	25717	22233	86.5	THANE	1380	486	35.2	894
3	RAIGAD	7986	6361	79.7	PALGHAR	5301	1817	34.3	3484
4	GONDIA	82511	63680	77.2	DHULE	17661	4975	28.2	12686
5	NASHIK	70518	52002	73.7	RAIGAD	2186	561	25.7	1625
6	DHULE	46957	34271	73.0	AHMEDNAGAR	27918	6149	22.0	21769
7	SINDHUDURG	3994	2831	70.9	SINDHUDURG	1480	317	21.4	1163
8	RATNAGIRI	6168	4232	68.6	HINGOLI	4835	1028	21.3	3807
9	NANDURBAR	105751	69161	65.4	GADCHIROLI	12164	2574	21.2	9590
10	HINGOLI	10733	6926	64.5	NASHIK	23032	4516	19.6	18516
11	PARBHANI	7171	4381	61.1	NANDURBAR	45173	8583	19.0	36590
12	LATUR	10968	6587	60.1	RATNAGIRI	2363	427	18.1	1936
13	KOLHAPUR	14712	8802	59.8	PARBHANI	3276	486	14.8	2790
14	GADCHIROLI	23043	13453	58.4	KOLHAPUR	6897	987	14.3	5910
15	OSMANABAD	6118	3560	58.2	OSMANABAD	2983	425	14.2	2558
16	AURANGABAD	22142	12213	55.2	SATARA	7277	1023	14.1	6254
17	AHMEDNAGAR	48495	26726	55.1	NAGPUR	25804	3177	12.3	22627
18	CHANDRAPUR	32088	17273	53.8	AURANGABAD	11318	1389	12.3	9929
19	SATARA	13495	7241	53.7	AKOLA	25151	2811	11.2	22340
20	BULDHANA	28550	15094	52.9	WARDHA	8707	935	10.7	7772
21	YAVATMAL	40606	21336	52.5	CHANDRAPUR	16477	1662	10.1	14815
22	WARDHA	16296	8524	52.3	BEED	10975	1064	9.7	9911
23	WASHIM	10807	5512	51.0	PUNE	10425	1008	9.7	9417
24	PUNE	19114	9697	50.7	SOLAPUR	26564	2529	9.5	24035
25	AKOLA	44700	22360	50.0	NANDED	32412	3023	9.3	29389
26	BEED	19706	9795	49.7	BHANDARA	37020	3330	9.0	33690
27	SANGLI	18698	9255	49.5	YAVATMAL	21027	1757	8.4	19270
28	JALNA	13338	6484	48.6	AMRAVATI	54670	4368	8.0	50302
29	JALGAON	68459	31760	46.4	JALNA	7407	553	7.5	6854
30	SOLAPUR	44806	20771	46.4	JALGAON	39543	2844	7.2	36699
31	AMRAVATI	92368	42066	45.5	SANGLI	10089	646	6.4	9443
32	NAGPUR	40145	17518	43.6	BULDHANA	14360	904	6.3	13456
33	NANDED	50033	20644	41.3	LATUR	4635	254	5.5	4381
34	BHANDARA	56463	22773	40.3	WASHIM	5599	304	5.4	5295
	Total	1109465	631437	56.9	Total	584478	106450	18.2	478028

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 10 May 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	3500	2992	85.5	THANE	850	342	40.2	508
2	SINDHUDURG	1851	1541	83.3	DHULE	4898	1662	33.9	3236
3	RAIGAD	3830	3168	82.7	WARDHA	3806	1142	30.0	2664
4	RATNAGIRI	5864	4816	82.1	AHMEDNAGAR	13134	3929	29.9	9205
5	KOLHAPUR	10919	8243	75.5	GONDIA	8780	2515	28.6	6265
6	SOLAPUR	15433	11611	75.2	RATNAGIRI	1444	396	27.4	1048
7	SATARA	9559	7122	74.5	SINDHUDURG	423	113	26.7	310
8	NAGPUR	9482	7034	74.2	RAIGAD	898	236	26.3	662
9	DHULE	12351	9115	73.8	PALGHAR	2560	616	24.1	1944
10	HINGOLI	9745	6877	70.6	HINGOLI	3700	832	22.5	2868
11	PALGHAR	6415	4471	69.7	GADCHIROLI	6374	1329	20.9	5045
12	WARDHA	8310	5646	67.9	YAVATMAL	9991	2041	20.4	7950
13	AHMEDNAGAR	28571	19366	67.8	NAGPUR	3038	590	19.4	2448
14	PUNE	10457	7040	67.3	PUNE	4190	773	18.4	3417
15	SANGLI	7082	4704	66.4	NANDURBAR	4353	757	17.4	3596
16	PARBHANI	14543	9566	65.8	SATARA	2893	456	15.8	2437
17	BULDHANA	12190	7982	65.5	AMRAVATI	6512	1011	15.5	5501
18	NANDURBAR	10307	6711	65.1	KOLHAPUR	3164	488	15.4	2676
19	AMRAVATI	14486	8985	62.0	SOLAPUR	4501	679	15.1	3822
20	YAVATMAL	19265	11315	58.7	AKOLA	8403	1221	14.5	7182
21	JALGAON	17383	9954	57.3	NASHIK	10211	1394	13.7	8817
22	LATUR	19992	11306	56.6	JALGAON	8494	1065	12.5	7429
23	GADCHIROLI	11477	6432	56.0	BHANDARA	8422	1041	12.4	7381
24	WASHIM	7712	4240	55.0	CHANDRAPUR	17271	2069	12.0	15202
25	NASHIK	19111	10294	53.9	WASHIM	3891	419	10.8	3472
26	GONDIA	13480	7215	53.5	LATUR	9696	1010	10.4	8686
27	BHANDARA	15386	8005	52.0	PARBHANI	5550	573	10.3	4977
28	AKOLA	14198	7016	49.4	NANDED	12161	981	8.1	11180
29	BEED	16424	7095	43.2	JALNA	6361	506	8.0	5855
30	CHANDRAPUR	24728	9526	38.5	BULDHANA	4568	360	7.9	4208
31	AURANGABAD	17770	6834	38.5	AURANGABAD	11817	881	7.5	10936
32	JALNA	9508	3653	38.4	BEED	9911	582	5.9	9329
33	NANDED	17863	6683	37.4	OSMANABAD	10868	607	5.6	10261
34	OSMANABAD	15251	4990	32.7	SANGLI	2515	137	5.4	2378
	Total	434443	251548	57.9	Total	215648	32753	15.2	182895

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Delayed Houses on 20th Nov 2020	Delayed Completion 20th Nov To 10th May 2021	%	Remaining Delayed
1	PUNE	8885	-2219	-25	6666
2	NASHIK	37999	-8477	-22.3	29522
3	AMRAVATI	17860	-1100	-6.2	16760
4	AURANGABAD	11579	76	0.7	11655
5	NAGPUR	12773	228	1.8	13001
6	KONKAN	2330	739	31.7	3069
	Total	91426	-10753	-11.8	80673

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती			
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 10 May 2021	%	Remaining Delayed
1	RATNAGIRI	227	-138	-60.8	91
2	THANE	590	-328	-55.6	264
3	KOLHAPUR	1116	-620	-55.6	502
4	SINDHUDURG	128	-57	-44.5	72
5	NASHIK	6237	-2588	-41.5	3666
6	AHMEDNAGAR	5835	-1895	-32.5	3970
7	DHULE	5221	-1658	-31.8	3609
8	SOLAPUR	3437	-1041	-30.3	2407
9	SATARA	827	-228	-27.6	601
10	GONDIA	2694	-709	-26.3	1996
11	RAIGAD	428	-100	-23.4	333
12	WASHIM	943	-152	-16.1	808
13	AKOLA	4549	-689	-15.1	3900
14	OSMANABAD	428	-61	-14.3	367
15	PUNE	1691	-240	-14.2	1459
16	NANDURBAR	15441	-1966	-12.7	13530
17	WARDHA	1071	-106	-9.9	988
18	PARBHANI	579	-48	-8.3	533
19	LATUR	673	-49	-7.3	625
20	JALGAON	5265	-370	-7.0	4920
21	BULDHANA	2195	-153	-7.0	2060
22	AURANGABAD	2060	-139	-6.7	1934
23	SANGLI	1814	-90	-5.0	1727
24	CHANDRAPUR	2521	-52	-2.1	2474
25	NANDED	5467	-77	-1.4	5440
26	AMRAVATI	6258	-73	-1.2	6257
27	YAVATMAL	3915	-33	-0.8	3928
28	HINGOLI	404	29	7.2	434
29	GADCHIROLI	2578	227	8.8	2824
30	BHANDARA	2473	386	15.6	2883
31	BEED	1190	228	19.2	1423
32	JALNA	778	193	24.8	976
33	NAGPUR	1436	482	33.6	1940
34	PALGHAR	957	1362	142.3	2340
	Total	91426	-10753	-11.8	80673

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 10 May 2021	%	Remaining Completion
1	Amravati	106368	98424	92.5	AMRAVATI	88671	9753	55.1	7944
2	Konkan	41572	36942	88.9	NASHIK	152733	33685	55.1	27502
3	Nashik	213920	186418	87.1	KONKAN	33158	3784	45.0	4630
4	Pune	55766	46072	82.6	PUNE	40574	5498	36.2	9694
5	Aurangabad	70590	55086	78.0	AURANGABAD	48877	6209	28.6	15504
6	Nagpur	143221	95573	66.7	NAGPUR	77553	18020	27.4	47648
	Total	631437	518515	82.1	Total	441566	76949	40.5	112922

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 10 May 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16988	13973	82.3	KONKAN	12185	1788	57.7	3015
2	PUNE	38720	30527	78.8	AMRAVATI	27261	3083	42.7	9194
3	AMRAVATI	39538	30344	76.7	NASHIK	33267	5577	41.7	16596
4	AURANGABAD	57004	39949	70.1	NAGPUR	22645	4346	34.7	16867
5	NASHIK	55440	38844	70.1	AURANGABAD	35047	4902	30.7	17055
6	NAGPUR	43858	26991	61.5	PUNE	29004	1523	21.2	8193
	Total	251548	180628	71.8	Total	159409	21219	23.0	70920

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	District	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 10 May 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	5915	5668	95.8	NASHIK	42630	6537	69.8	2835
2	AMRAVATI	42066	40043	95.2	DHULE	23133	7658	68.8	3480
3	WARDHA	8524	8097	95.0	AMRAVATI	36211	3832	65.4	2023
4	NASHIK	52002	49167	94.5	WARDHA	7334	763	64.1	427
5	YAVATMAL	21336	19855	93.1	KOLHAPUR	6346	1572	64.0	884
6	AKOLA	22360	20479	91.6	AKOLA	17914	2565	57.7	1881
7	RATNAGIRI	4232	3873	91.5	THANE	5345	323	56.7	247
8	SATARA	7241	6527	90.1	BHANDARA	15863	3897	56.4	3013
9	KOLHAPUR	8802	7918	90.0	NAGPUR	13438	2242	55.0	1838
10	DHULE	34271	30791	89.8	NANDURBAR	48536	11212	54.4	9413
11	AURANGABAD	12213	10952	89.7	YAVATMAL	18277	1578	51.6	1481
12	BULDHANA	15094	13530	89.6	PALGHAR	17010	2678	51.3	2545
13	NAGPUR	17518	15680	89.5	SATARA	5780	747	51.1	714
14	SINDHUDURG	2831	2528	89.3	BULDHANA	12166	1364	46.6	1564
15	PALGHAR	22233	19688	88.6	RATNAGIRI	3579	294	45.0	359
16	BHANDARA	22773	19760	86.8	GADCHIROLI	9006	1984	44.6	2463
17	NANDURBAR	69161	59748	86.4	AHMEDNAGAR	16345	4552	43.8	5829
18	LATUR	6587	5573	84.6	AURANGABAD	9993	959	43.2	1261
19	PUNE	9697	8198	84.5	JALGAON	22089	3726	38.5	5945
20	WASHIM	5512	4517	81.9	PUNE	7268	930	38.3	1499
21	GADCHIROLI	13453	10990	81.7	CHANDRAPUR	12209	1643	32.4	3421
22	RAIGAD	6361	5185	81.5	NANDED	12335	2538	30.5	5771
23	JALNA	6484	5272	81.3	LATUR	5146	427	29.6	1014
24	JALGAON	31760	25815	81.3	WASHIM	4103	414	29.4	995
25	SOLAPUR	20771	16818	81.0	JALNA	4802	470	27.9	1212
26	CHANDRAPUR	17273	13852	80.2	HINGOLI	4528	651	27.1	1747
27	AHMEDNAGAR	26726	20897	78.2	SOLAPUR	15382	1436	26.6	3953
28	PARBHANI	4381	3335	76.1	RAIGAD	4793	392	25.0	1176
29	BEED	9795	7340	74.9	SINDHUDURG	2431	97	24.3	303
30	HINGOLI	6926	5179	74.8	SANGLI	5798	813	23.5	2644
31	NANDED	20644	14873	72.0	PARBHANI	3033	302	22.4	1046
32	OSMANABAD	3560	2562	72.0	BEED	6708	632	20.5	2455
33	SANGLI	9255	6611	71.4	OSMANABAD	2332	230	18.7	998
34	GONDIA	63680	27194	42.7	GONDIA	19703	7491	17.0	36486
	Total	631437	518515	82.1	Total	441566	76949	40.5	112922

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 10 May 2021	%	Remaining Completion
1	RATNAGIRI	4816	4598	95.5	RATNAGIRI	3685	913	124.2	218
2	SINDHUDURG	1541	1436	93.2	SINDHUDURG	1224	212	103.9	105
3	SATARA	7122	6197	87.0	GONDIA	3159	1012	65.8	3044
4	BULDHANA	7982	6871	86.1	NASHIK	6716	1419	65.0	2159
5	NAGPUR	7034	5865	83.4	AMRAVATI	6807	596	51.4	1582
6	AMRAVATI	8985	7403	82.4	YAVATMAL	6746	1262	49.9	3307
7	SANGLI	4704	3844	81.7	DHULE	4828	1289	49.1	2998
8	THANE	2992	2403	80.3	AURANGABAD	4908	508	48.6	1418
9	AURANGABAD	6834	5416	79.3	LATUR	7365	1391	47.5	2550
10	NASHIK	10294	8135	79.0	AKOLA	4584	555	45.8	1877
11	SOLAPUR	11611	9157	78.9	THANE	2197	206	45.5	589
12	LATUR	11306	8756	77.4	NANDURBAR	4464	649	43.6	1598
13	NANDURBAR	6711	5113	76.2	JALNA	2519	250	39.8	884
14	JALNA	3653	2769	75.8	GADCHIROLI	3319	658	36.9	2455
15	BEED	7095	5318	75.0	NAGPUR	5527	338	36.9	1169
16	PUNE	7040	5250	74.6	NANDED	4031	611	36.6	2041
17	KOLHAPUR	8243	6079	73.7	AHMEDNAGAR	10629	1556	32.4	7181
18	JALGAON	9954	7294	73.3	BULDHANA	6516	355	32.1	1111
19	AKOLA	7016	5139	73.2	OSMANABAD	2852	475	31.2	1663
20	RAIGAD	3168	2318	73.2	BHANDARA	5096	581	31.1	2328
21	PALGHAR	4471	3218	72.0	WARDHA	2735	541	30.6	2370
22	BHANDARA	8005	5677	70.9	JALGAON	6630	664	29.4	2660
23	YAVATMAL	11315	8008	70.8	SATARA	6007	190	28.8	925
24	NANDED	6683	4642	69.5	BEED	4834	484	28.8	1777
25	WASHIM	4240	2923	68.9	PALGHAR	2970	248	28.0	1253
26	DHULE	9115	6117	67.1	CHANDRAPUR	2809	1216	26.2	5501
27	OSMANABAD	4990	3327	66.7	WASHIM	2608	315	26.0	1317
28	AHMEDNAGAR	19366	12185	62.9	RAIGAD	2109	209	25.4	850
29	GADCHIROLI	6432	3977	61.8	KOLHAPUR	5521	558	25.0	2164
30	PARBHANI	9566	5796	60.6	HINGOLI	3341	584	21.6	2952
31	WARDHA	5646	3276	58.0	SOLAPUR	8751	406	18.6	2454
32	GONDIA	7215	4171	57.8	PUNE	5023	227	18.2	1790
33	HINGOLI	6877	3925	57.1	SANGLI	3702	142	16.4	860
34	CHANDRAPUR	9526	4025	42.3	PARBHANI	5197	599	15.8	3770
	Total	251548	180628	71.8	Total	159409	21219	23.0	70920

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	3915	3915	100.0	2290	58.5	1560	39.8	0	1625	2355
2	AURANGABAD	3185	3185	100.0	1150	36.1	140	4.4	0	2035	3045
3	NAGPUR	3495	3495	100.0	1105	31.6	225	6.4	0	2390	3270
4	NASHIK	6865	6865	100.0	1525	22.2	720	10.5	0	5340	6145
5	PUNE	3205	3205	100.0	625	19.5	95	3.0	0	2580	3110
6	KONKAN	1355	1355	100.0	130	9.6	110	8.1	0	1225	1245
	Total	22020	22020	100.0	6825	31.0	2928	13.3	0	15195	19170

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	905	905	100.0	905	100.0	595	65.7	0	0	310
2	Bhandara	185	185	100.0	130	70.3	10	5.4	0	55	175
3	HINGOLI	365	365	100.0	250	68.5	45	12.3	0	115	320
4	JALGAON	980	980	100.0	630	64.3	230	23.5	0	350	750
5	GADCHIROLI	430	430	100.0	240	55.8	0	0.0	0	190	430
6	YAVATMAL	1340	1340	100.0	725	54.1	615	45.9	0	615	725
7	BULDHANA	1045	1045	100.0	555	53.1	350	33.5	0	490	695
8	GONDIA	600	600	100.0	315	52.5	105	17.5	0	285	495
9	LATUR	225	225	100.0	85	37.8	0	0.0	0	140	225
10	BEED	600	600	100.0	225	37.5	0	0.0	0	375	600
11	OSMANABAD	330	330	100.0	120	36.4	0	0.0	0	210	330
12	WARDHA	495	495	100.0	180	36.4	70	14.1	0	315	425
13	JALNA	380	380	100.0	130	34.2	0	0.0	0	250	380
14	SOLAPUR	1125	1125	100.0	365	32.4	80	7.1	0	760	1045
15	AKOLA	280	280	100.0	90	32.1	0	0.0	0	190	280
16	PARBHANI	425	425	100.0	135	31.8	25	5.9	0	290	400
17	THANE	210	210	100.0	60	28.6	70	33.3	0	150	140
18	AHMEDNAGAR	1155	1155	100.0	325	28.1	40	3.5	0	830	1115
19	AURANGABAD	760	760	100.0	205	27.0	70	9.2	0	555	690
20	DHULE	1255	1255	100.0	265	21.1	265	21.1	0	990	990
21	KOLHAPUR	590	590	100.0	120	20.3	15	2.5	0	470	575
22	NAGPUR	790	790	100.0	125	15.8	40	5.1	0	665	750
23	SATARA	560	560	100.0	80	14.3	0	0.0	0	480	560
24	NANDURBAR	1465	1465	100.0	185	12.6	185	12.6	0	1280	1280
25	CHANDRAPUR	995	995	100.0	115	11.6	0	0.0	0	880	995
26	PALGHAR	735	735	100.0	70	9.5	40	5.4	0	665	695
27	PUNE	765	765	100.0	60	7.8	0	0.0	0	705	765
28	NASHIK	2010	2010	100.0	120	6.0	0	0.0	0	1890	2010
29	WASHIM	345	345	100.0	15	4.3	0	0.0	0	330	345
30	NANDED	100	100	100.0	0	0.0	0	0.0	0	100	100
31	RAIGAD	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
32	RATNAGIRI	20	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	20	20
33	SANGLI	165	165	100.0	0	0.0	0	0.0	0	165	165
34	SINDHUDURG	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
	Grand Total	22020	22020	100.0	6825	31.0	2928	13.3	0	15195	19170

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	NASHIK DIV.	54	52	54	52	50	41	35	33	17	3	92.6
2	KONKAN DIV.	45	39	45	40	36	9	7	3	5	1	80.0
3	AURANGABAD DIV.	76	71	76	71	57	19	14	4	0	0	75.0
4	PUNE DIV.	57	54	57	54	39	28	23	17	15	5	68.4
5	NAGPUR DIV.	63	62	63	61	39	21	19	15	9	0	61.9
6	AMRAVATI DIV.	56	49	56	49	26	9	6	4	1	0	46.4
	Grand Total	351	327	351	327	247	127	104	76	47	9	70.4

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical Officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	14	12	11	0	0	100.0
2	Bhandara	7	7	7	7	7	6	6	4	1	0	100.0
3	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100.0
4	GONDIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	100.0
5	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	12	10	4	4	0	100.0
6	NANDURBAR	6	6	6	6	6	5	5	4	1	0	100.0
7	OSMANABAD	8	8	8	8	8	8	8	2	0	0	100.0
8	PUNE	13	13	13	13	13	12	12	12	11	5	100.0
9	THANE	5	5	5	5	5	0	1	1	3	0	100.0
10	WARDHA	8	8	8	7	8	0	0	0	0	0	100.0
11	WASHIM	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	100.0
12	JALGAON	15	15	15	15	14	14	13	13	12	3	93.3
13	RAIGAD	15	14	15	14	14	0	0	0	0	0	93.3
14	NAGPUR	13	12	13	12	12	6	4	3	0	0	92.3
15	SINDHUDURG	8	7	8	7	7	2	1	0	0	0	87.5
16	BEED	11	11	11	11	9	0	0	0	0	0	81.8
17	NANDED	16	15	16	16	13	0	0	0	0	0	81.3
18	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
19	NASHIK	15	13	15	13	12	4	1	1	0	0	80.0
20	AURANGABAD	9	9	9	9	7	4	3	0	0	0	77.8
21	PARBHANI	9	7	9	7	7	2	0	0	0	0	77.8
22	PALGHAR	8	5	8	8	6	5	4	1	1	0	75.0
23	SOLAPUR	11	10	11	10	8	4	0	1	0	0	72.7
24	BULDHANA	13	13	13	11	8	7	5	3	0	0	61.5
25	SATARA	11	9	11	9	6	0	0	0	0	0	54.5
26	JALNA	8	8	8	8	4	3	1	0	0	0	50.0
27	LATUR	10	9	10	8	5	2	2	2	0	0	50.0
28	RATNAGIRI	9	8	9	6	4	2	1	1	1	1	44.4
29	AKOLA	7	4	7	4	3	1	1	1	1	0	42.9
30	YAVATMAL	16	16	16	16	5	0	0	0	0	0	31.3
31	AMRAVATI	14	10	14	12	4	1	0	0	0	0	28.6
32	CHANDRAPUR	15	15	15	15	3	1	1	0	0	0	20.0
33	GADCHIROLI	12	12	12	12	1	0	0	0	0	0	8.3
34	SANGLI	10	10	10	10	0	0	1	0	0	0	0.0
	Grand Total	351	327	351	327	247	127	104	76	47	9	70.4

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 10.05	%	Remaining
१	AMRAVATI	200530	185945	92.7	14585
२	PUNE	108468	100429	92.6	8039
३	NAGPUR	245641	226907	92.4	18734
४	NASHIK	327181	294169	89.9	33012
५	AURANGABAD	133201	118885	89.3	14316
६	KONKAN	50401	44493	88.3	5908
	Total	1065422	970828	91.1	94594

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 10.05	%	Remaining
1	AURANGABAD	22125	22083	99.8	42
2	RATNAGIRI	6124	6110	99.8	14
3	HINGOLI	10313	10283	99.7	30
4	RAIGAD	7873	7783	98.9	90
5	KOLHAPUR	14521	14331	98.7	190
6	OSMANABAD	5861	5751	98.1	110
7	THANE	6731	6595	98.0	136
8	PARBHANI	6896	6719	97.4	177
9	YAVATMAL	39411	38391	97.4	1020
10	SATARA	13304	12937	97.2	367
11	WARDHA	15910	15467	97.2	443
12	SINDHUDURG	3958	3838	97.0	120
13	WASHIM	9887	9574	96.8	313
14	CHANDRAPUR	30381	29399	96.8	982
15	BULDHANA	27629	26406	95.6	1223
16	NASHIK	69765	66616	95.5	3149
17	NAGPUR	39075	37066	94.9	2009
18	AHMEDNAGAR	47678	45141	94.7	2537
19	BEED	18939	17716	93.5	1223
20	BHANDARA	55339	51579	93.2	3760
21	AKOLA	42032	38825	92.4	3207
22	NANDURBAR	100136	92059	91.9	8077
23	GADCHIROLI	22253	20402	91.7	1851
24	SOLAPUR	44545	40699	91.4	3846
25	SANGLI	18148	16564	91.3	1584
26	LATUR	10403	9374	90.1	1029
27	AMRAVATI	81639	72763	89.1	8876
28	PUNE	17816	15794	88.7	2022
29	GONDIA	82510	72860	88.3	9650
30	DHULE	46629	40072	85.9	6557
31	NANDED	46206	37798	81.8	8408
32	JALGAON	62991	50522	80.2	12469
33	PALGHAR	25712	20307	79.0	5405
34	JALNA	12446	9165	73.6	3281
	TOTAL	1065186	970989	91.2	94197

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Total Eligible Households for Job card Mapping	Job Card Mapping as on 10.05	%	Remaining
1	NAGPUR	694227	513301	350289	68.24	163012
2	PUNE	753127	529470	248191	46.88	281279
3	KONKAN	335930	259451	94057	36.25	165394
4	NASHIK	1297301	1086245	365958	33.69	720287
5	AURANGABAD	1682760	1445658	229559	15.88	1216099
6	AMRAVATI	996711	836330	48656	5.82	787674
	Total	5760056	4670455	1336710	28.62	3333745

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Total Eligible Households for Job card Mapping	Job Card Mapping as on 03.05	%	Remaining
1	KOLHAPUR	181903	103116	100941	97.89	2175
2	WARDHA	75113	52338	48824	93.29	3514
3	GONDIA	143614	108679	100063	92.07	8616
4	DHULE	199567	174208	158392	90.92	15816
5	NAGPUR	91329	55916	45177	80.79	10739
6	THANE	57329	42048	30849	73.37	11199
7	SATARA	118101	88118	60312	68.44	27806
8	AHMEDNAGAR	293600	227708	143915	63.20	83793
9	BHANDARA	123736	92854	54225	58.40	38629
10	GADCHIROLI	102629	80109	44869	56.01	35240
11	RATNAGIRI	78746	64257	35072	54.58	29185
12	PUNE	113054	77978	41858	53.68	36120
13	SINDHUDURG	36729	20619	10690	51.85	9929
14	CHANDRAPUR	157806	123405	57131	46.30	66274
15	PARBHANI	189536	157918	64709	40.98	93209
16	OSMANABAD	124374	104348	39303	37.67	65045
17	SOLAPUR	207486	167838	41521	24.74	126317
18	HINGOLI	124003	113714	23638	20.79	90076
19	RAIGAD	50390	39035	6814	17.46	32221
20	BULDHANA	236559	201935	31084	15.39	170851
21	NASHIK	288171	238565	36503	15.30	202062
22	BEED	258662	228272	29690	13.01	198582
23	NANDED	351308	309803	39854	12.86	269949
24	PALGHAR	112736	93492	10632	11.37	82860
25	JALGAON	316732	264808	25797	9.74	239011
26	AKOLA	93150	71649	6404	8.94	65245
27	AURANGABAD	260947	222841	19310	8.67	203531
28	JALNA	221851	185959	11434	6.15	174525
29	SANGLI	132583	92420	3559	3.85	88861
30	WASHIM	143381	116542	4162	3.57	112380
31	YAVATMAL	349478	303462	6870	2.26	296592
32	LATUR	152079	122803	1621	1.32	121182
33	NANDURBAR	199231	180956	1351	0.75	179605
34	AMRAVATI	174143	142742	136	0.10	142606
	Total	5760056	4670455	1336710	28.62	3333745

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	Division wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	PUNE	753127	1612431	717025	1215497	95.2	75.4	36102	396934
2	NAGPUR	694227	1133890	660649	919290	95.2	81.1	33578	214600
3	KONKAN	335930	633524	318022	448169	94.7	70.7	17908	185355
4	NASHIK	1297301	1963780	1213957	1170044	93.6	59.6	83344	793736
5	AURANGABAD	1682760	2647355	1563971	1831753	92.9	69.2	118789	815602
6	AMRAVATI	996711	1888077	858538	1282362	86.1	67.9	138173	605715
	Total	5760056	9879057	5332162	6867115	92.6	69.5	427894	3011942

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members Registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	GONDIA	143614	176674	142993	109068	99.6	61.7	621	67606
2	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88063	99.1	95.1	346	4521
3	WARDHA	75113	159617	74234	143922	98.8	90.2	879	15695
4	BHANDARA	123736	175058	122194	164566	98.8	94.0	1542	10492
5	NASHIK	288171	477991	281148	171348	97.6	35.8	7023	306643
6	SATARA	118101	207875	114796	182270	97.2	87.7	3305	25605
7	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
8	AHMEDNAGAR	293600	498771	284614	376391	96.9	75.5	8986	122380
9	SANGLI	132583	315040	127422	259754	96.1	82.5	5161	55286
10	SOLAPUR	207486	374201	199007	257472	95.9	68.8	8479	116729
11	PARBHANI	189536	333188	181632	249262	95.8	74.8	7904	83926
12	WASHIM	143381	299263	137385	199827	95.8	66.8	5996	99436
13	PALGHAR	112736	153743	107267	105066	95.1	68.3	5469	48677
14	RATNAGIRI	78746	156593	74724	125245	94.9	80.0	4022	31348
15	NAGPUR	91329	155183	86470	129711	94.7	83.6	4859	25472
16	BEED	258662	336111	244618	189076	94.6	56.3	14044	147035
17	KOLHAPUR	181903	460667	170828	343427	93.9	74.5	11075	117240
18	AURANGABAD	260947	390628	244797	249190	93.8	63.8	16150	141438
19	THANE	57329	110665	53630	44868	93.5	40.5	3699	65797
20	OSMANABAD	124374	213049	116317	156613	93.5	73.5	8057	56436
21	HINGOLI	124003	201515	115691	131114	93.3	65.1	8312	70401
22	PUNE	113054	254648	104972	172574	92.9	67.8	8082	82074
23	DHULE	199567	264536	184499	156855	92.4	59.3	15068	107681
24	GADCHIROLI	102629	187479	94621	148945	92.2	79.4	8008	38534
25	NANDED	351308	605305	323420	441533	92.1	72.9	27888	163772
26	BULDHANA	236559	456667	216492	340245	91.5	74.5	20067	116422
27	RAIGAD	50390	119939	46018	84927	91.3	70.8	4372	35012
28	NANDURBAR	199231	216185	180787	159006	90.7	73.6	18444	57179
29	JALGAON	316732	506297	282909	306444	89.3	60.5	33823	199853
30	CHANDRAPUR	157806	279879	140137	223078	88.8	79.7	17669	56801
31	AKOLA	93150	181944	80048	129486	85.9	71.2	13102	52458
32	JALNA	221851	295766	189890	195945	85.6	66.3	31961	99821
33	AMRAVATI	174143	328889	146130	193357	83.9	58.8	28013	135532
34	YAVATMAL	349478	621314	278483	419447	79.7	67.5	70995	201867
	Total	5760056	9879057	5332162	6867115	92.6	69.5	427894	3011942

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division Wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KONKAN	74965	2664402	39.5	26410	35.2	46502	62.0	29979	40.0	13785	18.4	34832	46.5
2	NAGPUR	334113	10486945	34.9	171981	51.5	102459	30.7	125308	37.5	146703	43.9	137168	41.1
3	NASHIK	437002	13633196	34.7	287682	65.8	116879	26.7	85883	19.7	53393	12.2	83653	19.1
4	PUNE	151028	4211528	31.0	48976	32.4	38142	25.3	35372	23.4	37608	24.9	56859	37.6
5	AMRAVATI	288451	7713753	29.7	78846	27.3	79763	27.7	38067	13.2	35116	12.2	66369	23.0
6	AURANGABAD	259883	5218500	22.3	99652	38.3	99367	38.2	69375	26.7	73763	28.4	60974	23.5
	Total	1545442	43928324	31.6	713547	46.2	483112	31.3	383984	24.8	360368	23.3	439855	28.5

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NASHIK	90010	6855825	84.6	35048	38.9	15084	16.8	12043	13.4	22407	24.9	17921	19.9
2	WARDHA	24337	1246764	56.9	19027	78.2	19557	80.4	14315	58.8	16949	69.6	17431	71.6
3	WASHIM	18803	942553	55.7	7576	40.3	4207	22.4	1746	9.3	2935	15.6	7109	37.8
4	RATNAGIRI	12425	580502	51.9	7568	60.9	8515	68.5	3304	26.6	5260	42.3	5340	43.0
5	BULDHANA	40977	1808216	49.0	12846	31.3	13835	33.8	4849	11.8	1332	3.3	8667	21.2
6	THANE	10611	463407	48.5	4096	38.6	2462	23.2	1036	9.8	2508	23.6	1874	17.7
7	NAGPUR	46533	1985368	47.4	12973	27.9	26787	57.6	9214	19.8	7127	15.3	7311	15.7
8	KOLHAPUR	24032	959987	44.4	16299	67.8	16792	69.9	16458	68.5	16565	68.9	14984	62.4
9	PALGHAR	33381	1293975	43.1	10056	30.1	31819	95.3	23579	70.6	1859	5.6	24324	72.9
10	OSMANABAD	21018	713890	37.7	19900	94.7	20560	97.8	18940	90.1	17480	83.2	21330	101.5
11	BHANDARA	72255	2440983	37.5	13366	18.5	1546	2.1	13119	18.2	9513	13.2	15139	21.0
12	GONDIA	100419	3135082	34.7	68123	67.8	38985	38.8	66351	66.1	92234	91.8	88734	88.4
13	DHULE	60816	1850081	33.8	18220	30.0	31272	51.4	4087	6.7	3260	5.4	10227	16.8
14	SATARA	21050	624107	32.9	2697	12.8	2248	10.7	2212	10.5	1228	5.8	1472	7.0
15	PUNE	28226	771803	30.4	11826	41.9	8268	29.3	4866	17.2	4600	16.3	14705	52.1
16	NANDED	67015	1787106	29.6	21607	32.2	19339	28.9	16264	24.3	8209	12.2	1675	2.5
17	SANGLI	23451	610625	28.9	6197	26.4	2252	9.6	5898	25.2	6490	27.7	2557	10.9
18	YAVATMAL	59534	1514229	28.3	17928	30.1	21603	36.3	8712	14.6	11284	19.0	11035	18.5
19	CHANDRAPUR	55812	1389499	27.7	21827	39.1	9743	17.5	17437	31.2	18870	33.8	6969	12.5
20	AURANGABAD	40153	968626	26.8	14500	36.1	11913	29.7	3882	9.7	13689	34.1	3352	8.3
21	SOLAPUR	54269	1245006	25.5	11957	22.0	8582	15.8	5938	10.9	8725	16.1	23141	42.6
22	AMRAVATI	107758	2468003	25.4	26991	25.0	27715	25.7	15667	14.5	8529	7.9	25736	23.9
23	SINDHUDURG	6199	139272	25.0	673	10.9	1516	24.5	703	11.3	2209	35.6	1024	16.5
24	LATUR	29915	650590	24.2	6595	22.0	7040	23.5	6164	20.6	5337	17.8	1591	5.3
25	NANDURBAR	117868	2315580	21.8	184373	156.4	28400	24.1	37452	31.8	0	0.0	10981	9.3
26	AHMEDNAGAR	81164	1491372	20.4	9212	11.3	7665	9.4	5897	7.3	5506	6.8	39183	48.3
27	HINGOLI	21080	372777	19.6	9941	47.2	13325	63.2	10405	49.4	13194	62.6	12784	60.6
28	AKOLA	61379	980752	17.8	13505	22.0	12403	20.2	7093	11.6	11036	18.0	13822	22.5
29	RAIGAD	12349	187246	16.8	4017	32.5	2190	17.7	1357	11.0	1949	15.8	2270	18.4
30	PARBHANI	22146	305583	15.3	7866	35.5	9372	42.3	8680	39.2	5067	22.9	5136	23.2
31	JALGAON	87144	1120338	14.3	40829	46.9	34458	39.5	26404	30.3	22220	25.5	5341	6.1
32	BEED	35882	389659	12.1	10694	29.8	13393	37.3	3489	9.7	6084	17.0	10799	30.1
33	GADCHIROLI	34757	289249	9.2	36665	105.5	5841	16.8	4872	14.0	2010	5.8	1584	4.6
34	JALNA	22674	30269	1.5	8549	37.7	4425	19.5	1551	6.8	4703	20.7	4307	19.0
	Total	1545442	43928324	31.6	713547	46.2	483112	31.3	383984	24.8	360368	23.3	439855	28.5

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	PUNE	57	549	963.2	57	63	110.5	57	39	68.4	2960	605	20.4	2960	2306	77.9
2	AMRAVATI	56	118	210.7	56	27	48.2	56	114	203.6	7363	7	0.1	7363	1803	24.5
3	NAGPUR	63	82	130.2	63	54	85.7	63	118	187.3	11806	445	3.8	11806	7014	59.4
4	NASHIK	54	53	98.1	54	24	44.4	54	46	85.2	8341	72	0.9	8341	6488	77.8
5	AURANGABAD	76	72	94.7	76	46	60.5	76	28	36.8	4664	88	1.9	4664	919	19.7
6	KONKAN	45	9	20.0	45	5	11.1	45	35	77.8	799	926	115.9	799	3287	411.5
	Total	351	883	251.6	351	219	62.4	351	380	108.3	35932	2143	6.0	35932	21817	60.7

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOLHAPUR	12	469	3908.3	12	8	66.7	12	19	158.3	302	199	65.9	302	532	176.2
2	BULDHANA	13	84	646.2	13	8	61.5	13	0	0.0	960	0	0.0	960	168	17.5
3	SATARA	11	51	463.6	11	35	318.2	11	5	45.5	438	32	7.3	438	272	62.1
4	GONDIA	8	31	387.5	8	32	400.0	8	60	750.0	4594	19	0.4	4594	4849	105.6
5	AURANGABAD	9	26	288.9	9	29	322.2	9	7	77.8	685	0	0.0	685	42	6.1
6	HINGOLI	5	14	280.0	5	1	20.0	5	5	100.0	394	12	3.0	394	458	116.2
7	NAGPUR	13	30	230.8	13	1	7.7	13	1	7.7	1812	12	0.7	1812	1	0.1
8	AHMEDNAGAR	14	23	164.3	14	6	42.9	14	18	128.6	1507	0	0.0	1507	1542	102.3
9	AMRAVATI	14	23	164.3	14	13	92.9	14	103	735.7	3100	5	0.2	3100	196	6.3
10	JALGAON	15	22	146.7	15	9	60.0	15	16	106.7	2505	6	0.2	2505	3529	140.9
11	BHANDARA	7	10	142.9	7	17	242.9	7	40	571.4	3095	4	0.1	3095	67	2.2
12	OSMANABAD	8	10	125.0	8	5	62.5	8	6	75.0	148	76	51.2	148	401	270.4
13	PUNE	13	15	115.4	13	12	92.3	13	13	100.0	743	374	50.4	743	784	105.6
14	WARDHA	8	9	112.5	8	3	37.5	8	3	37.5	619	410	66.2	619	209	33.7
15	DHULE	4	4	100.0	4	0	0.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	0	0.0
16	SOLAPUR	11	11	100.0	11	7	63.6	11	2	18.2	1123	0	0.0	1123	718	63.9
17	AKOLA	7	5	71.4	7	6	85.7	7	1	14.3	1564	1	0.1	1564	1069	68.3
18	PARBHANI	9	6	66.7	9	7	77.8	9	2	22.2	262	0	0.0	262	6	2.3
19	RATNAGIRI	9	6	66.7	9	0	0.0	9	9	100.0	332	665	200.4	332	2515	758.0
20	NANDED	16	10	62.5	16	0	0.0	16	0	0.0	1768	0	0.0	1768	9	0.5
21	WASHIM	6	2	33.3	6	0	0.0	6	6	100.0	375	0	0.0	375	364	97.1
22	LATUR	10	3	30.0	10	2	20.0	10	0	0.0	177	0	0.0	177	0	0.0
23	SANGLI	10	3	30.0	10	1	10.0	10	0	0.0	354	0	0.0	354	0	0.0
24	BEED	11	3	27.3	11	2	18.2	11	4	36.4	756	0	0.0	756	0	0.0
25	NASHIK	15	4	26.7	15	9	60.0	15	6	40.0	1235	66	5.3	1235	1417	114.7
26	YAVATMAL	16	4	25.0	16	0	0.0	16	4	25.0	1363	1	0.1	1363	6	0.4
27	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	4	80.0	66	1	1.5	66	55	83.7
28	RAIGAD	15	2	13.3	15	0	0.0	15	7	46.7	198	91	46.0	198	235	118.8
29	GADCHIROLI	12	1	8.3	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1888	292.3
30	CHANDRAPUR	15	1	6.7	15	0	0.0	15	13	86.7	1040	0	0.0	1040	0	0.0
31	JALNA	8	0	0.0	8	0	0.0	8	4	50.0	473	0	0.0	473	3	0.6
32	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	0	0.0
33	PALGHAR	8	0	0.0	8	1	12.5	8	15	187.5	15	169	1111.8	15	112	736.8
34	SINDHUDURG	8	0	0.0	8	4	50.0	8	0	0.0	188	0	0.0	188	370	196.5
Total		351	883	251.6	351	219	62.4	351	380	108.3	35932	2143	6.0	35932	21817	60.7