

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(१२.०४.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Division	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	KONKAN	549	23	22	0	303	348	63.4	KONKAN	3	22	0	288	313	57.0	201
2	NASHIK	31027	559	9081	1090	5185	15915	51.3	NAGPUR	118	543	1274	4893	6828	32.4	13389
3	AMRAVATI	34477	882	1467	7780	3786	13915	40.4	NASHIK	157	4144	793	3411	8505	27.4	15112
4	AURANGABAD	4504	432	239	143	922	1736	38.5	AURANGABAD	44	0	101	922	1067	23.7	2768
5	NAGPUR	21078	519	893	1383	4894	7689	36.5	AMRAVATI	91	431	1041	2553	4116	11.9	20562
6	PUNE	18316	397	2487	395	291	3570	19.5	PUNE	69	1153	394	271	1887	10.3	14746
	Total	109951	2812	14189	10791	15381	43173	39.3	Total	482	6293	3603	12338	22716	20.7	66778

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	GONDIA	2010	6	165	358	1933	2462	122.5	GONDIA	2	165	358	1933	2458	122.3	-452
2	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	SINDHUDURG	1	0	0	259	260	66.3	115
3	NANDED	274	48	1	90	92	231	84.3	BHANDARA	5	29	471	2081	2586	64.2	1187
4	BEED	154	119	0	0	0	119	77.3	THANE	0	22	0	17	39	59.1	18
5	THANE	66	0	22	0	26	48	72.7	NANDED	2	0	51	92	145	52.9	43
6	SINDHUDURG	392	12	0	0	265	277	70.7	OSMANABAD	0	0	50	96	146	43.5	188
7	BHANDARA	4030	262	29	471	2081	2843	70.5	AURANGABAD	2	0	0	423	425	32.5	582
8	GADCHIROLI	13	7	0	0	2	9	69.2	HINGOLI	17	0	0	304	321	32.3	548
9	JALGAON	19814	394	8622	845	2472	12333	62.2	AHMEDNAGAR	33	34	237	2548	2852	30.2	6325
10	BULDHANA	8309	376	47	3270	1091	4784	57.6	JALGAON	118	3851	556	736	5261	26.6	7481
11	AURANGABAD	1307	64	238	0	423	725	55.5	CHANDRAPUR	17	5	65	363	450	23.0	1362
12	RAIGAD	15	7	0	0	0	7	46.7	NASHIK	0	259	0	127	386	22.5	1306
13	HINGOLI	994	142	0	0	304	446	44.9	PALGHAR	0	0	0	5	5	20.0	20
14	WASHIM	1416	24	15	588	0	627	44.3	RATNAGIRI	2	0	0	7	9	17.6	40
15	OSMANABAD	336	2	0	50	96	148	44.0	BULDHANA	8	47	316	1091	1462	17.6	3525
16	YAVATMAL	2255	167	4	531	154	856	38.0	GADCHIROLI	0	0	0	2	2	15.4	4
17	AMRAVATI	15902	308	843	1785	2487	5423	34.1	KOLHAPUR	26	0	9	119	154	13.9	916
18	AKOLA	6595	7	558	1606	54	2225	33.7	AMRAVATI	76	326	455	1331	2188	13.8	10479
19	AHMEDNAGAR	9448	100	200	237	2586	3123	33.1	DHULE	6	0	0	0	6	12.8	0
20	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	363	595	30.4	BEED	19	0	0	0	19	12.3	35
21	NASHIK	1718	18	259	8	127	412	24.0	SOLAPUR	33	486	385	124	1028	11.9	6987
22	PUNE	5322	42	1132	0	29	1203	22.6	PUNE	0	579	0	11	590	11.1	4119
23	RATNAGIRI	51	4	0	0	7	11	21.6	NAGPUR	63	329	250	421	1063	11.1	8194
24	PALGHAR	25	0	0	0	5	5	20.0	WARDHA	31	15	130	93	269	7.7	3094
25	SOLAPUR	8628	151	981	385	124	1641	19.0	PARBHANI	0	0	0	7	7	7.6	81
26	SATARA	2272	96	301	0	9	406	17.9	YAVATMAL	7	3	80	79	169	7.5	1399
27	KOLHAPUR	1105	61	0	9	119	189	17.1	AKOLA	0	55	190	52	297	4.5	4370
28	NAGPUR	9597	102	629	250	422	1403	14.6	SATARA	0	74	0	7	81	3.6	1866
29	SANGLI	989	47	73	1	10	131	13.2	SANGLI	10	14	0	10	34	3.4	858
30	PARBHANI	92	1	0	3	7	11	12.0	JALNA	3	0	0	0	3	0.6	500
31	WARDHA	3471	79	65	140	93	377	10.9	LATUR	1	0	0	0	1	0.1	791
32	JALNA	535	35	0	0	0	35	6.5	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
33	LATUR	812	21	0	0	0	21	2.6	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	8
34	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	WASHIM	0	0	0	0	0	0.0	789
	Total	109951	2812	14189	10791	15381	43173	39.3	Total	482	6293	3603	12338	22716	20.7	66778

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Divisionwise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	51006	50046	98.1	KONKAN	5125	4165	81.3	960
2	NAGPUR	251580	229448	91.2	NAGPUR	101265	79133	78.1	22132
3	NASHIK	341073	310022	90.9	AURANGABAD	50727	37283	73.5	13444
4	AURANGABAD	140563	127119	90.4	NASHIK	71755	40704	56.7	31051
5	PUNE	112341	91514	81.5	PUNE	45215	24388	53.9	20827
6	AMRAVATI	217499	175031	80.5	AMRAVATI	89145	46677	52.4	42468
	Total	1114062	983180	88.3	Total	363232	232350	64.0	130882

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Divisionwise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21460	21356	99.5	KONKAN	911	807	88.6	104
2	AMRAVATI	67851	66696	98.3	PUNE	3381	2326	68.8	1055
3	NASHIK	87723	86145	98.2	NASHIK	4932	3354	68.0	1578
4	PUNE	53450	52395	98.0	AURANGABAD	36013	20778	57.7	15235
5	NAGPUR	82863	72764	87.8	AMRAVATI	2238	1083	48.4	1155
6	AURANGABAD	121096	105861	87.4	NAGPUR	15364	5265	34.3	10099
	Total	434443	405217	93.3	Total	62839	33613	53.5	29226

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%		Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining Sanctions
1	PALGHAR	25719	25686	99.9	AURANGABAD	6903	6865	99.4	38
2	AURANGABAD	22158	22120	99.8	GONDIA	35783	35363	98.8	420
3	GONDIA	82876	82456	99.5	DHULE	5729	5141	89.7	588
4	DHULE	46965	46377	98.7	RATNAGIRI	1996	1775	88.9	221
5	THANE	6861	6705	97.7	PALGHAR	279	246	88.2	33
6	RAIGAD	7986	7776	97.4	YAVATMAL	14155	11861	83.8	2294
7	NASHIK	70537	68428	97.0	RAIGAD	1179	969	82.2	210
8	RATNAGIRI	6446	6225	96.6	BEED	8224	6670	81.1	1554
9	YAVATMAL	40606	38312	94.4	GADCHIROLI	6524	5206	79.8	1318
10	GADCHIROLI	23054	21736	94.3	BHANDARA	26300	20703	78.7	5597
11	NANDURBAR	105751	99502	94.1	NANDED	19752	14642	74.1	5110
12	PARBHANI	7171	6732	93.9	THANE	570	414	72.6	156
13	BEED	19708	18154	92.1	NASHIK	7301	5192	71.1	2109
14	SINDHUDURG	3994	3654	91.5	SINDHUDURG	1101	761	69.1	340
15	BHANDARA	56709	51112	90.1	CHANDRAPUR	11872	8036	67.7	3836
16	NANDED	50040	44930	89.8	PARBHANI	1219	780	64.0	439
17	KOLHAPUR	14713	13066	88.8	JALNA	5591	3572	63.9	2019
18	CHANDRAPUR	32154	28318	88.1	AHMEDNAGAR	18133	11198	61.8	6935
19	OSMANABAD	6118	5308	86.8	SOLAPUR	22239	13457	60.5	8782
20	AHMEDNAGAR	48626	41691	85.7	AKOLA	17026	10216	60.0	6810
21	JALNA	13340	11321	84.9	OSMANABAD	1780	970	54.5	810
22	AKOLA	44747	37937	84.8	KOLHAPUR	3586	1939	54.1	1647
23	LATUR	10968	9247	84.3	HINGOLI	3718	1965	52.9	1753
24	HINGOLI	11060	9307	84.2	WASHIM	4303	2264	52.6	2039
25	SANGLI	18957	15697	82.8	SANGLI	6808	3548	52.1	3260
26	SATARA	13564	11191	82.5	LATUR	3540	1819	51.4	1721
27	BULDHANA	28717	23660	82.4	BULDHANA	10273	5216	50.8	5057
28	NAGPUR	40262	32837	81.6	SATARA	4742	2369	50.0	2373
29	WASHIM	10807	8768	81.1	NAGPUR	14420	6995	48.5	7425
30	SOLAPUR	45269	36487	80.6	JALGAON	28975	13805	47.6	15170
31	WARDHA	16525	12989	78.6	NANDURBAR	11617	5368	46.2	6249
32	JALGAON	69194	54024	78.1	WARDHA	6366	2830	44.5	3536
33	PUNE	19838	15073	76.0	AMRAVATI	43388	17120	39.5	26268
34	AMRAVATI	92622	66354	71.6	PUNE	7840	3075	39.2	4765
	Total	1114062	983180	88.3	Total	363232	232350	64.0	130882

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Sanctions	%	District	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining Sanctions
1	WARDHA	8310	8309	100.0	THANE	237	227	95.8	10
2	RATNAGIRI	5864	5863	100.0	OSMANABAD	6876	6550	95.3	326
3	AHMEDNAGAR	28571	28528	99.8	AHMEDNAGAR	707	664	93.9	43
4	SATARA	9559	9544	99.8	RATNAGIRI	16	15	93.8	1
5	WASHIM	7712	7698	99.8	WARDHA	13	12	92.3	1
6	THANE	3500	3490	99.7	PALGHAR	609	537	88.2	72
7	SINDHUDURG	1851	1845	99.7	PARBHANI	2602	2274	87.4	328
8	RAIGAD	3830	3815	99.6	PUNE	2002	1496	74.7	506
9	BULDHANA	12190	12125	99.5	BULDHANA	248	183	73.8	65
10	KOLHAPUR	10919	10843	99.3	DHULE	451	331	73.4	120
11	YAVATMAL	19265	19081	99.0	SATARA	54	39	72.2	15
12	DHULE	12351	12231	99.0	NASHIK	1256	882	70.2	374
13	PALGHAR	6415	6343	98.9	JALGAON	2038	1426	70.0	612
14	SOLAPUR	15433	15246	98.8	SANGLI	853	582	68.2	271
15	NASHIK	19111	18737	98.0	SINDHUDURG	17	11	64.7	6
16	AMRAVATI	14486	14183	97.9	AURANGABAD	1326	845	63.7	481
17	OSMANABAD	15251	14925	97.9	AMRAVATI	809	506	62.5	303
18	PARBHANI	14543	14215	97.7	JALNA	4427	2617	59.1	1810
19	AURANGABAD	17770	17289	97.3	RAIGAD	32	17	53.1	15
20	JALGAON	17383	16771	96.5	SOLAPUR	389	202	51.9	187
21	NAGPUR	9482	9136	96.4	NANDED	7809	4046	51.8	3763
22	SANGLI	7082	6811	96.2	BEED	7402	3641	49.2	3761
23	AKOLA	14198	13609	95.9	YAVATMAL	350	166	47.4	184
24	NANDURBAR	10307	9878	95.8	CHANDRAPUR	8302	3882	46.8	4420
25	BHANDARA	15386	14742	95.8	BHANDARA	1181	537	45.5	644
26	PUNE	10457	9951	95.2	GADCHIROLI	1394	618	44.3	776
27	GADCHIROLI	11477	10701	93.2	HINGOLI	1581	567	35.9	1014
28	HINGOLI	9745	8731	89.6	AKOLA	817	228	27.9	589
29	CHANDRAPUR	24728	20308	82.1	NANDURBAR	480	51	10.6	429
30	LATUR	19992	16240	81.2	KOLHAPUR	83	7	8.4	76
31	JALNA	9508	7698	81.0	LATUR	3990	238	6.0	3752
32	NANDED	17863	14100	78.9	GONDIA	4116	204	5.0	3912
33	BEED	16424	12663	77.1	NAGPUR	358	12	3.4	346
34	GONDIA	13480	9568	71.0	WASHIM	14	0	0.0	14
	Total	434443	405217	93.3	Total	62839	33613	53.5	29226

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	KONKAN	51006	50046	960	964	729	88	104	39	247
2	AURANGABAD	140563	127119	13444	7796	3044	306	1424	1002	391
3	PUNE	112341	91514	20827	3198	6018	1153	6468	2657	5007
4	NAGPUR	251580	229448	22132	12343	6709	1188	4587	6673	2125
5	NASHIK	341073	310022	31051	12384	3629	1404	6761	3906	3849
6	AMRAVATI	217499	175031	42468	15997	7094	476	16838	3447	5902
	Total	1114062	983180	130882	52682	27223	4615	36182	17724	17521

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	PALGHAR	25719	25686	33	44	9	6	20	0	3
2	AURANGABAD	22158	22120	38	279	0	2	55	45	19
3	THANE	6861	6705	156	33	180	3	2	31	2
4	RAIGAD	7986	7776	210	746	6	64	1	8	81
5	RATNAGIRI	6446	6225	221	28	250	7	2	0	17
6	SINDHUDURG	3994	3654	340	113	284	8	79	0	144
7	GONDIA	82876	82456	420	7288	141	115	279	0	4
8	PARBHANI	7171	6732	439	205	28	10	16	24	43
9	DHULE	46965	46377	588	139	1652	0	0	0	0
10	OSMANABAD	6118	5308	810	184	85	72	239	82	59
11	GADCHIROLI	23054	21736	1318	946	0	35	3	4	3
12	BEED	19708	18154	1554	816	385	27	46	117	20
13	KOLHAPUR	14713	13066	1647	658	37	210	230	128	480
14	LATUR	10968	9247	1721	463	677	92	490	187	27
15	HINGOLI	11060	9307	1753	706	281	32	242	177	198
16	JALNA	13340	11321	2019	1345	1588	13	192	329	6
17	WASHIM	10807	8768	2039	809	980	38	309	259	134
18	NASHIK	70537	68428	2109	832	503	163	424	85	582
19	YAVATMAL	40606	38312	2294	1676	131	14	204	141	46
20	SATARA	13564	11191	2373	60	105	275	546	23	1056
21	SANGLI	18957	15697	3260	1041	2430	347	424	180	306
22	WARDHA	16525	12989	3536	338	1120	66	927	1278	146
23	CHANDRAPUR	32154	28318	3836	883	19	74	768	686	266
24	PUNE	19838	15073	4765	286	1194	11	1684	1210	1286
25	BULDHANA	28717	23660	5057	2141	641	138	2091	732	533
26	NANDED	50040	44930	5110	3798	0	58	144	41	19
27	Bhandara	56709	51112	5597	1585	4017	276	1500	1339	356
28	NANDURBAR	105751	99502	6249	2483	1	23	42	1	2
29	AKOLA	44747	37937	6810	1973	2468	88	4062	893	626
30	AHMEDNAGAR	48626	41691	6935	545	1403	403	2829	2500	1219
31	NAGPUR	40262	32837	7425	1303	1412	622	1110	3366	1350
32	SOLAPUR	45269	36487	8782	1153	2252	310	3584	1116	1879
33	JALGAON	69194	54024	15170	8385	70	815	3466	1320	2046
34	AMRAVATI	92622	66354	26268	9398	2874	198	10172	1422	4563
	Grand Total	1114062	983180	130882	52682	27223	4615	36182	17724	17521

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	50046	49335	98.6	NAGPUR	98767	87609	88.7	11158
2	NASHIK	310022	300862	97.0	KONKAN	5617	4906	87.3	711
3	NAGPUR	229448	218290	95.1	NASHIK	62293	53133	85.3	9160
4	AURANGABAD	127119	119077	93.7	AURANGABAD	45642	37600	82.4	8042
5	PUNE	91514	84964	92.8	PUNE	29232	22682	77.6	6550
6	AMRAVATI	175031	162123	92.6	AMRAVATI	52496	39588	75.4	12908
	Total	983180	934651	95.1	Total	294047	245518	83.5	48529

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21356	20969	98.2	NASHIK	16560	14114	85.2	2446
2	NASHIK	86145	83699	97.2	KONKAN	2270	1883	83.0	387
3	PUNE	52395	50306	96.0	AMRAVATI	16133	12930	80.1	3203
4	NAGPUR	72764	69637	95.7	PUNE	9649	7560	78.4	2089
5	AMRAVATI	66696	63493	95.2	NAGPUR	13373	10246	76.6	3127
6	AURANGABAD	105861	92253	87.1	AURANGABAD	36960	23352	63.2	13608
	Total	405217	380357	93.9	Total	94945	70085	73.8	24860

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	6705	6669	99.5	DHULE	9199	8946	97.2	253
2	DHULE	46377	46124	99.5	SINDHUDURG	874	841	96.2	33
3	PALGHAR	25686	25479	99.2	GONDIA	43474	41645	95.8	1829
4	RAIGAD	7776	7706	99.1	WARDHA	3753	3588	95.6	165
5	SINDHUDURG	3654	3621	99.1	AHMEDNAGAR	12532	11967	95.5	565
6	NASHIK	68428	67734	99.0	OSMANABAD	1645	1553	94.4	92
7	WARDHA	12989	12824	98.7	RAIGAD	1226	1156	94.3	70
8	AHMEDNAGAR	41691	41126	98.6	NASHIK	11166	10472	93.8	694
9	OSMANABAD	5308	5216	98.3	THANE	485	449	92.6	36
10	HINGOLI	9307	9133	98.1	HINGOLI	2310	2136	92.5	174
11	GONDIA	82456	80627	97.8	CHANDRAPUR	8821	8015	90.9	806
12	KOLHAPUR	13066	12733	97.5	GADCHIROLI	5827	5260	90.3	567
13	GADCHIROLI	21736	21169	97.4	KOLHAPUR	3343	3010	90.0	333
14	CHANDRAPUR	28318	27512	97.2	PARBHANI	1972	1773	89.9	199
15	PARBHANI	6732	6533	97.0	AKOLA	11958	10385	86.8	1573
16	BULDHANA	23660	22779	96.3	BHANDARA	22978	19899	86.6	3079
17	NANDURBAR	99502	95466	95.9	BULDHANA	6192	5311	85.8	881
18	LATUR	9247	8865	95.9	BEED	6991	5837	83.5	1154
19	AKOLA	37937	36364	95.9	RATNAGIRI	2059	1694	82.3	365
20	RATNAGIRI	6225	5860	94.1	SOLAPUR	13985	11390	81.4	2595
21	SANGLI	15697	14775	94.1	JALNA	3822	3112	81.4	710
22	BHANDARA	51112	48033	94.0	AURANGABAD	8095	6568	81.1	1527
23	JALNA	11321	10611	93.7	LATUR	2022	1640	81.1	382
24	BEED	18154	17000	93.6	NANDED	18785	14981	79.7	3804
25	JALGAON	54024	50412	93.3	JALGAON	17648	14036	79.5	3612
26	AURANGABAD	22120	20593	93.1	SANGLI	4504	3582	79.5	922
27	AMRAVATI	66354	61743	93.1	PALGHAR	973	766	78.7	207
28	WASHIM	8768	8156	93.0	AMRAVATI	18696	14085	75.3	4611
29	SOLAPUR	36487	33892	92.9	WASHIM	2382	1770	74.3	612
30	PUNE	15073	13831	91.8	PUNE	3673	2431	66.2	1242
31	NANDED	44930	41126	91.5	NAGPUR	13914	9202	66.1	4712
32	SATARA	11191	9733	87.0	NANDURBAR	11748	7712	65.6	4036
33	YAVATMAL	38312	33081	86.3	SATARA	3727	2269	60.9	1458
34	NAGPUR	32837	28125	85.7	YAVATMAL	13268	8037	60.6	5231
	Total	983180	934651	95.1	Total	294047	245518	83.5	48529

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise Name	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	3490	3480	99.7	THANE	264	254	96.2	10
2	RATNAGIRI	5863	5838	99.6	HINGOLI	1127	1055	93.6	72
3	HINGOLI	8731	8659	99.2	SINDHUDURG	319	298	93.4	21
4	DHULE	12231	12100	98.9	RATNAGIRI	376	351	93.4	25
5	SINDHUDURG	1845	1824	98.9	NASHIK	4539	4180	92.1	359
6	NANDURBAR	9878	9751	98.7	DHULE	1610	1479	91.9	131
7	RAIGAD	3815	3759	98.5	SATARA	1837	1656	90.1	181
8	WARDHA	8309	8172	98.4	KOLHAPUR	1958	1764	90.1	194
9	KOLHAPUR	10843	10649	98.2	AHMEDNAGAR	5181	4633	89.4	548
10	SATARA	9544	9363	98.1	BULDHANA	2932	2580	88.0	352
11	NASHIK	18737	18378	98.1	RAIGAD	435	379	87.1	56
12	AHMEDNAGAR	28528	27980	98.1	AKOLA	4443	3868	87.1	575
13	BULDHANA	12125	11773	97.1	PARBHANI	3383	2787	82.4	596
14	NAGPUR	9136	8863	97.0	NANDURBAR	698	571	81.8	127
15	SOLAPUR	15246	14736	96.7	GADCHIROLI	2027	1656	81.7	371
16	GADCHIROLI	10701	10330	96.5	AURANGABAD	8801	7047	80.1	1754
17	PARBHANI	14215	13619	95.8	CHANDRAPUR	5303	4246	80.1	1057
18	AKOLA	13609	13034	95.8	SOLAPUR	2466	1956	79.3	510
19	PALGHAR	6343	6068	95.7	AMRAVATI	3507	2734	78.0	773
20	YAVATMAL	19081	18247	95.6	WARDHA	610	473	77.5	137
21	GONDIA	9568	9126	95.4	NAGPUR	1189	916	77.0	273
22	CHANDRAPUR	20308	19251	94.8	GONDIA	1881	1439	76.5	442
23	AMRAVATI	14183	13410	94.5	YAVATMAL	3071	2237	72.8	834
24	BHANDARA	14742	13895	94.3	JALGAON	4532	3251	71.7	1281
25	PUNE	9951	9321	93.7	WASHIM	2180	1511	69.3	669
26	LATUR	16240	15075	92.8	PALGHAR	876	601	68.6	275
27	JALGAON	16771	15490	92.4	PUNE	1886	1256	66.6	630
28	SANGLI	6811	6237	91.6	BHANDARA	2363	1516	64.2	847
29	WASHIM	7698	7029	91.3	SANGLI	1502	928	61.8	574
30	AURANGABAD	17289	15535	89.9	LATUR	2865	1700	59.3	1165
31	BEED	12663	10715	84.6	OSMANABAD	8944	5304	59.3	3640
32	NANDED	14100	11695	82.9	NANDED	5020	2615	52.1	2405
33	OSMANABAD	14925	11285	75.6	BEED	3980	2032	51.1	1948
34	JALNA	7698	5670	73.7	JALNA	2840	812	28.6	2028
	Total	405217	380357	93.9	Total	94945	70085	73.8	24860

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 12 April 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	51006	40871	80.1	NAGPUR	159575	48458	30.4	111117
2	NASHIK	341073	210584	61.7	KONKAN	13042	2907	22.3	10135
3	NAGPUR	251580	140463	55.8	NASHIK	154220	23731	15.4	130489
4	AURANGABAD	140563	68778	48.9	AURANGABAD	78195	6410	8.2	71785
5	PUNE	112341	54445	48.5	PUNE	62768	4872	7.8	57896
6	AMRAVATI	217499	103430	47.6	AMRAVATI	121275	7206	5.9	114069
	Total	1114062	618571	55.5	Total	589075	93584	15.9	495491

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 12 April 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21460	16689	77.8	KONKAN	6175	1404	22.7	4771
2	PUNE	53450	38232	71.5	NASHIK	41090	7786	18.9	33304
3	NASHIK	87723	54419	62.0	NAGPUR	47691	7954	16.7	39737
4	AMRAVATI	67851	38615	56.9	AMRAVATI	33365	4129	12.4	29236
5	NAGPUR	82863	43126	52.0	PUNE	17263	2045	11.8	15218
6	AURANGABAD	121096	56298	46.5	AURANGABAD	70064	5266	7.5	64798
	Total	434443	247379	56.9	Total	215648	28584	13.3	187064

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%		Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 12 April 2021	%	Remaining Completion
1	PALGHAR	25719	22042	85.7	GONDIA	58734	39158	66.7	19576
2	THANE	6861	5832	85.0	PALGHAR	5303	1626	30.7	3677
3	RAIGAD	7986	6251	78.3	THANE	1432	403	28.1	1029
4	GONDIA	82876	63300	76.4	DHULE	17669	4334	24.5	13335
5	NASHIK	70537	51539	73.1	RAIGAD	2186	451	20.6	1735
6	DHULE	46965	33630	71.6	AHMEDNAGAR	28049	5372	19.2	22677
7	SINDHUDURG	3994	2699	67.6	NANDURBAR	45173	8374	18.5	36799
8	NANDURBAR	105751	68952	65.2	NASHIK	23051	4053	17.6	18998
9	RATNAGIRI	6446	4047	62.8	GADCHIROLI	12175	2052	16.9	10123
10	HINGOLI	11060	6745	61.0	HINGOLI	5162	847	16.4	4315
11	LATUR	10968	6519	59.4	SINDHUDURG	1480	185	12.5	1295
12	KOLHAPUR	14713	8631	58.7	KOLHAPUR	6898	816	11.8	6082
13	PARBHANI	7171	4174	58.2	SATARA	7346	848	11.5	6498
14	OSMANABAD	6118	3463	56.6	OSMANABAD	2983	328	11.0	2655
15	GADCHIROLI	23054	12931	56.1	RATNAGIRI	2641	242	9.2	2399
16	AHMEDNAGAR	48626	25949	53.4	NAGPUR	25921	2342	9.0	23579
17	AURANGABAD	22158	11732	52.9	BEED	10977	979	8.9	9998
18	CHANDRAPUR	32154	16986	52.8	PARBHANI	3276	279	8.5	2997
19	BULDHANA	28717	14979	52.2	CHANDRAPUR	16543	1375	8.3	15168
20	SATARA	13564	7066	52.1	PUNE	11149	896	8.0	10253
21	YAVATMAL	40606	20778	51.2	AURANGABAD	11334	908	8.0	10426
22	WASHIM	10807	5416	50.1	BHANDARA	37266	2941	7.9	34325
23	WARDHA	16525	8179	49.5	NANDED	32419	2428	7.5	29991
24	BEED	19708	9710	49.3	AKOLA	25198	1882	7.5	23316
25	SANGLI	18957	9169	48.4	WARDHA	8936	590	6.6	8346
26	PUNE	19838	9585	48.3	SOLAPUR	27027	1752	6.5	25275
27	AKOLA	44747	21431	47.9	JALNA	7409	455	6.1	6954
28	JALNA	13340	6386	47.9	YAVATMAL	21027	1199	5.7	19828
29	SOLAPUR	45269	19994	44.2	AMRAVATI	54924	3128	5.7	51796
30	JALGAON	69194	30514	44.1	BULDHANA	14527	789	5.4	13738
31	AMRAVATI	92622	40826	44.1	SANGLI	10348	560	5.4	9788
32	NAGPUR	40262	16683	41.4	LATUR	4635	186	4.0	4449
33	NANDED	50040	20049	40.1	JALGAON	40278	1598	4.0	38680
34	BHANDARA	56709	22384	39.5	WASHIM	5599	208	3.7	5391
	Total	1114062	618571	55.5	Total	589075	93584	15.9	495491

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 12 April 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	3500	2883	82.4	DHULE	4898	1512	30.9	3386
2	SINDHUDURG	1851	1522	82.2	GONDIA	8780	2471	28.1	6309
3	RAIGAD	3830	3131	81.7	THANE	850	233	27.4	617
4	RATNAGIRI	5864	4773	81.4	AHMEDNAGAR	13134	3487	26.5	9647
5	KOLHAPUR	10919	8166	74.8	WARDHA	3806	974	25.6	2832
6	SOLAPUR	15433	11402	73.9	RATNAGIRI	1444	353	24.4	1091
7	SATARA	9559	7044	73.7	SINDHUDURG	423	94	22.2	329
8	NAGPUR	9482	6938	73.2	RAIGAD	898	199	22.2	699
9	DHULE	12351	8965	72.6	PALGHAR	2560	525	20.5	2035
10	HINGOLI	9745	6790	69.7	HINGOLI	3700	745	20.1	2955
11	PALGHAR	6415	4380	68.3	GADCHIROLI	6374	1153	18.1	5221
12	PUNE	10457	6938	66.3	YAVATMAL	9991	1700	17.0	8291
13	AHMEDNAGAR	28571	18924	66.2	NANDURBAR	4353	734	16.9	3619
14	SANGLI	7082	4682	66.1	NAGPUR	3038	494	16.3	2544
15	WARDHA	8310	5478	65.9	PUNE	4190	671	16.0	3519
16	BULDHANA	12190	7943	65.2	SATARA	2893	378	13.1	2515
17	NANDURBAR	10307	6688	64.9	KOLHAPUR	3164	411	13.0	2753
18	PARBHANI	14543	9434	64.9	AKOLA	8403	987	11.7	7416
19	AMRAVATI	14486	8728	60.3	NASHIK	10211	1191	11.7	9020
20	YAVATMAL	19265	10974	57.0	AMRAVATI	6512	754	11.6	5758
21	LATUR	19992	11215	56.1	BHANDARA	8422	953	11.3	7469
22	JALGAON	17383	9751	56.1	CHANDRAPUR	17271	1909	11.1	15362
23	GADCHIROLI	11477	6256	54.5	SOLAPUR	4501	470	10.4	4031
24	WASHIM	7712	4188	54.3	JALGAON	8494	862	10.1	7632
25	GONDIA	13480	7171	53.2	LATUR	9696	919	9.5	8777
26	NASHIK	19111	10091	52.8	WASHIM	3891	367	9.4	3524
27	BHANDARA	15386	7917	51.5	PARBHANI	5550	441	7.9	5109
28	AKOLA	14198	6782	47.8	NANDED	12161	918	7.5	11243
29	BEED	16424	7044	42.9	BULDHANA	4568	321	7.0	4247
30	CHANDRAPUR	24728	9366	37.9	JALNA	6361	446	7.0	5915
31	JALNA	9508	3593	37.8	AURANGABAD	11817	692	5.9	11125
32	AURANGABAD	17770	6645	37.4	BEED	9911	531	5.4	9380
33	NANDED	17863	6620	37.1	OSMANABAD	10868	574	5.3	10294
34	OSMANABAD	15251	4957	32.5	SANGLI	2515	115	4.6	2400
	Total	434443	247379	56.9	Total	215648	28584	13.3	187064

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 12 April 2021	%	Remaining Delayed
1	PUNE	8885	-2054	-23.1	6831
2	NASHIK	37999	-8574	-22.6	29425
3	AMRAVATI	17860	-466	-2.6	17394
4	AURANGABAD	11579	183	1.6	11762
5	NAGPUR	12773	330	2.6	13103
6	KONKAN	2330	897	38.5	3227
	Total	91426	-9684	-10.6	81742

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती			
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 NovnTo 12 April 2021	%	Remaining Delayed
1	KOLHAPUR	1116	-593	-53.1	523
2	THANE	590	-312	-52.9	278
3	RATNAGIRI	227	-116	-51.1	111
4	NASHIK	6237	-2469	-39.6	3768
5	SINDHUDURG	128	-48	-37.5	80
6	AHMEDNAGAR	5835	-1706	-29.2	4129
7	GONDIA	2694	-760	-28.2	1934
8	SOLAPUR	3437	-969	-28.2	2468
9	DHULE	5221	-1436	-27.5	3785
10	SATARA	827	-219	-26.5	608
11	RAIGAD	428	-89	-20.8	339
12	NANDURBAR	15441	-2821	-18.3	12620
13	WASHIM	943	-124	-13.1	819
14	OSMANABAD	428	-56	-13.1	372
15	PUNE	1691	-196	-11.6	1495
16	AKOLA	4549	-495	-10.9	4054
17	LATUR	673	-50	-7.4	623
18	BULDHANA	2195	-125	-5.7	2070
19	AURANGABAD	2060	-104	-5.0	1956
20	WARDHA	1071	-48	-4.5	1023
21	PARBHANI	579	-25	-4.3	554
22	SANGLI	1814	-77	-4.2	1737
23	JALGAON	5265	-142	-2.7	5123
24	CHANDRAPUR	2521	-46	-1.8	2475
25	NANDED	5467	-51	-0.9	5416
26	YAVATMAL	3915	87	2.2	4002
27	AMRAVATI	6258	191	3.1	6449
28	HINGOLI	404	37	9.2	441
29	GADCHIROLI	2578	288	11.2	2866
30	BHANDARA	2473	386	15.6	2859
31	BEED	1190	236	19.8	1426
32	JALNA	778	196	25.2	974
33	NAGPUR	1436	510	35.5	1946
34	PALGHAR	957	1462	152.8	2419
	Total	91426	-9684	-10.6	81742

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 12 April 2021	%	Remaining Completion
1	AMRAVATI	103430	96375	93.2	NASHIK	152733	31677	54.8	26174
2	KONKAN	40871	36324	88.9	AMRAVATI	88671	7704	52.2	7055
3	NASHIK	210584	184410	87.6	KONKAN	33158	3166	41.0	4547
4	PUNE	54445	45287	83.2	PUNE	40574	4713	34.0	9158
5	AURANGABAD	68778	54366	79.0	AURANGABAD	48877	5489	27.6	14412
6	NAGPUR	140463	93226	66.4	NAGPUR	77553	15673	24.9	47237
	Total	618571	509988	82.4	Total	441566	68422	38.7	108583

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 12 April 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16689	13930	83.5	KONKAN	12185	1745	56.3	2759
2	PUNE	38232	30435	79.6	NASHIK	33267	5318	39.8	15834
3	AMRAVATI	38615	30118	78.0	AMRAVATI	27261	2857	39.6	8497
4	NASHIK	54419	38585	70.9	NAGPUR	22645	4097	32.7	16384
5	AURANGABAD	56298	39771	70.6	AURANGABAD	35047	4724	29.6	16527
6	NAGPUR	43126	26742	62.0	PUNE	29004	1431	19.9	7797
	Total	247379	179581	72.6	Total	159409	20172	22.9	67798

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 12 April 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	5832	5635	96.6	NASHIK	42630	6307	70.8	2602
2	WARDHA	8179	7873	96.3	DHULE	23133	7202	68.6	3295
3	AMRAVATI	40826	39104	95.8	WARDHA	7334	539	63.8	306
4	NASHIK	51539	48937	95.0	AMRAVATI	36211	2893	62.7	1722
5	RATNAGIRI	4047	3840	94.9	THANE	5345	290	59.5	197
6	YAVATMAL	20778	19543	94.1	KOLHAPUR	6346	1337	58.5	948
7	AKOLA	21431	19880	92.8	NAGPUR	13438	1830	56.4	1415
8	SINDHUDURG	2699	2494	92.4	AKOLA	17914	1966	55.9	1551
9	AURANGABAD	11732	10776	91.9	RATNAGIRI	3579	261	55.8	207
10	NAGPUR	16683	15268	91.5	BHANDARA	15863	3518	53.9	3003
11	DHULE	33630	30335	90.2	NANDURBAR	48536	10930	53.5	9486
12	SATARA	7066	6321	89.5	YAVATMAL	18277	1266	50.6	1235
13	BULDHANA	14979	13357	89.2	AURANGABAD	9993	783	45.0	956
14	KOLHAPUR	8631	7683	89.0	GADCHIROLI	9006	1757	44.8	2168
15	PALGHAR	22042	19235	87.3	PALGHAR	17010	2225	44.2	2807
16	BHANDARA	22384	19381	86.6	BULDHANA	12166	1191	42.3	1622
17	NANDURBAR	68952	59466	86.2	SATARA	5780	541	42.1	745
18	LATUR	6519	5534	84.9	AHMEDNAGAR	16345	3969	41.3	5635
19	PUNE	9585	8129	84.8	JALGAON	22089	3269	38.8	5156
20	GADCHIROLI	12931	10763	83.2	PUNE	7268	861	37.2	1456
21	JALGAON	30514	25358	83.1	CHANDRAPUR	12209	1478	30.9	3299
22	SOLAPUR	19994	16583	82.9	NANDED	12335	2380	30.9	5334
23	WASHIM	5416	4491	82.9	WASHIM	4103	388	29.6	925
24	RAIGAD	6251	5120	81.9	LATUR	5146	388	28.3	985
25	JALNA	6386	5206	81.5	SOLAPUR	15382	1201	26.0	3411
26	CHANDRAPUR	16986	13687	80.6	JALNA	4802	404	25.5	1180
27	PARBHANI	4174	3296	79.0	HINGOLI	4528	537	24.2	1680
28	AHMEDNAGAR	25949	20314	78.3	SINDHUDURG	2431	63	23.5	205
29	HINGOLI	6745	5065	75.1	PARBHANI	3033	263	23.0	878
30	BEED	9710	7267	74.8	SANGLI	5798	773	22.9	2598
31	NANDED	20049	14715	73.4	RAIGAD	4793	327	22.4	1131
32	OSMANABAD	3463	2507	72.4	BEED	6708	559	18.6	2443
33	SANGLI	9169	6571	71.7	OSMANABAD	2332	175	15.5	956
34	GONDIA	63300	26254	41.5	GONDIA	19703	6551	15.0	37046
	Total	618571	509988	82.4	Total	441566	68422	38.7	108583

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 12 April 2021	%	Remainin & Completion
1	RATNAGIRI	4773	4587	96.1	RATNAGIRI	3685	902	122.7	186
2	SINDHUDURG	1522	1432	94.1	SINDHUDURG	1224	208	102.0	90
3	SATARA	7044	6187	87.8	GONDIA	3159	997	64.9	3015
4	BULDHANA	7943	6850	86.2	NASHIK	6716	1397	64.0	1978
5	AMRAVATI	8728	7362	84.3	AMRAVATI	6807	555	47.9	1366
6	NAGPUR	6938	5827	84.0	AURANGABAD	4908	497	47.6	1240
7	THANE	2883	2397	83.1	LATUR	7365	1332	45.4	2518
8	SANGLI	4682	3828	81.8	YAVATMAL	6746	1148	45.4	3080
9	AURANGABAD	6645	5405	81.3	DHULE	4828	1162	44.3	2975
10	NASHIK	10091	8113	80.4	THANE	2197	200	44.2	486
11	SOLAPUR	11402	9140	80.2	NANDURBAR	4464	640	43.0	1584
12	LATUR	11215	8697	77.5	AKOLA	4584	513	42.4	1685
13	JALNA	3593	2754	76.6	JALNA	2519	235	37.4	839
14	NANDURBAR	6688	5104	76.3	GADCHIROLI	3319	628	35.2	2309
15	PUNE	6938	5241	75.5	NANDED	4031	588	35.2	2001
16	BEED	7044	5294	75.2	NAGPUR	5527	300	32.7	1111
17	AKOLA	6782	5097	75.2	AHMEDNAGAR	10629	1472	30.6	6823
18	JALGAON	9751	7277	74.6	BULDHANA	6516	334	30.2	1093
19	KOLHAPUR	8166	6039	74.0	OSMANABAD	2852	459	30.2	1646
20	RAIGAD	3131	2313	73.9	BHANDARA	5096	543	29.1	2278
21	PALGHAR	4380	3201	73.1	JALGAON	6630	647	28.6	2474
22	YAVATMAL	10974	7894	71.9	WARDHA	2735	494	27.9	2249
23	BHANDARA	7917	5639	71.2	BEED	4834	460	27.4	1750
24	NANDED	6620	4619	69.8	SATARA	6007	180	27.3	857
25	WASHIM	4188	2915	69.6	PALGHAR	2970	231	26.1	1179
26	DHULE	8965	5990	66.8	WASHIM	2608	307	25.3	1273
27	OSMANABAD	4957	3311	66.8	RAIGAD	2109	204	24.8	818
28	AHMEDNAGAR	18924	12101	63.9	CHANDRAPUR	2809	1135	24.4	5422
29	GADCHIROLI	6256	3947	63.1	KOLHAPUR	5521	518	23.2	2127
30	PARBHANI	9434	5786	61.3	HINGOLI	3341	564	20.9	2885
31	WARDHA	5478	3229	58.9	SOLAPUR	8751	389	17.8	2262
32	GONDIA	7171	4156	58.0	PUNE	5023	218	17.5	1697
33	HINGOLI	6790	3905	57.5	PARBHANI	5197	589	15.5	3648
34	CHANDRAPUR	9366	3944	42.1	SANGLI	3702	126	14.6	854
	Total	247379	179581	72.6	Total	159409	20172	22.9	67798

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	3915	3915	100.0	2010	51.3	1532	39.1	0	1905	2383
2	NAGPUR	3495	3495	100.0	925	26.5	225	6.4	0	2570	3270
3	NASHIK	6865	6865	100.0	1525	22.2	720	10.5	0	5340	6145
4	AURANGABAD	3185	3185	100.0	640	20.1	140	4.4	0	2545	3045
5	PUNE	3205	3205	100.0	625	19.5	95	3.0	0	2580	3110
6	KONKAN	1355	1355	100.0	130	9.6	110	8.1	0	1225	1245
	Total	22020	22020	100.0	5855	26.6	2822	12.8	0	16165	19198

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	905	905	100.0	875	96.7	582	64.3	0	30	323
2	Bhandara	185	185	100.0	130	70.3	10	5.4	0	55	175
3	JALGAON	980	980	100.0	630	64.3	230	23.5	0	350	750
4	YAVATMAL	1340	1340	100.0	725	54.1	615	45.9	0	615	725
5	GONDIA	600	600	100.0	310	51.7	105	17.5	0	290	495
6	BULDHANA	1045	1045	100.0	410	39.2	335	32.1	0	635	710
7	LATUR	225	225	100.0	85	37.8	0	0.0	0	140	225
8	WARDHA	495	495	100.0	180	36.4	70	14.1	0	315	425
9	SOLAPUR	1125	1125	100.0	365	32.4	80	7.1	0	760	1045
10	THANE	210	210	100.0	60	28.6	70	33.3	0	150	140
11	AHMEDNAGAR	1155	1155	100.0	325	28.1	40	3.5	0	830	1115
12	PARBHANI	425	425	100.0	105	24.7	25	5.9	0	320	400
13	HINGOLI	365	365	100.0	90	24.7	45	12.3	0	275	320
14	OSMANABAD	330	330	100.0	75	22.7	0	0.0	0	255	330
15	AURANGABAD	760	760	100.0	170	22.4	70	9.2	0	590	690
16	DHULE	1255	1255	100.0	265	21.1	265	21.1	0	990	990
17	KOLHAPUR	590	590	100.0	120	20.3	15	2.5	0	470	575
18	GADCHIROLI	430	430	100.0	85	19.8	0	0.0	0	345	430
19	JALNA	380	380	100.0	60	15.8	0	0.0	0	320	380
20	NAGPUR	790	790	100.0	120	15.2	40	5.1	0	670	750
21	SATARA	560	560	100.0	80	14.3	0	0.0	0	480	560
22	NANDURBAR	1465	1465	100.0	185	12.6	185	12.6	0	1280	1280
23	CHANDRAPUR	995	995	100.0	100	10.1	0	0.0	0	895	995
24	PALGHAR	735	735	100.0	70	9.5	40	5.4	0	665	695
25	BEED	600	600	100.0	55	9.2	0	0.0	0	545	600
26	PUNE	765	765	100.0	60	7.8	0	0.0	0	705	765
27	NASHIK	2010	2010	100.0	120	6.0	0	0.0	0	1890	2010
28	AKOLA	280	280	100.0	0	0.0	0	0.0	0	280	280
29	NANDED	100	100	100.0	0	0.0	0	0.0	0	100	100
30	RAIGAD	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
31	RATNAGIRI	20	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	20	20
32	SANGLI	165	165	100.0	0	0.0	0	0.0	0	165	165
33	SINDHUDURG	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
34	WASHIM	345	345	100.0	0	0.0	0	0.0	0	345	345
	Total	22020	22020	100.0	5855	26.6	2822	12.8	0	16165	19198

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	NASHIK	54	52	54	52	49	41	35	32	17	3	90.7
2	KONKAN	45	40	45	40	36	10	5	4	1	0	80.0
3	AURANGABAD	76	72	76	71	50	12	4	1	0	0	65.8
4	NAGPUR	63	62	63	61	39	17	15	11	8	0	61.9
5	PUNE	57	53	57	52	34	21	17	13	3	0	59.6
6	AMRAVATI	56	49	56	49	20	3	1	1	0	0	35.7
	Grand Total	351	318	351	325	228	104	77	62	29	3	65.0

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	14	12	10	0	0	100.0
2	Bhandara	7	7	7	7	7	4	3	2	0	0	100.0
3	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100.0
4	GONDIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	100.0
5	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	9	5	4	0	0	100.0
6	NANDURBAR	6	6	6	6	6	5	5	4	1	0	100.0
7	OSMANABAD	8	8	8	8	8	8	4	1	0	0	100.0
8	RAIGAD	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	100.0
9	THANE	5	5	5	5	5	5	4	4	1	0	100.0
10	WARDHA	8	8	8	7	8	0	0	0	0	0	100.0
11	JALGAON	15	15	15	15	14	14	13	13	12	3	93.3
12	NAGPUR	13	12	13	12	12	4	3	1	0	0	92.3
13	PUNE	13	12	13	12	12	12	11	9	3	0	92.3
14	SINDHUDURG	8	7	8	7	7	2	1	0	0	0	87.5
15	WASHIM	6	6	6	6	5	0	0	0	0	0	83.3
16	BEED	11	11	11	11	9	0	0	0	0	0	81.8
17	NANDED	16	15	16	16	13	0	0	0	0	0	81.3
18	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
19	PALGHAR	8	5	8	8	6	2	0	0	0	0	75.0
20	NASHIK	15	13	15	13	11	4	1	1	0	0	73.3
21	AKOLA	7	4	7	4	4	1	1	1	0	0	57.1
22	SATARA	11	9	11	9	6	0	0	0	0	0	54.5
23	LATUR	10	9	10	8	5	0	0	0	0	0	50.0
24	BULDHANA	13	13	13	11	6	1	0	0	0	0	46.2
25	AURANGABAD	9	9	9	9	4	2	0	0	0	0	44.4
26	PARBHANI	9	8	9	7	4	0	0	0	0	0	44.4
27	JALNA	8	8	8	8	3	2	0	0	0	0	37.5
28	RATNAGIRI	9	8	9	5	3	1	0	0	0	0	33.3
29	AMRAVATI	14	10	14	12	4	1	0	0	0	0	28.6
30	SOLAPUR	11	10	11	9	3	0	0	0	0	0	27.3
31	CHANDRAPUR	15	15	15	15	3	1	1	0	0	0	20.0
32	SANGLI	10	10	10	10	1	0	1	0	0	0	10.0
33	GADCHIROLI	12	12	12	12	1	0	0	0	0	0	8.3
34	YAVATMAL	16	16	16	16	1	0	0	0	0	0	6.3
	Grand Total	351	318	351	325	228	104	77	62	29	3	65.0

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 05.04	%	Remaining
१	AMRAVATI	200622	185932	92.7	14690
२	PUNE	109472	101123	92.4	8349
३	NAGPUR	245945	227042	92.3	18903
४	NASHIK	327193	293393	89.7	33800
५	AURANGABAD	133244	118896	89.2	14348
६	KONKAN	50597	44282	87.5	6315
	Total	1067073	970668	91.0	96405

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्खा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 05.04	%	Remaining
1	AURANGABAD	22135	22093	99.8	42
2	HINGOLI	10412	10381	99.7	31
3	RATNAGIRI	6285	6264	99.7	21
4	RAIGAD	7873	7783	98.9	90
5	KOLHAPUR	14518	14325	98.7	193
6	OSMANABAD	5861	5746	98.0	115
7	THANE	6767	6628	97.9	139
8	YAVATMAL	39391	38406	97.5	985
9	WARDHA	16040	15604	97.3	436
10	SATARA	13364	12978	97.1	386
11	PARBHANI	6891	6685	97.0	206
12	SINDHUDURG	3958	3836	96.9	122
13	WASHIM	9883	9568	96.8	315
14	CHANDRAPUR	30363	29384	96.8	979
15	BULDHANA	27749	26514	95.5	1235
16	NASHIK	69784	66666	95.5	3118
17	NAGPUR	39177	37070	94.6	2107
18	BEED	18940	17709	93.5	1231
19	BHANDARA	55416	51663	93.2	3753
20	AHMEDNAGAR	47606	44194	92.8	3412
21	NANDURBAR	100130	92056	91.9	8074
22	AKOLA	41998	38568	91.8	3430
23	GADCHIROLI	22239	20361	91.6	1878
24	SANGLI	18312	16705	91.2	1607
25	SOLAPUR	44987	40957	91.0	4030
26	LATUR	10403	9374	90.1	1029
27	AMRAVATI	81601	72876	89.3	8725
28	PUNE	18291	16158	88.3	2133
29	GONDIA	82710	72960	88.2	9750
30	DHULE	46632	40019	85.8	6613
31	NANDED	46171	37758	81.8	8413
32	JALGAON	63041	50458	80.0	12583
33	PALGHAR	25714	19771	76.9	5943
34	JALNA	12431	9150	73.6	3281
	Total	1067073	970668	91.0	96405

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 05.04	%	Remaining
1	NAGPUR	694227	348204	50.2	346023
2	PUNE	753127	231552	30.7	521575
3	NASHIK	1297301	351685	27.1	945616
4	KONKAN	335930	89872	26.8	246058
5	AURANGABAD	1682760	206351	12.3	1476409
6	AMRAVATI	996711	39083	3.9	957628
	Total	5760056	1266747	22.0	4493309

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 05.04	%	Remaining
1	DHULE	199567	158364	79.4	41203
2	GONDIA	143614	100039	69.7	43575
3	WARDHA	75113	48716	64.9	26397
4	KOLHAPUR	181903	100923	55.5	80980
5	THANE	57329	30469	53.1	26860
6	NAGPUR	91329	44490	48.7	46839
7	SATARA	118101	53722	45.5	64379
8	AHMEDNAGAR	293600	131368	44.7	162232
9	BHANDARA	123736	53974	43.6	69762
10	GADCHIROLI	102629	44614	43.5	58015
11	RATNAGIRI	78746	33536	42.6	45210
12	CHANDRAPUR	157806	56371	35.7	101435
13	PUNE	113054	40191	35.6	72863
14	OSMANABAD	124374	39230	31.5	85144
15	SINDHUDURG	36729	10593	28.8	26136
16	PARBHANI	189536	54108	28.5	135428
17	HINGOLI	124003	23005	18.6	100998
18	SOLAPUR	207486	33572	16.2	173914
19	NASHIK	288171	35681	12.4	252490
20	BULDHANA	236559	25221	10.7	211338
21	NANDED	351308	35629	10.1	315679
22	BEED	258662	25712	9.9	232950
23	RAIGAD	50390	4936	9.8	45454
24	PALGHAR	112736	10338	9.2	102398
25	JALGAON	316732	24921	7.9	291811
26	AKOLA	93150	6308	6.8	86842
27	AURANGABAD	260947	16893	6.5	244054
28	JALNA	221851	10242	4.6	211609
29	SANGLI	132583	3144	2.4	129439
30	WASHIM	143381	3050	2.1	140331
31	YAVATMAL	349478	4368	1.2	345110
32	LATUR	152079	1532	1.0	150547
33	NANDURBAR	199231	1351	0.7	197880
34	AMRAVATI	174143	136	0.1	174007
	Total	5760056	1266747	22.0	4493309

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	PUNE	753127	1612431	716742	1214042	95.2	75.3	36385	398389
2	NAGPUR	694227	1133890	660625	918307	95.2	81.0	33602	215583
3	KONKAN	335930	633524	317892	447646	94.6	70.7	18038	185878
4	NASHIK	1297301	1963780	1213848	1169543	93.6	59.6	83453	794237
5	AURANGABAD	1682760	2647355	1563821	1830985	92.9	69.2	118939	816370
6	AMRAVATI	996711	1888077	857359	1279419	86.0	67.8	139352	608658
	Total	5760056	9879057	5330287	6859942	92.5	69.4	429769	3019115

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	GONDIA	143614	176674	142990	108105	99.6	61.2	624	68569
2	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88063	99.1	95.1	346	4521
3	WARDHA	75113	159617	74234	143922	98.8	90.2	879	15695
4	BHANDARA	123736	175058	122194	164566	98.8	94.0	1542	10492
5	NASHIK	288171	477991	281148	171217	97.6	35.8	7023	306774
6	SATARA	118101	207875	114678	182017	97.1	87.6	3423	25858
7	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
8	AHMEDNAGAR	293600	498771	284581	376131	96.9	75.4	9019	122640
9	SANGLI	132583	315040	127422	259736	96.1	82.4	5161	55304
10	SOLAPUR	207486	374201	198956	257043	95.9	68.7	8530	117158
11	PARBHANI	189536	333188	181622	249238	95.8	74.8	7914	83950
12	WASHIM	143381	299263	137373	198926	95.8	66.5	6008	100337
13	PALGHAR	112736	153743	107195	104784	95.1	68.2	5541	48959
14	RATNAGIRI	78746	156593	74696	125103	94.9	79.9	4050	31490
15	NAGPUR	91329	155183	86455	129699	94.7	83.6	4874	25484
16	BEED	258662	336111	244617	188548	94.6	56.1	14045	147563
17	KOLHAPUR	181903	460667	170816	342915	93.9	74.4	11087	117752
18	AURANGABAD	260947	390628	244791	249176	93.8	63.8	16156	141452
19	THANE	57329	110665	53630	44842	93.5	40.5	3699	65823
20	OSMANABAD	124374	213049	116310	156572	93.5	73.5	8064	56477
21	HINGOLI	124003	201515	115691	131107	93.3	65.1	8312	70408
22	PUNE	113054	254648	104870	172331	92.8	67.7	8184	82317
23	DHULE	199567	264536	184494	156802	92.4	59.3	15073	107734
24	GADCHIROLI	102629	187479	94617	148940	92.2	79.4	8012	38539
25	NANDED	351308	605305	323401	441476	92.1	72.9	27907	163829
26	BULDHANA	236559	456667	216218	339828	91.4	74.4	20341	116839
27	RAIGAD	50390	119939	45988	84854	91.3	70.7	4402	35085
28	NANDURBAR	199231	216185	180770	158995	90.7	73.5	18461	57190
29	JALGAON	316732	506297	282855	306398	89.3	60.5	33877	199899
30	CHANDRAPUR	157806	279879	140135	223075	88.8	79.7	17671	56804
31	AKOLA	93150	181944	80041	129473	85.9	71.2	13109	52471
32	JALNA	221851	295766	189783	195848	85.5	66.2	32068	99918
33	AMRAVATI	174143	328889	145900	192687	83.8	58.6	28243	136202
34	YAVATMAL	349478	621314	277827	418505	79.5	67.4	71651	202809
	Total	5760056	9879057	5330287	6859942	92.5	69.4	429769	3019115

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KONKAN	72466	2402423	36.8	22304	30.8	44677	61.7	28295	39.0	9809	13.5	31549	43.5
2	NASHIK	428796	13549875	35.1	283728	66.2	112921	26.3	84627	19.7	50582	11.8	47635	11.1
3	NAGPUR	334443	9682944	32.2	180475	54.0	121363	36.3	121172	36.2	146180	43.7	120068	35.9
4	AMRAVATI	285350	7058107	27.5	78430	27.5	70808	24.8	35529	12.5	21952	7.7	51214	17.9
5	PUNE	165791	4066279	27.3	40980	24.7	32241	19.4	34065	20.5	31933	19.3	40029	24.1
6	AURANGABAD	261659	3854291	16.4	76312	29.2	87766	33.5	50495	19.3	62000	23.7	54628	20.9
	Total	1548505	40613919	29.1	1682229	44.1	1469776	30.3	354183	22.9	322456	20.8	345123	22.3

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NASHIK	89648	6851248	84.9	35048	39.1	15084	16.8	12043	13.4	22407	25.0	17921	20.0
2	WARDHA	24835	1246764	55.8	19027	76.6	19557	78.7	14315	57.6	16949	68.2	17431	70.2
3	BULDHANA	40907	1752737	47.6	12846	31.4	13835	33.8	5484	13.4	1332	3.3	9062	22.2
4	THANE	10361	436920	46.9	3942	38.0	2432	23.5	846	8.2	1947	18.8	1307	12.6
5	PALGHAR	32134	1293975	44.7	10056	31.3	31819	99.0	23579	73.4	1859	5.8	24324	75.7
6	NAGPUR	49744	1950128	43.6	22027	44.3	46520	93.5	9405	18.9	7127	14.3	7468	15.0
7	BHANDARA	72095	2731444	42.1	13071	18.1	1348	1.9	12702	17.6	9386	13.0	14521	20.1
8	KOLHAPUR	25632	931119	40.4	16299	63.6	16792	65.5	16458	64.2	16565	64.6	14984	58.5
9	PUNE	30295	1068155	39.2	10555	34.8	7781	25.7	4190	13.8	3999	13.2	11902	39.3
10	WASHIM	18519	637580	38.3	2542	13.7	2233	12.1	1746	9.4	55	0.3	1647	8.9
11	DHULE	59316	1850081	34.7	18220	30.7	31272	52.7	4087	6.9	3260	5.5	10227	17.2
12	RATNAGIRI	12310	342940	31.0	3278	26.6	6605	53.7	1801	14.6	1836	14.9	2314	18.8
13	SATARA	23123	617925	29.7	2697	11.7	2248	9.7	2212	9.6	1228	5.3	1472	6.4
14	NANDED	67903	1685061	27.6	8477	12.5	13562	20.0	3054	4.5	835	1.2	1009	1.5
15	CHANDRAPUR	56882	1389499	27.1	21827	38.4	9743	17.1	17437	30.7	18870	33.2	6969	12.3
16	SINDHUDURG	5845	137212	26.1	673	11.5	1516	25.9	703	12.0	2209	37.8	1024	17.5
17	SANGLI	26039	610625	26.1	6197	23.8	1409	5.4	5920	22.7	6490	24.9	2557	9.8
18	AMRAVATI	107108	2428943	25.2	26937	25.1	25448	23.8	15667	14.6	9529	8.9	26113	24.4
19	YAVATMAL	59871	1296879	24.1	22600	37.7	20711	34.6	5539	9.3	0	0.0	570	1.0
20	GONDIA	96356	2078614	24.0	68123	70.7	38985	40.5	62603	65.0	92234	95.7	72189	74.9
21	LATUR	30960	650570	23.3	6524	21.1	7009	22.6	6100	19.7	5300	17.1	915	3.0
22	NANDURBAR	116058	2315580	22.2	184373	158.9	28400	24.5	37452	32.3	0	0.0	10981	9.5
23	AHMEDNAGAR	77197	1462960	21.1	5647	7.3	4601	6.0	5809	7.5	3001	3.9	3681	4.8
24	HINGOLI	20805	372777	19.9	9941	47.8	13325	64.0	10405	50.0	13194	63.4	12784	61.4
25	RAIGAD	11816	191376	18.0	4355	36.9	2305	19.5	1366	11.6	1958	16.6	2580	21.8
26	AKOLA	58945	941968	17.8	13505	22.9	8581	14.6	7093	12.0	11036	18.7	13822	23.4
27	SOLAPUR	60702	838455	15.3	5232	8.6	4011	6.6	5285	8.7	3651	6.0	9114	15.0
28	AURANGABAD	39928	538474	15.0	13883	34.8	10618	26.6	2090	5.2	12892	32.3	2060	5.2
29	JALGAON	86577	1070006	13.7	40440	46.7	33564	38.8	25236	29.1	21914	25.3	4825	5.6
30	PARBHANI	21714	180256	9.2	2397	11.0	7724	35.6	5209	24.0	3192	14.7	1433	6.6
31	GADCHIROLI	34531	286495	9.2	36400	105.4	5210	15.1	4710	13.6	1614	4.7	1490	4.3
32	BEED	36132	259464	8.0	7181	19.9	10593	29.3	3146	8.7	4404	12.2	11170	30.9
33	OSMANABAD	21369	137420	7.1	19900	93.1	20560	96.2	18940	88.6	17480	81.8	21380	100.1
34	JALNA	22848	30269	1.5	8009	35.1	4375	19.1	1551	6.8	4703	20.6	3877	17.0
	Total	1548505	40613919	29.1	682229	44.1	469776	30.3	354183	22.9	322456	20.8	345123	22.3

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	PUNE	57	548	961.4	57	60	105.3	57	41	71.9	2960	929	31.4	2960	7525	254.3
2	AMRAVATI	56	105	187.5	56	28	50.0	56	97	173.2	7363	6	0.1	7363	1435	19.5
3	NAGPUR	63	80	127.0	63	53	84.1	63	112	177.8	11806	985	8.3	11806	2618	22.2
4	NASHIK	54	49	90.7	54	23	42.6	54	45	83.3	8341	72	0.9	8341	4953	59.4
5	AURANGABAD	76	54	71.1	76	23	30.3	76	23	30.3	4664	88	1.9	4664	540	11.6
6	KONKAN	45	8	17.8	45	5	11.1	45	35	77.8	799	210	26.3	799	700	87.6
	Total	351	844	240.5	351	192	54.7	351	353	100.6	35932	2290	6.4	35932	17771	49.5

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOLHAPUR	12	469	3908.3	12	8	66.7	12	21	175.0	302	199	65.9	302	532	176.2
2	BULDHANA	13	76	584.6	13	8	61.5	13	0	0.0	960	0	0.0	960	165	17.2
3	SATARA	11	55	500.0	11	35	318.2	11	5	45.5	438	392	89.5	438	5468	1248.1
4	GONDIA	8	31	387.5	8	31	387.5	8	54	675.0	4594	19	0.4	4594	491	10.7
5	HINGOLI	5	14	280.0	5	1	20.0	5	5	100.0	394	12	3.0	394	458	116.2
6	NAGPUR	13	24	184.6	13	1	7.7	13	1	7.7	1812	12	0.7	1812	1	0.1
7	AMRAVATI	14	23	164.3	14	13	92.9	14	88	628.6	3100	5	0.2	3100	196	6.3
8	AHMEDNAGAR	14	22	157.1	14	5	35.7	14	18	128.6	1507	0	0.0	1507	8	0.5
9	BHANDARA	7	10	142.9	7	17	242.9	7	40	571.4	3095	4	0.1	3095	67	2.2
10	JALGAON	15	19	126.7	15	9	60.0	15	15	100.0	2505	6	0.2	2505	3528	140.8
11	OSMANABAD	8	10	125.0	8	5	62.5	8	6	75.0	148	76	51.2	148	70	47.2
12	WARDHA	8	9	112.5	8	3	37.5	8	3	37.5	619	950	153.4	619	209	33.7
13	AURANGABAD	9	9	100.0	9	9	100.0	9	5	55.6	685	0	0.0	685	9	1.3
14	DHULE	4	4	100.0	4	0	0.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	0	0.0
15	PUNE	13	12	92.3	13	10	76.9	13	13	100.0	743	338	45.5	743	970	130.6
16	SOLAPUR	11	9	81.8	11	6	54.5	11	2	18.2	1123	0	0.0	1123	555	49.4
17	AKOLA	7	5	71.4	7	6	85.7	7	1	14.3	1564	1	0.1	1564	1069	68.3
18	NANDED	16	10	62.5	16	0	0.0	16	0	0.0	1768	0	0.0	1768	0	0.0
19	PARBHANI	9	5	55.6	9	4	44.4	9	0	0.0	262	0	0.0	262	0	0.0
20	RATNAGIRI	9	5	55.6	9	0	0.0	9	9	100.0	332	61	18.4	332	256	77.2
21	GADCHIROLI	12	5	41.7	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1850	286.4
22	LATUR	10	3	30.0	10	2	20.0	10	0	0.0	177	0	0.0	177	0	0.0
23	SANGLI	10	3	30.0	10	1	10.0	10	0	0.0	354	0	0.0	354	0	0.0
24	BEED	11	3	27.3	11	2	18.2	11	4	36.4	756	0	0.0	756	0	0.0
25	NASHIK	15	4	26.7	15	9	60.0	15	6	40.0	1235	66	5.3	1235	1417	114.7
26	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	4	80.0	66	1	1.5	66	54	82.2
27	RAIGAD	15	2	13.3	15	0	0.0	15	7	46.7	198	0	0.0	198	0	0.0
28	CHANDRAPUR	15	1	6.7	15	0	0.0	15	13	86.7	1040	0	0.0	1040	0	0.0
29	YAVATMAL	16	1	6.3	16	1	6.3	16	2	12.5	1363	0	0.0	1363	5	0.4
30	JALNA	8	0	0.0	8	0	0.0	8	3	37.5	473	0	0.0	473	3	0.6
31	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	0	0.0
32	PALGHAR	8	0	0.0	8	1	12.5	8	15	187.5	15	148	973.7	15	20	131.6
33	SINDHUDURG	8	0	0.0	8	4	50.0	8	0	0.0	188	0	0.0	188	370	196.5
34	WASHIM	6	0	0.0	6	0	0.0	6	6	100.0	375	0	0.0	375	0	0.0
	Total	351	844	240.5	351	192	54.7	351	353	100.6	35932	2290	6.4	35932	17771	49.5