

# महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल  
(१५.०३.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement	%	
1	KONKAN	559	22	6	0	299	327	58.5	2	6	0	281	288	51.5	233
2	AURANGABAD	4416	425	241	132	686	1484	33.6	24	2	90	686	788	17.8	2837
3	NAGPUR	18415	493	523	949	2525	4490	24.4	94	186	836	2525	3661	19.9	13905
4	PUNE	17484	381	2196	69	140	2786	15.9	53	854	68	127	1099	6.3	14960
5	NASHIK	30957	554	9092	1075	5173	15894	51.3	149	4110	778	3362	8412	27.2	15153
6	AMRAVATI	35080	939	1456	9142	3714	15251	43.5	148	420	1804	2481	3951	11.3	21504
	<b>Total</b>	<b>106911</b>	<b>2814</b>	<b>13514</b>	<b>11367</b>	<b>12537</b>	<b>40232</b>	<b>37.6</b>	<b>470</b>	<b>5578</b>	<b>3576</b>	<b>9462</b>	<b>18199</b>	<b>17.0</b>	<b>68592</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievem ent	%	
1	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	6	0	0	0	6	12.8	0
2	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0
3	GONDIA	13	8	0	0	0	8	61.5	6	0	0	0	6	46.2	7
4	BEED	156	100	2	0	0	102	65.4	0	2	0	0	3	1.9	8
5	RAIGAD	19	7	0	0	0	7	36.8	0	0	0	0	0	0.0	12
6	GADCHIROLI	19	2	0	4	0	6	31.6	1	0	0	0	0	0.0	18
7	PALGHAR	25	0	0	0	4	4	16.0	0	0	0	4	4	16.0	21
8	THANE	66	0	6	0	30	36	54.5	0	6	0	18	24	36.4	30
9	RATNAGIRI	57	3	0	0	4	7	12.3	1	0	0	4	4	7.0	51
10	NANDED	214	53	1	79	0	133	62.1	11	0	40	0	44	20.6	76
11	PARBHANI	92	1	0	3	7	11	12.0	0	0	0	7	7	7.6	81
12	SINDHUDURG	392	12	0	0	261	273	69.6	1	0	0	255	256	65.3	119
13	OSMANABAD	336	2	0	50	96	148	44.0	0	0	50	96	140	41.7	194
14	JALNA	535	35	0	0	0	35	6.5	3	0	0	0	3	0.6	500
15	HINGOLI	984	134	0	0	265	399	40.5	9	0	0	265	272	27.6	535
16	AURANGABAD	1287	79	238	0	318	635	49.3	0	0	0	318	318	24.7	652
17	WASHIM	1393	26	15	588	0	629	45.2	2	0	0	0	0	0.0	766
18	LATUR	812	21	0	0	0	21	2.6	1	0	0	0	1	0.1	791
19	SANGLI	1074	47	73	1	10	131	12.2	10	14	0	10	34	3.2	943
20	KOLHAPUR	1140	59	4	9	102	174	15.3	24	4	9	102	139	12.2	966
21	BHANDARA	3756	264	3	466	1913	2646	70.4	7	3	466	1913	2389	63.6	1110
22	NASHIK	1640	21	303	8	109	441	26.9	0	258	0	72	330	20.1	1302
23	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	343	575	29.4	17	5	65	343	430	22.0	1382
24	YAVATMAL	2255	161	3	712	150	1026	45.5	1	2	255	75	333	14.8	1576
25	SATARA	2287	96	231	0	8	335	14.6	0	4	0	6	10	0.4	1952
26	WARDHA	2960	79	90	161	61	391	13.2	31	40	151	61	283	9.6	2569
27	BULDHANA	8252	424	66	3692	940	5122	62.1	56	66	730	940	1792	21.7	3382
28	PUNE	5259	42	1393	0	20	1455	27.7	0	832	0	9	841	16.0	4063
29	AKOLA	6903	9	503	2128	52	2692	39.0	2	0	127	50	179	2.6	4202
30	AHMEDNAGAR	9448	94	167	222	2592	3075	32.5	27	1	222	2554	2817	29.8	6360
31	SOLAPUR	7724	137	495	59	0	691	8.9	19	0	59	0	75	1.0	7036
32	JALGAON	19822	392	8622	845	2472	12331	62.2	116	3851	556	736	5259	26.5	7491
33	NAGPUR	9710	77	425	154	208	864	8.9	32	138	154	208	553	5.7	8819
34	AMRAVATI	16277	319	869	2022	2572	5782	35.5	87	352	692	1416	1647	10.1	11578
	<b>Total</b>	<b>106911</b>	<b>2814</b>	<b>13514</b>	<b>11367</b>	<b>12537</b>	<b>40232</b>	<b>37.6</b>	<b>470</b>	<b>5578</b>	<b>3576</b>	<b>9462</b>	<b>18199</b>	<b>17.0</b>	<b>68592</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	<b>KONKAN</b>	<b>53786</b>	<b>50300</b>	<b>93.5</b>	<b>7905</b>	<b>4419</b>	<b>55.9</b>	<b>3486</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>97378</b>	<b>90802</b>	<b>93.2</b>	<b>30252</b>	<b>23676</b>	<b>78.3</b>	<b>6576</b>
3	<b>AURANGABAD</b>	<b>138359</b>	<b>126402</b>	<b>91.4</b>	<b>48523</b>	<b>36566</b>	<b>75.4</b>	<b>11957</b>
4	<b>NAGPUR</b>	<b>251250</b>	<b>229726</b>	<b>91.4</b>	<b>100935</b>	<b>79411</b>	<b>78.7</b>	<b>21524</b>
5	<b>NASHIK</b>	<b>353602</b>	<b>309317</b>	<b>87.5</b>	<b>84284</b>	<b>39999</b>	<b>47.5</b>	<b>44285</b>
6	<b>AMRAVATI</b>	<b>219600</b>	<b>171995</b>	<b>78.3</b>	<b>91246</b>	<b>43641</b>	<b>47.8</b>	<b>47605</b>
	<b>Total</b>	<b>1113975</b>	<b>978542</b>	<b>87.8</b>	<b>363145</b>	<b>227712</b>	<b>62.7</b>	<b>135433</b>

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	<b>KONKAN</b>	<b>21460</b>	<b>21266</b>	<b>99.1</b>	<b>911</b>	<b>717</b>	<b>78.7</b>	<b>194</b>
2	<b>AMRAVATI</b>	<b>67851</b>	<b>66392</b>	<b>97.8</b>	<b>2238</b>	<b>779</b>	<b>34.8</b>	<b>1459</b>
3	<b>PUNE</b>	<b>53450</b>	<b>51928</b>	<b>97.2</b>	<b>3381</b>	<b>1859</b>	<b>55.0</b>	<b>1522</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>89602</b>	<b>85935</b>	<b>95.9</b>	<b>6811</b>	<b>3144</b>	<b>46.2</b>	<b>3667</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>82863</b>	<b>71032</b>	<b>85.7</b>	<b>15364</b>	<b>3533</b>	<b>23.0</b>	<b>11831</b>
6	<b>AURANGABAD</b>	<b>115535</b>	<b>102025</b>	<b>88.3</b>	<b>30452</b>	<b>16942</b>	<b>55.6</b>	<b>13510</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>398578</b>	<b>92.5</b>	<b>59157</b>	<b>26974</b>	<b>45.6</b>	<b>32183</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	KOLHAPUR	13113	13074	99.7	1986	1947	98.0	39
2	RATNAGIRI	6732	6467	96.1	2282	2017	88.4	265
3	SATARA	11491	11205	97.5	2669	2383	89.3	286
4	AURANGABAD	22383	22078	98.6	7128	6823	95.7	305
5	THANE	7111	6688	94.1	820	397	48.4	423
6	OSMANABAD	5767	5302	91.9	1429	964	67.5	465
7	LATUR	9923	9246	93.2	2495	1818	72.9	677
8	SINDHUDURG	4348	3635	83.6	1455	742	51.0	713
9	SANGLI	16369	15557	95.0	4220	3408	80.8	812
10	PARBHANI	7603	6725	88.5	1651	773	46.8	878
11	RAIGAD	8629	7746	89.8	1822	939	51.5	883
12	YAVATMAL	39269	38125	97.1	12818	11674	91.1	1144
13	PALGHAR	26966	25764	95.5	1526	324	21.2	1202
14	BEED	19458	18146	93.3	7974	6662	83.5	1312
15	GADCHIROLI	23280	21650	93.0	6750	5120	75.9	1630
16	JALNA	13166	11201	85.1	5417	3452	63.7	1965
17	DHULE	48465	46389	95.7	7229	5153	71.3	2076
18	HINGOLI	11335	9169	80.9	3993	1827	45.8	2166
19	WASHIM	11091	8715	78.6	4587	2211	48.2	2376
20	NASHIK	70899	68406	96.5	7663	5170	67.5	2493
21	SOLAPUR	38836	36224	93.3	15806	13194	83.5	2612
22	PUNE	17569	14742	83.9	5571	2744	49.3	2827
23	CHANDRAPUR	31084	28168	90.6	10802	7886	73.0	2916
24	WARDHA	16027	13040	81.4	5868	2881	49.1	2987
25	GONDIA	86939	83458	96.0	39846	36365	91.3	3481
26	NAGPUR	37051	33366	90.1	11209	7524	67.1	3685
27	NANDED	48724	44535	91.4	18436	14247	77.3	4189
28	BULDHANA	28787	23461	81.5	10343	5017	48.5	5326
29	BHANDARA	56869	50044	88.0	26460	19635	74.2	6825
30	NANDURBAR	107561	99343	92.4	13427	5209	38.8	8218
31	AKOLA	47181	37580	79.7	19460	9859	50.7	9601
32	AHMEDNAGAR	52851	41516	78.6	22358	11023	49.3	11335
33	JALGAON	73826	53663	72.7	33607	13444	40.0	20163
34	AMRAVATI	93272	64114	68.7	44038	14880	33.8	29158
	<b>Total</b>	<b>1113975</b>	<b>978542</b>	<b>87.8</b>	<b>363145</b>	<b>227712</b>	<b>62.7</b>	<b>135433</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	<b>RATNAGIRI</b>	<b>5864</b>	<b>5863</b>	<b>100.0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>93.8</b>	<b>1</b>
2	<b>WARDHA</b>	<b>8310</b>	<b>8309</b>	<b>100.0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>92.3</b>	<b>1</b>
3	<b>THANE</b>	<b>3500</b>	<b>3490</b>	<b>99.7</b>	<b>237</b>	<b>227</b>	<b>95.8</b>	<b>10</b>
4	<b>WASHIM</b>	<b>7712</b>	<b>7698</b>	<b>99.8</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>14</b>
5	<b>SINDHUDURG</b>	<b>1851</b>	<b>1834</b>	<b>99.1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>17</b>
6	<b>RAIGAD</b>	<b>3830</b>	<b>3812</b>	<b>99.5</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>43.8</b>	<b>18</b>
7	<b>SATARA</b>	<b>9559</b>	<b>9526</b>	<b>99.7</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>38.9</b>	<b>33</b>
8	<b>KOLHAPUR</b>	<b>10919</b>	<b>10841</b>	<b>99.3</b>	<b>83</b>	<b>5</b>	<b>6.0</b>	<b>78</b>
9	<b>BULDHANA</b>	<b>12190</b>	<b>12079</b>	<b>99.1</b>	<b>248</b>	<b>137</b>	<b>55.2</b>	<b>111</b>
10	<b>DHULE</b>	<b>12351</b>	<b>12217</b>	<b>98.9</b>	<b>451</b>	<b>317</b>	<b>70.3</b>	<b>134</b>
11	<b>PALGHAR</b>	<b>6415</b>	<b>6267</b>	<b>97.7</b>	<b>609</b>	<b>461</b>	<b>75.7</b>	<b>148</b>
12	<b>SOLAPUR</b>	<b>15433</b>	<b>15236</b>	<b>98.7</b>	<b>389</b>	<b>192</b>	<b>49.4</b>	<b>197</b>
13	<b>YAVATMAL</b>	<b>19265</b>	<b>19066</b>	<b>99.0</b>	<b>350</b>	<b>151</b>	<b>43.1</b>	<b>199</b>
14	<b>NAGPUR</b>	<b>9482</b>	<b>9136</b>	<b>96.4</b>	<b>358</b>	<b>12</b>	<b>3.4</b>	<b>346</b>
15	<b>PARBHANI</b>	<b>14543</b>	<b>14177</b>	<b>97.5</b>	<b>2602</b>	<b>2236</b>	<b>85.9</b>	<b>366</b>
16	<b>NASHIK</b>	<b>19111</b>	<b>18691</b>	<b>97.8</b>	<b>1256</b>	<b>836</b>	<b>66.6</b>	<b>420</b>
17	<b>NANDURBAR</b>	<b>10307</b>	<b>9878</b>	<b>95.8</b>	<b>480</b>	<b>51</b>	<b>10.6</b>	<b>429</b>
18	<b>AMRAVATI</b>	<b>14486</b>	<b>13977</b>	<b>96.5</b>	<b>809</b>	<b>300</b>	<b>37.1</b>	<b>509</b>
19	<b>PUNE</b>	<b>10457</b>	<b>9874</b>	<b>94.4</b>	<b>2002</b>	<b>1419</b>	<b>70.9</b>	<b>583</b>
20	<b>BEED</b>	<b>13236</b>	<b>12618</b>	<b>95.3</b>	<b>4214</b>	<b>3596</b>	<b>85.3</b>	<b>618</b>
21	<b>AKOLA</b>	<b>14198</b>	<b>13572</b>	<b>95.6</b>	<b>817</b>	<b>191</b>	<b>23.4</b>	<b>626</b>
22	<b>SANGLI</b>	<b>7082</b>	<b>6451</b>	<b>91.1</b>	<b>853</b>	<b>222</b>	<b>26.0</b>	<b>631</b>
23	<b>JALGAON</b>	<b>17383</b>	<b>16724</b>	<b>96.2</b>	<b>2038</b>	<b>1379</b>	<b>67.7</b>	<b>659</b>
24	<b>OSMANABAD</b>	<b>15251</b>	<b>14525</b>	<b>95.2</b>	<b>6876</b>	<b>6150</b>	<b>89.4</b>	<b>726</b>
25	<b>AURANGABAD</b>	<b>17770</b>	<b>17005</b>	<b>95.7</b>	<b>1326</b>	<b>561</b>	<b>42.3</b>	<b>765</b>
26	<b>BHANDARA</b>	<b>15386</b>	<b>14585</b>	<b>94.8</b>	<b>1181</b>	<b>380</b>	<b>32.2</b>	<b>801</b>
27	<b>GADCHIROLI</b>	<b>11477</b>	<b>10602</b>	<b>92.4</b>	<b>1394</b>	<b>519</b>	<b>37.2</b>	<b>875</b>
28	<b>HINGOLI</b>	<b>9745</b>	<b>8628</b>	<b>88.5</b>	<b>1581</b>	<b>464</b>	<b>29.3</b>	<b>1117</b>
29	<b>JALNA</b>	<b>7135</b>	<b>5706</b>	<b>80.0</b>	<b>2054</b>	<b>625</b>	<b>30.4</b>	<b>1429</b>
30	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>30450</b>	<b>28425</b>	<b>93.3</b>	<b>2586</b>	<b>561</b>	<b>21.7</b>	<b>2025</b>
31	<b>LATUR</b>	<b>19992</b>	<b>16223</b>	<b>81.1</b>	<b>3990</b>	<b>221</b>	<b>5.5</b>	<b>3769</b>
32	<b>GONDIA</b>	<b>13480</b>	<b>9527</b>	<b>70.7</b>	<b>4116</b>	<b>163</b>	<b>4.0</b>	<b>3953</b>
33	<b>NANDED</b>	<b>17863</b>	<b>13143</b>	<b>73.6</b>	<b>7809</b>	<b>3089</b>	<b>39.6</b>	<b>4720</b>
34	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>24728</b>	<b>18873</b>	<b>76.3</b>	<b>8302</b>	<b>2447</b>	<b>29.5</b>	<b>5855</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>398578</b>	<b>92.5</b>	<b>59157</b>	<b>26974</b>	<b>45.6</b>	<b>32183</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी						
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	नुकतीच मंजूरी देण्यात आली आहे (Sanction)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	KONKAN	53786	50300	3486	1271	459	245	137	58	223	3262
2	PUNE	97378	90802	6576	4302	4934	1895	6669	2878	5175	9442
3	AURANGABAD	138359	126402	11957	8076	2764	308	1512	994	389	6805
4	NAGPUR	251250	229726	21524	13503	4933	1271	4433	6589	2259	20027
5	NASHIK	353602	309317	44285	12960	3045	1423	6868	3866	3848	24852
6	AMRAVATI	219600	171995	47605	16553	6296	481	17187	3470	5875	14318
	<b>Total</b>	<b>1113975</b>	<b>978542</b>	<b>135433</b>	<b>56665</b>	<b>22431</b>	<b>5623</b>	<b>36806</b>	<b>17855</b>	<b>17769</b>	<b>78706</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी						
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	नुकतीच मंजूरी देण्यात आली आहे (Sanction)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Ener. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	KOLHAPUR	13113	13074	39	661	31	212	138	163	543	1487
2	RATNAGIRI	6732	6467	265	111	174	159	13	3	17	1021
3	SATARA	11491	11205	286	61	104	277	546	23	1056	859
4	AURANGABAD	22383	22078	305	279	0	2	55	45	19	337
5	THANE	7111	6688	423	226	0	3	2	31	2	434
6	OSMANABAD	5767	5302	465	184	85	72	239	82	59	528
7	LATUR	9923	9246	677	462	677	92	502	175	28	531
8	SINDHUDURG	4348	3635	713	144	270	13	101	0	120	631
9	SANGLI	16369	15557	812	1852	2023	417	421	189	348	2697
10	PARBHANI	7603	6725	878	207	28	10	16	24	43	213
11	RAIGAD	8629	7746	883	746	6	64	1	24	81	821
12	YAVATMAL	39269	38125	1144	1676	130	14	205	141	46	1082
13	PALGHAR	26966	25764	1202	44	9	6	20	0	3	355
14	BEED	19458	18146	1312	818	383	27	46	117	20	830
15	GADCHIROLI	23280	21650	1630	946	0	35	3	4	3	1164
16	JALNA	13166	11201	1965	1371	1551	13	200	330	5	504
17	DHULE	48465	46389	2076	150	1646	0	0	0	0	4153
18	HINGOLI	11335	9169	2166	960	40	34	305	177	196	1077
19	WASHIM	11091	8715	2376	868	933	40	365	270	122	689
20	NASHIK	70899	68406	2493	1327	0	182	495	65	584	1686
21	SOLAPUR	38836	36224	2612	1301	1958	654	3740	1142	2008	2905
22	PUNE	17569	14742	2827	427	818	335	1824	1361	1220	1494
23	CHANDRAPUR	31084	28168	2916	883	19	74	768	686	266	1469
24	WARDHA	16027	13040	2987	357	1114	68	921	1284	147	1374
25	GONDIA	86939	83458	3481	7288	141	115	279	0	4	6117
26	NAGPUR	37051	33366	3685	1511	1294	688	1158	3444	1375	3328
27	NANDED	48724	44535	4189	3795	0	58	149	44	19	2785
28	BULDHANA	28787	23461	5326	2168	548	139	2164	736	537	2457
29	Bhandara	56869	50044	6825	2518	2365	291	1304	1171	464	6575
30	NANDURBAR	107561	99343	8218	2483	1	23	42	1	2	5415
31	AKOLA	47181	37580	9601	2267	2055	87	4223	900	606	2637
32	AHMEDNAGAR	52851	41516	11335	615	1332	403	2862	2480	1216	6222
33	JALGAON	73826	53663	20163	8385	66	815	3469	1320	2046	7376
34	AMRAVATI	93272	64114	29158	9574	2630	201	10230	1423	4564	7453
	Grand Total	1113975	978542	135433	56665	22431	5623	36806	17855	17769	78706



## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining 1st Installment
1	<b>KONKAN</b>	<b>53786</b>	<b>49012</b>	<b>91.1</b>	<b>9357</b>	<b>4583</b>	<b>49.0</b>	<b>4774</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>97378</b>	<b>82150</b>	<b>84.4</b>	<b>35096</b>	<b>19868</b>	<b>56.6</b>	<b>15228</b>
3	<b>AURANGABAD</b>	<b>138359</b>	<b>115007</b>	<b>83.1</b>	<b>56882</b>	<b>33530</b>	<b>58.9</b>	<b>23352</b>
4	<b>NAGPUR</b>	<b>251250</b>	<b>208004</b>	<b>82.8</b>	<b>120569</b>	<b>77323</b>	<b>64.1</b>	<b>43246</b>
5	<b>NASHIK</b>	<b>353602</b>	<b>297302</b>	<b>84.1</b>	<b>105873</b>	<b>49573</b>	<b>46.8</b>	<b>56300</b>
6	<b>AMRAVATI</b>	<b>219600</b>	<b>154612</b>	<b>70.4</b>	<b>97065</b>	<b>32077</b>	<b>33.0</b>	<b>64988</b>
	<b>Total</b>	<b>1113975</b>	<b>906087</b>	<b>81.3</b>	<b>424842</b>	<b>216954</b>	<b>51.1</b>	<b>207888</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining 1st Installment
1	<b>KONKAN</b>	<b>21460</b>	<b>20719</b>	<b>96.5</b>	<b>2374</b>	<b>1633</b>	<b>68.8</b>	<b>741</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>53450</b>	<b>49494</b>	<b>92.6</b>	<b>10704</b>	<b>6748</b>	<b>63.0</b>	<b>3956</b>
3	<b>AMRAVATI</b>	<b>67851</b>	<b>61547</b>	<b>90.7</b>	<b>17288</b>	<b>10984</b>	<b>63.5</b>	<b>6304</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>89602</b>	<b>81795</b>	<b>91.3</b>	<b>20017</b>	<b>12210</b>	<b>61.0</b>	<b>7807</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>82863</b>	<b>66929</b>	<b>80.8</b>	<b>23472</b>	<b>7538</b>	<b>32.1</b>	<b>15934</b>
6	<b>AURANGABAD</b>	<b>115535</b>	<b>81958</b>	<b>70.9</b>	<b>46634</b>	<b>13057</b>	<b>28.0</b>	<b>33577</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>362442</b>	<b>84.1</b>	<b>120489</b>	<b>52170</b>	<b>43.3</b>	<b>68319</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	1 <sup>st</sup> Installment	%	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining 1 <sup>st</sup> Installment
1	THANE	7111	6639	93.4	891	419	47.0	472
2	KOLHAPUR	13113	12570	95.9	3390	2847	84.0	543
3	OSMANABAD	5767	5106	88.5	2104	1443	68.6	661
4	SINDHUDURG	4348	3599	82.8	1568	819	52.2	749
5	RATNAGIRI	6732	5796	86.1	2566	1630	63.5	936
6	RAIGAD	8629	7560	87.6	2079	1010	48.6	1069
7	PARBHANI	7603	6474	85.2	2843	1714	60.3	1129
8	LATUR	9923	8725	87.9	2698	1500	55.6	1198
9	PALGHAR	26966	25418	94.3	2253	705	31.3	1548
10	SATARA	11491	9576	83.3	4027	2112	52.4	1915
11	AURANGABAD	22383	20358	91.0	8358	6333	75.8	2025
12	SANGLI	16369	14155	86.5	5176	2962	57.2	2214
13	HINGOLI	11335	8820	77.8	4338	1823	42.0	2515
14	GADCHIROLI	23280	20458	87.9	7371	4549	61.7	2822
15	DHULE	48465	45626	94.1	11287	8448	74.8	2839
16	BEED	19458	16409	84.3	8295	5246	63.2	3049
17	JALNA	13166	10035	76.2	5667	2536	44.8	3131
18	WASHIM	11091	7665	69.1	4705	1279	27.2	3426
19	NASHIK	70899	67388	95.0	13637	10126	74.3	3511
20	WARDHA	16027	12501	78.0	6791	3265	48.1	3526
21	CHANDRAPUR	31084	27136	87.3	11587	7639	65.9	3948
22	PUNE	17569	13362	76.1	6169	1962	31.8	4207
23	SOLAPUR	38836	32487	83.7	16334	9985	61.1	6349
24	BULDHANA	28787	21980	76.4	11319	4512	39.9	6807
25	YAVATMAL	39269	31210	79.5	14225	6166	43.3	8059
26	NANDED	48724	39080	80.2	22579	12935	57.3	9644
27	GONDIA	86939	76679	88.2	47957	37697	78.6	10260
28	NAGPUR	37051	26682	72.0	18128	7759	42.8	10369
29	AHMEDNAGAR	52851	40606	76.8	23692	11447	48.3	12245
30	AKOLA	47181	34926	74.0	21202	8947	42.2	12255
31	BHANDARA	56869	44548	78.3	28735	16414	57.1	12321
32	NANDURBAR	107561	94757	88.1	19807	7003	35.4	12804
33	JALGAON	73826	48925	66.3	37450	12549	33.5	24901
34	AMRAVATI	93272	58831	63.1	45614	11173	24.5	34441
	<b>Total</b>	<b>1113975</b>	<b>906087</b>	<b>81.3</b>	<b>424842</b>	<b>216954</b>	<b>51.1</b>	<b>207888</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise Name	Target	1 <sup>st</sup> Installment	%	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining 1 <sup>st</sup> Installment
1	RATNAGIRI	5864	5826	99.4	377	339	89.9	38
2	SINDHUDURG	1851	1806	97.6	325	280	86.2	45
3	THANE	3500	3441	98.3	274	215	78.5	59
4	RAIGAD	3830	3746	97.8	450	366	81.3	84
5	WARDHA	8310	8049	96.9	611	350	57.3	261
6	SATARA	9559	9287	97.2	1852	1580	85.3	272
7	DHULE	12351	12057	97.6	1730	1436	83.0	294
8	KOLHAPUR	10919	10515	96.3	2034	1630	80.1	404
9	PALGHAR	6415	5900	92.0	948	433	45.7	515
10	BULDHANA	12190	11582	95.0	2997	2389	79.7	608
11	NANDURBAR	10307	9696	94.1	1127	516	45.8	611
12	NAGPUR	9482	8778	92.6	1535	831	54.1	704
13	SOLAPUR	15433	14657	95.0	2653	1877	70.8	776
14	WASHIM	7712	6675	86.6	2194	1157	52.7	1037
15	SANGLI	7082	5931	83.7	1773	622	35.1	1151
16	HINGOLI	9745	8503	87.3	2141	899	42.0	1242
17	NASHIK	19111	17841	93.4	4913	3643	74.2	1270
18	PUNE	10457	9104	87.1	2392	1039	43.4	1353
19	YAVATMAL	19265	17834	92.6	3255	1824	56.0	1431
20	AMRAVATI	14486	13012	89.8	3810	2336	61.3	1474
21	GADCHIROLI	11477	9916	86.4	2803	1242	44.3	1561
22	PARBHANI	14543	12956	89.1	3711	2124	57.2	1587
23	AKOLA	14198	12444	87.6	5032	3278	65.1	1754
24	BHANDARA	15386	13620	88.5	3007	1241	41.3	1766
25	JALNA	7135	5126	71.8	2277	268	11.8	2009
26	JALGAON	17383	14579	83.9	5144	2340	45.5	2804
27	AHMEDNAGAR	30450	27622	90.7	7103	4275	60.2	2828
28	AURANGABAD	17770	13704	77.1	9282	5216	56.2	4066
29	BEED	13236	8818	66.6	4553	135	3.0	4418
30	GONDIA	13480	9011	66.8	5793	1324	22.9	4469
31	LATUR	19992	14702	73.5	6617	1327	20.1	5290
32	CHANDRAPUR	24728	17555	71.0	9723	2550	26.2	7173
33	OSMANABAD	15251	7795	51.1	9270	1814	19.6	7456
34	NANDED	17863	10354	58.0	8783	1274	14.5	7509
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>362442</b>	<b>84.1</b>	<b>120489</b>	<b>52170</b>	<b>43.3</b>	<b>68319</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 March 2021	%	Remaining Completion
1	<b>KONKAN</b>	<b>53786</b>	<b>40085</b>	<b>74.5</b>	<b>15822</b>	<b>2121</b>	<b>13.4</b>	<b>13701</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>97378</b>	<b>52413</b>	<b>53.8</b>	<b>47805</b>	<b>2840</b>	<b>5.9</b>	<b>44965</b>
3	<b>AURANGABAD</b>	<b>138359</b>	<b>66795</b>	<b>48.3</b>	<b>75991</b>	<b>4427</b>	<b>5.8</b>	<b>71564</b>
4	<b>AMRAVATI</b>	<b>219600</b>	<b>101299</b>	<b>46.1</b>	<b>123376</b>	<b>5075</b>	<b>4.1</b>	<b>118301</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>251250</b>	<b>105449</b>	<b>42.0</b>	<b>159245</b>	<b>13444</b>	<b>8.4</b>	<b>145801</b>
6	<b>NASHIK</b>	<b>353602</b>	<b>205008</b>	<b>58.0</b>	<b>166749</b>	<b>18155</b>	<b>10.9</b>	<b>148594</b>
	<b>Total</b>	<b>1113975</b>	<b>571049</b>	<b>51.3</b>	<b>588988</b>	<b>46062</b>	<b>7.8</b>	<b>542926</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 March 2021	%	Remaining Completion
1	<b>KONKAN</b>	<b>21460</b>	<b>16265</b>	<b>75.8</b>	<b>6175</b>	<b>980</b>	<b>15.9</b>	<b>5195</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>53450</b>	<b>37368</b>	<b>69.9</b>	<b>17263</b>	<b>1181</b>	<b>6.8</b>	<b>16082</b>
3	<b>AMRAVATI</b>	<b>67851</b>	<b>37783</b>	<b>55.7</b>	<b>33365</b>	<b>3297</b>	<b>9.9</b>	<b>30068</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>89602</b>	<b>52324</b>	<b>58.4</b>	<b>42969</b>	<b>5691</b>	<b>13.2</b>	<b>37278</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>82863</b>	<b>40406</b>	<b>48.8</b>	<b>47691</b>	<b>5234</b>	<b>11.0</b>	<b>42457</b>
6	<b>AURANGABAD</b>	<b>115535</b>	<b>55338</b>	<b>47.9</b>	<b>64503</b>	<b>4306</b>	<b>6.7</b>	<b>60197</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>239484</b>	<b>55.6</b>	<b>211966</b>	<b>20689</b>	<b>9.8</b>	<b>191277</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 March 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	7111	5757	81.0	1682	328	19.5	1354
2	SINDHUDURG	4348	2608	60.0	1834	94	5.1	1740
3	OSMANABAD	5767	3407	59.1	2632	272	10.3	2360
4	RAIGAD	8629	6050	70.1	2829	250	8.8	2579
5	RATNAGIRI	6732	3951	58.7	2927	146	5.0	2781
6	LATUR	9923	6504	65.5	3590	171	4.8	3419
7	PARBHANI	7603	4046	53.2	3708	151	4.1	3557
8	HINGOLI	11335	6517	57.5	5437	619	11.4	4818
9	SATARA	11491	6568	57.2	5273	350	6.6	4923
10	KOLHAPUR	13113	8182	62.4	5298	367	6.9	4931
11	PALGHAR	26966	21719	80.5	6550	1303	19.9	5247
12	WASHIM	11091	5372	48.4	5883	164	2.8	5719
13	JALNA	13166	6222	47.3	7235	291	4.0	6944
14	SANGLI	16369	9088	55.5	7760	479	6.2	7281
15	WARDHA	16027	7968	49.7	8438	379	4.5	8059
16	PUNE	17569	9121	51.9	8880	432	4.9	8448
17	BEED	19458	9347	48.0	10727	616	5.7	10111
18	AURANGABAD	22383	11364	50.8	11559	540	4.7	11019
19	GADCHIROLI	23280	12242	52.6	12401	1363	11.0	11038
20	BULDHANA	28787	14825	51.5	14597	635	4.4	13962
21	CHANDRAPUR	31084	16416	52.8	15473	805	5.2	14668
22	DHULE	48465	32554	67.2	19169	3258	17.0	15911
23	YAVATMAL	39269	20463	52.1	19690	884	4.5	18806
24	SOLAPUR	38836	19454	50.1	20594	1212	5.9	19382
25	NASHIK	70899	50968	71.9	23413	3482	14.9	19931
26	NAGPUR	37051	15755	42.5	22710	1414	6.2	21296
27	AKOLA	47181	20823	44.1	27632	1274	4.6	26358
28	AHMEDNAGAR	52851	23539	44.5	32274	2962	9.2	29312
29	NANDED	48724	19388	39.8	31103	1767	5.7	29336
30	BHANDARA	56869	21799	38.3	37426	2356	6.3	35070
31	NANDURBAR	107561	67712	63.0	46983	7134	15.2	39849
32	JALGAON	73826	30235	41.0	44910	1319	2.9	43591
33	AMRAVATI	93272	39816	42.7	55574	2118	3.8	53456
34	GONDIA	86939	31269	36.0	62797	7127	11.3	55670
	<b>Total</b>	<b>1113975</b>	<b>571049</b>	<b>51.3</b>	<b>588988</b>	<b>46062</b>	<b>7.8</b>	<b>542926</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 15 March 2021	%	Remaining Completion
1	<b>SINDHUDURG</b>	<b>1851</b>	<b>1489</b>	<b>80.4</b>	<b>423</b>	<b>61</b>	<b>14.4</b>	<b>362</b>
2	<b>THANE</b>	<b>3500</b>	<b>2829</b>	<b>80.8</b>	<b>850</b>	<b>179</b>	<b>21.1</b>	<b>671</b>
3	<b>RAIGAD</b>	<b>3830</b>	<b>3086</b>	<b>80.6</b>	<b>898</b>	<b>154</b>	<b>17.1</b>	<b>744</b>
4	<b>RATNAGIRI</b>	<b>5864</b>	<b>4704</b>	<b>80.2</b>	<b>1444</b>	<b>284</b>	<b>19.7</b>	<b>1160</b>
5	<b>PALGHAR</b>	<b>6415</b>	<b>4157</b>	<b>64.8</b>	<b>2560</b>	<b>302</b>	<b>11.8</b>	<b>2258</b>
6	<b>SANGLI</b>	<b>7082</b>	<b>4660</b>	<b>65.8</b>	<b>2515</b>	<b>93</b>	<b>3.7</b>	<b>2422</b>
7	<b>NAGPUR</b>	<b>9482</b>	<b>6817</b>	<b>71.9</b>	<b>3038</b>	<b>373</b>	<b>12.3</b>	<b>2665</b>
8	<b>SATARA</b>	<b>9559</b>	<b>6876</b>	<b>71.9</b>	<b>2893</b>	<b>210</b>	<b>7.3</b>	<b>2683</b>
9	<b>KOLHAPUR</b>	<b>10919</b>	<b>8001</b>	<b>73.3</b>	<b>3164</b>	<b>246</b>	<b>7.8</b>	<b>2918</b>
10	<b>WARDHA</b>	<b>8310</b>	<b>5311</b>	<b>63.9</b>	<b>3806</b>	<b>807</b>	<b>21.2</b>	<b>2999</b>
11	<b>HINGOLI</b>	<b>9745</b>	<b>6681</b>	<b>68.6</b>	<b>3700</b>	<b>636</b>	<b>17.2</b>	<b>3064</b>
12	<b>WASHIM</b>	<b>7712</b>	<b>4109</b>	<b>53.3</b>	<b>3891</b>	<b>288</b>	<b>7.4</b>	<b>3603</b>
13	<b>JALNA</b>	<b>7135</b>	<b>3476</b>	<b>48.7</b>	<b>3988</b>	<b>329</b>	<b>8.2</b>	<b>3659</b>
14	<b>DHULE</b>	<b>12351</b>	<b>8617</b>	<b>69.8</b>	<b>4898</b>	<b>1164</b>	<b>23.8</b>	<b>3734</b>
15	<b>NANDURBAR</b>	<b>10307</b>	<b>6567</b>	<b>63.7</b>	<b>4353</b>	<b>613</b>	<b>14.1</b>	<b>3740</b>
16	<b>PUNE</b>	<b>10457</b>	<b>6539</b>	<b>62.5</b>	<b>4190</b>	<b>272</b>	<b>6.5</b>	<b>3918</b>
17	<b>SOLAPUR</b>	<b>15433</b>	<b>11292</b>	<b>73.2</b>	<b>4501</b>	<b>360</b>	<b>8.0</b>	<b>4141</b>
18	<b>BULDHANA</b>	<b>12190</b>	<b>7879</b>	<b>64.6</b>	<b>4568</b>	<b>257</b>	<b>5.6</b>	<b>4311</b>
19	<b>PARBHANI</b>	<b>14543</b>	<b>9311</b>	<b>64.0</b>	<b>5550</b>	<b>318</b>	<b>5.7</b>	<b>5232</b>
20	<b>GADCHIROLI</b>	<b>11477</b>	<b>6007</b>	<b>52.3</b>	<b>6374</b>	<b>904</b>	<b>14.2</b>	<b>5470</b>
21	<b>AMRAVATI</b>	<b>14486</b>	<b>8562</b>	<b>59.1</b>	<b>6512</b>	<b>588</b>	<b>9.0</b>	<b>5924</b>
22	<b>BEED</b>	<b>13236</b>	<b>6940</b>	<b>52.4</b>	<b>6723</b>	<b>427</b>	<b>6.4</b>	<b>6296</b>
23	<b>AKOLA</b>	<b>14198</b>	<b>6582</b>	<b>46.4</b>	<b>8403</b>	<b>787</b>	<b>9.4</b>	<b>7616</b>
24	<b>BHANDARA</b>	<b>15386</b>	<b>7692</b>	<b>50.0</b>	<b>8422</b>	<b>728</b>	<b>8.6</b>	<b>7694</b>
25	<b>JALGAON</b>	<b>17383</b>	<b>9606</b>	<b>55.3</b>	<b>8494</b>	<b>717</b>	<b>8.4</b>	<b>7777</b>
26	<b>GONDIA</b>	<b>13480</b>	<b>5629</b>	<b>41.8</b>	<b>8780</b>	<b>929</b>	<b>10.6</b>	<b>7851</b>
27	<b>YAVATMAL</b>	<b>19265</b>	<b>10651</b>	<b>55.3</b>	<b>9991</b>	<b>1377</b>	<b>13.8</b>	<b>8614</b>
28	<b>LATUR</b>	<b>19992</b>	<b>11090</b>	<b>55.5</b>	<b>9696</b>	<b>794</b>	<b>8.2</b>	<b>8902</b>
29	<b>NASHIK</b>	<b>19111</b>	<b>9824</b>	<b>51.4</b>	<b>10211</b>	<b>924</b>	<b>9.0</b>	<b>9287</b>
30	<b>OSMANABAD</b>	<b>15251</b>	<b>4903</b>	<b>32.1</b>	<b>10868</b>	<b>520</b>	<b>4.8</b>	<b>10348</b>
31	<b>AURANGABAD</b>	<b>17770</b>	<b>6468</b>	<b>36.4</b>	<b>11817</b>	<b>515</b>	<b>4.4</b>	<b>11302</b>
32	<b>NANDED</b>	<b>17863</b>	<b>6469</b>	<b>36.2</b>	<b>12161</b>	<b>767</b>	<b>6.3</b>	<b>11394</b>
33	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>30450</b>	<b>17710</b>	<b>58.2</b>	<b>15013</b>	<b>2273</b>	<b>15.1</b>	<b>12740</b>
34	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>24728</b>	<b>8950</b>	<b>36.2</b>	<b>17271</b>	<b>1493</b>	<b>8.6</b>	<b>15778</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>239484</b>	<b>55.6</b>	<b>211966</b>	<b>20689</b>	<b>9.8</b>	<b>191277</b>

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती			
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 15 March 2021	Remaining Delayed
1	<b>KONKAN</b>	<b>2330</b>	<b>1150</b>	<b>3480</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>8885</b>	<b>-1484</b>	<b>7401</b>
3	<b>AURANGABAD</b>	<b>11579</b>	<b>296</b>	<b>11875</b>
4	<b>NAGPUR</b>	<b>12773</b>	<b>2379</b>	<b>15152</b>
5	<b>AMRAVATI</b>	<b>17860</b>	<b>-230</b>	<b>17630</b>
6	<b>NASHIK</b>	<b>37999</b>	<b>-7235</b>	<b>30764</b>
	<b>Total</b>	<b>91426</b>	<b>-5124</b>	<b>86302</b>

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती		
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 NovnTo 15 March 2021	Remaining Delayed
1	<b>SINDHUDURG</b>	<b>128</b>	<b>-36</b>	<b>92</b>
2	<b>RATNAGIRI</b>	<b>227</b>	<b>-91</b>	<b>136</b>
3	<b>THANE</b>	<b>590</b>	<b>-291</b>	<b>299</b>
4	<b>OSMANABAD</b>	<b>428</b>	<b>-52</b>	<b>376</b>
5	<b>RAIGAD</b>	<b>428</b>	<b>-30</b>	<b>398</b>
6	<b>HINGOLI</b>	<b>404</b>	<b>61</b>	<b>465</b>
7	<b>PARBHANI</b>	<b>579</b>	<b>-9</b>	<b>570</b>
8	<b>LATUR</b>	<b>673</b>	<b>-62</b>	<b>611</b>
9	<b>KOLHAPUR</b>	<b>1116</b>	<b>-496</b>	<b>620</b>
10	<b>SATARA</b>	<b>827</b>	<b>-117</b>	<b>710</b>
11	<b>WASHIM</b>	<b>943</b>	<b>-98</b>	<b>845</b>
12	<b>JALNA</b>	<b>778</b>	<b>194</b>	<b>972</b>
13	<b>WARDHA</b>	<b>1071</b>	<b>-4</b>	<b>1067</b>
14	<b>BEED</b>	<b>1190</b>	<b>254</b>	<b>1444</b>
15	<b>PUNE</b>	<b>1691</b>	<b>-1</b>	<b>1690</b>
16	<b>SANGLI</b>	<b>1814</b>	<b>-115</b>	<b>1699</b>
17	<b>NAGPUR</b>	<b>1436</b>	<b>392</b>	<b>1828</b>
18	<b>AURANGABAD</b>	<b>2060</b>	<b>-71</b>	<b>1989</b>
19	<b>BULDHANA</b>	<b>2195</b>	<b>-102</b>	<b>2093</b>
20	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>2521</b>	<b>-74</b>	<b>2447</b>
21	<b>PALGHAR</b>	<b>957</b>	<b>1598</b>	<b>2555</b>
22	<b>BHANDARA</b>	<b>2473</b>	<b>199</b>	<b>2672</b>
23	<b>SOLAPUR</b>	<b>3437</b>	<b>-755</b>	<b>2682</b>
24	<b>GADCHIROLI</b>	<b>2578</b>	<b>540</b>	<b>3118</b>
25	<b>NASHIK</b>	<b>6237</b>	<b>-2277</b>	<b>3960</b>
26	<b>GONDIA</b>	<b>2694</b>	<b>1326</b>	<b>4020</b>
27	<b>DHULE</b>	<b>5221</b>	<b>-1169</b>	<b>4052</b>
28	<b>YAVATMAL</b>	<b>3915</b>	<b>141</b>	<b>4056</b>
29	<b>AKOLA</b>	<b>4549</b>	<b>-382</b>	<b>4167</b>
30	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>5835</b>	<b>-988</b>	<b>4847</b>
31	<b>JALGAON</b>	<b>5265</b>	<b>-223</b>	<b>5042</b>
32	<b>NANDED</b>	<b>5467</b>	<b>-19</b>	<b>5448</b>
33	<b>AMRAVATI</b>	<b>6258</b>	<b>211</b>	<b>6469</b>
34	<b>NANDURBAR</b>	<b>15441</b>	<b>-2578</b>	<b>12863</b>
	<b>Total</b>	<b>91426</b>	<b>-5124</b>	<b>86302</b>



उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion on 20 Nov To 15 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	40085	35677	89.0	33158	1367	19.7	4408
2	AMRAVATI	101299	94344	93.1	88671	2778	22.0	6955
3	PUNE	52413	43831	83.6	40574	1608	13.6	8582
4	AURANGABAD	66795	53014	79.4	48877	2127	11.9	13781
5	NAGPUR	105449	88608	84.0	77553	5831	20.9	16841
6	NASHIK	205008	177887	86.8	152733	13849	26.5	27121
	<b>Total</b>	<b>571049</b>	<b>493361</b>	<b>86.4</b>	<b>441566</b>	<b>27560</b>	<b>21.3</b>	<b>77688</b>

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion on 20 Nov To 15 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16265	12916	79.4	12185	441	14.2	3349
2	PUNE	37368	30136	80.6	29004	519	7.2	7232
3	AMRAVATI	37783	29841	79.0	27261	1472	20.4	7942
4	NAGPUR	40406	26197	64.8	22645	2377	19.0	14209
5	NASHIK	52324	37409	71.5	33267	2418	18.1	14915
6	AURANGABAD	55338	39338	71.1	35047	2129	13.3	16000
	<b>Total</b>	<b>239484</b>	<b>175837</b>	<b>73.4</b>	<b>159409</b>	<b>9356</b>	<b>11.7</b>	<b>63647</b>

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 March 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	2608	2473	94.8	2431	29	16.4	135
2	THANE	5757	5616	97.6	5345	74	18.0	141
3	RATNAGIRI	3951	3772	95.5	3579	118	31.7	179
4	WARDHA	7968	7704	96.7	7334	150	23.7	264
5	SATARA	6568	6095	92.8	5780	123	15.6	473
6	PARBHANI	4046	3243	80.2	3033	88	8.7	803
7	AURANGABAD	11364	10486	92.3	9993	292	21.3	878
8	OSMANABAD	3407	2505	73.5	2332	74	6.9	902
9	WASHIM	5372	4417	82.2	4103	146	11.5	955
10	RAIGAD	6050	5062	83.7	4793	147	11.7	988
11	LATUR	6504	5476	84.2	5146	168	12.4	1028
12	KOLHAPUR	8182	7052	86.2	6346	243	13.2	1130
13	JALNA	6222	5090	81.8	4802	161	11.3	1132
14	NAGPUR	15755	14609	92.7	13438	540	23.3	1146
15	PUNE	9121	7933	87.0	7268	440	23.7	1188
16	YAVATMAL	20463	19203	93.8	18277	526	24.1	1260
17	AKOLA	20823	19298	92.7	17914	720	24.8	1525
18	HINGOLI	6517	4966	76.2	4528	206	10.4	1551
19	AMRAVATI	39816	38244	96.1	36211	966	26.8	1572
20	BULDHANA	14825	13182	88.9	12166	420	15.8	1643
21	GADCHIROLI	12242	10318	84.3	9006	684	21.1	1924
22	BEED	9347	7124	76.2	6708	225	8.5	2223
23	SANGLI	9088	6417	70.6	5798	364	11.1	2671
24	DHULE	32554	29800	91.5	23133	4471	47.5	2754
25	PALGHAR	21719	18754	86.3	17010	999	21.2	2965
26	CHANDRAPUR	16416	13332	81.2	12209	424	10.1	3084
27	SOLAPUR	19454	16334	84.0	15382	438	10.8	3120
28	BHANDARA	21799	18525	85.0	15863	1629	27.4	3274
29	NASHIK	50968	47681	93.6	42630	2144	25.7	3287
30	AHMEDNAGAR	23539	18961	80.6	16345	1678	23.3	4578
31	NANDED	19388	14124	72.8	12335	913	12.9	5264
32	JALGAON	30235	24467	80.9	22089	1159	14.2	5768
33	GONDIA	31269	24120	77.1	19703	2404	20.8	7149
34	NANDURBAR	67712	56978	84.1	48536	4397	22.9	10734
	<b>Total</b>	<b>571049</b>	<b>493361</b>	<b>86.4</b>	<b>441566</b>	<b>27560</b>	<b>21.3</b>	<b>77688</b>

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 March 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1489	1269	85.2	1224	38	18.6	220
2	THANE	2829	2367	83.7	2197	26	5.7	462
3	SATARA	6876	6155	89.5	6007	86	13.1	721
4	JALNA	3476	2746	79.0	2519	126	20.1	730
5	RATNAGIRI	4704	3933	83.6	3685	194	26.4	771
6	SANGLI	4660	3814	81.8	3702	50	5.8	846
7	RAIGAD	3086	2207	71.5	2109	67	8.1	879
8	PALGHAR	4157	3140	75.5	2970	116	13.1	1017
9	NAGPUR	6817	5787	84.9	5527	167	18.2	1030
10	BULDHANA	7879	6802	86.3	6516	125	11.3	1077
11	AURANGABAD	6468	5332	82.4	4908	226	21.6	1136
12	WASHIM	4109	2870	69.8	2608	89	7.3	1239
13	AMRAVATI	8562	7307	85.3	6807	309	26.7	1255
14	PUNE	6539	5214	79.7	5023	112	9.0	1325
15	NANDURBAR	6567	5093	77.6	4464	302	20.3	1474
16	AKOLA	6582	5049	76.7	4584	276	22.8	1533
17	OSMANABAD	4903	3295	67.2	2852	210	13.8	1608
18	BEED	6940	5243	75.5	4834	284	16.9	1697
19	GONDIA	5629	3887	69.1	3159	457	29.7	1742
20	NANDED	6469	4521	69.9	4031	308	18.4	1948
21	BHANDARA	7692	5609	72.9	5096	351	18.8	2083
22	GADCHIROLI	6007	3895	64.8	3319	350	19.6	2112
23	WARDHA	5311	3193	60.1	2735	321	18.1	2118
24	KOLHAPUR	8001	5852	73.1	5521	88	3.9	2149
25	SOLAPUR	11292	9101	80.6	8751	183	8.4	2191
26	JALGAON	9606	7195	74.9	6630	255	11.3	2411
27	LATUR	11090	8613	77.7	7365	511	17.4	2477
28	NASHIK	9824	7340	74.7	6716	481	22.0	2484
29	DHULE	8617	5948	69.0	4828	733	27.9	2669
30	HINGOLI	6681	3845	57.6	3341	281	10.4	2836
31	YAVATMAL	10651	7813	73.4	6746	673	26.6	2838
32	PARBHANI	9311	5743	61.7	5197	183	4.8	3568
33	CHANDRAPUR	8950	3826	42.7	2809	731	15.7	5124
34	AHMEDNAGAR	17710	11833	66.8	10629	647	13.5	5877
	<b>Total</b>	<b>239484</b>	<b>175837</b>	<b>73.4</b>	<b>159409</b>	<b>9356</b>	<b>11.7</b>	<b>63647</b>

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	3180	905	28.5	458	14.4	234	7.4	0	447	671
2	PUNE	2500	765	30.6	45	1.8	45	1.8	-15	705	705
3	AURANGABAD	2585	760	29.4	170	6.6	20	0.8	0	590	740
4	NAGPUR	2595	790	30.4	40	1.5	40	1.5	0	750	750
5	KONKAN	1235	1220	98.8	105	8.5	105	8.5	15	1130	1130
6	NASHIK	6130	2010	32.8	130	2.1	15	0.2	0	1880	1995
	Total	18225	18225	100.0	4915	27.0	2487	13.6	0	13310	15738

**उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे**

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	RATNAGIRI	20	20	100.0	5	25.0	5	25.0	0	15	15
2	WARDHA	180	180	100.0	150	83.3	103	57.2	0	30	77
3	NANDED	100	100	100.0	39	39.0	20	20.0	0	61	80
4	YAVATMAL	740	740	100.0	720	97.3	600	81.1	0	20	140
5	THANE	210	210	100.0	60	28.6	60	28.6	0	150	150
6	SANGLI	165	165	100.0	0	0.0	0	0.0	0	165	165
7	BEED	185	185	100.0	230	124.3	0	0.0	0	-45	185
8	JALNA	195	195	100.0	15	7.7	0	0.0	0	180	195
9	RAIGAD	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
10	SINDHUDURG	210	195	92.9	0	0.0	0	0.0	15	210	210
11	LATUR	225	225	100.0	15	6.7	0	0.0	0	210	225
12	AKOLA	280	280	100.0	30	10.7	0	0.0	0	250	280
13	CHANDRAPUR	295	295	100.0	105	35.6	0	0.0	0	190	295
14	Bhandara	300	300	100.0	0	0.0	0	0.0	0	300	300
15	OSMANABAD	330	330	100.0	60	18.2	0	0.0	0	270	330
16	WASHIM	345	345	100.0	0	0.0	0	0.0	0	345	345
17	HINGOLI	365	365	100.0	140	38.4	0	0.0	0	225	365
18	SOLAPUR	435	435	100.0	107	24.6	60	13.8	0	328	375
19	PARBHANI	425	425	100.0	95	22.4	15	3.5	0	330	410
20	GADCHIROLI	430	430	100.0	0	0.0	0	0.0	0	430	430
21	BULDHANA	910	910	100.0	600	65.9	463	50.9	0	310	447
22	GONDIA	600	600	100.0	305	50.8	55	9.2	0	295	545
23	KOLHAPUR	590	590	100.0	210	35.6	45	7.6	0	380	545
24	PALGHAR	600	600	100.0	40	6.7	40	6.7	0	560	560
25	SATARA	560	560	100.0	80	14.3	0	0.0	0	480	560
26	DHULE	850	850	100.0	265	31.2	265	31.2	0	585	585
27	JALGAON	830	830	100.0	376	45.3	173	20.8	0	454	657
28	AMRAVATI	905	905	100.0	458	50.6	234	25.9	0	447	671
29	PUNE	750	765	102.0	45	6.0	45	6.0	-15	705	705
30	AURANGABAD	760	760	100.0	170	22.4	20	2.6	0	590	740
31	NAGPUR	790	790	100.0	40	5.1	40	5.1	0	750	750
32	AHMEDNAGAR	975	975	100.0	55	5.6	39	4.0	0	920	936
33	NANDURBAR	1465	1465	100.0	370	25.3	190	13.0	0	1095	1275
34	NASHIK	2010	2010	100.0	130	6.5	15	0.7	0	1880	1995
	<b>Grand Total</b>	<b>18225</b>	<b>18225</b>	<b>100.0</b>	<b>4915</b>	<b>27.0</b>	<b>2487</b>	<b>13.6</b>	<b>0</b>	<b>13310</b>	<b>15738</b>

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	NASHIK	54	53	54	52	50	34	23	21	10	0
2	AURANGABAD	76	72	76	71	42	9	0	0	0	0
3	NAGPUR	63	60	63	59	30	6	2	0	0	0
4	PUNE	57	53	57	43	21	4	1	0	0	0
5	KONKAN	45	35	45	33	7	1	0	0	0	0
6	AMRAVATI	56	39	56	41	1	0	0	0	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>351</b>	<b>312</b>	<b>351</b>	<b>299</b>	<b>151</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे**

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	JALGAON	15	15	15	15	15	15	12	12	9	0
2	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	11	3	1	0	0
3	GONDIA	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0
4	OSMANABAD	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
5	NANDURBAR	6	6	6	6	6	3	3	3	1	0
6	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
7	KOLHAPUR	12	12	12	12	11	0	0	0	0	0
8	Bhandara	7	7	7	7	6	1	1	0	0	0
9	BEED	11	11	11	11	9	0	0	0	0	0
10	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0
11	THANE	5	5	5	5	4	0	0	0	0	0
12	NAGPUR	13	11	13	12	10	1	0	0	0	0
13	NANDED	16	15	16	16	12	0	0	0	0	0
14	NASHIK	15	14	15	13	11	1	1	1	0	0
15	PUNE	13	12	13	12	9	4	1	0	0	0
16	WARDHA	8	7	8	6	4	0	0	0	0	0
17	LATUR	10	9	10	8	4	0	0	0	0	0
18	SINDHUDURG	8	7	8	6	2	1	0	0	0	0
19	AURANGABAD	9	9	9	9	2	1	0	0	0	0
20	PARBHANI	9	8	9	7	2	0	0	0	0	0
21	CHANDRAPUR	15	15	15	15	2	1	1	0	0	0
22	JALNA	8	8	8	8	1	0	0	0	0	0
23	RATNAGIRI	9	8	9	3	1	0	0	0	0	0
24	SANGLI	10	10	10	9	1	0	0	0	0	0
25	AMRAVATI	14	10	14	12	1	0	0	0	0	0
26	AKOLA	7	4	7	4	0	0	0	0	0	0
27	BULDHANA	13	13	13	11	0	0	0	0	0	0
28	GADCHIROLI	12	12	12	11	0	0	0	0	0	0
29	PALGHAR	8	5	8	8	0	0	0	0	0	0
30	RAIGAD	15	10	15	11	0	0	0	0	0	0
31	SATARA	11	9	11	1	0	0	0	0	0	0
32	SOLAPUR	11	10	11	9	0	0	0	0	0	0
33	WASHIM	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
34	YAVATMAL	16	6	16	8	0	0	0	0	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>351</b>	<b>312</b>	<b>351</b>	<b>299</b>	<b>151</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

<b>RANK</b>	<b>Divisionwise</b>	<b>Total Register</b>	<b>PWL Aadhar SEEDING As On 15.03</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
१	<b>KONKAN</b>	<b>51378</b>	<b>44699</b>	<b>87.0</b>	<b>6679</b>
२	<b>PUNE</b>	<b>112852</b>	<b>103029</b>	<b>91.3</b>	<b>9823</b>
३	<b>AMRAVATI</b>	<b>200518</b>	<b>186142</b>	<b>92.8</b>	<b>14376</b>
४	<b>AURANGABAD</b>	<b>133134</b>	<b>117485</b>	<b>88.2</b>	<b>15649</b>
५	<b>NAGPUR</b>	<b>253025</b>	<b>231241</b>	<b>91.4</b>	<b>21784</b>
६	<b>NASHIK</b>	<b>327751</b>	<b>290973</b>	<b>88.8</b>	<b>36778</b>
	<b>Total</b>	<b>1078658</b>	<b>973569</b>	<b>90.3</b>	<b>105089</b>



उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 15.03	%	Remaining
1	RATNAGIRI	6652	6624	99.6	28
2	AURANGABAD	22099	22070	99.9	29
3	HINGOLI	10505	10474	99.7	31
4	OSMANABAD	5856	5741	98.0	115
5	RAIGAD	8111	7975	98.3	136
6	THANE	6770	6631	97.9	139
7	SINDHUDURG	4016	3870	96.4	146
8	PARBHANI	6873	6681	97.2	192
9	WASHIM	9863	9546	96.8	317
10	KOLHAPUR	14681	14326	97.6	355
11	SATARA	13482	13067	96.9	415
12	WARDHA	16570	16109	97.2	461
13	YAVATMAL	39281	38402	97.8	879
14	CHANDRAPUR	30345	29389	96.8	956
15	LATUR	10397	9365	90.1	1032
16	BEED	18938	17693	93.4	1245
17	BULDHANA	28119	26753	95.1	1366
18	SANGLI	19386	17559	90.6	1827
19	GADCHIROLI	22162	20205	91.2	1957
20	PUNE	18582	16393	88.2	2189
21	NASHIK	69849	66738	95.5	3111
22	NAGPUR	41539	38278	92.1	3261
23	JALNA	12426	9038	72.7	3388
24	AKOLA	42108	38690	91.9	3418
25	AHMEDNAGAR	47594	43876	92.2	3718
26	BHANDARA	56860	52939	93.1	3921
27	SOLAPUR	46721	41684	89.2	5037
28	PALGHAR	25829	19599	75.9	6230
29	NANDURBAR	100045	92052	92.0	7993
30	AMRAVATI	81147	72751	89.7	8396
31	DHULE	46783	37943	81.1	8840
32	NANDED	46040	36423	79.1	9617
33	GONDIA	85549	74321	86.9	11228
34	JALGAON	63480	50364	79.3	13116
	<b>Total</b>	<b>1078658</b>	<b>973569</b>	<b>90.3</b>	<b>105089</b>

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

<b>RANK</b>	<b>Divisionwise</b>	<b>Total HH registered</b>	<b>Job Card Mapping as on 15.03</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
<b>1</b>	<b>KONKAN</b>	<b>335930</b>	<b>78320</b>	<b>23.3</b>	<b>257610</b>
<b>2</b>	<b>NAGPUR</b>	<b>694227</b>	<b>331446</b>	<b>47.7</b>	<b>362781</b>
<b>3</b>	<b>PUNE</b>	<b>753127</b>	<b>197148</b>	<b>26.2</b>	<b>555979</b>
<b>4</b>	<b>AMRAVATI</b>	<b>996711</b>	<b>15345</b>	<b>1.5</b>	<b>981366</b>
<b>5</b>	<b>NASHIK</b>	<b>1297301</b>	<b>279496</b>	<b>21.5</b>	<b>1017805</b>
<b>6</b>	<b>AURANGABAD</b>	<b>1682760</b>	<b>113307</b>	<b>6.7</b>	<b>1569453</b>
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>1015062</b>	<b>17.6</b>	<b>4744994</b>

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

<b>RANK</b>	<b>District Wise</b>	<b>Total HH registered</b>	<b>Job Card Mapping as on 15.03</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
1	WARDHA	75113	48690	64.8	26423
2	SINDHUDURG	36729	9959	27.1	26770
3	THANE	57329	26451	46.1	30878
4	DHULE	199567	158126	79.2	41441
5	GONDIA	143614	96853	67.4	46761
6	RATNAGIRI	78746	30435	38.6	48311
7	RAIGAD	50390	1964	3.9	48426
8	NAGPUR	91329	42244	46.3	49085
9	GADCHIROLI	102629	40181	39.2	62448
10	SATARA	118101	47848	40.5	70253
11	BHANDARA	123736	51178	41.4	72558
12	PUNE	113054	29732	26.3	83322
13	KOLHAPUR	181903	98383	54.1	83520
14	AKOLA	93150	5748	6.2	87402
15	OSMANABAD	124374	27966	22.5	96408
16	PALGHAR	112736	9511	8.4	103225
17	HINGOLI	124003	20620	16.6	103383
18	CHANDRAPUR	157806	52300	33.1	105506
19	SANGLI	132583	3086	2.3	129497
20	WASHIM	143381	860	0.6	142521
21	LATUR	152079	1379	0.9	150700
22	PARBHANI	189536	25586	13.5	163950
23	AMRAVATI	174143	135	0.1	174008
24	SOLAPUR	207486	18099	8.7	189387
25	NANDURBAR	199231	1333	0.7	197898
26	JALNA	221851	8400	3.8	213451
27	AHMEDNAGAR	293600	78031	26.6	215569
28	BULDHANA	236559	6978	2.9	229581
29	AURANGABAD	260947	13707	5.3	247240
30	BEED	258662	7443	2.9	251219
31	NASHIK	288171	22155	7.7	266016
32	JALGAON	316732	19851	6.3	296881
33	NANDED	351308	8206	2.3	343102
34	YAVATMAL	349478	1624	0.5	347854
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>1015062</b>	<b>17.6</b>	<b>4744994</b>

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	KONKAN	335930	633524	317600	444646	94.5	70.2	18330	188878
2	NAGPUR	694227	1133890	659857	907464	95.0	80.0	34370	226426
3	PUNE	753127	1612431	716128	1210508	95.1	75.1	36999	401923
4	AMRAVATI	996711	1888077	855172	1274867	85.8	67.5	141539	613210
5	NASHIK	1297301	1963780	1212974	1163996	93.5	59.3	84327	799784
6	AURANGABAD	1682760	2647355	1562852	1824988	92.9	68.9	119908	822367
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>9879057</b>	<b>5324583</b>	<b>6826469</b>	<b>92.4</b>	<b>69.1</b>	<b>435473</b>	<b>3052588</b>

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88050	99.1	95.1	346	4534
2	BHANDARA	123736	175058	122194	164543	98.8	94.0	1542	10515
3	WARDHA	75113	159617	74234	143922	98.8	90.2	879	15695
4	NAGPUR	91329	155183	86330	129499	94.5	83.4	4999	25684
5	SATARA	118101	207875	114572	181681	97.0	87.4	3529	26194
6	RATNAGIRI	78746	156593	74604	124883	94.7	79.8	4142	31710
7	RAIGAD	50390	119939	45873	84531	91.0	70.5	4517	35408
8	GADCHIROLI	102629	187479	94386	148676	92.0	79.3	8243	38803
9	PALGHAR	112736	153743	107167	103147	95.1	67.1	5569	50596
10	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
11	AKOLA	93150	181944	79760	128882	85.6	70.8	13390	53062
12	SANGLI	132583	315040	127422	259694	96.1	82.4	5161	55346
13	CHANDRAPUR	157806	279879	139936	222905	88.7	79.6	17870	56974
14	OSMANABAD	124374	213049	116137	155971	93.4	73.2	8237	57078
15	NANDURBAR	199231	216185	180493	158752	90.6	73.4	18738	57433
16	THANE	57329	110665	53573	44035	93.4	39.8	3756	66630
17	HINGOLI	124003	201515	115691	130870	93.3	64.9	8312	70645
18	GONDIA	143614	176674	142777	97919	99.4	55.4	837	78755
19	PUNE	113054	254648	104624	171121	92.5	67.2	8430	83527
20	PARBHANI	189536	333188	181478	248911	95.7	74.7	8058	84277
21	JALNA	221851	295766	189631	195709	85.5	66.2	32220	100057
22	WASHIM	143381	299263	137315	197267	95.8	65.9	6066	101996
23	DHULE	199567	264536	184447	156391	92.4	59.1	15120	108145
24	BULDHANA	236559	456667	215920	339348	91.3	74.3	20639	117319
25	SOLAPUR	207486	374201	198894	256746	95.9	68.6	8592	117455
26	KOLHAPUR	181903	460667	170616	341266	93.8	74.1	11287	119401
27	AHMEDNAGAR	293600	498771	284343	372710	96.8	74.7	9257	126061
28	AMRAVATI	174143	328889	145069	191573	83.3	58.2	29074	137316
29	AURANGABAD	260947	390628	244787	249046	93.8	63.8	16160	141582
30	BEED	258662	336111	244576	184638	94.6	54.9	14086	151473
31	NANDED	351308	605305	322946	440823	91.9	72.8	28362	164482
32	JALGAON	316732	506297	282560	305777	89.2	60.4	34172	200520
33	YAVATMAL	349478	621314	277108	417797	79.3	67.2	72370	203517
34	NASHIK	288171	477991	281131	170366	97.6	35.6	7040	307625
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>9879057</b>	<b>5324583</b>	<b>6826469</b>	<b>92.4</b>	<b>69.1</b>	<b>435473</b>	<b>3052588</b>

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	NAGPUR	334113	8423670	28.0	119848	35.9	143656	43.0	57138	17.1	40047	12.0	80565	24.1
2	NASHIK	443204	9131994	22.9	271534	61.3	115743	26.1	82119	18.5	46556	10.5	48044	10.8
3	PUNE	150828	3042316	22.4	18085	12.0	12668	8.4	19738	13.1	13113	8.7	8038	5.3
4	AMRAVATI	287451	5715875	22.1	76637	26.7	64524	22.4	30790	10.7	14257	5.0	34112	11.9
5	KONKAN	75246	1356022	20.0	13251	17.6	35511	47.2	4263	5.7	4696	6.2	21246	28.2
6	AURANGABAD	253894	3234798	14.2	62444	24.6	73483	28.9	38016	15.0	51448	20.3	32132	12.7
	<b>Total</b>	<b>1544736</b>	<b>30904675</b>	<b>22.2</b>	<b>561799</b>	<b>36.4</b>	<b>445585</b>	<b>28.8</b>	<b>232064</b>	<b>15.0</b>	<b>170117</b>	<b>11.0</b>	<b>224137</b>	<b>14.5</b>

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	NASHIK	90010	4242128	52.4	26253	29.2	10401	11.6	11443	12.7	17674	19.6	16359	18.2
2	BULDHANA	40977	1733889	47.0	12795	31.2	13113	32.0	4032	9.8	1044	2.5	7216	17.6
3	NAGPUR	46533	1968611	47.0	19177	41.2	45041	96.8	6849	14.7	640	1.4	6484	13.9
4	WASHIM	18803	677017	40.0	952	5.1	714	3.8	1086	5.8	13	0.1	20	0.1
5	KOLHAPUR	24032	831754	38.5	6825	28.4	8258	34.4	4579	19.1	7459	31.0	3358	14.0
6	BHANDARA	72255	2316505	35.6	11917	16.5	175	0.2	10206	14.1	8710	12.1	12260	17.0
7	THANE	10611	334551	35.0	3171	29.9	365	3.4	279	2.6	282	2.7	229	2.2
8	RATNAGIRI	12596	342198	30.2	311	2.5	3921	31.1	272	2.2	520	4.1	95	0.8
9	SANGLI	23451	609545	28.9	4157	17.7	815	3.5	5778	24.6	4702	20.1	1879	8.0
10	NANDED	66587	1683904	28.1	7248	10.9	13312	20.0	2690	4.0	650	1.0	859	1.3
11	CHANDRAPUR	55812	1389499	27.7	21827	39.1	9743	17.5	17437	31.2	18870	33.8	6969	12.5
12	YAVATMAL	58534	1296464	24.6	22556	38.5	19200	32.8	5381	9.2	0	0.0	171	0.3
13	LATUR	29915	650570	24.2	6524	21.8	7009	23.4	6100	20.4	5300	17.7	915	3.1
14	SINDHUDURG	6199	131872	23.6	653	10.5	935	15.1	643	10.4	2061	33.2	1018	16.4
15	GONDIA	100419	2071414	22.9	52929	52.7	76297	76.0	14280	14.2	1012	1.0	42342	42.2
16	NANDURBAR	117868	2315580	21.8	184373	156.4	28400	24.1	37452	31.8	0	0.0	10981	9.3
17	PUNE	28026	539601	21.4	6332	22.6	3156	11.3	3101	11.1	932	3.3	2721	9.7
18	AHMEDNAGAR	83301	1460957	19.5	12078	14.5	9733	11.7	5150	6.2	4116	4.9	6593	7.9
19	AMRAVATI	107758	1841376	19.0	26829	24.9	22916	21.3	13478	12.5	4688	4.4	20552	19.1
20	SOLAPUR	54269	838455	17.2	512	0.9	439	0.8	4935	9.1	18	0.0	31	0.1
21	RAIGAD	12459	187671	16.7	2818	22.6	1634	13.1	898	7.2	1694	13.6	1509	12.1
22	WARDHA	24337	362185	16.5	10157	41.7	11910	48.9	6272	25.8	9491	39.0	10608	43.6
23	JALGAON	91209	1069730	13.0	39316	43.1	35937	39.4	23987	26.3	21506	23.6	4713	5.2
24	PALGHAR	33381	359730	12.0	6298	18.9	28656	85.8	2171	6.5	139	0.4	18395	55.1
25	SATARA	21050	222961	11.8	259	1.2	0	0.0	1345	6.4	2	0.0	49	0.2
26	AURANGABAD	40153	424747	11.8	13883	34.6	10618	26.4	2090	5.2	12892	32.1	2060	5.1
27	GADCHIROLI	34757	315456	10.1	3841	11.1	490	1.4	2094	6.0	1324	3.8	1902	5.5
28	PARBHANI	22146	179173	9.0	2382	10.8	7629	34.4	5209	23.5	3078	13.9	1402	6.3
29	OSMANABAD	21018	137420	7.3	19900	94.7	20560	97.8	18940	90.1	17480	83.2	21380	101.7
30	HINGOLI	21080	125748	6.6	4396	20.9	9845	46.7	1333	6.3	7341	34.8	1617	7.7
31	AKOLA	61379	167129	3.0	13505	22.0	8581	14.0	6813	11.1	8512	13.9	6153	10.0
32	JALNA	20301	30269	1.7	8100	39.9	4375	21.6	1551	7.6	4703	23.2	3877	19.1
33	DHULE	60816	43599	0.8	9514	15.6	31272	51.4	4087	6.7	3260	5.4	9398	15.5
34	BEED	32694	2967	0.1	11	0.0	135	0.4	103	0.3	4	0.0	22	0.1
	<b>Total</b>	<b>1544736</b>	<b>30904675</b>	<b>22.2</b>	<b>561799</b>	<b>36.4</b>	<b>445585</b>	<b>28.8</b>	<b>232064</b>	<b>15.0</b>	<b>170117</b>	<b>11.0</b>	<b>224137</b>	<b>14.5</b>

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	Total Target	बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
			T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	NASHIK	443204	54	31	54	16	54	37	8341	54	8341	3538
2	NAGPUR	334113	63	62	63	24	63	111	11806	961	11806	2184
3	PUNE	150828	57	26	57	25	57	2	2960	101	2960	1157
4	KONKAN	75246	45	3	45	5	45	14	799	0	799	465
5	AMRAVATI	287451	56	85	56	23	56	7	7363	1	7363	370
6	AURANGABAD	253894	76	45	76	14	76	17	4664	88	4664	75
	<b>Total</b>	<b>1544736</b>	<b>351</b>	<b>252</b>	<b>351</b>	<b>107</b>	<b>351</b>	<b>188</b>	<b>35932</b>	<b>1205</b>	<b>35932</b>	<b>7789</b>



उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	District Wise	Total Target	Abhiyan Achievement									
			बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
			T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	JALGAON	91209	15	8	15	5	15	12	2505	1	2505	3513
2	GADCHIROLI	34757	12	4	12	1	12	1	646	0	646	1823
3	WARDHA	24337	8	8	8	3	8	3	619	950	619	209
4	PUNE	28026	13	3	13	14	13	0	743	62	743	578
5	SOLAPUR	54269	11	8	11	5	11	0	1123	0	1123	555
6	SINDHUDURG	6199	8	0	8	3	8	0	188	0	188	258
7	BULDHANA	40977	13	73	13	7	13	0	960	0	960	163
8	GONDIA	100419	8	23	8	9	8	58	4594	5	4594	126
9	AMRAVATI	107758	14	9	14	13	14	2	3100	0	3100	189
10	RATNAGIRI	12596	9	1	9	0	9	0	332	0	332	182
11	OSMANABAD	21018	8	10	8	5	8	6	148	76	148	70
12	NASHIK	90010	15	5	15	7	15	1	1235	53	1235	18
13	BHANDARA	72255	7	6	7	10	7	36	3095	1	3095	26
14	KOLHAPUR	24032	12	11	12	4	12	1	302	39	302	24
15	AHMEDNAGAR	83301	14	14	14	4	14	18	1507	0	1507	7
16	PALGHAR	33381	8	0	8	2	8	8	15	0	15	20
17	HINGOLI	21080	5	11	5	1	5	4	394	12	394	1
18	NAGPUR	46533	13	20	13	1	13	1	1812	5	1812	0
19	AKOLA	61379	7	2	7	2	7	1	1564	1	1564	13
20	CHANDRAPUR	55812	15	1	15	0	15	12	1040	0	1040	0
21	NANDED	66587	16	11	16	0	16	0	1768	0	1768	0
22	DHULE	60816	4	4	4	0	4	6	1208	0	1208	0
23	AURANGABAD	40153	9	7	9	0	9	1	685	0	685	1
24	YAVATMAL	58534	16	1	16	1	16	2	1363	0	1363	5
25	BEED	32694	11	3	11	2	11	3	756	0	756	0
26	PARBHANI	22146	9	3	9	4	9	0	262	0	262	0
27	THANE	10611	5	1	5	0	5	1	66	0	66	5
28	JALNA	20301	8	0	8	0	8	3	473	0	473	3
29	RAIGAD	12459	15	1	15	0	15	5	198	0	198	0
30	SANGLI	23451	10	3	10	1	10	0	354	0	354	0
31	SATARA	21050	11	1	11	1	11	1	438	0	438	0
32	LATUR	29915	10	0	10	2	10	0	177	0	177	0
33	WASHIM	18803	6	0	6	0	6	2	375	0	375	0
34	NANDURBAR	117868	6	0	6	0	6	0	1886	0	1886	0
	<b>Total</b>	<b>1544736</b>	<b>351</b>	<b>252</b>	<b>351</b>	<b>107</b>	<b>351</b>	<b>188</b>	<b>35932</b>	<b>1205</b>	<b>35932</b>	<b>7789</b>