

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(१७.०२.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement	%	
1	KONKAN	575	22	6	19	287	334	58.1	2	6	0	269	277	48.2	241
2	AURANGABAD	4405	455	227	81	601	1364	31.0	42	2	51	601	696	15.8	3041
3	NAGPUR	18288	461	458	796	2375	4090	22.4	72	121	687	2375	3255	17.8	14198
4	PUNE	17515	370	1862	50	137	2419	13.8	42	517	49	124	732	4.2	15096
5	NASHIK	30933	549	8914	1134	4145	14742	47.7	143	3937	779	2375	7234	23.4	16191
6	AMRAVATI	33686	891	1453	9518	3451	15313	45.5	138	418	1778	2218	4552	13.5	18373
	Total	105402	2748	12920	11598	10996	38262	36.3	439	5001	3344	7962	16746	15.9	67140

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	District Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievem ent	%	
1	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0
2	DHULE	45	42	0	0	0	42	93.3	1	0	0	0	1	2.2	3
3	GADCHIROLI	14	1	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	0	0.0	13
4	GONDIA	13	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	13
5	PALGHAR	25	0	0	0	3	3	12.0	0	0	0	3	3	12.0	22
6	RAIGAD	34	7	0	0	0	7	20.6	0	0	0	0	0	0.0	27
7	RATNAGIRI	58	3	0	19	3	25	43.1	1	0	0	3	4	6.9	33
8	THANE	66	0	6	0	26	32	48.5	0	6	0	14	20	30.3	34
9	BEED	159	119	2	0	0	121	76.1	19	2	0	0	21	13.2	38
10	PARBHANI	92	1	0	3	5	9	9.8	0	0	0	5	5	5.4	83
11	NANDED	234	52	0	78	0	130	55.6	10	0	51	0	61	26.1	104
12	SINDHUDURG	392	12	0	0	255	267	68.1	1	0	0	249	250	63.8	125
13	OSMANABAD	336	2	0	0	75	77	22.9	0	0	0	75	75	22.3	259
14	YAVATMAL	1535	161	0	915	111	1187	77.3	23	0	284	36	343	22.3	348
15	JALNA	535	35	0	0	0	35	6.5	3	0	0	0	3	0.6	500
16	AURANGABAD	1284	91	225	0	318	634	49.4	0	0	0	318	318	24.8	650
17	HINGOLI	990	134	0	0	203	337	34.0	9	0	0	203	212	21.4	653
18	WASHIM	1365	24	15	588	0	627	45.9	0	0	0	0	0	0.0	738
19	LATUR	775	21	0	0	0	21	2.7	1	0	0	0	1	0.1	754
20	SANGLI	1079	47	73	1	10	131	12.1	10	14	0	10	34	3.2	948
21	KOLHAPUR	1139	57	4	1	103	165	14.5	22	4	1	103	130	11.4	974
22	NASHIK	1645	21	304	66	87	478	29.1	0	256	0	53	309	18.8	1167
23	CHANDRAPUR	1957	54	5	164	342	565	28.9	8	5	65	342	420	21.5	1392
24	BHANDARA	4044	262	3	370	1898	2533	62.6	5	3	370	1898	2276	56.3	1511
25	SATARA	2290	96	231	0	4	331	14.5	0	4	0	2	6	0.3	1959
26	WARDHA	2574	95	114	96	54	359	13.9	47	64	86	54	251	9.8	2215
27	BULDHANA	8238	422	66	3652	884	5024	61.0	54	66	690	884	1694	20.6	3214
28	PUNE	5185	42	1059	0	20	1121	21.6	0	495	0	9	504	9.7	4064
29	AKOLA	6903	8	503	2143	51	2705	39.2	1	0	128	49	178	2.6	4198
30	SOLAPUR	7822	128	495	48	0	671	8.6	10	0	48	0	58	0.7	7151
31	AHMEDNAGAR	9448	99	158	223	1625	2105	22.3	31	0	223	1625	1879	19.9	7343
32	JALGAON	19795	387	8452	845	2433	12117	61.2	111	3681	556	697	5045	25.5	7678
33	NAGPUR	9686	49	336	166	81	632	6.5	12	49	166	81	308	3.2	9054
34	AMRAVATI	15645	276	869	2220	2405	5770	36.9	60	352	676	1249	2337	14.9	9875
	Total	105402	2748	12920	11598	10996	38262	36.3	439	5001	3344	7962	16746	15.9	67140

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	54989	50378	91.6	9108	4497	49.4	4611
2	AURANGABAD	141203	125697	89.0	51367	35861	69.8	15506
3	PUNE	119999	89969	75.0	52873	22843	43.2	30030
4	NAGPUR	273456	229295	83.9	123141	78980	64.1	44161
5	NASHIK	356201	308380	86.6	86883	39062	45.0	47821
6	AMRAVATI	221103	169724	76.8	92749	41370	44.6	51379
	Total	1166951	973443	83.4	416121	222613	53.5	193508

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21527	21263	98.8	978	714	73.0	264
2	AMRAVATI	67851	66155	97.5	2238	542	24.2	1696
3	PUNE	53466	51749	96.8	3397	1680	49.5	1717
4	NASHIK	89602	85466	95.4	6811	2675	39.3	4136
5	NAGPUR	82863	69903	84.4	15364	2404	15.6	12960
6	AURANGABAD	115535	96720	83.7	30452	11637	38.2	18815
	Total	430844	391256	90.8	59240	19652	33.2	39588

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	AURANGABAD	22199	22068	99.4	6944	6813	98.1	131
2	PALGHAR	26179	25764	98.4	739	324	43.8	415
3	PARBHANI	7155	6725	94.0	1203	773	64.3	430
4	THANE	7201	6679	92.8	910	388	42.6	522
5	OSMANABAD	6183	5293	85.6	1845	955	51.8	890
6	RATNAGIRI	7735	6638	85.8	3285	2188	66.6	1097
7	SINDHUDURG	4760	3623	76.1	1867	730	39.1	1137
8	RAIGAD	9114	7674	84.2	2307	867	37.6	1440
9	BEED	19724	18126	91.9	8240	6642	80.6	1598
10	GADCHIROLI	23230	21602	93.0	6700	5072	75.7	1628
11	LATUR	10968	9240	84.2	3540	1812	51.2	1728
12	HINGOLI	11262	9029	80.2	3920	1687	43.0	2233
13	WASHIM	10887	8619	79.2	4383	2115	48.3	2268
14	JALNA	13375	10962	82.0	5626	3213	57.1	2413
15	YAVATMAL	40683	38102	93.7	14232	11651	81.9	2581
16	KOLHAPUR	15674	13070	83.4	4547	1943	42.7	2604
17	SATARA	14041	11207	79.8	5219	2385	45.7	2834
18	NASHIK	71753	68356	95.3	8517	5120	60.1	3397
19	CHANDRAPUR	31975	28033	87.7	11693	7751	66.3	3942
20	DHULE	50527	46394	91.8	9291	5158	55.5	4133
21	WARDHA	17513	12958	74.0	7354	2799	38.1	4555
22	SANGLI	21258	15276	71.9	9109	3127	34.3	5982
23	NANDED	50337	44254	87.9	20049	13966	69.7	6083
24	BULDHANA	29863	23159	77.6	11419	4715	41.3	6704
25	PUNE	21333	14523	68.1	9335	2525	27.0	6810
26	NANDURBAR	106796	99239	92.9	12662	5105	40.3	7557
27	GONDIA	92848	84609	91.1	45755	37516	82.0	8239
28	AKOLA	46939	37087	79.0	19218	9366	48.7	9852
29	NAGPUR	44891	33367	74.3	19049	7525	39.5	11524
30	SOLAPUR	47693	35893	75.3	24663	12863	52.2	11800
31	AHMEDNAGAR	54385	41411	76.1	23892	10918	45.7	12974
32	BHANDARA	62999	48726	77.3	32590	18317	56.2	14273
33	JALGAON	72740	52980	72.8	32521	12761	39.2	19760
34	AMRAVATI	92731	62757	67.7	43497	13523	31.1	29974
	Total	1166951	973443	83.4	416121	222613	53.5	193508

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	RATNAGIRI	5864	5861	99.9	16	13	81.3	3
2	WASHIM	7712	7698	99.8	14	0	0.0	14
3	SINDHUDURG	1851	1834	99.1	17	0	0.0	17
4	WARDHA	8310	8289	99.7	13	-8	-61.5	21
5	RAIGAD	3833	3811	99.4	35	13	37.1	22
6	SATARA	9559	9527	99.7	54	22	40.7	32
7	THANE	3524	3490	99.0	261	227	87.0	34
8	KOLHAPUR	10935	10838	99.1	99	2	2.0	97
9	BULDHANA	12190	12049	98.8	248	107	43.1	141
10	DHULE	12351	12188	98.7	451	288	63.9	163
11	PALGHAR	6455	6267	97.1	649	461	71.0	188
12	YAVATMAL	19265	19062	98.9	350	147	42.0	203
13	SOLAPUR	15433	15184	98.4	389	140	36.0	249
14	NAGPUR	9482	9136	96.4	358	12	3.4	346
15	NANDURBAR	10307	9874	95.8	480	47	9.8	433
16	NASHIK	19111	18583	97.2	1256	728	58.0	528
17	AMRAVATI	14486	13949	96.3	809	272	33.6	537
18	PARBHANI	14543	13984	96.2	2602	2043	78.5	559
19	PUNE	10457	9831	94.0	2002	1376	68.7	626
20	SANGLI	7082	6369	89.9	853	140	16.4	713
21	AKOLA	14198	13397	94.4	817	16	2.0	801
22	JALGAON	17383	16571	95.3	2038	1226	60.2	812
23	AURANGABAD	17770	16866	94.9	1326	422	31.8	904
24	BHANDARA	15386	14426	93.8	1181	221	18.7	960
25	GADCHIROLI	11477	10490	91.4	1394	407	29.2	987
26	HINGOLI	9745	8574	88.0	1581	410	25.9	1171
27	BEED	13236	11559	87.3	4214	2537	60.2	1677
28	JALNA	7135	5136	72.0	2054	55	2.7	1999
29	AHMEDNAGAR	30450	28250	92.8	2586	386	14.9	2200
30	OSMANABAD	15251	12385	81.2	6876	4010	58.3	2866
31	LATUR	19992	16209	81.1	3990	207	5.2	3783
32	GONDIA	13480	9396	69.7	4116	32	0.8	4084
33	NANDED	17863	12007	67.2	7809	1953	25.0	5856
34	CHANDRAPUR	24728	18166	73.5	8302	1740	21.0	6562
	Total	430844	391256	90.8	59240	19652	33.2	39588

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी						
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	नुकतीच मंजूरी देण्यात आली आहे (Sanction)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	KONKAN	54989	50359	4611	1033	448	250	542	38	123	3221
2	AURANGABAD	141203	125610	15506	10001	951	298	2860	849	351	6981
3	PUNE	119999	89820	30030	4137	3757	1991	8577	2272	5240	9322
4	NAGPUR	273456	229191	44161	14598	3023	1150	7029	7154	2240	19909
5	NASHIK	356201	308153	47821	10960	2723	1426	9552	3024	3674	24717
6	AMRAVATI	221103	169050	51379	18568	2804	472	19898	3268	4878	14294
	Total	1166951	972183	193508	59297	13706	5587	48458	16605	16506	78444

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी						
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	नुकतीच मंजूरी देण्यात आली आहे (Sanction)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	AURANGABAD	22199	22068	131	271	0	2	13	1	0	337
2	PALGHAR	26179	25764	415	40	7	6	28	0	0	356
3	PARBHANI	7155	6725	430	222	0	9	67	24	6	213
4	THANE	7201	6679	522	222	0	3	36	0	3	434
5	OSMANABAD	6183	5293	890	179	65	59	263	98	59	526
6	RATNAGIRI	7735	6638	1097	89	174	161	38	0	17	1019
7	SINDHUDURG	4760	3623	1137	12	261	13	314	0	57	622
8	RAIGAD	9114	7674	1440	670	6	67	126	38	46	790
9	BEED	19724	18126	1598	774	383	28	100	115	17	825
10	GADCHIROLI	23230	21602	1628	940	0	35	8	4	4	1164
11	LATUR	10968	9240	1728	1066	0	94	581	173	26	527
12	HINGOLI	11262	9029	2233	973	0	34	325	170	218	1070
13	WASHIM	10887	8619	2268	1072	690	39	416	262	122	686
14	JALNA	13375	10962	2413	2398	503	13	344	209	11	496
15	YAVATMAL	40683	38102	2581	1565	130	16	320	140	49	1073
16	KOLHAPUR	15674	13070	2604	150	21	216	619	194	555	1480
17	SATARA	14041	11207	2834	1	112	278	752	11	913	859
18	NASHIK	71753	68356	3397	1194	0	175	644	51	592	1683
19	CHANDRAPUR	31975	28033	3942	861	17	74	802	677	265	1469
20	DHULE	50527	46394	4133	224	1603	0	0	0	0	4122
21	WARDHA	17513	12958	4555	54	1020	68	1341	1253	154	1374
22	SANGLI	21258	15276	5982	1795	1904	439	604	139	406	2660
23	NANDED	50337	44254	6083	4118	0	59	1167	59	14	2987
24	BULDHANA	29863	23159	6704	2257	0	140	3249	519	120	2464
25	PUNE	21333	14523	6810	851	319	403	2018	1167	1269	1453
26	NANDURBAR	106796	99239	7557	1682	1	23	44	1	1	5411
27	GONDIA	92848	84609	8239	7260	141	115	307	0	4	6117
28	AKOLA	46939	37087	9852	3120	976	81	4657	904	453	2587
29	NAGPUR	44891	33367	11524	862	901	480	2417	3813	1512	2813
30	SOLAPUR	47693	35893	11800	1340	1401	655	4584	761	2097	2870
31	AHMEDNAGAR	54385	41411	12974	513	1088	431	3471	2174	1282	6171
32	BHANDARA	62999	48726	14273	4621	944	378	2154	1407	301	6972
33	JALGAON	72740	52980	19760	7347	31	797	5393	798	1799	7330
34	AMRAVATI	92731	62757	29974	10554	1008	196	11256	1443	4134	7484
	Grand Total	1166951	973443	193508	59297	13706	5587	48458	16605	16506	78444

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	54989	48565	88.3	10560	4136	39.2	6424
2	AURANGABAD	141203	109494	77.5	59726	28017	46.9	31709
3	PUNE	119999	78574	65.5	57717	16292	28.2	41425
4	NASHIK	356201	291773	81.9	108472	44044	40.6	64428
5	AMRAVATI	221103	147365	66.6	98568	24830	25.2	73738
6	NAGPUR	273456	198797	72.7	142775	68116	47.7	74659
	Total	1166951	874568	74.9	477818	185435	38.8	292383

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21527	20552	95.5	2441	1466	60.1	975
2	PUNE	53466	48405	90.5	10720	5659	52.8	5061
3	AMRAVATI	67851	59250	87.3	17288	8687	50.2	8601
4	NASHIK	89602	78964	88.1	20017	9379	46.9	10638
5	NAGPUR	82863	65100	78.6	23472	5709	24.3	17763
6	AURANGABAD	115535	76329	66.1	46634	7428	15.9	39206
	Total	430844	348600	80.9	120572	38328	31.8	82244

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	1 st Installment	%	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	7201	6595	91.6	981	375	38.2	606
2	PARBHANI	7155	6363	88.9	2395	1603	66.9	792
3	PALGHAR	26179	25335	96.8	1466	622	42.4	844
4	OSMANABAD	6183	5019	81.2	2520	1356	53.8	1164
5	SINDHUDURG	4760	3541	74.4	1980	761	38.4	1219
6	RAIGAD	9114	7462	81.9	2564	912	35.6	1652
7	RATNAGIRI	7735	5632	72.8	3569	1466	41.1	2103
8	AURANGABAD	22199	19988	90.0	8174	5963	73.0	2211
9	LATUR	10968	8483	77.3	3743	1258	33.6	2485
10	HINGOLI	11262	8521	75.7	4265	1524	35.7	2741
11	GADCHIROLI	23230	20046	86.3	7321	4137	56.5	3184
12	KOLHAPUR	15674	12429	79.3	5951	2706	45.5	3245
13	WASHIM	10887	7290	67.0	4501	904	20.1	3597
14	BEED	19724	16035	81.3	8561	4872	56.9	3689
15	JALNA	13375	9553	71.4	5876	2054	35.0	3822
16	SATARA	14041	9300	66.2	6577	1836	27.9	4741
17	NASHIK	71753	66934	93.3	14491	9672	66.7	4819
18	CHANDRAPUR	31975	26933	84.2	12478	7436	59.6	5042
19	WARDHA	17513	12186	69.6	8277	2950	35.6	5327
20	DHULE	50527	44879	88.8	13349	7701	57.7	5648
21	SANGLI	21258	13247	62.3	10065	2054	20.4	8011
22	PUNE	21333	12992	60.9	9933	1592	16.0	8341
23	BULDHANA	29863	20876	69.9	12395	3408	27.5	8987
24	YAVATMAL	40683	30087	74.0	15639	5043	32.2	10596
25	NANDURBAR	106796	94046	88.1	19042	6292	33.0	12750
26	AKOLA	46939	32918	70.1	20960	6939	33.1	14021
27	AHMEDNAGAR	54385	39903	73.4	25226	10744	42.6	14482
28	NANDED	50337	35532	70.6	24192	9387	38.8	14805
29	SOLAPUR	47693	30606	64.2	25191	8104	32.2	17087
30	NAGPUR	44891	25829	57.5	25968	6906	26.6	19062
31	GONDIA	92848	73240	78.9	53866	34258	63.6	19608
32	BHANDARA	62999	40563	64.4	34865	12429	35.6	22436
33	JALGAON	72740	46011	63.3	36364	9635	26.5	26729
34	AMRAVATI	92731	56194	60.6	45073	8536	18.9	36537
	Total	1166951	874568	74.9	477818	185435	38.8	292383

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise Name	Target	1 st Installment	%	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	SINDHUDURG	1851	1801	97.3	325	275	84.6	50
2	RATNAGIRI	5864	5808	99.0	377	321	85.1	56
3	THANE	3524	3432	97.4	298	206	69.1	92
4	RAIGAD	3833	3725	97.2	453	345	76.2	108
5	WARDHA	8310	7943	95.6	611	244	39.9	367
6	SATARA	9559	9154	95.8	1852	1447	78.1	405
7	DHULE	12351	11821	95.7	1730	1200	69.4	530
8	KOLHAPUR	10935	10388	95.0	2050	1503	73.3	547
9	PALGHAR	6455	5786	89.6	988	319	32.3	669
10	NAGPUR	9482	8684	91.6	1535	737	48.0	798
11	NANDURBAR	10307	9503	92.2	1127	323	28.7	804
12	BULDHANA	12190	11255	92.3	2997	2062	68.8	935
13	SOLAPUR	15433	14420	93.4	2653	1640	61.8	1013
14	SANGLI	7082	5757	81.3	1773	448	25.3	1325
15	WASHIM	7712	6322	82.0	2194	804	36.6	1390
16	HINGOLI	9745	8351	85.7	2141	747	34.9	1394
17	PUNE	10457	8686	83.1	2392	621	26.0	1771
18	YAVATMAL	19265	17314	89.9	3255	1304	40.1	1951
19	GADCHIROLI	11477	9488	82.7	2803	814	29.0	1989
20	BHANDARA	15386	13342	86.7	3007	963	32.0	2044
21	NASHIK	19111	17039	89.2	4913	2841	57.8	2072
22	JALNA	7135	5056	70.9	2277	198	8.7	2079
23	AMRAVATI	14486	12395	85.6	3810	1719	45.1	2091
24	AKOLA	14198	11964	84.3	5032	2798	55.6	2234
25	PARBHANI	14543	12101	83.2	3711	1269	34.2	2442
26	AHMEDNAGAR	30450	27060	88.9	7103	3713	52.3	3390
27	JALGAON	17383	13541	77.9	5144	1302	25.3	3842
28	BEED	13236	8750	66.1	4553	67	1.5	4486
29	GONDIA	13480	8862	65.7	5793	1175	20.3	4618
30	LATUR	19992	14054	70.3	6617	679	10.3	5938
31	AURANGABAD	17770	11520	64.8	9282	3032	32.7	6250
32	CHANDRAPUR	24728	16781	67.9	9723	1776	18.3	7947
33	NANDED	17863	9760	54.6	8783	680	7.7	8103
34	OSMANABAD	15251	6737	44.2	9270	756	8.2	8514
	Total	430844	348600	80.9	120572	38328	31.8	82244

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 17 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	54989	39752	72.3	17025	1788	10.5	15237
2	PUNE	119999	51856	43.2	70426	2283	3.2	68143
3	AURANGABAD	141203	65370	46.3	78835	3002	3.8	75833
4	AMRAVATI	221103	99866	45.2	124879	3642	2.9	121237
5	NASHIK	356201	200583	56.3	169348	13730	8.1	155618
6	NAGPUR	273456	99196	36.3	181451	7191	4.0	174260
	Total	1166951	556623	47.7	641964	31636	4.9	610328

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 17 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21527	16106	74.8	6242	821	13.2	5421
2	PUNE	53466	37114	69.4	17279	927	5.4	16352
3	AMRAVATI	67851	36995	54.5	33365	2509	7.5	30856
4	NASHIK	89602	50631	56.5	42969	3998	9.3	38971
5	NAGPUR	82863	39206	47.3	47691	4034	8.5	43657
6	AURANGABAD	115535	54518	47.2	64503	3486	5.4	61017
	Total	430844	234570	54.4	212049	15775	7.4	196274

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 17 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	7201	5729	79.6	1772	300	16.9	1472
2	SINDHUDURG	4760	2584	54.3	2246	70	3.1	2176
3	OSMANABAD	6183	3308	53.5	3048	173	5.7	2875
4	RAIGAD	9114	5997	65.8	3314	197	5.9	3117
5	PARBHANI	7155	4004	56.0	3260	109	3.3	3151
6	RATNAGIRI	7735	3912	50.6	3930	107	2.7	3823
7	LATUR	10968	6474	59.0	4635	141	3.0	4494
8	PALGHAR	26179	21530	82.2	5763	1114	19.3	4649
9	HINGOLI	11262	6352	56.4	5364	454	8.5	4910
10	WASHIM	10887	5345	49.1	5679	137	2.4	5542
11	JALNA	13375	6129	45.8	7444	198	2.7	7246
12	SATARA	14041	6497	46.3	7823	279	3.6	7544
13	KOLHAPUR	15674	8086	51.6	7859	271	3.4	7588
14	WARDHA	17513	7860	44.9	9924	271	2.7	9653
15	BEED	19724	9123	46.3	10993	392	3.6	10601
16	AURANGABAD	22199	11195	50.4	11375	371	3.3	11004
17	GADCHIROLI	23230	11715	50.4	12351	836	6.8	11515
18	SANGLI	21258	8999	42.3	12649	390	3.1	12259
19	PUNE	21333	9029	42.3	12644	340	2.7	12304
20	BULDHANA	29863	14707	49.2	15673	517	3.3	15156
21	CHANDRAPUR	31975	16131	50.4	16364	520	3.2	15844
22	DHULE	50527	31919	63.2	21231	2623	12.4	18608
23	YAVATMAL	40683	20228	49.7	21104	649	3.1	20455
24	NASHIK	71753	50152	69.9	24267	2666	11.0	21601
25	AKOLA	46939	20410	43.5	27390	861	3.1	26529
26	SOLAPUR	47693	19245	40.4	29451	1003	3.4	28448
27	NAGPUR	44891	15295	34.1	30550	954	3.1	29596
28	NANDED	50337	18785	37.3	32716	1164	3.6	31552
29	AHMEDNAGAR	54385	22294	41.0	33808	1717	5.1	32091
30	NANDURBAR	106796	66301	62.1	46218	5723	12.4	40495
31	BHANDARA	62999	21465	34.1	43556	2022	4.6	41534
32	JALGAON	72740	29917	41.1	43824	1001	2.3	42823
33	AMRAVATI	92731	39176	42.2	55033	1478	2.7	53555
34	GONDIA	92848	26730	28.8	68706	2588	3.8	66118
	Total	1166951	556623	47.7	641964	31636	4.9	610328

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 17 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1851	1480	80.0	423	52	12.3	371
2	THANE	3524	2796	79.3	874	146	16.7	728
3	RAIGAD	3833	3067	80.0	901	135	15.0	766
4	RATNAGIRI	5864	4668	79.6	1444	248	17.2	1196
5	PALGHAR	6455	4095	63.4	2600	240	9.2	2360
6	SANGLI	7082	4648	65.6	2515	81	3.2	2434
7	SATARA	9559	6830	71.5	2893	164	5.7	2729
8	NAGPUR	9482	6730	71.0	3038	286	9.4	2752
9	KOLHAPUR	10935	7944	72.6	3180	189	5.9	2991
10	WARDHA	8310	5165	62.2	3806	661	17.4	3145
11	HINGOLI	9745	6568	67.4	3700	523	14.1	3177
12	WASHIM	7712	4039	52.4	3891	218	5.6	3673
13	JALNA	7135	3417	47.9	3988	270	6.8	3718
14	NANDURBAR	10307	6458	62.7	4353	504	11.6	3849
15	DHULE	12351	8432	68.3	4898	979	20.0	3919
16	PUNE	10457	6480	62.0	4190	213	5.1	3977
17	SOLAPUR	15433	11212	72.6	4501	280	6.2	4221
18	BULDHANA	12190	7804	64.0	4568	182	4.0	4386
19	PARBHANI	14543	9266	63.7	5550	273	4.9	5277
20	GADCHIROLI	11477	5783	50.4	6374	680	10.7	5694
21	AMRAVATI	14486	8416	58.1	6512	442	6.8	6070
22	BEED	13236	6864	51.9	6723	351	5.2	6372
23	AKOLA	14198	6355	44.8	8403	560	6.7	7843
24	BHANDARA	15386	7532	49.0	8422	568	6.7	7854
25	JALGAON	17383	9391	54.0	8494	502	5.9	7992
26	GONDIA	13480	5398	40.0	8780	698	7.9	8082
27	YAVATMAL	19265	10381	53.9	9991	1107	11.1	8884
28	LATUR	19992	10967	54.9	9696	671	6.9	9025
29	NASHIK	19111	9585	50.2	10211	685	6.7	9526
30	OSMANABAD	15251	4793	31.4	10868	410	3.8	10458
31	AURANGABAD	17770	6376	35.9	11817	423	3.6	11394
32	NANDED	17863	6267	35.1	12161	565	4.6	11596
33	AHMEDNAGAR	30450	16765	55.1	15013	1328	8.8	13685
34	CHANDRAPUR	24728	8598	34.8	17271	1141	6.6	16130
	Total	430844	234570	54.4	212049	15775	7.4	196274

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती			
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 15 Feb 2021	Remaining Delayed
1	KONKAN	2330	431	2761
2	PUNE	8885	-1419	7466
3	AURANGABAD	11579	-68	11511
4	NAGPUR	12773	1474	14247
5	AMRAVATI	17860	-569	17291
6	NASHIK	37999	-6526	31473
	Total	91426	-6677	84749

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

अभियानातील प्रगती									
Rank	District Wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 15 Feb 2021	Remaining Delayed	Rank	District Wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 15 Feb 2021	Remaining Delayed
1	SINDHUDURG	128	-31	97	19	AURANGABAD	2060	-82	1978
2	RATNAGIRI	227	-89	138	20	BULDHANA	2195	-170	2025
3	THANE	590	-266	324	21	BHANDARA	2473	-22	2451
4	OSMANABAD	428	-45	383	22	CHANDRAPUR	2521	-58	2463
5	HINGOLI	404	-1	403	23	SOLAPUR	3437	-643	2794
6	RAIGAD	428	-13	415	24	GADCHIROLI	2578	630	3208
7	PARBHANI	579	-32	547	25	GONDIA	2694	731	3425
8	LATUR	673	-64	609	26	DHULE	5221	-1506	3715
9	KOLHAPUR	1116	-468	648	27	YAVATMAL	3915	-10	3905
10	SATARA	827	-104	723	28	AKOLA	4549	-424	4125
11	WASHIM	943	-91	852	29	NASHIK	6237	-1781	4456
12	JALNA	778	117	895	30	JALGAON	5265	-188	5077
13	WARDHA	1071	1	1072	31	NANDED	5467	-92	5375
14	BEED	1190	131	1321	32	AHMEDNAGAR	5835	-334	5501
15	NAGPUR	1436	192	1628	33	AMRAVATI	6258	126	6384
16	PUNE	1691	-49	1642	34	NANDURBAR	15441	-2717	12724
17	SANGLI	1814	-155	1659		Total	91426	-6677	84749
18	PALGHAR	957	830	1787					

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	39704	35012	88.2	33158	1417	21.6	4692
2	AMRAVATI	99796	92751	92.9	88671	2856	25.7	7045
3	PUNE	51813	43015	83.0	40574	1653	14.7	8798
4	NAGPUR	99042	85812	86.6	77553	5794	27.0	13230
5	AURANGABAD	65248	51835	79.4	48877	2107	12.9	13413
6	NASHIK	200176	171710	85.8	152733	13998	29.5	28466
	Total	555779	480135	86.4	441566	27825	24.4	75644

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16091	12757	79.3	12185	410	13.2	3334
2	PUNE	37087	29927	80.7	29004	552	7.7	7160
3	AMRAVATI	36953	29337	79.4	27261	1484	20.6	7616
4	NAGPUR	39120	25525	65.2	22645	2314	18.5	13595
5	NASHIK	50522	36167	71.6	33267	2205	16.5	14355
6	AURANGABAD	54410	38500	70.8	35047	2323	14.5	15910
	Total	234183	172213	73.5	159409	9288	12.4	61970

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	2578	2458	95.3	2431	20	13.6	120
2	RATNAGIRI	3910	3737	95.6	3579	124	37.5	173
3	WARDHA	7849	7578	96.5	7334	145	28.2	271
4	THANE	5724	5414	94.6	5345	58	15.3	310
5	SATARA	6487	6003	92.5	5780	117	16.5	484
6	PARBHANI	4003	3178	79.4	3033	123	12.7	825
7	AURANGABAD	11189	10350	92.5	9993	280	23.4	839
8	OSMANABAD	3302	2452	74.3	2332	64	6.6	850
9	RAIGAD	5988	5017	83.8	4793	166	13.9	971
10	NAGPUR	15259	14261	93.5	13438	548	30.1	998
11	WASHIM	5344	4296	80.4	4103	141	11.4	1048
12	LATUR	6474	5399	83.4	5146	179	13.5	1075
13	JALNA	6122	5040	82.3	4802	178	13.5	1082
14	KOLHAPUR	8080	6865	85.0	6346	265	15.3	1215
15	PUNE	9027	7803	86.4	7268	440	25.0	1224
16	YAVATMAL	20218	18930	93.6	18277	495	25.5	1288
17	AKOLA	20393	18910	92.7	17914	725	29.2	1483
18	HINGOLI	6306	4817	76.4	4528	185	10.4	1489
19	AMRAVATI	39139	37628	96.1	36211	1017	34.7	1511
20	BULDHANA	14702	12987	88.3	12166	478	18.8	1715
21	GADCHIROLI	11679	9861	84.4	9006	665	24.9	1818
22	BEED	9114	7059	77.5	6708	230	9.6	2055
23	SANGLI	8997	6322	70.3	5798	393	12.3	2675
24	CHANDRAPUR	16116	13116	81.4	12209	396	10.1	3000
25	PALGHAR	21504	18386	85.5	17010	1049	23.3	3118
26	DHULE	31765	28640	90.2	23133	4354	50.4	3125
27	SOLAPUR	19222	16022	83.4	15382	438	11.4	3200
28	BHANDARA	21443	17887	83.4	15863	1586	28.4	3556
29	GONDIA	26696	23109	86.6	19703	2454	35.1	3587
30	AHMEDNAGAR	22265	18535	83.2	16345	1827	30.9	3730
31	NASHIK	50057	46049	92.0	42630	2155	29.0	4008
32	NANDED	18738	13540	72.3	12335	868	13.6	5198
33	JALGAON	29905	23863	79.8	22089	1165	14.9	6042
34	NANDURBAR	66184	54623	82.5	48536	4497	25.5	11561
	Total	555779	480135	86.4	441566	27825	24.4	75644

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 15 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1479	1266	85.6	1224	34	16.7	213
2	THANE	2794	2320	83.0	2197	14	3.1	474
3	SATARA	6829	6130	89.8	6007	86	13.1	699
4	JALNA	3415	2711	79.4	2519	135	21.5	704
5	RATNAGIRI	4662	3890	83.4	3685	180	24.5	772
6	SANGLI	4641	3794	81.7	3702	47	5.4	847
7	RAIGAD	3067	2187	71.3	2109	66	8.0	880
8	NAGPUR	6725	5732	85.2	5527	166	18.1	993
9	PALGHAR	4089	3094	75.7	2970	116	13.1	995
10	BULDHANA	7803	6737	86.3	6516	131	11.8	1066
11	AURANGABAD	6356	5218	82.1	4908	231	22.1	1138
12	AMRAVATI	8410	7200	85.6	6807	291	25.1	1210
13	WASHIM	4034	2822	70.0	2608	118	9.7	1212
14	PUNE	6475	5188	80.1	5023	113	9.1	1287
15	AKOLA	6333	4959	78.3	4584	268	22.1	1374
16	OSMANABAD	4793	3221	67.2	2852	233	15.3	1572
17	GONDIA	5391	3746	69.5	3159	455	29.6	1645
18	NANDURBAR	6416	4766	74.3	4464	276	18.5	1650
19	BEED	6850	5185	75.7	4834	293	17.5	1665
20	NANDED	6248	4438	71.0	4031	334	20.0	1810
21	GADCHIROLI	5771	3774	65.4	3319	341	19.1	1997
22	BHANDARA	7515	5509	73.3	5096	350	18.7	2006
23	WARDHA	5144	3085	60.0	2735	302	17.1	2059
24	SOLAPUR	11201	9040	80.7	8751	196	9.0	2161
25	KOLHAPUR	7941	5775	72.7	5521	110	4.9	2166
26	JALGAON	9371	7014	74.8	6630	231	10.2	2357
27	NASHIK	9574	7114	74.3	6716	357	16.3	2460
28	LATUR	10936	8404	76.8	7365	582	19.9	2532
29	DHULE	8422	5692	67.6	4828	708	27.0	2730
30	YAVATMAL	10373	7619	73.5	6746	676	26.7	2754
31	HINGOLI	6548	3727	56.9	3341	294	10.9	2821
32	PARBHANI	9264	5596	60.4	5197	221	5.8	3668
33	CHANDRAPUR	8574	3679	42.9	2809	700	15.1	4895
34	AHMEDNAGAR	16739	11581	69.2	10629	633	13.2	5158
	Total	234183	172213	73.5	159409	9288	12.4	61970

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	3180	3180	100.0	458	14.4	234	7.4	683	447	671
2	PUNE	2500	2515	100.6	45	1.8	45	1.8	401	705	705
3	AURANGABAD	2585	2585	100.0	170	6.6	20	0.8	0	590	740
4	NAGPUR	2595	2595	100.0	40	1.5	40	1.5	95	750	750
5	KONKAN	1235	1220	98.8	235	19.0	160	13.0	480	1000	1075
6	NASHIK	6130	6130	100.0	0	0.0	0	0.0	1308	2010	2010
	Total	18225	18225	100.0	3749	20.6	1575	8.6	7292	14476	16650

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	RATNAGIRI	20	20	100.0	0	0.0	0	0.0	5	20	20
2	WARDHA	180	180	100.0	150	83.3	103	57.2	-60	30	77
3	THANE	210	210	100.0	165	78.6	120	57.1	-15	45	90
4	NANDED	100	100	100.0	39	39.0	0	0.0	21	61	100
5	SANGLI	165	165	100.0	0	0.0	0	0.0	120	165	165
6	BEED	185	185	100.0	230	124.3	0	0.0	-85	-45	185
7	JALNA	195	195	100.0	15	7.7	0	0.0	0	180	195
8	RAIGAD	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	195	195	195
9	SINDHUDURG	210	195	92.9	0	0.0	0	0.0	60	210	210
10	LATUR	225	225	100.0	15	6.7	0	0.0	24	210	225
11	AKOLA	280	280	100.0	30	10.7	0	0.0	117	250	280
12	CHANDRAPUR	295	295	100.0	105	35.6	0	0.0	120	190	295
13	Bhandara	300	300	100.0	0	0.0	0	0.0	0	300	300
14	OSMANABAD	330	330	100.0	60	18.2	0	0.0	-60	270	330
15	WASHIM	345	345	100.0	0	0.0	0	0.0	318	345	345
16	HINGOLI	365	365	100.0	140	38.4	0	0.0	-45	225	365
17	SOLAPUR	435	435	100.0	100	23.0	60	13.8	0	335	375
18	PARBHANI	425	425	100.0	100	23.5	0	0.0	95	325	425
19	GADCHIROLI	430	430	100.0	0	0.0	0	0.0	276	430	430
20	BULDHANA	910	910	100.0	600	65.9	463	50.9	3	310	447
21	KOLHAPUR	590	590	100.0	210	35.6	30	5.1	-90	380	560
22	PALGHAR	600	600	100.0	70	11.7	40	6.7	235	530	560
23	SATARA	560	560	100.0	80	14.3	0	0.0	60	480	560
24	DHULE	850	850	100.0	265	31.2	265	31.2	165	585	585
25	GONDIA	600	600	100.0	225	37.5	0	0.0	5	375	600
26	AMRAVATI	905	905	100.0	458	50.6	234	25.9	683	447	671
27	PUNE	750	765	102.0	45	6.0	45	6.0	401	705	705
28	YAVATMAL	740	740	100.0	70	9.5	14	1.9	654	670	726
29	AURANGABAD	760	760	100.0	170	22.4	20	2.6	0	590	740
30	NAGPUR	790	790	100.0	40	5.1	40	5.1	95	750	750
31	JALGAON	830	830	100.0	248	29.9	75	9.0	652	582	755
32	AHMEDNAGAR	975	975	100.0	119	12.2	66	6.8	646	856	909
33	NANDURBAR	1465	1465	100.0	0	0.0	0	0.0	1389	1465	1465
34	NASHIK	2010	2010	100.0	0	0.0	0	0.0	1308	2010	2010
	Grand Total	18225	18225	100.	3749	20.6	1575	8.6	7292	14476	16650

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	NASHIK	54	51	51	49	27	21	15	9	5	0
2	AURANGABAD	76	70	76	67	25	0	0	0	0	0
3	NAGPUR	63	59	55	48	16	2	0	0	0	0
4	PUNE	57	52	56	38	8	0	0	0	0	0
5	KONKAN	45	29	28	13	1	0	0	0	0	0
6	AMRAVATI	56	36	47	37	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	351	297	313	252	77	23	15	9	5	0

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	JALGAON	15	15	15	15	15	15	10	7	5	0
2	BEED	11	10	11	11	8	0	0	0	0	0
3	GONDIA	8	8	8	8	8	2	0	0	0	0
4	OSMANABAD	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
5	KOLHAPUR	12	12	12	12	7	0	0	0	0	0
6	Bhandara	7	7	7	7	6	0	0	0	0	0
7	NANDURBAR	6	6	6	5	5	2	2	0	0	0
8	DHULE	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0
9	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0
10	LATUR	10	9	10	8	4	0	0	0	0	0
11	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	2	0	0	0	0	0
12	CHANDRAPUR	15	15	15	15	1	0	0	0	0	0
13	NAGPUR	13	11	13	12	1	0	0	0	0	0
14	NANDED	16	14	16	13	1	0	0	0	0	0
15	NASHIK	15	12	12	11	1	0	0	0	0	0
16	PUNE	13	12	13	11	1	0	0	0	0	0
17	THANE	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0
18	AKOLA	7	4	5	4	0	0	0	0	0	0
19	AMRAVATI	14	10	14	12	0	0	0	0	0	0
20	AURANGABAD	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0
21	BULDHANA	13	13	12	11	0	0	0	0	0	0
22	GADCHIROLI	12	12	5	2	0	0	0	0	0	0
23	JALNA	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
24	PALGHAR	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PARBHANI	9	8	9	7	0	0	0	0	0	0
26	RAIGAD	15	5	7	0	0	0	0	0	0	0
27	RATNAGIRI	9	8	9	3	0	0	0	0	0	0
28	SANGLI	10	10	10	6	0	0	0	0	0	0
29	SATARA	11	9	10	0	0	0	0	0	0	0
30	SINDHUDURG	8	6	7	6	0	0	0	0	0	0
31	SOLAPUR	11	9	11	9	0	0	0	0	0	0
32	WARDHA	8	6	7	4	0	0	0	0	0	0
33	WASHIM	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
34	YAVATMAL	16	3	10	4	0	0	0	0	0	0
Grand Total		351	297	313	252	77	23	15	9	5	0

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्याचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 15.02	%	Remaining
१	KONKAN	52225	45016	86.2	7209
२	PUNE	114293	103543	90.6	10750
३	AMRAVATI	200201	186162	93.0	14039
४	AURANGABAD	132980	108493	81.6	24487
५	NAGPUR	258743	233172	90.1	25571
६	NASHIK	330668	291278	88.1	39390
	Total	1089110	967664	88.8	121446

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On १५.०२	%	Remaining
1	RATNAGIRI	6893	6860	99.5	33
2	HINGOLI	10493	10449	99.6	44
3	THANE	6789	6650	98.0	139
4	OSMANABAD	5885	5742	97.6	143
5	RAIGAD	8104	7958	98.2	146
6	SINDHUDURG	4571	4395	96.1	176
7	PARBHANI	6885	6693	97.2	192
8	AURANGABAD	22086	21803	98.7	283
9	WASHIM	9815	9514	96.9	301
10	WARDHA	16593	16133	97.2	460
11	SATARA	13743	13193	96.0	550
12	KOLHAPUR	15115	14334	94.8	781
13	YAVATMAL	39255	38403	97.8	852
14	CHANDRAPUR	30493	29493	96.7	1000
15	LATUR	10375	9347	90.1	1028
16	BULDHANA	28228	26839	95.1	1389
17	BEED	18929	17511	92.5	1418
18	SANGLI	19580	17804	90.9	1776
19	PUNE	18722	16475	88.0	2247
20	GADCHIROLI	22150	19357	87.4	2793
21	NASHIK	69963	66657	95.3	3306
22	AKOLA	42060	38725	92.1	3335
23	JALNA	12406	8787	70.8	3619
24	NAGPUR	42539	38790	91.2	3749
25	BHANDARA	57704	53810	93.3	3894
26	AHMEDNAGAR	49569	45015	90.8	4554
27	SOLAPUR	47133	41737	88.6	5396
28	PALGHAR	25868	19153	74.0	6715
29	NANDURBAR	99934	91926	92.0	8008
30	AMRAVATI	80843	72681	89.9	8162
31	DHULE	46972	37194	79.2	9778
32	GONDIA	89264	75589	84.7	13675
33	JALGAON	64230	50486	78.6	13744
34	NANDED	45921	28161	61.3	17760
	Total	1089110	967664	88.8	121446

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 15.02	%	Remaining
1	KONKAN	335930	60704	18.1	275226
2	NAGPUR	694227	306836	44.2	387391
3	PUNE	753127	80638	10.7	672489
4	AMRAVATI	996711	3529	0.4	993182
5	NASHIK	1297301	205379	15.8	1091922
6	AURANGABAD	1682760	70779	4.2	1611981
	Total	5760056	727865	12.6	5032191

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 15.02	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	293600	16643	5.7	276957
2	AKOLA	93150	585	0.6	92565
3	AMRAVATI	174143	120	0.1	174023
4	AURANGABAD	260947	10710	4.1	250237
5	BEED	258662	3505	1.4	255157
6	BHANDARA	123736	40684	32.9	83052
7	BULDHANA	236559	1509	0.6	235050
8	CHANDRAPUR	157806	47326	30.0	110480
9	DHULE	199567	156049	78.2	43518
10	GADCHIROLI	102629	38188	37.2	64441
11	GONDIA	143614	92067	64.1	51547
12	HINGOLI	124003	16389	13.2	107614
13	JALGAON	316732	16906	5.3	299826
14	JALNA	221851	6827	3.1	215024
15	KOLHAPUR	181903	11969	6.6	169934
16	LATUR	152079	942	0.6	151137
17	NAGPUR	91329	40232	44.1	51097
18	NANDED	351308	1594	0.5	349714
19	NANDURBAR	199231	1328	0.7	197903
20	NASHIK	288171	14453	5.0	273718
21	OSMANABAD	124374	19830	15.9	104544
22	PALGHAR	112736	8678	7.7	104058
23	PARBHANI	189536	10982	5.8	178554
24	PUNE	113054	13807	12.2	99247
25	RAIGAD	50390	354	0.7	50036
26	RATNAGIRI	78746	25115	31.9	53631
27	SANGLI	132583	3033	2.3	129550
28	SATARA	118101	42073	35.6	76028
29	SINDHUDURG	36729	8618	23.5	28111
30	SOLAPUR	207486	9756	4.7	197730
31	THANE	57329	17939	31.3	39390
32	WARDHA	75113	48339	64.4	26774
33	WASHIM	143381	423	0.3	142958
34	YAVATMAL	349478	892	0.3	348586
	Total	5760056	727865	12.6	5032191

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	NAGPUR	694227	1133890	658880	881,300	94.91	77.72	35,347	252,590
2	PUNE	753127	1612431	712945	1178714	94.66	73.1	40,182	433,717
3	AURANGABAD	1682760	2647355	1547731	1790561	91.98	67.64	135,029	856,794
4	KONKAN	335,930	633,524	315,405	428,060	93.89	67.57	20,525	205,464
5	AMRAVATI	996711	1888077	840574	1248142	84.33	66.11	156,137	639935
6	NASHIK	1297301	1963780	1203766	1135011	92.79	57.8	93,535	828769
	Total	57,60,056	98,79,057	52,79,301	66,61,788	91.65	67.43	480755	3217269

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	SINDHUDURG	36,729	92,584	36,372	87,741	99.03	94.77	357	4,843
2	BHANDARA	123736	175058	122171	164454	98.74	93.94	1,565	10,604
3	WARDHA	75,113	159617	74,184	143775	98.76	90.07	929	15,842
4	SATARA	118101	207875	114032	179367	96.55	86.29	4,069	28,508
5	NAGPUR	91,329	155183	86,236	128656	94.42	82.91	5,093	26,527
6	LATUR	152079	271793	147434	218500	96.95	80.39	4,645	53,293
7	CHANDRAPUR	157806	279879	139578	222428	88.45	79.47	18,228	57,451
8	GADCHIROLI	102629	187479	93,978	148276	91.57	79.09	8,651	39,203
9	SANGLI	132583	315040	126652	248173	95.53	78.78	5,931	66,867
10	RATNAGIRI	78,746	156593	73,665	117087	93.55	74.77	5,081	39,506
11	PARBHANI	189536	333188	181275	247265	95.64	74.21	8,261	85,923
12	AHMEDNAGAR	293600	498771	283701	368282	96.63	73.84	9,899	130489
13	BULDHANA	236559	456667	215097	336978	90.93	73.79	21,462	119689
14	NANDURBAR	199231	216185	179157	157536	89.92	72.87	20,074	58,649
15	NANDED	351308	605305	321647	437876	91.56	72.34	29,661	167429
16	KOLHAPUR	181903	460667	169821	332602	93.36	72.2	12,082	128065
17	AKOLA	93,150	181944	79,154	128107	84.97	70.41	13,996	53,837
18	RAIGAD	50,390	119939	44,906	83,234	89.12	69.4	5,484	36,705
19	SOLAPUR	207486	374201	198483	249729	95.66	66.74	9,003	124472
20	PUNE	113054	254648	103957	168843	91.95	66.3	9,097	85,805
21	YAVATMAL	349478	621314	271524	410726	77.69	66.11	77,954	210588
22	JALNA	221851	295766	188737	194940	85.07	65.91	33,114	100826
23	WASHIM	143381	299263	137220	193718	95.7	64.73	6,161	105545
24	PALGHAR	112736	153743	106923	98,546	94.84	64.1	5,813	55,197
25	HINGOLI	124003	201515	115417	128603	93.08	63.82	8,586	72,912
26	OSMANABAD	124374	213049	105630	135187	84.93	63.45	18,744	77,862
27	AURANGABAD	260947	390628	243101	243780	93.16	62.41	17,846	146848
28	JALGAON	316732	506297	276816	299133	87.4	59.08	39,916	207164
29	BEED	258662	336111	244490	184410	94.52	54.87	14,172	151701
30	DHULE	199567	264536	182966	144014	91.68	54.44	16,601	120522
31	AMRAVATI	174143	328889	137579	178613	79	54.31	36,564	150276
32	GONDIA	143614	176674	142733	73,711	99.39	41.72	881	102963
33	THANE	57,329	110665	53,539	41,452	93.39	37.46	3,790	69,213
34	NASHIK	288171	477991	281126	166046	97.56	34.74	7,045	311945
	Total	57,60,056	98,79,057	52,79,301	66,61,788	91.65	67.43	480755	3217269

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Divisionwise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	MGNREGA Total Man-days	Swatcha Bharat Mission	Jal Jeevan Mission	Ujjawala Yojana	Soubhagya Yojana	MSRLM
1	NASHIK	356201	89602	445803	7649462	177794	83027	66289	19656	23798
2	NAGPUR	273456	82863	356319	6211072	71274	101772	51385	38759	34936
3	AMRAVATI	221103	67851	288954	4492078	53564	37709	25301	14047	29785
4	AURANGABAD	141203	115535	256738	3031223	54464	64523	28530	38548	27117
5	PUNE	119999	53450	173449	2998449	16557	11105	18955	12990	7392
6	KONKAN	54989	21460	76449	1313492	12106	54079	3705	2080	19146
	Total	1166951	430761	1597712	25695776	385759	352215	194165	126080	142174

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	MGNREGA Total Man-days	Swatcha Bharat Mission	Jal Jeevan Mission	Ujjawala Yojana	Soubhagya Yojana	MSRLM
1	NASHIK	71753	19111	90864	3049340	7520	809	13934	4980	309
2	BHANDARA	62999	15386	78385	2316505	11879	144	10196	2740	9065
3	NANDURBAR	106796	10307	117103	2031530	116731	9969	30549	0	5010
4	AMRAVATI	92731	14486	107217	1832034	25580	16560	13370	4492	19583
5	NAGPUR	44891	9482	54373	1811072	13325	57904	5291	0	4053
6	BULDHANA	29863	12190	42053	1733889	12795	11911	4032	1044	4049
7	NANDED	50337	17863	68200	1683904	5046	12673	2481	11	665
8	AHMEDNAGAR	54385	30450	84835	1457971	11617	8632	4459	3652	5903
9	CHANDRAPUR	31975	24728	56703	1389499	21843	9310	17229	18687	6969
10	JALGAON	72740	17383	90123	1068848	38872	32345	13260	7783	3178
11	SOLAPUR	47693	15433	63126	838455	56	0	4935	0	0
12	KOLHAPUR	15674	10919	26593	829454	6183	7329	4498	7366	3012
13	WASHIM	10887	7712	18599	677017	952	657	1086	0	0
14	PUNE	21333	10457	31790	624022	6332	2961	3101	922	2721
15	SANGLI	21258	7082	28340	564489	3973	815	5613	4702	1659
16	LATUR	10968	19992	30960	559570	6328	6862	6100	5214	825
17	AURANGABAD	22199	17770	39969	424747	13883	10618	2090	12892	0
18	PALGHAR	26179	6415	32594	359730	6203	52168	2061	0	16484
19	RATNAGIRI	7735	5864	13599	335457	101	255	162	519	89
20	THANE	7201	3500	10701	334551	2887	22	249	110	70
21	WARDHA	17513	8310	25823	279371	8639	9562	5937	6834	8457
22	GONDIA	92848	13480	106328	227069	11797	24707	11319	9449	4863
23	GADCHIROLI	23230	11477	34707	187556	3791	145	1413	1049	1529
24	RAIGAD	9114	3830	12944	187552	2755	1634	898	1449	1133
25	PARBHANI	7155	14543	21698	177779	2371	7585	4889	3070	1393
26	YAVATMAL	40683	19265	59948	159743	768	0	0	0	0
27	SATARA	14041	9559	23600	142029	13	0	808	0	0
28	SINDHUDURG	4760	1851	6611	96202	160	0	335	2	1370
29	AKOLA	46939	14198	61137	89395	13469	8581	6813	8511	6153
30	OSMANABAD	6183	15251	21434	88920	16217	16370	10322	7010	20600
31	HINGOLI	11262	9745	21007	64527	2508	5905	994	5644	515
32	DHULE	50527	12351	62878	41773	3054	31272	4087	3241	9398
33	JALNA	13375	7135	20510	28809	8100	4375	1551	4703	3097
34	BEED	19724	13236	32960	2967	11	135	103	4	22
	Total	1166951	430761	1597712	25695776	385759	352215	194165	126080	142174

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	NASHIK	356201	89602	445803	54	15	54	7	54	8	533	0	7234	3509
2	NAGPUR	273456	82863	356319	63	31	63	19	63	72	4055	964	647	541
3	PUNE	119999	53450	173449	57	19	57	24	57	2	1147	85	1692	1148
4	AMRAVATI	221103	67851	288954	56	82	56	23	56	4	9	1	40	210
5	KONKAN	54989	21460	76449	45	3	45	4	45	2	785	0	708	184
6	AURANGABAD	141203	115535	256738	76	32	76	12	76	10	1223	61	59	22
	Total	1166951	430761	1597712	351	182	351	89	351	98	7752	1111	10380	5614

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	Abhiyan Achievement									
					बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मूलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	JALGAON	72740	17383	90123	15	5	15	1	15	2	182	0	7095	3508
2	WARDHA	17513	8310	25823	8	7	8	3	8	2	950	950	215	213
3	PUNE	21333	10457	31790	13	3	13	14	13	0	475	62	1081	567
4	SOLAPUR	47693	15433	63126	11	5	11	5	11	0	1	0	520	555
5	GONDIA	92848	13480	106328	8	14	8	6	8	32	10	0	423	302
6	BULDHANA	29863	12190	42053	13	73	13	7	13	0	2	0	10	163
7	RATNAGIRI	7735	5864	13599	9	1	9	0	9	0	332	0	332	180
8	OSMANABAD	6183	15251	21434	8	10	8	5	8	4	230	59	8	18
9	BHANDARA	62999	15386	78385	7	6	7	9	7	30	3095	14	7	26
10	AMRAVATI	92731	14486	107217	14	6	14	13	14	1	1	0	11	40
11	KOLHAPUR	15674	10919	26593	12	8	12	3	12	1	533	23	11	25
12	AHMEDNAGAR	54385	30450	84835	14	9	14	4	14	6	215	0	5	1
13	AKOLA	46939	14198	61137	7	2	7	2	7	1	2	1	4	7
14	AURANGABAD	22199	17770	39969	9	7	9	0	9	1	9	0	9	1
15	NANDED	50337	17863	68200	16	9	16	0	16	0	12	0	12	0
16	BEED	19724	13236	32960	11	3	11	2	11	3	3	0	2	0
17	CHANDRAPUR	31975	24728	56703	15	0	15	0	15	8	0	0	2	0
18	SINDHUDURG	4760	1851	6611	8	0	8	3	8	0	188	0	188	3
19	HINGOLI	11262	9745	21007	5	0	5	1	5	2	19	2	2	0
20	NAGPUR	44891	9482	54373	13	4	13	1	13	0	0	0	0	0
21	PARBHANI	7155	14543	21698	9	3	9	2	9	0	0	0	1	0
22	SANGLI	21258	7082	28340	10	3	10	1	10	0	137	0	79	0
23	JALNA	13375	7135	20510	8	0	8	0	8	0	675	0	15	3
24	PALGHAR	26179	6415	32594	8	0	8	1	8	1	0	0	1	1
25	SATARA	14041	9559	23600	11	0	11	1	11	1	1	0	1	1
26	LATUR	10968	19992	30960	10	0	10	2	10	0	275	0	10	0
27	NASHIK	71753	19111	90864	15	0	15	2	15	0	135	0	134	0
28	THANE	7201	3500	10701	5	1	5	0	5	1	65	0	65	0
29	WASHIM	10887	7712	18599	6	0	6	0	6	2	4	0	4	0
30	YAVATMAL	40683	19265	59948	16	1	16	1	16	0	0	0	11	0
31	NANDURBAR	106796	10307	117103	6	1	6	0	6	0	1	0	0	0
32	RAIGAD	9114	3830	12944	15	1	15	0	15	0	200	0	122	0
33	DHULE	50527	12351	62878	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0
34	GADCHIROLI	23230	11477	34707	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0
	Total	1166951	430761	1597712	351	182	351	89	351	98	7752	1111	10380	5614