

# महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल  
(२२.०२.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement	%	
1	KONKAN	556	22	6	19	295	342	61.5	2	6	0	277	284	51.1	215
2	AURANGABAD	4402	437	228	82	601	1348	30.6	24	2	40	601	661	15.0	2947
3	NAGPUR	19250	464	483	785	2397	4129	21.4	73	146	672	2397	3312	17.2	15105
4	PUNE	17425	370	1862	49	137	2418	13.9	42	517	48	124	725	4.2	15208
5	NASHIK	30933	548	8922	1133	4677	15280	49.4	142	3937	778	2869	7726	25.0	15760
6	AMRAVATI	34151	916	1487	9233	3545	15181	44.5	147	435	1722	2312	4419	12.9	20329
	<b>Total</b>	<b>106717</b>	<b>2757</b>	<b>12988</b>	<b>11301</b>	<b>11652</b>	<b>38698</b>	<b>36.3</b>	<b>430</b>	<b>5043</b>	<b>3260</b>	<b>8580</b>	<b>17127</b>	<b>16.0</b>	<b>69564</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement	%	
1	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
2	DHULE	45	42	0	0	0	42	93.3	1	0	0	0	1	2.2	3
3	RAIGAD	15	7	0	0	0	7	46.7	0	0	0	0	0	0.0	8
4	BEED	159	100	2	0	0	102	64.2	0	2	0	0	3	1.9	11
5	GADCHIROLI	19	2	0	4	0	6	31.6	1	0	0	0	0	0.0	18
6	GONDIA	18	0	0	6	0	6	33.3	0	0	6	0	6	33.3	18
7	PALGHAR	25	0	0	0	4	4	16.0	0	0	0	4	4	16.0	21
8	RATNAGIRI	58	3	0	19	4	26	44.8	1	0	0	4	4	6.9	33
9	THANE	66	0	6	0	26	32	48.5	0	6	0	14	20	30.3	34
10	PARBHANI	92	1	0	3	5	9	9.8	0	0	0	5	5	5.4	83
11	NANDED	231	53	1	79	0	133	57.6	11	0	40	0	44	19.0	93
12	SINDHUDURG	392	12	0	0	261	273	69.6	1	0	0	255	256	65.3	119
13	OSMANABAD	336	2	0	0	75	77	22.9	0	0	0	75	75	22.3	259
14	JALNA	535	35	0	0	0	35	6.5	3	0	0	0	3	0.6	500
15	HINGOLI	990	134	0	0	203	337	34.0	9	0	0	203	212	21.4	597
16	AURANGABAD	1284	91	225	0	318	634	49.4	0	0	0	318	318	24.8	650
17	LATUR	775	21	0	0	0	21	2.7	1	0	0	0	1	0.1	754
18	WASHIM	1393	24	15	588	0	627	45.0	0	0	0	0	0	0.0	766
19	SANGLI	1074	47	73	1	10	131	12.2	10	14	0	10	34	3.2	943
20	KOLHAPUR	1140	57	4	0	103	164	14.4	22	4	0	103	126	11.1	979
21	YAVATMAL	1966	139	34	635	142	950	48.3	1	17	233	67	318	16.2	1016
22	NASHIK	1645	21	304	66	87	478	29.1	0	256	0	53	309	18.8	1270
23	CHANDRAPUR	1957	54	5	164	342	565	28.9	8	5	65	342	420	21.5	1392
24	BHANDARA	4044	263	3	370	1898	2534	62.7	6	3	370	1898	2277	56.3	1510
25	SATARA	2289	96	231	0	4	331	14.5	0	4	0	2	6	0.3	1958
26	WARDHA	2831	79	90	96	54	319	11.3	31	40	86	54	211	7.5	2512
27	BULDHANA	8244	424	66	3652	927	5069	61.5	56	66	690	927	1739	21.1	3451
28	AKOLA	6903	10	503	2143	51	2707	39.2	3	0	128	49	180	2.6	4196
29	PUNE	5185	42	1059	0	20	1121	21.6	0	495	0	9	504	9.7	4259
30	AHMEDNAGAR	9448	98	166	222	2157	2643	28.0	30	0	222	2119	2371	25.1	6809
31	SOLAPUR	7737	128	495	48	0	671	8.7	10	0	48	0	55	0.7	7069
32	JALGAON	19795	387	8452	845	2433	12117	61.2	111	3681	556	697	5045	25.5	7678
33	NAGPUR	10381	66	385	145	103	699	6.7	27	98	145	103	398	3.8	9655
34	AMRAVATI	15645	319	869	2215	2425	5828	37.3	87	352	671	1269	2182	13.9	10900
	<b>Total</b>	<b>106717</b>	<b>2757</b>	<b>12988</b>	<b>11301</b>	<b>11652</b>	<b>38698</b>	<b>36.3</b>	<b>430</b>	<b>5043</b>	<b>3260</b>	<b>8580</b>	<b>17127</b>	<b>16.0</b>	<b>69564</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 22 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	<b>KONKAN</b>	<b>53445</b>	<b>50374</b>	<b>94.3</b>	<b>7564</b>	<b>4493</b>	<b>59.4</b>	<b>3071</b>
2	<b>AURANGABAD</b>	<b>141087</b>	<b>125916</b>	<b>89.2</b>	<b>51251</b>	<b>36080</b>	<b>70.4</b>	<b>15171</b>
3	<b>PUNE</b>	<b>118784</b>	<b>90251</b>	<b>76.0</b>	<b>51658</b>	<b>23125</b>	<b>44.8</b>	<b>28533</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>347417</b>	<b>308454</b>	<b>88.8</b>	<b>78099</b>	<b>39136</b>	<b>50.1</b>	<b>38963</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>271395</b>	<b>229633</b>	<b>84.6</b>	<b>121080</b>	<b>79318</b>	<b>65.5</b>	<b>41762</b>
6	<b>AMRAVATI</b>	<b>220035</b>	<b>170088</b>	<b>77.3</b>	<b>91681</b>	<b>41734</b>	<b>45.5</b>	<b>49947</b>
	<b>Total</b>	<b>1152163</b>	<b>974716</b>	<b>84.6</b>	<b>401333</b>	<b>223886</b>	<b>55.8</b>	<b>177447</b>

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 22 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	<b>KONKAN</b>	<b>21460</b>	<b>21263</b>	<b>99.1</b>	<b>911</b>	<b>714</b>	<b>78.4</b>	<b>197</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>53450</b>	<b>51832</b>	<b>97.0</b>	<b>3381</b>	<b>1763</b>	<b>52.1</b>	<b>1618</b>
3	<b>AMRAVATI</b>	<b>67851</b>	<b>66157</b>	<b>97.5</b>	<b>2238</b>	<b>544</b>	<b>24.3</b>	<b>1694</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>89602</b>	<b>85503</b>	<b>95.4</b>	<b>6811</b>	<b>2712</b>	<b>39.8</b>	<b>4099</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>82863</b>	<b>70120</b>	<b>84.6</b>	<b>15364</b>	<b>2621</b>	<b>17.1</b>	<b>12743</b>
6	<b>AURANGABAD</b>	<b>115535</b>	<b>97986</b>	<b>84.8</b>	<b>30452</b>	<b>12903</b>	<b>42.4</b>	<b>17549</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>392861</b>	<b>91.2</b>	<b>59157</b>	<b>21257</b>	<b>35.9</b>	<b>37900</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 22 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	AURANGABAD	22159	22068	99.6	6904	6813	98.7	91
2	THANE	6928	6680	96.4	637	389	61.1	248
3	PALGHAR	26178	25764	98.4	738	324	43.9	414
4	PARBHANI	7155	6726	94.0	1203	774	64.3	429
5	SINDHUDURG	4219	3626	85.9	1326	733	55.3	593
6	RAIGAD	8518	7676	90.1	1711	869	50.8	842
7	OSMANABAD	6183	5294	85.6	1845	956	51.8	889
8	RATNAGIRI	7602	6628	87.2	3152	2178	69.1	974
9	GADCHIROLI	22983	21611	94.0	6453	5081	78.7	1372
10	BEED	19720	18126	91.9	8236	6642	80.6	1594
11	LATUR	10968	9240	84.2	3540	1812	51.2	1728
12	DHULE	48548	46398	95.6	7312	5162	70.6	2150
13	HINGOLI	11258	9079	80.6	3916	1737	44.4	2179
14	WASHIM	10802	8620	79.8	4298	2116	49.2	2182
15	KOLHAPUR	15379	13070	85.0	4252	1943	45.7	2309
16	JALNA	13375	10993	82.2	5626	3244	57.7	2382
17	YAVATMAL	40666	38100	93.7	14215	11649	81.9	2566
18	SATARA	13837	11211	81.0	5015	2389	47.6	2626
19	NASHIK	71063	68349	96.2	7827	5113	65.3	2714
20	CHANDRAPUR	31557	28026	88.8	11275	7744	68.7	3531
21	WARDHA	17452	13000	74.5	7293	2841	39.0	4452
22	SANGLI	20881	15382	73.7	8732	3233	37.0	5499
23	NANDED	50269	44390	88.3	19981	14102	70.6	5879
24	BULDHANA	29653	23224	78.3	11209	4780	42.6	6429
25	PUNE	21193	14627	69.0	9195	2629	28.6	6566
26	NANDURBAR	105856	99215	93.7	11722	5081	43.3	6641
27	GONDIA	92555	84639	91.4	45462	37546	82.6	7916
28	AHMEDNAGAR	49825	41376	83.0	19332	10883	56.3	8449
29	AKOLA	46183	37201	80.6	18462	9480	51.3	8982
30	NAGPUR	44748	33394	74.6	18906	7552	39.9	11354
31	SOLAPUR	47494	35961	75.7	24464	12931	52.9	11533
32	BHANDARA	62100	48963	78.8	31691	18554	58.5	13137
33	JALGAON	72125	53116	73.6	31906	12897	40.4	19009
34	AMRAVATI	92731	62943	67.9	43497	13709	31.5	29788
	Total	1152163	974716	84.6	401333	223886	55.8	177447

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 22 Feb2021	%	Remaining Sanctions
1	<b>RATNAGIRI</b>	<b>5864</b>	<b>5861</b>	<b>99.9</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>81.3</b>	<b>3</b>
2	<b>THANE</b>	<b>3500</b>	<b>3490</b>	<b>99.7</b>	<b>237</b>	<b>227</b>	<b>95.8</b>	<b>10</b>
3	<b>WARDHA</b>	<b>8310</b>	<b>8296</b>	<b>99.8</b>	<b>13</b>	<b>-1</b>	<b>-7.7</b>	<b>14</b>
4	<b>WASHIM</b>	<b>7712</b>	<b>7698</b>	<b>99.8</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>14</b>
5	<b>SINDHUDURG</b>	<b>1851</b>	<b>1834</b>	<b>99.1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>17</b>
6	<b>RAIGAD</b>	<b>3830</b>	<b>3811</b>	<b>99.5</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>40.6</b>	<b>19</b>
7	<b>SATARA</b>	<b>9559</b>	<b>9526</b>	<b>99.7</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>38.9</b>	<b>33</b>
8	<b>KOLHAPUR</b>	<b>10919</b>	<b>10838</b>	<b>99.3</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>2.4</b>	<b>81</b>
9	<b>BULDHANA</b>	<b>12190</b>	<b>12051</b>	<b>98.9</b>	<b>248</b>	<b>109</b>	<b>44.0</b>	<b>139</b>
10	<b>PALGHAR</b>	<b>6415</b>	<b>6267</b>	<b>97.7</b>	<b>609</b>	<b>461</b>	<b>75.7</b>	<b>148</b>
11	<b>DHULE</b>	<b>12351</b>	<b>12189</b>	<b>98.7</b>	<b>451</b>	<b>289</b>	<b>64.1</b>	<b>162</b>
12	<b>YAVATMAL</b>	<b>19265</b>	<b>19062</b>	<b>98.9</b>	<b>350</b>	<b>147</b>	<b>42.0</b>	<b>203</b>
13	<b>SOLAPUR</b>	<b>15433</b>	<b>15203</b>	<b>98.5</b>	<b>389</b>	<b>159</b>	<b>40.9</b>	<b>230</b>
14	<b>NAGPUR</b>	<b>9482</b>	<b>9136</b>	<b>96.4</b>	<b>358</b>	<b>12</b>	<b>3.4</b>	<b>346</b>
15	<b>NANDURBAR</b>	<b>10307</b>	<b>9875</b>	<b>95.8</b>	<b>480</b>	<b>48</b>	<b>10.0</b>	<b>432</b>
16	<b>PARBHANI</b>	<b>14543</b>	<b>14045</b>	<b>96.6</b>	<b>2602</b>	<b>2104</b>	<b>80.9</b>	<b>498</b>
17	<b>NASHIK</b>	<b>19111</b>	<b>18582</b>	<b>97.2</b>	<b>1256</b>	<b>727</b>	<b>57.9</b>	<b>529</b>
18	<b>AMRAVATI</b>	<b>14486</b>	<b>13949</b>	<b>96.3</b>	<b>809</b>	<b>272</b>	<b>33.6</b>	<b>537</b>
19	<b>PUNE</b>	<b>10457</b>	<b>9836</b>	<b>94.1</b>	<b>2002</b>	<b>1381</b>	<b>69.0</b>	<b>621</b>
20	<b>SANGLI</b>	<b>7082</b>	<b>6429</b>	<b>90.8</b>	<b>853</b>	<b>200</b>	<b>23.4</b>	<b>653</b>
21	<b>JALGAON</b>	<b>17383</b>	<b>16607</b>	<b>95.5</b>	<b>2038</b>	<b>1262</b>	<b>61.9</b>	<b>776</b>
22	<b>AKOLA</b>	<b>14198</b>	<b>13397</b>	<b>94.4</b>	<b>817</b>	<b>16</b>	<b>2.0</b>	<b>801</b>
23	<b>AURANGABAD</b>	<b>17770</b>	<b>16866</b>	<b>94.9</b>	<b>1326</b>	<b>422</b>	<b>31.8</b>	<b>904</b>
24	<b>BHANDARA</b>	<b>15386</b>	<b>14426</b>	<b>93.8</b>	<b>1181</b>	<b>221</b>	<b>18.7</b>	<b>960</b>
25	<b>GADCHIROLI</b>	<b>11477</b>	<b>10507</b>	<b>91.5</b>	<b>1394</b>	<b>424</b>	<b>30.4</b>	<b>970</b>
26	<b>HINGOLI</b>	<b>9745</b>	<b>8591</b>	<b>88.2</b>	<b>1581</b>	<b>427</b>	<b>27.0</b>	<b>1154</b>
27	<b>BEED</b>	<b>13236</b>	<b>11559</b>	<b>87.3</b>	<b>4214</b>	<b>2537</b>	<b>60.2</b>	<b>1677</b>
28	<b>OSMANABAD</b>	<b>15251</b>	<b>13446</b>	<b>88.2</b>	<b>6876</b>	<b>5071</b>	<b>73.7</b>	<b>1805</b>
29	<b>JALNA</b>	<b>7135</b>	<b>5136</b>	<b>72.0</b>	<b>2054</b>	<b>55</b>	<b>2.7</b>	<b>1999</b>
30	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>30450</b>	<b>28250</b>	<b>92.8</b>	<b>2586</b>	<b>386</b>	<b>14.9</b>	<b>2200</b>
31	<b>LATUR</b>	<b>19992</b>	<b>16222</b>	<b>81.1</b>	<b>3990</b>	<b>220</b>	<b>5.5</b>	<b>3770</b>
32	<b>GONDIA</b>	<b>13480</b>	<b>9396</b>	<b>69.7</b>	<b>4116</b>	<b>32</b>	<b>0.8</b>	<b>4084</b>
33	<b>NANDED</b>	<b>17863</b>	<b>12121</b>	<b>67.9</b>	<b>7809</b>	<b>2067</b>	<b>26.5</b>	<b>5742</b>
34	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>24728</b>	<b>18359</b>	<b>74.2</b>	<b>8302</b>	<b>1933</b>	<b>23.3</b>	<b>6369</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>392861</b>	<b>91.2</b>	<b>59157</b>	<b>21257</b>	<b>35.9</b>	<b>37900</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी						
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	नुकतीच मंजूरी देण्यात आली आहे (Sanction)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	<b>KONKAN</b>	<b>53445</b>	<b>50374</b>	<b>3071</b>	<b>1277</b>	<b>458</b>	<b>250</b>	<b>171</b>	<b>42</b>	<b>232</b>	<b>3225</b>
2	<b>AURANGABAD</b>	<b>141087</b>	<b>125916</b>	<b>15171</b>	<b>10247</b>	<b>1653</b>	<b>298</b>	<b>1500</b>	<b>949</b>	<b>664</b>	<b>6981</b>
3	<b>PUNE</b>	<b>118784</b>	<b>90251</b>	<b>28533</b>	<b>5240</b>	<b>4208</b>	<b>1991</b>	<b>6679</b>	<b>2846</b>	<b>5003</b>	<b>9328</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>347417</b>	<b>308454</b>	<b>38963</b>	<b>13169</b>	<b>2821</b>	<b>1434</b>	<b>7692</b>	<b>3039</b>	<b>3972</b>	<b>24753</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>271395</b>	<b>229633</b>	<b>41762</b>	<b>15212</b>	<b>3984</b>	<b>1147</b>	<b>4827</b>	<b>7123</b>	<b>2772</b>	<b>20040</b>
6	<b>AMRAVATI</b>	<b>220035</b>	<b>170088</b>	<b>49947</b>	<b>19228</b>	<b>3309</b>	<b>472</b>	<b>17713</b>	<b>3271</b>	<b>5878</b>	<b>14311</b>
	<b>Total</b>	<b>1152163</b>	<b>974716</b>	<b>177447</b>	<b>64373</b>	<b>16433</b>	<b>5592</b>	<b>38582</b>	<b>17270</b>	<b>18521</b>	<b>78638</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी						
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	नुकतीच मंजूरी देण्यात आली आहे (Sanction)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	AURANGABAD	22159	22068	91	279	0	2	2	1	3	337
2	THANE	6928	6680	248	226	0	3	32	0	3	434
3	PALGHAR	26178	25764	414	44	8	6	21	0	3	355
4	PARBHANI	7155	6726	429	235	0	9	17	24	43	213
5	SINDHUDURG	4219	3626	593	145	270	13	101	0	120	630
6	RAIGAD	8518	7676	842	748	6	67	4	39	89	790
7	OSMANABAD	6183	5294	889	186	78	59	244	98	59	525
8	RATNAGIRI	7602	6628	974	114	174	161	13	3	17	1016
9	GADCHIROLI	22983	21611	1372	946	0	35	3	4	3	1164
10	BEED	19720	18126	1594	822	383	28	50	115	20	824
11	LATUR	10968	9240	1728	1135	0	94	520	161	30	527
12	DHULE	48548	46398	2150	172	1634	0	0	0	0	4143
13	HINGOLI	11258	9079	2179	993	0	34	305	170	218	1070
14	WASHIM	10802	8620	2182	1024	782	39	371	263	122	686
15	KOLHAPUR	15379	13070	2309	652	26	216	128	170	564	1479
16	JALNA	13375	10993	2382	1734	1192	13	210	321	7	497
17	YAVATMAL	40666	38100	2566	1665	130	14	205	142	46	1091
18	SATARA	13837	11211	2626	61	104	277	546	11	1068	859
19	NASHIK	71063	68349	2714	1329	0	182	495	65	584	1684
20	CHANDRAPUR	31557	28026	3531	897	18	74	763	678	266	1469
21	WARDHA	17452	13000	4452	362	1063	68	962	1290	148	1373
22	SANGLI	20881	15382	5499	1949	1922	441	425	194	356	2660
23	NANDED	50269	44390	5879	4863	0	59	152	59	284	2988
24	BULDHANA	29653	23224	6429	2628	0	140	2413	519	586	2463
25	PUNE	21193	14627	6566	759	540	404	1763	1334	1211	1468
26	NANDURBAR	105856	99215	6641	2483	1	23	42	1	2	5415
27	GONDIA	92555	84639	7916	7288	141	115	279	0	4	6117
28	AHMEDNAGAR	49825	41376	8449	759	1155	430	3148	2175	1286	6177
29	AKOLA	46183	37201	8982	2947	1222	81	4470	904	566	2588
30	NAGPUR	44748	33394	11354	1733	1086	480	1192	3811	1659	2837
31	SOLAPUR	47494	35961	11533	1819	1616	653	3817	1137	1804	2862
32	Bhandara	62100	48963	13137	3986	1676	375	1628	1340	692	7080
33	JALGAON	72125	53116	19009	8426	31	799	4007	798	2100	7334
34	AMRAVATI	92731	62943	29788	10964	1175	198	10254	1443	4558	7483
	Grand Total	1152163	974716	177447	64373	16433	5592	38582	17270	18521	78638



## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 22 Feb 2021	%	Remaining 1st Installment
1	<b>KONKAN</b>	<b>53445</b>	<b>48875</b>	<b>91.4</b>	<b>9016</b>	<b>4446</b>	<b>49.3</b>	<b>4570</b>
2	<b>AURANGABAD</b>	<b>141087</b>	<b>112776</b>	<b>79.9</b>	<b>59610</b>	<b>31299</b>	<b>52.5</b>	<b>28311</b>
3	<b>PUNE</b>	<b>118784</b>	<b>80359</b>	<b>67.7</b>	<b>56502</b>	<b>18077</b>	<b>32.0</b>	<b>38425</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>347417</b>	<b>294891</b>	<b>84.9</b>	<b>99688</b>	<b>47162</b>	<b>47.3</b>	<b>52526</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>271395</b>	<b>204570</b>	<b>75.4</b>	<b>140714</b>	<b>73889</b>	<b>52.5</b>	<b>66825</b>
6	<b>AMRAVATI</b>	<b>220035</b>	<b>151898</b>	<b>69.0</b>	<b>97500</b>	<b>29363</b>	<b>30.1</b>	<b>68137</b>
	<b>Total</b>	<b>1152163</b>	<b>893369</b>	<b>77.5</b>	<b>463030</b>	<b>204236</b>	<b>44.1</b>	<b>258794</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 22 Feb 2021	%	Remaining 1st Installment
1	<b>KONKAN</b>	<b>21460</b>	<b>20619</b>	<b>96.1</b>	<b>2374</b>	<b>1533</b>	<b>64.6</b>	<b>841</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>53450</b>	<b>48801</b>	<b>91.3</b>	<b>10704</b>	<b>6055</b>	<b>56.6</b>	<b>4649</b>
3	<b>AMRAVATI</b>	<b>67851</b>	<b>59827</b>	<b>88.2</b>	<b>17288</b>	<b>9264</b>	<b>53.6</b>	<b>8024</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>89602</b>	<b>80072</b>	<b>89.4</b>	<b>20017</b>	<b>10487</b>	<b>52.4</b>	<b>9530</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>82863</b>	<b>65612</b>	<b>79.2</b>	<b>23472</b>	<b>6221</b>	<b>26.5</b>	<b>17251</b>
6	<b>AURANGABAD</b>	<b>115535</b>	<b>77473</b>	<b>67.1</b>	<b>46634</b>	<b>8572</b>	<b>18.4</b>	<b>38062</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>352404</b>	<b>81.8</b>	<b>120489</b>	<b>42132</b>	<b>35.0</b>	<b>78357</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	1 <sup>st</sup> Installment	%	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 22 Feb 2021	%	Remaining 1 <sup>st</sup> Installment
1	THANE	6928	6604	95.3	708	384	54.2	324
2	SINDHUDURG	4219	3576	84.8	1439	796	55.3	643
3	PARBHANI	7155	6461	90.3	2395	1701	71.0	694
4	PALGHAR	26178	25401	97.0	1465	688	47.0	777
5	RAIGAD	8518	7519	88.3	1968	969	49.2	999
6	OSMANABAD	6183	5085	82.2	2520	1422	56.4	1098
7	RATNAGIRI	7602	5775	76.0	3436	1609	46.8	1827
8	AURANGABAD	22159	20216	91.2	8134	6191	76.1	1943
9	LATUR	10968	8599	78.4	3743	1374	36.7	2369
10	HINGOLI	11258	8730	77.5	4261	1733	40.7	2528
11	GADCHIROLI	22983	20257	88.1	7074	4348	61.5	2726
12	KOLHAPUR	15379	12535	81.5	5656	2812	49.7	2844
13	DHULE	48548	45347	93.4	11370	8169	71.8	3201
14	WASHIM	10802	7468	69.1	4416	1082	24.5	3334
15	JALNA	13375	9927	74.2	5876	2428	41.3	3448
16	BEED	19720	16227	82.3	8557	5064	59.2	3493
17	NASHIK	71063	67238	94.6	13801	9976	72.3	3825
18	SATARA	13837	9518	68.8	6373	2054	32.2	4319
19	CHANDRAPUR	31557	27009	85.6	12060	7512	62.3	4548
20	WARDHA	17452	12391	71.0	8216	3155	38.4	5061
21	SANGLI	20881	13509	64.7	9688	2316	23.9	7372
22	PUNE	21193	13027	61.5	9793	1627	16.6	8166
23	BULDHANA	29653	21404	72.2	12185	3936	32.3	8249
24	AHMEDNAGAR	49825	40292	80.9	20666	11133	53.9	9533
25	YAVATMAL	40666	30587	75.2	15622	5543	35.5	10079
26	NANDURBAR	105856	94361	89.1	18102	6607	36.5	11495
27	AKOLA	46183	34505	74.7	20204	8526	42.2	11678
28	NANDED	50269	37531	74.7	24124	11386	47.2	12738
29	SOLAPUR	47494	31770	66.9	24992	9268	37.1	15724
30	GONDIA	92555	75748	81.8	53573	36766	68.6	16807
31	NAGPUR	44748	26342	58.9	25825	7419	28.7	18406
32	BHANDARA	62100	42823	69.0	33966	14689	43.2	19277
33	JALGAON	72125	47653	66.1	35749	11277	31.5	24472
34	AMRAVATI	92731	57934	62.5	45073	10276	22.8	34797
	<b>Total</b>	<b>1152163</b>	<b>893369</b>	<b>77.5</b>	<b>463030</b>	<b>204236</b>	<b>44.1</b>	<b>258794</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise Name	Target	1 <sup>st</sup> Installment	%	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 22 Feb2021	%	Remaining 1 <sup>st</sup> Installment
1	<b>RATNAGIRI</b>	<b>5864</b>	<b>5821</b>	<b>99.3</b>	<b>377</b>	<b>334</b>	<b>88.6</b>	<b>43</b>
2	<b>SINDHUDURG</b>	<b>1851</b>	<b>1803</b>	<b>97.4</b>	<b>325</b>	<b>277</b>	<b>85.2</b>	<b>48</b>
3	<b>THANE</b>	<b>3500</b>	<b>3432</b>	<b>98.1</b>	<b>274</b>	<b>206</b>	<b>75.2</b>	<b>68</b>
4	<b>RAIGAD</b>	<b>3830</b>	<b>3732</b>	<b>97.4</b>	<b>450</b>	<b>352</b>	<b>78.2</b>	<b>98</b>
5	<b>SATARA</b>	<b>9559</b>	<b>9235</b>	<b>96.6</b>	<b>1852</b>	<b>1528</b>	<b>82.5</b>	<b>324</b>
6	<b>WARDHA</b>	<b>8310</b>	<b>7975</b>	<b>96.0</b>	<b>611</b>	<b>276</b>	<b>45.2</b>	<b>335</b>
7	<b>DHULE</b>	<b>12351</b>	<b>11914</b>	<b>96.5</b>	<b>1730</b>	<b>1293</b>	<b>74.7</b>	<b>437</b>
8	<b>KOLHAPUR</b>	<b>10919</b>	<b>10410</b>	<b>95.3</b>	<b>2034</b>	<b>1525</b>	<b>75.0</b>	<b>509</b>
9	<b>PALGHAR</b>	<b>6415</b>	<b>5831</b>	<b>90.9</b>	<b>948</b>	<b>364</b>	<b>38.4</b>	<b>584</b>
10	<b>NANDURBAR</b>	<b>10307</b>	<b>9658</b>	<b>93.7</b>	<b>1127</b>	<b>478</b>	<b>42.4</b>	<b>649</b>
11	<b>NAGPUR</b>	<b>9482</b>	<b>8694</b>	<b>91.7</b>	<b>1535</b>	<b>747</b>	<b>48.7</b>	<b>788</b>
12	<b>BULDHANA</b>	<b>12190</b>	<b>11318</b>	<b>92.8</b>	<b>2997</b>	<b>2125</b>	<b>70.9</b>	<b>872</b>
13	<b>SOLAPUR</b>	<b>15433</b>	<b>14479</b>	<b>93.8</b>	<b>2653</b>	<b>1699</b>	<b>64.0</b>	<b>954</b>
14	<b>SANGLI</b>	<b>7082</b>	<b>5850</b>	<b>82.6</b>	<b>1773</b>	<b>541</b>	<b>30.5</b>	<b>1232</b>
15	<b>HINGOLI</b>	<b>9745</b>	<b>8449</b>	<b>86.7</b>	<b>2141</b>	<b>845</b>	<b>39.5</b>	<b>1296</b>
16	<b>WASHIM</b>	<b>7712</b>	<b>6381</b>	<b>82.7</b>	<b>2194</b>	<b>863</b>	<b>39.3</b>	<b>1331</b>
17	<b>PUNE</b>	<b>10457</b>	<b>8827</b>	<b>84.4</b>	<b>2392</b>	<b>762</b>	<b>31.9</b>	<b>1630</b>
18	<b>NASHIK</b>	<b>19111</b>	<b>17371</b>	<b>90.9</b>	<b>4913</b>	<b>3173</b>	<b>64.6</b>	<b>1740</b>
19	<b>AMRAVATI</b>	<b>14486</b>	<b>12654</b>	<b>87.4</b>	<b>3810</b>	<b>1978</b>	<b>51.9</b>	<b>1832</b>
20	<b>YAVATMAL</b>	<b>19265</b>	<b>17423</b>	<b>90.4</b>	<b>3255</b>	<b>1413</b>	<b>43.4</b>	<b>1842</b>
21	<b>GADCHIROLI</b>	<b>11477</b>	<b>9619</b>	<b>83.8</b>	<b>2803</b>	<b>945</b>	<b>33.7</b>	<b>1858</b>
22	<b>BHANDARA</b>	<b>15386</b>	<b>13370</b>	<b>86.9</b>	<b>3007</b>	<b>991</b>	<b>33.0</b>	<b>2016</b>
23	<b>JALNA</b>	<b>7135</b>	<b>5057</b>	<b>70.9</b>	<b>2277</b>	<b>199</b>	<b>8.7</b>	<b>2078</b>
24	<b>AKOLA</b>	<b>14198</b>	<b>12051</b>	<b>84.9</b>	<b>5032</b>	<b>2885</b>	<b>57.3</b>	<b>2147</b>
25	<b>PARBHANI</b>	<b>14543</b>	<b>12266</b>	<b>84.3</b>	<b>3711</b>	<b>1434</b>	<b>38.6</b>	<b>2277</b>
26	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>30450</b>	<b>27239</b>	<b>89.5</b>	<b>7103</b>	<b>3892</b>	<b>54.8</b>	<b>3211</b>
27	<b>JALGAON</b>	<b>17383</b>	<b>13890</b>	<b>79.9</b>	<b>5144</b>	<b>1651</b>	<b>32.1</b>	<b>3493</b>
28	<b>BEED</b>	<b>13236</b>	<b>8753</b>	<b>66.1</b>	<b>4553</b>	<b>70</b>	<b>1.5</b>	<b>4483</b>
29	<b>GONDIA</b>	<b>13480</b>	<b>8919</b>	<b>66.2</b>	<b>5793</b>	<b>1232</b>	<b>21.3</b>	<b>4561</b>
30	<b>AURANGABAD</b>	<b>17770</b>	<b>12010</b>	<b>67.6</b>	<b>9282</b>	<b>3522</b>	<b>37.9</b>	<b>5760</b>
31	<b>LATUR</b>	<b>19992</b>	<b>14146</b>	<b>70.8</b>	<b>6617</b>	<b>771</b>	<b>11.7</b>	<b>5846</b>
32	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>24728</b>	<b>17035</b>	<b>68.9</b>	<b>9723</b>	<b>2030</b>	<b>20.9</b>	<b>7693</b>
33	<b>NANDED</b>	<b>17863</b>	<b>9982</b>	<b>55.9</b>	<b>8783</b>	<b>902</b>	<b>10.3</b>	<b>7881</b>
34	<b>OSMANABAD</b>	<b>15251</b>	<b>6810</b>	<b>44.7</b>	<b>9270</b>	<b>829</b>	<b>8.9</b>	<b>8441</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>352404</b>	<b>81.8</b>	<b>120489</b>	<b>42132</b>	<b>35.0</b>	<b>78357</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	<b>KONKAN</b>	<b>53445</b>	<b>39796</b>	<b>74.5</b>	<b>15481</b>	<b>1832</b>	<b>11.8</b>	<b>13649</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>118784</b>	<b>51922</b>	<b>43.7</b>	<b>69211</b>	<b>2349</b>	<b>3.4</b>	<b>66862</b>
3	<b>AURANGABAD</b>	<b>141087</b>	<b>65547</b>	<b>46.5</b>	<b>78719</b>	<b>3179</b>	<b>4.0</b>	<b>75540</b>
4	<b>AMRAVATI</b>	<b>220035</b>	<b>100051</b>	<b>45.5</b>	<b>123811</b>	<b>3827</b>	<b>3.1</b>	<b>119984</b>
5	<b>NASHIK</b>	<b>347417</b>	<b>201275</b>	<b>57.9</b>	<b>160564</b>	<b>14422</b>	<b>9.0</b>	<b>146142</b>
6	<b>NAGPUR</b>	<b>271395</b>	<b>99570</b>	<b>36.7</b>	<b>179390</b>	<b>7565</b>	<b>4.2</b>	<b>171825</b>
	<b>Total</b>	<b>1152163</b>	<b>558161</b>	<b>48.4</b>	<b>627176</b>	<b>33174</b>	<b>5.3</b>	<b>594002</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	<b>KONKAN</b>	<b>21460</b>	<b>16135</b>	<b>75.2</b>	<b>6175</b>	<b>850</b>	<b>13.8</b>	<b>5325</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>53450</b>	<b>37152</b>	<b>69.5</b>	<b>17263</b>	<b>965</b>	<b>5.6</b>	<b>16298</b>
3	<b>AMRAVATI</b>	<b>67851</b>	<b>37074</b>	<b>54.6</b>	<b>33365</b>	<b>2588</b>	<b>7.8</b>	<b>30777</b>
4	<b>NASHIK</b>	<b>89602</b>	<b>50823</b>	<b>56.7</b>	<b>42969</b>	<b>4190</b>	<b>9.8</b>	<b>38779</b>
5	<b>NAGPUR</b>	<b>82863</b>	<b>39358</b>	<b>47.5</b>	<b>47691</b>	<b>4186</b>	<b>8.8</b>	<b>43505</b>
6	<b>AURANGABAD</b>	<b>115535</b>	<b>54645</b>	<b>47.3</b>	<b>64503</b>	<b>3613</b>	<b>5.6</b>	<b>60890</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>235187</b>	<b>54.6</b>	<b>211966</b>	<b>16392</b>	<b>7.7</b>	<b>195574</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 Feb2021	%	Remaining Completion
1	THANE	6928	5732	82.7	1499	303	20.2	1196
2	SINDHUDURG	4219	2590	61.4	1705	76	4.5	1629
3	RAIGAD	8518	6008	70.5	2718	208	7.7	2510
4	OSMANABAD	6183	3330	53.9	3048	195	6.4	2853
5	PARBHANI	7155	4005	56.0	3260	110	3.4	3150
6	RATNAGIRI	7602	3917	51.5	3797	112	2.9	3685
7	LATUR	10968	6474	59.0	4635	141	3.0	4494
8	PALGHAR	26178	21549	82.3	5762	1133	19.7	4629
9	HINGOLI	11258	6373	56.6	5360	475	8.9	4885
10	WASHIM	10802	5345	49.5	5594	137	2.4	5457
11	JALNA	13375	6135	45.9	7444	204	2.7	7240
12	KOLHAPUR	15379	8096	52.6	7564	281	3.7	7283
13	SATARA	13837	6509	47.0	7619	291	3.8	7328
14	WARDHA	17452	7888	45.2	9863	299	3.0	9564
15	BEED	19720	9157	46.4	10989	426	3.9	10563
16	AURANGABAD	22159	11219	50.6	11335	395	3.5	10940
17	GADCHIROLI	22983	11794	51.3	12104	915	7.6	11189
18	SANGLI	20881	9015	43.2	12272	406	3.3	11866
19	PUNE	21193	9036	42.6	12504	347	2.8	12157
20	BULDHANA	29653	14723	49.7	15463	533	3.4	14930
21	CHANDRAPUR	31557	16146	51.2	15946	535	3.4	15411
22	DHULE	48548	32088	66.1	19252	2792	14.5	16460
23	YAVATMAL	40666	20247	49.8	21087	668	3.2	20419
24	NASHIK	71063	50305	70.8	23577	2819	12.0	20758
25	AKOLA	46183	20464	44.3	26634	915	3.4	25719
26	AHMEDNAGAR	49825	22438	45.0	29248	1861	6.4	27387
27	SOLAPUR	47494	19266	40.6	29252	1024	3.5	28228
28	NAGPUR	44748	15389	34.4	30407	1048	3.4	29359
29	NANDED	50269	18854	37.5	32648	1233	3.8	31415
30	NANDURBAR	105856	66488	62.8	45278	5910	13.1	39368
31	BHANDARA	62100	21503	34.6	42657	2060	4.8	40597
32	JALGAON	72125	29956	41.5	43209	1040	2.4	42169
33	AMRAVATI	92731	39272	42.4	55033	1574	2.9	53459
34	GONDIA	92555	26850	29.0	68413	2708	4.0	65705
	Total	1152163	558161	48.4	627176	33174	5.3	594002

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 22 Feb2021	%	Remaining Completion
1	<b>SINDHUDURG</b>	<b>1851</b>	<b>1481</b>	<b>80.0</b>	<b>423</b>	<b>53</b>	<b>12.5</b>	<b>370</b>
2	<b>THANE</b>	<b>3500</b>	<b>2797</b>	<b>79.9</b>	<b>850</b>	<b>147</b>	<b>17.3</b>	<b>703</b>
3	<b>RAIGAD</b>	<b>3830</b>	<b>3068</b>	<b>80.1</b>	<b>898</b>	<b>136</b>	<b>15.1</b>	<b>762</b>
4	<b>RATNAGIRI</b>	<b>5864</b>	<b>4684</b>	<b>79.9</b>	<b>1444</b>	<b>264</b>	<b>18.3</b>	<b>1180</b>
5	<b>PALGHAR</b>	<b>6415</b>	<b>4105</b>	<b>64.0</b>	<b>2560</b>	<b>250</b>	<b>9.8</b>	<b>2310</b>
6	<b>SANGLI</b>	<b>7082</b>	<b>4648</b>	<b>65.6</b>	<b>2515</b>	<b>81</b>	<b>3.2</b>	<b>2434</b>
7	<b>SATARA</b>	<b>9559</b>	<b>6838</b>	<b>71.5</b>	<b>2893</b>	<b>172</b>	<b>5.9</b>	<b>2721</b>
8	<b>NAGPUR</b>	<b>9482</b>	<b>6747</b>	<b>71.2</b>	<b>3038</b>	<b>303</b>	<b>10.0</b>	<b>2735</b>
9	<b>KOLHAPUR</b>	<b>10919</b>	<b>7949</b>	<b>72.8</b>	<b>3164</b>	<b>194</b>	<b>6.1</b>	<b>2970</b>
10	<b>WARDHA</b>	<b>8310</b>	<b>5192</b>	<b>62.5</b>	<b>3806</b>	<b>688</b>	<b>18.1</b>	<b>3118</b>
11	<b>HINGOLI</b>	<b>9745</b>	<b>6593</b>	<b>67.7</b>	<b>3700</b>	<b>548</b>	<b>14.8</b>	<b>3152</b>
12	<b>WASHIM</b>	<b>7712</b>	<b>4043</b>	<b>52.4</b>	<b>3891</b>	<b>222</b>	<b>5.7</b>	<b>3669</b>
13	<b>JALNA</b>	<b>7135</b>	<b>3431</b>	<b>48.1</b>	<b>3988</b>	<b>284</b>	<b>7.1</b>	<b>3704</b>
14	<b>NANDURBAR</b>	<b>10307</b>	<b>6481</b>	<b>62.9</b>	<b>4353</b>	<b>527</b>	<b>12.1</b>	<b>3826</b>
15	<b>DHULE</b>	<b>12351</b>	<b>8473</b>	<b>68.6</b>	<b>4898</b>	<b>1020</b>	<b>20.8</b>	<b>3878</b>
16	<b>PUNE</b>	<b>10457</b>	<b>6490</b>	<b>62.1</b>	<b>4190</b>	<b>223</b>	<b>5.3</b>	<b>3967</b>
17	<b>SOLAPUR</b>	<b>15433</b>	<b>11227</b>	<b>72.7</b>	<b>4501</b>	<b>295</b>	<b>6.6</b>	<b>4206</b>
18	<b>BULDHANA</b>	<b>12190</b>	<b>7808</b>	<b>64.1</b>	<b>4568</b>	<b>186</b>	<b>4.1</b>	<b>4382</b>
19	<b>PARBHANI</b>	<b>14543</b>	<b>9270</b>	<b>63.7</b>	<b>5550</b>	<b>277</b>	<b>5.0</b>	<b>5273</b>
20	<b>GADCHIROLI</b>	<b>11477</b>	<b>5806</b>	<b>50.6</b>	<b>6374</b>	<b>703</b>	<b>11.0</b>	<b>5671</b>
21	<b>AMRAVATI</b>	<b>14486</b>	<b>8436</b>	<b>58.2</b>	<b>6512</b>	<b>462</b>	<b>7.1</b>	<b>6050</b>
22	<b>BEED</b>	<b>13236</b>	<b>6874</b>	<b>51.9</b>	<b>6723</b>	<b>361</b>	<b>5.4</b>	<b>6362</b>
23	<b>AKOLA</b>	<b>14198</b>	<b>6392</b>	<b>45.0</b>	<b>8403</b>	<b>597</b>	<b>7.1</b>	<b>7806</b>
24	<b>BHANDARA</b>	<b>15386</b>	<b>7564</b>	<b>49.2</b>	<b>8422</b>	<b>600</b>	<b>7.1</b>	<b>7822</b>
25	<b>JALGAON</b>	<b>17383</b>	<b>9438</b>	<b>54.3</b>	<b>8494</b>	<b>549</b>	<b>6.5</b>	<b>7945</b>
26	<b>GONDIA</b>	<b>13480</b>	<b>5416</b>	<b>40.2</b>	<b>8780</b>	<b>716</b>	<b>8.2</b>	<b>8064</b>
27	<b>YAVATMAL</b>	<b>19265</b>	<b>10395</b>	<b>54.0</b>	<b>9991</b>	<b>1121</b>	<b>11.2</b>	<b>8870</b>
28	<b>LATUR</b>	<b>19992</b>	<b>10980</b>	<b>54.9</b>	<b>9696</b>	<b>684</b>	<b>7.1</b>	<b>9012</b>
29	<b>NASHIK</b>	<b>19111</b>	<b>9617</b>	<b>50.3</b>	<b>10211</b>	<b>717</b>	<b>7.0</b>	<b>9494</b>
30	<b>OSMANABAD</b>	<b>15251</b>	<b>4811</b>	<b>31.5</b>	<b>10868</b>	<b>428</b>	<b>3.9</b>	<b>10440</b>
31	<b>AURANGABAD</b>	<b>17770</b>	<b>6390</b>	<b>36.0</b>	<b>11817</b>	<b>437</b>	<b>3.7</b>	<b>11380</b>
32	<b>NANDED</b>	<b>17863</b>	<b>6296</b>	<b>35.2</b>	<b>12161</b>	<b>594</b>	<b>4.9</b>	<b>11567</b>
33	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>30450</b>	<b>16814</b>	<b>55.2</b>	<b>15013</b>	<b>1377</b>	<b>9.2</b>	<b>13636</b>
34	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>24728</b>	<b>8633</b>	<b>34.9</b>	<b>17271</b>	<b>1176</b>	<b>6.8</b>	<b>16095</b>
	<b>Total</b>	<b>430761</b>	<b>235187</b>	<b>54.6</b>	<b>211966</b>	<b>16392</b>	<b>7.7</b>	<b>195574</b>

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती			
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 22 Feb 2021	Remaining Delayed
1	KONKAN	2330	387	2717
2	PUNE	8885	-1475	7410
3	AURANGABAD	11579	-179	11400
4	NAGPUR	12773	1249	14022
5	AMRAVATI	17860	-705	17155
6	NASHIK	37999	-7235	30764
	<b>Total</b>	<b>91426</b>	<b>-7958</b>	<b>83468</b>

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती									
	District Wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 22 Feb2021	Remaining Delayed	Rank	District Wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 22 Feb 2021	Remaining Delayed	
1	<b>SINDHUDURG</b>	<b>128</b>	<b>-33</b>	<b>95</b>	19	<b>AURANGABAD</b>	<b>2060</b>	<b>-98</b>	<b>1962</b>	
2	<b>RATNAGIRI</b>	<b>227</b>	<b>-91</b>	<b>136</b>	20	<b>BULDHANA</b>	<b>2195</b>	<b>-186</b>	<b>2009</b>	
3	<b>THANE</b>	<b>590</b>	<b>-273</b>	<b>317</b>	21	<b>BHANDARA</b>	<b>2473</b>	<b>-44</b>	<b>2429</b>	
4	<b>OSMANABAD</b>	<b>428</b>	<b>-51</b>	<b>377</b>	22	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>2521</b>	<b>-72</b>	<b>2449</b>	
5	<b>HINGOLI</b>	<b>404</b>	<b>-11</b>	<b>393</b>	23	<b>SOLAPUR</b>	<b>3437</b>	<b>-669</b>	<b>2768</b>	
6	<b>RAIGAD</b>	<b>428</b>	<b>-20</b>	<b>408</b>	24	<b>GADCHIROLI</b>	<b>2578</b>	<b>549</b>	<b>3127</b>	
7	<b>PARBHANI</b>	<b>579</b>	<b>-33</b>	<b>546</b>	25	<b>GONDIA</b>	<b>2694</b>	<b>675</b>	<b>3369</b>	
8	<b>LATUR</b>	<b>673</b>	<b>-64</b>	<b>609</b>	26	<b>DHULE</b>	<b>5221</b>	<b>-1705</b>	<b>3516</b>	
9	<b>KOLHAPUR</b>	<b>1116</b>	<b>-474</b>	<b>642</b>	27	<b>YAVATMAL</b>	<b>3915</b>	<b>-34</b>	<b>3881</b>	
10	<b>SATARA</b>	<b>827</b>	<b>-115</b>	<b>712</b>	28	<b>AKOLA</b>	<b>4549</b>	<b>-470</b>	<b>4079</b>	
11	<b>WASHIM</b>	<b>943</b>	<b>-91</b>	<b>852</b>	29	<b>NASHIK</b>	<b>6237</b>	<b>-1941</b>	<b>4296</b>	
12	<b>JALNA</b>	<b>778</b>	<b>110</b>	<b>888</b>	30	<b>JALGAON</b>	<b>5265</b>	<b>-207</b>	<b>5058</b>	
13	<b>WARDHA</b>	<b>1071</b>	<b>-21</b>	<b>1050</b>	31	<b>NANDED</b>	<b>5467</b>	<b>-150</b>	<b>5317</b>	
14	<b>BEED</b>	<b>1190</b>	<b>118</b>	<b>1308</b>	32	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>5835</b>	<b>-466</b>	<b>5369</b>	
15	<b>NAGPUR</b>	<b>1436</b>	<b>162</b>	<b>1598</b>	33	<b>AMRAVATI</b>	<b>6258</b>	<b>76</b>	<b>6334</b>	
16	<b>PUNE</b>	<b>1691</b>	<b>-54</b>	<b>1637</b>	34	<b>NANDURBAR</b>	<b>15441</b>	<b>-2916</b>	<b>12525</b>	
17	<b>SANGLI</b>	<b>1814</b>	<b>-163</b>	<b>1651</b>		<b>Total</b>	<b>91426</b>	<b>-7958</b>	<b>83468</b>	
18	<b>PALGHAR</b>	<b>957</b>	<b>804</b>	<b>1761</b>						



उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 Feb2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	39796	35550	89.3	33158	1832	27.6	4246
2	AMRAVATI	100051	93822	93.8	88671	3730	32.8	6229
3	PUNE	51922	43603	84.0	40574	2092	18.4	8319
4	NAGPUR	99570	87466	87.8	77553	7085	32.2	12104
5	AURANGABAD	65547	52540	80.2	48877	2701	16.2	13007
6	NASHIK	201275	175511	87.2	152733	17257	35.6	25764
	Total	558161	488492	87.5	441566	34697	29.8	69669

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 Feb2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16135	12825	79.5	12185	436	14.1	3310
2	PUNE	37152	30025	80.8	29004	584	8.1	7127
3	AMRAVATI	37074	29551	79.7	27261	1576	21.8	7523
4	NAGPUR	39358	25828	65.6	22645	2533	20.2	13530
5	NASHIK	50823	36653	72.1	33267	2628	19.7	14170
6	AURANGABAD	54645	38956	71.3	35047	2503	15.7	15689
	Total	235187	173838	73.9	159409	10260	13.5	61349

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 Feb2021	%	Remaining Completion
1	<b>SINDHUDURG</b>	2590	2472	95.4	2431	39	24.5	118
2	<b>THANE</b>	5732	5594	97.6	5345	238	61.5	138
3	<b>RATNAGIRI</b>	3917	3760	96.0	3579	143	42.3	157
4	<b>WARDHA</b>	7888	7648	97.0	7334	209	37.7	240
5	<b>SATARA</b>	6509	6072	93.3	5780	175	24.0	437
6	<b>PARBHANI</b>	4005	3231	80.7	3033	134	13.8	774
7	<b>AURANGABAD</b>	11219	10436	93.0	9993	360	29.4	783
8	<b>OSMANABAD</b>	3330	2488	74.7	2332	101	10.1	842
9	<b>NAGPUR</b>	15389	14453	93.9	13438	682	35.0	936
10	<b>RAIGAD</b>	6008	5053	84.1	4793	183	15.1	955
11	<b>WASHIM</b>	5345	4371	81.8	4103	199	16.0	974
12	<b>LATUR</b>	6474	5456	84.3	5146	222	16.7	1018
13	<b>JALNA</b>	6135	5076	82.7	4802	199	14.9	1059
14	<b>KOLHAPUR</b>	8096	7020	86.7	6346	377	21.5	1076
15	<b>YAVATMAL</b>	20247	19127	94.5	18277	677	34.4	1120
16	<b>PUNE</b>	9036	7859	87.0	7268	471	26.6	1177
17	<b>AMRAVATI</b>	39272	38030	96.8	36211	1334	43.6	1242
18	<b>AKOLA</b>	20464	19193	93.8	17914	992	38.9	1271
19	<b>HINGOLI</b>	6373	4914	77.1	4528	286	15.5	1459
20	<b>BULDHANA</b>	14723	13101	89.0	12166	528	20.6	1622
21	<b>GADCHIROLI</b>	11794	10093	85.6	9006	883	31.7	1701
22	<b>BEED</b>	9157	7105	77.6	6708	267	10.9	2052
23	<b>SANGLI</b>	9015	6387	70.8	5798	422	13.1	2628
24	<b>DHULE</b>	32088	29232	91.1	23133	4963	55.4	2856
25	<b>CHANDRAPUR</b>	16146	13273	82.2	12209	548	13.9	2873
26	<b>PALGHAR</b>	21549	18671	86.6	17010	1229	27.1	2878
27	<b>SOLAPUR</b>	19266	16265	84.4	15382	647	16.7	3001
28	<b>GONDIA</b>	26850	23764	88.5	19703	2902	40.6	3086
29	<b>BHANDARA</b>	21503	18235	84.8	15863	1861	33.0	3268
30	<b>NASHIK</b>	50305	47029	93.5	42630	3088	40.2	3276
31	<b>AHMEDNAGAR</b>	22438	18770	83.7	16345	1867	30.6	3668
32	<b>NANDED</b>	18854	13834	73.4	12335	1132	17.4	5020
33	<b>JALGAON</b>	29956	24259	81.0	22089	1462	18.6	5697
34	<b>NANDURBAR</b>	66488	56221	84.6	48536	5877	32.7	10267
	<b>Total</b>	<b>558161</b>	<b>488492</b>	<b>87.5</b>	<b>441566</b>	<b>34697</b>	<b>29.8</b>	<b>69669</b>

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 Feb2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1481	1267	85.6	1224	38	18.6	214
2	THANE	2797	2322	83.0	2197	15	3.3	475
3	SATARA	6838	6144	89.9	6007	96	14.6	694
4	JALNA	3431	2722	79.3	2519	126	20.1	709
5	RATNAGIRI	4684	3910	83.5	3685	202	27.5	774
6	SANGLI	4648	3806	81.9	3702	57	6.6	842
7	RAIGAD	3068	2194	71.5	2109	65	7.9	874
8	PALGHAR	4105	3132	76.3	2970	116	13.1	973
9	NAGPUR	6747	5749	85.2	5527	175	19.1	998
10	BULDHANA	7808	6756	86.5	6516	136	12.3	1052
11	AURANGABAD	6390	5269	82.5	4908	273	26.1	1121
12	AMRAVATI	8436	7234	85.8	6807	311	26.8	1202
13	WASHIM	4043	2840	70.2	2608	82	6.8	1203
14	PUNE	6490	5198	80.1	5023	116	9.3	1292
15	AKOLA	6392	5005	78.3	4584	307	25.4	1387
16	OSMANABAD	4811	3265	67.9	2852	243	16.0	1546
17	GONDIA	5416	3815	70.4	3159	498	32.4	1601
18	NANDURBAR	6481	4865	75.1	4464	400	26.8	1616
19	BEED	6874	5216	75.9	4834	311	18.5	1658
20	NANDED	6296	4485	71.2	4031	336	20.1	1811
21	GADCHIROLI	5806	3821	65.8	3319	368	20.6	1985
22	BHANDARA	7564	5560	73.5	5096	382	20.4	2004
23	WARDHA	5192	3145	60.6	2735	368	20.8	2047
24	KOLHAPUR	7949	5810	73.1	5521	117	5.2	2139
25	SOLAPUR	11227	9067	80.8	8751	198	9.1	2160
26	JALGAON	9438	7082	75.0	6630	275	12.2	2356
27	NASHIK	9617	7186	74.7	6716	424	19.4	2431
28	LATUR	10980	8509	77.5	7365	591	20.2	2471
29	DHULE	8473	5860	69.2	4828	860	32.8	2613
30	YAVATMAL	10395	7716	74.2	6746	740	29.3	2679
31	HINGOLI	6593	3791	57.5	3341	341	12.6	2802
32	PARBHANI	9270	5699	61.5	5197	282	7.4	3571
33	CHANDRAPUR	8633	3738	43.3	2809	742	16.0	4895
34	AHMEDNAGAR	16814	11660	69.3	10629	669	13.9	5154
	<b>Total</b>	<b>235187</b>	<b>173838</b>	<b>73.9</b>	<b>159409</b>	<b>10260</b>	<b>13.5</b>	<b>61349</b>

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	3180	905	28.5	458	14.4	234	7.4	0	447	671
2	PUNE	2500	765	30.6	45	1.8	45	1.8	-15	705	705
3	AURANGABAD	2585	760	29.4	170	6.6	20	0.8	0	590	740
4	NAGPUR	2595	790	30.4	40	1.5	40	1.5	0	750	750
5	KONKAN	1235	1220	98.8	235	19.0	160	13.0	15	1000	1075
6	NASHIK	6130	2010	32.8	0	0.0	0	0.0	0	2010	2010
	<b>Total</b>	<b>18225</b>	<b>18225</b>	<b>100.0</b>	<b>4181</b>	<b>22.9</b>	<b>1812</b>	<b>9.9</b>	<b>0</b>	<b>14044</b>	<b>16413</b>

**उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे**

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	RATNAGIRI	20	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	20	20
2	WARDHA	180	180	100.0	150	83.3	103	57.2	0	30	77
3	NANDED	100	100	100.0	39	39.0	20	20.0	0	61	80
4	THANE	210	210	100.0	165	78.6	120	57.1	0	45	90
5	SANGLI	165	165	100.0	0	0.0	0	0.0	0	165	165
6	BEED	185	185	100.0	230	124.3	0	0.0	0	-45	185
7	JALNA	195	195	100.0	15	7.7	0	0.0	0	180	195
8	RAIGAD	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
9	SINDHUDURG	210	195	92.9	0	0.0	0	0.0	15	210	210
10	LATUR	225	225	100.0	15	6.7	0	0.0	0	210	225
11	AKOLA	280	280	100.0	30	10.7	0	0.0	0	250	280
12	CHANDRAPUR	295	295	100.0	105	35.6	0	0.0	0	190	295
13	Bhandara	300	300	100.0	0	0.0	0	0.0	0	300	300
14	OSMANABAD	330	330	100.0	60	18.2	0	0.0	0	270	330
15	WASHIM	345	345	100.0	0	0.0	0	0.0	0	345	345
16	HINGOLI	365	365	100.0	140	38.4	0	0.0	0	225	365
17	SOLAPUR	435	435	100.0	100	23.0	60	13.8	0	335	375
18	PARBHANI	425	425	100.0	100	23.5	0	0.0	0	325	425
19	GADCHIROLI	430	430	100.0	0	0.0	0	0.0	0	430	430
20	BULDHANA	910	910	100.0	600	65.9	463	50.9	0	310	447
21	KOLHAPUR	590	590	100.0	210	35.6	30	5.1	0	380	560
22	PALGHAR	600	600	100.0	70	11.7	40	6.7	0	530	560
23	SATARA	560	560	100.0	80	14.3	0	0.0	0	480	560
24	DHULE	850	850	100.0	265	31.2	265	31.2	0	585	585
25	GONDIA	600	600	100.0	225	37.5	0	0.0	0	375	600
26	AMRAVATI	905	905	100.0	458	50.6	234	25.9	0	447	671
27	YAVATMAL	740	740	100.0	132	17.8	41	5.5	0	608	699
28	PUNE	750	765	102.0	45	6.0	45	6.0	-15	705	705
29	AURANGABAD	760	760	100.0	170	22.4	20	2.6	0	590	740
30	NAGPUR	790	790	100.0	40	5.1	40	5.1	0	750	750
31	JALGAON	830	830	100.0	248	29.9	75	9.0	0	582	755
32	AHMEDNAGAR	975	975	100.0	119	12.2	66	6.8	0	856	909
33	NANDURBAR	1465	1465	100.0	370	25.3	190	13.0	0	1095	1275
34	NASHIK	2010	2010	100.0	0	0.0	0	0.0	0	2010	2010
	<b>Grand Total</b>	<b>18225</b>	<b>18225</b>	<b>100.0</b>	<b>4181</b>	<b>22.9</b>	<b>1812</b>	<b>9.9</b>	<b>0</b>	<b>14044</b>	<b>16413</b>

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	NASHIK	54	51	54	49	28	21	16	11	5	0
2	AURANGABAD	76	71	76	69	25	0	0	0	0	0
3	NAGPUR	63	59	63	52	17	2	0	0	0	0
4	PUNE	57	52	57	38	9	0	0	0	0	0
5	KONKAN	45	29	45	22	1	0	0	0	0	0
6	AMRAVATI	56	37	56	38	0	0	0	0	0	0
	<b>Grand Total</b>	<b>351</b>	<b>299</b>	<b>351</b>	<b>268</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

**उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे**

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	JALGAON	15	15	15	15	15	15	10	7	5	0
2	BEED	11	10	11	11	8	0	0	0	0	0
3	GONDIA	8	8	8	8	8	2	0	0	0	0
4	OSMANABAD	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
5	Bhandara	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0
6	KOLHAPUR	12	12	12	12	7	0	0	0	0	0
7	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	4	0	0	0	0	0
8	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
9	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0
10	LATUR	10	9	10	8	4	0	0	0	0	0
11	NANDURBAR	6	6	6	5	4	2	2	0	0	0
12	PUNE	13	12	13	11	2	0	0	0	0	0
13	CHANDRAPUR	15	15	15	15	1	0	0	0	0	0
14	NAGPUR	13	11	13	12	1	0	0	0	0	0
15	NANDED	16	15	16	15	1	0	0	0	0	0
16	NASHIK	15	12	15	11	1	0	0	0	0	0
17	THANE	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0
18	AKOLA	7	4	7	4	0	0	0	0	0	0
19	AMRAVATI	14	10	14	12	0	0	0	0	0	0
20	AURANGABAD	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0
21	BULDHANA	13	13	13	11	0	0	0	0	0	0
22	GADCHIROLI	12	12	12	6	0	0	0	0	0	0
23	JALNA	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
24	PALGHAR	8	5	8	8	0	0	0	0	0	0
25	PARBHANI	9	8	9	7	0	0	0	0	0	0
26	RAIGAD	15	5	15	0	0	0	0	0	0	0
27	RATNAGIRI	9	8	9	3	0	0	0	0	0	0
28	SANGLI	10	10	10	6	0	0	0	0	0	0
29	SATARA	11	9	11	0	0	0	0	0	0	0
30	SINDHUDURG	8	6	8	6	0	0	0	0	0	0
31	SOLAPUR	11	9	11	9	0	0	0	0	0	0
32	WARDHA	8	6	8	4	0	0	0	0	0	0
33	WASHIM	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
34	YAVATMAL	16	4	16	5	0	0	0	0	0	0
<b>Grand Total</b>		<b>351</b>	<b>299</b>	<b>351</b>	<b>268</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

<b>RANK</b>	<b>Divisionwise</b>	<b>Total Register</b>	<b>PWL Aadhar SEEDING As On 22.02</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
१	<b>KONKAN</b>	<b>52225</b>	<b>44701</b>	<b>85.6</b>	<b>7524</b>
२	<b>PUNE</b>	<b>114293</b>	<b>103615</b>	<b>90.7</b>	<b>10678</b>
३	<b>AMRAVATI</b>	<b>200201</b>	<b>186105</b>	<b>93.0</b>	<b>14096</b>
४	<b>AURANGABAD</b>	<b>132980</b>	<b>110083</b>	<b>82.8</b>	<b>22897</b>
५	<b>NAGPUR</b>	<b>258743</b>	<b>232945</b>	<b>90.0</b>	<b>25798</b>
६	<b>NASHIK</b>	<b>330668</b>	<b>289899</b>	<b>87.7</b>	<b>40769</b>
	<b>Total</b>	<b>1089110</b>	<b>967348</b>	<b>88.8</b>	<b>121762</b>



उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 22.02	%	Remaining
1	HINGOLI	10493	10451	99.6	42
2	RATNAGIRI	6893	6848	99.3	45
3	AURANGABAD	22086	22031	99.8	55
4	OSMANABAD	5885	5749	97.7	136
5	RAIGAD	8104	7954	98.1	150
6	THANE	6789	6634	97.7	155
7	PARBHANI	6885	6693	97.2	192
8	WASHIM	9815	9504	96.8	311
9	WARDHA	16593	16101	97.0	492
10	SATARA	13743	13194	96.0	549
11	SINDHUDURG	4571	3999	87.5	572
12	KOLHAPUR	15115	14392	95.2	723
13	YAVATMAL	39255	38400	97.8	855
14	LATUR	10375	9355	90.2	1020
15	CHANDRAPUR	30493	29421	96.5	1072
16	BEED	18929	17528	92.6	1401
17	BULDHANA	28228	26797	94.9	1431
18	SANGLI	19580	17795	90.9	1785
19	PUNE	18722	16487	88.1	2235
20	GADCHIROLI	22150	19556	88.3	2594
21	AKOLA	42060	38714	92.0	3346
22	NASHIK	69963	66614	95.2	3349
23	JALNA	12406	8967	72.3	3439
24	NAGPUR	42539	38803	91.2	3736
25	BHANDARA	57704	53556	92.8	4148
26	SOLAPUR	47133	41747	88.6	5386
27	AHMEDNAGAR	49569	43839	88.4	5730
28	PALGHAR	25868	19266	74.5	6602
29	NANDURBAR	99934	91964	92.0	7970
30	AMRAVATI	80843	72690	89.9	8153
31	DHULE	46972	37152	79.1	9820
32	GONDIA	89264	75508	84.6	13756
33	JALGAON	64230	50330	78.4	13900
34	NANDED	45921	29309	63.8	16612
	<b>Total</b>	<b>1089110</b>	<b>967348</b>	<b>88.8</b>	<b>121762</b>

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

<b>RANK</b>	<b>Divisionwise</b>	<b>Total HH registered</b>	<b>Job Card Mapping as on 22.02</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
<b>1</b>	<b>KONKAN</b>	<b>335930</b>	<b>63443</b>	<b>18.9</b>	<b>272487</b>
<b>2</b>	<b>NAGPUR</b>	<b>694227</b>	<b>318037</b>	<b>45.8</b>	<b>376190</b>
<b>3</b>	<b>PUNE</b>	<b>753127</b>	<b>95294</b>	<b>12.7</b>	<b>657833</b>
<b>4</b>	<b>AMRAVATI</b>	<b>996711</b>	<b>3875</b>	<b>0.4</b>	<b>992836</b>
<b>5</b>	<b>NASHIK</b>	<b>1297301</b>	<b>215121</b>	<b>16.6</b>	<b>1082180</b>
<b>6</b>	<b>AURANGABAD</b>	<b>1682760</b>	<b>80732</b>	<b>4.8</b>	<b>1602028</b>
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>776502</b>	<b>13.5</b>	<b>4983554</b>

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

<b>RANK</b>	<b>District Wise</b>	<b>Total HH registered</b>	<b>Job Card Mapping as on 22.02</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
1	WARDHA	75113	48458	64.5	26655
2	SINDHUDURG	36729	9023	24.6	27706
3	THANE	57329	18860	32.9	38469
4	DHULE	199567	157493	78.9	42074
5	GONDIA	143614	94408	65.7	49206
6	RAIGAD	50390	490	1.0	49900
7	NAGPUR	91329	40417	44.3	50912
8	RATNAGIRI	78746	26188	33.3	52558
9	GADCHIROLI	102629	38526	37.5	64103
10	SATARA	118101	44326	37.5	73775
11	BHANDARA	123736	46660	37.7	77076
12	PUNE	113054	20647	18.3	92407
13	AKOLA	93150	589	0.6	92561
14	OSMANABAD	124374	21023	16.9	103351
15	PALGHAR	112736	8882	7.9	103854
16	HINGOLI	124003	18123	14.6	105880
17	CHANDRAPUR	157806	49568	31.4	108238
18	SANGLI	132583	3033	2.3	129550
19	WASHIM	143381	427	0.3	142954
20	LATUR	152079	1127	0.7	150952
21	KOLHAPUR	181903	16764	9.2	165139
22	AMRAVATI	174143	120	0.1	174023
23	PARBHANI	189536	14782	7.8	174754
24	SOLAPUR	207486	10524	5.1	196962
25	NANDURBAR	199231	1328	0.7	197903
26	JALNA	221851	7324	3.3	214527
27	BULDHANA	236559	1790	0.8	234769
28	AURANGABAD	260947	11937	4.6	249010
29	BEED	258662	4656	1.8	254006
30	AHMEDNAGAR	293600	24302	8.3	269298
31	NASHIK	288171	15088	5.2	273083
32	JALGAON	316732	16910	5.3	299822
33	YAVATMAL	349478	949	0.3	348529
34	NANDED	351308	1760	0.5	349548
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>776502</b>	<b>13.5</b>	<b>4983554</b>

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	NAGPUR	694227	1133890	658880	881,300	94.91	77.72	35,347	252,590
2	PUNE	753127	1612431	712945	1178714	94.66	73.1	40,182	433,717
3	AURANGABAD	1682760	2647355	1547731	1790561	91.98	67.64	135,029	856,794
4	KONKAN	335,930	633,524	315,405	428,060	93.89	67.57	20,525	205,464
5	AMRAVATI	996711	1888077	840574	1248142	84.33	66.11	156,137	639935
6	NASHIK	1297301	1963780	1203766	1135011	92.79	57.8	93,535	828769
	<b>Total</b>	<b>57,60,056</b>	<b>98,79,057</b>	<b>52,79,301</b>	<b>66,61,788</b>	<b>91.65</b>	<b>67.43</b>	<b>480755</b>	<b>3217269</b>

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	SINDHUDURG	36,729	92,584	36,372	87,741	99.03	94.77	357	4,843
2	BHANDARA	123736	175058	122171	164454	98.74	93.94	1,565	10,604
3	WARDHA	75,113	159617	74,184	143775	98.76	90.07	929	15,842
4	SATARA	118101	207875	114032	179367	96.55	86.29	4,069	28,508
5	NAGPUR	91,329	155183	86,236	128656	94.42	82.91	5,093	26,527
6	LATUR	152079	271793	147434	218500	96.95	80.39	4,645	53,293
7	CHANDRAPUR	157806	279879	139578	222428	88.45	79.47	18,228	57,451
8	GADCHIROLI	102629	187479	93,978	148276	91.57	79.09	8,651	39,203
9	SANGLI	132583	315040	126652	248173	95.53	78.78	5,931	66,867
10	RATNAGIRI	78,746	156593	73,665	117087	93.55	74.77	5,081	39,506
11	PARBHANI	189536	333188	181275	247265	95.64	74.21	8,261	85,923
12	AHMEDNAGAR	293600	498771	283701	368282	96.63	73.84	9,899	130489
13	BULDHANA	236559	456667	215097	336978	90.93	73.79	21,462	119689
14	NANDURBAR	199231	216185	179157	157536	89.92	72.87	20,074	58,649
15	NANDED	351308	605305	321647	437876	91.56	72.34	29,661	167429
16	KOLHAPUR	181903	460667	169821	332602	93.36	72.2	12,082	128065
17	AKOLA	93,150	181944	79,154	128107	84.97	70.41	13,996	53,837
18	RAIGAD	50,390	119939	44,906	83,234	89.12	69.4	5,484	36,705
19	SOLAPUR	207486	374201	198483	249729	95.66	66.74	9,003	124472
20	PUNE	113054	254648	103957	168843	91.95	66.3	9,097	85,805
21	YAVATMAL	349478	621314	271524	410726	77.69	66.11	77,954	210588
22	JALNA	221851	295766	188737	194940	85.07	65.91	33,114	100826
23	WASHIM	143381	299263	137220	193718	95.7	64.73	6,161	105545
24	PALGHAR	112736	153743	106923	98,546	94.84	64.1	5,813	55,197
25	HINGOLI	124003	201515	115417	128603	93.08	63.82	8,586	72,912
26	OSMANABAD	124374	213049	105630	135187	84.93	63.45	18,744	77,862
27	AURANGABAD	260947	390628	243101	243780	93.16	62.41	17,846	146848
28	JALGAON	316732	506297	276816	299133	87.4	59.08	39,916	207164
29	BEED	258662	336111	244490	184410	94.52	54.87	14,172	151701
30	DHULE	199567	264536	182966	144014	91.68	54.44	16,601	120522
31	AMRAVATI	174143	328889	137579	178613	79	54.31	36,564	150276
32	GONDIA	143614	176674	142733	73,711	99.39	41.72	881	102963
33	THANE	57,329	110665	53,539	41,452	93.39	37.46	3,790	69,213
34	NASHIK	288171	477991	281126	166046	97.56	34.74	7,045	311945
	<b>Total</b>	<b>57,60,056</b>	<b>98,79,057</b>	<b>52,79,301</b>	<b>66,61,788</b>	<b>91.65</b>	<b>67.43</b>	<b>480755</b>	<b>3217269</b>

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Divisionwise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	MGNREGA Total Man-days	Swatcha Bharat Mission	Jal Jeevan Mission	Ujjawala Yojana	Soubhagya Yojana	MSRLM
1	NASHIK	347417	89602	437019	7649831	241480	94713	66737	19906	27545
2	NAGPUR	271395	82863	354258	6228934	71298	101996	51649	43384	36475
3	AMRAVATI	220035	67851	287886	4886776	68452	44449	25955	14047	30907
4	AURANGABAD	141087	115535	256622	3091683	55764	67000	28697	39908	27804
5	PUNE	118784	53450	172234	3077731	16917	11179	19027	13010	7432
6	KONKAN	53445	21460	74905	1349036	12145	34143	3921	4135	18863
	<b>Total</b>	<b>1152163</b>	<b>430761</b>	<b>1582924</b>	<b>26283991</b>	<b>466056</b>	<b>353480</b>	<b>195986</b>	<b>134390</b>	<b>149026</b>

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	MGNREGA Total Man-days	Swatcha Bharat Mission	Jal Jeevan Mission	Ujjawala Yojana	Soubhagya Yojana	MSRLM
1	NASHIK	71063	19111	90174	3049340	7520	809	13934	4980	309
2	BHANDARA	62100	15386	77486	2316505	11886	173	10199	7122	10302
3	NANDURBAR	105856	10307	116163	2031530	173631	20967	30549	0	8479
4	AMRAVATI	92731	14486	107217	1832034	25580	16560	13370	4492	19583
5	NAGPUR	44748	9482	54230	1811072	13325	57904	5291	0	4053
6	BULDHANA	29653	12190	41843	1733889	12795	12289	4032	1044	5051
7	NANDED	50269	17863	68132	1683904	5046	12850	2552	55	686
8	AHMEDNAGAR	49825	30450	80275	1457971	11946	9320	4907	3902	6181
9	CHANDRAPUR	31557	24728	56285	1389499	21843	9310	17229	18687	6969
10	JALGAON	72125	17383	89508	1068848	38872	32345	13260	7783	3178
11	KOLHAPUR	15379	10919	26298	829454	6183	7329	4498	7366	3012
12	SOLAPUR	47494	15433	62927	838455	176	74	4935	18	31
13	WASHIM	10802	7712	18514	677017	952	657	1086	0	0
14	PUNE	21193	10457	31650	624022	6332	2961	3101	922	2721
15	LATUR	10968	19992	30960	559570	6328	6862	6100	5214	825
16	SANGLI	20881	7082	27963	564489	3973	815	5613	4702	1659
17	YAVATMAL	40666	19265	59931	554441	15656	6362	654	0	120
18	AURANGABAD	22159	17770	39929	424747	13883	10618	2090	12892	0
19	PALGHAR	26178	6415	32593	359730	6203	31297	2061	0	16484
20	THANE	6928	3500	10428	334551	2887	22	249	110	70
21	RATNAGIRI	7602	5864	13466	335457	101	255	162	519	89
22	WARDHA	17452	8310	25762	279371	8639	9562	5937	6834	8457
23	GONDIA	92555	13480	106035	227069	11797	24707	11319	9449	4863
24	SATARA	13837	9559	23396	221311	253	0	880	2	9
25	GADCHIROLI	22983	11477	34460	205418	3808	340	1674	1292	1831
26	PARBHANI	7155	14543	21698	177779	2371	7585	4889	3070	1393
27	RAIGAD	8518	3830	12348	187552	2755	1634	898	1449	1202
28	OSMANABAD	6183	15251	21434	88920	16217	16370	10322	7010	20600
29	HINGOLI	11258	9745	21003	123527	3808	8205	1090	6960	796
30	SINDHUDURG	4219	1851	6070	131746	199	935	551	2057	1018
31	AKOLA	46183	14198	60381	89395	13469	8581	6813	8511	6153
32	DHULE	48548	12351	60899	42142	9511	31272	4087	3241	9398
33	JALNA	13375	7135	20510	30269	8100	4375	1551	4703	3482
34	BEED	19720	13236	32956	2967	11	135	103	4	22
	<b>Total</b>	<b>1152163</b>	<b>430761</b>	<b>1582924</b>	<b>26283991</b>	<b>466056</b>	<b>353480</b>	<b>195986</b>	<b>134390</b>	<b>149026</b>

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	NASHIK	356201	89602	445803	54	24	54	7	54	10	8956	0	7243	3514
2	NAGPUR	273456	82863	356319	63	33	63	20	63	72	4056	964	739	837
3	PUNE	119999	53450	173449	57	31	57	24	57	2	2314	248	2870	1344
4	KONKAN	54989	21460	76449	45	3	45	5	45	2	742	0	667	754
5	AMRAVATI	221103	67851	288954	56	82	56	23	56	4	12	1	43	216
6	AURANGABAD	141203	115535	256738	76	33	76	14	76	10	1231	71	66	23
	<b>Total</b>	<b>1166951</b>	<b>430761</b>	<b>1597712</b>	<b>351</b>	<b>206</b>	<b>351</b>	<b>93</b>	<b>351</b>	<b>100</b>	<b>17311</b>	<b>1284</b>	<b>11628</b>	<b>6688</b>



उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	Abhiyan Achievement									
					बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मूलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	JALGAON	72740	17383	90123	15	5	15	1	15	2	182	0	7095	3508
2	WARDHA	17513	8310	25823	8	7	8	3	8	1	950	950	209	207
3	PUNE	21333	10457	31790	13	3	13	14	13	0	475	62	1081	567
4	SINDHUDURG	4760	1851	6611	8	0	8	3	8	0	145	0	146	571
5	SOLAPUR	47693	15433	63126	11	5	11	5	11	0	1	0	520	555
6	KOLHAPUR	15674	10919	26593	12	19	12	3	12	1	1703	186	1191	165
7	GONDIA	92848	13480	106328	8	14	8	6	8	32	10	0	423	302
8	GADCHIROLI	23230	11477	34707	12	2	12	1	12	1	1	0	98	302
9	BULDHANA	29863	12190	42053	13	73	13	7	13	0	2	0	10	163
10	RATNAGIRI	7735	5864	13599	9	1	9	0	9	0	332	0	332	181
11	OSMANABAD	6183	15251	21434	8	10	8	5	8	4	230	59	8	18
12	BHANDARA	62999	15386	78385	7	6	7	9	7	30	3095	14	7	26
13	SANGLI	21258	7082	28340	10	3	10	1	10	0	134	0	76	57
14	AMRAVATI	92731	14486	107217	14	6	14	13	14	1	1	0	11	40
15	AHMEDNAGAR	54385	30450	84835	14	14	14	4	14	7	8638	0	14	6
16	AKOLA	46939	14198	61137	7	2	7	2	7	1	5	1	7	13
17	HINGOLI	11262	9745	21007	5	1	5	1	5	2	19	12	2	1
18	AURANGABAD	22199	17770	39969	9	7	9	0	9	1	9	0	9	1
19	NANDED	50337	17863	68200	16	9	16	0	16	0	12	0	12	0
20	BEED	19724	13236	32960	11	3	11	2	11	3	3	0	2	0
21	CHANDRAPUR	31975	24728	56703	15	0	15	0	15	8	0	0	2	0
22	PARBHANI	7155	14543	21698	9	3	9	4	9	0	8	0	8	0
23	DHULE	50527	12351	62878	4	4	4	0	4	1	0	0	0	0
24	NAGPUR	44891	9482	54373	13	4	13	1	13	0	0	0	0	0
25	PALGHAR	26179	6415	32594	8	0	8	2	8	1	0	0	2	2
26	JALNA	13375	7135	20510	8	0	8	0	8	0	675	0	15	3
27	SATARA	14041	9559	23600	11	1	11	1	11	1	1	0	2	0
28	LATUR	10968	19992	30960	10	0	10	2	10	0	275	0	10	0
29	NASHIK	71753	19111	90864	15	0	15	2	15	0	135	0	134	0
30	THANE	7201	3500	10701	5	1	5	0	5	1	65	0	65	0
31	WASHIM	10887	7712	18599	6	0	6	0	6	2	4	0	4	0
32	YAVATMAL	40683	19265	59948	16	1	16	1	16	0	0	0	11	0
33	NANDURBAR	106796	10307	117103	6	1	6	0	6	0	1	0	0	0
34	RAIGAD	9114	3830	12944	15	1	15	0	15	0	200	0	122	0
	Total	1166951	430761	1597712	351	206	351	93	351	100	17311	1284	11628	6688