

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(२२.०३.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement	%	
1	KONKAN	549	23	6	0	299	328	59.7	3	6	0	281	290	52.8	221
2	AURANGABAD	4506	420	241	132	859	1652	36.7	32	2	90	859	983	21.8	2854
3	NAGPUR	18782	420	591	974	2701	4759	25.3	98	241	861	2700	3900	20.8	14023
4	PUNE	17354	381	1973	69	148	2571	14.8	53	654	68	135	910	5.2	14783
5	NASHIK	31041	552	9081	1090	5136	15859	51.1	150	4144	793	3362	8449	27.2	15182
6	AMRAVATI	34762	420	1456	9130	3944	15479	44.5	158	420	1795	2711	5084	14.6	19283
	Total	106994	420	13348	11395	13087	40648	38.0	494	5467	3607	10048	19616	18.3	66346

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievem ent	%	
1	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	6	0	0	0	6	12.8	0
2	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0.0	0
3	GONDIA	9	4	0	0	1	5	55.6	0	0	0	1	1	11.1	4
4	RAIGAD	15	7	0	0	0	7	46.7	0	0	0	0	0	0.0	8
5	GADCHIROLI	19	2	0	4	0	6	31.6	1	0	0	0	1	5.3	13
6	PALGHAR	25	0	0	0	4	4	16.0	0	0	0	4	4	16.0	21
7	THANE	66	0	6	0	30	36	54.5	0	6	0	18	24	36.4	30
8	RATNAGIRI	51	4	0	0	4	8	15.7	2	0	0	4	6	11.8	43
9	BEED	156	100	2	0	0	102	65.4	0	2	0	0	2	1.3	54
10	PARBHANI	92	1	0	3	7	11	12.0	0	0	0	7	7	7.6	81
11	NANDED	274	57	1	79	36	173	63.1	11	0	40	36	87	31.8	101
12	SINDHUDURG	392	12	0	0	261	273	69.6	1	0	0	255	256	65.3	119
13	OSMANABAD	336	2	0	50	96	148	44.0	0	0	50	96	146	43.5	188
14	JALNA	535	35	0	0	0	35	6.5	3	0	0	0	3	0.6	500
15	HINGOLI	994	140	0	0	297	437	44.0	15	0	0	297	312	31.4	557
16	AURANGABAD	1307	64	238	0	423	725	55.5	2	0	0	423	425	32.5	582
17	WASHIM	1393	24	15	588	0	627	45.0	0	0	0	0	0	0.0	766
18	LATUR	812	21	0	0	0	21	2.6	1	0	0	0	1	0.1	791
19	SANGLI	989	47	73	1	10	131	13.2	10	14	0	10	34	3.4	858
20	KOLHAPUR	1105	59	4	9	108	180	16.3	24	4	9	108	145	13.1	925
21	NASHIK	1724	18	259	8	122	407	23.6	0	259	0	122	381	22.1	1317
22	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	363	595	30.4	17	5	65	363	450	23.0	1362
23	BHANDARA	4044	262	3	466	1945	2676	66.2	5	3	466	1945	2419	59.8	1368
24	YAVATMAL	2255	161	3	531	150	845	37.5	1	2	69	75	147	6.5	1410
25	SATARA	2287	96	285	0	8	389	17.0	0	58	0	6	64	2.8	1898
26	WARDHA	3130	79	90	140	61	370	11.8	31	40	130	61	262	8.4	2760
27	BULDHANA	8309	424	66	3684	1099	5273	63.5	56	66	730	1099	1951	23.5	3036
28	PUNE	5304	42	1116	0	22	1180	22.2	0	578	0	11	589	11.1	4124
29	AKOLA	6903	9	503	2128	52	2692	39.0	2	0	127	50	179	2.6	4211
30	AHMEDNAGAR	9448	95	200	237	2542	3074	32.5	28	34	237	2504	2803	29.7	6374
31	SOLAPUR	7669	137	495	59	0	691	9.0	19	0	59	0	78	1.0	6978
32	JALGAON	19822	392	8622	845	2472	12331	62.2	116	3851	556	736	5259	26.5	7491
33	NAGPUR	9623	83	493	200	331	1107	11.5	44	193	200	330	767	8.0	8516
34	AMRAVATI	15902	331	869	2199	2643	6042	38.0	99	352	869	1487	2807	17.7	9860
	Total	106994	2818	13348	11395	13087	40648	38.0	494	5467	3607	10048	19616	18.3	66346

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	52088	50247	96.5	6207	4366	70.3	1841
2	AURANGABAD	140811	126585	89.9	50975	36749	72.1	14226
3	PUNE	115042	90862	79.0	47916	23736	49.5	24180
4	NAGPUR	258719	229869	88.8	108404	79554	73.4	28850
5	NASHIK	342619	309618	90.4	73301	40300	55.0	33001
6	AMRAVATI	219085	173020	79.0	90731	44666	49.2	46065
	Total	1128364	980201	86.9	377534	229371	60.8	148163

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21460	21268	99.1	911	719	78.9	192
2	AMRAVATI	67851	66511	98.0	2238	898	40.1	1340
3	PUNE	53450	51940	97.2	3381	1871	55.3	1510
4	NASHIK	89602	85936	95.9	6811	3145	46.2	3666
5	NAGPUR	82863	71879	86.7	15364	4380	28.5	10984
6	AURANGABAD	115535	102713	88.9	30452	17630	57.9	12822
	Total	430761	400247	92.9	59157	28643	48.4	30514

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	AURANGABAD	22154	22098	99.7	6899	6843	99.2	56
2	PALGHAR	25876	25764	99.6	436	324	74.3	112
3	THANE	6917	6688	96.7	626	397	63.4	229
4	SINDHUDURG	4003	3639	90.9	1110	746	67.2	364
5	PARBHANI	7140	6725	94.2	1188	773	65.1	415
6	RAIGAD	8318	7764	93.3	1511	957	63.3	554
7	RATNAGIRI	6974	6392	91.7	2524	1942	76.9	582
8	OSMANABAD	6118	5302	86.7	1780	964	54.2	816
9	DHULE	47291	46387	98.1	6055	5151	85.1	904
10	GADCHIROLI	23175	21664	93.5	6645	5134	77.3	1511
11	BEED	19720	18149	92.0	8236	6665	80.9	1571
12	LATUR	10968	9246	84.3	3540	1818	51.4	1722
13	KOLHAPUR	14797	13062	88.3	3670	1935	52.7	1735
14	GONDIA	85122	83214	97.8	38029	36121	95.0	1908
15	HINGOLI	11253	9214	81.9	3911	1872	47.9	2039
16	WASHIM	10802	8757	81.1	4298	2253	52.4	2045
17	JALNA	13375	11254	84.1	5626	3505	62.3	2121
18	NASHIK	70676	68417	96.8	7440	5181	69.6	2259
19	SATARA	13597	11190	82.3	4775	2368	49.6	2407
20	YAVATMAL	40639	38213	94.0	14188	11762	82.9	2426
21	CHANDRAPUR	31449	28174	89.6	11167	7892	70.7	3275
22	SANGLI	19512	15538	79.6	7363	3389	46.0	3974
23	WARDHA	17452	12987	74.4	7293	2828	38.8	4465
24	NANDED	50083	44597	89.0	19795	14309	72.3	5486
25	PUNE	20426	14748	72.2	8428	2750	32.6	5678
26	BULDHANA	29471	23570	80.0	11027	5126	46.5	5901
27	NANDURBAR	105818	99436	94.0	11684	5302	45.4	6382
28	AHMEDNAGAR	48676	41524	85.3	18183	11031	60.7	7152
29	AKOLA	45443	37593	82.7	17722	9872	55.7	7850
30	NAGPUR	41879	33172	79.2	16037	7330	45.7	8707
31	BHANDARA	59642	50658	84.9	29233	20249	69.3	8984
32	SOLAPUR	46710	36324	77.8	23680	13294	56.1	10386
33	JALGAON	70158	53854	76.8	29939	13635	45.5	16304
34	AMRAVATI	92730	64887	70.0	43496	15653	36.0	27843
	Total	1128364	980201	86.9	377534	229371	60.8	148163

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	RATNAGIRI	5864	5863	100.0	16	15	93.8	1
2	WARDHA	8310	8309	100.0	13	12	92.3	1
3	THANE	3500	3491	99.7	237	228	96.2	9
4	WASHIM	7712	7698	99.8	14	0	0.0	14
5	RAIGAD	3830	3813	99.6	32	15	46.9	17
6	SINDHUDURG	1851	1834	99.1	17	0	0.0	17
7	SATARA	9559	9526	99.7	54	21	38.9	33
8	KOLHAPUR	10919	10841	99.3	83	5	6.0	78
9	BULDHANA	12190	12082	99.1	248	140	56.5	108
10	DHULE	12351	12218	98.9	451	318	70.5	133
11	PALGHAR	6415	6267	97.7	609	461	75.7	148
12	YAVATMAL	19265	19068	99.0	350	153	43.7	197
13	SOLAPUR	15433	15234	98.7	389	190	48.8	199
14	PARBHANI	14543	14209	97.7	2602	2268	87.2	334
15	NAGPUR	9482	9136	96.4	358	12	3.4	346
16	AMRAVATI	14486	14079	97.2	809	402	49.7	407
17	NASHIK	19111	18692	97.8	1256	837	66.6	419
18	NANDURBAR	10307	9878	95.8	480	51	10.6	429
19	PUNE	10457	9888	94.6	2002	1433	71.6	569
20	BEED	13236	12666	95.7	4214	3644	86.5	570
21	AURANGABAD	17770	17193	96.8	1326	749	56.5	577
22	AKOLA	14198	13584	95.7	817	203	24.8	614
23	SANGLI	7082	6451	91.1	853	222	26.0	631
24	JALGAON	17383	16723	96.2	2038	1378	67.6	660
25	OSMANABAD	15251	14578	95.6	6876	6203	90.2	673
26	BHANDARA	15386	14667	95.3	1181	462	39.1	719
27	GADCHIROLI	11477	10625	92.6	1394	542	38.9	852
28	HINGOLI	9745	8647	88.7	1581	483	30.6	1098
29	JALNA	7135	5706	80.0	2054	625	30.4	1429
30	AHMEDNAGAR	30450	28425	93.3	2586	561	21.7	2025
31	LATUR	19992	16226	81.2	3990	224	5.6	3766
32	GONDIA	13480	9527	70.7	4116	163	4.0	3953
33	NANDED	17863	13488	75.5	7809	3434	44.0	4375
34	CHANDRAPUR	24728	19615	79.3	8302	3189	38.4	5113
	Total	430761	400247	92.9	59157	28643	48.4	30514

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	KONKAN	52088	50247	1841	1173	90	112	42	247	3458
2	AURANGABAD	140811	126585	14226	8002	308	1458	1004	395	6792
3	PUNE	115042	90862	24180	3418	1610	6709	2807	5037	10294
4	NAGPUR	258719	229869	28850	12859	1367	4688	6766	2319	21008
5	NASHIK	342619	309618	33001	12476	1402	6763	3906	3852	24883
6	AMRAVATI	219085	173020	46065	16471	484	17137	3462	5901	14333
	Total	1128364	980201	148163	54399	5261	36867	17987	17751	80768

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	AURANGABAD	22154	22098	56	279	2	55	45	19	337
2	PALGHAR	25876	25764	112	44	6	20	0	3	355
3	THANE	6917	6688	229	226	3	2	31	2	434
4	SINDHUDURG	4003	3639	364	117	8	87	0	144	651
5	PARBHANI	7140	6725	415	207	10	16	24	43	213
6	RAIGAD	8318	7764	554	746	64	1	8	81	837
7	RATNAGIRI	6974	6392	582	40	9	2	3	17	1181
8	OSMANABAD	6118	5302	816	184	72	239	82	59	528
9	DHULE	47291	46387	904	147	0	0	0	0	4153
10	GADCHIROLI	23175	21664	1511	946	35	3	4	3	1164
11	BEED	19720	18149	1571	818	27	46	117	20	830
12	LATUR	10968	9246	1722	463	92	490	187	27	531
13	KOLHAPUR	14797	13062	1735	659	209	230	128	480	1492
14	GONDIA	85122	83214	1908	7288	115	279	0	4	6117
15	HINGOLI	11253	9214	2039	917	34	262	179	202	1066
16	WASHIM	10802	8757	2045	861	38	360	268	128	693
17	JALNA	13375	11254	2121	1338	13	200	329	6	501
18	NASHIK	70676	68417	2259	849	163	435	85	588	1710
19	SATARA	13597	11190	2407	61	275	546	23	1056	861
20	YAVATMAL	40639	38213	2426	1676	14	205	141	46	1082
21	CHANDRAPUR	31449	28174	3275	883	74	768	686	266	1469
22	SANGLI	19512	15538	3974	1120	370	426	180	322	3174
23	WARDHA	17452	12987	4465	339	68	936	1283	147	1375
24	NANDED	50083	44597	5486	3796	58	150	41	19	2786
25	PUNE	20426	14748	5678	308	221	1818	1354	1213	1647
26	BULDHANA	29471	23570	5901	2168	141	2162	735	537	2456
27	NANDURBAR	105818	99436	6382	2483	23	42	1	2	5415
28	AHMEDNAGAR	48676	41524	7152	612	401	2818	2500	1216	6229
29	AKOLA	45443	37593	7850	2226	90	4189	895	626	2649
30	NAGPUR	41879	33172	8707	1338	709	1124	3447	1363	3467
31	Bhandara	59642	50658	8984	2065	366	1578	1346	536	7416
32	SOLAPUR	46710	36324	10386	1270	535	3689	1122	1966	3120
33	JALGAON	70158	53854	16304	8385	815	3468	1320	2046	7376
34	AMRAVATI	92730	64887	27843	9540	201	10221	1423	4564	7453
	Grand Total	1128364	980201	148163	54399	5261	36867	17987	17751	80768

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	52088	49076	94.2	7659	4647	60.7	3012
2	AURANGABAD	140811	116106	82.5	59334	34629	58.4	24705
3	PUNE	115042	83055	72.2	52760	20773	39.4	31987
4	NASHIK	342619	298590	87.1	94890	50861	53.6	44029
5	NAGPUR	258719	210488	81.4	128038	79807	62.3	48231
6	AMRAVATI	219085	156946	71.6	96550	34411	35.6	62139
	Total	1128364	914261	81.0	439231	225128	51.3	214103

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21460	20770	96.8	2374	1684	70.9	690
2	PUNE	53450	49854	93.3	10704	7108	66.4	3596
3	AMRAVATI	67851	62490	92.1	17288	11927	69.0	5361
4	NASHIK	89602	82463	92.0	20017	12878	64.3	7139
5	NAGPUR	82863	68185	82.3	23472	8794	37.5	14678
6	AURANGABAD	115535	86608	75.0	46634	17707	38.0	28927
	Total	430761	370370	86.0	120489	60098	49.9	60391

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	1 st Installment	%	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	6917	6642	96.0	697	422	60.5	275
2	SINDHUDURG	4003	3606	90.1	1223	826	67.5	397
3	PALGHAR	25876	25419	98.2	1163	706	60.7	457
4	PARBHANI	7140	6495	91.0	2380	1735	72.9	645
5	RAIGAD	8318	7605	91.4	1768	1055	59.7	713
6	OSMANABAD	6118	5114	83.6	2455	1451	59.1	1004
7	RATNAGIRI	6974	5804	83.2	2808	1638	58.3	1170
8	DHULE	47291	45863	97.0	10113	8685	85.9	1428
9	AURANGABAD	22154	20428	92.2	8129	6403	78.8	1726
10	KOLHAPUR	14797	12614	85.2	5074	2891	57.0	2183
11	LATUR	10968	8767	79.9	3743	1542	41.2	2201
12	HINGOLI	11253	8907	79.2	4256	1910	44.9	2346
13	GADCHIROLI	23175	20515	88.5	7266	4606	63.4	2660
14	WASHIM	10802	7810	72.3	4416	1424	32.2	2992
15	NASHIK	70676	67536	95.6	13414	10274	76.6	3140
16	JALNA	13375	10168	76.0	5876	2669	45.4	3207
17	BEED	19720	16465	83.5	8557	5302	62.0	3255
18	SATARA	13597	9601	70.6	6133	2137	34.8	3996
19	CHANDRAPUR	31449	27227	86.6	11952	7730	64.7	4222
20	WARDHA	17452	12590	72.1	8216	3354	40.8	4862
21	SANGLI	19512	14296	73.3	8319	3103	37.3	5216
22	PUNE	20426	13485	66.0	9026	2085	23.1	6941
23	GONDIA	85122	77917	91.5	46140	38935	84.4	7205
24	BULDHANA	29471	22215	75.4	12003	4747	39.5	7256
25	AHMEDNAGAR	48676	40789	83.8	19517	11630	59.6	7887
26	YAVATMAL	40639	31729	78.1	15595	6685	42.9	8910
27	AKOLA	45443	35549	78.2	19464	9570	49.2	9894
28	NANDED	50083	39762	79.4	23938	13617	56.9	10321
29	NANDURBAR	105818	95061	89.8	18064	7307	40.5	10757
30	SOLAPUR	46710	33059	70.8	24208	10557	43.6	13651
31	BHANDARA	59642	45178	75.7	31508	17044	54.1	14464
32	NAGPUR	41879	27061	64.6	22956	8138	35.5	14818
33	JALGAON	70158	49341	70.3	33782	12965	38.4	20817
34	AMRAVATI	92730	59643	64.3	45072	11985	26.6	33087
	Total	1128364	914261	81.0	439231	225128	51.3	214103

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise Name	Target	1 st Installment	%	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	RATNAGIRI	5864	5836	99.5	377	349	92.6	28
2	SINDHUDURG	1851	1807	97.6	325	281	86.5	44
3	THANE	3500	3443	98.4	274	217	79.2	57
4	RAIGAD	3830	3754	98.0	450	374	83.1	76
5	WARDHA	8310	8100	97.5	611	401	65.6	210
6	SATARA	9559	9328	97.6	1852	1621	87.5	231
7	DHULE	12351	12081	97.8	1730	1460	84.4	270
8	KOLHAPUR	10919	10570	96.8	2034	1685	82.8	349
9	PALGHAR	6415	5930	92.4	948	463	48.8	485
10	BULDHANA	12190	11678	95.8	2997	2485	82.9	512
11	NANDURBAR	10307	9735	94.5	1127	555	49.2	572
12	NAGPUR	9482	8822	93.0	1535	875	57.0	660
13	SOLAPUR	15433	14686	95.2	2653	1906	71.8	747
14	WASHIM	7712	6857	88.9	2194	1339	61.0	855
15	SANGLI	7082	6064	85.6	1773	755	42.6	1018
16	PARBHANI	14543	13432	92.4	3711	2600	70.1	1111
17	NASHIK	19111	17965	94.0	4913	3767	76.7	1146
18	HINGOLI	9745	8544	87.7	2141	940	43.9	1201
19	AMRAVATI	14486	13235	91.4	3810	2559	67.2	1251
20	PUNE	10457	9206	88.0	2392	1141	47.7	1251
21	YAVATMAL	19265	17994	93.4	3255	1984	61.0	1271
22	GADCHIROLI	11477	10165	88.6	2803	1491	53.2	1312
23	AKOLA	14198	12726	89.6	5032	3560	70.7	1472
24	BHANDARA	15386	13710	89.1	3007	1331	44.3	1676
25	JALNA	7135	5241	73.5	2277	383	16.8	1894
26	JALGAON	17383	14828	85.3	5144	2589	50.3	2555
27	AHMEDNAGAR	30450	27854	91.5	7103	4507	63.5	2596
28	AURANGABAD	17770	14382	80.9	9282	5894	63.5	3388
29	BEED	13236	9796	74.0	4553	1113	24.4	3440
30	GONDIA	13480	9058	67.2	5793	1371	23.7	4422
31	LATUR	19992	14864	74.3	6617	1489	22.5	5128
32	OSMANABAD	15251	9330	61.2	9270	3349	36.1	5921
33	CHANDRAPUR	24728	18330	74.1	9723	3325	34.2	6398
34	NANDED	17863	11019	61.7	8783	1939	22.1	6844
	Total	430761	370370	86.0	120489	60098	49.9	60391

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	52088	40247	77.3	14124	2283	16.2	11841
2	PUNE	115042	52648	45.8	65469	3075	4.7	62394
3	AURANGABAD	140811	67274	47.8	78443	4906	6.3	73537
4	AMRAVATI	219085	101780	46.5	122861	5556	4.5	117305
5	NASHIK	342619	206129	60.2	155766	19276	12.4	136490
6	NAGPUR	258719	111521	43.1	166714	19516	11.7	147198
	Total	1128364	579599	51.4	603377	54612	9.1	548765

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21460	16367	76.3	6175	1082	17.5	5093
2	PUNE	53450	37466	70.1	17263	1279	7.4	15984
3	AMRAVATI	67851	37981	56.0	33365	3495	10.5	29870
4	NASHIK	89602	52816	58.9	42969	6183	14.4	36786
5	NAGPUR	82863	40969	49.4	47691	5797	12.2	41894
6	AURANGABAD	115535	55586	48.1	64503	4554	7.1	59949
	Total	430761	241185	56.0	211966	22390	10.6	189576

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 March 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	6917	5769	83.4	1488	340	22.8	1148
2	SINDHUDURG	4003	2621	65.5	1489	107	7.2	1382
3	RAIGAD	8318	6077	73.1	2518	277	11.0	2241
4	OSMANABAD	6118	3425	56.0	2983	290	9.7	2693
5	RATNAGIRI	6974	3971	56.9	3169	166	5.2	3003
6	PARBHANI	7140	4060	56.9	3245	165	5.1	3080
7	PALGHAR	25876	21809	84.3	5460	1393	25.5	4067
8	LATUR	10968	6506	59.3	4635	173	3.7	4462
9	HINGOLI	11253	6596	58.6	5355	698	13.0	4657
10	WASHIM	10802	5379	49.8	5594	171	3.1	5423
11	KOLHAPUR	14797	8252	55.8	6982	437	6.3	6545
12	SATARA	13597	6583	48.4	7379	365	4.9	7014
13	JALNA	13375	6266	46.8	7444	335	4.5	7109
14	WARDHA	17452	8023	46.0	9863	434	4.4	9429
15	BEED	19720	9389	47.6	10989	658	6.0	10331
16	SANGLI	19512	9101	46.6	10903	492	4.5	10411
17	AURANGABAD	22154	11452	51.7	11330	628	5.5	10702
18	GADCHIROLI	23175	12387	53.4	12296	1508	12.3	10788
19	PUNE	20426	9141	44.8	11737	452	3.9	11285
20	BULDHANA	29471	14866	50.4	15281	676	4.4	14605
21	DHULE	47291	32683	69.1	17995	3387	18.8	14608
22	CHANDRAPUR	31449	16494	52.4	15838	883	5.6	14955
23	NASHIK	70676	51131	72.3	23190	3645	15.7	19545
24	YAVATMAL	40639	20528	50.5	21060	949	4.5	20111
25	AKOLA	45443	20919	46.0	25894	1370	5.3	24524
26	AHMEDNAGAR	48676	23974	49.3	28099	3397	12.1	24702
27	NAGPUR	41879	16002	38.2	27538	1661	6.0	25877
28	SOLAPUR	46710	19571	41.9	28468	1329	4.7	27139
29	NANDED	50083	19580	39.1	32462	1959	6.0	30503
30	BHANDARA	59642	21897	36.7	40199	2454	6.1	37745
31	NANDURBAR	105818	68011	64.3	45240	7433	16.4	37807
32	JALGAON	70158	30330	43.2	41242	1414	3.4	39828
33	GONDIA	85122	36718	43.1	60980	12576	20.6	48404
34	AMRAVATI	92730	40088	43.2	55032	2390	4.3	52642
	Total	1128364	579599	51.4	603377	54612	9.1	548765

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 22 March 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1851	1501	81.1	423	73	17.3	350
2	THANE	3500	2836	81.0	850	186	21.9	664
3	RAIGAD	3830	3094	80.8	898	162	18.0	736
4	RATNAGIRI	5864	4742	80.9	1444	322	22.3	1122
5	PALGHAR	6415	4194	65.4	2560	339	13.2	2221
6	SANGLI	7082	4665	65.9	2515	98	3.9	2417
7	NAGPUR	9482	6845	72.2	3038	401	13.2	2637
8	SATARA	9559	6894	72.1	2893	228	7.9	2665
9	KOLHAPUR	10919	8034	73.6	3164	279	8.8	2885
10	WARDHA	8310	5349	64.4	3806	845	22.2	2961
11	HINGOLI	9745	6718	68.9	3700	673	18.2	3027
12	WASHIM	7712	4137	53.6	3891	316	8.1	3575
13	JALNA	7135	3521	49.3	3988	374	9.4	3614
14	DHULE	12351	8659	70.1	4898	1206	24.6	3692
15	NANDURBAR	10307	6598	64.0	4353	644	14.8	3709
16	PUNE	10457	6555	62.7	4190	288	6.9	3902
17	SOLAPUR	15433	11318	73.3	4501	386	8.6	4115
18	BULDHANA	12190	7893	64.7	4568	271	5.9	4297
19	PARBHANI	14543	9323	64.1	5550	330	5.9	5220
20	GADCHIROLI	11477	6078	53.0	6374	975	15.3	5399
21	AMRAVATI	14486	8611	59.4	6512	637	9.8	5875
22	BEED	13236	6946	52.5	6723	433	6.4	6290
23	GONDIA	13480	5946	44.1	8780	1246	14.2	7534
24	AKOLA	14198	6619	46.6	8403	824	9.8	7579
25	BHANDARA	15386	7752	50.4	8422	788	9.4	7634
26	JALGAON	17383	9661	55.6	8494	772	9.1	7722
27	YAVATMAL	19265	10721	55.7	9991	1447	14.5	8544
28	LATUR	19992	11122	55.6	9696	826	8.5	8870
29	NASHIK	19111	9908	51.8	10211	1008	9.9	9203
30	OSMANABAD	15251	4920	32.3	10868	537	4.9	10331
31	AURANGABAD	17770	6510	36.6	11817	557	4.7	11260
32	NANDED	17863	6526	36.5	12161	824	6.8	11337
33	AHMEDNAGAR	30450	17990	59.1	15013	2553	17.0	12460
34	CHANDRAPUR	24728	8999	36.4	17271	1542	8.9	15729
	Total	430761	241185	56.0	211966	22390	10.6	189576

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती			
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 22 March 2021	Remaining Delayed
1	KONKAN	2330	1048	3378
2	PUNE	8885	-1615	7270
3	AURANGABAD	11579	165	11744
4	NAGPUR	12773	1476	14249
5	AMRAVATI	17860	-408	17452
6	NASHIK	37999	-7711	30288
	Total	91426	-7045	84381

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती		
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 NovnTo 22 March 2021	Remaining Delayed
1	SINDHUDURG	128	-42	86
2	RATNAGIRI	227	-96	131
3	THANE	590	-299	291
4	OSMANABAD	428	-55	373
5	RAIGAD	428	-44	384
6	HINGOLI	404	41	445
7	PARBHANI	579	-11	568
8	KOLHAPUR	1116	-512	604
9	LATUR	673	-62	611
10	SATARA	827	-121	706
11	WASHIM	943	-101	842
12	JALNA	778	173	951
13	WARDHA	1071	-16	1055
14	BEED	1190	249	1439
15	PUNE	1691	-14	1677
16	SANGLI	1814	-125	1689
17	NAGPUR	1436	346	1782
18	AURANGABAD	2060	-88	1972
19	BULDHANA	2195	-123	2072
20	CHANDRAPUR	2521	-102	2419
21	PALGHAR	957	1529	2486
22	SOLAPUR	3437	-843	2594
23	BHANDARA	2473	161	2634
24	GADCHIROLI	2578	463	3041
25	GONDIA	2694	624	3318
26	NASHIK	6237	-2363	3874
27	DHULE	5221	-1224	3997
28	YAVATMAL	3915	114	4029
29	AKOLA	4549	-431	4118
30	AHMEDNAGAR	5835	-1156	4679
31	JALGAON	5265	-239	5026
32	NANDED	5467	-82	5385
33	AMRAVATI	6258	133	6391
34	NANDURBAR	15441	-2729	12712
	Total	91426	-7045	84381

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion on 20 Nov To 22 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	40247	35728	88.8	33158	1345	19.0	4519
2	AMRAVATI	101780	94835	93.2	88671	3150	24.0	6945
3	PUNE	52648	44046	83.7	40574	1719	14.2	8602
4	AURANGABAD	67274	53249	79.2	48877	2231	12.1	14025
5	NAGPUR	111521	89377	80.1	77553	6200	18.3	22144
6	NASHIK	206129	179917	87.3	152733	15486	29.0	26212
	Total	579599	497152	85.8	441566	30131	21.8	82447

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion on 20 Nov To 22 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16367	12925	79.0	12185	415	13.4	3442
2	PUNE	37466	30176	80.5	29004	526	7.3	7290
3	AMRAVATI	37981	29892	78.7	27261	1413	19.6	8089
4	NAGPUR	40969	26226	64.0	22645	2259	18.0	14743
5	NASHIK	52816	37524	71.0	33267	2257	16.9	15292
6	AURANGABAD	55586	39457	71.0	35047	2166	13.6	16129
	Total	241185	176200	73.1	159409	9036	11.0	64985

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 March 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	2621	2478	94.5	2431	30	15.8	143
2	THANE	5769	5617	97.4	5345	59	13.9	152
3	RATNAGIRI	3971	3784	95.3	3579	132	33.7	187
4	WARDHA	8023	7725	96.3	7334	160	23.2	298
5	SATARA	6583	6101	92.7	5780	112	13.9	482
6	PARBHANI	4060	3255	80.2	3033	93	9.1	805
7	AURANGABAD	11452	10549	92.1	9993	337	23.1	903
8	OSMANABAD	3425	2500	73.0	2332	60	5.5	925
9	WASHIM	5379	4443	82.6	4103	150	11.8	936
10	RAIGAD	6077	5077	83.5	4793	162	12.6	1000
11	LATUR	6506	5482	84.3	5146	171	12.6	1024
12	KOLHAPUR	8252	7095	86.0	6346	265	13.9	1157
13	JALNA	6266	5098	81.4	4802	171	11.7	1168
14	PUNE	9141	7962	87.1	7268	444	23.7	1179
15	NAGPUR	16002	14744	92.1	13438	625	24.4	1258
16	YAVATMAL	20528	19255	93.8	18277	532	23.6	1273
17	AKOLA	20919	19461	93.0	17914	872	29.0	1458
18	HINGOLI	6596	4984	75.6	4528	207	10.0	1612
19	AMRAVATI	40088	38474	96.0	36211	1162	30.0	1614
20	BULDHANA	14866	13202	88.8	12166	434	16.1	1664
21	GADCHIROLI	12387	10371	83.7	9006	704	20.8	2016
22	BEED	9389	7156	76.2	6708	253	9.4	2233
23	SANGLI	9101	6477	71.2	5798	417	12.6	2624
24	DHULE	32683	29889	91.5	23133	4460	46.7	2794
25	NASHIK	51131	48219	94.3	42630	2646	31.1	2912
26	PALGHAR	21809	18772	86.1	17010	962	20.0	3037
27	CHANDRAPUR	16494	13411	81.3	12209	470	11.0	3083
28	SOLAPUR	19571	16411	83.9	15382	481	11.5	3160
29	BHANDARA	21897	18677	85.3	15863	1665	27.6	3220
30	AHMEDNAGAR	23974	19121	79.8	16345	1792	23.5	4853
31	NANDED	19580	14225	72.7	12335	939	13.0	5355
32	JALGAON	30330	24769	81.7	22089	1368	16.6	5561
33	NANDURBAR	68011	57919	85.2	48536	5220	26.8	10092
34	GONDIA	36718	24449	66.6	19703	2576	15.1	12269
	Total	579599	497152	85.8	441566	30131	21.8	82447

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 22 March 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1501	1271	84.7	1224	39	19.1	230
2	THANE	2836	2363	83.3	2197	9	2.0	473
3	SATARA	6894	6163	89.4	6007	90	13.7	731
4	JALNA	3521	2735	77.7	2519	104	16.6	786
5	RATNAGIRI	4742	3937	83.0	3685	186	25.3	805
6	SANGLI	4665	3818	81.8	3702	49	5.7	847
7	RAIGAD	3094	2214	71.6	2109	65	7.9	880
8	NAGPUR	6845	5791	84.6	5527	162	17.7	1054
9	PALGHAR	4194	3140	74.9	2970	116	13.1	1054
10	BULDHANA	7893	6811	86.3	6516	126	11.4	1082
11	AURANGABAD	6510	5349	82.2	4908	239	22.9	1161
12	WASHIM	4137	2883	69.7	2608	77	6.3	1254
13	AMRAVATI	8611	7315	84.9	6807	285	24.6	1296
14	PUNE	6555	5208	79.5	5023	100	8.0	1347
15	NANDURBAR	6598	5094	77.2	4464	302	20.3	1504
16	AKOLA	6619	5061	76.5	4584	273	22.5	1558
17	OSMANABAD	4920	3297	67.0	2852	201	13.2	1623
18	BEED	6946	5260	75.7	4834	297	17.7	1686
19	NANDED	6526	4569	70.0	4031	337	20.2	1957
20	GONDIA	5946	3906	65.7	3159	448	29.1	2040
21	BHANDARA	7752	5609	72.4	5096	331	17.7	2143
22	WARDHA	5349	3193	59.7	2735	308	17.4	2156
23	KOLHAPUR	8034	5874	73.1	5521	104	4.7	2160
24	GADCHIROLI	6078	3895	64.1	3319	321	18.0	2183
25	SOLAPUR	11318	9113	80.5	8751	183	8.4	2205
26	JALGAON	9661	7210	74.6	6630	222	9.8	2451
27	LATUR	11122	8621	77.5	7365	494	16.9	2501
28	NASHIK	9908	7348	74.2	6716	360	16.5	2560
29	DHULE	8659	5959	68.8	4828	703	26.8	2700
30	HINGOLI	6718	3867	57.6	3341	299	11.1	2851
31	YAVATMAL	10721	7822	73.0	6746	652	25.8	2899
32	PARBHANI	9323	5759	61.8	5197	195	5.1	3564
33	CHANDRAPUR	8999	3832	42.6	2809	689	14.8	5167
34	AHMEDNAGAR	17990	11913	66.2	10629	670	13.9	6077
	Total	241185	176200	73.1	159409	9036	11.0	64985

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	3915	905	23.1	875	22.3	582	14.9	0	30	323
2	AURANGABAD	3185	760	23.9	170	5.3	70	2.2	0	590	690
3	NAGPUR	3495	790	22.6	80	2.3	40	1.1	0	710	750
4	PUNE	3205	765	23.9	60	1.9	0	0.0	0	705	765
5	KONKAN	1355	1355	100.0	130	9.6	110	8.1	0	1225	1245
6	NASHIK	6865	2010	29.3	120	1.7	0	0.0	0	1890	2010
	Total	22020	22020	100.0	5725	26.0	2822	12.8	0	16295	19198

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	RATNAGIRI	20	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	20	20
2	NANDED	100	100	100.0	95	95.0	0	0.0	0	5	100
3	THANE	210	210	100.0	60	28.6	70	33.3	0	150	140
4	SANGLI	165	165	100.0	0	0.0	0	0.0	0	165	165
5	Bhandara	185	185	100.0	130	70.3	10	5.4	0	55	175
6	RAIGAD	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
7	SINDHUDURG	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
8	LATUR	225	225	100.0	85	37.8	0	0.0	0	140	225
9	AKOLA	280	280	100.0	0	0.0	0	0.0	0	280	280
10	HINGOLI	365	365	100.0	90	24.7	45	12.3	0	275	320
11	AMRAVATI	905	905	100.0	875	96.7	582	64.3	0	30	323
12	OSMANABAD	330	330	100.0	60	18.2	0	0.0	0	270	330
13	WASHIM	345	345	100.0	0	0.0	0	0.0	0	345	345
14	JALNA	380	380	100.0	60	15.8	0	0.0	0	320	380
15	PARBHANI	425	425	100.0	105	24.7	25	5.9	0	320	400
16	WARDHA	495	495	100.0	180	36.4	70	14.1	0	315	425
17	GADCHIROLI	430	430	100.0	0	0.0	0	0.0	0	430	430
18	GONDIA	600	600	100.0	280	46.7	105	17.5	0	320	495
19	SATARA	560	560	100.0	80	14.3	0	0.0	0	480	560
20	KOLHAPUR	590	590	100.0	120	20.3	15	2.5	0	470	575
21	BEED	600	600	100.0	0	0.0	0	0.0	0	600	600
22	AURANGABAD	760	760	100.0	170	22.4	70	9.2	0	590	690
23	PALGHAR	735	735	100.0	70	9.5	40	5.4	0	665	695
24	BULDHANA	1045	1045	100.0	410	39.2	335	32.1	0	635	710
25	YAVATMAL	1340	1340	100.0	725	54.1	615	45.9	0	615	725
26	JALGAON	980	980	100.0	630	64.3	230	23.5	0	350	750
27	NAGPUR	790	790	100.0	80	10.1	40	5.1	0	710	750
28	PUNE	765	765	100.0	60	7.8	0	0.0	0	705	765
29	DHULE	1255	1255	100.0	265	21.1	265	21.1	0	990	990
30	CHANDRAPUR	995	995	100.0	100	10.1	0	0.0	0	895	995
31	SOLAPUR	1125	1125	100.0	365	32.4	80	7.1	0	760	1045
32	AHMEDNAGAR	1155	1155	100.0	325	28.1	40	3.5	0	830	1115
33	NANDURBAR	1465	1465	100.0	185	12.6	185	12.6	0	1280	1280
34	NASHIK	2010	2010	100.0	120	6.0	0	0.0	0	1890	2010
	Total	22020	22020	100.0	5725	26.0	2822	12.8	0	16295	19198

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	NASHIK	54	52	54	52	50	37	24	21	10	0	92.6
2	AURANGABAD	76	72	76	71	45	9	0	0	0	0	59.2
3	NAGPUR	63	60	63	60	33	9	5	1	0	0	52.4
4	PUNE	57	53	57	52	27	11	2	1	0	0	47.4
5	KONKAN	45	38	45	36	20	3	1	0	0	0	44.4
6	AMRAVATI	56	40	56	42	7	0	0	0	0	0	12.5
	Grand Total	351	315	351	313	182	69	32	23	10	0	51.9

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	11	3	1	0	0	100.0
2	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	100.0
3	GONDIA	8	8	8	8	8	6	2	1	0	0	100.0
4	JALGAON	15	15	15	15	15	15	12	12	9	0	100.0
5	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	100.0
6	NANDURBAR	6	6	6	6	6	4	4	3	1	0	100.0
7	OSMANABAD	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	100.0
8	NAGPUR	13	11	13	12	12	1	1	0	0	0	92.3
9	Bhandara	7	7	7	7	6	1	1	0	0	0	85.7
10	PUNE	13	12	13	12	11	11	2	1	0	0	84.6
11	BEED	11	11	11	11	9	0	0	0	0	0	81.8
12	NANDED	16	15	16	16	13	0	0	0	0	0	81.3
13	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
14	THANE	5	5	5	5	4	2	1	0	0	0	80.0
15	NASHIK	15	13	15	13	11	3	1	1	0	0	73.3
16	PALGHAR	8	5	8	8	5	0	0	0	0	0	62.5
17	WARDHA	8	7	8	6	4	0	0	0	0	0	50.0
18	RAIGAD	15	14	15	14	7	0	0	0	0	0	46.7
19	AURANGABAD	9	9	9	9	4	1	0	0	0	0	44.4
20	AKOLA	7	4	7	4	3	0	0	0	0	0	42.9
21	LATUR	10	9	10	8	4	0	0	0	0	0	40.0
22	SINDHUDURG	8	7	8	6	3	1	0	0	0	0	37.5
23	PARBHANI	9	8	9	7	2	0	0	0	0	0	22.2
24	AMRAVATI	14	10	14	12	3	0	0	0	0	0	21.4
25	CHANDRAPUR	15	15	15	15	3	1	1	0	0	0	20.0
26	SATARA	11	9	11	9	2	0	0	0	0	0	18.2
27	JALNA	8	8	8	8	1	0	0	0	0	0	12.5
28	RATNAGIRI	9	7	9	3	1	0	0	0	0	0	11.1
29	SANGLI	10	10	10	10	1	0	0	0	0	0	10.0
30	SOLAPUR	11	10	11	9	1	0	0	0	0	0	9.1
31	YAVATMAL	16	7	16	9	1	0	0	0	0	0	6.3
32	BULDHANA	13	13	13	11	0	0	0	0	0	0	0.0
33	GADCHIROLI	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0.0
34	WASHIM	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0.0
	Total	351	315	351	313	182	69	32	23	10	0	51.9

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्याचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 22.03	%	Remaining
१	KONKAN	51148	44614	87.2	6534
२	PUNE	111452	102183	91.7	9269
३	AMRAVATI	200774	186195	92.7	14579
४	AURANGABAD	133197	118420	88.9	14777
५	NAGPUR	251038	230281	91.7	20757
६	NASHIK	327801	291680	89.0	36121
	Total	1075410	973373	90.5	102037

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 15.03	%	Remaining
1	RATNAGIRI	6541	6516	99.6	25
2	HINGOLI	10510	10481	99.7	29
3	AURANGABAD	22114	22076	99.8	38
4	OSMANABAD	5856	5741	98.0	115
5	RAIGAD	8055	7928	98.4	127
6	THANE	6770	6630	97.9	140
7	SINDHUDURG	3965	3821	96.4	144
8	PARBHANI	6878	6686	97.2	192
9	KOLHAPUR	14592	14359	98.4	233
10	WASHIM	9873	9553	96.8	320
11	SATARA	13397	13006	97.1	391
12	WARDHA	16581	16105	97.1	476
13	YAVATMAL	39327	38404	97.7	923
14	CHANDRAPUR	30355	29389	96.8	966
15	LATUR	10400	9365	90.0	1035
16	BEED	18941	17710	93.5	1231
17	BULDHANA	28124	26755	95.1	1369
18	SANGLI	18656	16981	91.0	1675
19	GADCHIROLI	22205	20293	91.4	1912
20	PUNE	18433	16253	88.2	2180
21	NAGPUR	40574	37892	93.4	2682
22	NASHIK	69820	66725	95.6	3095
23	JALNA	12432	9126	73.4	3306
24	AKOLA	42113	38679	91.8	3434
25	AHMEDNAGAR	47601	43969	92.4	3632
26	BHANDARA	56660	52759	93.1	3901
27	SOLAPUR	46374	41584	89.7	4790
28	PALGHAR	25817	19719	76.4	6098
29	NANDURBAR	100099	92054	92.0	8045
30	DHULE	46783	38556	82.4	8227
31	AMRAVATI	81337	72804	89.5	8533
32	NANDED	46066	37235	80.8	8831
33	GONDIA	84663	73843	87.2	10820
34	JALGAON	63498	50376	79.3	13122
	Total	1075410	973373	90.5	102037

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 22.03	%	Remaining
1	KONKAN	335930	82723	24.6	253207
2	NAGPUR	694227	337578	48.6	356649
3	PUNE	753127	210183	27.9	542944
4	AMRAVATI	996711	16030	1.6	980681
5	NASHIK	1297301	294592	22.7	1002709
6	AURANGABAD	1682760	138588	8.2	1544172
	Total	5760056	1079694	18.7	4680362

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभाथर्याचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 22.03	%	Remaining
1	WARDHA	75113	48700	64.8	26413
2	SINDHUDURG	36729	10188	27.7	26541
3	THANE	57329	28477	49.7	28852
4	DHULE	199567	158165	79.3	41402
5	GONDIA	143614	98738	68.8	44876
6	RATNAGIRI	78746	31734	40.3	47012
7	RAIGAD	50390	2644	5.2	47746
8	NAGPUR	91329	43199	47.3	48130
9	GADCHIROLI	102629	40820	39.8	61809
10	SATARA	118101	49650	42.0	68451
11	BHANDARA	123736	52241	42.2	71495
12	PUNE	113054	33635	29.8	79419
13	KOLHAPUR	181903	100438	55.2	81465
14	AKOLA	93150	5841	6.3	87309
15	OSMANABAD	124374	36336	29.2	88038
16	HINGOLI	124003	21163	17.1	102840
17	PALGHAR	112736	9680	8.6	103056
18	CHANDRAPUR	157806	53880	34.1	103926
19	SANGLI	132583	3087	2.3	129496
20	WASHIM	143381	1070	0.7	142311
21	LATUR	152079	1394	0.9	150685
22	PARBHANI	189536	27988	14.8	161548
23	AMRAVATI	174143	136	0.1	174007
24	SOLAPUR	207486	23373	11.3	184113
25	NANDURBAR	199231	1351	0.7	197880
26	AHMEDNAGAR	293600	87210	29.7	206390
27	JALNA	221851	8998	4.1	212853
28	BULDHANA	236559	7262	3.1	229297
29	AURANGABAD	260947	13990	5.4	246957
30	BEED	258662	11405	4.4	247257
31	NASHIK	288171	25907	9.0	262264
32	JALGAON	316732	21959	6.9	294773
33	NANDED	351308	17314	4.9	333994
34	YAVATMAL	349478	1721	0.5	347757
	Total	5760056	1079694	18.7	4680362

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	KONKAN	335930	633524	317600	444646	94.5	70.2	18330	188878
2	NAGPUR	694227	1133890	659857	907464	95.0	80.0	34370	226426
3	PUNE	753127	1612431	716128	1210508	95.1	75.1	36999	401923
4	AMRAVATI	996711	1888077	855172	1274867	85.8	67.5	141539	613210
5	NASHIK	1297301	1963780	1212974	1163996	93.5	59.3	84327	799784
6	AURANGABAD	1682760	2647355	1562852	1824988	92.9	68.9	119908	822367
	Total	5760056	9879057	5324583	6826469	92.4	69.1	435473	3052588

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88050	99.1	95.1	346	4534
2	BHANDARA	123736	175058	122194	164543	98.8	94.0	1542	10515
3	WARDHA	75113	159617	74234	143922	98.8	90.2	879	15695
4	NAGPUR	91329	155183	86330	129499	94.5	83.4	4999	25684
5	SATARA	118101	207875	114572	181681	97.0	87.4	3529	26194
6	RATNAGIRI	78746	156593	74604	124883	94.7	79.8	4142	31710
7	RAIGAD	50390	119939	45873	84531	91.0	70.5	4517	35408
8	GADCHIROLI	102629	187479	94386	148676	92.0	79.3	8243	38803
9	PALGHAR	112736	153743	107167	103147	95.1	67.1	5569	50596
10	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
11	AKOLA	93150	181944	79760	128882	85.6	70.8	13390	53062
12	SANGLI	132583	315040	127422	259694	96.1	82.4	5161	55346
13	CHANDRAPUR	157806	279879	139936	222905	88.7	79.6	17870	56974
14	OSMANABAD	124374	213049	116137	155971	93.4	73.2	8237	57078
15	NANDURBAR	199231	216185	180493	158752	90.6	73.4	18738	57433
16	THANE	57329	110665	53573	44035	93.4	39.8	3756	66630
17	HINGOLI	124003	201515	115691	130870	93.3	64.9	8312	70645
18	GONDIA	143614	176674	142777	97919	99.4	55.4	837	78755
19	PUNE	113054	254648	104624	171121	92.5	67.2	8430	83527
20	PARBHANI	189536	333188	181478	248911	95.7	74.7	8058	84277
21	JALNA	221851	295766	189631	195709	85.5	66.2	32220	100057
22	WASHIM	143381	299263	137315	197267	95.8	65.9	6066	101996
23	DHULE	199567	264536	184447	156391	92.4	59.1	15120	108145
24	BULDHANA	236559	456667	215920	339348	91.3	74.3	20639	117319
25	SOLAPUR	207486	374201	198894	256746	95.9	68.6	8592	117455
26	KOLHAPUR	181903	460667	170616	341266	93.8	74.1	11287	119401
27	AHMEDNAGAR	293600	498771	284343	372710	96.8	74.7	9257	126061
28	AMRAVATI	174143	328889	145069	191573	83.3	58.2	29074	137316
29	AURANGABAD	260947	390628	244787	249046	93.8	63.8	16160	141582
30	BEED	258662	336111	244576	184638	94.6	54.9	14086	151473
31	NANDED	351308	605305	322946	440823	91.9	72.8	28362	164482
32	JALGAON	316732	506297	282560	305777	89.2	60.4	34172	200520
33	YAVATMAL	349478	621314	277108	417797	79.3	67.2	72370	203517
34	NASHIK	288171	477991	281131	170366	97.6	35.6	7040	307625
	Total	5760056	9879057	5324583	6826469	92.4	69.1	435473	3052588

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	KONKAN	73548	2273447	34.3	17092	23.2	39911	54.3	27193	37.0	5985	8.1	27843	37.9
2	NASHIK	432221	11463424	29.5	280033	64.8	120142	27.8	82719	19.1	50703	11.7	49334	11.4
3	NAGPUR	341582	8540202	27.8	116196	34.0	108907	31.9	71985	21.1	58479	17.1	97136	28.4
4	AMRAVATI	286936	6964144	27.0	76264	26.6	65230	22.7	31070	10.8	16601	5.8	34112	11.9
5	PUNE	168492	3118467	20.6	22345	13.3	14918	8.9	21081	12.5	16265	9.7	10693	6.3
6	AURANGABAD	256346	3543708	15.4	66409	25.9	74415	29.0	44313	17.3	55566	21.7	38744	15.1
	Total	1559125	35903392	25.6	578339	37.1	423523	27.2	278361	17.9	203599	13.1	257862	16.5

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	
1	NASHIK	89787	6573558	81.3	34752	38.7	14800	16.5	12043	13.4	21821	24.3	17649	19.7
2	BULDHANA	41661	1733889	46.2	12811	30.8	13523	32.5	4032	9.7	1044	2.5	7216	17.3
3	NAGPUR	51361	1950128	42.2	21427	41.7	46014	89.6	8688	16.9	6546	12.7	7368	14.3
4	PALGHAR	32291	1170716	40.3	6345	19.6	29510	91.4	23347	72.3	193	0.6	22905	70.9
5	WASHIM	18514	637580	38.3	952	5.1	714	3.9	1086	5.9	13	0.1	20	0.1
6	THANE	10417	352863	37.6	3373	32.4	1411	13.5	484	4.6	1024	9.8	464	4.5
7	RATNAGIRI	12838	428948	37.1	2400	18.7	5542	43.2	1489	11.6	791	6.2	1462	11.4
8	KOLHAPUR	25716	831754	35.9	7473	29.1	8926	34.7	5677	22.1	8158	31.7	3663	14.2
9	BHANDARA	75028	2348265	34.8	12189	16.2	194	0.3	10414	13.9	8746	11.7	12381	16.5
10	NANDED	67946	1683904	27.5	7248	10.7	13312	19.6	2690	4.0	650	1.0	859	1.3
11	CHANDRAPUR	56177	1389499	27.5	21827	38.9	9743	17.3	17437	31.0	18870	33.6	6969	12.4
12	SANGLI	26594	609956	25.5	6087	22.9	1110	4.2	5834	21.9	6454	24.3	2429	9.1
13	AMRAVATI	107216	2428943	25.2	26440	24.7	23212	21.6	13478	12.6	4688	4.4	20552	19.2
14	SINDHUDURG	5854	131900	25.0	653	11.2	1283	21.9	643	11.0	2061	35.2	1018	17.4
15	GONDIA	98602	2174669	24.5	45338	46.0	34890	35.4	26032	26.4	12696	12.9	57167	58.0
16	YAVATMAL	59904	1296464	24.0	22556	37.7	19200	32.1	5381	9.0	0	0.0	171	0.3
17	LATUR	30960	650570	23.3	6524	21.1	7009	22.6	6100	19.7	5300	17.1	915	3.0
18	NANDURBAR	116125	2315580	22.2	184373	158.8	28400	24.5	37452	32.3	0	0.0	10981	9.5
19	AHMEDNAGAR	79126	1460957	20.5	12078	15.3	9733	12.3	5150	6.5	4116	5.2	6593	8.3
20	PUNE	30883	539601	19.4	6332	20.5	3156	10.2	3101	10.0	932	3.0	2333	7.6
21	RAIGAD	12148	189020	17.3	4321	35.6	2165	17.8	1230	10.1	1916	15.8	1994	16.4
22	HINGOLI	20998	319848	16.9	8346	39.7	10682	50.9	7630	36.3	11345	54.0	8198	39.0
23	AKOLA	59641	867268	16.2	13505	22.6	8581	14.4	7093	11.9	10856	18.2	6153	10.3
24	WARDHA	25762	362185	15.6	11356	44.1	13010	50.5	7301	28.3	10290	39.9	11057	42.9
25	SOLAPUR	62143	838455	15.0	1750	2.8	1398	2.2	4935	7.9	435	0.7	2204	3.5
26	AURANGABAD	39924	538474	15.0	13883	34.8	10618	26.6	2090	5.2	12892	32.3	2060	5.2
27	SATARA	23156	298701	14.3	703	3.0	328	1.4	1534	6.6	286	1.2	64	0.3
28	JALGAON	87541	1069730	13.6	39316	44.9	35937	41.1	23987	27.4	21506	24.6	4713	5.4
29	GADCHIROLI	34652	315456	10.1	4059	11.7	5056	14.6	2113	6.1	1331	3.8	2194	6.3
30	PARBHANI	21683	180256	9.2	2397	11.1	7724	35.6	5209	24.0	3192	14.7	1433	6.6
31	OSMANABAD	21369	137420	7.1	19900	93.1	20560	96.2	18940	88.6	17480	81.8	21380	100.1
32	JALNA	20510	30269	1.6	8100	39.5	4375	21.3	1551	7.6	4703	22.9	3877	18.9
33	DHULE	59642	43599	0.8	9514	16.0	31272	52.4	4087	6.9	3260	5.5	9398	15.8
34	BEED	32956	2967	0.1	11	0.0	135	0.4	103	0.3	4	0.0	22	0.1
	Total	1559125	35903392	25.6	578339	37.1	423523	27.2	278361	17.9	203599	13.1	257862	16.5

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	AMRAVATI	56	87	155.4	56	24	42.9	56	36	64.3	7363	1	0.0	7363	541	7.3
2	NAGPUR	63	71	112.7	63	29	46.0	63	89	141.3	11806	972	8.2	11806	2248	19.0
3	KONKAN	45	41	91.1	45	5	11.1	45	17	37.8	799	0	0.0	799	481	60.2
4	AURANGABAD	76	49	64.5	76	23	30.3	76	20	26.3	4664	88	1.9	4664	293	6.3
5	PUNE	57	34	59.6	57	31	54.4	57	2	3.5	2960	101	3.4	2960	1175	39.7
6	NASHIK	54	30	55.6	54	19	35.2	54	42	77.8	8341	67	0.8	8341	4938	59.2
	Total	351	312	88.9	351	131	37.3	351	206	58.7	35932	1229	3.4	35932	9676	26.9

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	BULDHANA	13	75	576.9	13	8	61.5	13	0	0.0	960	0	0.0	960	165	17.2
2	RATNAGIRI	9	38	422.2	9	0	0.0	9	1	11.1	332	0	0.0	332	182	54.9
3	GONDIA	8	27	337.5	8	12	150.0	8	34	425.0	4594	10	0.2	4594	127	2.8
4	HINGOLI	5	12	240.0	5	1	20.0	5	4	80.0	394	12	3.0	394	211	53.5
5	NAGPUR	13	22	169.2	13	1	7.7	13	1	7.7	1812	10	0.6	1812	0	0.0
6	OSMANABAD	8	10	125.0	8	5	62.5	8	6	75.0	148	76	51.2	148	70	47.2
7	BHANDARA	7	8	114.3	7	12	171.4	7	37	528.6	3095	2	0.1	3095	62	2.0
8	AHMEDNAGAR	14	14	100.0	14	5	35.7	14	18	128.6	1507	0	0.0	1507	8	0.5
9	AURANGABAD	9	9	100.0	9	9	100.0	9	4	44.4	685	0	0.0	685	9	1.3
10	DHULE	4	4	100.0	4	0	0.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	0	0.0
11	WARDHA	8	8	100.0	8	3	37.5	8	3	37.5	619	950	153.4	619	209	33.7
12	KOLHAPUR	12	11	91.7	12	4	33.3	12	1	8.3	302	39	12.9	302	24	7.9
13	SATARA	11	9	81.8	11	7	63.6	11	1	9.1	438	0	0.0	438	18	4.1
14	SOLAPUR	11	8	72.7	11	5	45.5	11	0	0.0	1123	0	0.0	1123	555	49.4
15	AMRAVATI	14	9	64.3	14	13	92.9	14	31	221.4	3100	0	0.0	3100	189	6.1
16	NANDED	16	10	62.5	16	0	0.0	16	0	0.0	1768	0	0.0	1768	0	0.0
17	PARBHANI	9	5	55.6	9	4	44.4	9	0	0.0	262	0	0.0	262	0	0.0
18	JALGAON	15	8	53.3	15	5	33.3	15	12	80.0	2505	1	0.0	2505	3513	140.2
19	GADCHIROLI	12	5	41.7	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1850	286.4
20	SANGLI	10	3	30.0	10	1	10.0	10	0	0.0	354	0	0.0	354	0	0.0
21	AKOLA	7	2	28.6	7	2	28.6	7	1	14.3	1564	1	0.1	1564	182	11.6
22	BEED	11	3	27.3	11	2	18.2	11	3	27.3	756	0	0.0	756	0	0.0
23	NASHIK	15	4	26.7	15	9	60.0	15	6	40.0	1235	66	5.3	1235	1417	114.7
24	PUNE	13	3	23.1	13	14	107.7	13	0	0.0	743	62	8.4	743	578	77.8
25	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	2	40.0	66	0	0.0	66	21	32.0
26	RAIGAD	15	2	13.3	15	0	0.0	15	6	40.0	198	0	0.0	198	0	0.0
27	CHANDRAPUR	15	1	6.7	15	0	0.0	15	13	86.7	1040	0	0.0	1040	0	0.0
28	YAVATMAL	16	1	6.3	16	1	6.3	16	2	12.5	1363	0	0.0	1363	5	0.4
29	JALNA	8	0	0.0	8	0	0.0	8	3	37.5	473	0	0.0	473	3	0.6
30	LATUR	10	0	0.0	10	2	20.0	10	0	0.0	177	0	0.0	177	0	0.0
31	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	0	0.0
32	PALGHAR	8	0	0.0	8	2	25.0	8	8	100.0	15	0	0.0	15	20	131.6
33	SINDHUDURG	8	0	0.0	8	3	37.5	8	0	0.0	188	0	0.0	188	258	137.0
34	WASHIM	6	0	0.0	6	0	0.0	6	2	33.3	375	0	0.0	375	0	0.0
	Total	351	312	88.9	351	131	37.3	351	206	58.7	35932	1229	3.4	35932	9676	26.9