

# महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल  
(२४.०५.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Div	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	Amravati	34757	954	1820	9637	6139	18550	53.4	Amravati	177	784	2462	4886	8309	31.3	18216
2	Nashik	30634	579	8330	1238	4997	15144	49.4	Nashik	168	3393	933	3223	7717	33.3	15477
3	Nagpur	21027	545	770	1183	4976	7474	35.5	Nagpur	150	420	1074	4976	6620	32.8	13555
4	Pune	18290	400	2590	397	392	3779	20.7	Pune	64	1248	394	330	2036	12.3	14507
5	Aurangabad	4591	548	241	151	961	1901	41.4	Aurangabad	134	2	90	961	1187	32.3	2488
6	Konkan	550	24	22	0	311	357	64.9	Konkan	4	22	0	287	313	61.9	193
	Total	109849	3050	13773	12606	17776	47205	43.0	Total	697	5869	4953	14663	26182	28.9	64436

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remainin g	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	JALGAON	19812	394	7895	982	2576	11847	59.8	JALGAON	118	3124	693	840	4775	37.5	7965
2	AMRAVATI	15785	319	1177	2497	3749	7742	49.0	AMRAVATI	86	660	1167	2573	4486	32.9	9161
3	BULDHANA	8426	449	66	3750	1488	5753	68.3	BHANDARA	5	29	471	2081	2586	68.5	1187
4	AKOLA	6772	9	558	2328	637	3532	52.2	AHMEDNAGAR	44	0	240	2256	2540	28.2	6468
5	BHANDARA	4030	262	29	471	2081	2843	70.5	BULDHANA	81	66	813	1488	2448	44.8	3019
6	AHMEDNAGAR	9301	120	166	240	2294	2820	30.3	GONDIA	2	9	133	1862	2006	100.0	0
7	GONDIA	2010	6	9	133	1862	2010	100.0	NAGPUR	95	337	254	501	1187	13.0	7930
8	SOLAPUR	8794	151	1081	385	124	1741	19.8	SOLAPUR	33	586	385	124	1128	13.8	7056
9	NAGPUR	9454	134	637	254	501	1526	16.1	AKOLA	2	55	318	635	1010	21.1	3766
10	PUNE	5052	50	1148	2	93	1293	25.6	PUNE	0	587	0	42	629	14.3	3766
11	AURANGABAD	1350	130	238	0	469	837	62.0	AURANGABAD	68	0	0	469	537	51.6	504
12	YAVATMAL	2259	153	4	474	174	805	35.6	CHANDRAPUR	17	5	65	363	450	24.8	1362
13	WASHIM	1515	24	15	588	91	718	47.4	NASHIK	0	269	0	127	396	27.5	1044
14	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	363	595	30.4	WARDHA	31	40	151	167	389	11.3	3060
15	WARDHA	3557	79	90	161	167	497	14.0	HINGOLI	17	0	0	305	322	39.3	497
16	HINGOLI	994	142	0	0	305	447	45.0	YAVATMAL	8	3	164	99	274	15.7	1473
17	NASHIK	1474	18	269	16	127	430	29.2	SINDHUDURG	1	0	0	259	260	69.3	115
18	SATARA	2250	96	301	0	21	418	18.6	KOLHAPUR	30	0	9	145	184	17.4	874
19	SINDHUDURG	392	12	0	0	265	277	70.7	NANDED	11	0	40	89	140	78.7	38
20	NANDED	360	56	1	98	89	244	67.8	OSMANABAD	0	0	50	85	135	43.3	177
21	KOLHAPUR	1103	65	0	9	145	219	19.9	SATARA	0	74	0	19	93	4.8	1828
22	OSMANABAD	336	2	0	50	85	137	40.8	WASHIM	0	0	0	91	91	10.2	797
23	SANGLI	1091	38	60	1	9	108	9.9	THANE	0	22	0	17	39	68.4	18
24	BEED	158	103	0	0	0	103	65.2	JALNA	30	0	0	0	30	6.0	470
25	JALNA	535	65	0	0	0	65	12.1	LATUR	5	2	0	5	12	1.7	712
26	LATUR	768	49	2	0	5	56	7.3	RATNAGIRI	3	0	0	6	9	18.4	40
27	THANE	66	0	22	0	26	48	72.7	PARBHANI	0	0	0	8	8	9.3	78
28	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	DHULE	6	0	0	0	6	100.0	0
29	RATNAGIRI	60	5	0	0	15	20	33.3	PALGHAR	0	0	0	5	5	20.0	20
30	PARBHANI	90	1	0	3	8	12	13.3	BEED	3	0	0	0	3	20.0	12
31	RAIGAD	7	7	0	0	0	7	100.0	GADCHIROLI	0	0	0	2	2	11.1	16
32	PALGHAR	25	0	0	0	5	5	20.0	SANGLI	1	1	0	0	2	0.2	983
33	GADCHIROLI	19	1	0	0	2	3	15.8	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
34	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	0
	<b>Total</b>	<b>109849</b>	<b>3050</b>	<b>13773</b>	<b>12606</b>	<b>17776</b>	<b>47205</b>	<b>43.0</b>	<b>Total</b>	<b>697</b>	<b>5869</b>	<b>4953</b>	<b>14663</b>	<b>26182</b>	<b>28.9</b>	<b>64436</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Sanctions	%	Division wise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24May 2021	%	Remaining Sanctions
1	NASHIK	339695	310393	91.4	NAGPUR	100166	79382	79.3	20784
2	NAGPUR	250481	229697	91.7	AMRAVATI	88148	48391	54.9	39757
3	AMRAVATI	216502	176745	81.6	NASHIK	70377	41075	58.4	29302
4	AURANGABAD	140099	127569	91.1	AURANGABAD	50263	37733	75.1	12530
5	PUNE	110643	91838	83.0	PUNE	43517	24712	56.8	18805
6	KONKAN	50608	49920	98.6	KONKAN	4727	4039	85.4	688
	<b>Total</b>	<b>1108028</b>	<b>986162</b>	<b>89.0</b>	<b>Total</b>	<b>357198</b>	<b>235332</b>	<b>65.9</b>	<b>121866</b>

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Sanctions	%	Division wise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24May 2021	%	Remaining Sanctions
1	AURANGABAD	121096	109163	90.1	AURANGABAD	36013	24080	66.9	11933
2	NASHIK	87723	86648	98.8	NAGPUR	15364	5647	36.8	9717
3	NAGPUR	82863	73146	88.3	NASHIK	4932	3857	78.2	1075
4	AMRAVATI	67851	66777	98.4	PUNE	3381	2380	70.4	1001
5	PUNE	53450	52449	98.1	AMRAVATI	2238	1164	52.0	1074
6	KONKAN	21460	21355	99.5	KONKAN	911	806	88.5	105
	<b>Total</b>	<b>434443</b>	<b>409538</b>	<b>94.3</b>	<b>Total</b>	<b>62839</b>	<b>37934</b>	<b>60.4</b>	<b>24905</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%		Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24th May 2021	%	Remaining Sanctions
1	NANDURBAR	105751	99502	94.1	GONDIA	35418	35417	99.9	1
2	GONDIA	82511	82510	99.9	BHANDARA	25999	20808	80.0	5191
3	NASHIK	70516	68432	97.0	AMRAVATI	43106	18355	42.6	24751
4	AMRAVATI	92340	67589	73.2	NANDED	19745	14822	75.1	4923
5	JALGAON	68094	54354	79.8	JALGAON	27875	14135	50.7	13740
6	BHANDARA	56408	51217	90.8	SOLAPUR	21749	13592	62.5	8157
7	DHULE	46953	46384	98.8	YAVATMAL	13985	11930	85.3	2055
8	NANDED	50033	45110	90.2	AHMEDNAGAR	17888	11228	62.8	6660
9	AHMEDNAGAR	48381	41721	86.2	AKOLA	16851	10458	62.1	6393
10	YAVATMAL	40436	38381	94.9	CHANDRAPUR	11796	8022	68.0	3774
11	AKOLA	44572	38179	85.7	NAGPUR	14303	6991	48.9	7312
12	SOLAPUR	44779	36622	81.8	AURANGABAD	6883	6857	99.6	26
13	NAGPUR	40145	32833	81.8	BEED	8221	6722	81.8	1499
14	CHANDRAPUR	32078	28304	88.2	NANDURBAR	11617	5368	46.2	6249
15	PALGHAR	25716	25687	99.9	BULDHANA	9903	5313	53.7	4590
16	BULDHANA	28347	23757	83.8	GADCHIROLI	6513	5258	80.7	1255
17	AURANGABAD	22138	22112	99.9	NASHIK	7280	5196	71.4	2084
18	GADCHIROLI	23043	21788	94.6	DHULE	5717	5148	90.0	569
19	BEED	19705	18206	92.4	JALNA	5589	3668	65.6	1921
20	SANGLI	18698	15743	84.2	SANGLI	6549	3594	54.9	2955
21	PUNE	19092	15250	79.9	PUNE	7094	3252	45.8	3842
22	WARDHA	16296	13045	80.1	WARDHA	6137	2886	47.0	3251
23	KOLHAPUR	14591	13030	89.3	SATARA	4661	2371	50.9	2290
24	JALNA	13338	11417	85.6	WASHIM	4303	2335	54.3	1968
25	SATARA	13483	11193	83.0	HINGOLI	3286	2063	62.8	1223
26	HINGOLI	10628	9405	88.5	KOLHAPUR	3464	1903	54.9	1561
27	LATUR	10968	9259	84.4	LATUR	3540	1831	51.7	1709
28	WASHIM	10807	8839	81.8	RATNAGIRI	1707	1634	95.7	73
29	RAIGAD	7983	7782	97.5	RAIGAD	1176	975	82.9	201
30	PARBHANI	7171	6752	94.2	OSMANABAD	1780	970	54.5	810
31	THANE	6758	6706	99.2	PARBHANI	1219	800	65.6	419
32	RATNAGIRI	6157	6084	98.8	SINDHUDURG	1101	768	69.8	333
33	OSMANABAD	6118	5308	86.8	THANE	467	415	88.9	52
34	SINDHUDURG	3994	3661	91.7	PALGHAR	276	247	89.5	29
	<b>Total</b>	<b>1108028</b>	<b>986162</b>	<b>89.0</b>	<b>Total</b>	<b>357198</b>	<b>235332</b>	<b>65.9</b>	<b>121866</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Sanctions	%	District	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Sanctions
1	AHMEDNAGAR	28571	28534	99.9	OSMANABAD	6876	6803	98.9	73
2	CHANDRAPUR	24728	20553	83.1	NANDED	7809	4486	57.4	3323
3	YAVATMAL	19265	19098	99.1	BEED	7402	4224	57.1	3178
4	NASHIK	19111	18756	98.1	CHANDRAPUR	8302	4127	49.7	4175
5	AURANGABAD	17770	17375	97.8	JALNA	4427	3133	70.8	1294
6	JALGAON	17383	17228	99.1	PARBHANI	2602	2316	89.0	286
7	LATUR	19992	17227	86.2	JALGAON	2038	1883	92.4	155
8	SOLAPUR	15433	15249	98.8	PUNE	2002	1531	76.5	471
9	OSMANABAD	15251	15178	99.5	LATUR	3990	1225	30.7	2765
10	BHANDARA	15386	14770	96.0	HINGOLI	1581	962	60.8	619
11	NANDED	17863	14540	81.4	AURANGABAD	1326	931	70.2	395
12	PARBHANI	14543	14257	98.0	NASHIK	1256	901	71.7	355
13	AMRAVATI	14486	14199	98.0	GADCHIROLI	1394	717	51.4	677
14	AKOLA	14198	13651	96.1	AHMEDNAGAR	707	670	94.8	37
15	BEED	16424	13246	80.7	SANGLI	853	598	70.1	255
16	DHULE	12351	12252	99.2	BHANDARA	1181	565	47.8	616
17	BULDHANA	12190	12124	99.5	PALGHAR	609	537	88.2	72
18	KOLHAPUR	10919	10843	99.3	AMRAVATI	809	522	64.5	287
19	GADCHIROLI	11477	10800	94.1	DHULE	451	352	78.0	99
20	PUNE	10457	9986	95.5	AKOLA	817	270	33.0	547
21	NANDURBAR	10307	9878	95.8	THANE	237	227	95.8	10
22	GONDIA	13480	9569	71.0	SOLAPUR	389	205	52.7	184
23	SATARA	9559	9544	99.8	GONDIA	4116	205	5.0	3911
24	NAGPUR	9482	9144	96.4	YAVATMAL	350	183	52.3	167
25	HINGOLI	9745	9126	93.6	BULDHANA	248	182	73.4	66
26	WARDHA	8310	8310	100.0	NANDURBAR	480	51	10.6	429
27	JALNA	9508	8214	86.4	SATARA	54	39	72.2	15
28	WASHIM	7712	7705	99.9	NAGPUR	358	20	5.6	338
29	SANGLI	7082	6827	96.4	RAIGAD	32	16	50.0	16
30	PALGHAR	6415	6343	98.9	RATNAGIRI	16	15	93.8	1
31	RATNAGIRI	5864	5863	100.0	WARDHA	13	13	100.0	0
32	RAIGAD	3830	3814	99.6	SINDHUDURG	17	11	64.7	6
33	THANE	3500	3490	99.7	WASHIM	14	7	50.0	7
34	SINDHUDURG	1851	1845	99.7	KOLHAPUR	83	7	8.4	76
	<b>Total</b>	<b>434443</b>	<b>409538</b>	<b>94.3</b>	<b>Total</b>	<b>62839</b>	<b>37934</b>	<b>60.4</b>	<b>24905</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	310393	301883	97.3	NAGPUR	99016	89981	90.9	9035
2	NAGPUR	229697	220662	96.1	NASHIK	62664	54154	86.4	8510
3	AMRAVATI	176745	166533	94.2	AMRAVATI	54210	43998	81.2	10212
4	AURANGABAD	127569	120213	94.2	AURANGABAD	46092	38736	84.0	7356
5	PUNE	91838	85998	93.6	PUNE	29556	23716	80.2	5840
6	KONKAN	49920	49447	99.1	KONKAN	5491	5018	91.4	473
	<b>Total</b>	<b>985548</b>	<b>941203</b>	<b>95.5</b>	<b>Total</b>	<b>296415</b>	<b>252070</b>	<b>85.0</b>	<b>44345</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 24 May 2021	%	Remaining 1st Installment
1	AURANGABAD	109163	95765	87.7	AURANGABAD	40262	26864	66.7	13398
2	NASHIK	86648	84093	97.1	NASHIK	17063	14508	85.0	2555
3	NAGPUR	73146	70492	96.4	AMRAVATI	16214	13707	84.5	2507
4	AMRAVATI	66777	64270	96.2	NAGPUR	13755	11101	80.7	2654
5	PUNE	52449	50677	96.6	PUNE	9703	7931	81.7	1772
6	KONKAN	21355	21205	99.3	KONKAN	2269	2119	93.4	150
	<b>Total</b>	<b>409538</b>	<b>386502</b>	<b>94.4</b>	<b>Total</b>	<b>99266</b>	<b>76230</b>	<b>76.8</b>	<b>23036</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Sanction	1 <sup>st</sup> Installment	%	District	Target on 20 Nov	1 <sup>st</sup> Installment 20 Nov to 24 May 2021	%	Remaining 1 <sup>st</sup> Installment
1	NANDURBAR	99502	95574	96.1	GONDIA	43528	42086	96.7	1442
2	GONDIA	82510	81068	98.3	BHANDARA	23083	20949	90.8	2134
3	NASHIK	68432	67801	99.1	AMRAVATI	19931	16300	81.8	3631
4	AMRAVATI	67589	63958	94.6	NANDED	18965	15327	80.8	3638
5	JALGAON	54354	51013	93.9	JALGAON	17978	14637	81.4	3341
6	BHANDARA	51217	49083	95.8	AHMEDNAGAR	12562	12151	96.7	411
7	DHULE	46384	46185	99.6	SOLAPUR	14120	11793	83.5	2327
8	NANDED	45110	41472	91.9	AKOLA	12200	10998	90.1	1202
9	AHMEDNAGAR	41721	41310	99.0	NASHIK	11170	10539	94.4	631
10	AKOLA	38179	36977	96.9	NAGPUR	13910	9654	69.4	4256
11	SOLAPUR	36622	34295	93.6	YAVATMAL	13337	9103	68.3	4234
12	YAVATMAL	38381	34147	89.0	DHULE	9206	9007	97.8	199
13	NAGPUR	32833	28577	87.0	CHANDRAPUR	8807	8122	92.2	685
14	CHANDRAPUR	28304	27619	97.6	NANDURBAR	11748	7820	66.6	3928
15	PALGHAR	25687	25534	99.4	AURANGABAD	8087	6716	83.0	1371
16	BULDHANA	23757	23159	97.5	BEED	7043	6082	86.4	961
17	GADCHIROLI	21788	21365	98.1	BULDHANA	6289	5691	90.5	598
18	AURANGABAD	22112	20741	93.8	GADCHIROLI	5879	5456	92.8	423
19	BEED	18206	17245	94.7	SANGLI	4550	3949	86.8	601
20	SANGLI	15743	15142	96.2	WARDHA	3809	3714	97.5	95
21	PUNE	15250	14072	92.3	JALNA	3918	3307	84.4	611
22	WARDHA	13045	12950	99.3	KOLHAPUR	3307	2994	90.5	313
23	KOLHAPUR	13030	12717	97.6	PUNE	3850	2672	69.4	1178
24	JALNA	11417	10806	94.6	SATARA	3729	2308	61.9	1421
25	SATARA	11193	9772	87.3	HINGOLI	2408	2259	93.8	149
26	HINGOLI	9405	9256	98.4	WASHIM	2453	1906	77.7	547
27	LATUR	9259	8901	96.1	PARBHANI	1992	1807	90.7	185
28	WASHIM	8839	8292	93.8	RATNAGIRI	1918	1719	89.6	199
29	RAIGAD	7782	7706	99.0	LATUR	2034	1676	82.4	358
30	THANE	6706	6683	99.7	OSMANABAD	1645	1562	95.0	83
31	PARBHANI	6752	6567	97.3	RAIGAD	1232	1156	93.8	76
32	RATNAGIRI	6084	5885	96.7	SINDHUDURG	881	859	97.5	22
33	OSMANABAD	5308	5225	98.4	PALGHAR	974	821	84.3	153
34	SINDHUDURG	3661	3639	99.4	THANE	486	463	95.3	23
	<b>Total</b>	<b>986162</b>	<b>944736</b>	<b>95.8</b>	<b>Total</b>	<b>297029</b>	<b>255603</b>	<b>86.1</b>	<b>41426</b>



## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise Name	Sanction	1 <sup>st</sup> Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 24th May 2021	%	Remaining 1 <sup>st</sup> Installment
1	AHMEDNAGAR	28534	28106	98.5	AURANGABAD	8887	7596	85.5	1291
2	CHANDRAPUR	20553	19736	96.0	OSMANABAD	9197	5957	64.8	3240
3	YAVATMAL	19098	18452	96.6	AHMEDNAGAR	5187	4759	91.7	428
4	NASHIK	18756	18433	98.3	CHANDRAPUR	5548	4731	85.3	817
5	AURANGABAD	17375	16084	92.6	NASHIK	4558	4235	92.9	323
6	JALGAON	17228	15662	90.9	AKOLA	4485	4005	89.3	480
7	LATUR	17227	15294	88.8	JALGAON	4989	3423	68.6	1566
8	SOLAPUR	15249	14795	97.0	NANDED	5460	3217	58.9	2243
9	BHANDARA	14770	13959	94.5	PARBHANI	3425	2961	86.5	464
10	PARBHANI	14257	13793	96.7	AMRAVATI	3523	2956	83.9	567
11	AMRAVATI	14199	13632	96.0	BEED	4563	2687	58.9	1876
12	AKOLA	13651	13171	96.5	BULDHANA	2931	2663	90.9	268
13	NANDED	14540	12297	84.6	YAVATMAL	3088	2442	79.1	646
14	DHULE	12252	12138	99.1	SOLAPUR	2469	2015	81.6	454
15	OSMANABAD	15178	11938	78.7	LATUR	3852	1919	49.8	1933
16	BULDHANA	12124	11856	97.8	GADCHIROLI	2126	1843	86.7	283
17	BEED	13246	11370	85.8	KOLHAPUR	1958	1793	91.6	165
18	KOLHAPUR	10843	10678	98.5	SATARA	1837	1667	90.7	170
19	GADCHIROLI	10800	10517	97.4	WASHIM	2187	1641	75.0	546
20	NANDURBAR	9878	9754	98.7	BHANDARA	2391	1580	66.1	811
21	PUNE	9986	9502	95.2	DHULE	1631	1517	93.0	114
22	SATARA	9544	9374	98.2	GONDIA	1882	1470	78.1	412
23	GONDIA	9569	9157	95.7	PUNE	1921	1437	74.8	484
24	NAGPUR	9144	8898	97.3	JALNA	3356	1350	40.2	2006
25	HINGOLI	9126	8781	96.2	HINGOLI	1522	1177	77.3	345
26	WARDHA	8310	8225	99.0	SANGLI	1518	1019	67.1	499
27	WASHIM	7705	7159	92.9	NAGPUR	1197	951	79.4	246
28	SANGLI	6827	6328	92.7	PALGHAR	876	813	92.8	63
29	PALGHAR	6343	6280	99.0	NANDURBAR	698	574	82.2	124
30	JALNA	8214	6208	75.6	WARDHA	611	526	86.1	85
31	RATNAGIRI	5863	5839	99.6	RAIGAD	434	387	89.2	47
32	RAIGAD	3814	3767	98.8	RATNAGIRI	376	352	93.6	24
33	THANE	3490	3482	99.8	SINDHUDURG	319	311	97.5	8
34	SINDHUDURG	1845	1837	99.6	THANE	264	256	97.0	8
	<b>Total</b>	<b>409538</b>	<b>386502</b>	<b>94.4</b>	<b>Total</b>	<b>99266</b>	<b>76230</b>	<b>76.8</b>	<b>23036</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Completion
1	NASHIK	339695	215809	63.5	NAGPUR	158476	53070	33.5	105406
2	NAGPUR	250481	145075	57.9	NASHIK	152842	28956	18.9	123886
3	AMRAVATI	216502	107661	49.7	AMRAVATI	120278	11437	9.5	108841
4	AURANGABAD	140099	71985	51.4	AURANGABAD	77731	9617	12.4	68114
5	PUNE	110643	56191	50.8	PUNE	61070	6618	10.8	54452
6	KONKAN	50608	41990	83.0	KONKAN	12644	4026	31.8	8618
	<b>Total</b>	<b>1108028</b>	<b>638711</b>	<b>57.6</b>	<b>Total</b>	<b>583041</b>	<b>113724</b>	<b>19.5</b>	<b>469317</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 17 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Completion
1	AURANGABAD	121096	57654	47.6	NASHIK	41090	9368	22.8	31722
2	NASHIK	87723	56001	63.8	NAGPUR	47691	9121	19.1	38570
3	NAGPUR	82863	44293	53.5	AURANGABAD	70064	6622	9.5	63442
4	AMRAVATI	67851	39984	58.9	AMRAVATI	33365	5498	16.5	27867
5	PUNE	53450	38833	72.7	PUNE	17263	2646	15.3	14617
6	KONKAN	21460	17195	80.1	KONKAN	6175	1910	30.9	4265
	<b>Total</b>	<b>434443</b>	<b>253960</b>	<b>58.5</b>	<b>Total</b>	<b>215648</b>	<b>35165</b>	<b>16.3</b>	<b>180483</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Completion
1	NANDURBAR	105751	69577	65.8	GONDIA	58369	39737	68.1	18632
2	GONDIA	82511	63879	77.4	NANDURBAR	45173	8999	19.9	36174
3	NASHIK	70516	52195	74.0	AHMEDNAGAR	27804	6523	23.5	21281
4	AMRAVATI	92340	42665	46.2	DHULE	17657	5534	31.3	12123
5	DHULE	46953	34830	74.2	AMRAVATI	54642	4967	9.1	49675
6	JALGAON	68094	32107	47.2	NASHIK	23030	4709	20.4	18321
7	AHMEDNAGAR	48381	27100	56.0	NAGPUR	25804	3727	14.4	22077
8	BHANDARA	56408	23139	41.0	BHANDARA	36965	3696	10.0	33269
9	AKOLA	44572	22646	50.8	NANDED	32412	3405	10.5	29007
10	PALGHAR	25716	22384	87.0	JALGAON	39178	3191	8.1	35987
11	YAVATMAL	40436	21654	53.6	AKOLA	25023	3097	12.4	21926
12	NANDED	50033	21026	42.0	GADCHIROLI	12164	2746	22.6	9418
13	SOLAPUR	44779	20901	46.7	SOLAPUR	26537	2659	10.0	23878
14	NAGPUR	40145	18068	45.0	CHANDRAPUR	16467	2108	12.8	14359
15	CHANDRAPUR	32078	17719	55.2	YAVATMAL	20857	2075	9.9	18782
16	BULDHANA	28347	15155	53.5	PALGHAR	5300	1968	37.1	3332
17	GADCHIROLI	23043	13625	59.1	AURANGABAD	11314	1935	17.1	9379
18	AURANGABAD	22138	12759	57.6	BEED	10974	1268	11.6	9706
19	BEED	19705	9999	50.7	PUNE	10403	1134	10.9	9269
20	PUNE	19092	9823	51.5	HINGOLI	4730	1116	23.6	3614
21	SANGLI	18698	9299	49.7	KOLHAPUR	6776	1090	16.1	5686
22	KOLHAPUR	14591	8905	61.0	WARDHA	8707	1056	12.1	7651
23	WARDHA	16296	8645	53.0	SATARA	7265	1045	14.4	6220
24	SATARA	13483	7263	53.9	BULDHANA	14157	965	6.8	13192
25	HINGOLI	10628	7014	66.0	RAIGAD	2183	699	32.0	1484
26	LATUR	10968	6612	60.3	SANGLI	10089	690	6.8	9399
27	JALNA	13338	6555	49.1	JALNA	7407	624	8.4	6783
28	RAIGAD	7983	6499	81.4	PARBHANI	3276	546	16.7	2730
29	THANE	6758	5941	87.9	THANE	1329	512	38.5	817
30	WASHIM	10807	5541	51.3	RATNAGIRI	2352	492	20.9	1860
31	PARBHANI	7171	4441	61.9	OSMANABAD	2983	444	14.9	2539
32	RATNAGIRI	6157	4297	69.8	SINDHUDURG	1480	355	24.0	1125
33	OSMANABAD	6118	3579	58.5	WASHIM	5599	333	5.9	5266
34	SINDHUDURG	3994	2869	71.8	LATUR	4635	279	6.0	4356
	<b>Total</b>	<b>1108028</b>	<b>638711</b>	<b>57.6</b>	<b>Total</b>	<b>583041</b>	<b>113724</b>	<b>19.5</b>	<b>469317</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Completion
1	AHMEDNAGAR	28571	19511	68.3	AHMEDNAGAR	13134	4074	31.0	9060
2	SOLAPUR	15433	11637	75.4	GONDIA	8780	2546	29.0	6234
3	YAVATMAL	19265	11483	59.6	CHANDRAPUR	17271	2253	13.0	15018
4	LATUR	19992	11379	56.9	YAVATMAL	9991	2209	22.1	7782
5	NASHIK	19111	10423	54.5	DHULE	4898	1816	37.1	3082
6	JALGAON	17383	10028	57.7	NASHIK	10211	1523	14.9	8688
7	CHANDRAPUR	24728	9710	39.3	GADCHIROLI	6374	1377	21.6	4997
8	PARBHANI	14543	9614	66.1	AKOLA	8403	1293	15.4	7110
9	DHULE	12351	9269	75.0	WARDHA	3806	1176	30.9	2630
10	AMRAVATI	14486	9127	63.0	AMRAVATI	6512	1153	17.7	5359
11	KOLHAPUR	10919	8276	75.8	AURANGABAD	11817	1141	9.7	10676
12	BHANDARA	15386	8089	52.6	JALGAON	8494	1139	13.4	7355
13	BULDHANA	12190	8008	65.7	BHANDARA	8422	1125	13.4	7297
14	GONDIA	13480	7246	53.8	LATUR	9696	1083	11.2	8613
15	SATARA	9559	7146	74.8	NANDED	12161	1047	8.6	11114
16	BEED	16424	7126	43.4	HINGOLI	3700	896	24.2	2804
17	AURANGABAD	17770	7094	39.9	NANDURBAR	4353	816	18.7	3537
18	NAGPUR	9482	7088	74.8	PUNE	4190	794	18.9	3396
19	AKOLA	14198	7088	49.9	PALGHAR	2560	757	29.6	1803
20	PUNE	10457	7061	67.5	SOLAPUR	4501	705	15.7	3796
21	HINGOLI	9745	6941	71.2	NAGPUR	3038	644	21.2	2394
22	NANDURBAR	10307	6770	65.7	OSMANABAD	10868	625	5.8	10243
23	NANDED	17863	6749	37.8	PARBHANI	5550	621	11.2	4929
24	GADCHIROLI	11477	6480	56.5	BEED	9911	613	6.2	9298
25	WARDHA	8310	5680	68.4	JALNA	6361	596	9.4	5765
26	OSMANABAD	15251	5008	32.8	KOLHAPUR	3164	521	16.5	2643
27	RATNAGIRI	5864	4820	82.2	SATARA	2893	480	16.6	2413
28	SANGLI	7082	4713	66.5	WASHIM	3891	457	11.7	3434
29	PALGHAR	6415	4612	71.9	RATNAGIRI	1444	400	27.7	1044
30	WASHIM	7712	4278	55.5	BULDHANA	4568	386	8.5	4182
31	JALNA	9508	3743	39.4	THANE	850	357	42.0	493
32	RAIGAD	3830	3208	83.8	RAIGAD	898	276	30.7	622
33	THANE	3500	3007	85.9	SANGLI	2515	146	5.8	2369
34	SINDHUDURG	1851	1548	83.6	SINDHUDURG	423	120	28.4	303
	<b>Total</b>	<b>434443</b>	<b>253960</b>	<b>58.5</b>	<b>Total</b>	<b>215648</b>	<b>35165</b>	<b>16.3</b>	<b>180483</b>

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Delayed Houses on 20th Nov 2020	Delayed Completion 20th Nov To 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Delayed
1	Nashik	37999	-8940	-23.5	29059
2	Pune	8885	-2315	-26.1	6570
3	Amravati	17860	-1298	-7.3	16562
4	Aurangabad	11579	-103	-0.9	11476
5	Nagpur	12773	14	0.1	12787
6	Konkan	2330	620	26.6	2950
	<b>Total</b>	<b>91426</b>	<b>-12022</b>	<b>-13.1</b>	<b>79404</b>

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती			
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Delayed
1	NASHIK	6237	-2628	-42.1	3609
2	NANDURBAR	15441	-2137	-13.8	13304
3	AHMEDNAGAR	5835	-1941	-33.3	3894
4	DHULE	5221	-1777	-34.0	3444
5	SOLAPUR	3437	-1051	-30.6	2386
6	GONDIA	2694	-728	-27.0	1966
7	AKOLA	4549	-724	-15.9	3825
8	KOLHAPUR	1116	-632	-56.6	484
9	JALGAON	5265	-457	-8.7	4808
10	THANE	590	-340	-57.6	250
11	PUNE	1691	-302	-17.9	1389
12	SATARA	827	-232	-28.1	595
13	AURANGABAD	2060	-203	-9.9	1857
14	AMRAVATI	6258	-165	-2.6	6093
15	BULDHANA	2195	-163	-7.4	2032
16	WASHIM	943	-157	-16.6	786
17	RATNAGIRI	227	-140	-61.7	87
18	NANDED	5467	-127	-2.3	5340
19	WARDHA	1071	-119	-11.1	952
20	RAIGAD	428	-111	-25.9	317
21	SANGLI	1814	-98	-5.4	1716
22	CHANDRAPUR	2521	-96	-3.8	2425
23	YAVATMAL	3915	-89	-2.3	3826
24	OSMANABAD	428	-63	-14.7	365
25	SINDHUDURG	128	-60	-46.9	68
26	LATUR	673	-56	-8.3	617
27	PARBHANI	579	-53	-9.2	526
28	HINGOLI	404	23	5.7	427
29	JALNA	778	179	23.0	957
30	GADCHIROLI	2578	186	7.2	2764
31	BEED	1190	197	16.6	1387
32	BHANDARA	2473	337	13.6	2810
33	NAGPUR	1436	434	30.2	1870
34	PALGHAR	957	1271	132.8	2228
	<b>Total</b>	<b>91426</b>	<b>-12022</b>	<b>-13.1</b>	<b>79404</b>

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Completion
1	Nashik	215809	187257	86.8	Nashik	152733	34524	56.7	28552
2	Amravati	107661	99384	92.3	Nagpur	77553	19537	28.3	47985
3	Nagpur	145075	97090	66.9	Amravati	88671	10713	62.6	8277
4	Aurangabad	71985	55149	76.6	Aurangabad	48877	6272	30.5	16836
5	Pune	56191	46165	82.2	Pune	40574	5591	38.7	10026
6	Konkan	41990	37219	88.6	Konkan	33158	4061	48.1	4771
	Total	638711	522264	81.8	Total	441566	80698	44.7	116447

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Completion
1	Aurangabad	57190	39944	69.8	Nashik	33267	5570	41.7	16763
2	Nashik	55600	38837	69.9	Aurangabad	35047	4897	30.7	17246
3	Pune	38769	30533	78.8	Nagpur	22645	4305	34.4	17039
4	Amravati	39687	30356	76.5	Amravati	27261	3095	42.9	9331
5	Nagpur	43989	26950	61.3	Konkan	12185	1787	57.6	3162
6	Konkan	17134	13972	81.5	Pune	29004	1529	21.3	8236
	Total	253960	180670	71.1	Total	159409	21261	35.8	73290

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Completion
1	NANDURBAR	69577	59837	86.0	NANDURBAR	48536	11301	55.3	9740
2	NASHIK	52195	49259	94.4	GONDIA	19703	8610	19.7	35566
3	AMRAVATI	42665	40462	94.8	DHULE	23133	7894	73.3	3803
4	DHULE	34830	31027	89.1	NASHIK	42630	6629	72.7	2936
5	GONDIA	63879	28313	44.3	AHMEDNAGAR	16345	4822	48.8	5933
6	JALGAON	32107	25967	80.9	AMRAVATI	36211	4251	85.6	2203
7	AHMEDNAGAR	27100	21167	78.1	JALGAON	22089	3878	43.0	6140
8	AKOLA	22646	20796	91.8	BHANDARA	15863	3714	56.3	3562
9	YAVATMAL	21654	20010	92.4	PALGHAR	17010	2884	56.7	2490
10	PALGHAR	22384	19894	88.9	AKOLA	17914	2882	76.8	1850
11	BHANDARA	23139	19577	84.6	NANDED	12335	2711	34.8	5980
12	SOLAPUR	20901	16788	80.3	NAGPUR	13438	2436	71.4	2194
13	NAGPUR	18068	15874	87.9	GADCHIROLI	9006	2186	53.8	2433
14	NANDED	21026	15046	71.6	YAVATMAL	18277	1733	65.4	1644
15	CHANDRAPUR	17719	13932	78.6	CHANDRAPUR	12209	1723	35.3	3787
16	BULDHANA	15155	13574	89.6	KOLHAPUR	6346	1556	65.8	1003
17	GADCHIROLI	13625	11192	82.1	BULDHANA	12166	1408	49.8	1581
18	AURANGABAD	12759	10943	85.8	SOLAPUR	15382	1406	29.8	4113
19	PUNE	9823	8271	84.2	PUNE	7268	1003	42.5	1552
20	WARDHA	8645	8202	94.9	AURANGABAD	9993	950	51.5	1816
21	KOLHAPUR	8905	7902	88.7	WARDHA	7334	868	94.0	443
22	BEED	9999	7218	72.2	SANGLI	5798	815	24.0	2686
23	SANGLI	9299	6613	71.1	SATARA	5780	811	59.7	672
24	SATARA	7263	6591	90.7	HINGOLI	4528	668	29.6	1818
25	THANE	5941	5696	95.9	BEED	6708	510	16.9	2781
26	LATUR	6612	5573	84.3	JALNA	4802	466	29.1	1287
27	JALNA	6555	5268	80.4	WASHIM	4103	439	33.2	999
28	HINGOLI	7014	5196	74.1	LATUR	5146	427	30.8	1039
29	RAIGAD	6499	5182	79.7	RAIGAD	4793	389	26.2	1317
30	WASHIM	5541	4542	82.0	THANE	5345	351	72.1	245
31	RATNAGIRI	4297	3873	90.1	PARBHANI	3033	330	28.3	1078
32	PARBHANI	4441	3363	75.7	RATNAGIRI	3579	294	54.1	424
33	SINDHUDURG	2869	2574	89.7	OSMANABAD	2332	210	17.8	1037
34	OSMANABAD	3579	2542	71.0	SINDHUDURG	2431	143	49.7	295
	<b>Total</b>	<b>638711</b>	<b>522264</b>	<b>81.8</b>	<b>Total</b>	<b>441566</b>	<b>80698</b>	<b>44.7</b>	<b>116447</b>



उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining Completion
1	AHMEDNAGAR	19511	12236	62.7	AHMEDNAGAR	10629	1607	33.4	7275
2	SOLAPUR	11637	9163	78.7	LATUR	7365	1434	48.9	2580
3	LATUR	11379	8799	77.3	NASHIK	6716	1431	65.5	2276
4	NASHIK	10423	8147	78.2	YAVATMAL	6746	1313	51.9	3424
5	YAVATMAL	11483	8059	70.2	DHULE	4828	1276	48.6	3165
6	AMRAVATI	9127	7422	81.3	CHANDRAPUR	2809	1203	25.9	5698
7	JALGAON	10028	7292	72.7	GONDIA	3159	1036	67.4	3051
8	BULDHANA	8008	6886	86.0	RATNAGIRI	3685	918	124.9	217
9	SATARA	7146	6214	87.0	GADCHIROLI	3319	682	38.2	2479
10	DHULE	9269	6104	65.9	JALGAON	6630	662	29.3	2736
11	KOLHAPUR	8276	6025	72.8	NANDED	4031	639	38.2	2079
12	NAGPUR	7088	5862	82.7	PARBHANI	5197	636	16.8	3781
13	PARBHANI	9614	5833	60.7	NANDURBAR	4464	630	42.3	1676
14	BHANDARA	8089	5588	69.1	AMRAVATI	6807	615	53.1	1705
15	AURANGABAD	7094	5341	75.3	HINGOLI	3341	613	22.7	2987
16	BEED	7126	5296	74.3	AKOLA	4584	564	46.6	1940
17	PUNE	7061	5239	74.2	WARDHA	2735	531	30.0	2414
18	AKOLA	7088	5148	72.6	KOLHAPUR	5521	504	22.6	2251
19	NANDURBAR	6770	5094	75.2	BHANDARA	5096	492	26.3	2501
20	NANDED	6749	4670	69.2	BEED	4834	462	27.5	1830
21	RATNAGIRI	4820	4603	95.5	OSMANABAD	2852	458	30.1	1698
22	GONDIA	7246	4195	57.9	AURANGABAD	4908	433	41.4	1753
23	CHANDRAPUR	9710	4012	41.3	SOLAPUR	8751	412	18.9	2474
24	GADCHIROLI	6480	4001	61.7	BULDHANA	6516	370	33.5	1122
25	HINGOLI	6941	3954	57.0	NAGPUR	5527	335	36.5	1226
26	SANGLI	4713	3825	81.2	WASHIM	2608	326	26.9	1344
27	OSMANABAD	5008	3310	66.1	JALNA	2519	268	42.7	956
28	WARDHA	5680	3266	57.5	PALGHAR	2970	250	28.2	1392
29	PALGHAR	4612	3220	69.8	PUNE	5023	216	17.4	1822
30	WASHIM	4278	2934	68.6	SINDHUDURG	1224	213	104.4	111
31	JALNA	3743	2787	74.5	SATARA	6007	207	31.4	932
32	THANE	3007	2393	79.6	RAIGAD	2109	206	25.0	893
33	RAIGAD	3208	2315	72.2	THANE	2197	196	43.3	614
34	SINDHUDURG	1548	1437	92.8	SANGLI	3702	123	14.2	888
	<b>Total</b>	<b>253960</b>	<b>180670</b>	<b>71.1</b>	<b>Total</b>	<b>159409</b>	<b>21261</b>	<b>35.8</b>	<b>73290</b>

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	Amravati	3915	3915	100	2245	57.3	1560	69.5	0	1670	685
2	Nashik	6955	6955	100	1960	28.2	720	36.7	0	4995	1240
3	Pune	3205	3205	100	1520	47.4	95	6.3	0	1685	1425
4	Nagpur	3910	3910	100	1230	31.5	215	17.5	0	2680	1015
5	Aurangabad	2770	2770	100	1090	39.4	150	13.8	0	1680	940
6	Konkan	1355	1355	100	420	31.0	80	19.0	0	935	340
	<b>Total</b>	<b>22110</b>	<b>22110</b>	<b>100</b>	<b>8465</b>	<b>38.3</b>	<b>2820</b>	<b>33.3</b>	<b>0</b>	<b>13645</b>	<b>5645</b>

**उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे**

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	905	905	100	800	88.4	595	74.4	0	105	205
2	YAVATMAL	1340	1340	100	760	56.7	615	80.9	0	580	145
3	JALGAON	980	980	100	705	71.9	230	32.6	0	275	475
4	PUNE	765	765	100	650	85.0	0	0.0	0	115	650
5	DHULE	1255	1255	100	440	35.1	265	60.2	0	815	175
6	AHMEDNAGAR	1245	1245	100	425	34.1	40	9.4	0	820	385
7	BULDHANA	1045	1045	100	425	40.7	350	82.4	0	620	75
8	SOLAPUR	1125	1125	100	395	35.1	80	20.3	0	730	315
9	GONDIA	600	600	100	325	54.2	105	32.3	0	275	220
10	KOLHAPUR	590	590	100	315	53.4	15	4.8	0	275	300
11	NANDURBAR	1465	1465	100	270	18.4	185	68.5	0	1195	85
12	HINGOLI	365	365	100	250	68.5	45	18.0	0	115	205
13	GADCHIROLI	430	430	100	245	57.0	0	0.0	0	185	245
14	AKOLA	280	280	100	230	82.1	0	0.0	0	50	230
15	BHANDARA	600	600	100	230	38.3	0	0.0	0	370	230
16	AURANGABAD	760	760	100	225	29.6	70	31.1	0	535	155
17	PALGHAR	735	735	100	200	27.2	40	20.0	0	535	160
18	WARDHA	495	495	100	180	36.4	70	38.9	0	315	110
19	PARBHANI	425	425	100	140	32.9	25	17.9	0	285	115
20	NAGPUR	790	790	100	135	17.1	40	29.6	0	655	95
21	BEED	185	185	100	130	70.3	10	7.7	0	55	120
22	JALNA	380	380	100	130	34.2	0	0.0	0	250	130
23	OSMANABAD	330	330	100	130	39.4	0	0.0	0	200	130
24	NASHIK	2010	2010	100	120	6.0	0	0.0	0	1890	120
25	CHANDRAPUR	995	995	100	115	11.6	0	0.0	0	880	115
26	THANE	210	210	100	100	47.6	40	40.0	0	110	60
27	LATUR	225	225	100	85	37.8	0	0.0	0	140	85
28	SANGLI	165	165	100	80	48.5	0	0.0	0	85	80
29	SATARA	560	560	100	80	14.3	0	0.0	0	480	80
30	RAIGAD	195	195	100	70	35.9	0	0.0	0	125	70
31	SINDHUDURG	195	195	100	30	15.4	0	0.0	0	165	30
32	WASHIM	345	345	100	30	8.7	0	0.0	0	315	30
33	RATNAGIRI	20	20	100	20	100.0	0	0.0	0	0	20
34	NANDED	100	100	100	0	0.0	0	0.0	0	100	0
	<b>Total</b>	<b>22110</b>	<b>22110</b>	<b>100</b>	<b>8465</b>	<b>38.3</b>	<b>2820</b>	<b>33.3</b>	<b>0</b>	<b>13645</b>	<b>5645</b>

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AURANGABAD	76	71	76	71	61	20	14	7	2	0	80.3
2	NASHIK	54	52	54	52	50	42	37	34	20	3	92.6
3	PUNE	57	54	57	54	43	28	24	17	15	5	75.4
4	NAGPUR	63	62	63	61	39	22	19	15	9	0	61.9
5	KONKAN	45	39	45	40	38	9	8	3	5	1	84.4
6	AMRAVATI	56	48	56	48	25	9	6	4	1	0	44.6
	<b>Grand Total</b>	<b>351</b>	<b>329</b>	<b>351</b>	<b>327</b>	<b>275</b>	<b>162</b>	<b>121</b>	<b>105</b>	<b>74</b>	<b>11</b>	<b>78.3</b>

**उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे**

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical Officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	JALGAON	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	100.0
2	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	14	14	14	8	0	100.0
3	RAIGAD	15	14	15	14	14	11	1	0	0	0	93.3
4	NANDED	16	15	16	16	14	1	0	0	0	0	87.5
5	PUNE	13	13	13	13	13	12	12	12	12	6	100.0
6	CHANDRAPUR	15	15	15	15	13	1	1	0	0	0	86.7
7	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	12	11	11	10	0	100.0
8	NAGPUR	13	12	13	12	12	7	4	4	1	0	92.3
9	BULDHANA	13	13	13	12	12	8	6	3	0	0	92.3
10	NASHIK	15	13	15	13	12	6	2	1	1	0	80.0
11	AURANGABAD	9	9	9	9	9	7	5	3	1	0	100.0
12	LATUR	10	9	10	8	9	2	2	2	1	0	90.0
13	BEED	11	11	11	11	9	0	0	0	0	0	81.8
14	YAVATMAL	16	16	16	16	9	1	0	0	0	0	56.3
15	GONDIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	100.0
16	PALGHAR	8	8	8	8	8	5	4	2	2	0	100.0
17	WARDHA	8	8	8	7	8	1	0	0	0	0	100.0
18	BHANDRA	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	100.0
19	OSMANABAD	8	7	8	7	7	7	7	6	1	0	87.5
20	SINDHUDURG	8	7	8	7	7	2	1	1	0	0	87.5
21	PARBHANI	9	7	9	7	7	4	0	0	0	0	77.8
22	NANDURBAR	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	100.0
23	WASHIM	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	100.0
24	SATARA	11	9	11	9	6	1	1	0	0	0	54.5
25	THANE	5	5	5	5	5	5	5	5	4	0	100.0
26	JALNA	8	8	8	8	5	4	1	1	0	0	62.5
27	SANGLI	10	10	10	10	5	0	1	0	0	0	50.0
28	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100.0
29	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
30	AKOLA	7	4	7	4	4	1	1	1	1	0	57.1
31	RATNAGIRI	9	8	9	6	4	2	2	1	1	1	44.4
32	AMRAVATI	14	10	14	12	4	1	0	0	0	0	28.6
33	SOLAPUR	11	10	11	10	2	7	0	0	1	0	18.2
34	GADCHIROLI	12	12	12	12	1	0	0	0	0	0	8.3
<b>Total</b>		<b>351</b>	<b>326</b>	<b>351</b>	<b>326</b>	<b>256</b>	<b>130</b>	<b>108</b>	<b>80</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>72.9</b>

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

<b>RANK</b>	<b>Divisionwise</b>	<b>Total Register</b>	<b>PWL Aadhar SEEDING As On 24.05</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
१	<b>NASHIK</b>	<b>327140</b>	<b>296224</b>	<b>90.5</b>	<b>30916</b>
२	<b>NAGPUR</b>	<b>245438</b>	<b>227448</b>	<b>92.7</b>	<b>17990</b>
३	<b>AURANGABAD</b>	<b>133284</b>	<b>119695</b>	<b>89.8</b>	<b>13589</b>
४	<b>AMARAVATI</b>	<b>120988</b>	<b>111062</b>	<b>91.8</b>	<b>9926</b>
५	<b>PUNE</b>	<b>108171</b>	<b>100207</b>	<b>92.6</b>	<b>7964</b>
६	<b>AMRAVATI</b>	<b>79486</b>	<b>74998</b>	<b>94.4</b>	<b>4488</b>
	<b>Total</b>	<b>1064884</b>	<b>974526</b>	<b>91.5</b>	<b>90358</b>

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 24 <sup>th</sup> May 2021	%	Remaining
1	NANDURBAR	100140	92063	91.9	8077
2	GONDIA	82510	73437	89.0	9073
3	AMRAVATI	81653	72751	89.1	8902
4	NASHIK	69764	66622	95.5	3142
5	BHANDARA	55309	51539	93.2	3770
6	JALGAON	62861	50598	80.5	12263
7	AHMEDNAGAR	47747	46837	98.1	910
8	SOLAPUR	44518	40682	91.4	3836
9	DHULE	46628	40104	86.0	6524
10	AKOLA	42044	39083	93.0	2961
11	YAVATMAL	39335	38311	97.4	1024
12	NANDED	46309	38124	82.3	8185
13	NAGPUR	39077	37091	94.9	1986
14	CHANDRAPUR	30378	29385	96.7	993
15	BULDHANA	27547	26334	95.6	1213
16	AURANGABAD	22122	22085	99.8	37
17	PALGHAR	25711	20570	80.0	5141
18	GADCHIROLI	22254	20460	91.9	1794
19	BEED	18952	17741	93.6	1211
20	SANGLI	18148	16565	91.3	1583
21	PUNE	17804	15789	88.7	2015
22	WARDHA	15910	15536	97.6	374
23	KOLHAPUR	14409	14246	98.9	163
24	SATARA	13292	12925	97.2	367
25	HINGOLI	10292	10258	99.7	34
26	JALNA	12447	9648	77.5	2799
27	WASHIM	9895	9581	96.8	314
28	LATUR	10403	9373	90.1	1030
29	RAIGAD	7875	7784	98.8	91
30	PARBHANI	6898	6713	97.3	185
31	THANE	6717	6584	98.0	133
32	RATNAGIRI	6116	6102	99.8	14
33	OSMANABAD	5861	5753	98.2	108
34	SINDHUDURG	3958	3852	97.3	106
	<b>TOTAL</b>	<b>1065107</b>	<b>971966</b>	<b>91.3</b>	<b>93141</b>

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

<b>RANK</b>	<b>Divisionwise</b>	<b>Total HH registered</b>	<b>Total Eligible Households for Job card Mapping</b>	<b>Job Card Mapping as on 24.05</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
<b>1</b>	<b>NASHIK</b>	<b>1297301</b>	<b>1086245</b>	<b>386193</b>	<b>35.6</b>	<b>700052</b>
<b>2</b>	<b>NAGPUR</b>	<b>694227</b>	<b>513301</b>	<b>350736</b>	<b>68.3</b>	<b>162565</b>
<b>3</b>	<b>AURANGABAD</b>	<b>1682760</b>	<b>1445658</b>	<b>256468</b>	<b>17.7</b>	<b>1189190</b>
<b>4</b>	<b>PUNE</b>	<b>753127</b>	<b>529470</b>	<b>252535</b>	<b>47.7</b>	<b>276935</b>
<b>5</b>	<b>KONKAN</b>	<b>335930</b>	<b>259451</b>	<b>96602</b>	<b>37.2</b>	<b>162849</b>
<b>6</b>	<b>AMRAVATI</b>	<b>996711</b>	<b>836330</b>	<b>63485</b>	<b>7.6</b>	<b>772845</b>
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>4670455</b>	<b>1406019</b>	<b>30.1</b>	<b>3264436</b>



उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Total Eligible Households for Job card Mapping	Job Card Mapping as on 24.05	%	Remaining
1	DHULE	199567	174208	158397	90.9	15811
2	AHMEDNAGAR	293600	227708	153483	67.4	74225
3	KOLHAPUR	181903	103116	100949	97.9	2167
4	GONDIA	143614	108679	100065	92.1	8614
5	PARBHANI	189536	157918	69994	44.3	87924
6	SATARA	118101	88118	61943	70.3	26175
7	CHANDRAPUR	157806	123405	57194	46.3	66211
8	BHANDARA	123736	92854	54275	58.5	38579
9	WARDHA	75113	52338	48855	93.3	3483
10	NASHIK	288171	238565	46178	19.4	192387
11	NAGPUR	91329	55916	45476	81.3	10440
12	GADCHIROLI	102629	80109	44871	56.0	35238
13	SOLAPUR	207486	167838	43526	25.9	124312
14	PUNE	113054	77978	42322	54.3	35656
15	NANDED	351308	309803	42195	13.6	267608
16	BEED	258662	228272	40575	17.8	187697
17	OSMANABAD	124374	104348	39320	37.7	65028
18	RATNAGIRI	78746	64257	36017	56.1	28240
19	BULDHANA	236559	201935	32900	16.3	169035
20	THANE	57329	42048	30902	73.5	11146
21	AURANGABAD	260947	222841	27119	12.2	195722
22	JALGAON	316732	264808	26784	10.1	238024
23	HINGOLI	124003	113714	23689	20.8	90025
24	YAVATMAL	349478	303462	12100	4.0	291362
25	JALNA	221851	185959	11753	6.3	174206
26	WASHIM	143381	116542	11094	9.5	105448
27	PALGHAR	112736	93492	10875	11.6	82617
28	SINDHUDURG	36729	20619	10803	52.4	9816
29	RAIGAD	50390	39035	8005	20.5	31030
30	AKOLA	93150	71649	7253	10.1	64396
31	SANGLI	132583	92420	3795	4.1	88625
32	LATUR	152079	122803	1823	1.5	120980
33	NANDURBAR	199231	180956	1351	0.7	179605
34	AMRAVATI	174143	142742	138	0.1	142604
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>4670455</b>	<b>1406019</b>	<b>30.1</b>	<b>3264436</b>

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Division wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	AURANGABAD	1682760	2647355	1564015	1832186	745.8	553.3	118745	815169
2	NASHIK	1297301	1963780	1214017	1170257	467.0	304.7	83284	793523
3	AMRAVATI	996711	1888077	858998	1283245	437.0	339.0	137713	604832
4	PUNE	753127	1612431	717409	1216616	476.3	381.7	35718	395815
5	NAGPUR	694227	1133890	660664	919315	572.8	488.7	33563	214575
6	KONKAN	335930	633524	318077	448366	474.1	354.9	17853	185158
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>9879057</b>	<b>5333180</b>	<b>6869985</b>	<b>92.6</b>	<b>69.5</b>	<b>426876</b>	<b>3009072</b>

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members Registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	NANDED	351308	605305	323434	441549	92.1	72.9	27874	163756
2	AHMEDNAGAR	293600	498771	284669	376532	97.0	75.5	8931	122239
3	JALGAON	316732	506297	282913	306450	89.3	60.5	33819	199847
4	NASHIK	288171	477991	281148	171412	97.6	35.9	7023	306579
5	YAVATMAL	349478	621314	278815	419737	79.8	67.6	70663	201577
6	AURANGABAD	260947	390628	244808	249216	93.8	63.8	16139	141412
7	BEED	258662	336111	244624	189452	94.6	56.4	14038	146659
8	BULDHANA	236559	456667	216503	340258	91.5	74.5	20056	116409
9	SOLAPUR	207486	374201	199027	257605	95.9	68.8	8459	116596
10	JALNA	221851	295766	189898	195951	85.6	66.3	31953	99815
11	DHULE	199567	264536	184499	156855	92.4	59.3	15068	107681
12	PARBHANI	189536	333188	181632	249267	95.8	74.8	7904	83921
13	NANDURBAR	199231	216185	180788	159008	90.7	73.6	18443	57177
14	KOLHAPUR	181903	460667	170847	343492	93.9	74.6	11056	117175
15	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
16	AMRAVATI	174143	328889	146178	193417	83.9	58.8	27965	135472
17	GONDIA	143614	176674	142993	109084	99.6	61.7	621	67590
18	CHANDRAPUR	157806	279879	140140	223080	88.8	79.7	17666	56799
19	WASHIM	143381	299263	137454	200347	95.9	66.9	5927	98916
20	SANGLI	132583	315040	127422	259754	96.1	82.5	5161	55286
21	BHANDARA	123736	175058	122194	164566	98.8	94.0	1542	10492
22	OSMANABAD	124374	213049	116322	156616	93.5	73.5	8052	56433
23	HINGOLI	124003	201515	115691	131115	93.3	65.1	8312	70400
24	SATARA	118101	207875	114820	182345	97.2	87.7	3281	25530
25	PALGHAR	112736	153743	107278	105081	95.2	68.3	5458	48662
26	PUNE	113054	254648	105293	173420	93.1	68.1	7761	81228
27	GADCHIROLI	102629	187479	94623	148945	92.2	79.4	8006	38534
28	NAGPUR	91329	155183	86480	129718	94.7	83.6	4849	25465
29	AKOLA	93150	181944	80048	129486	85.9	71.2	13102	52458
30	RATNAGIRI	78746	156593	74748	125367	94.9	80.1	3998	31226
31	WARDHA	75113	159617	74234	143922	98.8	90.2	879	15695
32	THANE	57329	110665	53630	44868	93.5	40.5	3699	65797
33	RAIGAD	50390	119939	46038	84987	91.4	70.9	4352	34952
34	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88063	99.1	95.1	346	4521
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>9879057</b>	<b>5333180</b>	<b>6869985</b>	<b>92.6</b>	<b>69.5</b>	<b>426876</b>	<b>3009072</b>

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division Wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nashik	427418	16542580	43.0	366086	85.7	216129	50.6	154168	36.1	118640	27.8	164972	38.6
2	Nagpur	333344	10530983	35.1	175559	52.7	106643	32.0	129390	38.8	151444	45.4	139788	41.9
3	Amravati	284353	8111651	31.7	90090	31.7	85627	30.1	41183	14.5	45707	16.1	64112	22.5
4	Aurangabad	261195	6224387	26.5	114907	44.0	111210	42.6	89735	34.4	90734	34.7	100851	38.6
5	Pune	164093	4226489	28.6	49078	29.9	47315	28.8	35272	21.5	38080	23.2	56919	34.7
6	Konkan	72068	2666007	41.1	31318	43.5	51886	72.0	35181	48.8	19396	26.9	38105	52.9
	Total	1542471	48302097	34.8	827038	53.6	618810	40.1	484929	31.4	464001	30.1	564747	36.6

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AHMEDNAGAR	76952	5957519	86.0	70361	91.4	69340	90.1	69046	89.7	65054	84.5	72390	94.1
2	NASHIK	89627	5087212	63.1	45967	51.3	50542	56.4	14955	16.7	25130	28.0	60979	68.0
3	GONDIA	95991	3135082	36.3	68123	71.0	38985	40.6	66351	69.1	92234	96.1	88734	92.4
4	AMRAVATI	106826	2468003	25.7	27525	25.8	25291	23.7	16412	15.4	8658	8.1	14887	13.9
5	BHANDARA	71794	2441383	37.8	15576	21.7	4445	6.2	15587	21.7	11927	16.6	16416	22.9
6	NANDED	67896	2436138	39.9	21891	32.2	23965	35.3	19804	29.2	17438	25.7	9656	14.2
7	NANDURBAR	116058	2315580	22.2	184373	158.9	28400	24.5	37452	32.3	0	0.0	10981	9.5
8	BULDHANA	40537	2066839	56.7	16852	41.6	19079	47.1	6488	16.0	7265	17.9	11757	29.0
9	NAGPUR	49627	1985368	44.5	13250	26.7	26881	54.2	8908	17.9	7127	14.4	7311	14.7
10	DHULE	59304	1900081	35.6	20220	34.1	33272	56.1	4087	6.9	3461	5.8	11227	18.9
11	YAVATMAL	59701	1653504	30.8	23062	38.6	28244	47.3	9444	15.8	15813	26.5	16537	27.7
12	CHANDRAPUR	56806	1389499	27.2	21827	38.4	9743	17.2	17437	30.7	18870	33.2	6969	12.3
13	PALGHAR	32131	1293975	44.7	10056	31.3	31819	99.0	23579	73.4	2311	7.2	24771	77.1
14	WARDHA	24606	1290402	58.3	20118	81.8	20748	84.3	16235	66.0	19276	78.3	18774	76.3
15	JALGAON	85477	1282188	16.7	45165	52.8	34575	40.4	28628	33.5	24995	29.2	9395	11.0
16	SOLAPUR	60212	1245006	23.0	11957	19.9	13908	23.1	5838	9.7	8725	14.5	23099	38.4
17	AURANGABAD	39908	1160944	32.3	19138	48.0	17923	44.9	17532	43.9	16737	41.9	26063	65.3
18	AKOLA	58770	980752	18.5	15075	25.7	8806	15.0	7093	12.1	11036	18.8	13822	23.5
19	WASHIM	18519	942553	56.6	7576	40.9	4207	22.7	1746	9.4	2935	15.8	7109	38.4
20	KOLHAPUR	25510	927794	40.4	16299	63.9	16792	65.8	16458	64.5	16565	64.9	14984	58.7
21	PUNE	29549	771803	29.0	11826	40.0	8268	28.0	4866	16.5	4600	15.6	14705	49.8
22	OSMANABAD	21369	743960	38.7	19331	90.5	19780	92.6	19310	90.4	19040	89.1	20838	97.5
23	SATARA	23042	669461	32.3	2815	12.2	2248	9.8	2212	9.6	1228	5.3	1574	6.8
24	LATUR	30960	651358	23.4	13788	44.5	9449	30.5	8379	27.1	7351	23.7	2772	9.0
25	SANGLI	25780	612425	26.4	6181	24.0	6099	23.7	5898	22.9	6962	27.0	2557	9.9
26	RATNAGIRI	12021	581302	53.7	7568	63.0	8515	70.8	3304	27.5	5260	43.8	5340	44.4
27	BEED	36129	522542	16.1	14333	39.7	12939	35.8	4054	11.2	7189	19.9	19195	53.1
28	THANE	10258	463407	50.2	4096	39.9	2462	24.0	1036	10.1	2508	24.4	1874	18.3
29	HINGOLI	20373	372777	20.3	9941	48.8	13325	65.4	10405	51.1	13194	64.8	12784	62.7
30	PARBHANI	21714	306399	15.7	7936	36.5	9404	43.3	8700	40.1	5082	23.4	5236	24.1
31	GADCHIROLI	34520	289249	9.3	36665	106.2	5841	16.9	4872	14.1	2010	5.8	1584	4.6
32	RAIGAD	11813	188051	17.7	8925	75.6	7574	64.1	6559	55.5	7108	60.2	5096	43.1
33	SINDHUDURG	5845	139272	26.5	673	11.5	1516	25.9	703	12.0	2209	37.8	1024	17.5
34	JALNA	22846	30269	1.5	8549	37.4	4425	19.4	1551	6.8	4703	20.6	4307	18.9
	<b>Total</b>	<b>1543426</b>	<b>42247449</b>	<b>30.4</b>	<b>734634</b>	<b>47.6</b>	<b>491872</b>	<b>31.9</b>	<b>394119</b>	<b>25.5</b>	<b>370843</b>	<b>24.0</b>	<b>441782</b>	<b>28.6</b>

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	PUNE	57	542	950.9	57	64	112.3	57	45	78.9	2960	643	21.7	2960	2331	78.8
2	AMRAVATI	56	125	223.2	56	63	112.5	56	117	208.9	7363	7	0.1	7363	1810	24.6
3	NAGPUR	63	100	158.7	63	54	85.7	63	118	187.3	11806	1275	10.8	11806	8165	69.2
4	AURANGABAD	76	93	122.4	76	46	60.5	76	32	42.1	4664	667	14.3	4664	14226	305.0
5	NASHIK	54	60	111.1	54	34	63.0	54	47	87.0	8341	80	1.0	8341	9430	113.1
6	KONKAN	45	20	44.4	45	9	20.0	45	41	91.1	799	1040	130.2	799	3299	413.0
	<b>Total</b>	<b>351</b>	<b>940</b>	<b>267.8</b>	<b>351</b>	<b>270</b>	<b>76.9</b>	<b>351</b>	<b>400</b>	<b>114.0</b>	<b>35932</b>	<b>3712</b>	<b>10.3</b>	<b>35932</b>	<b>39261</b>	<b>109.3</b>

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOLHAPUR	12	469	3908.3	12	8	66.7	12	25	208.3	302	212	65.9	302	557	176.2
2	BULDHANA	13	87	669.2	13	8	61.5	13	0	0.0	960	0	0.0	960	175	17.5
3	SATARA	11	41	372.7	11	35	318.2	11	5	45.5	438	32	7.3	438	272	62.1
4	GONDIA	8	31	387.5	8	32	400.0	8	60	750.0	4594	19	0.4	4594	4849	105.6
5	AURANGABAD	9	30	333.3	9	21	233.3	9	7	77.8	685	2	0.0	685	9726	6.1
6	NAGPUR	13	30	230.8	13	1	7.7	13	1	7.7	1812	12	0.7	1812	101	0.1
7	AHMEDNAGAR	14	27	192.9	14	9	64.3	14	19	135.7	1507	1	0.1	1507	2249	149.3
8	AMRAVATI	14	27	192.9	14	49	350.0	14	106	757.1	3100	5	0.2	3100	196	6.3
9	JALGAON	15	24	160.0	15	15	100.0	15	16	106.7	2505	13	0.2	2505	5672	140.9
10	CHANDRAPUR	15	19	126.7	15	0	0.0	15	13	86.7	1040	0	0.0	1040	0	0.0
11	PUNE	13	18	138.5	13	13	100.0	13	13	100.0	743	374	50.4	743	784	105.6
12	LATUR	10	15	150.0	10	4	40.0	10	0	0.0	177	0	0.0	177	2301	0.0
13	NANDED	16	15	93.8	16	5	31.3	16	0	0.0	1768	584	0.0	1768	1354	0.5
14	HINGOLI	5	14	280.0	5	1	20.0	5	5	100.0	394	12	3.0	394	458	116.2
15	RAIGAD	15	13	86.7	15	4	26.7	15	13	86.7	198	205	46.0	198	235	118.8
16	SOLAPUR	11	11	100.0	11	7	63.6	11	2	18.2	1123	25	0.0	1123	718	63.9
17	BHANDARA	7	10	142.9	7	17	242.9	7	40	571.4	3095	4	0.1	3095	1118	2.2
18	OSMANABAD	8	10	125.0	8	5	62.5	8	7	87.5	148	67	51.2	148	376	270.4
19	WARDHA	8	9	112.5	8	3	37.5	8	3	37.5	619	1240	66.2	619	209	33.7
20	PARBHANI	9	6	66.7	9	8	88.9	9	4	44.4	262	2	0.0	262	8	2.3
21	RATNAGIRI	9	6	66.7	9	0	0.0	9	9	100.0	332	665	200.4	332	2517	758.0
22	AKOLA	7	5	71.4	7	6	85.7	7	1	14.3	1564	1	0.1	1564	1069	68.3
23	NASHIK	15	5	33.3	15	10	66.7	15	6	40.0	1235	66	5.3	1235	1509	114.7
24	DHULE	4	4	100.0	4	0	0.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	0	0.0
25	YAVATMAL	16	4	25.0	16	0	0.0	16	4	25.0	1363	1	0.1	1363	6	0.4
26	SANGLI	10	3	30.0	10	1	10.0	10	0	0.0	354	0	0.0	354	0	0.0
27	BEED	11	3	27.3	11	2	18.2	11	5	45.5	756	0	0.0	756	0	0.0
28	WASHIM	6	2	33.3	6	0	0.0	6	6	100.0	375	0	0.0	375	364	97.1
29	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	4	80.0	66	1	1.5	66	65	83.7
30	GADCHIROLI	12	1	8.3	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1888	292.3
31	JALNA	8	0	0.0	8	0	0.0	8	4	50.0	473	0	0.0	473	3	0.6
32	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	0	0.0
33	PALGHAR	8	0	0.0	8	1	12.5	8	15	187.5	15	169	1111.8	15	112	736.8
34	SINDHUDURG	8	0	0.0	8	4	50.0	8	0	0.0	188	0	0.0	188	370	196.5
Total		351	940	267.8	351	270	76.9	351	400	114.0	35932	3712	10.3	35932	39261	109.3