

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(२४.०५.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Div	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	Konkan	550	24	22	0	311	357	64.9	Konkan	4	22	0	287	313	61.9	193
2	Amravati	34757	954	1820	9637	6139	18550	53.4	Nashik	168	3393	933	3223	7717	33.3	15477
3	Nashik	30634	579	8330	1238	4997	15144	49.4	Nagpur	150	420	1074	4976	6620	32.8	13555
4	Aurangabad	4591	548	241	151	961	1901	41.4	Aurangabad	134	2	90	961	1187	32.3	2488
5	Nagpur	21027	545	770	1183	4976	7474	35.5	Amravati	177	784	2462	4886	8309	31.3	18216
6	Pune	18290	400	2590	397	392	3779	20.7	Pune	64	1248	394	330	2036	12.3	14507
	Total	109849	3050	13773	12606	17776	47205	43.0	Total	697	5869	4953	14663	26182	28.9	64436

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	GONDIA	2010	6	9	133	1862	2010	100.0	GONDIA	2	9	133	1862	2006	100.0	0
2	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	DHULE	6	0	0	0	6	100.0	0
3	RAIGAD	7	7	0	0	0	7	100.0	NANDED	11	0	40	89	140	78.7	38
4	THANE	66	0	22	0	26	48	72.7	SINDHUDURG	1	0	0	259	260	69.3	115
5	SINDHUDURG	392	12	0	0	265	277	70.7	BHANDARA	5	29	471	2081	2586	68.5	1187
6	BHANDARA	4030	262	29	471	2081	2843	70.5	THANE	0	22	0	17	39	68.4	18
7	BULDHANA	8426	449	66	3750	1488	5753	68.3	AURANGABAD	68	0	0	469	537	51.6	504
8	NANDED	360	56	1	98	89	244	67.8	BULDHANA	81	66	813	1488	2448	44.8	3019
9	BEED	158	103	0	0	0	103	65.2	OSMANABAD	0	0	50	85	135	43.3	177
10	AURANGABAD	1350	130	238	0	469	837	62.0	HINGOLI	17	0	0	305	322	39.3	497
11	JALGAON	19812	394	7895	982	2576	11847	59.8	JALGAON	118	3124	693	840	4775	37.5	7965
12	AKOLA	6772	9	558	2328	637	3532	52.2	AMRAVATI	86	660	1167	2573	4486	32.9	9161
13	AMRAVATI	15785	319	1177	2497	3749	7742	49.0	AHMEDNAGAR	44	0	240	2256	2540	28.2	6468
14	WASHIM	1515	24	15	588	91	718	47.4	NASHIK	0	269	0	127	396	27.5	1044
15	HINGOLI	994	142	0	0	305	447	45.0	CHANDRAPUR	17	5	65	363	450	24.8	1362
16	OSMANABAD	336	2	0	50	85	137	40.8	AKOLA	2	55	318	635	1010	21.1	3766
17	YAVATMAL	2259	153	4	474	174	805	35.6	BEED	3	0	0	0	3	20.0	12
18	RATNAGIRI	60	5	0	0	15	20	33.3	PALGHAR	0	0	0	5	5	20.0	20
19	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	363	595	30.4	RATNAGIRI	3	0	0	6	9	18.4	40
20	AHMEDNAGAR	9301	120	166	240	2294	2820	30.3	KOLHAPUR	30	0	9	145	184	17.4	874
21	NASHIK	1474	18	269	16	127	430	29.2	YAVATMAL	8	3	164	99	274	15.7	1473
22	PUNE	5052	50	1148	2	93	1293	25.6	PUNE	0	587	0	42	629	14.3	3766
23	PALGHAR	25	0	0	0	5	5	20.0	SOLAPUR	33	586	385	124	1128	13.8	7056
24	KOLHAPUR	1103	65	0	9	145	219	19.9	NAGPUR	95	337	254	501	1187	13.0	7930
25	SOLAPUR	8794	151	1081	385	124	1741	19.8	WARDHA	31	40	151	167	389	11.3	3060
26	SATARA	2250	96	301	0	21	418	18.6	GADCHIROLI	0	0	0	2	2	11.1	16
27	NAGPUR	9454	134	637	254	501	1526	16.1	WASHIM	0	0	0	91	91	10.2	797
28	GADCHIROLI	19	1	0	0	2	3	15.8	PARBHANI	0	0	0	8	8	9.3	78
29	WARDHA	3557	79	90	161	167	497	14.0	JALNA	30	0	0	0	30	6.0	470
30	PARBHANI	90	1	0	3	8	12	13.3	SATARA	0	74	0	19	93	4.8	1828
31	JALNA	535	65	0	0	0	65	12.1	LATUR	5	2	0	5	12	1.7	712
32	SANGLI	1091	38	60	1	9	108	9.9	SANGLI	1	1	0	0	2	0.2	983
33	LATUR	768	49	2	0	5	56	7.3	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
34	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	0
	Total	109849	3050	13773	12606	17776	47205	43.0	Total	697	5869	4953	14663	26182	28.9	64436

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Sanctions	%	Division wise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24 May 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	50608	49920	98.6	KONKAN	4727	4039	85.4	688
2	NAGPUR	250481	229697	91.7	NAGPUR	100166	79382	79.3	20784
3	NASHIK	339695	310393	91.4	AURANGABAD	50263	37733	75.1	12530
4	AURANGABAD	140099	127569	91.1	NASHIK	70377	41075	58.4	29302
5	PUNE	110643	91838	83.0	PUNE	43517	24712	56.8	18805
6	AMRAVATI	216502	176745	81.6	AMRAVATI	88148	48391	54.9	39757
	Total	1108028	986162	89.0	Total	357198	235332	65.9	121866

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Sanctions	%	Division wise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24 May 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21460	21355	99.5	KONKAN	911	806	88.5	105
2	PUNE	53450	52449	98.1	NASHIK	4932	3857	78.2	1075
3	NASHIK	87723	86648	98.8	PUNE	3381	2380	70.4	1001
4	AURANGABAD	121096	109163	90.1	AURANGABAD	36013	24080	66.9	11933
5	AMRAVATI	67851	66777	98.4	AMRAVATI	2238	1164	52.0	1074
6	NAGPUR	82863	73146	88.3	NAGPUR	15364	5647	36.8	9717
	Total	434443	409538	94.3	Total	62839	37934	60.4	24905

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%		Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24th May 2021	%	Remaining Sanctions
1	GONDIA	82511	82510	99.9	GONDIA	35418	35417	99.9	1
2	PALGHAR	25716	25687	99.9	AURANGABAD	6883	6857	99.6	26
3	AURANGABAD	22138	22112	99.9	RATNAGIRI	1707	1634	95.7	73
4	THANE	6758	6706	99.2	DHULE	5717	5148	90.0	569
5	RATNAGIRI	6157	6084	98.8	PALGHAR	276	247	89.5	29
6	DHULE	46953	46384	98.8	THANE	467	415	88.9	52
7	RAIGAD	7983	7782	97.5	YAVATMAL	13985	11930	85.3	2055
8	NASHIK	70516	68432	97.0	RAIGAD	1176	975	82.9	201
9	YAVATMAL	40436	38381	94.9	BEED	8221	6722	81.8	1499
10	GADCHIROLI	23043	21788	94.6	GADCHIROLI	6513	5258	80.7	1255
11	PARBHANI	7171	6752	94.2	BHANDARA	25999	20808	80.0	5191
12	NANDURBAR	105751	99502	94.1	NANDED	19745	14822	75.1	4923
13	BEED	19705	18206	92.4	NASHIK	7280	5196	71.4	2084
14	SINDHUDURG	3994	3661	91.7	SINDHUDURG	1101	768	69.8	333
15	BHANDARA	56408	51217	90.8	CHANDRAPUR	11796	8022	68.0	3774
16	NANDED	50033	45110	90.2	JALNA	5589	3668	65.6	1921
17	KOLHAPUR	14591	13030	89.3	PARBHANI	1219	800	65.6	419
18	HINGOLI	10628	9405	88.5	HINGOLI	3286	2063	62.8	1223
19	CHANDRAPUR	32078	28304	88.2	AHMEDNAGAR	17888	11228	62.8	6660
20	OSMANABAD	6118	5308	86.8	SOLAPUR	21749	13592	62.5	8157
21	AHMEDNAGAR	48381	41721	86.2	AKOLA	16851	10458	62.1	6393
22	AKOLA	44572	38179	85.7	KOLHAPUR	3464	1903	54.9	1561
23	JALNA	13338	11417	85.6	SANGLI	6549	3594	54.9	2955
24	LATUR	10968	9259	84.4	OSMANABAD	1780	970	54.5	810
25	SANGLI	18698	15743	84.2	WASHIM	4303	2335	54.3	1968
26	BULDHANA	28347	23757	83.8	BULDHANA	9903	5313	53.7	4590
27	SATARA	13483	11193	83.0	LATUR	3540	1831	51.7	1709
28	WASHIM	10807	8839	81.8	SATARA	4661	2371	50.9	2290
29	NAGPUR	40145	32833	81.8	JALGAON	27875	14135	50.7	13740
30	SOLAPUR	44779	36622	81.8	NAGPUR	14303	6991	48.9	7312
31	WARDHA	16296	13045	80.1	WARDHA	6137	2886	47.0	3251
32	PUNE	19092	15250	79.9	NANDURBAR	11617	5368	46.2	6249
33	JALGAON	68094	54354	79.8	PUNE	7094	3252	45.8	3842
34	AMRAVATI	92340	67589	73.2	AMRAVATI	43106	18355	42.6	24751
	Total	1108028	986162	89.0	Total	357198	235332	65.9	121866

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Sanctions	%	District	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24 th May 2021	%	Remaining Sanctions
1	WARDHA	8310	8310	100.0	WARDHA	13	13	100.0	0
2	RATNAGIRI	5864	5863	99.9	OSMANABAD	6876	6803	98.9	73
3	WASHIM	7712	7705	99.9	THANE	237	227	95.8	10
4	AHMEDNAGAR	28571	28534	99.9	AHMEDNAGAR	707	670	94.8	37
5	SATARA	9559	9544	99.8	RATNAGIRI	16	15	93.8	1
6	THANE	3500	3490	99.7	JALGAON	2038	1883	92.4	155
7	SINDHUDURG	1851	1845	99.7	PARBHANI	2602	2316	89.0	286
8	RAIGAD	3830	3814	99.6	PALGHAR	609	537	88.2	72
9	OSMANABAD	15251	15178	99.5	DHULE	451	352	78.0	99
10	BULDHANA	12190	12124	99.5	PUNE	2002	1531	76.5	471
11	KOLHAPUR	10919	10843	99.3	BULDHANA	248	182	73.4	66
12	DHULE	12351	12252	99.2	SATARA	54	39	72.2	15
13	YAVATMAL	19265	19098	99.1	NASHIK	1256	901	71.7	355
14	JALGAON	17383	17228	99.1	JALNA	4427	3133	70.8	1294
15	PALGHAR	6415	6343	98.9	AURANGABAD	1326	931	70.2	395
16	SOLAPUR	15433	15249	98.8	SANGLI	853	598	70.1	255
17	NASHIK	19111	18756	98.1	SINDHUDURG	17	11	64.7	6
18	PARBHANI	14543	14257	98.0	AMRAVATI	809	522	64.5	287
19	AMRAVATI	14486	14199	98.0	HINGOLI	1581	962	60.8	619
20	AURANGABAD	17770	17375	97.8	NANDED	7809	4486	57.4	3323
21	NAGPUR	9482	9144	96.4	BEED	7402	4224	57.1	3178
22	SANGLI	7082	6827	96.4	SOLAPUR	389	205	52.7	184
23	AKOLA	14198	13651	96.1	YAVATMAL	350	183	52.3	167
24	BHANDARA	15386	14770	96.0	GADCHIROLI	1394	717	51.4	677
25	NANDURBAR	10307	9878	95.8	RAIGAD	32	16	50.0	16
26	PUNE	10457	9986	95.5	WASHIM	14	7	50.0	7
27	GADCHIROLI	11477	10800	94.1	CHANDRAPUR	8302	4127	49.7	4175
28	HINGOLI	9745	9126	93.6	BHANDARA	1181	565	47.8	616
29	JALNA	9508	8214	86.4	AKOLA	817	270	33.0	547
30	LATUR	19992	17227	86.2	LATUR	3990	1225	30.7	2765
31	CHANDRAPUR	24728	20553	83.1	NANDURBAR	480	51	10.6	429
32	NANDED	17863	14540	81.4	KOLHAPUR	83	7	8.4	76
33	BEED	16424	13246	80.7	NAGPUR	358	20	5.6	338
34	GONDIA	13480	9569	71.0	GONDIA	4116	205	5.0	3911
	Total	434443	409538	94.3	Total	62839	37934	60.4	24905

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 24 th May 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	49920	49447	99.1	KONKAN	5491	5018	91.4	473
2	NASHIK	310393	301883	97.3	NAGPUR	99016	89981	90.9	9035
3	NAGPUR	229697	220662	96.1	NASHIK	62664	54154	86.4	8510
4	AURANGABAD	127569	120213	94.2	AURANGABAD	46092	38736	84.0	7356
5	AMRAVATI	176745	166533	94.2	AMRAVATI	54210	43998	81.2	10212
6	PUNE	91838	85998	93.6	PUNE	29556	23716	80.2	5840
	Total	986162	944736	95.8	Total	297029	255603	86.1	41426

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 24 May 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21355	21205	99.3	KONKAN	2269	2119	93.4	150
2	NASHIK	86648	84093	97.1	NASHIK	17063	14508	85.0	2555
3	PUNE	52449	50677	96.6	AMRAVATI	16214	13707	84.5	2507
4	NAGPUR	73146	70492	96.4	PUNE	9703	7931	81.7	1772
5	AMRAVATI	66777	64270	96.2	NAGPUR	13755	11101	80.7	2654
6	AURANGABAD	109163	95765	87.7	AURANGABAD	40262	26864	66.7	13398
	Total	409538	386502	94.4	Total	99266	76230	76.8	23036

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 24 May 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	6706	6683	99.7	DHULE	9206	9007	97.8	199
2	DHULE	46384	46185	99.6	WARDHA	3809	3714	97.5	95
3	PALGHAR	25687	25534	99.4	SINDHUDURG	881	859	97.5	22
4	SINDHUDURG	3661	3639	99.4	AHMEDNAGAR	12562	12151	96.7	411
5	WARDHA	13045	12950	99.3	GONDIA	43528	42086	96.7	1442
6	NASHIK	68432	67801	99.1	THANE	486	463	95.3	23
7	RAIGAD	7782	7706	99.0	OSMANABAD	1645	1562	95.0	83
8	AHMEDNAGAR	41721	41310	99.0	NASHIK	11170	10539	94.4	631
9	OSMANABAD	5308	5225	98.4	RAIGAD	1232	1156	93.8	76
10	HINGOLI	9405	9256	98.4	HINGOLI	2408	2259	93.8	149
11	GONDIA	82510	81068	98.3	GADCHIROLI	5879	5456	92.8	423
12	GADCHIROLI	21788	21365	98.1	CHANDRAPUR	8807	8122	92.2	685
13	KOLHAPUR	13030	12717	97.6	BHANDARA	23083	20949	90.8	2134
14	CHANDRAPUR	28304	27619	97.6	PARBHANI	1992	1807	90.7	185
15	BULDHANA	23757	23159	97.5	KOLHAPUR	3307	2994	90.5	313
16	PARBHANI	6752	6567	97.3	BULDHANA	6289	5691	90.5	598
17	AKOLA	38179	36977	96.9	AKOLA	12200	10998	90.1	1202
18	RATNAGIRI	6084	5885	96.7	RATNAGIRI	1918	1719	89.6	199
19	SANGLI	15743	15142	96.2	SANGLI	4550	3949	86.8	601
20	LATUR	9259	8901	96.1	BEED	7043	6082	86.4	961
21	NANDURBAR	99502	95574	96.1	JALNA	3918	3307	84.4	611
22	BHANDARA	51217	49083	95.8	PALGHAR	974	821	84.3	153
23	BEED	18206	17245	94.7	SOLAPUR	14120	11793	83.5	2327
24	JALNA	11417	10806	94.6	AURANGABAD	8087	6716	83.0	1371
25	AMRAVATI	67589	63958	94.6	LATUR	2034	1676	82.4	358
26	JALGAON	54354	51013	93.9	AMRAVATI	19931	16300	81.8	3631
27	WASHIM	8839	8292	93.8	JALGAON	17978	14637	81.4	3341
28	AURANGABAD	22112	20741	93.8	NANDED	18965	15327	80.8	3638
29	SOLAPUR	36622	34295	93.6	WASHIM	2453	1906	77.7	547
30	PUNE	15250	14072	92.3	NAGPUR	13910	9654	69.4	4256
31	NANDED	45110	41472	91.9	PUNE	3850	2672	69.4	1178
32	YAVATMAL	38381	34147	89.0	YAVATMAL	13337	9103	68.3	4234
33	SATARA	11193	9772	87.3	NANDURBAR	11748	7820	66.6	3928
34	NAGPUR	32833	28577	87.0	SATARA	3729	2308	61.9	1421
	Total	986162	944736	95.8	Total	297029	255603	86.1	41426

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise Name	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 24th May 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	3490	3482	99.8	SINDHUDURG	319	311	97.5	8
2	RATNAGIRI	5863	5839	99.6	THANE	264	256	97.0	8
3	SINDHUDURG	1845	1837	99.6	RATNAGIRI	376	352	93.6	24
4	DHULE	12252	12138	99.1	DHULE	1631	1517	93.0	114
5	PALGHAR	6343	6280	99.0	NASHIK	4558	4235	92.9	323
6	WARDHA	8310	8225	99.0	PALGHAR	876	813	92.8	63
7	RAIGAD	3814	3767	98.8	AHMEDNAGAR	5187	4759	91.7	428
8	NANDURBAR	9878	9754	98.7	KOLHAPUR	1958	1793	91.6	165
9	AHMEDNAGAR	28534	28106	98.5	BULDHANA	2931	2663	90.9	268
10	KOLHAPUR	10843	10678	98.5	SATARA	1837	1667	90.7	170
11	NASHIK	18756	18433	98.3	AKOLA	4485	4005	89.3	480
12	SATARA	9544	9374	98.2	RAIGAD	434	387	89.2	47
13	BULDHANA	12124	11856	97.8	GADCHIROLI	2126	1843	86.7	283
14	GADCHIROLI	10800	10517	97.4	PARBHANI	3425	2961	86.5	464
15	NAGPUR	9144	8898	97.3	WARDHA	611	526	86.1	85
16	SOLAPUR	15249	14795	97.0	AURANGABAD	8887	7596	85.5	1291
17	PARBHANI	14257	13793	96.7	CHANDRAPUR	5548	4731	85.3	817
18	YAVATMAL	19098	18452	96.6	AMRAVATI	3523	2956	83.9	567
19	AKOLA	13651	13171	96.5	NANDURBAR	698	574	82.2	124
20	HINGOLI	9126	8781	96.2	SOLAPUR	2469	2015	81.6	454
21	CHANDRAPUR	20553	19736	96.0	NAGPUR	1197	951	79.4	246
22	AMRAVATI	14199	13632	96.0	YAVATMAL	3088	2442	79.1	646
23	GONDIA	9569	9157	95.7	GONDIA	1882	1470	78.1	412
24	PUNE	9986	9502	95.2	HINGOLI	1522	1177	77.3	345
25	BHANDARA	14770	13959	94.5	WASHIM	2187	1641	75.0	546
26	WASHIM	7705	7159	92.9	PUNE	1921	1437	74.8	484
27	SANGLI	6827	6328	92.7	JALGAON	4989	3423	68.6	1566
28	AURANGABAD	17375	16084	92.6	SANGLI	1518	1019	67.1	499
29	JALGAON	17228	15662	90.9	BHANDARA	2391	1580	66.1	811
30	LATUR	17227	15294	88.8	OSMANABAD	9197	5957	64.8	3240
31	BEED	13246	11370	85.8	NANDED	5460	3217	58.9	2243
32	NANDED	14540	12297	84.6	BEED	4563	2687	58.9	1876
33	OSMANABAD	15178	11938	78.7	LATUR	3852	1919	49.8	1933
34	JALNA	8214	6208	75.6	JALNA	3356	1350	40.2	2006
	Total	409538	386502	94.4	Total	99266	76230	76.8	23036

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	50608	41990	83.0	NAGPUR	158476	53070	33.5	105406
2	NASHIK	339695	215809	63.5	KONKAN	12644	4026	31.8	8618
3	NAGPUR	250481	145075	57.9	NASHIK	152842	28956	18.9	123886
4	AURANGABAD	140099	71985	51.4	AURANGABAD	77731	9617	12.4	68114
5	PUNE	110643	56191	50.8	PUNE	61070	6618	10.8	54452
6	AMRAVATI	216502	107661	49.7	AMRAVATI	120278	11437	9.5	108841
	Total	1108028	638711	57.6	Total	583041	113724	19.5	469317

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21460	17195	80.1	KONKAN	6175	1910	30.9	4265
2	PUNE	53450	38833	72.7	NASHIK	41090	9368	22.8	31722
3	NASHIK	87723	56001	63.8	NAGPUR	47691	9121	19.1	38570
4	AMRAVATI	67851	39984	58.9	AMRAVATI	33365	5498	16.5	27867
5	NAGPUR	82863	44293	53.5	PUNE	17263	2646	15.3	14617
6	AURANGABAD	121096	57654	47.6	AURANGABAD	70064	6622	9.5	63442
	Total	434443	253960	58.5	Total	215648	35165	16.3	180483

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24th May 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	6758	5941	87.9	GONDIA	58369	39737	68.1	18632
2	PALGHAR	25716	22384	87.0	THANE	1329	512	38.5	817
3	RAIGAD	7983	6499	81.4	PALGHAR	5300	1968	37.1	3332
4	GONDIA	82511	63879	77.4	RAIGAD	2183	699	32.0	1484
5	DHULE	46953	34830	74.2	DHULE	17657	5534	31.3	12123
6	NASHIK	70516	52195	74.0	SINDHUDURG	1480	355	24.0	1125
7	SINDHUDURG	3994	2869	71.8	HINGOLI	4730	1116	23.6	3614
8	RATNAGIRI	6157	4297	69.8	AHMEDNAGAR	27804	6523	23.5	21281
9	HINGOLI	10628	7014	66.0	GADCHIROLI	12164	2746	22.6	9418
10	NANDURBAR	105751	69577	65.8	RATNAGIRI	2352	492	20.9	1860
11	PARBHANI	7171	4441	61.9	NASHIK	23030	4709	20.4	18321
12	KOLHAPUR	14591	8905	61.0	NANDURBAR	45173	8999	19.9	36174
13	LATUR	10968	6612	60.3	AURANGABAD	11314	1935	17.1	9379
14	GADCHIROLI	23043	13625	59.1	PARBHANI	3276	546	16.7	2730
15	OSMANABAD	6118	3579	58.5	KOLHAPUR	6776	1090	16.1	5686
16	AURANGABAD	22138	12759	57.6	OSMANABAD	2983	444	14.9	2539
17	AHMEDNAGAR	48381	27100	56.0	NAGPUR	25804	3727	14.4	22077
18	CHANDRAPUR	32078	17719	55.2	SATARA	7265	1045	14.4	6220
19	SATARA	13483	7263	53.9	CHANDRAPUR	16467	2108	12.8	14359
20	YAVATMAL	40436	21654	53.6	AKOLA	25023	3097	12.4	21926
21	BULDHANA	28347	15155	53.5	WARDHA	8707	1056	12.1	7651
22	WARDHA	16296	8645	53.0	BEED	10974	1268	11.6	9706
23	PUNE	19092	9823	51.5	PUNE	10403	1134	10.9	9269
24	WASHIM	10807	5541	51.3	NANDED	32412	3405	10.5	29007
25	AKOLA	44572	22646	50.8	SOLAPUR	26537	2659	10.0	23878
26	BEED	19705	9999	50.7	BHANDARA	36965	3696	10.0	33269
27	SANGLI	18698	9299	49.7	YAVATMAL	20857	2075	9.9	18782
28	JALNA	13338	6555	49.1	AMRAVATI	54642	4967	9.1	49675
29	JALGAON	68094	32107	47.2	JALNA	7407	624	8.4	6783
30	SOLAPUR	44779	20901	46.7	JALGAON	39178	3191	8.1	35987
31	AMRAVATI	92340	42665	46.2	SANGLI	10089	690	6.8	9399
32	NAGPUR	40145	18068	45.0	BULDHANA	14157	965	6.8	13192
33	NANDED	50033	21026	42.0	LATUR	4635	279	6.0	4356
34	BHANDARA	56408	23139	41.0	WASHIM	5599	333	5.9	5266
	Total	1108028	638711	57.6	Total	583041	113724	19.5	469317

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 24 th May 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	3500	3007	85.9	THANE	850	357	42.0	493
2	RAIGAD	3830	3208	83.8	DHULE	4898	1816	37.1	3082
3	SINDHUDURG	1851	1548	83.6	AHMEDNAGAR	13134	4074	31.0	9060
4	RATNAGIRI	5864	4820	82.2	WARDHA	3806	1176	30.9	2630
5	KOLHAPUR	10919	8276	75.8	RAIGAD	898	276	30.7	622
6	SOLAPUR	15433	11637	75.4	PALGHAR	2560	757	29.6	1803
7	DHULE	12351	9269	75.0	GONDIA	8780	2546	29.0	6234
8	SATARA	9559	7146	74.8	SINDHUDURG	423	120	28.4	303
9	NAGPUR	9482	7088	74.8	RATNAGIRI	1444	400	27.7	1044
10	PALGHAR	6415	4612	71.9	HINGOLI	3700	896	24.2	2804
11	HINGOLI	9745	6941	71.2	YAVATMAL	9991	2209	22.1	7782
12	WARDHA	8310	5680	68.4	GADCHIROLI	6374	1377	21.6	4997
13	AHMEDNAGAR	28571	19511	68.3	NAGPUR	3038	644	21.2	2394
14	PUNE	10457	7061	67.5	PUNE	4190	794	18.9	3396
15	SANGLI	7082	4713	66.5	NANDURBAR	4353	816	18.7	3537
16	PARBHANI	14543	9614	66.1	AMRAVATI	6512	1153	17.7	5359
17	BULDHANA	12190	8008	65.7	SATARA	2893	480	16.6	2413
18	NANDURBAR	10307	6770	65.7	KOLHAPUR	3164	521	16.5	2643
19	AMRAVATI	14486	9127	63.0	SOLAPUR	4501	705	15.7	3796
20	YAVATMAL	19265	11483	59.6	AKOLA	8403	1293	15.4	7110
21	JALGAON	17383	10028	57.7	NASHIK	10211	1523	14.9	8688
22	LATUR	19992	11379	56.9	JALGAON	8494	1139	13.4	7355
23	GADCHIROLI	11477	6480	56.5	BHANDARA	8422	1125	13.4	7297
24	WASHIM	7712	4278	55.5	CHANDRAPUR	17271	2253	13.0	15018
25	NASHIK	19111	10423	54.5	WASHIM	3891	457	11.7	3434
26	GONDIA	13480	7246	53.8	PARBHANI	5550	621	11.2	4929
27	BHANDARA	15386	8089	52.6	LATUR	9696	1083	11.2	8613
28	AKOLA	14198	7088	49.9	AURANGABAD	11817	1141	9.7	10676
29	BEED	16424	7126	43.4	JALNA	6361	596	9.4	5765
30	AURANGABAD	17770	7094	39.9	NANDED	12161	1047	8.6	11114
31	JALNA	9508	3743	39.4	BULDHANA	4568	386	8.5	4182
32	CHANDRAPUR	24728	9710	39.3	BEED	9911	613	6.2	9298
33	NANDED	17863	6749	37.8	SANGLI	2515	146	5.8	2369
34	OSMANABAD	15251	5008	32.8	OSMANABAD	10868	625	5.8	10243
	Total	434443	253960	58.5	Total	215648	35165	16.3	180483

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Delayed Houses on 20th Nov 2020	Delayed Completion 20th Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Delayed
1	Pune	8885	-2315	-26.1	6570
2	Nashik	37999	-8940	-23.5	29059
3	Amravati	17860	-1298	-7.3	16562
4	Aurangabad	11579	-103	-0.9	11476
5	Nagpur	12773	14	0.1	12787
6	Konkan	2330	620	26.6	2950
	Total	91426	-12022	-13.1	79404

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती			
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Delayed
1	RATNAGIRI	227	-140	-61.7	87
2	THANE	590	-340	-57.6	250
3	KOLHAPUR	1116	-632	-56.6	484
4	SINDHUDURG	128	-60	-46.9	68
5	NASHIK	6237	-2628	-42.1	3609
6	DHULE	5221	-1777	-34.0	3444
7	AHMEDNAGAR	5835	-1941	-33.3	3894
8	SOLAPUR	3437	-1051	-30.6	2386
9	SATARA	827	-232	-28.1	595
10	GONDIA	2694	-728	-27.0	1966
11	RAIGAD	428	-111	-25.9	317
12	PUNE	1691	-302	-17.9	1389
13	WASHIM	943	-157	-16.6	786
14	AKOLA	4549	-724	-15.9	3825
15	OSMANABAD	428	-63	-14.7	365
16	NANDURBAR	15441	-2137	-13.8	13304
17	WARDHA	1071	-119	-11.1	952
18	AURANGABAD	2060	-203	-9.9	1857
19	PARBHANI	579	-53	-9.2	526
20	JALGAON	5265	-457	-8.7	4808
21	LATUR	673	-56	-8.3	617
22	BULDHANA	2195	-163	-7.4	2032
23	SANGLI	1814	-98	-5.4	1716
24	CHANDRAPUR	2521	-96	-3.8	2425
25	AMRAVATI	6258	-165	-2.6	6093
26	NANDED	5467	-127	-2.3	5340
27	YAVATMAL	3915	-89	-2.3	3826
28	HINGOLI	404	23	5.7	427
29	GADCHIROLI	2578	186	7.2	2764
30	BHANDARA	2473	337	13.6	2810
31	BEED	1190	197	16.6	1387
32	JALNA	778	179	23.0	957
33	NAGPUR	1436	434	30.2	1870
34	PALGHAR	957	1271	132.8	2228
	Total	91426	-12022	-13.1	79404

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Completion
1	Amravati	107661	99384	92.3	Amravati	88671	10713	62.6	8277
2	Konkan	41990	37219	88.6	Nashik	152733	34524	56.7	28552
3	Nashik	215809	187257	86.8	Konkan	33158	4061	48.1	4771
4	Pune	56191	46165	82.2	Pune	40574	5591	38.7	10026
5	Aurangabad	71985	55149	76.6	Aurangabad	48877	6272	30.5	16836
6	Nagpur	145075	97090	66.9	Nagpur	77553	19537	28.3	47985
	Total	638711	522264	81.8	Total	441566	80698	44.7	116447

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Completion
1	Konkan	17134	13972	81.5	Konkan	12185	1787	57.6	3162
2	Pune	38769	30533	78.8	Amravati	27261	3095	42.9	9331
3	Amravati	39687	30356	76.5	Nashik	33267	5570	41.7	16763
4	Nashik	55600	38837	69.9	Nagpur	22645	4305	34.4	17039
5	Aurangabad	57190	39944	69.8	Aurangabad	35047	4897	30.7	17246
6	Nagpur	43989	26950	61.3	Pune	29004	1529	21.3	8236
	Total	253960	180670	71.1	Total	159409	21261	35.8	73290

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	5941	5696	95.9	WARDHA	7334	868	94.0	443
2	WARDHA	8645	8202	94.9	AMRAVATI	36211	4251	85.6	2203
3	AMRAVATI	42665	40462	94.8	AKOLA	17914	2882	76.8	1850
4	NASHIK	52195	49259	94.4	DHULE	23133	7894	73.3	3803
5	YAVATMAL	21654	20010	92.4	NASHIK	42630	6629	72.7	2936
6	AKOLA	22646	20796	91.8	THANE	5345	351	72.1	245
7	SATARA	7263	6591	90.7	NAGPUR	13438	2436	71.4	2194
8	RATNAGIRI	4297	3873	90.1	KOLHAPUR	6346	1556	65.8	1003
9	SINDHUDURG	2869	2574	89.7	YAVATMAL	18277	1733	65.4	1644
10	BULDHANA	15155	13574	89.6	SATARA	5780	811	59.7	672
11	DHULE	34830	31027	89.1	PALGHAR	17010	2884	56.7	2490
12	PALGHAR	22384	19894	88.9	BHANDARA	15863	3714	56.3	3562
13	KOLHAPUR	8905	7902	88.7	NANDURBAR	48536	11301	55.3	9740
14	NAGPUR	18068	15874	87.9	RATNAGIRI	3579	294	54.1	424
15	NANDURBAR	69577	59837	86.0	GADCHIROLI	9006	2186	53.8	2433
16	AURANGABAD	12759	10943	85.8	AURANGABAD	9993	950	51.5	1816
17	BHANDARA	23139	19577	84.6	BULDHANA	12166	1408	49.8	1581
18	LATUR	6612	5573	84.3	SINDHUDURG	2431	143	49.7	295
19	PUNE	9823	8271	84.2	AHMEDNAGAR	16345	4822	48.8	5933
20	GADCHIROLI	13625	11192	82.1	JALGAON	22089	3878	43.0	6140
21	WASHIM	5541	4542	82.0	PUNE	7268	1003	42.5	1552
22	JALGAON	32107	25967	80.9	CHANDRAPUR	12209	1723	35.3	3787
23	JALNA	6555	5268	80.4	NANDED	12335	2711	34.8	5980
24	SOLAPUR	20901	16788	80.3	WASHIM	4103	439	33.2	999
25	RAIGAD	6499	5182	79.7	LATUR	5146	427	30.8	1039
26	CHANDRAPUR	17719	13932	78.6	SOLAPUR	15382	1406	29.8	4113
27	AHMEDNAGAR	27100	21167	78.1	HINGOLI	4528	668	29.6	1818
28	PARBHANI	4441	3363	75.7	JALNA	4802	466	29.1	1287
29	HINGOLI	7014	5196	74.1	PARBHANI	3033	330	28.3	1078
30	BEED	9999	7218	72.2	RAIGAD	4793	389	26.2	1317
31	NANDED	21026	15046	71.6	SANGLI	5798	815	24.0	2686
32	SANGLI	9299	6613	71.1	GONDIA	19703	8610	19.7	35566
33	OSMANABAD	3579	2542	71.0	OSMANABAD	2332	210	17.8	1037
34	GONDIA	63879	28313	44.3	BEED	6708	510	16.9	2781
	Total	638711	522264	81.8	Total	441566	80698	44.7	116447

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 24 th May 2021	%	Remaining Completion
1	RATNAGIRI	4820	4603	95.5	RATNAGIRI	3685	918	124.9	217
2	SINDHUDURG	1548	1437	92.8	SINDHUDURG	1224	213	104.4	111
3	SATARA	7146	6214	87.0	GONDIA	3159	1036	67.4	3051
4	BULDHANA	8008	6886	86.0	NASHIK	6716	1431	65.5	2276
5	NAGPUR	7088	5862	82.7	AMRAVATI	6807	615	53.1	1705
6	AMRAVATI	9127	7422	81.3	YAVATMAL	6746	1313	51.9	3424
7	SANGLI	4713	3825	81.2	LATUR	7365	1434	48.9	2580
8	THANE	3007	2393	79.6	DHULE	4828	1276	48.6	3165
9	SOLAPUR	11637	9163	78.7	AKOLA	4584	564	46.6	1940
10	NASHIK	10423	8147	78.2	THANE	2197	196	43.3	614
11	LATUR	11379	8799	77.3	JALNA	2519	268	42.7	956
12	AURANGABAD	7094	5341	75.3	NANDURBAR	4464	630	42.3	1676
13	NANDURBAR	6770	5094	75.2	AURANGABAD	4908	433	41.4	1753
14	JALNA	3743	2787	74.5	NANDED	4031	639	38.2	2079
15	BEED	7126	5296	74.3	GADCHIROLI	3319	682	38.2	2479
16	PUNE	7061	5239	74.2	NAGPUR	5527	335	36.5	1226
17	KOLHAPUR	8276	6025	72.8	BULDHANA	6516	370	33.5	1122
18	JALGAON	10028	7292	72.7	AHMEDNAGAR	10629	1607	33.4	7275
19	AKOLA	7088	5148	72.6	SATARA	6007	207	31.4	932
20	RAIGAD	3208	2315	72.2	OSMANABAD	2852	458	30.1	1698
21	YAVATMAL	11483	8059	70.2	WARDHA	2735	531	30.0	2414
22	PALGHAR	4612	3220	69.8	JALGAON	6630	662	29.3	2736
23	NANDED	6749	4670	69.2	PALGHAR	2970	250	28.2	1392
24	BHANDARA	8089	5588	69.1	BEED	4834	462	27.5	1830
25	WASHIM	4278	2934	68.6	WASHIM	2608	326	26.9	1344
26	OSMANABAD	5008	3310	66.1	BHANDARA	5096	492	26.3	2501
27	DHULE	9269	6104	65.9	CHANDRAPUR	2809	1203	25.9	5698
28	AHMEDNAGAR	19511	12236	62.7	RAIGAD	2109	206	25.0	893
29	GADCHIROLI	6480	4001	61.7	HINGOLI	3341	613	22.7	2987
30	PARBHANI	9614	5833	60.7	KOLHAPUR	5521	504	22.6	2251
31	GONDIA	7246	4195	57.9	SOLAPUR	8751	412	18.9	2474
32	WARDHA	5680	3266	57.5	PUNE	5023	216	17.4	1822
33	HINGOLI	6941	3954	57.0	PARBHANI	5197	636	16.8	3781
34	CHANDRAPUR	9710	4012	41.3	SANGLI	3702	123	14.2	888
	Total	253960	180670	71.1	Total	159409	21261	35.8	73290

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	Amravati	3915	3915	100	2245	57.3	1560	69.5	0	1670	685
2	Pune	3205	3205	100	1520	47.4	95	6.3	0	1685	1425
3	Aurangabad	2770	2770	100	1090	39.4	150	13.8	0	1680	940
4	Nagpur	3910	3910	100	1230	31.5	215	17.5	0	2680	1015
5	Konkan	1355	1355	100	420	31.0	80	19.0	0	935	340
6	Nashik	6955	6955	100	1960	28.2	720	36.7	0	4995	1240
	Total	22110	22110	100	8465	38.3	2820	33.3	0	13645	5645

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanction	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	RATNAGIRI	20	20	100	20	100.0	0	0.0	0	0	20
2	AMRAVATI	905	905	100	800	88.4	595	74.4	0	105	205
3	PUNE	765	765	100	650	85.0	0	0.0	0	115	650
4	AKOLA	280	280	100	230	82.1	0	0.0	0	50	230
5	JALGAON	980	980	100	705	71.9	230	32.6	0	275	475
6	BEED	185	185	100	130	70.3	10	7.7	0	55	120
7	HINGOLI	365	365	100	250	68.5	45	18.0	0	115	205
8	GADCHIROLI	430	430	100	245	57.0	0	0.0	0	185	245
9	YAVATMAL	1340	1340	100	760	56.7	615	80.9	0	580	145
10	GONDIA	600	600	100	325	54.2	105	32.3	0	275	220
11	KOLHAPUR	590	590	100	315	53.4	15	4.8	0	275	300
12	SANGLI	165	165	100	80	48.5	0	0.0	0	85	80
13	THANE	210	210	100	100	47.6	40	40.0	0	110	60
14	BULDHANA	1045	1045	100	425	40.7	350	82.4	0	620	75
15	OSMANABAD	330	330	100	130	39.4	0	0.0	0	200	130
16	Bhandara	600	600	100	230	38.3	0	0.0	0	370	230
17	LATUR	225	225	100	85	37.8	0	0.0	0	140	85
18	WARDHA	495	495	100	180	36.4	70	38.9	0	315	110
19	RAIGAD	195	195	100	70	35.9	0	0.0	0	125	70
20	SOLAPUR	1125	1125	100	395	35.1	80	20.3	0	730	315
21	DHULE	1255	1255	100	440	35.1	265	60.2	0	815	175
22	JALNA	380	380	100	130	34.2	0	0.0	0	250	130
23	AHMEDNAGAR	1245	1245	100	425	34.1	40	9.4	0	820	385
24	PARBHANI	425	425	100	140	32.9	25	17.9	0	285	115
25	AURANGABAD	760	760	100	225	29.6	70	31.1	0	535	155
26	PALGHAR	735	735	100	200	27.2	40	20.0	0	535	160
27	NANDURBAR	1465	1465	100	270	18.4	185	68.5	0	1195	85
28	NAGPUR	790	790	100	135	17.1	40	29.6	0	655	95
29	SINDHUDURG	195	195	100	30	15.4	0	0.0	0	165	30
30	SATARA	560	560	100	80	14.3	0	0.0	0	480	80
31	CHANDRAPUR	995	995	100	115	11.6	0	0.0	0	880	115
32	WASHIM	345	345	100	30	8.7	0	0.0	0	315	30
33	NASHIK	2010	2010	100	120	6.0	0	0.0	0	1890	120
34	NANDED	100	100	100	0	0.0	0	0.0	0	100	0
	Total	22110	22110	100	8465	38.3	2820	33.3	0	13645	5645

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	NASHIK	54	52	54	52	50	42	37	34	20	3	92.6
2	KONKAN	45	39	45	40	38	9	8	3	5	1	84.4
3	AURANGABAD	76	71	76	71	61	20	14	7	2	0	80.3
4	PUNE	57	54	57	54	43	28	24	17	15	5	75.4
5	NAGPUR	63	62	63	61	39	22	19	15	9	0	61.9
6	AMRAVATI	56	48	56	48	25	9	6	4	1	0	44.6
	Grand Total	351	329	351	327	275	162	121	105	74	11	78.3

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical Officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	14	14	14	8	0	100.0
2	BHANDRA	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	100.0
3	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100.0
4	GONDIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	100.0
5	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	12	11	11	10	0	100.0
6	NANDURBAR	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	100.0
7	PALGHAR	8	8	8	8	8	5	4	2	2	0	100.0
8	PUNE	13	13	13	13	13	12	12	12	12	6	100.0
9	THANE	5	5	5	5	5	5	5	5	4	0	100.0
10	WARDHA	8	8	8	7	8	1	0	0	0	0	100.0
11	WASHIM	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	100.0
12	JALGAON	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	100.0
13	AURANGABAD	9	9	9	9	9	7	5	3	1	0	100.0
14	RAIGAD	15	14	15	14	14	11	1	0	0	0	93.3
15	NAGPUR	13	12	13	12	12	7	4	4	1	0	92.3
16	BULDHANA	13	13	13	12	12	8	6	3	0	0	92.3
17	LATUR	10	9	10	8	9	2	2	2	1	0	90.0
18	OSMANABAD	8	7	8	7	7	7	7	6	1	0	87.5
19	SINDHUDURG	8	7	8	7	7	2	1	1	0	0	87.5
20	NANDED	16	15	16	16	14	1	0	0	0	0	87.5
21	CHANDRAPUR	15	15	15	15	13	1	1	0	0	0	86.7
22	BEED	11	11	11	11	9	0	0	0	0	0	81.8
23	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
24	NASHIK	15	13	15	13	12	6	2	1	1	0	80.0
25	PARBHANI	9	7	9	7	7	4	0	0	0	0	77.8
26	JALNA	8	8	8	8	5	4	1	1	0	0	62.5
27	AKOLA	7	4	7	4	4	1	1	1	1	0	57.1
28	YAVATMAL	16	16	16	16	9	1	0	0	0	0	56.3
29	SATARA	11	9	11	9	6	1	1	0	0	0	54.5
30	SANGLI	10	10	10	10	5	0	1	0	0	0	50.0
31	RATNAGIRI	9	8	9	6	4	2	2	1	1	1	44.4
32	AMRAVATI	14	10	14	12	4	1	0	0	0	0	28.6
33	SOLAPUR	11	10	11	10	2	7	0	0	1	0	18.2
34	GADCHIROLI	12	12	12	12	1	0	0	0	0	0	8.3
	Total	351	329	351	327	275	162	121	105	74	11	78.3

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 24.05	%	Remaining
१	AMRAVATI	79486	74998	94.4	4488
२	NAGPUR	245438	227448	92.7	17990
३	PUNE	108171	100207	92.6	7964
४	AMARAVATI	120988	111062	91.8	9926
५	NASHIK	327140	296224	90.5	30916
६	AURANGABAD	133284	119695	89.8	13589
	Total	1064884	974526	91.5	90358

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 24 th May 2021	%	Remaining
1	AURANGABAD	22122	22085	99.8	37
2	RATNAGIRI	6116	6102	99.8	14
3	HINGOLI	10292	10258	99.7	34
4	KOLHAPUR	14409	14246	98.9	163
5	RAIGAD	7875	7784	98.8	91
6	OSMANABAD	5861	5753	98.2	108
7	AHMEDNAGAR	47747	46837	98.1	910
8	THANE	6717	6584	98.0	133
9	WARDHA	15910	15536	97.6	374
10	YAVATMAL	39335	38311	97.4	1024
11	SINDHUDURG	3958	3852	97.3	106
12	PARBHANI	6898	6713	97.3	185
13	SATARA	13292	12925	97.2	367
14	WASHIM	9895	9581	96.8	314
15	CHANDRAPUR	30378	29385	96.7	993
16	BULDHANA	27547	26334	95.6	1213
17	NASHIK	69764	66622	95.5	3142
18	NAGPUR	39077	37091	94.9	1986
19	BEED	18952	17741	93.6	1211
20	BHANDARA	55309	51539	93.2	3770
21	AKOLA	42044	39083	93.0	2961
22	GADCHIROLI	22254	20460	91.9	1794
23	NANDURBAR	100140	92063	91.9	8077
24	SOLAPUR	44518	40682	91.4	3836
25	SANGLI	18148	16565	91.3	1583
26	LATUR	10403	9373	90.1	1030
27	AMRAVATI	81653	72751	89.1	8902
28	GONDIA	82510	73437	89.0	9073
29	PUNE	17804	15789	88.7	2015
30	DHULE	46628	40104	86.0	6524
31	NANDED	46309	38124	82.3	8185
32	JALGAON	62861	50598	80.5	12263
33	PALGHAR	25711	20570	80.0	5141
34	JALNA	12447	9648	77.5	2799
	TOTAL	1064884	974526	91.5	90358

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Total Eligible Households for Job card Mapping	Job Card Mapping as on 24.05	%	Remaining
1	NAGPUR	694227	513301	350736	68.3	162565
2	PUNE	753127	529470	252535	47.7	276935
3	KONKAN	335930	259451	96602	37.2	162849
4	NASHIK	1297301	1086245	386193	35.6	700052
5	AURANGABAD	1682760	1445658	256468	17.7	1189190
6	AMRAVATI	996711	836330	63485	7.6	772845
	Total	5760056	4670455	1406019	30.1	3264436

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Total Eligible Households for Job card Mapping	Job Card Mapping as on 24.05	%	Remaining
1	KOLHAPUR	181903	103116	100949	97.9	2167
2	WARDHA	75113	52338	48855	93.3	3483
3	GONDIA	143614	108679	100065	92.1	8614
4	DHULE	199567	174208	158397	90.9	15811
5	NAGPUR	91329	55916	45476	81.3	10440
6	THANE	57329	42048	30902	73.5	11146
7	SATARA	118101	88118	61943	70.3	26175
8	AHMEDNAGAR	293600	227708	153483	67.4	74225
9	BHANDARA	123736	92854	54275	58.5	38579
10	RATNAGIRI	78746	64257	36017	56.1	28240
11	GADCHIROLI	102629	80109	44871	56.0	35238
12	PUNE	113054	77978	42322	54.3	35656
13	SINDHUDURG	36729	20619	10803	52.4	9816
14	CHANDRAPUR	157806	123405	57194	46.3	66211
15	PARBHANI	189536	157918	69994	44.3	87924
16	OSMANABAD	124374	104348	39320	37.7	65028
17	SOLAPUR	207486	167838	43526	25.9	124312
18	HINGOLI	124003	113714	23689	20.8	90025
19	RAIGAD	50390	39035	8005	20.5	31030
20	NASHIK	288171	238565	46178	19.4	192387
21	BEED	258662	228272	40575	17.8	187697
22	BULDHANA	236559	201935	32900	16.3	169035
23	NANDED	351308	309803	42195	13.6	267608
24	AURANGABAD	260947	222841	27119	12.2	195722
25	PALGHAR	112736	93492	10875	11.6	82617
26	AKOLA	93150	71649	7253	10.1	64396
27	JALGAON	316732	264808	26784	10.1	238024
28	WASHIM	143381	116542	11094	9.5	105448
29	JALNA	221851	185959	11753	6.3	174206
30	SANGLI	132583	92420	3795	4.1	88625
31	YAVATMAL	349478	303462	12100	4.0	291362
32	LATUR	152079	122803	1823	1.5	120980
33	NANDURBAR	199231	180956	1351	0.7	179605
34	AMRAVATI	174143	142742	138	0.1	142604
	Total	5760056	4670455	1406019	30.1	3264436

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Division wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	PUNE	753127	1612431	717409	1216616	95.3	75.5	35718	395815
2	NAGPUR	694227	1133890	660664	919315	95.2	81.1	33563	214575
3	KONKAN	335930	633524	318077	448366	94.7	70.8	17853	185158
4	NASHIK	1297301	1963780	1214017	1170257	93.6	59.6	83284	793523
5	AURANGABAD	1682760	2647355	1564015	1832186	92.9	69.2	118745	815169
6	AMRAVATI	996711	1888077	858998	1283245	86.2	68.0	137713	604832
	Total	5760056	9879057	5333180	6869985	92.6	69.5	426876	3009072

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members Registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	GONDIA	143614	176674	142993	109069	99.6	61.7	621	67605
2	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88063	99.1	95.1	346	4521
3	WARDHA	75113	159617	74234	143922	98.8	90.2	879	15695
4	BHANDARA	123736	175058	122194	164566	98.8	94.0	1542	10492
5	NASHIK	288171	477991	281148	171351	97.6	35.8	7023	306640
6	SATARA	118101	207875	114799	182286	97.2	87.7	3302	25589
7	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
8	AHMEDNAGAR	293600	498771	284653	376441	97.0	75.5	8947	122330
9	SANGLI	132583	315040	127422	259754	96.1	82.5	5161	55286
10	SOLAPUR	207486	374201	199016	257592	95.9	68.8	8470	116609
11	WASHIM	143381	299263	137428	200107	95.8	66.9	5953	99156
12	PARBHANI	189536	333188	181632	249265	95.8	74.8	7904	83923
13	PALGHAR	112736	153743	107278	105081	95.2	68.3	5458	48662
14	RATNAGIRI	78746	156593	74748	125341	94.9	80.0	3998	31252
15	NAGPUR	91329	155183	86477	129715	94.7	83.6	4852	25468
16	BEED	258662	336111	244618	189183	94.6	56.3	14044	146928
17	KOLHAPUR	181903	460667	170830	343442	93.9	74.6	11073	117225
18	AURANGABAD	260947	390628	244797	249193	93.8	63.8	16150	141435
19	THANE	57329	110665	53630	44868	93.5	40.5	3699	65797
20	OSMANABAD	124374	213049	116322	156616	93.5	73.5	8052	56433
21	HINGOLI	124003	201515	115691	131114	93.3	65.1	8312	70401
22	PUNE	113054	254648	105063	172898	92.9	67.9	7991	81750
23	DHULE	199567	264536	184499	156855	92.4	59.3	15068	107681
24	GADCHIROLI	102629	187479	94621	148945	92.2	79.4	8008	38534
25	NANDED	351308	605305	323434	441547	92.1	72.9	27874	163758
26	BULDHANA	236559	456667	216500	340256	91.5	74.5	20059	116411
27	RAIGAD	50390	119939	46030	84951	91.3	70.8	4360	34988
28	NANDURBAR	199231	216185	180787	159006	90.7	73.6	18444	57179
29	JALGAON	316732	506297	282913	306448	89.3	60.5	33819	199849
30	CHANDRAPUR	157806	279879	140137	223078	88.8	79.7	17669	56801
31	AKOLA	93150	181944	80048	129486	85.9	71.2	13102	52458
32	JALNA	221851	295766	189894	195948	85.6	66.3	31957	99818
33	AMRAVATI	174143	328889	146166	193399	83.9	58.8	27977	135490
34	YAVATMAL	349478	621314	278625	419585	79.7	67.5	70853	201729
	Total	5760056	9879057	5332616	6868391	92.6	69.5	427440	3010666

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division Wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nashik	427418	16542580	43.0	366086	85.7	216129	50.6	154168	36.1	118640	27.8	164972	38.6
2	Konkan	72068	2666007	41.1	31318	43.5	51886	72.0	35181	48.8	19396	26.9	38105	52.9
3	Nagpur	333344	10530983	35.1	175559	52.7	106643	32.0	129390	38.8	151444	45.4	139788	41.9
4	Amravati	284353	8111651	31.7	90090	31.7	85627	30.1	41183	14.5	45707	16.1	64112	22.5
5	Pune	164093	4226489	28.6	49078	29.9	47315	28.8	35272	21.5	38080	23.2	56919	34.7
6	Aurangabad	261195	6224387	26.5	114907	44.0	111210	42.6	89735	34.4	90734	34.7	100851	38.6
	Total	1542471	48302097	34.8	827038	53.6	618810	40.1	484929	31.4	464001	30.1	564747	36.6

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AHMEDNAGAR	76952	5957519	86.0	70361	91.4	69340	90.1	69046	89.7	65054	84.5	72390	94.1
2	NASHIK	89627	5087212	63.1	45967	51.3	50542	56.4	14955	16.7	25130	28.0	60979	68.0
3	WARDHA	24606	1290402	58.3	20118	81.8	20748	84.3	16235	66.0	19276	78.3	18774	76.3
4	BULDHANA	40537	2066839	56.7	16852	41.6	19079	47.1	6488	16.0	7265	17.9	11757	29.0
5	WASHIM	18519	942553	56.6	7576	40.9	4207	22.7	1746	9.4	2935	15.8	7109	38.4
6	RATNAGIRI	12021	581302	53.7	7568	63.0	8515	70.8	3304	27.5	5260	43.8	5340	44.4
7	THANE	10258	463407	50.2	4096	39.9	2462	24.0	1036	10.1	2508	24.4	1874	18.3
8	PALGHAR	32131	1293975	44.7	10056	31.3	31819	99.0	23579	73.4	2311	7.2	24771	77.1
9	NAGPUR	49627	1985368	44.5	13250	26.7	26881	54.2	8908	17.9	7127	14.4	7311	14.7
10	KOLHAPUR	25510	927794	40.4	16299	63.9	16792	65.8	16458	64.5	16565	64.9	14984	58.7
11	NANDED	67896	2436138	39.9	21891	32.2	23965	35.3	19804	29.2	17438	25.7	9656	14.2
12	OSMANABAD	21369	743960	38.7	19331	90.5	19780	92.6	19310	90.4	19040	89.1	20838	97.5
13	BHANDARA	71794	2441383	37.8	15576	21.7	4445	6.2	15587	21.7	11927	16.6	16416	22.9
14	GONDIA	95991	3135082	36.3	68123	71.0	38985	40.6	66351	69.1	92234	96.1	88734	92.4
15	DHULE	59304	1900081	35.6	20220	34.1	33272	56.1	4087	6.9	3461	5.8	11227	18.9
16	AURANGABAD	39908	1160944	32.3	19138	48.0	17923	44.9	17532	43.9	16737	41.9	26063	65.3
17	SATARA	23042	669461	32.3	2815	12.2	2248	9.8	2212	9.6	1228	5.3	1574	6.8
18	YAVATMAL	59701	1653504	30.8	23062	38.6	28244	47.3	9444	15.8	15813	26.5	16537	27.7
19	PUNE	29549	771803	29.0	11826	40.0	8268	28.0	4866	16.5	4600	15.6	14705	49.8
20	CHANDRAPUR	56806	1389499	27.2	21827	38.4	9743	17.2	17437	30.7	18870	33.2	6969	12.3
21	SINDHUDURG	5845	139272	26.5	673	11.5	1516	25.9	703	12.0	2209	37.8	1024	17.5
22	SANGLI	25780	612425	26.4	6181	24.0	6099	23.7	5898	22.9	6962	27.0	2557	9.9
23	AMRAVATI	106826	2468003	25.7	27525	25.8	25291	23.7	16412	15.4	8658	8.1	14887	13.9
24	LATUR	30960	651358	23.4	13788	44.5	9449	30.5	8379	27.1	7351	23.7	2772	9.0
25	SOLAPUR	60212	1245006	23.0	11957	19.9	13908	23.1	5838	9.7	8725	14.5	23099	38.4
26	NANDURBAR	116058	2315580	22.2	184373	158.9	28400	24.5	37452	32.3	0	0.0	10981	9.5
27	HINGOLI	20373	372777	20.3	9941	48.8	13325	65.4	10405	51.1	13194	64.8	12784	62.7
28	AKOLA	58770	980752	18.5	15075	25.7	8806	15.0	7093	12.1	11036	18.8	13822	23.5
29	RAIGAD	11813	188051	17.7	8925	75.6	7574	64.1	6559	55.5	7108	60.2	5096	43.1
30	JALGAON	85477	1282188	16.7	45165	52.8	34575	40.4	28628	33.5	24995	29.2	9395	11.0
31	BEED	36129	522542	16.1	14333	39.7	12939	35.8	4054	11.2	7189	19.9	19195	53.1
32	PARBHANI	21714	306399	15.7	7936	36.5	9404	43.3	8700	40.1	5082	23.4	5236	24.1
33	GADCHIROLI	34520	289249	9.3	36665	106.2	5841	16.9	4872	14.1	2010	5.8	1584	4.6
34	JALNA	22846	30269	1.5	8549	37.4	4425	19.4	1551	6.8	4703	20.6	4307	18.9
	Total	1542471	48302097	34.8	827038	53.6	618810	40.1	484929	31.4	464001	30.1	564747	36.6

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	PUNE	57	542	950.9	57	64	112.3	57	45	78.9	2960	643	21.7	2960	2331	78.8
2	AMRAVATI	56	125	223.2	56	63	112.5	56	117	208.9	7363	7	0.1	7363	1810	24.6
3	NAGPUR	63	100	158.7	63	54	85.7	63	118	187.3	11806	1275	10.8	11806	8165	69.2
4	AURANGABAD	76	93	122.4	76	46	60.5	76	32	42.1	4664	667	14.3	4664	14226	305.0
5	NASHIK	54	60	111.1	54	34	63.0	54	47	87.0	8341	80	1.0	8341	9430	113.1
6	KONKAN	45	20	44.4	45	9	20.0	45	41	91.1	799	1040	130.2	799	3299	413.0
	Total	351	940	267.8	351	270	76.9	351	400	114.0	35932	3712	10.3	35932	39261	109.3

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOLHAPUR	12	469	3908.3	12	8	66.7	12	25	208.3	302	212	65.9	302	557	176.2
2	BULDHANA	13	87	669.2	13	8	61.5	13	0	0.0	960	0	0.0	960	175	17.5
3	GONDIA	8	31	387.5	8	32	400.0	8	60	750.0	4594	19	0.4	4594	4849	105.6
4	SATARA	11	41	372.7	11	35	318.2	11	5	45.5	438	32	7.3	438	272	62.1
5	AURANGABAD	9	30	333.3	9	21	233.3	9	7	77.8	685	2	0.0	685	9726	6.1
6	HINGOLI	5	14	280.0	5	1	20.0	5	5	100.0	394	12	3.0	394	458	116.2
7	NAGPUR	13	30	230.8	13	1	7.7	13	1	7.7	1812	12	0.7	1812	101	0.1
8	AHMEDNAGAR	14	27	192.9	14	9	64.3	14	19	135.7	1507	1	0.1	1507	2249	149.3
9	AMRAVATI	14	27	192.9	14	49	350.0	14	106	757.1	3100	5	0.2	3100	196	6.3
10	JALGAON	15	24	160.0	15	15	100.0	15	16	106.7	2505	13	0.2	2505	5672	140.9
11	LATUR	10	15	150.0	10	4	40.0	10	0	0.0	177	0	0.0	177	2301	0.0
12	BHANDARA	7	10	142.9	7	17	242.9	7	40	571.4	3095	4	0.1	3095	1118	2.2
13	PUNE	13	18	138.5	13	13	100.0	13	13	100.0	743	374	50.4	743	784	105.6
14	CHANDRAPUR	15	19	126.7	15	0	0.0	15	13	86.7	1040	0	0.0	1040	0	0.0
15	OSMANABAD	8	10	125.0	8	5	62.5	8	7	87.5	148	67	51.2	148	376	270.4
16	WARDHA	8	9	112.5	8	3	37.5	8	3	37.5	619	1240	66.2	619	209	33.7
17	DHULE	4	4	100.0	4	0	0.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	0	0.0
18	SOLAPUR	11	11	100.0	11	7	63.6	11	2	18.2	1123	25	0.0	1123	718	63.9
19	NANDED	16	15	93.8	16	5	31.3	16	0	0.0	1768	584	0.0	1768	1354	0.5
20	RAIGAD	15	13	86.7	15	4	26.7	15	13	86.7	198	205	46.0	198	235	118.8
21	AKOLA	7	5	71.4	7	6	85.7	7	1	14.3	1564	1	0.1	1564	1069	68.3
22	PARBHANI	9	6	66.7	9	8	88.9	9	4	44.4	262	2	0.0	262	8	2.3
23	RATNAGIRI	9	6	66.7	9	0	0.0	9	9	100.0	332	665	200.4	332	2517	758.0
24	NASHIK	15	5	33.3	15	10	66.7	15	6	40.0	1235	66	5.3	1235	1509	114.7
25	WASHIM	6	2	33.3	6	0	0.0	6	6	100.0	375	0	0.0	375	364	97.1
26	SANGLI	10	3	30.0	10	1	10.0	10	0	0.0	354	0	0.0	354	0	0.0
27	BEED	11	3	27.3	11	2	18.2	11	5	45.5	756	0	0.0	756	0	0.0
28	YAVATMAL	16	4	25.0	16	0	0.0	16	4	25.0	1363	1	0.1	1363	6	0.4
29	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	4	80.0	66	1	1.5	66	65	83.7
30	GADCHIROLI	12	1	8.3	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1888	292.3
31	JALNA	8	0	0.0	8	0	0.0	8	4	50.0	473	0	0.0	473	3	0.6
32	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	0	0.0
33	PALGHAR	8	0	0.0	8	1	12.5	8	15	187.5	15	169	1111.8	15	112	736.8
34	SINDHUDURG	8	0	0.0	8	4	50.0	8	0	0.0	188	0	0.0	188	370	196.5
Total		351	940	267.8	351	270	76.9	351	400	114.0	35932	3712	10.3	35932	39261	109.3