

# महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल  
(३०.०३.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Division	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	KONKAN	549	23	6	0	301	330	60.1	KONKAN	3	6	0	283	292	53.2	219
2	NASHIK	31041	557	9081	1090	5136	15864	51.1	NASHIK	155	4144	793	3362	8454	27.2	15177
3	AMRAVATI	34470	876	1411	7681	3608	13576	39.4	NAGPUR	101	452	956	2708	4217	22.0	14125
4	AURANGABAD	4506	432	241	143	768	1584	35.2	AURANGABAD	44	2	101	768	915	20.3	2922
5	NAGPUR	19201	496	802	1069	2709	5076	26.4	AMRAVATI	85	375	931	2375	3766	10.9	20894
6	PUNE	18219	397	2477	85	281	3240	17.8	PUNE	69	1143	84	261	1557	8.5	14979
	Total	107986	2781	14018	10068	12803	39670	36.7	Total	457	6122	2865	9757	19201	17.8	68316

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	GONDIA	2	165	46	2	215	98.2	0
2	GONDIA	219	6	165	46	2	219	100.0	SINDHUDURG	1	0	0	255	256	65.3	119
3	NANDED	274	48	1	90	92	231	84.3	BHANDARA	5	3	466	1945	2419	59.8	1368
4	BEED	156	119	2	0	0	121	77.6	NANDED	2	0	51	92	145	52.9	43
5	SINDHUDURG	392	12	0	0	261	273	69.6	OSMANABAD	0	0	50	96	146	43.5	188
6	BHANDARA	4044	262	3	466	1945	2676	66.2	THANE	0	6	0	18	24	36.4	30
7	JALGAON	19822	392	8622	845	2472	12331	62.2	AURANGABAD	2	0	0	423	425	32.5	582
8	BULDHANA	8309	376	47	3229	1010	4662	56.1	AHMEDNAGAR	33	34	237	2504	2808	29.7	6369
9	AURANGABAD	1307	64	238	0	423	725	55.5	JALGAON	116	3851	556	736	5259	26.5	7491
10	THANE	66	0	6	0	30	36	54.5	CHANDRAPUR	17	5	65	363	450	23.0	1362
11	RAIGAD	15	7	0	0	0	7	46.7	NASHIK	0	259	0	122	381	22.1	1317
12	WASHIM	1416	24	15	588	0	627	44.3	HINGOLI	17	0	0	150	167	16.8	702
13	OSMANABAD	336	2	0	50	96	148	44.0	BULDHANA	8	47	275	1010	1340	16.1	3647
14	YAVATMAL	2255	161	3	536	150	850	37.7	PALGHAR	0	0	0	4	4	16.0	21
15	AMRAVATI	15902	308	843	1785	2396	5332	33.5	RATNAGIRI	2	0	0	6	8	15.7	41
16	AHMEDNAGAR	9448	100	200	237	2542	3079	32.6	KOLHAPUR	26	4	9	110	149	13.5	921
17	AKOLA	6588	7	503	1543	52	2105	32.0	BEED	19	2	0	0	21	13.5	35
18	GADCHIROLI	19	2	0	4	0	6	31.6	AMRAVATI	76	326	455	1240	2097	13.2	10570
19	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	363	595	30.4	DHULE	6	0	0	0	6	12.8	0
20	HINGOLI	994	142	0	0	150	292	29.4	PUNE	0	581	0	11	592	11.4	4005
21	NASHIK	1724	18	259	8	122	407	23.6	NAGPUR	45	264	249	337	895	9.3	8388
22	PUNE	5210	42	1134	0	29	1205	23.1	SOLAPUR	33	486	75	124	718	8.3	7297
23	RATNAGIRI	51	4	0	0	6	10	19.6	PARBHANI	0	0	0	7	7	7.6	81
24	SATARA	2287	96	285	0	8	389	17.0	WARDHA	31	15	130	61	237	7.1	2994
25	KOLHAPUR	1105	61	4	9	110	184	16.7	YAVATMAL	1	2	74	75	152	6.7	1405
26	PALGHAR	25	0	0	0	4	4	16.0	GADCHIROLI	1	0	0	0	1	5.3	13
27	SOLAPUR	8628	151	981	75	124	1331	15.4	SANGLI	10	14	0	10	34	3.4	858
28	SANGLI	989	47	73	1	10	131	13.2	SATARA	0	58	0	6	64	2.8	1898
29	NAGPUR	9623	84	564	249	338	1235	12.8	AKOLA	0	0	127	50	177	2.7	4483
30	PARBHANI	92	1	0	3	7	11	12.0	JALNA	3	0	0	0	3	0.6	500
31	WARDHA	3339	79	65	140	61	345	10.3	LATUR	1	0	0	0	1	0.1	791
32	JALNA	535	35	0	0	0	35	6.5	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
33	LATUR	812	21	0	0	0	21	2.6	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	8
34	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	WASHIM	0	0	0	0	0	0.0	789
	Total	107986	2781	14018	10068	12803	39670	36.7	Total	457	6122	2865	9757	19201	17.8	68316

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Divisionwise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	51646	50134	97.1	NAGPUR	104880	79246	75.6	25634
2	NASHIK	341991	309765	90.6	KONKAN	5765	4253	73.8	1512
3	AURANGABAD	140670	126844	90.2	AURANGABAD	50834	37008	72.8	13826
4	NAGPUR	255195	229561	90.0	NASHIK	72673	40447	55.7	32226
5	PUNE	113597	91108	80.2	PUNE	46471	23982	51.6	22489
6	AMRAVATI	218234	173814	79.6	AMRAVATI	89880	45460	50.6	44420
	<b>Total</b>	<b>1121333</b>	<b>981226</b>	<b>87.5</b>	<b>Total</b>	<b>370503</b>	<b>230396</b>	<b>62.2</b>	<b>140107</b>

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Divisionwise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21460	21270	99.1	KONKAN	911	721	79.1	190
2	AMRAVATI	67851	66607	98.2	NASHIK	4893	3179	65.0	1714
3	NASHIK	87684	85970	98.0	PUNE	3381	1949	57.6	1432
4	PUNE	53450	52018	97.3	AURANGABAD	36013	18497	51.4	17516
5	NAGPUR	82863	72219	87.2	AMRAVATI	2238	994	44.4	1244
6	AURANGABAD	121096	103580	85.5	NAGPUR	15364	4720	30.7	10644
	<b>Total</b>	<b>434404</b>	<b>401664</b>	<b>92.5</b>	<b>Total</b>	<b>62800</b>	<b>30060</b>	<b>47.9</b>	<b>32740</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती					अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%		Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	AURANGABAD	22143	22093	99.8	AURANGABAD	6888	6838	99.3	50
2	PALGHAR	25759	25673	99.7	GONDIA	36436	35608	97.7	828
3	GONDIA	83529	82701	99.0	DHULE	5840	5141	88.0	699
4	DHULE	47076	46377	98.5	YAVATMAL	14188	11770	83.0	2418
5	THANE	6869	6689	97.4	BEED	8229	6669	81.0	1560
6	NASHIK	70617	68419	96.9	GADCHIROLI	6532	5161	79.0	1371
7	RAIGAD	8117	7767	95.7	RATNAGIRI	2448	1908	77.9	540
8	GADCHIROLI	23062	21691	94.1	RAIGAD	1310	960	73.3	350
9	YAVATMAL	40639	38221	94.1	NANDED	19795	14481	73.2	5314
10	NANDURBAR	105818	99483	94.0	PALGHAR	319	233	73.0	86
11	PARBHANI	7171	6734	93.9	BHANDARA	28286	20617	72.9	7669
12	RATNAGIRI	6898	6358	92.2	NASHIK	7381	5183	70.2	2198
13	BEED	19713	18153	92.1	THANE	578	398	68.9	180
14	SINDHUDURG	4003	3647	91.1	SINDHUDURG	1110	754	67.9	356
15	NANDED	50083	44769	89.4	CHANDRAPUR	12022	8005	66.6	4017
16	KOLHAPUR	14717	13053	88.7	PARBHANI	1219	782	64.2	437
17	CHANDRAPUR	32304	28287	87.6	JALNA	5626	3529	62.7	2097
18	BHANDARA	58695	51026	86.9	AHMEDNAGAR	18152	11075	61.0	7077
19	OSMANABAD	6118	5304	86.7	AKOLA	17247	9970	57.8	7277
20	AHMEDNAGAR	48645	41568	85.5	SOLAPUR	23127	13359	57.8	9768
21	JALNA	13375	11278	84.3	OSMANABAD	1780	966	54.3	814
22	LATUR	10968	9247	84.3	KOLHAPUR	3590	1926	53.6	1664
23	AKOLA	44968	37691	83.8	WASHIM	4298	2253	52.4	2045
24	HINGOLI	11099	9266	83.5	LATUR	3540	1819	51.4	1721
25	SATARA	13580	11186	82.4	HINGOLI	3757	1924	51.2	1833
26	SANGLI	19010	15621	82.2	SANGLI	6861	3472	50.6	3389
27	NAGPUR	40569	32916	81.1	SATARA	4758	2364	49.7	2394
28	BULDHANA	29095	23599	81.1	BULDHANA	10651	5155	48.4	5496
29	WASHIM	10802	8757	81.1	NAGPUR	14727	7074	48.0	7653
30	SOLAPUR	46157	36389	78.8	JALGAON	29616	13699	46.3	15917
31	JALGAON	69835	53918	77.2	NANDURBAR	11684	5349	45.8	6335
32	WARDHA	17036	12940	76.0	WARDHA	6877	2781	40.4	4096
33	PUNE	20133	14859	73.8	AMRAVATI	43496	16312	37.5	27184
34	AMRAVATI	92730	65546	70.7	PUNE	8135	2861	35.2	5274
	<b>Total</b>	<b>1121333</b>	<b>981226</b>	<b>87.5</b>	<b>Total</b>	<b>370503</b>	<b>230396</b>	<b>62.2</b>	<b>140107</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Sanctions	%	District	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	WARDHA	8310	8309	100.0	THANE	237	228	96.2	9
2	RATNAGIRI	5864	5863	100.0	RATNAGIRI	16	15	93.8	1
3	WASHIM	7712	7698	99.8	OSMANABAD	6876	6418	93.3	458
4	THANE	3500	3491	99.7	WARDHA	13	12	92.3	1
5	SATARA	9559	9526	99.7	PARBHANI	2602	2276	87.5	326
6	AHMEDNAGAR	28532	28429	99.6	AHMEDNAGAR	668	565	84.6	103
7	RAIGAD	3830	3811	99.5	PALGHAR	609	465	76.4	144
8	KOLHAPUR	10919	10843	99.3	PUNE	2002	1463	73.1	539
9	BULDHANA	12190	12097	99.2	DHULE	451	321	71.2	130
10	SINDHUDURG	1851	1834	99.1	NASHIK	1256	871	69.3	385
11	YAVATMAL	19265	19075	99.0	JALGAON	2038	1371	67.3	667
12	DHULE	12351	12221	98.9	BULDHANA	248	155	62.5	93
13	SOLAPUR	15433	15243	98.8	AMRAVATI	809	476	58.8	333
14	NASHIK	19111	18726	98.0	AURANGABAD	1326	762	57.5	564
15	PARBHANI	14543	14217	97.8	SOLAPUR	389	199	51.2	190
16	PALGHAR	6415	6271	97.8	NANDED	7809	3848	49.3	3961
17	AMRAVATI	14486	14153	97.7	BEED	7402	3643	49.2	3759
18	OSMANABAD	15251	14793	97.0	YAVATMAL	350	160	45.7	190
19	AURANGABAD	17770	17206	96.8	CHANDRAPUR	8302	3476	41.9	4826
20	NAGPUR	9482	9136	96.4	BHANDARA	1181	491	41.6	690
21	JALGAON	17383	16716	96.2	RAIGAD	32	13	40.6	19
22	NANDURBAR	10307	9878	95.8	GADCHIROLI	1394	565	40.5	829
23	AKOLA	14198	13584	95.7	SATARA	54	21	38.9	33
24	BHANDARA	15386	14696	95.5	HINGOLI	1581	505	31.9	1076
25	PUNE	10457	9918	94.8	SANGLI	853	259	30.4	594
26	GADCHIROLI	11477	10648	92.8	AKOLA	817	203	24.8	614
27	SANGLI	7082	6488	91.6	JALNA	4427	821	18.5	3606
28	HINGOLI	9745	8669	89.0	NANDURBAR	480	51	10.6	429
29	LATUR	19992	16226	81.2	KOLHAPUR	83	7	8.4	76
30	CHANDRAPUR	24728	19902	80.5	LATUR	3990	224	5.6	3766
31	NANDED	17863	13902	77.8	GONDIA	4116	164	4.0	3952
32	BEED	16424	12665	77.1	NAGPUR	358	12	3.4	346
33	GONDIA	13480	9528	70.7	SINDHUDURG	17	0	0.0	17
34	JALNA	9508	5902	62.1	WASHIM	14	0	0.0	14
	<b>Total</b>	<b>434404</b>	<b>401664</b>	<b>92.5</b>	<b>Total</b>	<b>62800</b>	<b>30060</b>	<b>47.9</b>	<b>32740</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	AMRAVATI	218234	173814	44420	16471	6392	484	17137	3462	5901
2	NASHIK	341991	309765	32226	12476	3547	1402	6763	3906	3852
3	NAGPUR	255195	229561	25634	12859	6085	1367	4688	6766	2319
4	PUNE	113597	91108	22489	3418	5419	1610	6709	2807	5037
5	AURANGABAD	140670	126844	13826	8002	2816	308	1458	1004	395
6	KONKAN	51646	50134	1512	1173	533	90	112	42	247
	<b>Total</b>	<b>1121333</b>	<b>981226</b>	<b>140107</b>	<b>54399</b>	<b>24792</b>	<b>5261</b>	<b>36867</b>	<b>17987</b>	<b>17751</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	AURANGABAD	22143	22093	50	279	0	2	55	45	19
2	PALGHAR	25759	25673	86	44	9	6	20	0	3
3	THANE	6869	6689	180	226	0	3	2	31	2
4	RAIGAD	8117	7767	350	746	6	64	1	8	81
5	SINDHUDURG	4003	3647	356	117	272	8	87	0	144
6	PARBHANI	7171	6734	437	207	28	10	16	24	43
7	RATNAGIRI	6898	6358	540	40	246	9	2	3	17
8	DHULE	47076	46377	699	147	1649	0	0	0	0
9	OSMANABAD	6118	5304	814	184	85	72	239	82	59
10	GONDIA	83529	82701	828	7288	141	115	279	0	4
11	GADCHIROLI	23062	21691	1371	946	0	35	3	4	3
12	BEED	19713	18153	1560	818	383	27	46	117	20
13	KOLHAPUR	14717	13053	1664	659	37	209	230	128	480
14	LATUR	10968	9247	1721	463	677	92	490	187	27
15	HINGOLI	11099	9266	1833	917	56	34	262	179	202
16	WASHIM	10802	8757	2045	861	939	38	360	268	128
17	JALNA	13375	11278	2097	1338	1587	13	200	329	6
18	NASHIK	70617	68419	2198	849	476	163	435	85	588
19	SATARA	13580	11186	2394	61	104	275	546	23	1056
20	YAVATMAL	40639	38221	2418	1676	130	14	205	141	46
21	SANGLI	19010	15621	3389	1120	2354	370	426	180	322
22	CHANDRAPUR	32304	28287	4017	883	19	74	768	686	266
23	WARDHA	17036	12940	4096	339	1118	68	936	1283	147
24	PUNE	20133	14859	5274	308	918	221	1818	1354	1213
25	NANDED	50083	44769	5314	3796	0	58	150	41	19
26	BULDHANA	29095	23599	5496	2168	550	141	2162	735	537
27	NANDURBAR	105818	99483	6335	2483	1	23	42	1	2
28	AHMEDNAGAR	48645	41568	7077	612	1354	401	2818	2500	1216
29	AKOLA	44968	37691	7277	2226	2100	90	4189	895	626
30	NAGPUR	40569	32916	7653	1338	1350	709	1124	3447	1363
31	Bhandara	58695	51026	7669	2065	3457	366	1578	1346	536
32	SOLAPUR	46157	36389	9768	1270	2006	535	3689	1122	1966
33	JALGAON	69835	53918	15917	8385	67	815	3468	1320	2046
34	AMRAVATI	92730	65546	27184	9540	2673	201	10221	1423	4564
	<b>Grand Total</b>	<b>1121333</b>	<b>981226</b>	<b>140107</b>	<b>54399</b>	<b>24792</b>	<b>5261</b>	<b>36867</b>	<b>17987</b>	<b>17751</b>



## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	50134	49201	98.1	NAGPUR	98880	84031	85.0	14849
2	NASHIK	309765	299856	96.8	NASHIK	62036	52127	84.0	9909
3	NAGPUR	229561	214712	93.5	KONKAN	5705	4772	83.6	933
4	AURANGABAD	126844	117686	92.8	AURANGABAD	45367	36209	79.8	9158
5	PUNE	91108	84288	92.5	PUNE	28826	22006	76.3	6820
6	AMRAVATI	173814	160216	92.2	AMRAVATI	51279	37681	73.5	13598
	<b>Total</b>	<b>981226</b>	<b>925959</b>	<b>94.4</b>	<b>Total</b>	<b>292093</b>	<b>236826</b>	<b>81.1</b>	<b>55267</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21270	20775	97.7	NASHIK	16385	12922	78.9	3463
2	NASHIK	85970	82507	96.0	KONKAN	2184	1689	77.3	495
3	PUNE	52018	49883	95.9	PUNE	9272	7137	77.0	2135
4	NAGPUR	72219	68268	94.5	AMRAVATI	16044	12158	75.8	3886
5	AMRAVATI	66607	62721	94.2	NAGPUR	12828	8877	69.2	3951
6	AURANGABAD	103580	87486	84.5	AURANGABAD	34679	18585	53.6	16094
	<b>Total</b>	<b>401664</b>	<b>371640</b>	<b>92.5</b>	<b>Total</b>	<b>91392</b>	<b>61368</b>	<b>67.1</b>	<b>30024</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Sanction	1 <sup>st</sup> Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining 1 <sup>st</sup> Installment
1	THANE	6689	6664	99.6	DHULE	9199	8876	96.5	323
2	DHULE	46377	46054	99.3	SINDHUDURG	867	836	96.4	31
3	SINDHUDURG	3647	3616	99.1	AHMEDNAGAR	12409	11834	95.4	575
4	PALGHAR	25673	25435	99.1	THANE	469	444	94.7	25
5	NASHIK	68419	67629	98.8	OSMANABAD	1641	1527	93.1	114
6	RAIGAD	7767	7661	98.6	NASHIK	11157	10367	92.9	790
7	AHMEDNAGAR	41568	40993	98.6	WARDHA	3704	3438	92.8	266
8	WARDHA	12940	12674	97.9	GONDIA	43719	40428	92.5	3291
9	OSMANABAD	5304	5190	97.9	RAIGAD	1217	1111	91.3	106
10	HINGOLI	9266	9025	97.4	CHANDRAPUR	8790	7904	89.9	886
11	KOLHAPUR	13053	12647	96.9	HINGOLI	2269	2028	89.4	241
12	CHANDRAPUR	28287	27401	96.9	PARBHANI	1974	1760	89.2	214
13	PARBHANI	6734	6520	96.8	KOLHAPUR	3330	2924	87.8	406
14	GADCHIROLI	21691	20920	96.4	GADCHIROLI	5782	5011	86.7	771
15	GONDIA	82701	79410	96.0	AKOLA	11712	10102	86.3	1610
16	NANDURBAR	99483	95281	95.8	BULDHANA	6131	5076	82.8	1055
17	AKOLA	37691	36081	95.7	BEED	6990	5662	81.0	1328
18	BULDHANA	23599	22544	95.5	BHANDARA	22892	18455	80.6	4437
19	LATUR	9247	8810	95.3	SANGLI	4428	3560	80.4	868
20	SANGLI	15621	14753	94.4	AURANGABAD	8068	6467	80.2	1601
21	JALNA	11278	10473	92.9	SOLAPUR	13887	10958	78.9	2929
22	AMRAVATI	65546	60820	92.8	JALNA	3779	2974	78.7	805
23	AURANGABAD	22093	20492	92.8	LATUR	2022	1585	78.4	437
24	BEED	18153	16825	92.7	JALGAON	17542	13523	77.1	4019
25	JALGAON	53918	49899	92.5	NANDED	18624	14206	76.3	4418
26	PUNE	14859	13751	92.5	RATNAGIRI	2192	1659	75.7	533
27	SOLAPUR	36389	33460	92.0	PALGHAR	960	722	75.2	238
28	WASHIM	8757	8035	91.8	AMRAVATI	17888	13162	73.6	4726
29	RATNAGIRI	6358	5825	91.6	WASHIM	2371	1649	69.5	722
30	BHANDARA	51026	46589	91.3	PUNE	3459	2351	68.0	1108
31	NANDED	44769	40351	90.1	NANDURBAR	11729	7527	64.2	4202
32	SATARA	11186	9677	86.5	NAGPUR	13993	8795	62.9	5198
33	YAVATMAL	38221	32736	85.6	SATARA	3722	2213	59.5	1509
34	NAGPUR	32916	27718	84.2	YAVATMAL	13177	7692	58.4	5485
	<b>Total</b>	<b>981226</b>	<b>925959</b>	<b>94.4</b>	<b>Total</b>	<b>292093</b>	<b>236826</b>	<b>81.1</b>	<b>55267</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise Name	Sanction	1 <sup>st</sup> Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining 1 <sup>st</sup> Installment
1	RATNAGIRI	5863	5836	99.5	RATNAGIRI	376	349	92.8	27
2	DHULE	12221	12081	98.9	SINDHUDURG	308	282	91.6	26
3	THANE	3491	3444	98.7	DHULE	1600	1460	91.3	140
4	HINGOLI	8669	8551	98.6	SATARA	1819	1622	89.2	197
5	RAIGAD	3811	3757	98.6	HINGOLI	1065	947	88.9	118
6	SINDHUDURG	1834	1808	98.6	AHMEDNAGAR	5082	4518	88.9	564
7	NANDURBAR	9878	9735	98.6	RAIGAD	431	377	87.5	54
8	AHMEDNAGAR	28429	27865	98.0	KOLHAPUR	1958	1693	86.5	265
9	SATARA	9526	9329	97.9	BULDHANA	2904	2498	86.0	406
10	KOLHAPUR	10843	10578	97.6	NASHIK	4528	3786	83.6	742
11	WARDHA	8309	8102	97.5	AKOLA	4418	3673	83.1	745
12	BULDHANA	12097	11691	96.6	THANE	265	218	82.3	47
13	NAGPUR	9136	8826	96.6	NANDURBAR	698	555	79.5	143
14	SOLAPUR	15243	14690	96.4	PARBHANI	3385	2668	78.8	717
15	NASHIK	18726	17984	96.0	SOLAPUR	2463	1910	77.5	553
16	GADCHIROLI	10648	10172	95.5	GADCHIROLI	1974	1498	75.9	476
17	GONDIA	9528	9061	95.1	GONDIA	1841	1374	74.6	467
18	PARBHANI	14217	13500	95.0	AMRAVATI	3477	2577	74.1	900
19	YAVATMAL	19075	18071	94.7	NAGPUR	1189	879	73.9	310
20	PALGHAR	6271	5930	94.6	AURANGABAD	8718	6090	69.9	2628
21	AKOLA	13584	12839	94.5	CHANDRAPUR	4897	3379	69.0	1518
22	AMRAVATI	14153	13253	93.6	YAVATMAL	3065	2061	67.2	1004
23	SANGLI	6488	6065	93.5	WARDHA	610	403	66.1	207
24	BHANDARA	14696	13723	93.4	SANGLI	1179	756	64.1	423
25	PUNE	9918	9221	93.0	PUNE	1853	1156	62.4	697
26	CHANDRAPUR	19902	18384	92.4	WASHIM	2180	1349	61.9	831
27	LATUR	16226	14874	91.7	JALGAON	4477	2603	58.1	1874
28	JALNA	5902	5269	89.3	BHANDARA	2317	1344	58.0	973
29	WASHIM	7698	6867	89.2	PALGHAR	804	463	57.6	341
30	JALGAON	16716	14842	88.8	LATUR	2851	1499	52.6	1352
31	AURANGABAD	17206	14578	84.7	OSMANABAD	8812	3800	43.1	5012
32	NANDED	13902	11059	79.5	NANDED	4822	1979	41.0	2843
33	BEED	12665	9874	78.0	JALNA	1044	411	39.4	633
34	OSMANABAD	14793	9781	66.1	BEED	3982	1191	29.9	2791
	<b>Total</b>	<b>401664</b>	<b>371640</b>	<b>92.5</b>	<b>Total</b>	<b>91392</b>	<b>61368</b>	<b>67.1</b>	<b>30024</b>

## प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 30 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	51646	40454	78.3	NAGPUR	163190	43972	26.9	119218
2	NASHIK	341991	208335	60.9	KONKAN	13682	2490	18.2	11192
3	NAGPUR	255195	135977	53.3	NASHIK	155138	21482	13.8	133656
4	AURANGABAD	140670	67916	48.3	AURANGABAD	78302	5548	7.1	72754
5	PUNE	113597	53492	47.1	PUNE	64024	3919	6.1	60105
6	AMRAVATI	218234	102301	46.9	AMRAVATI	122010	6077	5.0	115933
	<b>Total</b>	<b>1121333</b>	<b>608475</b>	<b>54.3</b>	<b>Total</b>	<b>596346</b>	<b>83488</b>	<b>14.0</b>	<b>512858</b>

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 30 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21460	16442	76.6	KONKAN	6175	1157	18.7	5018
2	PUNE	53450	37612	70.4	NASHIK	41051	6593	16.1	34458
3	NASHIK	87684	53226	60.7	NAGPUR	47691	6217	13.0	41474
4	AMRAVATI	67851	38179	56.3	AMRAVATI	33365	3693	11.1	29672
5	NAGPUR	82863	41389	49.9	PUNE	17263	1425	8.3	15838
6	AURANGABAD	121096	55782	46.1	AURANGABAD	70064	4750	6.8	65314
	<b>Total</b>	<b>434404</b>	<b>242630</b>	<b>55.9</b>	<b>Total</b>	<b>215609</b>	<b>23835</b>	<b>11.1</b>	<b>191774</b>

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 30 March 2021	%	Remaining Completion
1	PALGHAR	25759	21894	85.0	GONDIA	59387	36072	60.7	23315
2	THANE	6869	5780	84.1	PALGHAR	5343	1478	27.7	3865
3	RAIGAD	8117	6133	75.6	THANE	1440	351	24.4	1089
4	NASHIK	70617	51339	72.7	DHULE	17780	3719	20.9	14061
5	GONDIA	83529	60214	72.1	NANDURBAR	45240	7969	17.6	37271
6	DHULE	47076	33015	70.1	NASHIK	23131	3853	16.7	19278
7	SINDHUDURG	4003	2656	66.4	AHMEDNAGAR	28068	4451	15.9	23617
8	NANDURBAR	105818	68547	64.8	RAIGAD	2317	333	14.4	1984
9	HINGOLI	11099	6642	59.8	HINGOLI	5201	744	14.3	4457
10	LATUR	10968	6517	59.4	GADCHIROLI	12183	1716	14.1	10467
11	RATNAGIRI	6898	3991	57.9	OSMANABAD	2983	312	10.5	2671
12	KOLHAPUR	14717	8426	57.3	SINDHUDURG	1489	142	9.5	1347
13	PARBHANI	7171	4093	57.1	KOLHAPUR	6902	611	8.9	6291
14	OSMANABAD	6118	3447	56.3	SATARA	7362	617	8.4	6745
15	GADCHIROLI	23062	12595	54.6	NAGPUR	26228	1958	7.5	24270
16	AURANGABAD	22143	11550	52.2	NANDED	32462	2255	6.9	30207
17	CHANDRAPUR	32304	16696	51.7	BEED	10982	740	6.7	10242
18	AHMEDNAGAR	48645	25028	51.5	BHANDARA	39252	2641	6.7	36611
19	BULDHANA	29095	14890	51.2	CHANDRAPUR	16693	1085	6.5	15608
20	YAVATMAL	40639	20643	50.8	AURANGABAD	11319	726	6.4	10593
21	SATARA	13580	6835	50.3	AKOLA	25419	1538	6.1	23881
22	WASHIM	10802	5390	49.9	PARBHANI	3276	198	6.0	3078
23	BEED	19713	9471	48.0	RATNAGIRI	3093	186	6.0	2907
24	SANGLI	19010	9130	48.0	PUNE	11444	679	5.9	10765
25	WARDHA	17036	8089	47.5	SOLAPUR	27915	1491	5.3	26424
26	JALNA	13375	6320	47.3	WARDHA	9447	500	5.3	8947
27	AKOLA	44968	21087	46.9	JALNA	7444	389	5.2	7055
28	PUNE	20133	9368	46.5	YAVATMAL	21060	1064	5.1	19996
29	JALGAON	69835	30406	43.5	SANGLI	10401	521	5.0	9880
30	AMRAVATI	92730	40291	43.4	AMRAVATI	55032	2593	4.7	52439
31	SOLAPUR	46157	19733	42.8	BULDHANA	14905	700	4.7	14205
32	NAGPUR	40569	16299	40.2	LATUR	4635	184	4.0	4451
33	NANDED	50083	19876	39.7	JALGAON	40919	1490	3.6	39429
34	BHANDARA	58695	22084	37.6	WASHIM	5594	182	3.3	5412
	Total	1121333	608475	54.3	Total	596346	83488	14.0	512858

## राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 30 March 2021	%	Remaining Completion
1	<b>SINDHUDURG</b>	<b>1851</b>	<b>1509</b>	<b>81.5</b>	<b>DHULE</b>	<b>4898</b>	<b>1282</b>	<b>26.2</b>	<b>3616</b>
2	<b>THANE</b>	<b>3500</b>	<b>2848</b>	<b>81.4</b>	<b>THANE</b>	<b>850</b>	<b>198</b>	<b>23.3</b>	<b>652</b>
3	<b>RATNAGIRI</b>	<b>5864</b>	<b>4748</b>	<b>81.0</b>	<b>WARDHA</b>	<b>3806</b>	<b>884</b>	<b>23.2</b>	<b>2922</b>
4	<b>RAIGAD</b>	<b>3830</b>	<b>3096</b>	<b>80.8</b>	<b>RATNAGIRI</b>	<b>1444</b>	<b>328</b>	<b>22.7</b>	<b>1116</b>
5	<b>KOLHAPUR</b>	<b>10919</b>	<b>8078</b>	<b>74.0</b>	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>13095</b>	<b>2789</b>	<b>21.3</b>	<b>10306</b>
6	<b>SOLAPUR</b>	<b>15433</b>	<b>11344</b>	<b>73.5</b>	<b>SINDHUDURG</b>	<b>423</b>	<b>81</b>	<b>19.1</b>	<b>342</b>
7	<b>NAGPUR</b>	<b>9482</b>	<b>6875</b>	<b>72.5</b>	<b>HINGOLI</b>	<b>3700</b>	<b>688</b>	<b>18.6</b>	<b>3012</b>
8	<b>SATARA</b>	<b>9559</b>	<b>6920</b>	<b>72.4</b>	<b>RAIGAD</b>	<b>898</b>	<b>164</b>	<b>18.3</b>	<b>734</b>
9	<b>DHULE</b>	<b>12351</b>	<b>8735</b>	<b>70.7</b>	<b>GONDIA</b>	<b>8780</b>	<b>1407</b>	<b>16.0</b>	<b>7373</b>
10	<b>HINGOLI</b>	<b>9745</b>	<b>6733</b>	<b>69.1</b>	<b>GADCHIROLI</b>	<b>6374</b>	<b>1008</b>	<b>15.8</b>	<b>5366</b>
11	<b>PALGHAR</b>	<b>6415</b>	<b>4241</b>	<b>66.1</b>	<b>YAVATMAL</b>	<b>9991</b>	<b>1536</b>	<b>15.4</b>	<b>8455</b>
12	<b>SANGLI</b>	<b>7082</b>	<b>4668</b>	<b>65.9</b>	<b>NANDURBAR</b>	<b>4353</b>	<b>668</b>	<b>15.3</b>	<b>3685</b>
13	<b>BULDHANA</b>	<b>12190</b>	<b>7911</b>	<b>64.9</b>	<b>PALGHAR</b>	<b>2560</b>	<b>386</b>	<b>15.1</b>	<b>2174</b>
14	<b>WARDHA</b>	<b>8310</b>	<b>5388</b>	<b>64.8</b>	<b>NAGPUR</b>	<b>3038</b>	<b>431</b>	<b>14.2</b>	<b>2607</b>
15	<b>PARBHANI</b>	<b>14543</b>	<b>9345</b>	<b>64.3</b>	<b>AKOLA</b>	<b>8403</b>	<b>869</b>	<b>10.3</b>	<b>7534</b>
16	<b>NANDURBAR</b>	<b>10307</b>	<b>6622</b>	<b>64.2</b>	<b>NASHIK</b>	<b>10211</b>	<b>1055</b>	<b>10.3</b>	<b>9156</b>
17	<b>AHMEDNAGAR</b>	<b>28532</b>	<b>18226</b>	<b>63.9</b>	<b>AMRAVATI</b>	<b>6512</b>	<b>668</b>	<b>10.3</b>	<b>5844</b>
18	<b>PUNE</b>	<b>10457</b>	<b>6602</b>	<b>63.1</b>	<b>KOLHAPUR</b>	<b>3164</b>	<b>323</b>	<b>10.2</b>	<b>2841</b>
19	<b>AMRAVATI</b>	<b>14486</b>	<b>8642</b>	<b>59.7</b>	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>17271</b>	<b>1678</b>	<b>9.7</b>	<b>15593</b>
20	<b>YAVATMAL</b>	<b>19265</b>	<b>10810</b>	<b>56.1</b>	<b>BHANDARA</b>	<b>8422</b>	<b>809</b>	<b>9.6</b>	<b>7613</b>
21	<b>LATUR</b>	<b>19992</b>	<b>11156</b>	<b>55.8</b>	<b>JALGAON</b>	<b>8494</b>	<b>799</b>	<b>9.4</b>	<b>7695</b>
22	<b>JALGAON</b>	<b>17383</b>	<b>9688</b>	<b>55.7</b>	<b>SOLAPUR</b>	<b>4501</b>	<b>412</b>	<b>9.2</b>	<b>4089</b>
23	<b>WASHIM</b>	<b>7712</b>	<b>4152</b>	<b>53.8</b>	<b>LATUR</b>	<b>9696</b>	<b>860</b>	<b>8.9</b>	<b>8836</b>
24	<b>GADCHIROLI</b>	<b>11477</b>	<b>6111</b>	<b>53.2</b>	<b>SATARA</b>	<b>2893</b>	<b>254</b>	<b>8.8</b>	<b>2639</b>
25	<b>NASHIK</b>	<b>19111</b>	<b>9955</b>	<b>52.1</b>	<b>WASHIM</b>	<b>3891</b>	<b>331</b>	<b>8.5</b>	<b>3560</b>
26	<b>BHANDARA</b>	<b>15386</b>	<b>7773</b>	<b>50.5</b>	<b>PUNE</b>	<b>4190</b>	<b>335</b>	<b>8.0</b>	<b>3855</b>
27	<b>AKOLA</b>	<b>14198</b>	<b>6664</b>	<b>46.9</b>	<b>NANDED</b>	<b>12161</b>	<b>870</b>	<b>7.2</b>	<b>11291</b>
28	<b>GONDIA</b>	<b>13480</b>	<b>6107</b>	<b>45.3</b>	<b>PARBHANI</b>	<b>5550</b>	<b>352</b>	<b>6.3</b>	<b>5198</b>
29	<b>BEED</b>	<b>16424</b>	<b>6969</b>	<b>42.4</b>	<b>BULDHANA</b>	<b>4568</b>	<b>289</b>	<b>6.3</b>	<b>4279</b>
30	<b>JALNA</b>	<b>9508</b>	<b>3546</b>	<b>37.3</b>	<b>JALNA</b>	<b>6361</b>	<b>399</b>	<b>6.3</b>	<b>5962</b>
31	<b>CHANDRAPUR</b>	<b>24728</b>	<b>9135</b>	<b>36.9</b>	<b>OSMANABAD</b>	<b>10868</b>	<b>545</b>	<b>5.0</b>	<b>10323</b>
32	<b>NANDED</b>	<b>17863</b>	<b>6572</b>	<b>36.8</b>	<b>AURANGABAD</b>	<b>11817</b>	<b>580</b>	<b>4.9</b>	<b>11237</b>
33	<b>AURANGABAD</b>	<b>17770</b>	<b>6533</b>	<b>36.8</b>	<b>BEED</b>	<b>9911</b>	<b>456</b>	<b>4.6</b>	<b>9455</b>
34	<b>OSMANABAD</b>	<b>15251</b>	<b>4928</b>	<b>32.3</b>	<b>SANGLI</b>	<b>2515</b>	<b>101</b>	<b>4.0</b>	<b>2414</b>
	<b>Total</b>	<b>434404</b>	<b>242630</b>	<b>55.9</b>	<b>Total</b>	<b>215609</b>	<b>23835</b>	<b>11.1</b>	<b>191774</b>

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 30 March 2021	%	Remaining Delayed
1	<b>NASHIK</b>	<b>37999</b>	<b>-8602</b>	<b>-22.6</b>	<b>29397</b>
2	<b>PUNE</b>	<b>8885</b>	<b>-1883</b>	<b>-21.2</b>	<b>7002</b>
3	<b>AMRAVATI</b>	<b>17860</b>	<b>-597</b>	<b>-3.3</b>	<b>17263</b>
4	<b>NAGPUR</b>	<b>12773</b>	<b>-276</b>	<b>-2.2</b>	<b>12497</b>
5	<b>AURANGABAD</b>	<b>11579</b>	<b>24</b>	<b>0.2</b>	<b>11603</b>
6	<b>KONKAN</b>	<b>2330</b>	<b>960</b>	<b>41.2</b>	<b>3290</b>
	<b>Total</b>	<b>91426</b>	<b>-10374</b>	<b>-11.3</b>	<b>81052</b>

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती			
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 NovnTo 30 March 2021	%	Remaining Delayed
1	THANE	590	-301	-51.0	289
2	KOLHAPUR	1116	-542	-48.6	574
3	RATNAGIRI	227	-103	-45.4	124
4	NASHIK	6237	-2444	-39.2	3793
5	SINDHUDURG	128	-46	-35.9	82
6	GONDIA	2694	-871	-32.3	1823
7	SOLAPUR	3437	-911	-26.5	2526
8	DHULE	5221	-1372	-26.3	3849
9	AHMEDNAGAR	5835	-1438	-24.6	4397
10	NANDURBAR	15441	-3091	-20.0	12350
11	SATARA	827	-151	-18.3	676
12	RAIGAD	428	-59	-13.8	369
13	OSMANABAD	428	-55	-12.9	373
14	WASHIM	943	-110	-11.7	833
15	AKOLA	4549	-485	-10.7	4064
16	LATUR	673	-67	-10.0	606
17	PUNE	1691	-138	-8.2	1553
18	SANGLI	1814	-141	-7.8	1673
19	CHANDRAPUR	2521	-161	-6.4	2360
20	BULDHANA	2195	-138	-6.3	2057
21	AURANGABAD	2060	-101	-4.9	1959
22	JALGAON	5265	-257	-4.9	5008
23	PARBHANI	579	-19	-3.3	560
24	NANDED	5467	-165	-3.0	5302
25	WARDHA	1071	-30	-2.8	1041
26	AMRAVATI	6258	71	1.1	6329
27	YAVATMAL	3915	65	1.7	3980
28	BHANDARA	2473	93	3.8	2566
29	HINGOLI	404	36	8.9	440
30	GADCHIROLI	2578	377	14.6	2955
31	BEED	1190	237	19.9	1427
32	JALNA	778	158	20.3	936
33	NAGPUR	1436	316	22.0	1752
34	PALGHAR	957	1469	153.5	2426
	Total	91426	-10374	-11.3	81052



उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 30 March 2021	%	Remaining Completion
1	AMRAVATI	102301	95546	93.4	NASHIK	152733	16118	29.0	25756
2	KONKAN	40454	35937	88.8	AMRAVATI	88671	3370	24.7	6755
3	NASHIK	208335	182579	87.6	KONKAN	33158	1503	20.6	4517
4	PUNE	53492	44657	83.5	PUNE	40574	2115	16.4	8835
5	AURANGABAD	67916	53799	79.2	A'BAD	48877	2546	13.4	14117
6	NAGPUR	135977	91227	67.1	NAGPUR	77553	7281	12.5	44750
	Total	608475	503745	82.8	Total	441566	32933	19.7	104730

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 30 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16442	13829	84.1	KONKAN	12185	1281	41.3	2613
2	PUNE	37612	30064	79.9	AMRAVATI	27261	1389	19.2	8260
3	AMRAVATI	38179	29919	78.4	NASHIK	33267	2539	19.0	15305
4	NASHIK	53226	37921	71.2	A'BAD	35047	2030	12.7	16342
5	AURANGABAD	55782	39440	70.7	NAGPUR	22645	1232	9.8	16161
6	NAGPUR	41389	25228	61.0	PUNE	29004	374	5.2	7548
	Total	242630	176401	72.7	Total	159409	8845	10.6	66229

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 30 March 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	5780	5604	97.0	DHULE	23133	4599	46.5	2898
2	WARDHA	8089	7784	96.2	RATNAGIRI	3579	132	32.0	195
3	AMRAVATI	40291	38762	96.2	AMRAVATI	36211	1220	29.9	1529
4	RATNAGIRI	3991	3796	95.1	NASHIK	42630	2571	29.5	2657
5	NASHIK	51339	48682	94.8	BHANDARA	15863	1789	28.8	3131
6	YAVATMAL	20643	19424	94.1	KOLHAPUR	6346	593	28.5	960
7	SINDHUDURG	2656	2491	93.8	AKOLA	17914	889	28.0	1446
8	AKOLA	21087	19641	93.1	NANDURBAR	48536	5558	27.8	9349
9	AURANGABAD	11550	10616	91.9	YAVATMAL	18277	649	27.4	1219
10	NAGPUR	16299	14976	91.9	WARDHA	7334	198	26.2	305
11	DHULE	33015	30117	91.2	NAGPUR	13438	722	25.2	1323
12	SATARA	6835	6140	89.8	GADCHIROLI	9006	875	24.4	2000
13	BULDHANA	14890	13252	89.0	AHMEDNAGAR	16345	2082	24.0	5457
14	KOLHAPUR	8426	7466	88.6	PALGHAR	17010	1116	22.9	2950
15	PALGHAR	21894	18944	86.5	PUNE	7268	464	22.1	1357
16	NANDURBAR	68547	59198	86.4	AURANGABAD	9993	341	21.9	934
17	BHANDARA	22084	18953	85.8	BULDHANA	12166	464	17.0	1638
18	PUNE	9368	8011	85.5	SINDHUDURG	2431	38	16.9	165
19	LATUR	6517	5502	84.4	JALNA	4802	251	16.5	1134
20	GADCHIROLI	12595	10595	84.1	JALGAON	22089	1308	15.7	5395
21	SOLAPUR	19733	16497	83.6	NANDED	12335	1066	14.1	5423
22	RAIGAD	6133	5102	83.2	SATARA	5780	145	13.7	695
23	WASHIM	5390	4467	82.9	LATUR	5146	185	13.5	1015
24	JALGAON	30406	25011	82.3	RAIGAD	4793	172	12.8	1031
25	JALNA	6320	5186	82.1	SANGLI	5798	423	12.7	2587
26	CHANDRAPUR	16696	13554	81.2	CHANDRAPUR	12209	534	11.9	3142
27	PARBHANI	4093	3281	80.2	WASHIM	4103	148	11.5	923
28	AHMEDNAGAR	25028	19571	78.2	SOLAPUR	15382	490	11.3	3236
29	BEED	9471	7210	76.1	HINGOLI	4528	229	10.8	1618
30	HINGOLI	6642	5024	75.6	THANE	5345	45	10.3	176
31	OSMANABAD	3447	2527	73.3	PARBHANI	3033	107	10.1	812
32	NANDED	19876	14453	72.7	BEED	6708	275	10.0	2261
33	SANGLI	9130	6543	71.7	OSMANABAD	2332	92	8.3	920
34	GONDIA	60214	25365	42.1	GONDIA	19703	3163	7.8	34849
	<b>Total</b>	<b>608475</b>	<b>503745</b>	<b>82.8</b>	<b>Total</b>	<b>441566</b>	<b>32933</b>	<b>19.7</b>	<b>104730</b>

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	District	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 30 March 2021	%	Remaining Completion
1	RATNAGIRI	4748	4546	95.7	RATNAGIRI	3685	791	107.6	202
2	SINDHUDURG	1509	1431	94.8	SINDHUDURG	1224	197	96.6	78
3	SATARA	6920	6138	88.7	NASHIK	6716	1040	47.6	1919
4	BULDHANA	7911	6824	86.3	YAVATMAL	6746	661	26.1	2970
5	AMRAVATI	8642	7325	84.8	DHULE	4828	668	25.4	2800
6	NAGPUR	6875	5786	84.2	AMRAVATI	6807	287	24.8	1317
7	THANE	2848	2384	83.7	AKOLA	4584	244	20.1	1620
8	SANGLI	4668	3815	81.7	AURANGABAD	4908	210	20.1	1196
9	AURANGABAD	6533	5337	81.7	NANDURBAR	4464	278	18.7	1551
10	NASHIK	9955	8036	80.7	NANDED	4031	306	18.3	1986
11	SOLAPUR	11344	9111	80.3	GADCHIROLI	3319	311	17.4	2226
12	LATUR	11156	8626	77.3	RAIGAD	2109	143	17.4	797
13	PUNE	6602	5091	77.1	JALNA	2519	107	17.0	819
14	JALNA	3546	2727	76.9	LATUR	7365	491	16.8	2530
15	NANDURBAR	6622	5071	76.6	WARDHA	2735	296	16.7	2207
16	AKOLA	6664	5044	75.7	NAGPUR	5527	153	16.7	1089
17	BEED	6969	5247	75.3	BHANDARA	5096	303	16.2	2192
18	PALGHAR	4241	3169	74.7	BEED	4834	267	15.9	1722
19	JALGAON	9688	7227	74.6	CHANDRAPUR	2809	663	14.3	5323
20	RAIGAD	3096	2299	74.3	OSMANABAD	2852	204	13.4	1626
21	KOLHAPUR	8078	5909	73.1	PALGHAR	2970	116	13.1	1072
22	YAVATMAL	10810	7840	72.5	BULDHANA	6516	130	11.8	1087
23	BHANDARA	7773	5581	71.8	JALGAON	6630	224	9.9	2461
24	NANDED	6572	4586	69.8	HINGOLI	3341	267	9.9	2876
25	WASHIM	4152	2886	69.5	SATARA	6007	57	8.6	782
26	DHULE	8735	5935	67.9	SOLAPUR	8751	169	7.7	2233
27	OSMANABAD	4928	3302	67.0	THANE	2197	34	7.5	464
28	AHMEDNAGAR	18226	11652	63.9	AHMEDNAGAR	10629	329	6.8	6574
29	GADCHIROLI	6111	3885	63.6	WASHIM	2608	67	5.5	1266
30	PARBHANI	9345	5758	61.6	KOLHAPUR	5521	117	5.2	2169
31	WARDHA	5388	3181	59.0	SANGLI	3702	42	4.9	853
32	HINGOLI	6733	3857	57.3	PARBHANI	5197	178	4.7	3587
33	GONDIA	6107	2983	48.8	PUNE	5023	-11	-0.9	1511
34	CHANDRAPUR	9135	3812	41.7	GONDIA	3159	-494	-32.1	3124
	<b>Total</b>	<b>242630</b>	<b>176401</b>	<b>72.7</b>	<b>Total</b>	<b>159409</b>	<b>8845</b>	<b>10.6</b>	<b>66229</b>

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	<b>AMRAVATI</b>	3915	905	23.1	875	22.3	582	14.9	0	30	323
2	<b>KONKAN</b>	1355	1355	100	130	9.6	110	8.1	0	1225	1245
3	<b>AURANGABAD</b>	3185	760	23.9	170	5.3	70	2.2	0	590	690
4	<b>NAGPUR</b>	3495	790	22.6	80	2.3	40	1.1	0	710	750
5	<b>PUNE</b>	3205	765	23.9	60	1.9	0	0	0	705	765
6	<b>NASHIK</b>	6865	2010	29.3	120	1.7	0	0	0	1890	2010
	<b>Total</b>	<b>22020</b>	<b>22020</b>	<b>100.0</b>	<b>5725</b>	<b>26.0</b>	<b>2822</b>	<b>12.8</b>	<b>0</b>	<b>16295</b>	<b>19198</b>

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	905	905	100	875	96.7	582	64.3	0	30	323
2	NANDED	100	100	100	95	95.0	0	0	0	5	100
3	Bhandara	185	185	100	130	70.3	10	5.4	0	55	175
4	JALGAON	980	980	100	630	64.3	230	23.5	0	350	750
5	YAVATMAL	1340	1340	100	725	54.1	615	45.9	0	615	725
6	GONDIA	600	600	100	280	46.7	105	17.5	0	320	495
7	BULDHANA	1045	1045	100	410	39.2	335	32.1	0	635	710
8	LATUR	225	225	100	85	37.8	0	0	0	140	225
9	WARDHA	495	495	100	180	36.4	70	14.1	0	315	425
10	SOLAPUR	1125	1125	100	365	32.4	80	7.1	0	760	1045
11	THANE	210	210	100	60	28.6	70	33.3	0	150	140
12	AHMEDNAGAR	1155	1155	100	325	28.1	40	3.5	0	830	1115
13	HINGOLI	365	365	100	90	24.7	45	12.3	0	275	320
14	PARBHANI	425	425	100	105	24.7	25	5.9	0	320	400
15	AURANGABAD	760	760	100	170	22.4	70	9.2	0	590	690
16	DHULE	1255	1255	100	265	21.1	265	21.1	0	990	990
17	KOLHAPUR	590	590	100	120	20.3	15	2.5	0	470	575
18	OSMANABAD	330	330	100	60	18.2	0	0	0	270	330
19	JALNA	380	380	100	60	15.8	0	0	0	320	380
20	SATARA	560	560	100	80	14.3	0	0	0	480	560
21	NANDURBAR	1465	1465	100	185	12.6	185	12.6	0	1280	1280
22	NAGPUR	790	790	100	80	10.1	40	5.1	0	710	750
23	CHANDRAPUR	995	995	100	100	10.1	0	0	0	895	995
24	PALGHAR	735	735	100	70	9.5	40	5.4	0	665	695
25	PUNE	765	765	100	60	7.8	0	0	0	705	765
26	NASHIK	2010	2010	100	120	6	0	0	0	1890	2010
27	RATNAGIRI	20	20	100	0	0	0	0	0	20	20
28	SANGLI	165	165	100	0	0	0	0	0	165	165
29	RAIGAD	195	195	100	0	0	0	0	0	195	195
30	SINDHUDURG	195	195	100	0	0	0	0	0	195	195
31	AKOLA	280	280	100	0	0	0	0	0	280	280
32	WASHIM	345	345	100	0	0	0	0	0	345	345
33	GADCHIROLI	430	430	100	0	0	0	0	0	430	430
34	BEED	600	600	100	0	0	0	0	0	600	600
	<b>Total</b>	<b>22020</b>	<b>22020</b>	<b>100.0</b>	<b>5725</b>	<b>26.0</b>	<b>2822</b>	<b>12.8</b>	<b>0</b>	<b>16295</b>	<b>19198</b>

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	NASHIK	54	52	54	52	50	37	29	25	14	0	92.6
2	KONKAN	45	40	45	37	28	5	2	2	0	0	62.2
3	AURANGABAD	76	72	76	71	45	9	0	0	0	0	59.2
4	NAGPUR	63	60	63	60	35	10	8	4	1	0	55.6
5	PUNE	57	53	57	52	29	17	2	1	0	0	50.9
6	AMRAVATI	56	40	56	42	10	1	0	0	0	0	17.9
	Grand Total	351	317	351	314	197	79	41	32	15	0	56.1

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	11	8	4	0	0	100.0
2	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100.0
3	GONDIA	8	8	8	8	8	7	5	3	1	0	100.0
4	JALGAON	15	15	15	15	15	15	12	12	9	0	100.0
5	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	5	0	0	0	0	100.0
6	NANDURBAR	6	6	6	6	6	4	4	4	1	0	100.0
7	OSMANABAD	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	100.0
8	THANE	5	5	5	5	5	4	2	2	0	0	100.0
9	RAIGAD	15	15	15	15	14	0	0	0	0	0	93.3
10	NAGPUR	13	11	13	12	12	1	1	0	0	0	92.3
11	Bhandara	7	7	7	7	6	1	1	1	0	0	85.7
12	PUNE	13	12	13	12	11	11	2	1	0	0	84.6
13	BEED	11	11	11	11	9	0	0	0	0	0	81.8
14	NANDED	16	15	16	16	13	0	0	0	0	0	81.3
15	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
16	WARDHA	8	7	8	6	6	0	0	0	0	0	75.0
17	NASHIK	15	13	15	13	11	3	1	1	0	0	73.3
18	PALGHAR	8	5	8	8	5	0	0	0	0	0	62.5
19	AURANGABAD	9	9	9	9	4	1	0	0	0	0	44.4
20	AKOLA	7	4	7	4	3	0	0	0	0	0	42.9
21	LATUR	10	9	10	8	4	0	0	0	0	0	40.0
22	SINDHUDURG	8	7	8	6	3	1	0	0	0	0	37.5
23	SATARA	11	9	11	9	4	0	0	0	0	0	36.4
24	AMRAVATI	14	10	14	12	4	1	0	0	0	0	28.6
25	PARBHANI	9	8	9	7	2	0	0	0	0	0	22.2
26	CHANDRAPUR	15	15	15	15	3	1	1	0	0	0	20.0
27	SOLAPUR	11	10	11	9	2	0	0	0	0	0	18.2
28	WASHIM	6	6	6	6	1	0	0	0	0	0	16.7
29	JALNA	8	8	8	8	1	0	0	0	0	0	12.5
30	RATNAGIRI	9	8	9	3	1	0	0	0	0	0	11.1
31	BULDHANA	13	13	13	11	1	0	0	0	0	0	7.7
32	YAVATMAL	16	7	16	9	1	0	0	0	0	0	6.3
33	GADCHIROLI	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0.0
34	SANGLI	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	0.0
	Grand Total	351	317	351	314	197	79	41	32	15	0	56.1

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

<b>RANK</b>	<b>Divisionwise</b>	<b>Total Register</b>	<b>PWL Aadhar SEEDING As On 30.03</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
१	<b>AMRAVATI</b>	<b>200760</b>	<b>186099</b>	<b>92.7</b>	<b>14661</b>
२	<b>NAGPUR</b>	<b>247872</b>	<b>228227</b>	<b>92.1</b>	<b>19645</b>
३	<b>PUNE</b>	<b>110426</b>	<b>101565</b>	<b>92.0</b>	<b>8861</b>
४	<b>NASHIK</b>	<b>327428</b>	<b>292675</b>	<b>89.4</b>	<b>34753</b>
५	<b>AURANGABAD</b>	<b>133236</b>	<b>118834</b>	<b>89.2</b>	<b>14402</b>
६	<b>KONKAN</b>	<b>50880</b>	<b>44479</b>	<b>87.4</b>	<b>6401</b>
	<b>Total</b>	<b>1070602</b>	<b>971879</b>	<b>90.8</b>	<b>98723</b>



उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्क्षा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 30.03	%	Remaining
1	AURANGABAD	22108	22069	99.8	39
2	HINGOLI	10422	10393	99.7	29
3	RATNAGIRI	6495	6472	99.6	23
4	RAIGAD	7925	7823	98.7	102
5	KOLHAPUR	14520	14315	98.6	205
6	OSMANABAD	5861	5746	98.0	115
7	THANE	6771	6630	97.9	141
8	YAVATMAL	39378	38405	97.5	973
9	WARDHA	16353	15879	97.1	474
10	SATARA	13380	12984	97.0	396
11	PARBHANI	6891	6685	97.0	206
12	WASHIM	9878	9558	96.8	320
13	CHANDRAPUR	30376	29386	96.7	990
14	SINDHUDURG	3965	3820	96.3	145
15	NASHIK	69797	66691	95.5	3106
16	BULDHANA	27910	26613	95.4	1297
17	NAGPUR	39432	37009	93.9	2423
18	BEED	18939	17708	93.5	1231
19	BHANDARA	56250	52374	93.1	3876
20	AHMEDNAGAR	47597	43972	92.4	3625
21	NANDURBAR	100128	92057	91.9	8071
22	AKOLA	42060	38636	91.9	3424
23	GADCHIROLI	22237	20348	91.5	1889
24	SANGLI	18313	16706	91.2	1607
25	SOLAPUR	45850	41363	90.2	4487
26	LATUR	10403	9374	90.1	1029
27	AMRAVATI	81534	72887	89.4	8647
28	PUNE	18363	16197	88.2	2166
29	GONDIA	83224	73231	88.0	9993
30	DHULE	46638	39563	84.8	7075
31	NANDED	46174	37708	81.7	8466
32	JALGAON	63268	50392	79.6	12876
33	PALGHAR	25724	19734	76.7	5990
34	JALNA	12438	9151	73.6	3287
	<b>Total</b>	<b>1070602</b>	<b>971879</b>	<b>90.8</b>	<b>98723</b>

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

<b>RANK</b>	<b>Divisionwise</b>	<b>Total HH registered</b>	<b>Job Card Mapping as on 30.03</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
<b>1</b>	<b>NAGPUR</b>	<b>694227</b>	<b>343324</b>	<b>49.5</b>	<b>350903</b>
<b>2</b>	<b>PUNE</b>	<b>753127</b>	<b>220827</b>	<b>29.3</b>	<b>532300</b>
<b>3</b>	<b>KONKAN</b>	<b>335930</b>	<b>85840</b>	<b>25.6</b>	<b>250090</b>
<b>4</b>	<b>NASHIK</b>	<b>1297301</b>	<b>320163</b>	<b>24.7</b>	<b>977138</b>
<b>5</b>	<b>AURANGABAD</b>	<b>1682760</b>	<b>167014</b>	<b>9.9</b>	<b>1515746</b>
<b>6</b>	<b>AMRAVATI</b>	<b>996711</b>	<b>24324</b>	<b>2.4</b>	<b>972387</b>
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>1161492</b>	<b>20.2</b>	<b>4598564</b>

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

<b>RANK</b>	<b>District Wise</b>	<b>Total HH registered</b>	<b>Job Card Mapping as on 30.03</b>	<b>%</b>	<b>Remaining</b>
1	<b>DHULE</b>	199567	158304	79.3	41263
2	<b>GONDIA</b>	143614	99585	69.3	44029
3	<b>WARDHA</b>	75113	48705	64.8	26408
4	<b>KOLHAPUR</b>	181903	100797	55.4	81106
5	<b>THANE</b>	57329	29755	51.9	27574
6	<b>NAGPUR</b>	91329	43873	48.0	47456
7	<b>SATARA</b>	118101	51610	43.7	66491
8	<b>BHANDARA</b>	123736	53060	42.9	70676
9	<b>GADCHIROLI</b>	102629	42971	41.9	59658
10	<b>RATNAGIRI</b>	78746	32404	41.2	46342
11	<b>AHMEDNAGAR</b>	293600	105469	35.9	188131
12	<b>CHANDRAPUR</b>	157806	55130	34.9	102676
13	<b>PUNE</b>	113054	36528	32.3	76526
14	<b>OSMANABAD</b>	124374	38302	30.8	86072
15	<b>SINDHUDURG</b>	36729	10433	28.4	26296
16	<b>PARBHANI</b>	189536	40011	21.1	149525
17	<b>HINGOLI</b>	124003	22222	17.9	101781
18	<b>SOLAPUR</b>	207486	28805	13.9	178681
19	<b>NASHIK</b>	288171	31723	11.0	256448
20	<b>PALGHAR</b>	112736	9922	8.8	102814
21	<b>JALGAON</b>	316732	23316	7.4	293416
22	<b>BEED</b>	258662	17266	6.7	241396
23	<b>RAIGAD</b>	50390	3326	6.6	47064
24	<b>NANDED</b>	351308	22854	6.5	328454
25	<b>AKOLA</b>	93150	6026	6.5	87124
26	<b>BULDHANA</b>	236559	14160	6.0	222399
27	<b>AURANGABAD</b>	260947	15303	5.9	245644
28	<b>JALNA</b>	221851	9633	4.3	212218
29	<b>SANGLI</b>	132583	3087	2.3	129496
30	<b>WASHIM</b>	143381	1851	1.3	141530
31	<b>LATUR</b>	152079	1423	0.9	150656
32	<b>NANDURBAR</b>	199231	1351	0.7	197880
33	<b>YAVATMAL</b>	349478	2151	0.6	347327
34	<b>AMRAVATI</b>	174143	136	0.1	174007
	<b>Total</b>	<b>5760056</b>	<b>1161492</b>	<b>20.2</b>	<b>4598564</b>

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	PUNE	753127	1612431	716537	1213046	95.1	75.2	36590	399385
2	NAGPUR	694227	1133890	660487	915013	95.1	80.7	33740	218877
3	KONKAN	335930	633524	317831	446466	94.6	70.5	18099	187058
4	NASHIK	1297301	1963780	1213598	1167503	93.5	59.5	83703	796277
5	AURANGABAD	1682760	2647355	1563579	1828535	92.9	69.1	119181	818820
6	AMRAVATI	996711	1888077	856651	1277715	85.9	67.7	140060	610362
	Total	5760056	9879057	5328683	6848278	92.5	69.3	431373	3030779

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	GONDIA	143614	176674	142988	104994	99.6	59.4	626	71680
2	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88063	99.1	95.1	346	4521
3	WARDHA	75113	159617	74234	143922	98.8	90.2	879	15695
4	BHANDARA	123736	175058	122194	164566	98.8	94.0	1542	10492
5	NASHIK	288171	477991	281147	171017	97.6	35.8	7024	306974
6	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
7	SATARA	118101	207875	114626	181886	97.1	87.5	3475	25989
8	AHMEDNAGAR	293600	498771	284464	374506	96.9	75.1	9136	124265
9	SANGLI	132583	315040	127422	259736	96.1	82.4	5161	55304
10	SOLAPUR	207486	374201	198955	256946	95.9	68.7	8531	117255
11	WASHIM	143381	299263	137335	198278	95.8	66.3	6046	100985
12	PARBHANI	189536	333188	181538	249074	95.8	74.8	7998	84114
13	PALGHAR	112736	153743	107189	104184	95.1	67.8	5547	49559
14	RATNAGIRI	78746	156593	74685	125054	94.8	79.9	4061	31539
15	NAGPUR	91329	155183	86435	129678	94.6	83.6	4894	25505
16	BEED	258662	336111	244606	186627	94.6	55.5	14056	149484
17	KOLHAPUR	181903	460667	170794	342569	93.9	74.4	11109	118098
18	AURANGABAD	260947	390628	244791	249110	93.8	63.8	16156	141518
19	THANE	57329	110665	53623	44513	93.5	40.2	3706	66152
20	OSMANABAD	124374	213049	116301	156497	93.5	73.5	8073	56552
21	HINGOLI	124003	201515	115691	131026	93.3	65.0	8312	70489
22	PUNE	113054	254648	104740	171909	92.6	67.5	8314	82739
23	DHULE	199567	264536	184470	156696	92.4	59.2	15097	107840
24	GADCHIROLI	102629	187479	94518	148794	92.1	79.4	8111	38685
25	NANDED	351308	605305	323296	441371	92.0	72.9	28012	163934
26	BULDHANA	236559	456667	216106	339598	91.4	74.4	20453	117069
27	RAIGAD	50390	119939	45951	84652	91.2	70.6	4439	35287
28	NANDURBAR	199231	216185	180736	158974	90.7	73.5	18495	57211
29	JALGAON	316732	506297	282781	306310	89.3	60.5	33951	199987
30	CHANDRAPUR	157806	279879	140118	223059	88.8	79.7	17688	56820
31	AKOLA	93150	181944	79884	129179	85.8	71.0	13266	52765
32	JALNA	221851	295766	189750	195810	85.5	66.2	32101	99956
33	AMRAVATI	174143	328889	145742	192455	83.7	58.5	28401	136434
34	YAVATMAL	349478	621314	277584	418205	79.4	67.3	71894	203109
	Total	5760056	9879057	5328683	6848278	92.5	69.3	431373	3030779

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KONKAN	73106	2274525	34.6	17556	24.0	41401	56.6	27312	37.4	6095	8.3	29030	39.7
2	NASHIK	429675	11467600	29.7	280033	65.2	120142	28.0	82719	19.3	50703	11.8	49334	11.5
3	NAGPUR	338058	8953281	29.4	117820	34.9	110014	32.5	73789	21.8	59533	17.6	92872	27.5
4	AMRAVATI	286085	7038844	27.3	77340	27.0	65481	22.9	30698	10.7	16823	5.9	44254	15.5
5	PUNE	167047	3226858	21.5	31244	18.7	22505	13.5	30659	18.4	24568	14.7	16095	9.6
6	AURANGABAD	261766	3531191	15.0	66884	25.6	76800	29.3	45228	17.3	57115	21.8	40266	15.4
	<b>Total</b>	<b>1555737</b>	<b>36492299</b>	<b>26.1</b>	<b>1590877</b>	<b>38.0</b>	<b>436343</b>	<b>28.0</b>	<b>290405</b>	<b>18.7</b>	<b>214837</b>	<b>13.8</b>	<b>271851</b>	<b>17.5</b>

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NASHIK	89728	6575731	81.4	34752	38.7	14800	16.5	12043	13.4	21821	24.3	17649	19.7
2	BULDHANA	41285	1733889	46.7	12811	31.0	13523	32.8	4032	9.8	1044	2.5	7216	17.5
3	NAGPUR	50051	1950128	43.3	22027	44.0	46425	92.8	9227	18.4	7127	14.2	7468	14.9
4	PALGHAR	32174	1170716	40.4	6345	19.7	29510	91.7	23347	72.6	193	0.6	22905	71.2
5	KOLHAPUR	25636	931119	40.4	15041	58.7	15552	60.7	14482	56.5	15764	61.5	6268	24.4
6	WASHIM	18514	637580	38.3	2028	11.0	1261	6.8	1086	5.9	55	0.3	1003	5.4
7	THANE	10369	353224	37.9	3373	32.5	1911	18.4	484	4.7	1024	9.9	1185	11.4
8	RATNAGIRI	12762	429302	37.4	2559	20.1	6339	49.7	1472	11.5	859	6.7	1569	12.3
9	BHANDARA	74081	2348265	35.2	12414	16.8	320	0.4	10570	14.3	8846	11.9	12611	17.0
10	WARDHA	25346	775264	34.0	11923	47.0	13410	52.9	8160	32.2	10414	41.1	11057	43.6
11	NANDED	67946	1683904	27.5	7248	10.7	13312	19.6	2690	4.0	650	1.0	859	1.3
12	CHANDRAPUR	57032	1389499	27.1	21827	38.3	9743	17.1	17437	30.6	18870	33.1	6969	12.2
13	SANGLI	26092	609956	26.0	6087	23.3	1409	5.4	5887	22.6	6454	24.7	2429	9.3
14	AMRAVATI	107216	2428943	25.2	26440	24.7	22916	21.4	13106	12.2	4688	4.4	22042	20.6
15	SINDHUDURG	5854	131900	25.0	653	11.2	1283	21.9	643	11.0	2061	35.2	1018	17.4
16	GONDIA	97009	2174669	24.9	45338	46.7	34890	36.0	26032	26.8	12696	13.1	52512	54.1
17	YAVATMAL	59904	1296464	24.0	22556	37.7	19200	32.1	5381	9.0	0	0.0	171	0.3
18	LATUR	30960	650570	23.3	6524	21.1	7009	22.6	6100	19.7	5300	17.1	915	3.0
19	NANDURBAR	116125	2315580	22.2	184373	158.8	28400	24.5	37452	32.3	0	0.0	10981	9.5
20	AHMEDNAGAR	77177	1462960	21.1	12078	15.6	9733	12.6	5150	6.7	4116	5.3	6593	8.5
21	PUNE	30590	540603	19.6	6961	22.8	3187	10.4	3715	12.1	949	3.1	2741	9.0
22	AKOLA	59166	941968	17.7	13505	22.8	8581	14.5	7093	12.0	11036	18.7	13822	23.4
23	RAIGAD	11947	189383	17.6	4626	38.7	2358	19.7	1366	11.4	1958	16.4	2353	19.7
24	HINGOLI	20844	307331	16.4	8821	42.3	13067	62.7	8545	41.0	12894	61.9	9720	46.6
25	SOLAPUR	61590	838455	15.1	2270	3.7	1861	3.0	4935	8.0	945	1.5	4368	7.1
26	AURANGABAD	39913	538474	15.0	13883	34.8	10618	26.6	2090	5.2	12892	32.3	2060	5.2
27	SATARA	23139	306725	14.7	885	3.8	496	2.1	1640	7.1	456	2.0	289	1.2
28	JALGAON	87218	1069730	13.6	39316	45.1	35937	41.2	23987	27.5	21506	24.7	4713	5.4
29	GADCHIROLI	34539	315456	10.1	4291	12.4	5226	15.1	2363	6.8	1580	4.6	2255	6.5
30	PARBHANI	21714	180256	9.2	2397	11.0	7724	35.6	5209	24.0	3192	14.7	1433	6.6
31	OSMANABAD	21369	137420	7.1	19900	93.1	20560	96.2	18940	88.6	17480	81.8	21380	100.1
32	JALNA	22883	30269	1.5	8100	35.4	4375	19.1	1551	6.8	4703	20.6	3877	16.9
33	DHULE	59427	43599	0.8	9514	16.0	31272	52.6	4087	6.9	3260	5.5	9398	15.8
34	BEED	36137	2967	0.1	11	0.0	135	0.4	103	0.3	4	0.0	22	0.1
	<b>Total</b>	<b>1555737</b>	<b>36492299</b>	<b>26.1</b>	<b>590877</b>	<b>38.0</b>	<b>436343</b>	<b>28.0</b>	<b>290405</b>	<b>18.7</b>	<b>214837</b>	<b>13.8</b>	<b>271851</b>	<b>17.5</b>

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	PUNE	57	495	868.4	57	40	70.2	57	11	19.3	2960	274	9.3	2960	6994	236.3
2	AMRAVATI	56	104	185.7	56	28	50.0	56	81	144.6	7363	1	0.0	7363	1428	19.4
3	NAGPUR	63	73	115.9	63	34	54.0	63	90	142.9	11806	975	8.3	11806	2320	19.7
4	KONKAN	45	41	91.1	45	5	11.1	45	21	46.7	799	0	0.0	799	536	67.1
5	AURANGABAD	76	51	67.1	76	23	30.3	76	21	27.6	4664	88	1.9	4664	421	9.0
6	NASHIK	54	32	59.3	54	19	35.2	54	42	77.8	8341	67	0.8	8341	4938	59.2
	Total	351	796	226.8	351	149	42.5	351	266	75.8	35932	1405	3.9	35932	16637	46.3



उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOLHAPUR	12	460	3833.3	12	8	66.7	12	7	58.3	302	196	64.9	302	528	174.9
2	BULDHANA	13	75	576.9	13	8	61.5	13	0	0.0	960	0	0.0	960	165	17.2
3	RATNAGIRI	9	38	422.2	9	0	0.0	9	2	22.2	332	0	0.0	332	211	63.6
4	GONDIA	8	27	337.5	8	13	162.5	8	34	425.0	4594	10	0.2	4594	198	4.3
5	HINGOLI	5	14	280.0	5	1	20.0	5	5	100.0	394	12	3.0	394	339	86.0
6	NAGPUR	13	23	176.9	13	1	7.7	13	1	7.7	1812	12	0.7	1812	1	0.1
7	SATARA	11	19	172.7	11	11	100.0	11	1	9.1	438	0	0.0	438	5333	1217.3
8	AMRAVATI	14	23	164.3	14	13	92.9	14	74	528.6	3100	0	0.0	3100	189	6.1
9	BHANDARA	7	9	128.6	7	16	228.6	7	38	542.9	3095	3	0.1	3095	62	2.0
10	OSMANABAD	8	10	125.0	8	5	62.5	8	6	75.0	148	76	51.2	148	70	47.2
11	AHMEDNAGAR	14	16	114.3	14	5	35.7	14	18	128.6	1507	0	0.0	1507	8	0.5
12	AURANGABAD	9	9	100.0	9	9	100.0	9	4	44.4	685	0	0.0	685	9	1.3
13	DHULE	4	4	100.0	4	0	0.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	0	0.0
14	WARDHA	8	8	100.0	8	3	37.5	8	3	37.5	619	950	153.4	619	209	33.7
15	SOLAPUR	11	9	81.8	11	6	54.5	11	1	9.1	1123	0	0.0	1123	555	49.4
16	AKOLA	7	5	71.4	7	6	85.7	7	1	14.3	1564	1	0.1	1564	1069	68.3
17	NANDED	16	10	62.5	16	0	0.0	16	0	0.0	1768	0	0.0	1768	0	0.0
18	PARBHANI	9	5	55.6	9	4	44.4	9	0	0.0	262	0	0.0	262	0	0.0
19	JALGAON	15	8	53.3	15	5	33.3	15	12	80.0	2505	1	0.0	2505	3513	140.2
20	GADCHIROLI	12	5	41.7	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1850	286.4
21	PUNE	13	4	30.8	13	14	107.7	13	2	15.4	743	78	10.5	743	578	77.8
22	SANGLI	10	3	30.0	10	1	10.0	10	0	0.0	354	0	0.0	354	0	0.0
23	BEED	11	3	27.3	11	2	18.2	11	3	27.3	756	0	0.0	756	0	0.0
24	NASHIK	15	4	26.7	15	9	60.0	15	6	40.0	1235	66	5.3	1235	1417	114.7
25	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	4	80.0	66	0	0.0	66	47	71.5
26	RAIGAD	15	2	13.3	15	0	0.0	15	7	46.7	198	0	0.0	198	0	0.0
27	CHANDRAPUR	15	1	6.7	15	0	0.0	15	13	86.7	1040	0	0.0	1040	0	0.0
28	YAVATMAL	16	1	6.3	16	1	6.3	16	2	12.5	1363	0	0.0	1363	5	0.4
29	JALNA	8	0	0.0	8	0	0.0	8	3	37.5	473	0	0.0	473	3	0.6
30	LATUR	10	0	0.0	10	2	20.0	10	0	0.0	177	0	0.0	177	0	0.0
31	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	0	0.0
32	PALGHAR	8	0	0.0	8	2	25.0	8	8	100.0	15	0	0.0	15	20	131.6
33	SINDHUDURG	8	0	0.0	8	3	37.5	8	0	0.0	188	0	0.0	188	258	137.0
34	WASHIM	6	0	0.0	6	0	0.0	6	4	66.7	375	0	0.0	375	0	0.0
	Total	351	796	226.8	351	149	42.5	351	266	75.8	35932	1405	3.9	35932	16637	46.3

