

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(३१.०५.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Div	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	Amravati	36983	1010	1510	10029	7571	20120	54.4	Nashik	287	4510	936	4644	10377	41.6	14571
2	Nashik	30432	646	8688	1241	5286	15861	52.1	Amravati	215	555	3154	5727	9651	36.4	16863
3	Nagpur	21069	542	780	1193	5249	7764	36.9	Nagpur	157	430	1084	5249	6920	34.2	13305
4	Pune	18401	394	2627	457	766	4244	23.1	Pune	71	1263	385	592	2311	14.0	14157
5	Aurangabad	4484	547	246	157	1047	1997	44.5	Aurangabad	167	7	99	1047	1320	34.7	2487
6	Konkan	550	23	22	0	312	357	64.9	Konkan	5	22	0	297	324	62.7	193
	Total	111919	3162	13873	13077	20231	50343	45.0	Total	902	6787	5658	17556	30903	33.4	61576

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remainin g	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	JALGAON	19332	460	8091	1009	2641	12201	63.1	JALGAON	236	4071	720	2037	7064	49.8	7131
2	AMRAVATI	17976	298	867	2581	5012	8758	48.7	AMRAVATI	47	431	1348	3241	5067	35.5	9218
3	BULDHANA	8426	475	66	3555	1470	5566	66.1	AHMEDNAGAR	45	170	216	2466	2897	31.6	6279
4	AKOLA	6781	43	558	2468	789	3858	56.9	BHANDARA	6	29	471	2081	2587	68.6	1186
5	AHMEDNAGAR	9448	121	328	216	2504	3169	33.5	BULDHANA	107	66	818	1470	2461	46.3	2860
6	BHANDARA	4030	263	29	471	2081	2844	70.6	GONDIA	2	9	133	1862	2006	100.0	0
7	GONDIA	2010	6	9	133	1862	2010	100.0	AKOLA	36	55	458	787	1336	31.4	2923
8	SOLAPUR	8882	146	1109	445	195	1895	21.3	NAGPUR	95	338	264	570	1267	13.9	7848
9	NAGPUR	9454	134	638	264	570	1606	17.0	SOLAPUR	41	592	376	128	1137	14.0	6987
10	PUNE	5151	50	1148	2	292	1492	29.0	PUNE	0	587	0	196	783	17.6	3659
11	WASHIM	1492	41	15	951	88	1095	73.4	CHANDRAPUR	23	14	65	544	646	35.5	1176
12	AURANGABAD	1350	130	238	2	491	861	63.8	AURANGABAD	68	0	2	491	561	53.4	489
13	YAVATMAL	2308	153	4	474	212	843	36.5	WASHIM	17	0	366	88	471	54.3	397
14	CHANDRAPUR	1957	59	14	164	544	781	39.9	WARDHA	31	40	151	190	412	11.8	3079
15	HINGOLI	981	151	0	0	373	524	53.4	NASHIK	0	269	0	141	410	26.1	1161
16	WARDHA	3599	79	90	161	190	520	14.4	HINGOLI	26	0	0	373	399	46.6	457
17	NASHIK	1605	18	269	16	141	444	27.7	YAVATMAL	8	3	164	141	316	17.7	1465
18	SATARA	2276	96	310	0	34	440	19.3	KOLHAPUR	29	0	9	235	273	25.6	795
19	KOLHAPUR	1103	64	0	9	235	308	27.9	SINDHUDURG	1	0	0	259	260	69.3	115
20	SINDHUDURG	392	12	0	0	265	277	70.7	NANDED	27	0	40	79	146	89.0	18
21	NANDED	268	72	1	98	79	250	93.3	OSMANABAD	0	0	57	89	146	43.7	188
22	OSMANABAD	336	2	0	57	89	148	44.0	SATARA	0	83	0	32	115	5.9	1836
23	SANGLI	989	38	60	1	10	109	11.0	THANE	0	22	0	17	39	68.4	18
24	BEED	158	103	0	0	0	103	65.2	JALNA	39	0	0	0	39	7.7	469
25	JALNA	543	74	0	0	0	74	13.6	RATNAGIRI	4	0	0	16	20	33.3	40
26	THANE	66	0	22	0	26	48	72.7	PARBHANI	3	0	0	10	13	15.1	73
27	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	LATUR	1	7	0	5	13	1.7	738
28	RATNAGIRI	60	4	0	0	16	20	33.3	DHULE	6	0	0	0	6	100.0	0
29	LATUR	758	8	7	0	5	20	2.6	PALGHAR	0	0	0	5	5	20.0	20
30	PARBHANI	90	7	0	0	10	17	18.9	BEED	3	0	0	0	3	5.2	55
31	RAIGAD	7	7	0	0	0	7	100.0	SANGLI	1	1	0	1	3	0.3	880
32	PALGHAR	25	0	0	0	5	5	20.0	GADCHIROLI	0	0	0	2	2	11.1	16
33	GADCHIROLI	19	1	0	0	2	3	15.8	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
34	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	0
	Total	111919	3162	13873	13077	20231	50343	45.0	Total	902	6787	5658	17556	30903	33.4	61576

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Sanctions	%	Division wise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 31May 2021	%	Remaining Sanctions
1	NASHIK	338942	310507	91.6	NAGPUR	100095	79491	79.4	20604
2	NAGPUR	250410	229806	91.8	AMRAVATI	87734	48487	55.3	39247
3	AMRAVATI	216088	176841	81.8	NASHIK	69624	41189	59.2	28435
4	AURANGABAD	139763	127713	91.4	AURANGABAD	49927	37877	75.9	12050
5	PUNE	110555	91925	83.1	PUNE	43429	24799	57.1	18630
6	KONKAN	50571	49902	98.7	KONKAN	4690	4021	85.7	669
	Total	1106329	986694	89.2	Total	355499	235864	66.3	119635

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Sanctions	%	Division wise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 31May 2021	%	Remaining Sanctions
1	AURANGABAD	121096	111138	91.8	AURANGABAD	36013	26055	72.3	9958
2	NASHIK	87723	86707	98.8	NAGPUR	15364	5796	37.7	9568
3	NAGPUR	82863	73295	88.5	NASHIK	4932	3916	79.4	1016
4	AMRAVATI	67851	66794	98.4	PUNE	3381	2397	70.9	984
5	PUNE	53450	52466	98.2	AMRAVATI	2238	1181	52.8	1057
6	KONKAN	21460	21355	99.5	KONKAN	911	806	88.5	105
	Total	434443	411755	94.8	Total	62839	40151	63.9	22688

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%		Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 24th May 2021	%	Remaining Sanctions
1	NANDURBAR	105751	99502	94.1	GONDIA	35418	35417	99.9	1
2	GONDIA	82511	82510	99.9	BHANDARA	25957	20886	80.5	5071
3	NASHIK	70468	68430	97.1	AMRAVATI	42952	18417	42.9	24535
4	AMRAVATI	92186	67651	73.4	NANDED	19690	14865	75.5	4825
5	JALGAON	67682	54483	80.5	JALGAON	27463	14264	51.9	13199
6	BHANDARA	56366	51295	91.0	SOLAPUR	21749	13616	62.6	8133
7	DHULE	46953	46379	98.8	YAVATMAL	13725	11916	86.8	1809
8	NANDED	49978	45153	90.3	AHMEDNAGAR	17595	11220	63.8	6375
9	AHMEDNAGAR	48088	41713	86.7	AKOLA	16851	10496	62.3	6355
10	YAVATMAL	40176	38367	95.5	CHANDRAPUR	11796	8033	68.1	3763
11	AKOLA	44572	38217	85.7	NAGPUR	14303	7005	49.0	7298
12	SOLAPUR	44779	36646	81.8	AURANGABAD	6883	6857	99.6	26
13	NAGPUR	40145	32847	81.8	BEED	8216	6725	81.9	1491
14	CHANDRAPUR	32078	28315	88.3	NANDURBAR	11617	5368	46.2	6249
15	PALGHAR	25703	25674	99.9	BULDHANA	9903	5315	53.7	4588
16	BULDHANA	28347	23759	83.8	GADCHIROLI	6513	5260	80.8	1253
17	AURANGABAD	22138	22112	99.9	NASHIK	7232	5194	71.8	2038
18	GADCHIROLI	23043	21790	94.6	DHULE	5717	5143	90.0	574
19	BEED	19700	18209	92.4	JALNA	5589	3698	66.2	1891
20	SANGLI	18698	15768	84.3	SANGLI	6549	3619	55.3	2930
21	PUNE	19030	15279	80.3	PUNE	7032	3281	46.7	3751
22	WARDHA	16267	13049	80.2	WARDHA	6108	2890	47.3	3218
23	KOLHAPUR	14565	13039	89.5	SATARA	4661	2371	50.9	2290
24	JALNA	13338	11447	85.8	WASHIM	4303	2343	54.5	1960
25	SATARA	13483	11193	83.0	HINGOLI	3057	2131	69.7	926
26	HINGOLI	10399	9473	91.1	KOLHAPUR	3438	1912	55.6	1526
27	LATUR	10968	9259	84.4	LATUR	3540	1831	51.7	1709
28	WASHIM	10807	8847	81.9	RATNAGIRI	1703	1631	95.8	72
29	RAIGAD	7977	7782	97.6	RAIGAD	1170	975	83.3	195
30	PARBHANI	7171	6752	94.2	OSMANABAD	1733	970	56.0	763
31	THANE	6744	6704	99.4	PARBHANI	1219	800	65.6	419
32	RATNAGIRI	6153	6081	98.8	SINDHUDURG	1101	768	69.8	333
33	OSMANABAD	6071	5308	87.4	THANE	453	413	91.2	40
34	SINDHUDURG	3994	3661	91.7	PALGHAR	263	234	89.0	29
	Total	1106329	986694	89.2	Total	355499	235864	66.3	119635

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Sanctions	%	District	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 31 May 2021	%	Remaining Sanctions
1	AHMEDNAGAR	28571	28548	99.9	OSMANABAD	6876	6811	99.1	65
2	CHANDRAPUR	24728	20644	83.5	NANDED	7809	4730	60.6	3079
3	YAVATMAL	19265	19099	99.1	BEED	7402	4436	59.9	2966
4	NASHIK	19111	18765	98.2	CHANDRAPUR	8302	4218	50.8	4084
5	LATUR	19992	18584	93.0	JALNA	4427	3199	72.3	1228
6	AURANGABAD	17770	17397	97.9	LATUR	3990	2582	64.7	1408
7	JALGAON	17383	17263	99.3	PARBHANI	2602	2326	89.4	276
8	SOLAPUR	15433	15249	98.8	JALGAON	2038	1918	94.1	120
9	OSMANABAD	15251	15186	99.6	PUNE	2002	1526	76.2	476
10	NANDED	17863	14784	82.8	HINGOLI	1581	1018	64.4	563
11	BHANDARA	15386	14770	96.0	AURANGABAD	1326	953	71.9	373
12	PARBHANI	14543	14267	98.1	NASHIK	1256	910	72.5	346
13	AMRAVATI	14486	14199	98.0	GADCHIROLI	1394	743	53.3	651
14	AKOLA	14198	13651	96.1	AHMEDNAGAR	707	684	96.7	23
15	BEED	16424	13458	81.9	SANGLI	853	620	72.7	233
16	DHULE	12351	12253	99.2	BHANDARA	1181	565	47.8	616
17	BULDHANA	12190	12140	99.6	PALGHAR	609	537	88.2	72
18	KOLHAPUR	10919	10843	99.3	AMRAVATI	809	522	64.5	287
19	GADCHIROLI	11477	10826	94.3	DHULE	451	353	78.3	98
20	PUNE	10457	9981	95.4	AKOLA	817	270	33.0	547
21	NANDURBAR	10307	9878	95.8	THANE	237	227	95.8	10
22	GONDIA	13480	9569	71.0	SOLAPUR	389	205	52.7	184
23	SATARA	9559	9544	99.8	GONDIA	4116	205	5.0	3911
24	HINGOLI	9745	9182	94.2	BULDHANA	248	198	79.8	50
25	NAGPUR	9482	9176	96.8	YAVATMAL	350	184	52.6	166
26	WARDHA	8310	8310	100.0	NAGPUR	358	52	14.5	306
27	JALNA	9508	8280	87.1	NANDURBAR	480	51	10.6	429
28	WASHIM	7712	7705	99.9	SATARA	54	39	72.2	15
29	SANGLI	7082	6849	96.7	RAIGAD	32	16	50.0	16
30	PALGHAR	6415	6343	98.9	RATNAGIRI	16	15	93.8	1
31	RATNAGIRI	5864	5863	99.9	WARDHA	13	13	100.0	0
32	RAIGAD	3830	3814	99.6	SINDHUDURG	17	11	64.7	6
33	THANE	3500	3490	99.7	WASHIM	14	7	50.0	7
34	SINDHUDURG	1851	1845	99.7	KOLHAPUR	83	7	8.4	76
	Total	434443	411755	94.8	Total	62839	40151	63.9	22688

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 31 May 2021	%	Remaining 1st Installment
1	NASHIK	310507	301883	97.2	NAGPUR	99125	89981	90.8	9144
2	NAGPUR	229806	220662	96.0	NASHIK	62778	54154	86.3	8624
3	AMRAVATI	176841	166533	94.2	AMRAVATI	54306	43998	81.0	10308
4	AURANGABAD	127713	120213	94.1	AURANGABAD	46236	38736	83.8	7500
5	PUNE	91925	85998	93.6	PUNE	29643	23716	80.0	5927
6	KONKAN	49902	49447	99.1	KONKAN	5473	5018	91.7	455
	Total	986694	944736	95.7	Total	297561	255603	85.9	41958

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 31 May 2021	%	Remaining 1st Installment
1	AURANGABAD	111138	96797	87.1	AURANGABAD	42237	27896	66.0	14341
2	NASHIK	86707	84244	97.2	NASHIK	17122	14659	85.6	2463
3	NAGPUR	73295	70641	96.4	AMRAVATI	16231	13802	85.0	2429
4	AMRAVATI	66794	64365	96.4	NAGPUR	13904	11250	80.9	2654
5	PUNE	52466	50741	96.7	PUNE	9720	7995	82.3	1725
6	KONKAN	21355	21209	99.3	KONKAN	2269	2123	93.6	146
	Total	411755	387997	94.2	Total	101483	77725	76.6	23758

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1 st Installment 20 Nov to 31 May 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	NANDURBAR	99502	95574	96.1	GONDIA	43528	42086	96.7	1442
2	GONDIA	82510	81068	98.3	BHANDARA	23161	20949	90.4	2212
3	NASHIK	68430	67801	99.1	AMRAVATI	19993	16300	81.5	3693
4	AMRAVATI	67651	63958	94.5	NANDED	19008	15327	80.6	3681
5	JALGAON	54483	51013	93.6	JALGAON	18107	14637	80.8	3470
6	BHANDARA	51295	49083	95.7	AHMEDNAGAR	12554	12151	96.8	403
7	DHULE	46379	46185	99.6	SOLAPUR	14144	11793	83.4	2351
8	NANDED	45153	41472	91.8	AKOLA	12238	10998	89.9	1240
9	AHMEDNAGAR	41713	41310	99.0	NASHIK	11168	10539	94.4	629
10	AKOLA	38217	36977	96.8	NAGPUR	13924	9654	69.3	4270
11	SOLAPUR	36646	34295	93.6	YAVATMAL	13323	9103	68.3	4220
12	YAVATMAL	38367	34147	89.0	DHULE	9201	9007	97.9	194
13	NAGPUR	32847	28577	87.0	CHANDRAPUR	8818	8122	92.1	696
14	CHANDRAPUR	28315	27619	97.5	NANDURBAR	11748	7820	66.6	3928
15	PALGHAR	25674	25534	99.5	AURANGABAD	8087	6716	83.0	1371
16	BULDHANA	23759	23159	97.5	BEED	7046	6082	86.3	964
17	GADCHIROLI	21790	21365	98.0	BULDHANA	6291	5691	90.5	600
18	AURANGABAD	22112	20741	93.8	GADCHIROLI	5881	5456	92.8	425
19	BEED	18209	17245	94.7	SANGLI	4575	3949	86.3	626
20	SANGLI	15768	15142	96.0	WARDHA	3813	3714	97.4	99
21	PUNE	15279	14072	92.1	JALNA	3948	3307	83.8	641
22	WARDHA	13049	12950	99.2	KOLHAPUR	3316	2994	90.3	322
23	KOLHAPUR	13039	12717	97.5	PUNE	3879	2672	68.9	1207
24	JALNA	11447	10806	94.4	SATARA	3729	2308	61.9	1421
25	SATARA	11193	9772	87.3	HINGOLI	2476	2259	91.2	217
26	HINGOLI	9473	9256	97.7	WASHIM	2461	1906	77.4	555
27	LATUR	9259	8901	96.1	PARBHANI	1992	1807	90.7	185
28	WASHIM	8847	8292	93.7	RATNAGIRI	1915	1719	89.8	196
29	RAIGAD	7782	7706	99.0	LATUR	2034	1676	82.4	358
30	THANE	6704	6683	99.7	OSMANABAD	1645	1562	95.0	83
31	PARBHANI	6752	6567	97.3	RAIGAD	1232	1156	93.8	76
32	RATNAGIRI	6081	5885	96.8	SINDHUDURG	881	859	97.5	22
33	OSMANABAD	5308	5225	98.4	PALGHAR	961	821	85.4	140
34	SINDHUDURG	3661	3639	99.4	THANE	484	463	95.7	21
	Total	986694	944736	95.7	Total	297561	255603	85.9	41958

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise Name	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 31 May 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	AHMEDNAGAR	28548	28140	98.6	AURANGABAD	8909	7678	86.2	1231
2	CHANDRAPUR	20644	19816	96.0	OSMANABAD	9205	6054	65.8	3151
3	YAVATMAL	19099	18477	96.7	CHANDRAPUR	5639	4811	85.3	828
4	NASHIK	18765	18462	98.4	AHMEDNAGAR	5201	4793	92.2	408
5	AURANGABAD	17397	16166	92.9	NASHIK	4567	4264	93.4	303
6	JALGAON	17263	15741	91.2	AKOLA	4485	4021	89.7	464
7	LATUR	18584	15394	82.8	JALGAON	5024	3502	69.7	1522
8	SOLAPUR	15249	14797	97.0	NANDED	5704	3343	58.6	2361
9	BHANDARA	14770	13977	94.6	PARBHANI	3435	2988	87.0	447
10	PARBHANI	14267	13820	96.9	AMRAVATI	3523	2969	84.3	554
11	AMRAVATI	14199	13645	96.1	BEED	4775	2960	62.0	1815
12	AKOLA	13651	13187	96.6	BULDHANA	2947	2684	91.1	263
13	NANDED	14784	12423	84.0	YAVATMAL	3089	2467	79.9	622
14	DHULE	12253	12145	99.1	LATUR	5209	2019	38.8	3190
15	OSMANABAD	15186	12035	79.3	SOLAPUR	2469	2017	81.7	452
16	BULDHANA	12140	11877	97.8	GADCHIROLI	2152	1868	86.8	284
17	BEED	13458	11643	86.5	KOLHAPUR	1958	1795	91.7	163
18	KOLHAPUR	10843	10680	98.5	SATARA	1837	1671	91.0	166
19	GADCHIROLI	10826	10542	97.4	WASHIM	2187	1661	75.9	526
20	NANDURBAR	9878	9756	98.8	BHANDARA	2391	1598	66.8	793
21	PUNE	9981	9535	95.5	DHULE	1632	1524	93.4	108
22	SATARA	9544	9378	98.3	GONDIA	1882	1481	78.7	401
23	GONDIA	9569	9168	95.8	JALNA	3422	1478	43.2	1944
24	HINGOLI	9182	8980	97.8	PUNE	1916	1470	76.7	446
25	NAGPUR	9176	8911	97.1	HINGOLI	1578	1376	87.2	202
26	WARDHA	8310	8227	99.0	SANGLI	1540	1042	67.7	498
27	WASHIM	7705	7179	93.2	NAGPUR	1229	964	78.4	265
28	SANGLI	6849	6351	92.7	PALGHAR	876	814	92.9	62
29	JALNA	8280	6336	76.5	NANDURBAR	698	576	82.5	122
30	PALGHAR	6343	6281	99.0	WARDHA	611	528	86.4	83
31	RATNAGIRI	5863	5841	99.6	RAIGAD	434	388	89.4	46
32	RAIGAD	3814	3768	98.8	RATNAGIRI	376	354	94.1	22
33	THANE	3490	3482	99.8	SINDHUDURG	319	311	97.5	8
34	SINDHUDURG	1845	1837	99.6	THANE	264	256	97.0	8
	Total	411755	387997	94.2	Total	101483	77725	76.6	23758

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 31 May 2021	%	Remaining Completion
1	NASHIK	338942	217472	64.2	NAGPUR	158405	55912	35.3	102493
2	NAGPUR	250410	147917	59.1	NASHIK	152089	30619	20.1	121470
3	AMRAVATI	216088	108918	50.4	AMRAVATI	119864	12694	10.6	107170
4	AURANGABAD	139763	73726	52.8	AURANGABAD	77395	11358	14.7	66037
5	PUNE	110555	56888	51.5	PUNE	60982	7315	12.0	53667
6	KONKAN	50571	42287	83.6	KONKAN	12607	4323	34.3	8284
	Total	1106329	647208	58.5	Total	581342	122221	21.0	459121

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 31 May 2021	%	Remaining Completion
1	AURANGABAD	121096	58678	48.5	NASHIK	41090	9873	24.0	31217
2	NASHIK	87723	56506	64.4	NAGPUR	47691	9842	20.6	37849
3	NAGPUR	82863	45014	54.3	AURANGABAD	70064	7646	10.9	62418
4	AMRAVATI	67851	40337	59.4	AMRAVATI	33365	5851	17.5	27514
5	PUNE	53450	39126	73.2	PUNE	17263	2939	17.0	14324
6	KONKAN	21460	17345	80.8	KONKAN	6175	2060	33.4	4115
	Total	434443	257006	59.2	Total	215648	38211	17.7	177437

प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 31 May 2021	%	Remaining Completion
1	NANDURBAR	105751	69893	66.1	GONDIA	58369	40197	68.9	18172
2	GONDIA	82511	64339	78.0	NANDURBAR	45173	9315	20.6	35858
3	NASHIK	70468	52358	74.3	AHMEDNAGAR	27511	6868	25.0	20643
4	AMRAVATI	92186	43139	46.8	DHULE	17657	5810	32.9	11847
5	DHULE	46953	35106	74.8	AMRAVATI	54488	5441	10.0	49047
6	JALGAON	67682	32670	48.3	BHANDARA	36923	4950	13.4	31973
7	AHMEDNAGAR	48088	27445	57.1	NASHIK	22982	4872	21.2	18110
8	BHANDARA	56366	24393	43.3	NAGPUR	25804	4281	16.6	21523
9	AKOLA	44572	23110	51.8	JALGAON	38766	3754	9.7	35012
10	PALGHAR	25703	22467	87.4	NANDED	32357	3682	11.4	28675
11	YAVATMAL	40176	21875	54.4	AKOLA	25023	3561	14.2	21462
12	NANDED	49978	21303	42.6	GADCHIROLI	12164	2873	23.6	9291
13	SOLAPUR	44779	21072	47.1	SOLAPUR	26537	2830	10.7	23707
14	NAGPUR	40145	18622	46.4	CHANDRAPUR	16467	2436	14.8	14031
15	CHANDRAPUR	32078	18047	56.3	AURANGABAD	11314	2362	20.9	8952
16	BULDHANA	28347	15227	53.7	YAVATMAL	20597	2296	11.1	18301
17	GADCHIROLI	23043	13752	59.7	PALGHAR	5287	2051	38.8	3236
18	AURANGABAD	22138	13186	59.6	BEED	10969	1485	13.5	9484
19	BEED	19700	10216	51.9	KOLHAPUR	6750	1456	21.6	5294
20	PUNE	19030	9837	51.7	HINGOLI	4501	1316	29.2	3185
21	SANGLI	18698	9389	50.2	WARDHA	8678	1175	13.5	7503
22	KOLHAPUR	14565	9271	63.7	PUNE	10341	1148	11.1	9193
23	WARDHA	16267	8764	53.9	SATARA	7265	1101	15.2	6164
24	SATARA	13483	7319	54.3	BULDHANA	14157	1037	7.3	13120
25	HINGOLI	10399	7214	69.4	JALNA	7407	1001	13.5	6406
26	JALNA	13338	6932	52.0	SANGLI	10089	780	7.7	9309
27	LATUR	10968	6761	61.6	RAIGAD	2177	769	35.3	1408
28	RAIGAD	7977	6569	82.3	PARBHANI	3276	580	17.7	2696
29	THANE	6744	6006	89.1	THANE	1315	577	43.9	738
30	WASHIM	10807	5567	51.5	RATNAGIRI	2348	548	23.3	1800
31	PARBHANI	7171	4475	62.4	OSMANABAD	2936	504	17.2	2432
32	RATNAGIRI	6153	4353	70.7	LATUR	4635	428	9.2	4207
33	OSMANABAD	6071	3639	59.9	SINDHUDURG	1480	378	25.5	1102
34	SINDHUDURG	3994	2892	72.4	WASHIM	5599	359	6.4	5240
	Total	1106329	647208	58.5	Total	581342	122221	21.0	459121

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 31 May 2021	%	Remaining Completion
1	AHMEDNAGAR	28571	19644	68.8	AHMEDNAGAR	13134	4207	32.0	8927
2	SOLAPUR	15433	11658	75.5	GONDIA	8780	2574	29.3	6206
3	LATUR	19992	11610	58.1	CHANDRAPUR	17271	2477	14.3	14794
4	YAVATMAL	19265	11591	60.2	YAVATMAL	9991	2317	23.2	7674
5	NASHIK	19111	10542	55.2	DHULE	4898	1913	39.1	2985
6	JALGAON	17383	10153	58.4	NASHIK	10211	1642	16.1	8569
7	CHANDRAPUR	24728	9934	40.2	BHANDARA	8422	1472	17.5	6950
8	PARBHANI	14543	9636	66.3	GADCHIROLI	6374	1420	22.3	4954
9	DHULE	12351	9366	75.8	AKOLA	8403	1403	16.7	7000
10	AMRAVATI	14486	9213	63.6	AURANGABAD	11817	1322	11.2	10495
11	KOLHAPUR	10919	8487	77.7	LATUR	9696	1314	13.6	8382
12	BHANDARA	15386	8436	54.8	JALGAON	8494	1264	14.9	7230
13	BULDHANA	12190	8030	65.9	AMRAVATI	6512	1239	19.0	5273
14	AURANGABAD	17770	7275	40.9	WARDHA	3806	1223	32.1	2583
15	GONDIA	13480	7274	54.0	NANDED	12161	1094	9.0	11067
16	BEED	16424	7234	44.0	HINGOLI	3700	1091	29.5	2609
17	AKOLA	14198	7198	50.7	NANDURBAR	4353	847	19.5	3506
18	SATARA	9559	7148	74.8	PUNE	4190	823	19.6	3367
19	HINGOLI	9745	7136	73.2	PALGHAR	2560	807	31.5	1753
20	NAGPUR	9482	7120	75.1	OSMANABAD	10868	760	7.0	10108
21	PUNE	10457	7090	67.8	KOLHAPUR	3164	732	23.1	2432
22	NANDURBAR	10307	6801	66.0	SOLAPUR	4501	726	16.1	3775
23	NANDED	17863	6796	38.0	BEED	9911	721	7.3	9190
24	GADCHIROLI	11477	6523	56.8	JALNA	6361	701	11.0	5660
25	WARDHA	8310	5727	68.9	NAGPUR	3038	676	22.3	2362
26	OSMANABAD	15251	5143	33.7	PARBHANI	5550	643	11.6	4907
27	RATNAGIRI	5864	4826	82.3	WASHIM	3891	484	12.4	3407
28	SANGLI	7082	4743	67.0	SATARA	2893	482	16.7	2411
29	PALGHAR	6415	4662	72.7	BULDHANA	4568	408	8.9	4160
30	WASHIM	7712	4305	55.8	RATNAGIRI	1444	406	28.1	1038
31	JALNA	9508	3848	40.5	THANE	850	394	46.4	456
32	RAIGAD	3830	3258	85.1	RAIGAD	898	326	36.3	572
33	THANE	3500	3044	87.0	SANGLI	2515	176	7.0	2339
34	SINDHUDURG	1851	1555	84.0	SINDHUDURG	423	127	30.0	296
	Total	434443	257006	59.2	Total	215648	38211	17.7	177437

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Delayed Houses on 20th Nov 2020	Delayed Completion 20th Nov To 31 May 2021	%	Remaining Delayed
1	Nashik	37999	-7321	-19.3	30678
2	Pune	8885	-2508	-28.2	6377
3	Amravati	17860	-1302	-7.3	16558
4	Aurangabad	11579	-299	-2.6	11280
5	Nagpur	12773	235	1.8	13008
6	Konkan	2330	593	25.5	2923
	Total	91426	-10602	-11.6	80824

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती			
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 31 May 2021	%	Remaining Delayed
1	NASHIK	6237	-2559	-41.0	3678
2	AHMEDNAGAR	5835	-1992	-34.1	3843
3	DHULE	5221	-1858	-35.6	3363
4	SOLAPUR	3437	-1076	-31.3	2361
5	AKOLA	4549	-761	-16.7	3788
6	GONDIA	2694	-743	-27.6	1951
7	KOLHAPUR	1116	-675	-60.5	441
8	JALGAON	5265	-672	-12.8	4593
9	THANE	590	-349	-59.2	241
10	PUNE	1691	-320	-18.9	1371
11	AURANGABAD	2060	-246	-11.9	1814
12	NANDURBAR	15441	-240	-1.6	15201
13	SATARA	827	-238	-28.8	589
14	SANGLI	1814	-199	-11.0	1615
15	WASHIM	943	-164	-17.4	779
16	BULDHANA	2195	-160	-7.3	2035
17	RATNAGIRI	227	-150	-66.1	77
18	NANDED	5467	-137	-2.5	5330
19	WARDHA	1071	-130	-12.1	941
20	YAVATMAL	3915	-123	-3.1	3792
21	RAIGAD	428	-117	-27.3	311
22	AMRAVATI	6258	-94	-1.5	6164
23	LATUR	673	-76	-11.3	597
24	OSMANABAD	428	-66	-15.4	362
25	PARBHANI	579	-57	-9.8	522
26	SINDHUDURG	128	-53	-41.4	75
27	CHANDRAPUR	2521	-51	-2.0	2470
28	HINGOLI	404	-10	-2.5	394
29	JALNA	778	114	14.7	892
30	BEED	1190	179	15.0	1369
31	GADCHIROLI	2578	286	11.1	2864
32	NAGPUR	1436	417	29.0	1853
33	BHANDARA	2473	456	18.4	2929
34	PALGHAR	957	1262	131.9	2219
	Total	91426	-10602	-11.6	80824

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 31 May 2021	%	Remaining Completion
1	Nashik	217472	187354	86.2	Nashik	152733	34621	58.5	30118
2	Amravati	108918	99540	91.4	Nagpur	77553	19899	31.3	50465
3	Nagpur	147917	97452	65.9	Amravati	88671	10869	70.0	9378
4	Aurangabad	73726	55425	75.2	Aurangabad	48877	6548	32.4	18301
5	Pune	56888	46202	81.2	Pune	40574	5628	39.7	10686
6	Konkan	42287	37256	88.1	Konkan	33158	4098	51.9	5031
	Total	647208	523229	80.8	Total	441566	81663	45.2	123979

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 31 May 2021	%	Remaining Completion
1	Aurangabad	58678	40176	68.5	Nashik	33267	5842	43.7	17397
2	Nashik	56506	39109	69.2	Aurangabad	35047	5129	32.1	18502
3	Amravati	40337	30559	75.8	Nagpur	22645	4530	36.2	17839
4	Pune	39126	30545	78.1	Amravati	27261	3298	45.7	9778
5	Nagpur	45014	27175	60.4	Konkan	12185	1828	59.0	3332
6	Konkan	17345	14013	80.8	Pune	29004	1541	21.5	8581
	Total	257006	181577	70.7	Total	159409	22168	37.3	75429

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 31 May 2021	%	Remaining Completion
1	NANDURBAR	69893	59998	85.8	NANDURBAR	48536	11462	56.1	9895
2	NASHIK	52358	49280	94.1	GONDIA	19703	8750	20.0	35886
3	AMRAVATI	43139	40460	93.8	DHULE	23133	7933	73.7	4040
4	DHULE	35106	31066	88.5	NASHIK	42630	6650	73.0	3078
5	GONDIA	64339	28453	44.2	AHMEDNAGAR	16345	4877	49.4	6223
6	JALGAON	32670	25788	78.9	AMRAVATI	36211	4249	85.5	2679
7	AHMEDNAGAR	27445	21222	77.3	BHANDARA	15863	3743	56.8	4787
8	AKOLA	23110	20891	90.4	JALGAON	22089	3699	41.0	6882
9	YAVATMAL	21875	20077	91.8	AKOLA	17914	2977	79.3	2219
10	PALGHAR	22467	19903	88.6	PALGHAR	17010	2893	56.8	2564
11	BHANDARA	24393	19606	80.4	NANDED	12335	2773	35.6	6195
12	SOLAPUR	21072	16842	79.9	NAGPUR	13438	2500	73.3	2684
13	NAGPUR	18622	15938	85.6	GADCHIROLI	9006	2215	54.5	2531
14	NANDED	21303	15108	70.9	YAVATMAL	18277	1800	68.0	1798
15	CHANDRAPUR	18047	13996	77.6	CHANDRAPUR	12209	1787	36.6	4051
16	BULDHANA	15227	13574	89.1	KOLHAPUR	6346	1541	65.1	1384
17	GADCHIROLI	13752	11221	81.6	SOLAPUR	15382	1460	31.0	4230
18	AURANGABAD	13186	11140	84.5	BULDHANA	12166	1408	49.8	1653
19	PUNE	9837	8261	84.0	AURANGABAD	9993	1147	62.2	2046
20	WARDHA	8764	8238	94.0	PUNE	7268	993	42.1	1576
21	KOLHAPUR	9271	7887	85.1	WARDHA	7334	904	97.9	526
22	BEED	10216	7311	71.6	SANGLI	5798	855	25.2	2736
23	SANGLI	9389	6653	70.9	SATARA	5780	779	57.4	760
24	SATARA	7319	6559	89.6	HINGOLI	4528	698	30.9	1988
25	THANE	6006	5694	94.8	BEED	6708	603	20.0	2905
26	LATUR	6761	5552	82.1	WASHIM	4103	435	32.9	1029
27	HINGOLI	7214	5226	72.4	RAIGAD	4793	416	28.1	1360
28	RAIGAD	6569	5209	79.3	LATUR	5146	406	29.3	1209
29	JALNA	6932	5197	75.0	JALNA	4802	395	24.7	1735
30	WASHIM	5567	4538	81.5	THANE	5345	349	71.7	312
31	RATNAGIRI	4353	3875	89.0	PARBHANI	3033	343	29.4	1099
32	PARBHANI	4475	3376	75.4	RATNAGIRI	3579	296	54.5	478
33	SINDHUDURG	2892	2575	89.0	OSMANABAD	2332	183	15.5	1124
34	OSMANABAD	3639	2515	69.1	SINDHUDURG	2431	144	50.0	317
	Total	647208	523229	80.8	Total	441566	81663	45.2	123979

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 31 May 2021	%	Remaining Completion
1	AHMEDNAGAR	19644	12303	62.6	AHMEDNAGAR	10629	1674	34.8	7341
2	SOLAPUR	11658	9170	78.7	LATUR	7365	1467	50.1	2778
3	LATUR	11610	8832	76.1	NASHIK	6716	1459	66.8	2367
4	NASHIK	10542	8175	77.5	DHULE	4828	1379	52.5	3159
5	YAVATMAL	11591	8087	69.8	YAVATMAL	6746	1341	53.0	3504
6	AMRAVATI	9213	7439	80.7	CHANDRAPUR	2809	1283	27.6	5842
7	JALGAON	10153	7314	72.0	GONDIA	3159	1062	69.1	3053
8	BULDHANA	8030	6892	85.8	RATNAGIRI	3685	913	124.2	228
9	SATARA	7148	6214	86.9	GADCHIROLI	3319	693	38.8	2511
10	DHULE	9366	6207	66.3	JALGAON	6630	684	30.3	2839
11	KOLHAPUR	8487	6058	71.4	NANDED	4031	653	39.1	2112
12	NAGPUR	7120	5871	82.5	NANDURBAR	4464	646	43.4	1691
13	PARBHANI	9636	5840	60.6	PARBHANI	5197	643	16.9	3796
14	BHANDARA	8436	5696	67.5	AMRAVATI	6807	632	54.5	1774
15	AURANGABAD	7275	5430	74.6	HINGOLI	3341	624	23.1	3171
16	BEED	7234	5338	73.8	AKOLA	4584	605	50.0	2009
17	PUNE	7090	5251	74.1	BHANDARA	5096	600	32.1	2740
18	AKOLA	7198	5189	72.1	WARDHA	2735	548	31.0	2444
19	NANDURBAR	6801	5110	75.1	KOLHAPUR	5521	537	24.0	2429
20	NANDED	6796	4684	68.9	AURANGABAD	4908	522	50.0	1845
21	RATNAGIRI	4826	4598	95.3	BEED	4834	504	30.0	1896
22	GONDIA	7274	4221	58.0	OSMANABAD	2852	445	29.2	1846
23	CHANDRAPUR	9934	4092	41.2	SOLAPUR	8751	419	19.2	2488
24	GADCHIROLI	6523	4012	61.5	BULDHANA	6516	376	34.0	1138
25	HINGOLI	7136	3965	55.6	NAGPUR	5527	344	37.5	1249
26	SANGLI	4743	3852	81.2	WASHIM	2608	344	28.4	1353
27	OSMANABAD	5143	3297	64.1	PALGHAR	2970	274	31.0	1418
28	WARDHA	5727	3283	57.3	JALNA	2519	271	43.2	1058
29	PALGHAR	4662	3244	69.6	PUNE	5023	228	18.3	1839
30	WASHIM	4305	2952	68.6	RAIGAD	2109	221	26.9	928
31	JALNA	3848	2790	72.5	SINDHUDURG	1224	214	104.9	117
32	THANE	3044	2403	78.9	SATARA	6007	207	31.4	934
33	RAIGAD	3258	2330	71.5	THANE	2197	206	45.5	641
34	SINDHUDURG	1555	1438	92.5	SANGLI	3702	150	17.3	891
	Total	257006	181577	70.7	Total	159409	22168	37.3	75429

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती												
	Division wise	Target	Sanctions	%	Training ongoing/Started	%	Trained	%	Assessment fees paid	%	Assessment done	%	Remaining Training
1	Amravati	3915	3915	100	2738	69.9	2195	56.1	1982	50.6	1392	35.6	1720
2	Aurangabad	2770	2770	100	1880	67.9	1515	54.7	587	21.2	172	6.2	1255
5	Nagpur	3910	3910	100	2600	66.5	1480	37.9	290	7.4	250	6.4	2430
6	Nashik	6955	6955	100	3365	48.4	1478	21.3	1150	16.5	800	11.5	5477
4	Pune	3205	3205	100	2428	75.8	1477	46.1	1380	43.1	510	15.9	1728
3	Konkan	1355	1355	100	530	39.1	640	47.2	150	11.1	150	11.1	715
	Total	22110	22110	100	13541	61.2	8815	39.9	5539	25.1	3234	14.6	13295

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

RANK	District wise	Target	Sanctions	%	Training/ongoing/Started	%	Trained	%	Assessment fees	%	Assessment done	%	Remaining Training
1	YAVATMAL	1340	1340	100	1285	95.9	945	70.5	883	65.9	695	51.9	395
2	PUNE	765	765	100	735	96.1	640	83.7	750	98.0	450	58.8	125
3	AURANGABAD	760	760	100	720	94.7	525	69.1	160	21.1	37	4.9	235
4	JALGAON	980	980	100	450	45.9	493	50.3	355	36.2	310	31.6	487
5	AMRAVATI	905	905	100	428	47.3	485	53.6	454	50.2	452	49.9	420
6	BULDHANA	1045	1045	100	695	66.5	465	44.5	405	38.8	245	23.4	580
7	AHMEDNAGAR	1245	1245	100	790	63.5	420	33.7	285	22.9	0	0.0	825
8	GONDIA	600	600	100	195	32.5	405	67.5	120	20.0	105	17.5	195
9	KOLHAPUR	590	590	100	540	91.5	355	60.2	355	60.2	15	2.5	235
10	NAGPUR	790	790	100	675	85.4	315	39.9	70	8.9	40	5.1	475
11	PARBHANI	425	425	100	325	76.5	310	72.9	147	34.6	80	18.8	115
12	PALGHAR	735	735	100	165	22.4	310	42.2	40	5.4	40	5.4	425
13	SOLAPUR	1125	1125	100	750	66.7	292	26.0	195	17.3	45	4.0	833
14	AKOLA	280	280	100	280	100.0	280	100.0	240	85.7	0	0.0	0
15	GADCHIROLI	430	430	100	190	44.2	275	64.0	0	0.0	5	1.2	155
16	DHULE	1255	1255	100	1065	84.9	265	21.1	265	21.1	265	21.1	990
17	HINGOLI	365	365	100	105	28.8	255	69.9	90	24.7	45	12.3	110
18	Bhandara	600	600	100	565	94.2	230	38.3	0	0.0	0	0.0	370
19	NANDURBAR	1465	1465	100	705	48.1	185	12.6	190	13.0	185	12.6	1280
20	WARDHA	495	495	100	495	100.0	180	36.4	100	20.2	100	20.2	315
21	RAIGAD	195	195	100	150	76.9	150	76.9	0	0.0	0	0.0	45
22	JALNA	380	380	100	105	27.6	150	39.5	15	3.9	0	0.0	230
23	OSMANABAD	330	330	100	330	100.0	135	40.9	45	13.6	0	0.0	195
24	BEED	185	185	100	115	62.2	115	62.2	115	62.2	10	5.4	70
25	NASHIK	2010	2010	100	355	17.7	115	5.7	55	2.7	0	0.0	1895
26	SATARA	560	560	100	318	56.8	110	19.6	80	14.3	0	0.0	450
27	CHANDRAPUR	995	995	100	480	48.2	105	10.6	0	0.0	0	0.0	890
28	THANE	210	210	100	105	50.0	100	47.6	75	35.7	75	35.7	110
29	SANGLI	165	165	100	85	51.5	80	48.5	0	0.0	0	0.0	85
30	SINDHUDURG	195	195	100	90	46.2	60	30.8	30	15.4	30	15.4	135
31	LATUR	225	225	100	80	35.6	25	11.1	15	6.7	0	0.0	200
32	RATNAGIRI	20	20	100	20	100.0	20	100.0	5	25.0	5	25.0	0
33	WASHIM	345	345	100	50	14.5	20	5.8	0	0.0	0	0.0	325
34	NANDED	100	100	100	100	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100
	Grand Total	22110	22110	100	13541	61.2	8815	39.9	5539	25.1	3234	14.6	13295

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AURANGABAD	76	72	76	72	72	42	21	17	7	0	94.7
2	NAGPUR	63	62	63	62	58	28	24	22	20	6	92.1
3	NASHIK	54	52	54	52	51	45	41	39	33	8	94.4
4	AMRAVATI	56	52	56	54	50	22	13	8	4	1	89.3
5	PUNE	57	54	57	54	50	37	27	23	24	8	87.7
6	KONKAN	45	43	45	42	41	30	23	13	10	2	91.1
	Grand Total	351	335	351	336	322	204	149	122	98	25	91.7

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical Officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	CHANDRAPUR	15	15	15	15	15	2	1	1	1	0	100.0
2	JALGAON	15	15	15	15	15	15	15	15	15	7	100.0
3	RAIGAD	15	15	15	15	15	15	10	3	2	1	100.0
4	NANDED	16	15	16	15	15	13	0	0	0	0	93.8
5	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	14	14	14	11	1	100.0
6	YAVATMAL	16	16	16	16	14	5	2	1	0	0	87.5
7	PUNE	13	13	13	13	13	12	12	12	12	8	100.0
8	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	12	12	11	11	0	100.0
9	BULDHANA	13	13	13	12	12	9	6	4	1	0	92.3
10	NAGPUR	13	12	13	12	12	9	7	6	4	3	92.3
11	AMRAVATI	14	11	14	14	12	4	2	0	0	0	85.7
12	NASHIK	15	13	15	13	12	6	2	1	1	0	80.0
13	LATUR	10	10	10	9	10	5	3	2	2	0	100.0
14	BEED	11	11	11	11	10	0	0	0	0	0	90.9
15	SOLAPUR	11	10	11	10	10	8	0	0	1	0	90.9
16	AURANGABAD	9	9	9	9	9	7	5	5	3	0	100.0
17	SANGLI	10	10	10	10	9	3	1	0	0	0	90.0
18	GONDIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	100.0
19	JALNA	8	8	8	8	8	5	3	2	0	0	100.0
20	OSMANABAD	8	8	8	8	8	8	8	8	2	0	100.0
21	PALGHAR	8	8	8	8	8	5	5	2	2	0	100.0
22	WARDHA	8	8	8	8	8	2	1	1	1	0	100.0
23	PARBHANI	9	7	9	8	8	4	2	0	0	0	88.9
24	GADCHIROLI	12	12	12	12	8	0	0	0	0	0	66.7
25	BHANDRA	7	7	7	7	7	7	7	6	6	3	100.0
26	SINDHUDURG	8	7	8	7	7	3	1	1	0	0	87.5
27	NANDURBAR	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	100.0
28	WASHIM	6	6	6	6	6	1	0	0	0	0	100.0
29	AKOLA	7	6	7	6	6	3	3	3	3	1	85.7
30	RATNAGIRI	9	8	9	7	6	2	2	2	1	1	66.7
31	SATARA	11	9	11	9	6	2	2	0	0	0	54.5
32	THANE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	100.0
33	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100.0
34	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
Total		351	335	351	336	322	204	149	122	98	25	91.7

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 31.05	%	Remaining
१	NASHIK	326927	297091	90.9	29836
२	NAGPUR	245427	228362	93.0	17065
३	AURANGABAD	133182	123075	92.4	10107
४	AMARAVATI	120840	111039	91.9	9801
५	PUNE	108127	100207	92.7	7920
६	AMRAVATI	79489	75060	94.4	4429
	Total	1064344	980899	92.2	83445

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 24 th May 2021	%	Remaining
1	NANDURBAR	100140	92063	91.9	8077
2	GONDIA	82510	74128	89.8	8382
3	AMRAVATI	81604	72792	89.2	8812
4	NASHIK	69718	66597	95.5	3121
5	BHANDARA	55286	51506	93.2	3780
6	JALGAON	62639	51054	81.5	11585
7	AHMEDNAGAR	47802	47194	98.7	608
8	NANDED	46311	41076	88.7	5235
9	SOLAPUR	44518	40682	91.4	3836
10	DHULE	46628	40183	86.2	6445
11	AKOLA	42044	39143	93.1	2901
12	YAVATMAL	39236	38247	97.5	989
13	NAGPUR	39078	37136	95.0	1942
14	CHANDRAPUR	30408	29465	96.9	943
15	BULDHANA	27547	26334	95.6	1213
16	AURANGABAD	22122	22085	99.8	37
17	PALGHAR	25698	21753	84.6	3945
18	GADCHIROLI	22255	20529	92.2	1726
19	BEED	18951	17751	93.7	1200
20	SANGLI	18148	16596	91.4	1552
21	PUNE	17785	15775	88.7	2010
22	WARDHA	15890	15598	98.2	292
23	KOLHAPUR	14384	14229	98.9	155
24	SATARA	13292	12925	97.2	367
25	HINGOLI	10220	10196	99.8	24
26	JALNA	12455	10038	80.6	2417
27	WASHIM	9898	9583	96.8	315
28	LATUR	10404	9427	90.6	977
29	RAIGAD	7873	7782	98.8	91
30	PARBHANI	6900	6789	98.4	111
31	THANE	6711	6578	98.0	133
32	RATNAGIRI	6112	6098	99.8	14
33	OSMANABAD	5819	5713	98.2	106
34	SINDHUDURG	3958	3854	97.4	104
	TOTAL	1064344	980899	92.2	83445

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Total Eligible Households for Job card Mapping	Job Card Mapping as on 31.05	%	Remaining
1	NASHIK	1297301	1086245	427896	39.4	658349
2	NAGPUR	694227	513301	356430	69.4	156871
3	AURANGABAD	1682760	1445658	313421	21.7	1132237
4	PUNE	753127	529470	269825	51.0	259645
5	KONKAN	335930	259451	100912	38.9	158539
6	AMRAVATI	996711	836330	95267	11.4	741063
	Total	5760056	4670455	1563751	33.5	3106704

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Total Eligible Households for Job card Mapping	Job Card Mapping as on 31.05	%	Remaining
1	AHMEDNAGAR	293600	227708	164399	72.2	63309
2	DHULE	199567	174208	158490	91.0	15718
3	KOLHAPUR	181903	103116	100949	97.9	2167
4	GONDIA	143614	108679	100088	92.1	8591
5	PARBHANI	189536	157918	75515	47.8	82403
6	SATARA	118101	88118	64890	73.6	23228
7	BEED	258662	228272	64428	28.2	163844
8	CHANDRAPUR	157806	123405	61962	50.2	61443
9	NASHIK	288171	238565	58033	24.3	180532
10	NANDED	351308	309803	56227	18.1	253576
11	SOLAPUR	207486	167838	55126	32.8	112712
12	BHANDARA	123736	92854	54748	59.0	38106
13	WARDHA	75113	52338	48887	93.4	3451
14	NAGPUR	91329	55916	45763	81.8	10153
15	GADCHIROLI	102629	80109	44982	56.2	35127
16	PUNE	113054	77978	44504	57.1	33474
17	JALGAON	316732	264808	40186	15.2	224622
18	OSMANABAD	124374	104348	39929	38.3	64419
19	AURANGABAD	260947	222841	37026	16.6	185815
20	RATNAGIRI	78746	64257	36723	57.2	27534
21	BULDHANA	236559	201935	34749	17.2	167186
22	THANE	57329	42048	30970	73.7	11078
23	YAVATMAL	349478	303462	24251	8.0	279211
24	HINGOLI	124003	113714	23739	20.9	89975
25	AKOLA	93150	71649	23675	33.0	47974
26	JALNA	221851	185959	13232	7.1	172727
27	WASHIM	143381	116542	12345	10.6	104197
28	PALGHAR	112736	93492	11414	12.2	82078
29	RAIGAD	50390	39035	10978	28.1	28057
30	SINDHUDURG	36729	20619	10827	52.5	9792
31	NANDURBAR	199231	180956	6788	3.8	174168
32	SANGLI	132583	92420	4356	4.7	88064
33	LATUR	152079	122803	3325	2.7	119478
34	AMRAVATI	174143	142742	247	0.2	142495
	Total	5760056	4670455	1406019	30.1	3264436

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Division wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	AURANGABAD	1682760	2647355	1564145	1833757	93.0	69.3	118615	813598
2	NASHIK	1297301	1963780	1214051	1170697	93.6	59.6	83250	793083
3	AMRAVATI	996711	1888077	859341	1283784	86.2	68.0	137370	604293
4	PUNE	753127	1612431	717613	1217259	95.3	75.5	35514	395172
5	NAGPUR	694227	1133890	660753	919382	95.2	81.1	33474	214508
6	KONKAN	335930	633524	318144	448631	94.7	70.8	17786	184893
	Total	5760056	9879057	5334047	6873510	92.6	69.6	426009	3005547

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members Registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	NANDED	351308	605305	323444	441577	92.1	73.0	27864	163728
2	AHMEDNAGAR	293600	498771	284691	376874	97.0	75.6	8909	121897
3	JALGAON	316732	506297	282923	306504	89.3	60.5	33809	199793
4	NASHIK	288171	477991	281149	171445	97.6	35.9	7022	306546
5	YAVATMAL	349478	621314	279009	419921	79.8	67.6	70469	201393
6	AURANGABAD	260947	390628	244811	249221	93.8	63.8	16136	141407
7	BEED	258662	336111	244668	190929	94.6	56.8	13994	145182
8	BULDHANA	236559	456667	216524	340269	91.5	74.5	20035	116398
9	SOLAPUR	207486	374201	199031	257644	95.9	68.9	8455	116557
10	JALNA	221851	295766	189971	195994	85.6	66.3	31880	99772
11	DHULE	199567	264536	184500	156866	92.5	59.3	15067	107670
12	PARBHANI	189536	333188	181632	249285	95.8	74.8	7904	83903
13	NANDURBAR	199231	216185	180788	159008	90.7	73.6	18443	57177
14	KOLHAPUR	181903	460667	170868	343529	93.9	74.6	11035	117138
15	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
16	AMRAVATI	174143	328889	146191	193433	83.9	58.8	27952	135456
17	GONDIA	143614	176674	143050	109111	99.6	61.8	564	67563
18	CHANDRAPUR	157806	279879	140153	223103	88.8	79.7	17653	56776
19	WASHIM	143381	299263	137456	200508	95.9	67.0	5925	98755
20	SANGLI	132583	315040	127422	259754	96.1	82.5	5161	55286
21	BHANDARA	123736	175058	122194	164566	98.8	94.0	1542	10492
22	OSMANABAD	124374	213049	116322	156616	93.5	73.5	8052	56433
23	HINGOLI	124003	201515	115691	131115	93.3	65.1	8312	70400
24	SATARA	118101	207875	114922	182739	97.3	87.9	3179	25136
25	PALGHAR	112736	153743	107278	105119	95.2	68.4	5458	48624
26	PUNE	113054	254648	105370	173593	93.2	68.2	7684	81055
27	GADCHIROLI	102629	187479	94623	148945	92.2	79.4	8006	38534
28	NAGPUR	91329	155183	86498	129735	94.7	83.6	4831	25448
29	AKOLA	93150	181944	80161	129653	86.1	71.3	12989	52291
30	RATNAGIRI	78746	156593	74748	125378	94.9	80.1	3998	31215
31	WARDHA	75113	159617	74235	143922	98.8	90.2	878	15695
32	THANE	57329	110665	53630	44868	93.5	40.5	3699	65797
33	RAIGAD	50390	119939	46105	85203	91.5	71.0	4285	34736
34	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88063	99.1	95.1	346	4521
	Total	5760056	9879057	5334047	6873510	92.6	69.6	426009	3005547

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division Wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nashik	427418	17589908	45.7	375740	87.9	246124	57.6	164179	38.4	134166	31.4	172799	40.4
2	Nagpur	333344	11631470	38.8	153919	46.2	126510	38.0	141369	42.4	162883	48.9	155829	46.7
3	Amravati	284353	10335372	40.4	95478	33.6	101217	35.6	64452	22.7	62681	22.0	83689	29.4
4	Aurangabad	261195	7072909	30.1	139792	53.5	135929	52.0	122189	46.8	127361	48.8	135009	51.7
5	Pune	164093	4625902	31.3	81964	49.9	74119	45.2	47302	28.8	71270	43.4	68673	41.9
6	Konkan	72068	2696707	41.6	31818	44.1	52454	72.8	35692	49.5	19790	27.5	38640	53.6
	Total	1540772	53952268	38.9	878711	57.0	736353	47.8	575183	37.3	578151	37.5	654639	42.5

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AHMEDNAGAR	76659	5957519	86.3	65385	85.3	65047	84.9	62923	82.1	64147	83.7	65967	86.1
2	NASHIK	89579	5113694	63.4	54223	60.5	54816	61.2	16360	18.3	26219	29.3	63015	70.3
3	AMRAVATI	106672	4054139	42.2	22996	21.6	30007	28.1	25336	23.8	14647	13.7	20544	19.3
4	GONDIA	95991	3135082	36.3	68123	71.0	38985	40.6	66351	69.1	92234	96.1	88734	92.4
5	BHANDARA	71752	2976309	46.1	14916	20.8	5257	7.3	16633	23.2	13479	18.8	19560	27.3
6	JALGAON	85065	2547991	33.3	50473	59.3	48302	56.8	40807	48.0	36606	43.0	21341	25.1
7	NAGPUR	49627	2367099	53.0	21166	42.7	42926	86.5	15148	30.5	13082	26.4	13753	27.7
8	NANDURBAR	116058	2315580	22.2	184373	158.9	41511	35.8	40002	34.5	3650	3.1	10981	9.5
9	BULDHANA	40537	2238200	61.3	17998	44.4	20623	50.9	8540	21.1	10354	25.5	14711	36.3
10	NANDED	67841	1991521	32.6	41590	61.3	38484	56.7	38682	57.0	42272	62.3	22015	32.5
11	AURANGABAD	39908	1870470	52.1	20137	50.5	20137	50.5	20078	50.3	19743	49.5	33363	83.6
12	YAVATMAL	59441	1715646	32.1	24258	40.8	29919	50.3	10144	17.1	17293	29.1	17453	29.4
13	DHULE	59304	1655124	31.0	21286	35.9	36448	61.5	4087	6.9	3544	6.0	11495	19.4
14	WARDHA	24577	1481923	67.0	20579	83.7	21114	85.9	19246	78.3	22572	91.8	21732	88.4
15	CHANDRAPUR	56806	1392499	27.2	23340	41.1	11102	19.5	18459	32.5	19734	34.7	9469	16.7
16	PALGHAR	32118	1293975	44.8	10056	31.3	31819	99.1	23579	73.4	2311	7.2	24771	77.1
17	AKOLA	58770	1255332	23.7	21503	36.6	13397	22.8	15382	26.2	14557	24.8	22101	37.6
18	SOLAPUR	60212	1246330	23.0	32477	53.9	29924	49.7	8401	14.0	30550	50.7	27407	45.5
19	WASHIM	18519	1072055	64.3	8723	47.1	7271	39.3	5050	27.3	5830	31.5	8880	48.0
20	KOLHAPUR	25484	1011916	44.1	17377	68.2	17262	67.7	17260	67.7	17111	67.1	15176	59.6
21	SATARA	23042	838839	40.4	5611	24.4	4377	19.0	4315	18.7	3728	16.2	2685	11.7
22	OSMANABAD	21322	790860	41.2	20130	94.4	20405	95.7	20265	95.0	20010	93.8	20721	97.2
23	PUNE	29487	771803	29.1	14121	47.9	10735	36.4	7483	25.4	7634	25.9	15293	51.9
24	SANGLI	25780	757014	32.6	12378	48.0	11821	45.9	9843	38.2	12247	47.5	8112	31.5
25	LATUR	30960	653358	23.4	13374	43.2	11733	37.9	9347	30.2	8007	25.9	7101	22.9
26	RATNAGIRI	12017	603012	55.8	7612	63.3	8549	71.1	3371	28.1	5294	44.1	5340	44.4
27	BEED	36124	522542	16.1	14333	39.7	12939	35.8	4054	11.2	7189	19.9	23906	66.2
28	HINGOLI	20144	472371	26.1	10310	51.2	14913	74.0	12278	61.0	14829	73.6	13680	67.9
29	THANE	10244	467707	50.7	4096	40.0	2462	24.0	1036	10.1	2508	24.5	2099	20.5
30	JALNA	22846	458097	22.3	10045	44.0	9217	40.3	7037	30.8	8610	37.7	8114	35.5
31	PARBHANI	21714	313690	16.1	9873	45.5	8101	37.3	10448	48.1	6701	30.9	6109	28.1
32	GADCHIROLI	34520	278558	9.0	5795	16.8	7126	20.6	5532	16.0	1782	5.2	2581	7.5
33	RAIGAD	11807	192583	18.1	9355	79.2	8108	68.7	6979	59.1	7468	63.3	5406	45.8
34	SINDHUDURG	5845	139430	26.5	699	12.0	1516	25.9	727	12.4	2209	37.8	1024	17.5
	Total	1540772	53952268	38.9	878711	57.0	736353	47.8	575183	37.3	578151	37.5	654639	42.5

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	PUNE	57	563	987.7	57	103	180.7	57	62	108.8	2960	953	32.2	2960	38341	1295.5
2	AMRAVATI	56	162	289.3	56	58	103.6	56	181	323.2	7363	1682	22.8	7363	8621	117.1
3	AURANGABAD	76	153	201.3	76	87	114.5	76	68	89.5	4664	3864	82.8	4664	31879	683.5
4	NASHIK	54	114	211.1	54	51	94.4	54	61	113.0	8341	85	1.0	8341	13125	157.4
5	NAGPUR	63	113	179.4	63	64	101.6	63	123	195.2	11806	5483	46.4	11806	10222	86.6
6	KONKAN	45	20	44.4	45	10	22.2	45	41	91.1	799	1050	131.4	799	3340	418.1
	Total	351	1125	320.5	351	373	106.3	351	536	152.7	35932	13117	36.5	35932	105528	293.7

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOLHAPUR	12	466	3883.3	12	13	108.3	12	28	233.3	302	266	65.9	302	558	176.2
2	BULDHANA	13	91	700.0	13	20	153.8	13	2	15.4	960	0	0.0	960	188	17.5
3	JALGAON	15	66	440.0	15	29	193.3	15	22	146.7	2505	15	0.2	2505	9317	140.9
4	NANDED	16	49	306.3	16	32	200.0	16	25	156.3	1768	3712	0.0	1768	8392	0.5
5	SATARA	11	43	390.9	11	37	336.4	11	7	63.6	438	80	7.3	438	3395	62.1
6	NAGPUR	13	42	323.1	13	4	30.8	13	1	7.7	1812	3618	0.7	1812	2368	0.1
7	AURANGABAD	9	37	411.1	9	21	233.3	9	8	88.9	685	0	0.0	685	19124	6.1
8	AHMEDNAGAR	14	36	257.1	14	10	71.4	14	19	135.7	1507	4	0.3	1507	2265	150.3
9	AMRAVATI	14	35	250.0	14	18	128.6	14	136	971.4	3100	6	0.2	3100	1869	6.3
10	GONDIA	8	31	387.5	8	32	400.0	8	60	750.0	4594	19	0.4	4594	4849	105.6
11	PUNE	13	27	207.7	13	44	338.5	13	13	100.0	743	374	50.4	743	2099	105.6
12	LATUR	10	25	250.0	10	6	60.0	10	2	20.0	177	0	0.0	177	2056	0.0
13	AKOLA	7	19	271.4	7	16	228.6	7	13	185.7	1564	1668	0.1	1564	6175	68.3
14	CHANDRAPUR	15	19	126.7	15	0	0.0	15	15	100.0	1040	0	0.0	1040	0	0.0
15	SOLAPUR	11	16	145.5	11	8	72.7	11	3	27.3	1123	27	0.0	1123	31197	63.9
16	YAVATMAL	16	15	93.8	16	4	25.0	16	24	150.0	1363	8	0.1	1363	15	0.4
17	HINGOLI	5	14	280.0	5	2	40.0	5	5	100.0	394	17	3.0	394	788	116.2
18	RAIGAD	15	13	86.7	15	4	26.7	15	13	86.7	198	215	46.0	198	245	118.8
19	OSMANABAD	8	11	137.5	8	6	75.0	8	9	112.5	148	76	51.2	148	401	270.4
20	PARBHANI	9	11	122.2	9	16	177.8	9	7	77.8	262	2	0.0	262	10	2.3
21	SANGLI	10	11	110.0	10	1	10.0	10	11	110.0	354	206	0.0	354	1092	0.0
22	BHANDARA	7	10	142.9	7	22	314.3	7	42	600.0	3095	1062	0.1	3095	1119	2.2
23	WARDHA	8	10	125.0	8	5	62.5	8	4	50.0	619	784	66.2	619	210	33.7
24	NASHIK	15	8	53.3	15	11	73.3	15	14	93.3	1235	66	5.3	1235	1543	114.7
25	RATNAGIRI	9	6	66.7	9	0	0.0	9	9	100.0	332	665	200.4	332	2548	758.0
26	DHULE	4	4	100.0	4	1	25.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	0	0.0
27	JALNA	8	3	37.5	8	2	25.0	8	7	87.5	473	57	0.0	473	1108	0.6
28	BEED	11	3	27.3	11	2	18.2	11	5	45.5	756	0	0.0	756	0	0.0
29	WASHIM	6	2	33.3	6	0	0.0	6	6	100.0	375	0	0.0	375	374	97.1
30	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	4	80.0	66	1	1.5	66	65	83.7
31	GADCHIROLI	12	1	8.3	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1676	292.3
32	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	0	0.0
33	PALGHAR	8	0	0.0	8	2	25.0	8	15	187.5	15	169	1111.8	15	112	736.8
34	SINDHUDURG	8	0	0.0	8	4	50.0	8	0	0.0	188	0	0.0	188	370	196.5
Total		351	1125	320.5	351	373	106.3	351	536	152.7	35932	13117	36.5	35932	105528	293.7