

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(०५.०४.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Division	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	KONKAN	549	23	22	0	302	347	63.2	KONKAN	3	22	0	287	312	56.8	202
2	NASHIK	31033	559	9081	1090	5180	15910	51.3	NAGPUR	108	478	1270	4317	6173	29.4	13973
3	AMRAVATI	34469	882	1411	7747	4273	14313	41.5	NASHIK	157	4144	793	3406	8500	27.4	15123
4	AURANGABAD	4504	432	239	143	898	1712	38.0	AURANGABAD	44	0	101	898	1043	23.2	2792
5	NAGPUR	21005	503	828	1383	4318	7032	33.5	AMRAVATI	91	375	997	3040	4503	13.1	20156
6	PUNE	18597	397	2489	395	284	3565	19.2	PUNE	69	1155	394	271	1889	10.2	15032
	Total	110157	2796	14070	10758	15255	42879	38.9	Total	472	6174	3555	12219	22420	20.4	67278

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	GONDIA	2	165	358	1416	1941	96.6	65
2	GONDIA	2010	6	165	358	1416	1945	96.8	SINDHUDURG	1	0	0	259	260	66.3	115
3	BEED	154	119	0	0	0	119	77.3	BHANDARA	5	3	468	2081	2557	63.4	1216
4	NANDED	274	48	1	90	71	210	76.6	THANE	0	22	0	17	39	59.1	18
5	THANE	66	0	22	0	26	48	72.7	NANDED	2	0	51	71	124	45.3	64
6	SINDHUDURG	392	12	0	0	265	277	70.7	OSMANABAD	0	0	50	96	146	43.5	188
7	BHANDARA	4030	262	3	468	2081	2814	69.8	AURANGABAD	2	0	0	423	425	32.5	582
8	JALGAON	19814	394	8622	845	2472	12333	62.2	HINGOLI	17	0	0	301	318	32.0	551
9	BULDHANA	8309	376	47	3229	1169	4821	58.0	AHMEDNAGAR	33	34	237	2548	2852	30.2	6325
10	AURANGABAD	1307	64	238	0	423	725	55.5	JALGAON	118	3851	556	736	5261	26.6	7481
11	RAIGAD	15	7	0	0	0	7	46.7	CHANDRAPUR	17	5	65	363	450	23.0	1362
12	HINGOLI	994	142	0	0	301	443	44.6	NASHIK	0	259	0	122	381	22.1	1317
13	WASHIM	1416	24	15	588	0	627	44.3	PALGHAR	0	0	0	5	5	20.0	20
14	OSMANABAD	336	2	0	50	96	148	44.0	BULDHANA	8	47	275	1169	1499	18.0	3488
15	YAVATMAL	2254	167	3	539	154	863	38.3	AMRAVATI	76	326	455	1738	2595	16.3	10072
16	GADCHIROLI	19	1	0	4	2	7	36.8	RATNAGIRI	2	0	0	6	8	15.7	41
17	AMRAVATI	15902	308	843	1785	2894	5830	36.7	KOLHAPUR	26	0	9	118	153	13.8	917
18	AHMEDNAGAR	9448	100	200	237	2586	3123	33.1	DHULE	6	0	0	0	6	12.8	0
19	AKOLA	6588	7	503	1606	56	2172	33.0	BEED	19	0	0	0	19	12.3	35
20	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	363	595	30.4	SOLAPUR	33	486	385	124	1028	11.9	6987
21	NASHIK	1724	18	259	8	122	407	23.6	PUNE	0	581	0	11	592	10.6	4390
22	PUNE	5588	42	1134	0	22	1198	21.4	GADCHIROLI	0	0	0	2	2	10.5	12
23	PALGHAR	25	0	0	0	5	5	20.0	NAGPUR	53	290	249	343	935	9.7	8333
24	RATNAGIRI	51	4	0	0	6	10	19.6	WARDHA	31	15	130	112	288	8.5	2985
25	SOLAPUR	8628	151	981	385	124	1641	19.0	PARBHANI	0	0	0	7	7	7.6	81
26	SATARA	2287	96	301	0	10	407	17.8	YAVATMAL	7	2	77	79	165	7.3	1391
27	KOLHAPUR	1105	61	0	9	118	188	17.0	AKOLA	0	0	190	54	244	3.7	4416
28	NAGPUR	9608	92	590	249	344	1275	13.3	SATARA	0	74	0	8	82	3.6	1880
29	SANGLI	989	47	73	1	10	131	13.2	SANGLI	10	14	0	10	34	3.4	858
30	PARBHANI	92	1	0	3	7	11	12.0	JALNA	3	0	0	0	3	0.6	500
31	WARDHA	3381	79	65	140	112	396	11.7	LATUR	1	0	0	0	1	0.1	791
32	JALNA	535	35	0	0	0	35	6.5	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
33	LATUR	812	21	0	0	0	21	2.6	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	8
34	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	WASHIM	0	0	0	0	0	0.0	789
	Total	110157	2796	14070	10758	15255	42879	38.9	Total	472	6174	3555	12219	22420	20.4	67278

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Divisionwise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	51297	50098	97.7	KONKAN	5416	4217	77.9	1199
2	NAGPUR	252452	229347	90.8	NAGPUR	102137	79032	77.4	23105
3	NASHIK	341919	310026	90.7	AURANGABAD	50811	37208	73.2	13603
4	AURANGABAD	140647	127044	90.3	NASHIK	72601	40708	56.1	31893
5	PUNE	113296	91398	80.7	PUNE	46170	24272	52.6	21898
6	AMRAVATI	218025	174422	80.0	AMRAVATI	89671	46068	51.4	43603
	Total	1117636	982335	87.9	Total	366806	231505	63.1	135301

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Divisionwise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21460	21357	99.5	KONKAN	911	808	88.7	103
2	AMRAVATI	67851	66662	98.2	NASHIK	4932	3302	67.0	1630
3	NASHIK	87723	86093	98.1	PUNE	3381	2076	61.4	1305
4	PUNE	53450	52145	97.6	AURANGABAD	36013	19643	54.5	16370
5	NAGPUR	82863	72616	87.6	AMRAVATI	2238	1049	46.9	1189
6	AURANGABAD	121096	104726	86.5	NAGPUR	15364	5117	33.3	10247
	Total	434443	403599	92.9	Total	62839	31995	50.9	30844

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%		Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining Sanctions
1	PALGHAR	25719	25687	99.9	AURANGABAD	6903	6854	99.3	49
2	AURANGABAD	22158	22109	99.8	GONDIA	35797	35324	98.7	473
3	GONDIA	82890	82417	99.4	PALGHAR	279	247	88.5	32
4	DHULE	47044	46377	98.6	DHULE	5808	5141	88.5	667
5	THANE	6869	6704	97.6	YAVATMAL	14188	11858	83.6	2330
6	RAIGAD	7992	7774	97.3	RAIGAD	1185	967	81.6	218
7	NASHIK	70612	68426	96.9	BEED	8226	6669	81.1	1557
8	YAVATMAL	40639	38309	94.3	RATNAGIRI	2273	1829	80.5	444
9	GADCHIROLI	23062	21720	94.2	GADCHIROLI	6532	5190	79.5	1342
10	NANDURBAR	105794	99503	94.1	BHANDARA	26600	20665	77.7	5935
11	PARBHANI	7171	6730	93.9	NANDED	19795	14628	73.9	5167
12	RATNAGIRI	6723	6279	93.4	THANE	578	413	71.5	165
13	BEED	19710	18153	92.1	NASHIK	7376	5190	70.4	2186
14	SINDHUDURG	3994	3654	91.5	SINDHUDURG	1101	761	69.1	340
15	NANDED	50083	44916	89.7	CHANDRAPUR	11903	7971	67.0	3932
16	BHANDARA	57009	51074	89.6	PARBHANI	1219	778	63.8	441
17	KOLHAPUR	14713	13053	88.7	JALNA	5613	3551	63.3	2062
18	CHANDRAPUR	32185	28253	87.8	AHMEDNAGAR	18141	11198	61.7	6943
19	OSMANABAD	6118	5304	86.7	AKOLA	17082	10144	59.4	6938
20	AHMEDNAGAR	48634	41691	85.7	SOLAPUR	22990	13419	58.4	9571
21	JALNA	13362	11300	84.6	OSMANABAD	1780	966	54.3	814
22	AKOLA	44803	37865	84.5	KOLHAPUR	3586	1926	53.7	1660
23	LATUR	10968	9247	84.3	WASHIM	4298	2262	52.6	2036
24	HINGOLI	11077	9285	83.8	HINGOLI	3735	1943	52.0	1792
25	SATARA	13564	11186	82.5	LATUR	3540	1819	51.4	1721
26	SANGLI	19010	15632	82.2	SANGLI	6861	3483	50.8	3378
27	BULDHANA	29051	23624	81.3	SATARA	4742	2364	49.9	2378
28	NAGPUR	40488	32912	81.3	BULDHANA	10607	5180	48.8	5427
29	WASHIM	10802	8766	81.2	NAGPUR	14646	7070	48.3	7576
30	SOLAPUR	46020	36449	79.2	JALGAON	29616	13810	46.6	15806
31	JALGAON	69835	54029	77.4	NANDURBAR	11660	5369	46.0	6291
32	WARDHA	16818	12971	77.1	WARDHA	6659	2812	42.2	3847
33	PUNE	19989	15078	75.4	PUNE	7991	3080	38.5	4911
34	AMRAVATI	92730	65858	71.0	AMRAVATI	43496	16624	38.2	26872
	Total	1117636	982335	87.9	Total	366806	231505	63.1	135301

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Sanctions	%	District	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining Sanctions
1	WARDHA	8310	8309	100.0	THANE	237	227	95.8	10
2	RATNAGIRI	5864	5863	100.0	OSMANABAD	6876	6549	95.2	327
3	AHMEDNAGAR	28571	28528	99.8	AHMEDNAGAR	707	664	93.9	43
4	SATARA	9559	9544	99.8	RATNAGIRI	16	15	93.8	1
5	WASHIM	7712	7698	99.8	WARDHA	13	12	92.3	1
6	THANE	3500	3490	99.7	PALGHAR	609	537	88.2	72
7	SINDHUDURG	1851	1845	99.7	PARBHANI	2602	2273	87.4	329
8	RAIGAD	3830	3816	99.6	PUNE	2002	1495	74.7	507
9	BULDHANA	12190	12124	99.5	BULDHANA	248	182	73.4	66
10	KOLHAPUR	10919	10843	99.3	SATARA	54	39	72.2	15
11	YAVATMAL	19265	19081	99.0	DHULE	451	321	71.2	130
12	DHULE	12351	12221	98.9	NASHIK	1256	879	70.0	377
13	PALGHAR	6415	6343	98.9	JALGAON	2038	1387	68.1	651
14	SOLAPUR	15433	15243	98.8	SINDHUDURG	17	11	64.7	6
15	NASHIK	19111	18734	98.0	AURANGABAD	1326	848	64.0	478
16	OSMANABAD	15251	14924	97.9	AMRAVATI	809	483	59.7	326
17	AMRAVATI	14486	14160	97.7	RAIGAD	32	18	56.3	14
18	PARBHANI	14543	14214	97.7	SOLAPUR	389	199	51.2	190
19	AURANGABAD	17770	17292	97.3	NANDED	7809	3950	50.6	3859
20	NAGPUR	9482	9136	96.4	BEED	7402	3643	49.2	3759
21	JALGAON	17383	16732	96.3	YAVATMAL	350	166	47.4	184
22	NANDURBAR	10307	9878	95.8	CHANDRAPUR	8302	3787	45.6	4515
23	AKOLA	14198	13599	95.8	BHANDARA	1181	509	43.1	672
24	BHANDARA	15386	14714	95.6	GADCHIROLI	1394	590	42.3	804
25	PUNE	10457	9950	95.2	SANGLI	853	336	39.4	517
26	GADCHIROLI	11477	10673	93.0	JALNA	4427	1603	36.2	2824
27	SANGLI	7082	6565	92.7	HINGOLI	1581	552	34.9	1029
28	HINGOLI	9745	8716	89.4	AKOLA	817	218	26.7	599
29	CHANDRAPUR	24728	20213	81.7	NANDURBAR	480	51	10.6	429
30	LATUR	19992	16227	81.2	KOLHAPUR	83	7	8.4	76
31	NANDED	17863	14004	78.4	LATUR	3990	225	5.6	3765
32	BEED	16424	12665	77.1	GONDIA	4116	207	5.0	3909
33	GONDIA	13480	9571	71.0	NAGPUR	358	12	3.4	346
34	JALNA	9508	6684	70.3	WASHIM	14	0	0.0	14
	Total	434443	403599	92.9	Total	62839	31995	50.9	30844

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	KONKAN	51297	50098	1199	967	726	88	104	39	247
2	AURANGABAD	140647	127044	13603	7792	3040	308	1442	1004	393
3	PUNE	113296	91398	21898	3244	5892	1226	6530	2761	5134
4	NAGPUR	252452	229347	23105	12553	6523	1270	4592	6676	2209
5	NASHIK	341919	310026	31893	12411	3602	1404	6763	3906	3849
6	AMRAVATI	218025	174422	43603	16017	6959	478	17017	3464	5904
	Total	1117636	982335	135301	52984	26742	4774	36448	17850	17736

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	PALGHAR	25719	25687	32	44	9	6	20	0	3
2	AURANGABAD	22158	22109	49	279	0	2	55	45	19
3	THANE	6869	6704	165	33	180	3	2	31	2
4	RAIGAD	7992	7774	218	746	6	64	1	8	81
5	SINDHUDURG	3994	3654	340	116	281	8	79	0	144
6	PARBHANI	7171	6730	441	205	28	10	16	24	43
7	RATNAGIRI	6723	6279	444	28	250	7	2	0	17
8	GONDIA	82890	82417	473	7288	141	115	279	0	4
9	DHULE	47044	46377	667	139	1652	0	0	0	0
10	OSMANABAD	6118	5304	814	184	85	72	239	82	59
11	GADCHIROLI	23062	21720	1342	946	0	35	3	4	3
12	BEED	19710	18153	1557	816	385	27	46	117	20
13	KOLHAPUR	14713	13053	1660	658	37	210	230	128	480
14	LATUR	10968	9247	1721	463	677	92	490	187	27
15	HINGOLI	11077	9285	1792	711	278	34	246	179	200
16	WASHIM	10802	8766	2036	807	980	38	353	275	134
17	JALNA	13362	11300	2062	1338	1587	13	200	329	6
18	NASHIK	70612	68426	2186	855	482	163	424	85	582
19	YAVATMAL	40639	38309	2330	1676	131	14	204	141	46
20	SATARA	13564	11186	2378	60	105	275	546	23	1056
21	SANGLI	19010	15632	3378	1042	2427	347	426	180	306
22	WARDHA	16818	12971	3847	339	1123	66	927	1278	146
23	CHANDRAPUR	32185	28253	3932	883	19	74	768	686	266
24	PUNE	19989	15078	4911	275	1144	12	1697	1314	1387
25	NANDED	50083	44916	5167	3796	0	58	150	41	19
26	BULDHANA	29051	23624	5427	2162	567	139	2146	732	535
27	Bhandara	57009	51074	5935	1795	3837	326	1496	1339	427
28	NANDURBAR	105794	99503	6291	2483	1	23	42	1	2
29	AKOLA	44803	37865	6938	1974	2407	89	4142	894	626
30	AHMEDNAGAR	48634	41691	6943	549	1399	403	2829	2500	1219
31	NAGPUR	40488	32912	7576	1302	1403	654	1119	3369	1363
32	SOLAPUR	46020	36449	9571	1209	2179	382	3631	1116	1905
33	JALGAON	69835	54029	15806	8385	68	815	3468	1320	2046
34	AMRAVATI	92730	65858	26872	9398	2874	198	10172	1422	4563
	Grand Total	1117636	982335	135301	52984	26742	4774	36448	17850	17736

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	50098	49237	98.3	NAGPUR	98666	84729	85.9	13937
2	NASHIK	310026	300139	96.8	KONKAN	5669	4808	84.8	861
3	NAGPUR	229347	215410	93.9	NASHIK	62297	52410	84.1	9887
4	AURANGABAD	127044	118048	92.9	AURANGABAD	45567	36571	80.3	8996
5	PUNE	91398	84370	92.3	PUNE	29116	22088	75.9	7028
6	AMRAVATI	174422	160683	92.1	AMRAVATI	51887	38148	73.5	13739
	Total	982335	927887	94.5	Total	293202	238754	81.4	54448

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21357	20929	98.0	NASHIK	16508	13525	81.9	2983
2	NASHIK	86093	83110	96.5	KONKAN	2271	1843	81.2	428
3	PUNE	52145	50199	96.3	PUNE	9399	7453	79.3	1946
4	NAGPUR	72616	69083	95.1	AMRAVATI	16099	12610	78.3	3489
5	AMRAVATI	66662	63173	94.8	NAGPUR	13225	9692	73.3	3533
6	AURANGABAD	104726	90150	86.1	AURANGABAD	35825	21249	59.3	14576
	Total	403599	376644	93.3	Total	93327	66372	71.1	26955

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	6704	6668	99.5	DHULE	9199	8882	96.6	317
2	DHULE	46377	46060	99.3	SINDHUDURG	874	836	95.7	38
3	PALGHAR	25687	25456	99.1	AHMEDNAGAR	12532	11847	94.5	685
4	SINDHUDURG	3654	3616	99.0	NASHIK	11164	10436	93.5	728
5	NASHIK	68426	67698	98.9	GONDIA	43435	40565	93.4	2870
6	RAIGAD	7774	7660	98.5	OSMANABAD	1641	1529	93.2	112
7	AHMEDNAGAR	41691	41006	98.4	THANE	484	448	92.6	36
8	OSMANABAD	5304	5192	97.9	WARDHA	3735	3444	92.2	291
9	WARDHA	12971	12680	97.8	RAIGAD	1224	1110	90.7	114
10	HINGOLI	9285	9045	97.4	CHANDRAPUR	8756	7915	90.4	841
11	GADCHIROLI	21720	21084	97.1	PARBHANI	1970	1764	89.5	206
12	CHANDRAPUR	28253	27412	97.0	HINGOLI	2288	2048	89.5	240
13	KOLHAPUR	13053	12661	97.0	GADCHIROLI	5811	5175	89.1	636
14	PARBHANI	6730	6524	96.9	KOLHAPUR	3330	2938	88.2	392
15	GONDIA	82417	79547	96.5	AKOLA	11886	10162	85.5	1724
16	NANDURBAR	99503	95298	95.8	BULDHANA	6156	5134	83.4	1022
17	BULDHANA	23624	22602	95.7	BEED	6990	5692	81.4	1298
18	AKOLA	37865	36141	95.4	BHANDARA	22940	18651	81.3	4289
19	LATUR	9247	8820	95.4	SANGLI	4439	3564	80.3	875
20	SANGLI	15632	14757	94.4	AURANGABAD	8084	6484	80.2	1600
21	RATNAGIRI	6279	5837	93.0	RATNAGIRI	2113	1671	79.1	442
22	JALNA	11300	10503	92.9	JALNA	3801	3004	79.0	797
23	BEED	18153	16855	92.8	SOLAPUR	13947	11006	78.9	2941
24	AURANGABAD	22109	20509	92.8	LATUR	2022	1595	78.9	427
25	JALGAON	54029	50077	92.7	JALGAON	17653	13701	77.6	3952
26	AMRAVATI	65858	61014	92.6	NANDED	18771	14455	77.0	4316
27	WASHIM	8766	8060	91.9	PALGHAR	974	743	76.3	231
28	SOLAPUR	36449	33508	91.9	AMRAVATI	18200	13356	73.4	4844
29	BHANDARA	51074	46785	91.6	WASHIM	2380	1674	70.3	706
30	PUNE	15078	13754	91.2	NANDURBAR	11749	7544	64.2	4205
31	NANDED	44916	40600	90.4	NAGPUR	13989	8979	64.2	5010
32	SATARA	11186	9690	86.6	PUNE	3678	2354	64.0	1324
33	YAVATMAL	38309	32866	85.8	SATARA	3722	2226	59.8	1496
34	NAGPUR	32912	27902	84.8	YAVATMAL	13265	7822	59.0	5443
	Total	982335	927887	94.5	Total	293202	238754	81.4	54448

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise Name	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	RATNAGIRI	5863	5840	99.6	THANE	264	249	94.3	15
2	THANE	3490	3475	99.6	RATNAGIRI	376	353	93.9	23
3	DHULE	12221	12095	99.0	DHULE	1600	1474	92.1	126
4	HINGOLI	8716	8617	98.9	HINGOLI	1112	1013	91.1	99
5	NANDURBAR	9878	9742	98.6	NASHIK	4536	4092	90.2	444
6	RAIGAD	3816	3758	98.5	SATARA	1837	1649	89.8	188
7	SATARA	9544	9356	98.0	AHMEDNAGAR	5181	4599	88.8	582
8	SINDHUDURG	1845	1808	98.0	KOLHAPUR	1958	1736	88.7	222
9	AHMEDNAGAR	28528	27946	98.0	SINDHUDURG	319	282	88.4	37
10	KOLHAPUR	10843	10621	98.0	BULDHANA	2931	2557	87.2	374
11	WARDHA	8309	8135	97.9	RAIGAD	436	378	86.7	58
12	NASHIK	18734	18290	97.6	AKOLA	4433	3778	85.2	655
13	BULDHANA	12124	11750	96.9	GADCHIROLI	1999	1622	81.1	377
14	NAGPUR	9136	8845	96.8	PARBHANI	3382	2743	81.1	639
15	SOLAPUR	15243	14713	96.5	NANDURBAR	698	562	80.5	136
16	GADCHIROLI	10673	10296	96.5	SOLAPUR	2463	1933	78.5	530
17	PARBHANI	14214	13575	95.5	AMRAVATI	3484	2662	76.4	822
18	YAVATMAL	19081	18208	95.4	AURANGABAD	8804	6704	76.1	2100
19	PALGHAR	6343	6048	95.3	GONDIA	1884	1431	76.0	453
20	GONDIA	9571	9118	95.3	NAGPUR	1189	898	75.5	291
21	AKOLA	13599	12944	95.2	CHANDRAPUR	5208	3857	74.1	1351
22	SANGLI	6565	6213	94.6	SANGLI	1256	904	72.0	352
23	AMRAVATI	14160	13338	94.2	YAVATMAL	3071	2198	71.6	873
24	BHANDARA	14714	13827	94.0	WARDHA	610	436	71.5	174
25	PUNE	9950	9296	93.4	PALGHAR	876	581	66.3	295
26	CHANDRAPUR	20213	18862	93.3	PUNE	1885	1231	65.3	654
27	LATUR	16227	14955	92.2	WASHIM	2180	1415	64.9	765
28	WASHIM	7698	6933	90.1	JALGAON	4493	2798	62.3	1695
29	JALGAON	16732	15037	89.9	BHANDARA	2335	1448	62.0	887
30	AURANGABAD	17292	15192	87.9	LATUR	2852	1580	55.4	1272
31	NANDED	14004	11420	81.5	OSMANABAD	8943	4774	53.4	4169
32	BEED	12665	10256	81.0	NANDED	4924	2340	47.5	2584
33	JALNA	6684	5380	80.5	BEED	3982	1573	39.5	2409
34	OSMANABAD	14924	10755	72.1	JALNA	1826	522	28.6	1304
	Total	403599	376644	93.3	Total	93327	66372	71.1	26955

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 05 April 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	51297	40717	79.4	NAGPUR	160447	47513	29.6	112934
2	NASHIK	341919	209840	61.4	KONKAN	13333	2753	20.6	10580
3	NAGPUR	252452	139518	55.3	NASHIK	155066	22987	14.8	132079
4	AURANGABAD	140647	68498	48.7	AURANGABAD	78279	6130	7.8	72149
5	PUNE	113296	54200	47.8	PUNE	63723	4627	7.3	59096
6	AMRAVATI	218025	102740	47.1	AMRAVATI	121801	6516	5.3	115285
	Total	1117636	615513	55.1	Total	592649	90526	15.3	502123

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 05 April 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21460	16593	77.3	KONKAN	6175	1308	21.2	4867
2	PUNE	53450	38118	71.3	NASHIK	41090	7462	18.2	33628
3	NASHIK	87723	54095	61.7	NAGPUR	47691	7673	16.1	40018
4	AMRAVATI	67851	38391	56.6	AMRAVATI	33365	3905	11.7	29460
5	NAGPUR	82863	42845	51.7	PUNE	17263	1931	11.2	15332
6	AURANGABAD	121096	56125	46.3	AURANGABAD	70064	5093	7.3	64971
	Total	434443	246167	56.7	Total	215648	27372	12.7	188276

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%		Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 05 April 2021	%	Remaining Completion
1	PALGHAR	25719	21965	85.4	GONDIA	58748	39041	66.5	19707
2	THANE	6869	5827	84.8	PALGHAR	5303	1549	29.2	3754
3	RAIGAD	7992	6237	78.0	THANE	1440	398	27.6	1042
4	GONDIA	82890	63183	76.2	DHULE	17748	4092	23.1	13656
5	NASHIK	70612	51429	72.8	RAIGAD	2192	437	19.9	1755
6	DHULE	47044	33388	71.0	NANDURBAR	45216	8329	18.4	36887
7	SINDHUDURG	3994	2666	66.8	AHMEDNAGAR	28057	5091	18.1	22966
8	NANDURBAR	105794	68907	65.1	NASHIK	23126	3943	17.1	19183
9	HINGOLI	11077	6717	60.6	HINGOLI	5179	819	15.8	4360
10	RATNAGIRI	6723	4022	59.8	GADCHIROLI	12183	1859	15.3	10324
11	LATUR	10968	6518	59.4	KOLHAPUR	6898	771	11.2	6127
12	KOLHAPUR	14713	8586	58.4	OSMANABAD	2983	327	11.0	2656
13	PARBHANI	7171	4158	58.0	SATARA	7346	803	10.9	6543
14	OSMANABAD	6118	3462	56.6	SINDHUDURG	1480	152	10.3	1328
15	GADCHIROLI	23062	12738	55.2	BEED	10979	942	8.6	10037
16	AHMEDNAGAR	48634	25668	52.8	NAGPUR	26147	2109	8.1	24038
17	AURANGABAD	22158	11626	52.5	PARBHANI	3276	263	8.0	3013
18	CHANDRAPUR	32185	16827	52.3	PUNE	11300	852	7.5	10448
19	SATARA	13564	7021	51.8	RATNAGIRI	2918	217	7.4	2701
20	BULDHANA	29051	14915	51.3	BHANDARA	37566	2770	7.4	34796
21	YAVATMAL	40639	20706	51.0	CHANDRAPUR	16574	1216	7.3	15358
22	WASHIM	10802	5409	50.1	NANDED	32462	2368	7.3	30094
23	BEED	19710	9673	49.1	AURANGABAD	11334	802	7.1	10532
24	SANGLI	19010	9167	48.2	AKOLA	25254	1629	6.5	23625
25	WARDHA	16818	8107	48.2	SOLAPUR	27778	1643	5.9	26135
26	PUNE	19989	9541	47.7	JALNA	7431	424	5.7	7007
27	JALNA	13362	6355	47.6	WARDHA	9229	518	5.6	8711
28	AKOLA	44803	21178	47.3	SANGLI	10401	558	5.4	9843
29	AMRAVATI	92730	40532	43.7	YAVATMAL	21060	1127	5.4	19933
30	JALGAON	69835	30448	43.6	AMRAVATI	55032	2834	5.1	52198
31	SOLAPUR	46020	19885	43.2	BULDHANA	14861	725	4.9	14136
32	NAGPUR	40488	16450	40.6	LATUR	4635	185	4.0	4450
33	NANDED	50083	19989	39.9	JALGAON	40919	1532	3.7	39387
34	BHANDARA	57009	22213	39.0	WASHIM	5594	201	3.6	5393
	Total	1117636	615513	55.1	Total	592649	90526	15.3	502123

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 05 April 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	3500	2877	82.2	DHULE	4898	1433	29.3	3465
2	RAIGAD	3830	3127	81.6	GONDIA	8780	2467	28.1	6313
3	SINDHUDURG	1851	1511	81.6	THANE	850	227	26.7	623
4	RATNAGIRI	5864	4764	81.2	AHMEDNAGAR	13134	3345	25.5	9789
5	KOLHAPUR	10919	8149	74.6	WARDHA	3806	937	24.6	2869
6	SOLAPUR	15433	11386	73.8	RATNAGIRI	1444	344	23.8	1100
7	SATARA	9559	7039	73.6	RAIGAD	898	195	21.7	703
8	NAGPUR	9482	6919	73.0	SINDHUDURG	423	83	19.6	340
9	DHULE	12351	8886	71.9	HINGOLI	3700	719	19.4	2981
10	HINGOLI	9745	6764	69.4	PALGHAR	2560	459	17.9	2101
11	PALGHAR	6415	4314	67.2	GADCHIROLI	6374	1087	17.1	5287
12	SANGLI	7082	4680	66.1	NANDURBAR	4353	718	16.5	3635
13	AHMEDNAGAR	28571	18782	65.7	YAVATMAL	9991	1626	16.3	8365
14	PUNE	10457	6864	65.6	NAGPUR	3038	475	15.6	2563
15	WARDHA	8310	5441	65.5	PUNE	4190	597	14.2	3593
16	BULDHANA	12190	7918	65.0	SATARA	2893	373	12.9	2520
17	NANDURBAR	10307	6672	64.7	KOLHAPUR	3164	394	12.5	2770
18	PARBHANI	14543	9408	64.7	NASHIK	10211	1144	11.2	9067
19	AMRAVATI	14486	8680	59.9	AKOLA	8403	918	10.9	7485
20	YAVATMAL	19265	10900	56.6	AMRAVATI	6512	706	10.8	5806
21	LATUR	19992	11197	56.0	BHANDARA	8422	893	10.6	7529
22	JALGAON	17383	9711	55.9	CHANDRAPUR	17271	1814	10.5	15457
23	WASHIM	7712	4180	54.2	SOLAPUR	4501	454	10.1	4047
24	GADCHIROLI	11477	6190	53.9	JALGAON	8494	822	9.7	7672
25	GONDIA	13480	7167	53.2	LATUR	9696	901	9.3	8795
26	NASHIK	19111	10044	52.6	WASHIM	3891	359	9.2	3532
27	BHANDARA	15386	7857	51.1	PARBHANI	5550	415	7.5	5135
28	AKOLA	14198	6713	47.3	NANDED	12161	901	7.4	11260
29	BEED	16424	7037	42.8	JALNA	6361	432	6.8	5929
30	JALNA	9508	3579	37.6	BULDHANA	4568	296	6.5	4272
31	CHANDRAPUR	24728	9271	37.5	AURANGABAD	11817	632	5.3	11185
32	AURANGABAD	17770	6585	37.1	BEED	9911	524	5.3	9387
33	NANDED	17863	6603	37.0	OSMANABAD	10868	569	5.2	10299
34	OSMANABAD	15251	4952	32.5	SANGLI	2515	113	4.5	2402
	Total	434443	246167	56.7	Total	215648	27372	12.7	188276

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 05 April 2021	%	Remaining Delayed
1	PUNE	8885	-1990	-22.4	6895
2	NASHIK	37999	-8337	-21.9	29662
3	AMRAVATI	17860	-246	-1.4	17614
4	AURANGABAD	11579	231	2.0	11810
5	NAGPUR	12773	494	3.9	13267
6	KONKAN	2330	979	42.0	3309
	Total	91426	-8869	-9.7	82557

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती			
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 NovnTo 05 April2021	%	Remaining Delayed
1	THANE	590	-310	-52.5	280
2	KOLHAPUR	1116	-583	-52.2	533
3	RATNAGIRI	227	-108	-47.6	119
4	NASHIK	6237	-2432	-39.0	3805
5	SINDHUDURG	128	-46	-35.9	82
6	GONDIA	2694	-755	-28.0	1939
7	AHMEDNAGAR	5835	-1619	-27.7	4216
8	SOLAPUR	3437	-945	-27.5	2492
9	DHULE	5221	-1367	-26.2	3854
10	SATARA	827	-215	-26.0	612
11	NANDURBAR	15441	-2804	-18.2	12637
12	RAIGAD	428	-77	-18.0	351
13	OSMANABAD	428	-56	-13.1	372
14	WASHIM	943	-119	-12.6	824
15	PUNE	1691	-171	-10.1	1520
16	AKOLA	4549	-416	-9.1	4133
17	LATUR	673	-50	-7.4	623
18	AURANGABAD	2060	-91	-4.4	1969
19	BULDHANA	2195	-94	-4.3	2101
20	SANGLI	1814	-76	-4.2	1738
21	PARBHANI	579	-23	-4.0	556
22	WARDHA	1071	-27	-2.5	1044
23	JALGAON	5265	-115	-2.2	5150
24	CHANDRAPUR	2521	-23	-0.9	2498
25	NANDED	5467	-37	-0.7	5430
26	YAVATMAL	3915	119	3.0	4034
27	AMRAVATI	6258	264	4.2	6522
28	HINGOLI	404	43	10.6	447
29	GADCHIROLI	2578	319	12.4	2897
30	BHANDARA	2473	446	18.0	2919
31	BEED	1190	240	20.2	1430
32	JALNA	778	205	26.3	983
33	NAGPUR	1436	534	37.2	1970
34	PALGHAR	957	1520	158.8	2477
	Total	91426	-8869	-9.7	82557

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 05 April2021	%	Remaining Completion
1	AMRAVATI	102740	95796	93.2	NASHIK	152733	30335	53.1	26772
2	KONKAN	40717	36062	88.6	AMRAVATI	88671	7125	50.6	6944
3	NASHIK	209840	183068	87.2	KONKAN	33158	2904	38.4	4655
4	PUNE	54200	44820	82.7	PUNE	40574	4246	31.2	9380
5	AURANGABAD	68498	53934	78.7	AURANGABAD	48877	5057	25.8	14564
6	NAGPUR	139518	91942	65.9	NAGPUR	77553	14389	23.2	47576
	Total	615513	505622	82.1	Total	441566	64056	36.8	109891

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 05 April2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16593	13898	83.8	KONKAN	12185	1713	55.3	2695
2	PUNE	38118	30336	79.6	NASHIK	33267	5243	39.2	15585
3	AMRAVATI	38391	30053	78.3	AMRAVATI	27261	2792	38.7	8338
4	NASHIK	54095	38510	71.2	NAGPUR	22645	4029	32.2	16171
5	AURANGABAD	56125	39694	70.7	A'BAD	35047	4647	29.1	16431
6	NAGPUR	42845	26674	62.3	PUNE	29004	1332	18.5	7782
	Total	246167	179165	72.8	Total	159409	19756	22.8	67002

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 05 April2021	%	Remaining Completion
1	THANE	5827	5635	96.7	NASHIK	42630	6242	70.9	2557
2	WARDHA	8107	7780	96.0	DHULE	23133	7031	68.6	3224
3	AMRAVATI	40532	38856	95.9	AMRAVATI	36211	2645	61.2	1676
4	NASHIK	51429	48872	95.0	THANE	5345	290	60.2	192
5	RATNAGIRI	4022	3797	94.4	WARDHA	7334	446	57.7	327
6	YAVATMAL	20706	19468	94.0	AKOLA	17914	1803	55.2	1461
7	SINDHUDURG	2666	2491	93.4	KOLHAPUR	6346	1203	53.7	1037
8	AKOLA	21178	19717	93.1	NAGPUR	13438	1613	53.6	1399
9	AURANGABAD	11626	10669	91.8	NANDURBAR	48536	10792	53.0	9579
10	NAGPUR	16450	15051	91.5	BHANDARA	15863	3196	50.3	3154
11	DHULE	33388	30164	90.3	RATNAGIRI	3579	218	49.2	225
12	BULDHANA	14915	13286	89.1	YAVATMAL	18277	1191	49.0	1238
13	KOLHAPUR	8586	7549	87.9	GADCHIROLI	9006	1589	42.6	2143
14	SATARA	7021	6166	87.8	AURANGABAD	9993	676	41.4	957
15	PALGHAR	21965	19029	86.6	PALGHAR	17010	2019	40.7	2936
16	NANDURBAR	68907	59328	86.1	BULDHANA	12166	1120	40.7	1629
17	BHANDARA	22213	19059	85.8	AHMEDNAGAR	16345	3313	35.5	6010
18	LATUR	6518	5507	84.5	JALGAON	22089	2957	35.4	5402
19	PUNE	9541	8034	84.2	PUNE	7268	766	33.7	1507
20	GADCHIROLI	12738	10595	83.2	SATARA	5780	386	31.1	855
21	SOLAPUR	19885	16525	83.1	CHANDRAPUR	12209	1376	29.8	3242
22	WASHIM	5409	4469	82.6	NANDED	12335	2159	28.2	5495
23	JALGAON	30448	25046	82.3	WASHIM	4103	366	28.0	940
24	RAIGAD	6237	5110	81.9	LATUR	5146	361	26.3	1011
25	JALNA	6355	5186	81.6	SINDHUDURG	2431	60	25.5	175
26	CHANDRAPUR	16827	13585	80.7	SOLAPUR	15382	1143	25.4	3360
27	PARBHANI	4158	3289	79.1	JALNA	4802	384	24.7	1169
28	AHMEDNAGAR	25668	19658	76.6	HINGOLI	4528	503	23.0	1686
29	HINGOLI	6717	5031	74.9	PARBHANI	3033	256	22.8	869
30	BEED	9673	7231	74.8	SANGLI	5798	748	22.2	2621
31	OSMANABAD	3462	2527	73.0	RAIGAD	4793	317	22.0	1127
32	NANDED	19989	14494	72.5	BEED	6708	523	17.6	2442
33	SANGLI	9167	6546	71.4	OSMANABAD	2332	195	17.3	935
34	GONDIA	63183	25872	40.9	GONDIA	19703	6169	14.2	37311
	Total	615513	505622	82.1	Total	441566	64056	36.8	109891

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 05 April 2021	%	Remainin & Completion
1	RATNAGIRI	4764	4572	96.0	RATNAGIRI	3685	887	120.7	192
2	SINDHUDURG	1511	1431	94.7	SINDHUDURG	1224	207	101.5	80
3	SATARA	7039	6176	87.7	NASHIK	6716	1398	64.0	1930
4	BULDHANA	7918	6836	86.3	GONDIA	3159	983	64.0	3025
5	AMRAVATI	8680	7346	84.6	AMRAVATI	6807	539	46.5	1334
6	NAGPUR	6919	5820	84.1	AURANGABAD	4908	476	45.6	1201
7	THANE	2877	2394	83.2	YAVATMAL	6746	1140	45.1	3014
8	AURANGABAD	6585	5384	81.8	LATUR	7365	1315	44.9	2517
9	SANGLI	4680	3826	81.8	DHULE	4828	1164	44.3	2894
10	NASHIK	10044	8114	80.8	THANE	2197	197	43.5	483
11	SOLAPUR	11386	9135	80.2	NANDURBAR	4464	638	42.8	1570
12	LATUR	11197	8680	77.5	AKOLA	4584	496	41.0	1633
13	JALNA	3579	2751	76.9	JALNA	2519	232	36.9	828
14	NANDURBAR	6672	5102	76.5	GADCHIROLI	3319	618	34.6	2253
15	PUNE	6864	5228	76.2	NANDED	4031	571	34.2	2001
16	AKOLA	6713	5080	75.7	NAGPUR	5527	293	32.0	1099
17	BEED	7037	5290	75.2	OSMANABAD	2852	455	29.9	1645
18	JALGAON	9711	7243	74.6	AHMEDNAGAR	10629	1430	29.7	6723
19	PALGHAR	4314	3190	73.9	BULDHANA	6516	320	28.9	1082
20	RAIGAD	3127	2311	73.9	BHANDARA	5096	523	28.0	2238
21	KOLHAPUR	8149	5971	73.3	WARDHA	2735	494	27.9	2212
22	YAVATMAL	10900	7886	72.3	BEED	4834	456	27.2	1747
23	BHANDARA	7857	5619	71.5	JALGAON	6630	613	27.1	2468
24	NANDED	6603	4602	69.7	SATARA	6007	169	25.6	863
25	WASHIM	4180	2905	69.5	PALGHAR	2970	220	24.9	1124
26	DHULE	8886	5992	67.4	RAIGAD	2109	202	24.5	816
27	OSMANABAD	4952	3307	66.8	WASHIM	2608	297	24.5	1275
28	AHMEDNAGAR	18782	12059	64.2	CHANDRAPUR	2809	1118	24.1	5344
29	GADCHIROLI	6190	3937	63.6	HINGOLI	3341	563	20.8	2860
30	PARBHANI	9408	5776	61.4	KOLHAPUR	5521	450	20.1	2178
31	WARDHA	5441	3229	59.3	SOLAPUR	8751	384	17.6	2251
32	GONDIA	7167	4142	57.8	PUNE	5023	205	16.5	1636
33	HINGOLI	6764	3904	57.7	PARBHANI	5197	579	15.3	3632
34	CHANDRAPUR	9271	3927	42.4	SANGLI	3702	124	14.3	854
	Total	246167	179165	72.8	Total	159409	19756	22.8	67002

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	3915	3915	100.0	1388	35.5	1138	29.1	0	2527	2777
2	PUNE	3205	3205	100.0	1135	35.4	200	6.2	0	2070	3005
3	NAGPUR	3495	3495	100.0	1109	31.7	229	6.6	0	2386	3266
4	AURANGABAD	3185	3185	100.0	825	25.9	157	4.9	0	2360	3028
5	NASHIK	6865	6865	100.0	1541	22.4	672	9.8	0	5324	6193
6	KONKAN	1355	1355	100.0	200	14.8	105	7.7	0	1155	1250
	Total	22020	22020	100.0	6198	28.1	2501	11.4	0	15822	19519

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	GONDIA	600	600	100.0	655	109.2	105	17.5	0	-55	495
2	PUNE	765	765	100.0	560	73.2	70	9.2	0	205	695
3	NANDURBAR	1465	1465	100.0	720	49.1	185	12.6	0	745	1280
4	BEED	600	600	100.0	290	48.3	10	1.7	0	310	590
5	YAVATMAL	1340	1340	100.0	635	47.4	640	47.8	0	705	700
6	JALGAON	980	980	100.0	386	39.4	183	18.7	0	594	797
7	HINGOLI	365	365	100.0	140	38.4	20	5.5	0	225	345
8	AMRAVATI	905	905	100.0	343	37.9	234	25.9	0	562	671
9	KOLHAPUR	590	590	100.0	205	34.7	15	2.5	0	385	575
10	BULDHANA	1045	1045	100.0	355	34.0	264	25.3	0	690	781
11	THANE	210	210	100.0	70	33.3	60	28.6	0	140	150
12	WARDHA	495	495	100.0	160	32.3	84	17.0	0	335	411
13	PARBHANI	425	425	100.0	135	31.8	90	21.2	0	290	335
14	RATNAGIRI	20	20	100.0	5	25.0	5	25.0	0	15	15
15	NAGPUR	790	790	100.0	185	23.4	40	5.1	0	605	750
16	SOLAPUR	1125	1125	100.0	260	23.1	115	10.2	0	865	1010
17	AURANGABAD	760	760	100.0	170	22.4	37	4.9	0	590	723
18	DHULE	1255	1255	100.0	265	21.1	265	21.1	0	990	990
19	AKOLA	280	280	100.0	55	19.6	0	0.0	0	225	280
20	SATARA	560	560	100.0	110	19.6	0	0.0	0	450	560
21	OSMANABAD	330	330	100.0	60	18.2	0	0.0	0	270	330
22	PALGHAR	735	735	100.0	125	17.0	40	5.4	0	610	695
23	CHANDRAPUR	995	995	100.0	105	10.6	0	0.0	0	890	995
24	LATUR	225	225	100.0	15	6.7	0	0.0	0	210	225
25	NASHIK	2010	2010	100.0	115	5.7	0	0.0	0	1895	2010
26	AHMEDNAGAR	1155	1155	100.0	55	4.8	39	3.4	0	1100	1116
27	JALNA	380	380	100.0	15	3.9	0	0.0	0	365	380
28	GADCHIROLI	430	430	100.0	4	0.9	0	0.0	0	426	430
29	Bhandara	185	185	100.0	0	0.0	0	0.0	0	185	185
30	NANDED	100	100	100.0	0	0.0	0	0.0	0	100	100
31	RAIGAD	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
32	SANGLI	165	165	100.0	0	0.0	0	0.0	0	165	165
33	SINDHUDURG	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
34	WASHIM	345	345	100.0	0	0.0	0	0.0	0	345	345
	Grand Total	22020	22020	100.0	6198	28.1	2501	11.4	0	15822	19519

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	NASHIK	54	52	54	52	50	40	34	31	16	2	92.6
2	KONKAN	45	40	45	40	34	7	5	4	1	0	75.6
3	AURANGABAD	76	72	76	71	47	10	4	0	0	0	61.8
4	NAGPUR	63	61	63	61	37	13	13	10	8	0	58.7
5	PUNE	57	53	57	52	32	20	15	11	5	0	56.1
6	AMRAVATI	56	40	56	42	15	2	1	1	0	0	26.8
	Grand Total	351	318	351	318	215	92	72	57	30	2	61.3

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	13	11	9	0	0	100.0
2	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100.0
3	GONDIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	100.0
4	JALGAON	15	15	15	15	15	15	13	13	11	2	100.0
5	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	7	4	2	0	0	100.0
6	NANDURBAR	6	6	6	6	6	5	5	4	1	0	100.0
7	OSMANABAD	8	8	8	8	8	8	4	0	0	0	100.0
8	RAIGAD	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	100.0
9	THANE	5	5	5	5	5	5	4	4	1	0	100.0
10	WARDHA	8	8	8	7	8	0	0	0	0	0	100.0
11	NAGPUR	13	11	13	12	12	2	2	0	0	0	92.3
12	PUNE	13	12	13	12	12	12	11	9	5	0	92.3
13	SINDHUDURG	8	7	8	7	7	2	1	0	0	0	87.5
14	Bhandara	7	7	7	7	6	2	2	2	0	0	85.7
15	WASHIM	6	6	6	6	5	0	0	0	0	0	83.3
16	BEED	11	11	11	11	9	0	0	0	0	0	81.8
17	NANDED	16	15	16	16	13	0	0	0	0	0	81.3
18	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
19	NASHIK	15	13	15	13	11	3	1	1	0	0	73.3
20	PALGHAR	8	5	8	8	5	0	0	0	0	0	62.5
21	AKOLA	7	4	7	4	4	1	1	1	0	0	57.1
22	SATARA	11	9	11	9	6	0	0	0	0	0	54.5
23	AURANGABAD	9	9	9	9	4	1	0	0	0	0	44.4
24	LATUR	10	9	10	8	4	0	0	0	0	0	40.0
25	JALNA	8	8	8	8	3	1	0	0	0	0	37.5
26	AMRAVATI	14	10	14	12	4	1	0	0	0	0	28.6
27	PARBHANI	9	8	9	7	2	0	0	0	0	0	22.2
28	RATNAGIRI	9	8	9	5	2	0	0	0	0	0	22.2
29	CHANDRAPUR	15	15	15	15	3	1	1	0	0	0	20.0
30	SOLAPUR	11	10	11	9	2	0	0	0	0	0	18.2
31	BULDHANA	13	13	13	11	1	0	0	0	0	0	7.7
32	YAVATMAL	16	7	16	9	1	0	0	0	0	0	6.3
33	GADCHIROLI	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0.0
34	SANGLI	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	0.0
	Grand Total	351	318	351	318	215	92	72	57	30	2	61.3

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 05.04	%	Remaining
१	AMRAVATI	200783	186067	92.7	14716
२	NAGPUR	246435	227324	92.2	19111
३	PUNE	110244	101492	92.1	8752
४	NASHIK	327456	292971	89.5	34485
५	AURANGABAD	133251	118850	89.2	14401
६	KONKAN	50721	44388	87.5	6333
	Total	1068890	971092	90.9	97798

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 05.04	%	Remaining
1	AURANGABAD	22130	22066	99.7	64
2	HINGOLI	10411	10380	99.7	31
3	RATNAGIRI	6403	6380	99.6	23
4	RAIGAD	7875	7784	98.8	91
5	KOLHAPUR	14517	14326	98.7	191
6	OSMANABAD	5861	5746	98.0	115
7	THANE	6771	6629	97.9	142
8	YAVATMAL	39385	38405	97.5	980
9	WARDHA	16246	15778	97.1	468
10	SATARA	13364	12978	97.1	386
11	PARBHANI	6891	6685	97.0	206
12	SINDHUDURG	3958	3836	96.9	122
13	CHANDRAPUR	30309	29339	96.8	970
14	WASHIM	9879	9560	96.8	319
15	NASHIK	69797	66675	95.5	3122
16	BULDHANA	27903	26610	95.4	1293
17	NAGPUR	39369	37097	94.2	2272
18	BEED	18940	17709	93.5	1231
19	BHANDARA	55556	51783	93.2	3773
20	AHMEDNAGAR	47614	44004	92.4	3610
21	NANDURBAR	100131	92057	91.9	8074
22	AKOLA	42010	38592	91.9	3418
23	GADCHIROLI	22237	20355	91.5	1882
24	SANGLI	18313	16706	91.2	1607
25	SOLAPUR	45717	41298	90.3	4419
26	LATUR	10403	9374	90.1	1029
27	AMRAVATI	81606	72900	89.3	8706
28	PUNE	18333	16184	88.3	2149
29	GONDIA	82718	72972	88.2	9746
30	DHULE	46633	39833	85.4	6800
31	NANDED	46177	37738	81.7	8439
32	JALGAON	63281	50402	79.6	12879
33	PALGHAR	25714	19759	76.8	5955
34	JALNA	12438	9152	73.6	3286
	Total	1068890	971092	90.9	97798

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 05.04	%	Remaining
1	NAGPUR	694227	345953	49.8	348274
2	PUNE	753127	225832	30.0	527295
3	KONKAN	335930	87621	26.1	248309
4	NASHIK	1297301	337468	26.0	959833
5	AURANGABAD	1682760	191208	11.4	1491552
6	AMRAVATI	996711	28725	2.9	967986
	Total	5760056	1216807	21.1	4543249

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 05.04	%	Remaining
1	DHULE	199567	158326	79.3	41241
2	GONDIA	143614	99919	69.6	43695
3	WARDHA	75113	48716	64.9	26397
4	KOLHAPUR	181903	100872	55.5	81031
5	THANE	57329	30249	52.8	27080
6	NAGPUR	91329	44226	48.4	47103
7	SATARA	118101	52064	44.1	66037
8	BHANDARA	123736	53433	43.2	70303
9	GADCHIROLI	102629	43879	42.8	58750
10	RATNAGIRI	78746	32786	41.6	45960
11	AHMEDNAGAR	293600	119608	40.7	173992
12	CHANDRAPUR	157806	55780	35.3	102026
13	PUNE	113054	38318	33.9	74736
14	OSMANABAD	124374	39006	31.4	85368
15	SINDHUDURG	36729	10465	28.5	26264
16	PARBHANI	189536	48847	25.8	140689
17	HINGOLI	124003	22557	18.2	101446
18	SOLAPUR	207486	31490	15.2	175996
19	NASHIK	288171	34064	11.8	254107
20	PALGHAR	112736	10023	8.9	102713
21	BEED	258662	22711	8.8	235951
22	NANDED	351308	30178	8.6	321130
23	RAIGAD	50390	4098	8.1	46292
24	JALGAON	316732	24119	7.6	292613
25	BULDHANA	236559	16472	7.0	220087
26	AKOLA	93150	6255	6.7	86895
27	AURANGABAD	260947	16491	6.3	244456
28	JALNA	221851	9966	4.5	211885
29	SANGLI	132583	3088	2.3	129495
30	WASHIM	143381	2398	1.7	140983
31	YAVATMAL	349478	3464	1.0	346014
32	LATUR	152079	1452	1.0	150627
33	NANDURBAR	199231	1351	0.7	197880
34	AMRAVATI	174143	136	0.1	174007
	Total	5760056	1216807	21.1	4543249

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	PUNE	753127	1612431	716669	1213501	95.2	75.3	36458	398930
2	NAGPUR	694227	1133890	660559	916503	95.2	80.8	33668	217387
3	KONKAN	335930	633524	317863	447128	94.6	70.6	18067	186396
4	NASHIK	1297301	1963780	1213702	1168506	93.6	59.5	83599	795274
5	AURANGABAD	1682760	2647355	1563666	1829910	92.9	69.1	119094	817445
6	AMRAVATI	996711	1888077	857085	1278627	86.0	67.7	139626	609450
	Total	5760056	9879057	5329544	6854175	92.5	69.4	430512	3024882

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	GONDIA	143614	176674	142989	106395	99.6	60.2	625	70279
2	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88063	99.1	95.1	346	4521
3	WARDHA	75113	159617	74234	143922	98.8	90.2	879	15695
4	BHANDARA	123736	175058	122194	164566	98.8	94.0	1542	10492
5	NASHIK	288171	477991	281147	171149	97.6	35.8	7024	306842
6	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
7	SATARA	118101	207875	114627	181911	97.1	87.5	3474	25964
8	AHMEDNAGAR	293600	498771	284525	375296	96.9	75.2	9075	123475
9	SANGLI	132583	315040	127422	259736	96.1	82.4	5161	55304
10	SOLAPUR	207486	374201	198956	256997	95.9	68.7	8530	117204
11	PARBHANI	189536	333188	181587	249195	95.8	74.8	7949	83993
12	WASHIM	143381	299263	137367	198529	95.8	66.3	6014	100734
13	PALGHAR	112736	153743	107190	104480	95.1	68.0	5546	49263
14	RATNAGIRI	78746	156593	74691	125090	94.9	79.9	4055	31503
15	NAGPUR	91329	155183	86454	129698	94.7	83.6	4875	25485
16	BEED	258662	336111	244614	187731	94.6	55.9	14048	148380
17	KOLHAPUR	181903	460667	170799	342638	93.9	74.4	11104	118029
18	AURANGABAD	260947	390628	244791	249135	93.8	63.8	16156	141493
19	THANE	57329	110665	53627	44766	93.5	40.5	3702	65899
20	OSMANABAD	124374	213049	116301	156537	93.5	73.5	8073	56512
21	HINGOLI	124003	201515	115691	131082	93.3	65.0	8312	70433
22	PUNE	113054	254648	104865	172219	92.8	67.6	8189	82429
23	DHULE	199567	264536	184489	156764	92.4	59.3	15078	107772
24	GADCHIROLI	102629	187479	94562	148855	92.1	79.4	8067	38624
25	NANDED	351308	605305	323319	441397	92.0	72.9	27989	163908
26	BULDHANA	236559	456667	216131	339686	91.4	74.4	20428	116981
27	RAIGAD	50390	119939	45972	84729	91.2	70.6	4418	35210
28	NANDURBAR	199231	216185	180738	158975	90.7	73.5	18493	57210
29	JALGAON	316732	506297	282803	306322	89.3	60.5	33929	199975
30	CHANDRAPUR	157806	279879	140126	223067	88.8	79.7	17680	56812
31	AKOLA	93150	181944	80008	129451	85.9	71.1	13142	52493
32	JALNA	221851	295766	189757	195813	85.5	66.2	32094	99953
33	AMRAVATI	174143	328889	145765	192481	83.7	58.5	28378	136408
34	YAVATMAL	349478	621314	277814	418480	79.5	67.4	71664	202834
	Total	5760056	9879057	5329544	6854175	92.5	69.4	430512	3024882

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KONKAN	72757	2376033	36.3	18687	25.7	44616	61.3	28263	38.8	9789	13.5	31410	43.2
2	NASHIK	429642	13718462	35.5	281453	65.5	118053	27.5	83968	19.5	51697	12.0	49718	11.6
3	NAGPUR	335315	9704705	32.2	148313	44.2	120969	36.1	120769	36.0	146016	43.5	123231	36.8
4	AMRAVATI	285876	7038844	27.4	77837	27.2	68013	23.8	34693	12.1	21836	7.6	49689	17.4
5	PUNE	166746	4093374	27.3	39974	24.0	32053	19.2	33964	20.4	32045	19.2	40919	24.5
6	AURANGABAD	261743	3853134	16.4	75083	28.7	87516	33.4	50302	19.2	61860	23.6	54488	20.8
	Total	1552079	40784552	29.2	641347	41.3	471220	30.4	351959	22.7	323243	20.8	349455	22.5

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NASHIK	89723	8826317	109.3	35048	39.1	15084	16.8	12043	13.4	22407	25.0	17921	20.0
2	WARDHA	25128	1246764	55.1	19027	75.7	19557	77.8	14315	57.0	16949	67.5	17431	69.4
3	THANE	10369	436920	46.8	3942	38.0	2432	23.5	846	8.2	1947	18.8	1307	12.6
4	BULDHANA	41241	1733889	46.7	12811	31.1	13523	32.8	5308	12.9	1216	2.9	8202	19.9
5	NAGPUR	49970	1950128	43.4	22027	44.1	46425	92.9	9227	18.5	7127	14.3	7468	14.9
6	BHANDARA	72395	2731444	41.9	13006	18.0	1033	1.4	12554	17.3	9247	12.8	13919	19.2
7	PALGHAR	32134	1170716	40.5	6515	20.3	31819	99.0	23579	73.4	1859	5.8	24324	75.7
8	KOLHAPUR	25632	931119	40.4	16299	63.6	16792	65.5	16458	64.2	16565	64.6	14984	58.5
9	PUNE	30446	1105896	40.4	10663	35.0	7923	26.0	4439	14.6	4221	13.9	12804	42.1
10	RATNAGIRI	12587	441454	39.0	3202	25.4	6583	52.3	1769	14.1	1816	14.4	2287	18.2
11	WASHIM	18514	637580	38.3	2028	11.0	1261	6.8	1086	5.9	55	0.3	1003	5.4
12	SATARA	23123	607837	29.2	2115	9.1	2248	9.7	2212	9.6	1228	5.3	1472	6.4
13	NANDED	67946	1683904	27.5	7248	10.7	13312	19.6	2861	4.2	695	1.0	869	1.3
14	CHANDRAPUR	56913	1389499	27.1	21827	38.4	9743	17.1	17437	30.6	18870	33.2	6969	12.2
15	SINDHUDURG	5845	136714	26.0	673	11.5	1516	25.9	703	12.0	2209	37.8	1024	17.5
16	SANGLI	26092	610067	26.0	6119	23.5	1409	5.4	5920	22.7	6490	24.9	2557	9.8
17	AMRAVATI	107216	2428943	25.2	26937	25.1	25448	23.7	15667	14.6	9529	8.9	26113	24.4
18	YAVATMAL	59904	1296464	24.0	22556	37.7	19200	32.1	5539	9.2	0	0.0	549	0.9
19	GONDIA	96370	2071414	23.9	68123	70.7	38985	40.5	62603	65.0	92234	95.7	75189	78.0
20	LATUR	30960	650570	23.3	6524	21.1	7009	22.6	6100	19.7	5300	17.1	915	3.0
21	NANDURBAR	116101	2315580	22.2	184373	158.8	28400	24.5	37452	32.3	0	0.0	10981	9.5
22	AHMEDNAGAR	77205	1462960	21.1	12078	15.6	9733	12.6	5150	6.7	4116	5.3	6593	8.5
23	HINGOLI	20822	372777	19.9	9941	47.7	13325	64.0	10405	50.0	13194	63.4	12784	61.4
24	RAIGAD	11822	190229	17.9	4355	36.8	2266	19.2	1366	11.6	1958	16.6	2468	20.9
25	AKOLA	59001	941968	17.7	13505	22.9	8581	14.5	7093	12.0	11036	18.7	13822	23.4
26	SOLAPUR	61453	838455	15.2	4778	7.8	3681	6.0	4935	8.0	3541	5.8	9102	14.8
27	AURANGABAD	39928	538474	15.0	13883	34.8	10618	26.6	2090	5.2	12892	32.3	2060	5.2
28	JALGAON	87218	1070006	13.6	40440	46.4	33564	38.5	25236	28.9	21914	25.1	4825	5.5
29	GADCHIROLI	34539	315456	10.1	4303	12.5	5226	15.1	4633	13.4	1589	4.6	2255	6.5
30	PARBHANI	21714	180256	9.2	2397	11.0	7724	35.6	5209	24.0	3192	14.7	1433	6.6
31	BEED	36134	259464	8.0	7181	19.9	10593	29.3	3146	8.7	4404	12.2	11170	30.9
32	OSMANABAD	21369	137420	7.1	19900	93.1	20560	96.2	18940	88.6	17480	81.8	21380	100.1
33	JALNA	22870	30269	1.5	8009	35.0	4375	19.1	1551	6.8	4703	20.6	3877	17.0
34	DHULE	59395	43599	0.8	9514	16.0	31272	52.7	4087	6.9	3260	5.5	9398	15.8
	Total	1552079	40784552	29.2	641347	41.3	471220	30.4	351959	22.7	323243	20.8	349455	22.5

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	PUNE	57	600	1052.6	57	70	122.8	57	40	70.2	2960	962	32.5	2960	9124	308.3
2	AMRAVATI	56	104	185.7	56	28	50.0	56	97	173.2	7363	6	0.1	7363	1435	19.5
3	NAGPUR	63	73	115.9	63	42	66.7	63	112	177.8	11806	982	8.3	11806	2618	22.2
4	NASHIK	54	49	90.7	54	23	42.6	54	45	83.3	8341	72	0.9	8341	4953	59.4
5	AURANGABAD	76	51	67.1	76	23	30.3	76	22	28.9	4664	88	1.9	4664	540	11.6
6	KONKAN	45	8	17.8	45	7	15.6	45	35	77.8	799	62	7.8	799	681	85.3
	Total	351	885	252.1	351	193	55.0	351	351	100.0	35932	2172	6.0	35932	19351	53.9

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOLHAPUR	12	469	3908.3	12	9	75.0	12	21	175.0	302	199	65.9	302	532	176.2
2	SATARA	11	106	963.6	11	43	390.9	11	5	45.5	438	384	87.7	438	7067	1613.1
3	BULDHANA	13	75	576.9	13	8	61.5	13	0	0.0	960	0	0.0	960	165	17.2
4	GONDIA	8	27	337.5	8	20	250.0	8	54	675.0	4594	16	0.3	4594	491	10.7
5	HINGOLI	5	14	280.0	5	1	20.0	5	5	100.0	394	12	3.0	394	458	116.2
6	NAGPUR	13	23	176.9	13	1	7.7	13	1	7.7	1812	12	0.7	1812	1	0.1
7	AMRAVATI	14	23	164.3	14	13	92.9	14	88	628.6	3100	5	0.2	3100	196	6.3
8	AHMEDNAGAR	14	22	157.1	14	5	35.7	14	18	128.6	1507	0	0.0	1507	8	0.5
9	BHANDARA	7	10	142.9	7	17	242.9	7	40	571.4	3095	4	0.1	3095	67	2.2
10	JALGAON	15	19	126.7	15	9	60.0	15	15	100.0	2505	6	0.2	2505	3528	140.8
11	OSMANABAD	8	10	125.0	8	5	62.5	8	6	75.0	148	76	51.2	148	70	47.2
12	AURANGABAD	9	9	100.0	9	9	100.0	9	4	44.4	685	0	0.0	685	9	1.3
13	DHULE	4	4	100.0	4	0	0.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	0	0.0
14	PUNE	13	13	100.0	13	11	84.6	13	13	100.0	743	379	51.0	743	970	130.6
15	WARDHA	8	8	100.0	8	3	37.5	8	3	37.5	619	950	153.4	619	209	33.7
16	SOLAPUR	11	9	81.8	11	6	54.5	11	1	9.1	1123	0	0.0	1123	555	49.4
17	AKOLA	7	5	71.4	7	6	85.7	7	1	14.3	1564	1	0.1	1564	1069	68.3
18	NANDED	16	10	62.5	16	0	0.0	16	0	0.0	1768	0	0.0	1768	0	0.0
19	PARBHANI	9	5	55.6	9	4	44.4	9	0	0.0	262	0	0.0	262	0	0.0
20	RATNAGIRI	9	5	55.6	9	0	0.0	9	9	100.0	332	61	18.4	332	237	71.4
21	GADCHIROLI	12	4	33.3	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1850	286.4
22	SANGLI	10	3	30.0	10	1	10.0	10	0	0.0	354	0	0.0	354	0	0.0
23	BEED	11	3	27.3	11	2	18.2	11	4	36.4	756	0	0.0	756	0	0.0
24	NASHIK	15	4	26.7	15	9	60.0	15	6	40.0	1235	66	5.3	1235	1417	114.7
25	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	4	80.0	66	1	1.5	66	54	82.2
26	RAIGAD	15	2	13.3	15	1	6.7	15	7	46.7	198	0	0.0	198	0	0.0
27	CHANDRAPUR	15	1	6.7	15	0	0.0	15	13	86.7	1040	0	0.0	1040	0	0.0
28	YAVATMAL	16	1	6.3	16	1	6.3	16	2	12.5	1363	0	0.0	1363	5	0.4
29	JALNA	8	0	0.0	8	0	0.0	8	3	37.5	473	0	0.0	473	3	0.6
30	LATUR	10	0	0.0	10	2	20.0	10	0	0.0	177	0	0.0	177	0	0.0
31	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	0	0.0
32	PALGHAR	8	0	0.0	8	2	25.0	8	15	187.5	15	0	0.0	15	20	131.6
33	SINDHUDURG	8	0	0.0	8	4	50.0	8	0	0.0	188	0	0.0	188	370	196.5
34	WASHIM	6	0	0.0	6	0	0.0	6	6	100.0	375	0	0.0	375	0	0.0
Total		351	885	252.1	351	193	55.0	351	351	100.0	35932	2172	6.0	35932	19351	53.9