

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(०५.०६.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Division	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	KONKAN	531	23	22	0	315	360	67.8	KONKAN	5	22	0	300	327	61.6	171
2	NASHIK	29939	656	8942	1580	5162	16340	54.6	NASHIK	297	5548	1322	5002	12169	40.6	13599
3	AMRAVATI	36913	916	1592	9076	7441	19025	51.5	NAGPUR	169	541	1099	5304	7113	34.1	12914
4	AURANGABAD	4450	526	312	172	1059	2069	46.5	AURANGABAD	161	39	114	1059	1373	30.9	2381
5	NAGPUR	20868	550	892	1208	5304	7954	38.1	AMRAVATI	120	638	2236	5639	8633	23.4	17888
6	PUNE	17953	382	2623	377	716	4098	22.8	PUNE	85	1281	376	570	2312	12.9	13855
	Total	110654	3053	14383	12413	19997	49846	45.0	Total	837	8069	5147	17874	31927	28.9	60808

राज्यपुरस्कृत आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	Division	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement		%
1	NASHIK	682	42	392	100	134	668	97.9	NASHIK	31	347	100	134	612	89.7	14
2	NAGPUR	1059	3	26	16	727	772	72.9	NAGPUR	3	26	16	727	772	72.9	287
3	PUNE	427	115	69	0	14	198	46.4	PUNE	38	53	0	7	98	23.0	229
4	AMRAVATI	10008	365	245	865	922	2397	24.0	AURANGABAD	30	0	2	31	63	11.2	440
5	AURANGABAD	564	75	16	2	31	124	22.0	AMRAVATI	311	242	168	141	862	8.6	7611
6	KONKAN	2	0	0	0	0	0	0.0	KONKAN	0	0	0	0	0	0.0	2
	Total	12742	600	748	983	1828	4159	32.6	Total	413	668	286	1040	2407	18.9	8583

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	NANDED	278	57	1	109	111	278	100.0	GONDIA	4	8	137	1851	2000	99.9	2
2	DHULE	47	47	0	0	0	47	100.0	SINDHUDURG	1	0	0	260	261	66.6	114
3	RAIGAD	7	7	0	0	0	7	100.0	BHANDARA	6	44	476	2101	2627	65.2	1146
4	GONDIA	2003	4	9	137	1851	2001	99.9	NANDED	12	0	51	111	174	64.9	-10
5	BEED	109	86	0	0	0	86	78.9	THANE	0	22	0	17	39	59.1	18
6	THANE	66	0	22	0	26	48	72.7	RATNAGIRI	4	0	0	16	20	48.8	21
7	BHANDARA	4030	263	44	476	2101	2884	71.6	JALGAON	243	5156	825	2161	8385	44.5	6596
8	SINDHUDURG	392	12	0	0	266	278	70.9	OSMANABAD	0	0	57	89	146	43.5	188
9	AURANGABAD	1395	136	306	3	472	917	65.7	AURANGABAD	74	34	3	472	583	41.8	478
10	JALGAON	18843	467	8392	1067	2321	12247	65.0	HINGOLI	26	0	0	373	399	40.7	457
11	BULDHANA	8426	427	66	3362	1426	5281	62.7	AHMEDNAGAR	48	122	497	2687	3354	35.5	5860
12	AKOLA	6778	7	572	2328	772	3679	54.3	CHANDRAPUR	23	14	65	544	646	33.0	1176
13	HINGOLI	981	151	0	0	373	524	53.4	PALGHAR	0	0	0	7	7	28.0	18
14	WASHIM	1492	29	15	644	88	776	52.0	NASHIK	0	270	0	154	424	26.5	1143
15	RATNAGIRI	41	4	0	0	16	20	48.8	AMRAVATI	46	500	1048	3049	4643	25.8	9651
16	AMRAVATI	17976	297	936	2272	4820	8325	46.3	BULDHANA	59	66	625	1426	2176	25.8	3145
17	OSMANABAD	336	2	0	57	89	148	44.0	KOLHAPUR	31	0	0	244	275	24.9	795
18	YAVATMAL	2241	156	3	470	335	964	43.0	PARBHANI	8	0	3	9	20	22.2	66
19	CHANDRAPUR	1957	59	14	164	544	781	39.9	YAVATMAL	10	3	172	304	489	21.8	1277
20	AHMEDNAGAR	9448	124	280	497	2687	3588	38.0	AKOLA	0	69	332	772	1173	17.3	3099
21	PUNE	4898	43	1138	0	241	1422	29.0	NAGPUR	105	435	270	610	1420	15.4	7485
22	NASHIK	1601	18	270	16	154	458	28.6	PUNE	12	579	0	158	749	15.3	3476
23	PALGHAR	25	0	0	0	7	7	28.0	SOLAPUR	41	604	376	128	1149	13.1	6994
24	KOLHAPUR	1103	64	0	0	244	308	27.9	DHULE	6	0	0	0	6	12.8	0
25	PARBHANI	90	12	0	3	9	24	26.7	WARDHA	31	40	151	196	418	11.6	3089
26	SATARA	2160	96	322	0	42	460	21.3	GADCHIROLI	0	0	0	2	2	10.5	16
27	SOLAPUR	8793	141	1103	376	179	1799	20.5	WASHIM	5	0	59	88	152	10.2	716
28	NAGPUR	9244	144	735	270	610	1759	19.0	JALNA	39	0	0	0	39	7.7	432
29	GADCHIROLI	19	1	0	0	2	3	15.8	SATARA	0	97	0	39	136	6.3	1700
30	JALNA	506	74	0	0	0	74	14.6	LATUR	1	5	0	5	11	1.4	747
31	WARDHA	3615	79	90	161	196	526	14.6	BEED	1	0	0	0	1	0.9	23
32	SANGLI	999	38	60	1	10	109	10.9	SANGLI	1	1	0	1	3	0.3	890
33	LATUR	765	8	5	0	5	18	2.4	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
34	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	0
	Total	110654	3053	14383	12413	19997	49846	45.0	Total	837	8069	5147	17874	31927	28.9	60808

राज्यपुरस्कृत आवास योजना – ग्रामीण उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	District Wise	Landless PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless	
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	District	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total		%
1	AHMEDNAGAR	16	9	0	7	0	16	100.0	AHMEDNAGAR	9	0	7	0	16	100.0	0
2	AKOLA	17	0	0	17	0	17	100.0	AKOLA	0	0	17	0	17	100.0	0
3	GONDIA	492	0	0	0	492	492	100.0	GONDIA	0	0	0	492	492	100.0	0
4	JALGAON	479	33	224	93	129	479	100.0	NAGPUR	2	0	0	0	2	100.0	0
5	JALNA	21	21	0	0	0	21	100.0	NANDED	1	0	0	3	4	100.0	0
6	NAGPUR	2	2	0	0	0	2	100.0	SANGLI	6	0	0	0	6	100.0	0
7	NANDED	4	1	0	0	3	4	100.0	JALGAON	22	224	93	129	468	97.7	0
8	PARBHANI	4	4	0	0	0	4	100.0	NASHIK	0	123	0	5	128	68.4	14
9	SANGLI	6	6	0	0	0	6	100.0	PARBHANI	2	0	0	0	2	50.0	0
10	SOLAPUR	49	44	5	0	0	49	100.0	BHANDARA	1	26	16	235	278	49.2	287
11	YAVATMAL	121	21	0	45	55	121	100.0	HINGOLI	20	0	0	23	43	48.9	26
12	SATARA	60	41	6	0	12	59	98.3	YAVATMAL	17	0	1	31	49	40.5	0
13	NASHIK	187	0	168	0	5	173	92.5	JALNA	7	0	0	0	7	33.3	0
14	OSMANABAD	17	7	0	2	3	12	70.6	OSMANABAD	0	0	2	3	5	29.4	5
15	HINGOLI	88	39	0	0	23	62	70.5	PUNE	24	47	0	2	73	23.4	228
16	BHANDARA	565	1	26	16	235	278	49.2	SOLAPUR	8	3	0	0	11	22.4	0
17	PUNE	312	24	58	0	2	84	26.9	AMRAVATI	291	242	38	72	643	19.4	2660
18	BULDHANA	6301	52	0	752	789	1593	25.3	SATARA	0	3	0	5	8	13.3	1
19	AMRAVATI	3313	292	245	38	78	653	19.7	BULDHANA	3	0	112	38	153	2.4	4708
20	AURANGABAD	109	0	16	0	0	16	14.7	LATUR	0	0	0	2	2	0.6	316
21	WASHIM	256	0	0	13	0	13	5.1	AURANGABAD	0	0	0	0	0	0.0	93
22	LATUR	321	3	0	0	2	5	1.6	WASHIM	0	0	0	0	0	0.0	243
23	SINDHUDURG	2	0	0	0	0	0	0.0	BEED	0	0	0	0	0	0.0	0
24	BEED	0	0	0	0	0	0	0.0	CHANDRAPUR	0	0	0	0	0	0.0	0
25	CHANDRAPUR	0	0	0	0	0	0	0.0	DHULE	0	0	0	0	0	0.0	0
26	DHULE	0	0	0	0	0	0	0.0	GADCHIROLI	0	0	0	0	0	0.0	0
27	GADCHIROLI	0	0	0	0	0	0	0.0	KOLHAPUR	0	0	0	0	0	0.0	0
28	KOLHAPUR	0	0	0	0	0	0	0.0	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0.0	0
29	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	PALGHAR	0	0	0	0	0	0.0	0
30	PALGHAR	0	0	0	0	0	0	0.0	RAIGAD	0	0	0	0	0	0.0	0
31	RAIGAD	0	0	0	0	0	0	0.0	RATNAGIRI	0	0	0	0	0	0.0	0
32	RATNAGIRI	0	0	0	0	0	0	0.0	SINDHUDURG	0	0	0	0	0	0.0	2
33	THANE	0	0	0	0	0	0	0.0	THANE	0	0	0	0	0	0.0	0
34	WARDHA	0	0	0	0	0	0	0.0	WARDHA	0	0	0	0	0	0.0	0
	Total	12742	600	748	983	1828	4159	32.6	Total	413	668	286	1040	2407	18.9	8583

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Divisionwise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	50413	49860	98.9	KONKAN	4532	3979	87.8	553
2	NASHIK	337146	310464	92.1	NAGPUR	99817	79608	79.8	20209
3	NAGPUR	250132	229923	91.9	AURANGABAD	49726	37985	76.4	11741
4	AURANGABAD	139562	127821	91.6	NASHIK	67828	41146	60.7	26682
5	PUNE	110354	91493	82.9	PUNE	43228	24367	56.4	18861
6	AMRAVATI	215872	177321	82.1	AMRAVATI	87518	48967	56.0	38551
	Total	1103479	986882	89.4	Total	352649	236052	66.9	116597

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Divisionwise	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21460	21355	99.5	KONKAN	911	806	88.5	105
2	NASHIK	87723	86783	98.9	NASHIK	4932	3992	80.9	940
3	AMRAVATI	67851	66811	98.5	AURANGABAD	36013	26683	74.1	9330
4	PUNE	53450	52487	98.2	PUNE	3381	2418	71.5	963
5	AURANGABAD	121096	111766	92.3	AMRAVATI	2238	1198	53.5	1040
6	NAGPUR	82863	73560	88.8	NAGPUR	15364	6061	39.4	9303
	Total	434443	412762	95.01	Total	62839	41158	65.5	21681

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%		Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining Sanctions
1	GONDIA	82418	82418	100.0	GONDIA	35325	35325	100.0	0
2	PALGHAR	25689	25665	99.9	AURANGABAD	6883	6857	99.6	26
3	AURANGABAD	22138	22112	99.9	RATNAGIRI	1656	1618	97.7	38
4	THANE	6740	6704	99.5	DHULE	5421	5143	94.9	278
5	DHULE	46657	46379	99.4	THANE	449	413	92.0	36
6	RATNAGIRI	6106	6068	99.4	PALGHAR	249	225	90.4	24
7	RAIGAD	7884	7762	98.5	YAVATMAL	13618	12110	88.9	1508
8	NASHIK	70453	68455	97.2	RAIGAD	1077	955	88.7	122
9	YAVATMAL	40069	38561	96.2	BEED	8215	6738	82.0	1477
10	GADCHIROLI	23043	21799	94.6	BHANDARA	25893	21054	81.3	4839
11	PARBHANI	7153	6760	94.5	GADCHIROLI	6513	5269	80.9	1244
12	NANDURBAR	105751	99502	94.1	NANDED	19624	14863	75.7	4761
13	BEED	19699	18222	92.5	NASHIK	7217	5219	72.3	1998
14	HINGOLI	10307	9484	92.0	HINGOLI	2965	2142	72.2	823
15	SINDHUDURG	3994	3661	91.7	SINDHUDURG	1101	768	69.8	333
16	BHANDARA	56302	51463	91.4	CHANDRAPUR	11796	8096	68.6	3700
17	NANDED	49912	45151	90.5	JALNA	5588	3774	67.5	1814
18	KOLHAPUR	14462	13011	90.0	PARBHANI	1201	808	67.3	393
19	CHANDRAPUR	32078	28378	88.5	AHMEDNAGAR	17406	11377	65.4	6029
20	OSMANABAD	6048	5310	87.8	AKOLA	16842	10548	62.6	6294
21	AHMEDNAGAR	47899	41870	87.4	SOLAPUR	21716	13191	60.7	8525
22	JALNA	13337	11523	86.4	OSMANABAD	1710	972	56.8	738
23	AKOLA	44563	38269	85.9	KOLHAPUR	3335	1884	56.5	1451
24	SANGLI	18673	15769	84.4	WASHIM	4303	2395	55.7	1908
25	LATUR	10968	9259	84.4	SANGLI	6524	3620	55.5	2904
26	BULDHANA	28310	23760	83.9	BULDHANA	9866	5316	53.9	4550
27	SATARA	13471	11196	83.1	JALGAON	26167	14039	53.7	12128
28	WASHIM	10807	8899	82.3	LATUR	3540	1831	51.7	1709
29	NAGPUR	40026	32812	82.0	SATARA	4649	2374	51.1	2275
30	JALGAON	66386	54258	81.7	NAGPUR	14184	6970	49.1	7214
31	SOLAPUR	44746	36221	80.9	WARDHA	6106	2894	47.4	3212
32	PUNE	19002	15296	80.5	PUNE	7004	3298	47.1	3706
33	WARDHA	16265	13053	80.3	NANDURBAR	11617	5368	46.2	6249
34	AMRAVATI	92123	67832	73.6	AMRAVATI	42889	18598	43.4	24291
	Total	1103479	986882	89.4	Total	352649	236052	66.9	116597

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Sanctions	%	District	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining Sanctions
1	WARDHA	8310	8310	100.0	WARDHA	13	13	100.0	0
2	RATNAGIRI	5864	5863	100.0	OSMANABAD	6876	6814	99.1	62
3	WASHIM	7712	7709	100.0	AHMEDNAGAR	707	686	97.0	21
4	AHMEDNAGAR	28571	28550	99.9	THANE	237	227	95.8	10
5	SATARA	9559	9544	99.8	JALGAON	2038	1937	95.0	101
6	THANE	3500	3490	99.7	RATNAGIRI	16	15	93.8	1
7	SINDHUDURG	1851	1845	99.7	DHULE	451	406	90.0	45
8	DHULE	12351	12306	99.6	PARBHANI	2602	2330	89.5	272
9	OSMANABAD	15251	15189	99.6	PALGHAR	609	537	88.2	72
10	BULDHANA	12190	12140	99.6	BULDHANA	248	198	79.8	50
11	RAIGAD	3830	3814	99.6	WASHIM	14	11	78.6	3
12	JALGAON	17383	17282	99.4	PUNE	2002	1534	76.6	468
13	KOLHAPUR	10919	10843	99.3	JALNA	4427	3299	74.5	1128
14	YAVATMAL	19265	19099	99.1	SANGLI	853	632	74.1	221
15	PALGHAR	6415	6343	98.9	HINGOLI	1581	1148	72.6	433
16	SOLAPUR	15433	15250	98.8	NASHIK	1256	912	72.6	344
17	NASHIK	19111	18767	98.2	SATARA	54	39	72.2	15
18	PARBHANI	14543	14271	98.1	AURANGABAD	1326	953	71.9	373
19	AMRAVATI	14486	14198	98.0	LATUR	3990	2859	71.7	1131
20	AURANGABAD	17770	17397	97.9	SINDHUDURG	17	11	64.7	6
21	NAGPUR	9482	9220	97.2	AMRAVATI	809	521	64.4	288
22	SANGLI	7082	6861	96.9	BEED	7402	4527	61.2	2875
23	AKOLA	14198	13665	96.2	NANDED	7809	4753	60.9	3056
24	BHANDARA	15386	14779	96.1	GADCHIROLI	1394	804	57.7	590
25	NANDURBAR	10307	9878	95.8	SOLAPUR	389	206	53.0	183
26	HINGOLI	9745	9312	95.6	CHANDRAPUR	8302	4369	52.6	3933
27	PUNE	10457	9989	95.5	YAVATMAL	350	184	52.6	166
28	GADCHIROLI	11477	10887	94.9	RAIGAD	32	16	50.0	16
29	LATUR	19992	18861	94.3	BHANDARA	1181	574	48.6	607
30	JALNA	9508	8380	88.1	AKOLA	817	284	34.8	533
31	CHANDRAPUR	24728	20795	84.1	NAGPUR	358	96	26.8	262
32	NANDED	17863	14807	82.9	NANDURBAR	480	51	10.6	429
33	BEED	16424	13549	82.5	KOLHAPUR	83	7	8.4	76
34	GONDIA	13480	9569	71.0	GONDIA	4116	205	5.0	3911
	Total	434443	412762	95.0	Total	62839	41158	65.5	21681

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	AMRAVATI	215872	177321	38551	15682	7641	451	16464	3429	5920
2	NASHIK	337146	310464	26682	12285	3751	1393	6696	3882	3823
3	NAGPUR	250132	229923	20209	11989	7175	1178	4558	6649	2101
4	PUNE	110354	91493	18861	3024	6241	1046	6146	2367	4838
5	AURANGABAD	139562	127821	11741	7605	3167	309	1347	1061	372
6	KONKAN	50413	49860	553	919	771	76	61	39	168
	Total	1103479	986882	116597	51504	28746	4453	35272	17427	17222

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	AMRAVATI	92123	67832	24291	9368	2874	184	10125	1421	4593
2	JALGAON	66386	54258	12128	8386	69	811	3466	1320	2033
3	SOLAPUR	44746	36221	8525	1077	2318	221	3498	1110	1930
4	NAGPUR	40026	32812	7214	1252	1491	622	1100	3370	1346
5	AKOLA	44563	38269	6294	1792	2832	82	3814	893	626
6	NANDURBAR	105751	99502	6249	2483	1	23	42	1	2
7	AHMEDNAGAR	47899	41870	6029	445	1526	396	2764	2476	1206
8	Bhandara	56302	51463	4839	1284	4362	270	1484	1316	337
9	NANDED	49912	45151	4761	3803	0	62	139	41	14
10	BULDHANA	28310	23760	4550	2039	807	133	2032	719	521
11	PUNE	19002	15296	3706	203	1328	1	1453	930	1098
12	CHANDRAPUR	32078	28378	3700	883	19	74	768	686	266
13	WARDHA	16265	13053	3212	336	1162	62	924	1273	145
14	SANGLI	18673	15769	2904	1038	2433	341	422	180	304
15	SATARA	13471	11196	2275	59	109	275	543	23	1055
16	NASHIK	70453	68455	1998	832	503	163	424	85	582
17	WASHIM	10807	8899	1908	810	994	38	290	255	134
18	JALNA	13337	11523	1814	1237	1670	13	132	392	5
19	LATUR	10968	9259	1709	459	689	92	484	185	26
20	YAVATMAL	40069	38561	1508	1673	134	14	203	141	46
21	BEED	19699	18222	1477	811	396	27	46	117	20
22	KOLHAPUR	14462	13011	1451	647	53	208	230	124	451
23	GADCHIROLI	23043	21799	1244	946	0	35	3	4	3
24	HINGOLI	10307	9484	823	670	286	32	237	175	186
25	OSMANABAD	6048	5310	738	171	98	72	239	82	59
26	PARBHANI	7153	6760	393	174	28	9	15	24	43
27	SINDHUDURG	3994	3661	333	82	295	0	40	0	82
28	DHULE	46657	46379	278	139	1652	0	0	0	0
29	RAIGAD	7884	7762	122	746	6	64	1	8	81
30	RATNAGIRI	6106	6068	38	16	280	3	0	0	0
31	THANE	6740	6704	36	32	180	3	0	31	2
32	AURANGABAD	22138	22112	26	280	0	2	55	45	19
33	PALGHAR	25689	25665	24	43	10	6	20	0	3
34	GONDIA	82418	82418	0	7288	141	115	279	0	4
	Grand Total	1103479	986882	116597	51504	28746	4453	35272	17427	17222

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	49860	49468	99.2	KONKAN	5431	5039	92.8	392
2	NASHIK	310464	302292	97.4	NAGPUR	99242	90614	91.3	8628
3	NAGPUR	229923	221295	96.2	NASHIK	62735	54563	87.0	8172
4	AMRAVATI	177321	167466	94.4	AURANGABAD	46344	39220	84.6	7124
5	AURANGABAD	127821	120697	94.4	AMRAVATI	54786	44931	82.0	9855
6	PUNE	91493	86092	94.1	PUNE	29211	23810	81.5	5401
	Total	986882	947310	96.0	Total	297749	258177	86.7	39572

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Sanction	1st Installment	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21355	21222	99.4	KONKAN	2269	2136	94.1	133
2	NASHIK	86783	84509	97.4	NASHIK	17198	14924	86.8	2274
3	PUNE	52487	50988	97.1	AMRAVATI	16248	13946	85.8	2302
4	AMRAVATI	66811	64509	96.6	PUNE	9741	8242	84.6	1499
5	NAGPUR	73560	70819	96.3	NAGPUR	14169	11428	80.7	2741
6	AURANGABAD	111766	98303	88.0	AURANGABAD	42865	29402	68.6	13463
	Total	412762	390350	94.6	Total	102490	80078	78.1	22412

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	DHULE	46379	46203	99.6	WARDHA	3817	3762	98.6	55
2	WARDHA	13053	12998	99.6	DHULE	9201	9025	98.1	176
3	PALGHAR	25665	25551	99.6	SINDHUDURG	881	864	98.1	17
4	SINDHUDURG	3661	3644	99.5	GONDIA	43436	42213	97.2	1223
5	RAIGAD	7762	7713	99.4	AHMEDNAGAR	12711	12272	96.5	439
6	THANE	6704	6658	99.3	RAIGAD	1212	1163	96.0	49
7	NASHIK	68455	67819	99.1	OSMANABAD	1647	1568	95.2	79
8	AHMEDNAGAR	41870	41431	99.0	NASHIK	11193	10557	94.3	636
9	GONDIA	82418	81195	98.5	GADCHIROLI	5890	5474	92.9	416
10	OSMANABAD	5310	5231	98.5	CHANDRAPUR	8881	8244	92.8	637
11	GADCHIROLI	21799	21383	98.1	BULDHANA	6292	5753	91.4	539
12	CHANDRAPUR	28378	27741	97.8	HINGOLI	2487	2273	91.4	214
13	HINGOLI	9484	9270	97.7	RATNAGIRI	1902	1736	91.3	166
14	BULDHANA	23760	23221	97.7	BHANDARA	23329	21195	90.9	2134
15	RATNAGIRI	6068	5902	97.3	PARBHANI	2000	1811	90.6	189
16	KOLHAPUR	13011	12655	97.3	THANE	484	438	90.5	46
17	PARBHANI	6760	6571	97.2	AKOLA	12290	11095	90.3	1195
18	AKOLA	38269	37074	96.9	KOLHAPUR	3288	2932	89.2	356
19	LATUR	9259	8918	96.3	PALGHAR	952	838	88.0	114
20	SANGLI	15769	15158	96.1	BEED	7059	6191	87.7	868
21	NANDURBAR	99502	95600	96.1	SOLAPUR	13719	11923	86.9	1796
22	BHANDARA	51463	49329	95.9	SANGLI	4576	3965	86.6	611
23	BEED	18222	17354	95.2	AURANGABAD	8087	6774	83.8	1313
24	SOLAPUR	36221	34425	95.0	JALNA	4024	3366	83.6	658
25	AMRAVATI	67832	64452	95.0	AMRAVATI	20174	16794	83.2	3380
26	JALGAON	54258	51239	94.4	LATUR	2034	1693	83.2	341
27	JALNA	11523	10865	94.3	JALGAON	17882	14863	83.1	3019
28	AURANGABAD	22112	20799	94.1	NANDED	19006	15544	81.8	3462
29	WASHIM	8899	8332	93.6	WASHIM	2513	1946	77.4	567
30	NANDED	45151	41689	92.3	NAGPUR	13889	9726	70.0	4163
31	PUNE	15296	14096	92.2	PUNE	3896	2696	69.2	1200
32	YAVATMAL	38561	34387	89.2	YAVATMAL	13517	9343	69.1	4174
33	NAGPUR	32812	28649	87.3	NANDURBAR	11748	7846	66.8	3902
34	SATARA	11196	9758	87.2	SATARA	3732	2294	61.5	1438
	Total	986882	947310	96.0	Total	297749	258177	86.7	39572

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise Name	Sanction	1 st Installment	%	District	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	3490	3482	99.8	SINDHUDURG	319	311	97.5	8
2	RATNAGIRI	5863	5843	99.7	THANE	264	256	97.0	8
3	SINDHUDURG	1845	1837	99.6	RATNAGIRI	376	356	94.7	20
4	WARDHA	8310	8247	99.2	NASHIK	4569	4301	94.1	268
5	PALGHAR	6343	6285	99.1	AHMEDNAGAR	5203	4877	93.7	326
6	RAIGAD	3814	3775	99.0	PALGHAR	876	818	93.4	58
7	AHMEDNAGAR	28550	28224	98.9	KOLHAPUR	1958	1800	91.9	158
8	NANDURBAR	9878	9761	98.8	BULDHANA	2947	2699	91.6	248
9	DHULE	12306	12154	98.8	SATARA	1837	1674	91.1	163
10	NASHIK	18767	18499	98.6	RAIGAD	434	395	91.0	39
11	KOLHAPUR	10843	10685	98.5	DHULE	1685	1533	91.0	152
12	SATARA	9544	9381	98.3	AKOLA	4499	4082	90.7	417
13	BULDHANA	12140	11892	98.0	WARDHA	611	548	89.7	63
14	HINGOLI	9312	9056	97.3	PARBHANI	3439	3035	88.3	404
15	PARBHANI	14271	13867	97.2	AURANGABAD	8909	7733	86.8	1176
16	GADCHIROLI	10887	10571	97.1	GADCHIROLI	2213	1897	85.7	316
17	SOLAPUR	15250	14807	97.1	HINGOLI	1708	1452	85.0	256
18	YAVATMAL	19099	18532	97.0	CHANDRAPUR	5790	4900	84.6	890
19	AKOLA	13665	13248	96.9	AMRAVATI	3522	2976	84.5	546
20	NAGPUR	9220	8921	96.8	NANDURBAR	698	581	83.2	117
21	AMRAVATI	14198	13652	96.2	SOLAPUR	2470	2027	82.1	443
22	GONDIA	9569	9186	96.0	YAVATMAL	3089	2522	81.6	567
23	CHANDRAPUR	20795	19905	95.7	SANGLI	1552	1255	80.9	297
24	SANGLI	6861	6564	95.7	GONDIA	1882	1499	79.6	383
25	PUNE	9989	9551	95.6	PUNE	1924	1486	77.2	438
26	BHANDARA	14779	13989	94.7	NAGPUR	1273	974	76.5	299
27	AURANGABAD	17397	16221	93.2	WASHIM	2191	1667	76.1	524
28	WASHIM	7709	7185	93.2	JALGAON	5043	3632	72.0	1411
29	JALGAON	17282	15871	91.8	OSMANABAD	9208	6230	67.7	2978
30	BEED	13549	11968	88.3	BEED	4866	3285	67.5	1581
31	NANDED	14807	12638	85.4	BHANDARA	2400	1610	67.1	790
32	LATUR	18861	15787	83.7	NANDED	5727	3558	62.1	2169
33	OSMANABAD	15189	12211	80.4	JALNA	3522	1697	48.2	1825
34	JALNA	8380	6555	78.2	LATUR	5486	2412	44.0	3074
	Total	412762	390350	94.6	Total	102490	80078	78.1	22412

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 5 June 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	49860	43474	87.2	KONKAN	11896	5510	46.3	6386
2	NASHIK	310464	220272	70.9	NAGPUR	137918	61739	44.8	76179
3	NAGPUR	229923	153744	66.9	NASHIK	123611	33419	27.0	90192
4	PUNE	91493	58318	63.7	AURANGABAD	65453	14622	22.3	50831
5	AMRAVATI	177321	110918	62.6	PUNE	41920	8745	20.9	33175
6	AURANGABAD	127821	76990	60.2	AMRAVATI	81097	14694	18.1	66403
	Total	986882	663716	67.3	Total	461895	138729	30.0	323166

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Target	Completion	%	Division	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 5 June 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21355	17832	83.5	KONKAN	6070	2547	42.0	3523
2	PUNE	52487	39832	75.9	NAGPUR	38388	11079	28.9	27309
3	NASHIK	86783	57555	66.3	NASHIK	40150	10922	27.2	29228
4	NAGPUR	73560	46251	62.9	PUNE	16300	3645	22.4	12655
5	AMRAVATI	66811	40896	61.2	AMRAVATI	32325	6410	19.8	25915
6	AURANGABAD	111766	60366	54.0	AURANGABAD	60734	9334	15.4	51400
	Total	412762	262732	63.7	Total	193967	43937	22.7	150030

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 5 June 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	6704	6156	91.8	GONDIA	58276	40905	70.2	17371
2	PALGHAR	25665	22774	88.7	THANE	1275	727	57.0	548
3	RAIGAD	7762	6687	86.2	RATNAGIRI	2263	1104	48.8	1159
4	RATNAGIRI	6068	4909	80.9	RAIGAD	1962	887	45.2	1075
5	SINDHUDURG	3661	2948	80.5	PALGHAR	5249	2358	44.9	2891
6	GONDIA	82418	65047	78.9	HINGOLI	3586	1489	41.5	2097
7	HINGOLI	9484	7387	77.9	KOLHAPUR	5196	1999	38.5	3197
8	DHULE	46379	35652	76.9	SINDHUDURG	1147	434	37.8	713
9	NASHIK	68455	52608	76.9	DHULE	17083	6356	37.2	10727
10	KOLHAPUR	13011	9814	75.4	AHMEDNAGAR	21293	7624	35.8	13669
11	LATUR	9259	6866	74.2	OSMANABAD	2175	728	33.5	1447
12	OSMANABAD	5310	3863	72.7	AURANGABAD	11288	3616	32.0	7672
13	NANDURBAR	99502	70184	70.5	JALNA	5592	1654	29.6	3938
14	WARDHA	13053	8914	68.3	GADCHIROLI	10920	3007	27.5	7913
15	PARBHANI	6760	4583	67.8	NAGPUR	18471	4980	27.0	13491
16	AHMEDNAGAR	41870	28201	67.4	SATARA	4978	1321	26.5	3657
17	SATARA	11196	7539	67.3	CHANDRAPUR	12767	3343	26.2	9424
18	CHANDRAPUR	28378	18954	66.8	BHANDARA	32020	8179	25.5	23841
19	JALNA	11523	7585	65.8	NANDURBAR	38924	9606	24.7	29318
20	AURANGABAD	22112	14440	65.3	NASHIK	20969	5122	24.4	15847
21	PUNE	15296	9986	65.3	WARDHA	5464	1325	24.2	4139
22	BULDHANA	23760	15388	64.8	PARBHANI	2865	688	24.0	2177
23	AMRAVATI	67832	43774	64.5	AKOLA	18720	4199	22.4	14521
24	GADCHIROLI	21799	13886	63.7	BEED	9491	1941	20.5	7550
25	WASHIM	8899	5592	62.8	AMRAVATI	30134	6076	20.2	24058
26	AKOLA	38269	23748	62.1	PUNE	6607	1297	19.6	5310
27	JALGAON	54258	33627	62.0	JALGAON	25342	4711	18.6	20631
28	SANGLI	15769	9561	60.6	LATUR	2926	533	18.2	2393
29	SOLAPUR	36221	21418	59.1	SOLAPUR	17979	3176	17.7	14803
30	NAGPUR	32812	19321	58.9	YAVATMAL	18982	2837	14.9	16145
31	BEED	18222	10672	58.6	NANDED	27530	3973	14.4	23557
32	YAVATMAL	38561	22416	58.1	SANGLI	7160	952	13.3	6208
33	BHANDARA	51463	27622	53.7	BULDHANA	9570	1198	12.5	8372
34	NANDED	45151	21594	47.8	WASHIM	3691	384	10.4	3307
	Total	986882	663716	67.3	Total	461895	138729	30.0	323166

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Target	Completion	%	District	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 5 June 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	3490	3154	90.4	THANE	840	504	60.0	336
2	RAIGAD	3814	3302	86.6	GONDIA	4869	2592	53.2	2277
3	RATNAGIRI	5863	5012	85.5	DHULE	4853	2140	44.1	2713
4	SINDHUDURG	1845	1566	84.9	RAIGAD	882	370	42.0	512
5	KOLHAPUR	10843	8882	81.9	RATNAGIRI	1443	592	41.0	851
6	NAGPUR	9220	7195	78.0	PALGHAR	2488	943	37.9	1545
7	DHULE	12306	9593	78.0	KOLHAPUR	3088	1127	36.5	1961
8	HINGOLI	9312	7219	77.5	HINGOLI	3267	1174	35.9	2093
9	SOLAPUR	15250	11736	77.0	AHMEDNAGAR	13113	4671	35.6	8442
10	SATARA	9544	7292	76.4	WARDHA	3806	1304	34.3	2502
11	GONDIA	9569	7292	76.2	SINDHUDURG	417	138	33.1	279
12	PALGHAR	6343	4798	75.6	NAGPUR	2776	751	27.1	2025
13	PUNE	9989	7162	71.7	YAVATMAL	9825	2531	25.8	7294
14	AHMEDNAGAR	28550	20108	70.4	GADCHIROLI	5784	1486	25.7	4298
15	WARDHA	8310	5808	69.9	PUNE	3722	895	24.0	2827
16	SANGLI	6861	4760	69.4	BHANDARA	7815	1845	23.6	5970
17	NANDURBAR	9878	6832	69.2	CHANDRAPUR	13338	3101	23.2	10237
18	PARBHANI	14271	9798	68.7	NANDURBAR	3924	878	22.4	3046
19	BULDHANA	12140	8078	66.5	AMRAVATI	6224	1380	22.2	4844
20	AMRAVATI	14198	9354	65.9	SATARA	2878	626	21.8	2252
21	LATUR	18861	11830	62.7	AKOLA	7870	1549	19.7	6321
22	YAVATMAL	19099	11805	61.8	SOLAPUR	4318	804	18.6	3514
23	GADCHIROLI	10887	6589	60.5	LATUR	8565	1534	17.9	7031
24	JALGAON	17282	10362	60.0	NASHIK	9867	1760	17.8	8107
25	BHANDARA	14779	8809	59.6	JALGAON	8393	1473	17.6	6920
26	NASHIK	18767	10660	56.8	AURANGABAD	11444	1954	17.1	9490
27	WASHIM	7709	4315	56.0	JALNA	5233	837	16.0	4396
28	BEED	13549	7360	54.3	PARBHANI	5278	805	15.3	4473
29	AKOLA	13665	7344	53.7	WASHIM	3888	494	12.7	3394
30	CHANDRAPUR	20795	10558	50.8	NANDED	9105	1146	12.6	7959
31	JALNA	8380	3984	47.5	BEED	7036	847	12.0	6189
32	NANDED	14807	6848	46.2	BULDHANA	4518	456	10.1	4062
33	AURANGABAD	17397	7907	45.5	OSMANABAD	10806	1037	9.6	9769
34	OSMANABAD	15189	5420	35.7	SANGLI	2294	193	8.4	2101
	Total	412762	262732	63.7	Total	193967	43937	22.7	150030

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती				
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 5 June 2021	%	Remaining Delayed
1	PUNE	8885	-2799	-31.5	6086
2	NASHIK	37999	-7906	-20.8	30093
3	AMRAVATI	17860	-1583	-8.9	16277
4	AURANGABAD	11579	-719	-6.2	10860
5	NAGPUR	12773	-391	-3.1	12382
6	KONKAN	2330	329	14.1	2659
	Total	91426	-13069	-14.3	78357

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	District Wise	अभियानातील प्रगती			
		Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 NovnTo 5 June 2021	%	Remaining Delayed
1	RATNAGIRI	227	-170	-74.9	57
2	THANE	590	-384	-65.1	206
3	KOLHAPUR	1116	-715	-64.1	401
4	NASHIK	6237	-2596	-41.6	3641
5	SINDHUDURG	128	-53	-41.4	75
6	DHULE	5221	-1993	-38.2	3228
7	AHMEDNAGAR	5835	-2120	-36.3	3715
8	SOLAPUR	3437	-1119	-32.6	2318
9	RAIGAD	428	-137	-32.0	291
10	SATARA	827	-248	-30.0	579
11	GONDIA	2694	-788	-29.3	1906
12	PUNE	1691	-349	-20.6	1342
13	SANGLI	1814	-368	-20.3	1446
14	AKOLA	4549	-847	-18.6	3702
15	AURANGABAD	2060	-381	-18.5	1679
16	OSMANABAD	428	-79	-18.5	349
17	WASHIM	943	-167	-17.7	776
18	HINGOLI	404	-63	-15.6	341
19	JALGAON	5265	-807	-15.3	4458
20	WARDHA	1071	-163	-15.2	908
21	LATUR	673	-93	-13.8	580
22	PARBHANI	579	-76	-13.1	503
23	BULDHANA	2195	-186	-8.5	2009
24	CHANDRAPUR	2521	-151	-6.0	2370
25	YAVATMAL	3915	-217	-5.5	3698
26	NANDED	5467	-204	-3.7	5263
27	AMRAVATI	6258	-166	-2.7	6092
28	NANDURBAR	15441	-390	-2.5	15051
29	BHANDARA	2473	79	3.2	2552
30	JALNA	778	41	5.3	819
31	GADCHIROLI	2578	273	10.6	2851
32	BEED	1190	136	11.4	1326
33	NAGPUR	1436	359	25.0	1795
34	PALGHAR	957	1073	112.1	2030
	Total	91426	-13069	-14.3	78357

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 5 June 2021	%	Remaining Completion
1	AMRAVATI	110918	100678	90.8	NASHIK	152733	38129	56.5	29410
2	NASHIK	220272	190862	86.6	AMRAVATI	88671	12007	54.0	10240
3	KONKAN	43474	37639	86.6	KONKAN	33158	4481	43.4	5835
4	PUNE	58318	46684	80.1	PUNE	40574	6110	34.4	11634
5	AURANGABAD	76990	56299	73.1	NAGPUR	77553	23370	30.7	52821
6	NAGPUR	153744	100923	65.6	AURANGABAD	48877	7422	26.4	20691
	Total	663716	533085	80.3	Total	441566	91519	41.2	130631

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Division	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 5 June 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	17832	14087	79.0	KONKAN	12185	1902	61.4	3745
2	PUNE	39832	30617	76.9	AMRAVATI	27261	3471	48.1	10164
3	AMRAVATI	40896	30732	75.1	NASHIK	33267	6367	47.6	17921
4	NASHIK	57555	39634	68.9	NAGPUR	22645	4754	38.0	18852
5	AURANGABAD	60366	40609	67.3	AURANGABAD	35047	5562	34.8	19757
6	NAGPUR	46251	27399	59.2	PUNE	29004	1613	22.5	9215
	Total	262732	183078	69.7	Total	159409	23669	22.9	79654

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				District	अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%		Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 5 June 2021	%	Remaining Completion
1	NASHIK	52608	49986	95.0	NASHIK	42630	7356	73.7	2622
2	WARDHA	8914	8408	94.3	DHULE	23133	9015	72.0	3504
3	THANE	6156	5772	93.8	WARDHA	7334	1074	68.0	506
4	AMRAVATI	43774	40845	93.3	AMRAVATI	36211	4634	61.3	2929
5	YAVATMAL	22416	20346	90.8	AKOLA	17914	3334	57.1	2500
6	DHULE	35652	32148	90.2	NANDURBAR	48536	11622	53.7	10026
7	AKOLA	23748	21248	89.5	THANE	5345	427	52.7	384
8	SINDHUDURG	2948	2623	89.0	PALGHAR	17010	3028	52.5	2736
9	BULDHANA	15388	13661	88.8	GADCHIROLI	9006	2528	51.8	2352
10	SATARA	7539	6657	88.3	NAGPUR	13438	2979	50.6	2904
11	PALGHAR	22774	20038	88.0	YAVATMAL	18277	2069	50.0	2070
12	NANDURBAR	70184	60158	85.7	SATARA	5780	877	49.9	882
13	NAGPUR	19321	16417	85.0	AHMEDNAGAR	16345	5819	49.1	6037
14	PUNE	9986	8315	83.3	KOLHAPUR	6346	1644	47.4	1824
15	GADCHIROLI	13886	11534	83.1	BULDHANA	12166	1495	46.4	1727
16	WASHIM	5592	4578	81.9	PUNE	7268	1047	38.5	1671
17	LATUR	6866	5609	81.7	JALGAON	22089	4317	37.4	7221
18	KOLHAPUR	9814	7990	81.4	SINDHUDURG	2431	192	37.1	325
19	RATNAGIRI	4909	3935	80.2	BHANDARA	15863	4174	35.5	7585
20	SOLAPUR	21418	16997	79.4	NANDED	12335	2964	32.0	6295
21	RAIGAD	6687	5271	78.8	WASHIM	4103	475	31.9	1014
22	AURANGABAD	14440	11351	78.6	AURANGABAD	9993	1358	30.5	3089
23	AHMEDNAGAR	28201	22164	78.6	CHANDRAPUR	12209	1923	28.5	4822
24	JALGAON	33627	26406	78.5	LATUR	5146	463	26.9	1257
25	CHANDRAPUR	18954	14132	74.6	RATNAGIRI	3579	356	26.8	974
26	PARBHANI	4583	3364	73.4	SOLAPUR	15382	1615	26.8	4421
27	BHANDARA	27622	20037	72.5	HINGOLI	4528	762	26.7	2097
28	HINGOLI	7387	5290	71.6	RAIGAD	4793	478	25.2	1416
29	NANDED	21594	15299	70.8	SANGLI	5798	927	24.6	2836
30	JALNA	7585	5356	70.6	GONDIA	19703	10692	23.6	34652
31	SANGLI	9561	6725	70.3	PARBHANI	3033	331	21.4	1219
32	BEED	10672	7447	69.8	JALNA	4802	554	19.9	2229
33	OSMANABAD	3863	2583	66.9	BEED	6708	739	18.6	3225
34	GONDIA	65047	30395	46.7	OSMANABAD	2332	251	16.4	1280
	Total	663716	533085	80.3	Total	441566	91519	41.2	130631

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती				
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	District	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 5 June 2021	%	Remainin & Completion
1	SINDHUDURG	1566	1442	92.1	RATNAGIRI	3685	925	125.9	402
2	RATNAGIRI	5012	4610	92.0	SINDHUDURG	1224	218	106.9	124
3	BULDHANA	8078	6926	85.7	NASHIK	6716	1635	74.9	2309
4	SATARA	7292	6225	85.4	GONDIA	3159	1066	69.4	3067
5	NAGPUR	7195	5892	81.9	AMRAVATI	6807	670	57.8	1877
6	SANGLI	4760	3863	81.2	AURANGABAD	4908	603	57.7	2396
7	AMRAVATI	9354	7477	79.9	YAVATMAL	6746	1408	55.7	3651
8	NASHIK	10660	8351	78.3	DHULE	4828	1401	53.4	3364
9	SOLAPUR	11736	9185	78.3	AKOLA	4584	638	52.7	2122
10	THANE	3154	2420	76.7	LATUR	7365	1524	52.0	2941
11	LATUR	11830	8889	75.1	THANE	2197	223	49.2	734
12	NANDURBAR	6832	5125	75.0	JALNA	2519	293	46.7	1172
13	PUNE	7162	5259	73.4	NANDURBAR	4464	661	44.4	1707
14	BEED	7360	5400	73.4	GADCHIROLI	3319	728	40.8	2542
15	JALGAON	10362	7380	71.2	NANDED	4031	671	40.2	2146
16	AKOLA	7344	5222	71.1	AHMEDNAGAR	10629	1920	39.9	7559
17	RAIGAD	3302	2334	70.7	NAGPUR	5527	365	39.8	1303
18	JALNA	3984	2812	70.6	BULDHANA	6516	410	37.1	1152
19	AURANGABAD	7907	5511	69.7	BHANDARA	5096	667	35.7	3046
20	YAVATMAL	11805	8154	69.1	PALGHAR	2970	311	35.1	1517
21	NANDED	6848	4702	68.7	BEED	4834	566	33.7	1960
22	KOLHAPUR	8882	6085	68.5	JALGAON	6630	750	33.2	2982
23	WASHIM	4315	2953	68.4	SATARA	6007	218	33.1	1067
24	PALGHAR	4798	3281	68.4	WARDHA	2735	582	32.9	2491
25	BHANDARA	8809	5763	65.4	OSMANABAD	2852	500	32.9	2068
26	DHULE	9593	6229	64.9	CHANDRAPUR	2809	1346	29.0	6403
27	AHMEDNAGAR	20108	12549	62.4	WASHIM	2608	345	28.4	1362
28	OSMANABAD	5420	3352	61.8	HINGOLI	3341	751	27.8	3127
29	GADCHIROLI	6589	4047	61.4	RAIGAD	2109	225	27.3	968
30	PARBHANI	9798	5851	59.7	KOLHAPUR	5521	564	25.2	2797
31	GONDIA	7292	4225	57.9	SOLAPUR	8751	434	19.9	2551
32	WARDHA	5808	3317	57.1	PUNE	5023	236	19.0	1903
33	HINGOLI	7219	4092	56.7	SANGLI	3702	161	18.6	897
34	CHANDRAPUR	10558	4155	39.4	PARBHANI	5197	654	17.2	3947
	Total	262732	183078	69.7	Total	159409	23669	22.9	79654

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती												
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training Ongoing	%	Training Completed	%	Assessment Fees Paid	%	Assessment Done	%	Remaining Training
1	Amravati	3915	3915	100	2805	71.6	2275	58.1	2007	51.3	1.3	0.0	1640
2	Pune	3205	3205	100	2540	79.3	1855	57.9	1535	47.9	1.5	0.0	1350
3	Konkan	1355	1355	100	525	38.7	780	57.6	138	10.2	0.8	0.1	575
4	Aurangabad	3185	3185	100	1990	62.5	1740	54.6	610	19.2	0.6	0.0	1445
5	Nagpur	3495	3495	100	2215	63.4	1525	43.6	555	15.9	0.5	0.0	1970
6	Nashik	6865	6865	100	3735	54.4	1668	24.3	1443	21.0	0.3	0.0	5197
	STATE TOTAL	22020	22020	100	13810	62.7	9843	44.7	6288	28.6	3221	14.6	12177

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती												
	District	Target	Sanction	%	Training Ongoing	%	Training Completed	%	Assessment Fees Paid	%	Assessment Done	%	Remaining Training
1	AKOLA	280	280	100	280	100.0	280	100.0	255	91.1	0	0.0	0
2	Bhandara	185	185	100	185	100.0	185	100.0	265	143.2	0	0.0	0
3	RATNAGIRI	20	20	100	20	100.0	20	100.0	5	25.0	5	25.0	0
4	PUNE	765	765	100	765	100.0	735	96.1	750	98.0	370	48.4	30
5	PARBHANI	425	425	100	405	95.3	380	89.4	100	23.5	95	22.4	45
6	AURANGABAD	760	760	100	720	94.7	620	81.6	160	21.1	37	4.9	140
7	HINGOLI	365	365	100	75	20.5	285	78.1	105	28.8	45	12.3	80
8	RAIGAD	195	195	100	150	76.9	150	76.9	0	0.0	0	0.0	45
9	THANE	210	210	100	165	78.6	160	76.2	60	28.6	60	28.6	50
10	YAVATMAL	1340	1340	100	1325	98.9	970	72.4	873	65.1	695	51.9	370
11	KOLHAPUR	590	590	100	560	94.9	405	68.6	375	63.6	15	2.5	185
12	GONDIA	600	600	100	190	31.7	410	68.3	120	20.0	105	17.5	190
13	GADCHIROLI	430	430	100	190	44.2	285	66.3	0	0.0	5	1.2	145
14	SANGLI	165	165	100	65	39.4	100	60.6	0	0.0	0	0.0	65
15	AMRAVATI	905	905	100	455	50.3	505	55.8	474	52.4	472	52.2	400
16	PALGHAR	735	735	100	85	11.6	390	53.1	40	5.4	40	5.4	345
17	SATARA	560	560	100	400	71.4	295	52.7	215	38.4	0	0.0	265
18	AHMEDNAGAR	1155	1155	100	1155	100.0	605	52.4	605	52.4	0	0.0	550
19	JALGAON	980	980	100	420	42.9	498	50.8	328	33.5	309	31.5	482
20	BULDHANA	1045	1045	100	695	66.5	500	47.8	405	38.8	255	24.4	545
21	NAGPUR	790	790	100	675	85.4	345	43.7	40	5.1	40	5.1	445
22	OSMANABAD	330	330	100	330	100.0	135	40.9	45	13.6	0	0.0	195
23	JALNA	380	380	100	180	47.4	150	39.5	85	22.4	0	0.0	230
24	WARDHA	495	495	100	495	100.0	180	36.4	130	26.3	100	20.2	315
25	LATUR	225	225	100	80	35.6	70	31.1	15	6.7	0	0.0	155
26	SINDHUDURG	195	195	100	105	53.8	60	30.8	33	16.9	33	16.9	135
27	SOLAPUR	1125	1125	100	750	66.7	320	28.4	195	17.3	80	7.1	805
28	DHULE	1255	1255	100	1065	84.9	265	21.1	265	21.1	265	21.1	990
29	BEED	600	600	100	100	16.7	100	16.7	100	16.7	10	1.7	500
30	NANDURBAR	1465	1465	100	720	49.1	185	12.6	190	13.0	185	12.6	1280
31	CHANDRAPUR	995	995	100	480	48.2	120	12.1	0	0.0	0	0.0	875
32	WASHIM	345	345	100	50	14.5	20	5.8	0	0.0	0	0.0	325
33	NASHIK	2010	2010	100	375	18.7	115	5.7	55	2.7	0	0.0	1895
34	NANDED	100	100	100	100	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100
	Total	22020	22020	100	13810	62.7	9843	44.7	6288	28.6	3221	14.6	12177

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started %
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AURANGABAD	76	74	76	73	73	55	41	26	12	3	96.1
2	NASHIK	54	52	54	52	51	45	41	39	35	34	94.4
3	KONKAN	45	43	45	42	42	32	27	21	17	6	93.3
4	PUNE	57	55	57	55	52	40	36	27	28	9	91.2
5	AMRAVATI	56	52	56	54	51	26	15	11	5	2	91.1
6	NAGPUR	63	62	63	62	51	28	24	21	23	16	81.0
	Grand Total	351	338	351	338	320	226	184	145	120	70	91.2

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission	Work Started%
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion		
1	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100.0
2	AURANGABAD	9	9	9	9	9	9	8	8	8	1	100.0
3	BEED	11	11	11	11	11	3	0	0	0	0	100.0
4	Bhandara	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100.0
5	CHANDRAPUR	15	15	15	15	15	2	2	1	1	0	100.0
6	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.0
7	GONDIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	100.0
8	JALGAON	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100.0
9	JALNA	8	8	8	8	8	6	4	2	0	0	100.0
10	KOLHAPUR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	100.0
11	NANDED	16	16	16	16	16	15	12	4	0	0	100.0
12	NANDURBAR	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	100.0
13	OSMANABAD	8	8	8	8	8	8	8	8	2	0	100.0
14	PALGHAR	8	8	8	8	8	6	5	3	2	0	100.0
15	PUNE	13	13	13	13	13	13	13	12	12	8	100.0
16	RAIGAD	15	15	15	15	15	15	13	10	7	1	100.0
17	THANE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	100.0
18	WARDHA	8	8	8	8	8	8	6	5	1	0	100.0
19	WASHIM	6	6	6	6	6	1	0	0	0	0	100.0
20	YAVATMAL	16	16	16	16	15	6	3	2	0	0	93.8
21	BULDHANA	13	13	13	12	12	9	6	4	2	0	92.3
22	SOLAPUR	11	10	11	10	10	3	4	1	2	0	90.9
23	LATUR	10	10	10	9	9	7	4	2	1	1	90.0
24	SANGLI	10	10	10	10	9	7	4	0	0	0	90.0
25	PARBHANI	9	8	9	8	8	7	5	2	1	1	88.9
26	SINDHUDURG	8	7	8	7	7	4	2	1	1	0	87.5
27	AKOLA	7	6	7	6	6	5	4	4	3	2	85.7
28	AMRAVATI	14	11	14	14	12	5	2	1	0	0	85.7
29	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0	80.0
30	NASHIK	15	13	15	13	12	6	2	1	1	1	80.0
31	RATNAGIRI	9	8	9	7	7	2	2	2	2	2	77.8
32	GADCHIROLI	12	12	12	12	9	0	0	0	0	0	75.0
33	SATARA	11	10	11	10	8	5	3	2	2	1	72.7
34	NAGPUR	13	12	13	12	4	3	1	0	6	6	30.8
	Grand Total	351	338	351	338	320	226	184	145	120	70	91.2

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As 5 June 2021	%	Remaining
१	NAGPUR	245228	229177	93.5	16051
२	KONKAN	50283	46807	93.1	3476
३	AURANGABAD	133076	123850	93.1	9226
४	AMRAVATI	200349	186390	93.0	13959
५	PUNE	107953	100088	92.7	7865
६	NASHIK	326031	297673	91.3	28358
	Total	1062920	983985	92.6	78935

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As 5 June 2021	%	Remaining
1	AURANGABAD	22122	22085	99.8	37
2	RATNAGIRI	6091	6077	99.8	14
3	HINGOLI	10144	10120	99.8	24
4	AHMEDNAGAR	47801	47373	99.1	428
5	PARBHANI	6898	6836	99.1	62
6	KOLHAPUR	14289	14138	98.9	151
7	RAIGAD	7837	7753	98.9	84
8	WARDHA	15888	15713	98.9	175
9	OSMANABAD	5796	5698	98.3	98
10	THANE	6710	6577	98.0	133
11	CHANDRAPUR	30413	29681	97.6	732
12	YAVATMAL	39235	38248	97.5	987
13	SINDHUDURG	3958	3856	97.4	102
14	SATARA	13281	12919	97.3	362
15	WASHIM	9899	9583	96.8	316
16	BULDHANA	27536	26329	95.6	1207
17	NASHIK	69720	66598	95.5	3122
18	NAGPUR	38977	37086	95.1	1891
19	BEED	18954	17763	93.7	1191
20	AKOLA	42052	39237	93.3	2815
21	BHANDARA	55270	51477	93.1	3793
22	GADCHIROLI	22262	20529	92.2	1733
23	NANDURBAR	100142	92063	91.9	8079
24	SANGLI	18123	16573	91.4	1550
25	SOLAPUR	44485	40674	91.4	3811
26	LATUR	10404	9460	90.9	944
27	GONDIA	82418	74691	90.6	7727
28	NANDED	46290	41707	90.1	4583
29	AMRAVATI	81627	72993	89.4	8634
30	PUNE	17775	15784	88.8	1991
31	PALGHAR	25687	22544	87.8	3143
32	DHULE	46573	40197	86.3	6376
33	JALGAON	61795	51442	83.2	10353
34	JALNA	12468	10181	81.7	2287
	Total	1062920	983985	92.6	78935

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Job Card Mapping as 5 June 2021	%	Remaining
1	NAGPUR	513301	361486	70.4	151815
2	PUNE	529470	280576	53.0	248894
3	NASHIK	1086245	458305	42.2	627940
4	KONKAN	259451	105197	40.5	154254
5	AURANGABAD	1445658	345524	23.9	1100134
6	AMRAVATI	836330	111433	13.3	724897
	Total	4670455	1662521	35.6	3007934

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Job Card Mapping as 5 June 2021	%	Remaining
1	KOLHAPUR	103116	101035	98.0	2081
2	WARDHA	52338	48962	93.5	3376
3	GONDIA	108679	100127	92.1	8552
4	DHULE	174208	158527	91.0	15681
5	NAGPUR	55916	45983	82.2	9933
6	SATARA	88118	66849	75.9	21269
7	AHMEDNAGAR	227708	170607	74.9	57101
8	THANE	42048	31118	74.0	10930
9	PUNE	77978	46313	59.4	31665
10	BHANDARA	92854	55132	59.4	37722
11	RATNAGIRI	64257	37099	57.7	27158
12	GADCHIROLI	80109	45197	56.4	34912
13	CHANDRAPUR	123405	66085	53.6	57320
14	SINDHUDURG	20619	10958	53.1	9661
15	PARBHANI	157918	78499	49.7	79419
16	AKOLA	71649	32206	44.9	39443
17	OSMANABAD	104348	41183	39.5	63165
18	SOLAPUR	167838	61765	36.8	106073
19	RAIGAD	39035	14051	36.0	24984
20	BEED	228272	73965	32.4	154307
21	NASHIK	238565	62278	26.1	176287
22	JALGAON	264808	56517	21.3	208291
23	NANDED	309803	65299	21.1	244504
24	HINGOLI	113714	23792	20.9	89922
25	AURANGABAD	222841	43600	19.6	179241
26	BULDHANA	201935	35842	17.7	166093
27	PALGHAR	93492	11971	12.8	81521
28	WASHIM	116542	13255	11.4	103287
29	YAVATMAL	303462	29453	9.7	274009
30	JALNA	185959	13671	7.4	172288
31	NANDURBAR	180956	10376	5.7	170580
32	SANGLI	92420	4614	5.0	87806
33	LATUR	122803	5515	4.5	117288
34	AMRAVATI	142742	677	0.5	142065
	Total	4670455	1662521	35.6	3007934

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	PUNE	753127	1612431	718306	1219535	95.4	75.6	34821	392896
2	NAGPUR	694227	1133890	661172	920328	95.2	81.2	33055	213562
3	KONKAN	335930	633524	318506	450566	94.8	71.1	17424	182958
4	NASHIK	1297301	1963780	1214160	1172188	93.6	59.7	83141	791592
5	AURANGABAD	1682760	2647355	1564558	1836129	93.0	69.4	118202	811226
6	AMRAVATI	996711	1888077	860260	1284879	86.3	68.1	136451	603198
	Total	5760056	9879057	5336962	6883625	92.7	69.7	423094	2995432

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	GONDIA	143614	176674	143050	109140	99.6	61.8	564	67534
2	WARDHA	75113	159617	74474	144690	99.1	90.6	639	14927
3	SINDHUDURG	36729	92584	36383	88063	99.1	95.1	346	4521
4	BHANDARA	123736	175058	122194	164566	98.8	94.0	1542	10492
5	SATARA	118101	207875	115480	184520	97.8	88.8	2621	23355
6	NASHIK	288171	477991	281158	171513	97.6	35.9	7013	306478
7	LATUR	152079	271793	147606	219020	97.1	80.6	4473	52773
8	AHMEDNAGAR	293600	498771	284729	377102	97.0	75.6	8871	121669
9	SANGLI	132583	315040	127422	259754	96.1	82.5	5161	55286
10	SOLAPUR	207486	374201	199046	257720	95.9	68.9	8440	116481
11	WASHIM	143381	299263	137456	200581	95.9	67.0	5925	98682
12	PARBHANI	189536	333188	181643	249392	95.8	74.9	7893	83796
13	PALGHAR	112736	153743	107448	105717	95.3	68.8	5288	48026
14	RATNAGIRI	78746	156593	74748	125430	94.9	80.1	3998	31163
15	NAGPUR	91329	155183	86500	129754	94.7	83.6	4829	25429
16	BEED	258662	336111	244763	192858	94.6	57.4	13899	143253
17	KOLHAPUR	181903	460667	170868	343545	93.9	74.6	11035	117122
18	AURANGABAD	260947	390628	244831	249242	93.8	63.8	16116	141386
19	THANE	57329	110665	53642	45713	93.6	41.3	3687	64952
20	OSMANABAD	124374	213049	116326	156625	93.5	73.5	8048	56424
21	PUNE	113054	254648	105490	173996	93.3	68.3	7564	80652
22	HINGOLI	124003	201515	115691	131115	93.3	65.1	8312	70400
23	DHULE	199567	264536	184518	156921	92.5	59.3	15049	107615
24	GADCHIROLI	102629	187479	94623	148945	92.2	79.4	8006	38534
25	NANDED	351308	605305	323445	441582	92.1	73.0	27863	163723
26	RAIGAD	50390	119939	46285	85643	91.9	71.4	4105	34296
27	BULDHANA	236559	456667	216530	340293	91.5	74.5	20029	116374
28	NANDURBAR	199231	216185	180788	159008	90.7	73.6	18443	57177
29	JALGAON	316732	506297	282967	307644	89.3	60.8	33765	198653
30	CHANDRAPUR	157806	279879	140331	223233	88.9	79.8	17475	56646
31	AKOLA	93150	181944	80597	130201	86.5	71.6	12553	51743
32	JALNA	221851	295766	190253	196295	85.8	66.4	31598	99471
33	AMRAVATI	174143	328889	146238	193526	84.0	58.8	27905	135363
34	YAVATMAL	349478	621314	279439	420278	80.0	67.6	70039	201036
	Total	5760056	9879057	5336962	6883625	92.7	69.7	423094	2995432

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Division wise	Target PMAYG & State	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KONKAN	71873	3899203	60.3	59946	83.4	61077	85.0	47363	65.9	53406	74.3	54042	75.2
2	AMRAVATI	283723	12942894	50.7	100071	35.3	103548	36.5	72498	25.6	66797	23.5	92034	32.4
3	NASHIK	424869	17977547	47.0	391319	92.1	271143	63.8	216623	51.0	199078	46.9	266872	62.8
4	NAGPUR	332995	12819310	42.8	163684	49.2	122538	36.8	171530	51.5	190872	57.3	164465	49.4
5	PUNE	163804	5823535	39.5	92281	56.3	87169	53.2	75210	45.9	90041	55.0	86155	52.6
6	AURANGABAD	260658	7543791	32.2	164292	63.0	161420	61.9	143807	55.2	151246	58.0	156463	60.0
	Total	1537922	61006280	44.1	971593	63.2	806895	52.5	727031	47.3	751440	48.9	820031	53.3

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Total Target	MGNREGA	%	SBM	%	JJM	%	UY	%	SY	%	MSRLM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AHMEDNAGAR	76470	6880500	100.0	72960	95.4	73702	96.4	73266	95.8	74282	97.1	70996	92.8
2	PALGHAR	32104	2367816	81.9	30652	95.5	31819	99.1	29892	93.1	29994	93.4	30363	94.6
3	KOLHAPUR	25381	1868521	81.8	17560	69.2	18649	73.5	21493	84.7	18654	73.5	21870	86.2
4	WARDHA	24575	1754802	79.3	21693	88.3	21688	88.3	21642	88.1	21602	87.9	21754	88.5
5	AMRAVATI	106609	6571979	68.5	25040	23.5	31011	29.1	25336	23.8	15154	14.2	23721	22.3
6	WASHIM	18519	1072055	64.3	8723	47.1	7271	39.3	5050	27.3	5830	31.5	8880	48.0
7	NASHIK	89564	5151838	63.9	54705	61.1	52980	59.2	16506	18.4	26519	29.6	63654	71.1
8	RATNAGIRI	11970	673739	62.5	10330	86.3	11890	99.3	4813	40.2	7808	65.2	8267	69.1
9	BULDHANA	40500	2238200	61.4	17998	44.4	20623	50.9	8540	21.1	10354	25.6	14711	36.3
10	BHANDARA	71688	3901383	60.5	34691	48.4	22686	31.6	31446	43.9	36680	51.2	22647	31.6
11	NAGPUR	49508	2573258	57.8	26627	53.8	30366	61.3	20829	42.1	17350	35.0	20372	41.1
12	SATARA	23030	1147573	55.4	11479	49.8	12455	54.1	12728	55.3	13104	56.9	12524	54.4
13	AURANGABAD	39908	1876140	52.2	37400	93.7	37400	93.7	37400	93.7	37237	93.3	38805	97.2
14	THANE	10240	473385	51.4	7430	72.6	5305	51.8	2117	20.7	3187	31.1	3568	34.8
15	CHANDRAPUR	56806	2204723	43.1	27150	47.8	15700	27.6	23297	41.0	22902	40.3	13583	23.9
16	OSMANABAD	21299	790860	41.3	20130	94.5	20405	95.8	20265	95.1	20010	93.9	20721	97.3
17	NANDED	67775	2288522	37.5	45130	66.6	45032	66.4	42395	62.6	44980	66.4	26335	38.9
18	SINDHUDURG	5845	191680	36.4	2339	40.0	3267	55.9	2298	39.3	3793	64.9	2689	46.0
19	JALGAON	83769	2644416	35.1	43936	52.4	43936	52.4	37580	44.9	32083	38.3	70785	84.5
20	SANGLI	25755	771940	33.3	13010	50.5	13428	52.1	12348	47.9	12740	49.5	9197	35.7
21	YAVATMAL	59334	1756841	32.9	26807	45.2	31246	52.7	18190	30.7	20902	35.2	22621	38.1
22	DHULE	59008	1734688	32.7	52510	89.0	51124	86.6	46157	78.2	48994	83.0	50454	85.5
23	PUNE	29459	789171	29.8	17085	58.0	11457	38.9	13392	45.5	14725	50.0	13224	44.9
24	HINGOLI	20052	498716	27.6	10412	51.9	15330	76.5	12659	63.1	16408	81.8	15210	75.9
25	AKOLA	58761	1303819	24.7	21503	36.6	13397	22.8	15382	26.2	14557	24.8	22101	37.6
26	GONDIA	95898	2095561	24.3	47257	49.3	24781	25.8	68606	71.5	90224	94.1	83449	87.0
27	LATUR	30960	641298	23.0	13109	42.3	11145	36.0	6056	19.6	7029	22.7	10846	35.0
28	SOLAPUR	60179	1246330	23.0	33147	55.1	31180	51.8	15249	25.3	30818	51.2	29340	48.8
29	JALNA	22845	458376	22.3	10117	44.3	9289	40.7	7927	34.7	8862	38.8	9998	43.8
30	PARBHANI	21696	434637	22.3	13240	61.0	9606	44.3	11849	54.6	9066	41.8	10328	47.6
31	RAIGAD	11714	192583	18.3	9195	78.5	8796	75.1	8243	70.4	8624	73.6	9155	78.2
32	BEED	36123	555242	17.1	14754	40.8	13213	36.6	5256	14.6	7654	21.2	24220	67.0
33	NANDURBAR	116058	1566105	15.0	167208	144.1	49401	42.6	43114	37.1	17200	14.8	10983	9.5
34	GADCHIROLI	34520	289583	9.3	6266	18.2	7317	21.2	5710	16.5	2114	6.1	2660	7.7
	Total	1537922	61006280	44.1	971593	63.2	806895	52.5	727031	47.3	751440	48.9	820031	53.3

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	PUNE	57	634	1112.3	57	136	238.6	57	88	154.4	2960	6608	223.3	2960	52162	1762.5
2	AMRAVATI	56	175	312.5	56	69	123.2	56	172	307.1	7363	1030	14.0	7363	5813	79.0
3	NASHIK	54	133	246.3	54	63	116.7	54	73	135.2	8341	1296	15.5	8341	10577	126.8
4	NAGPUR	63	150	238.1	63	234	371.4	63	127	201.6	11806	27899	236.3	11806	14643	124.0
5	AURANGABAD	76	169	222.4	76	97	127.6	76	106	139.5	4664	4139	88.7	4664	35528	761.7
6	KONKAN	45	25	55.6	45	25	55.6	45	46	102.2	799	1208	151.2	799	3381	423.3
	Total	351	1286	366.4	351	624	177.8	351	612	174.4	35932	42180	117.4	35932	122104	339.8

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

Rank	District Wise	बहुमजली इमारत			गृहसंकूल उभारणे			घरकूल मार्ट			गृहकर्ज			मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले		
		T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%	T	A	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOLHAPUR	12	465	3875.0	12	15	125.0	12	30	250.0	302	322	106.7	302	614	203.4
2	SATARA	11	110	1000.0	11	41	372.7	11	10	90.9	438	439	100.2	438	9502	2168.9
3	BULDHANA	13	91	700.0	13	26	200.0	13	3	23.1	960	0	0.0	960	188	19.6
4	JALGAON	15	80	533.3	15	34	226.7	15	27	180.0	2505	155	6.2	2505	6005	239.7
5	AURANGABAD	9	37	411.1	9	21	233.3	9	11	122.2	685	2	0.3	685	20753	3029.6
6	NAGPUR	13	47	361.5	13	4	30.8	13	1	7.7	1812	23262	1283.6	1812	4427	244.3
7	AMRAVATI	14	50	357.1	14	20	142.9	14	136	971.4	3100	11	0.4	3100	3481	112.3
8	GONDIA	8	27	337.5	8	35	437.5	8	50	625.0	4594	19	0.4	4594	4024	87.6
9	WARDHA	8	26	325.0	8	161	2012.5	8	10	125.0	619	799	129.0	619	1570	253.5
10	LATUR	10	31	310.0	10	8	80.0	10	25	250.0	177	6	3.4	177	4424	2493.8
11	NANDED	16	49	306.3	16	33	206.3	16	24	150.0	1768	3621	204.9	1768	8540	483.2
12	AHMEDNAGAR	14	41	292.9	14	17	121.4	14	19	135.7	1507	1083	71.9	1507	3024	200.7
13	HINGOLI	5	14	280.0	5	2	40.0	5	5	100.0	394	17	4.3	394	1036	262.9
14	BHANDARA	7	19	271.4	7	33	471.4	7	49	700.0	3095	3759	121.5	3095	2716	87.8
15	PUNE	13	34	261.5	13	45	346.2	13	13	100.0	743	1150	154.9	743	2538	341.8
16	CHANDRAPUR	15	30	200.0	15	0	0.0	15	16	106.7	1040	60	5.8	1040	0	0.0
17	PARBHANI	9	15	166.7	9	22	244.4	9	8	88.9	262	2	0.8	262	25	9.5
18	AKOLA	7	11	157.1	7	17	242.9	7	7	100.0	1564	810	51.8	1564	1552	99.2
19	SOLAPUR	11	17	154.5	11	9	81.8	11	9	81.8	1123	3593	320.0	1123	30708	2734.9
20	OSMANABAD	8	11	137.5	8	5	62.5	8	9	112.5	148	76	51.2	148	401	270.4
21	YAVATMAL	16	21	131.3	16	6	37.5	16	20	125.0	1363	209	15.3	1363	218	16.0
22	DHULE	4	4	100.0	4	1	25.0	4	6	150.0	1208	0	0.0	1208	4	0.3
23	RAIGAD	15	15	100.0	15	15	100.0	15	15	100.0	198	215	108.7	198	245	123.9
24	RATNAGIRI	9	8	88.9	9	0	0.0	9	9	100.0	332	722	217.6	332	2579	777.3
25	SANGLI	10	8	80.0	10	26	260.0	10	26	260.0	354	1104	311.7	354	8800	2484.5
26	BEED	11	7	63.6	11	3	27.3	11	11	100.0	756	0	0.0	756	0	0.0
27	JALNA	8	5	62.5	8	3	37.5	8	13	162.5	473	415	87.7	473	349	73.7
28	NASHIK	15	8	53.3	15	11	73.3	15	21	140.0	1235	58	4.7	1235	1543	124.9
29	WASHIM	6	2	33.3	6	0	0.0	6	6	100.0	375	0	0.0	375	374	99.8
30	THANE	5	1	20.0	5	0	0.0	5	5	100.0	66	52	79.1	66	65	98.9
31	SINDHUDURG	8	1	12.5	8	9	112.5	8	2	25.0	188	50	26.6	188	380	201.8
32	GADCHIROLI	12	1	8.3	12	1	8.3	12	1	8.3	646	0	0.0	646	1906	295.0
33	NANDURBAR	6	0	0.0	6	0	0.0	6	0	0.0	1886	0	0.0	1886	1	0.1
34	PALGHAR	8	0	0.0	8	1	12.5	8	15	187.5	15	169	1111.8	15	112	736.8
	Total	351	1286	366.4	351	624	177.8	351	612	174.4	35932	42180	117.4	35932	122104	339.8