

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(०८.०३.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	Division wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement	%	
1	KONKAN	555	22	6	0	295	323	58.2	2	6	0	277	284	51.2	233
2	AURANGABAD	4416	425	241	82	659	1407	31.9	24	2	40	659	719	16.3	2908
3	NAGPUR	18610	488	483	893	2474	4338	23.3	89	146	780	2474	3513	18.9	14252
4	PUNE	17454	381	1862	69	141	2453	14.1	53	517	68	128	763	4.4	15155
5	NASHIK	30955	549	9092	1075	5172	15888	51.3	144	4110	778	3361	8401	27.1	15162
6	AMRAVATI	34335	940	1454	9279	3605	15278	44.5	149	418	1722	2372	3759	10.9	20732
	Total	106325	2805	13138	11398	12346	39687	37.3	461	5199	3388	9271	17439	16.4	68442

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	District Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievem ent	%	
1	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0.0	0
2	DHULE	45	42	0	0	0	42	93.3	1	0	0	0	1	2.2	3
3	GONDIA	13	8	0	0	0	8	61.5	6	0	0	0	6	46.2	7
4	BEED	156	100	2	0	0	102	65.4	0	2	0	0	3	1.9	8
5	RAIGAD	15	7	0	0	0	7	46.7	0	0	0	0	0	0.0	8
6	GADCHIROLI	19	2	0	4	0	6	31.6	1	0	0	0	0	0.0	18
7	PALGHAR	25	0	0	0	4	4	16.0	0	0	0	4	4	16.0	21
8	THANE	66	0	6	0	26	32	48.5	0	6	0	14	20	30.3	34
9	RATNAGIRI	57	3	0	0	4	7	12.3	1	0	0	4	4	7.0	51
10	NANDED	214	53	1	79	0	133	62.1	11	0	40	0	44	20.6	76
11	PARBHANI	92	1	0	3	7	11	12.0	0	0	0	7	7	7.6	81
12	SINDHUDURG	392	12	0	0	261	273	69.6	1	0	0	255	256	65.3	119
13	OSMANABAD	336	2	0	0	75	77	22.9	0	0	0	75	75	22.3	259
14	JALNA	535	35	0	0	0	35	6.5	3	0	0	0	3	0.6	500
15	HINGOLI	984	134	0	0	259	393	39.9	9	0	0	259	268	27.2	541
16	AURANGABAD	1287	79	238	0	318	635	49.3	0	0	0	318	318	24.7	652
17	WASHIM	1393	26	15	588	0	629	45.2	2	0	0	0	0	0.0	766
18	LATUR	812	21	0	0	0	21	2.6	1	0	0	0	1	0.1	791
19	SANGLI	1074	47	73	1	10	131	12.2	10	14	0	10	34	3.2	943
20	KOLHAPUR	1140	59	4	9	103	175	15.4	24	4	9	103	140	12.3	965
21	BHANDARA	3756	264	3	370	1898	2535	67.5	7	3	370	1898	2278	60.6	1221
22	NASHIK	1640	21	303	8	108	440	26.8	0	258	0	71	329	20.1	1303
23	CHANDRAPUR	1957	63	5	164	343	575	29.4	17	5	65	343	430	22.0	1382
24	YAVATMAL	2142	161	1	690	150	1002	46.8	1	0	233	75	309	14.4	1487
25	SATARA	2287	96	231	0	8	335	14.6	0	4	0	6	10	0.4	1952
26	WARDHA	2868	79	90	161	61	391	13.6	31	40	151	61	283	9.9	2477
27	BULDHANA	8252	424	66	3652	939	5081	61.6	56	66	690	939	1751	21.2	3423
28	AKOLA	6903	10	503	2134	51	2698	39.1	3	0	128	49	180	2.6	4196
29	PUNE	5229	42	1059	0	20	1121	21.4	0	495	0	9	504	9.6	4259
30	AHMEDNAGAR	9448	94	167	222	2592	3075	32.5	27	1	222	2554	2812	29.8	6365
31	SOLAPUR	7724	137	495	59	0	691	8.9	19	0	59	0	75	1.0	7036
32	JALGAON	19822	392	8622	845	2472	12331	62.2	116	3851	556	736	5259	26.5	7491
33	NAGPUR	9997	72	385	194	172	823	8.2	27	98	194	172	516	5.2	9147
34	AMRAVATI	15645	319	869	2215	2465	5868	37.5	87	352	671	1309	1519	9.7	10860
	Total	106325	2805	13138	11398	12346	39687	37.3	461	5199	3388	9271	17439	16.4	68442

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	53106	50378	94.9	7225	4497	62.2	2728
2	AURANGABAD	140802	126305	89.7	50966	36469	71.6	14497
3	PUNE	117845	90697	77.0	50719	23571	46.5	27148
4	NASHIK	344631	309158	89.7	75313	39840	52.9	35473
5	NAGPUR	269696	230404	85.4	119381	80089	67.1	39292
6	AMRAVATI	219879	171198	77.9	91525	42844	46.8	48681
	Total	1145959	978140	85.4	395129	227310	57.5	167819

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21460	21266	99.1	911	717	78.7	194
2	AMRAVATI	67851	66330	97.8	2238	717	32.0	1521
3	PUNE	53450	51904	97.1	3381	1835	54.3	1546
4	NASHIK	89602	85870	95.8	6811	3079	45.2	3732
5	NAGPUR	82863	70807	85.5	15364	3308	21.5	12056
6	AURANGABAD	115535	101359	87.7	30452	16276	53.4	14176
	Total	430761	397536	92.3	59157	25932	43.8	33225

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	AURANGABAD	22154	22078	99.7	6899	6823	98.9	76
2	THANE	6917	6685	96.6	626	394	62.9	232
3	PALGHAR	26114	25764	98.7	674	324	48.1	350
4	PARBHANI	7128	6721	94.3	1176	769	65.4	407
5	SINDHUDURG	4114	3627	88.2	1221	734	60.1	487
6	RAIGAD	8470	7729	91.3	1663	922	55.4	741
7	OSMANABAD	6118	5300	86.6	1780	962	54.0	818
8	RATNAGIRI	7491	6573	87.7	3041	2123	69.8	918
9	DHULE	47376	46386	97.9	6140	5150	83.9	990
10	GADCHIROLI	22973	21638	94.2	6443	5108	79.3	1335
11	BEED	19720	18149	92.0	8236	6665	80.9	1571
12	LATUR	10968	9246	84.3	3540	1818	51.4	1722
13	WASHIM	10802	8702	80.6	4298	2198	51.1	2100
14	HINGOLI	11256	9127	81.1	3914	1785	45.6	2129
15	JALNA	13375	11179	83.6	5626	3430	61.0	2196
16	KOLHAPUR	15344	13075	85.2	4217	1948	46.2	2269
17	NASHIK	70906	68406	96.5	7670	5170	67.4	2500
18	SATARA	13701	11199	81.7	4879	2377	48.7	2502
19	YAVATMAL	40649	38117	93.8	14198	11666	82.2	2532
20	CHANDRAPUR	31547	28168	89.3	11265	7886	70.0	3379
21	WARDHA	17452	13052	74.8	7293	2893	39.7	4400
22	SANGLI	20668	15469	74.8	8519	3320	39.0	5199
23	NANDED	50083	44505	88.9	19795	14217	71.8	5578
24	BULDHANA	29626	23427	79.1	11182	4983	44.6	6199
25	PUNE	21005	14740	70.2	9007	2742	30.4	6265
26	NANDURBAR	105818	99343	93.9	11684	5209	44.6	6475
27	GONDIA	91890	84363	91.8	44797	37270	83.2	7527
28	AHMEDNAGAR	49019	41468	84.6	18526	10975	59.2	7551
29	AKOLA	46071	37400	81.2	18350	9679	52.7	8671
30	SOLAPUR	47127	36214	76.8	24097	13184	54.7	10913
31	NAGPUR	44405	33490	75.4	18563	7648	41.2	10915
32	BHANDARA	61429	49693	80.9	31020	19284	62.2	11736
33	JALGAON	71512	53555	74.9	31293	13336	42.6	17957
34	AMRAVATI	92731	63552	68.5	43497	14318	32.9	29179
	Total	1145959	978140	85.4	395129	227310	57.5	167819

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining Sanctions
1	RATNAGIRI	5864	5863	100.0	16	15	93.8	1
2	WARDHA	8310	8309	100.0	13	12	92.3	1
3	THANE	3500	3490	99.7	237	227	95.8	10
4	WASHIM	7712	7698	99.8	14	0	0.0	14
5	SINDHUDURG	1851	1834	99.1	17	0	0.0	17
6	RAIGAD	3830	3812	99.5	32	14	43.8	18
7	SATARA	9559	9526	99.7	54	21	38.9	33
8	KOLHAPUR	10919	10837	99.2	83	1	1.2	82
9	BULDHANA	12190	12079	99.1	248	137	55.2	111
10	DHULE	12351	12216	98.9	451	316	70.1	135
11	PALGHAR	6415	6267	97.7	609	461	75.7	148
12	SOLAPUR	15433	15234	98.7	389	190	48.8	199
13	YAVATMAL	19265	19064	99.0	350	149	42.6	201
14	NAGPUR	9482	9136	96.4	358	12	3.4	346
15	PARBHANI	14543	14118	97.1	2602	2177	83.7	425
16	NASHIK	19111	18683	97.8	1256	828	65.9	428
17	NANDURBAR	10307	9877	95.8	480	50	10.4	430
18	AMRAVATI	14486	13973	96.5	809	296	36.6	513
19	PUNE	10457	9873	94.4	2002	1418	70.8	584
20	BEED	13236	12635	95.5	4214	3613	85.7	601
21	SANGLI	7082	6434	90.9	853	205	24.0	648
22	AKOLA	14198	13516	95.2	817	135	16.5	682
23	JALGAON	17383	16687	96.0	2038	1342	65.8	696
24	OSMANABAD	15251	14458	94.8	6876	6083	88.5	793
25	BHANDARA	15386	14577	94.7	1181	372	31.5	809
26	AURANGABAD	17770	16953	95.4	1326	509	38.4	817
27	GADCHIROLI	11477	10589	92.3	1394	506	36.3	888
28	HINGOLI	9745	8607	88.3	1581	443	28.0	1138
29	JALNA	7135	5704	79.9	2054	623	30.3	1431
30	AHMEDNAGAR	30450	28407	93.3	2586	543	21.0	2043
31	LATUR	19992	16223	81.1	3990	221	5.5	3769
32	GONDIA	13480	9527	70.7	4116	163	4.0	3953
33	NANDED	17863	12661	70.9	7809	2607	33.4	5202
34	CHANDRAPUR	24728	18669	75.5	8302	2243	27.0	6059
	Total	430761	397536	92.3	59157	25932	43.8	33225

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	Division Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी						
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	नुकतीच मंजूरी देण्यात आली आहे (Sanction)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Encr. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	KONKAN	53106	50378	2728	1276	459	248	143	70	231	3228
2	AURANGABAD	140802	126305	14497	8077	2757	309	1514	986	404	6801
3	PUNE	117845	90697	27148	4674	4767	1924	6708	2887	4944	9391
4	NASHIK	344631	309158	35473	13000	2977	1434	6896	3867	3850	24838
5	NAGPUR	269696	230404	39292	13802	5252	1219	4640	6905	2555	20732
6	AMRAVATI	219879	171198	48681	17784	5060	478	17252	3461	5860	14284
	Total	1145959	978140	167819	58613	21272	5612	37153	18176	17844	79274

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी						
					मंजूरीसाठी पात्र (No Problem in Sanctions)	नुकतीच मंजूरी देण्यात आली आहे (Sanction)	इच्छुक नाही (Unwilling)	जागा उपलब्ध होऊ शकते (Land May be Available)	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे (Ener. Regular)	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही (Land May not be available)	अपात्र (To be remanded)
1	AURANGABAD	22154	22078	76	279	0	2	55	45	19	337
2	THANE	6917	6685	232	226	0	3	5	28	2	434
3	PALGHAR	26114	25764	350	44	9	6	20	0	3	355
4	PARBHANI	7128	6721	407	207	28	10	16	24	43	213
5	SINDHUDURG	4114	3627	487	145	270	13	101	0	120	630
6	RAIGAD	8470	7729	741	748	6	67	4	39	89	790
7	OSMANABAD	6118	5300	818	185	84	72	239	82	59	528
8	RATNAGIRI	7491	6573	918	113	174	159	13	3	17	1019
9	DHULE	47376	46386	990	150	1646	0	0	0	0	4153
10	GADCHIROLI	22973	21638	1335	946	0	35	3	4	3	1164
11	BEED	19720	18149	1571	818	383	28	47	117	20	828
12	LATUR	10968	9246	1722	461	677	92	502	175	28	532
13	WASHIM	10802	8702	2100	991	808	40	368	269	122	689
14	HINGOLI	11256	9127	2129	961	34	34	306	169	211	1074
15	JALNA	13375	11179	2196	1371	1551	13	200	330	5	504
16	KOLHAPUR	15344	13075	2269	659	28	214	141	168	550	1475
17	NASHIK	70906	68406	2500	1325	0	182	495	65	584	1688
18	SATARA	13701	11199	2502	61	104	277	546	23	1056	859
19	YAVATMAL	40649	38117	2532	1677	130	14	205	142	46	1079
20	CHANDRAPUR	31547	28168	3379	883	19	74	768	686	266	1469
21	WARDHA	17452	13052	4400	353	1095	68	936	1290	147	1377
22	SANGLI	20668	15469	5199	1908	1968	437	422	194	355	2663
23	NANDED	50083	44505	5578	3795	0	58	149	44	19	2785
24	BULDHANA	29626	23427	6199	2168	548	139	2164	736	537	2457
25	PUNE	21005	14740	6265	430	808	341	1831	1358	1223	1488
26	NANDURBAR	105818	99343	6475	2483	1	23	42	1	2	5415
27	GONDIA	91890	84363	7527	7288	141	115	279	0	4	6117
28	AHMEDNAGAR	49019	41468	7551	649	1298	414	2868	2480	1217	6204
29	AKOLA	46071	37400	8671	2352	2002	85	4251	891	588	2606
30	SOLAPUR	47127	36214	10913	1616	1859	655	3768	1144	1760	2906
31	NAGPUR	44405	33490	10915	1648	1198	547	1145	3674	1456	3130
32	Bhandara	61429	49693	11736	2684	2799	380	1509	1251	679	7475
33	JALGAON	71512	53555	17957	8393	32	815	3491	1321	2047	7378
34	AMRAVATI	92731	63552	29179	10596	1572	200	10264	1423	4567	7453
	Grand Total	1145959	978140	167819	58613	21272	5612	37153	18176	17844	79274

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	53106	48970	92.2	8677	4541	52.3	4136
2	AURANGABAD	140802	114117	81.0	59325	32640	55.0	26685
3	PUNE	117845	81793	69.4	55563	19511	35.1	36052
4	NASHIK	344631	296751	86.1	96902	49022	50.6	47880
5	NAGPUR	269696	207460	76.9	139015	76779	55.2	62236
6	AMRAVATI	219879	153692	69.9	97344	31157	32.0	66187
	Total	1145959	902783	78.8	456826	213650	46.8	243176

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21460	20711	96.5	2374	1625	68.4	749
2	PUNE	53450	49366	92.4	10704	6620	61.8	4084
3	NASHIK	89602	81116	90.5	20017	11531	57.6	8486
4	AURANGABAD	115535	80581	69.7	46634	11680	25.0	34954
5	AMRAVATI	67851	61042	90.0	17288	10479	60.6	6809
6	NAGPUR	82863	66436	80.2	23472	7045	30.0	16427
	Total	430761	359252	83.4	120489	48980	40.7	71509

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	1 st Installment	%	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	6917	6604	95.5	697	384	55.1	313
2	SINDHUDURG	4114	3594	87.4	1334	814	61.0	520
3	PARBHANI	7128	6471	90.8	2368	1711	72.3	657
4	PALGHAR	26114	25417	97.3	1401	704	50.2	697
5	RAIGAD	8470	7560	89.3	1920	1010	52.6	910
6	OSMANABAD	6118	5105	83.4	2455	1442	58.7	1013
7	RATNAGIRI	7491	5795	77.4	3325	1629	49.0	1696
8	DHULE	47376	45620	96.3	10198	8442	82.8	1756
9	AURANGABAD	22154	20337	91.8	8129	6312	77.6	1817
10	LATUR	10968	8667	79.0	3743	1442	38.5	2301
11	HINGOLI	11256	8807	78.2	4259	1810	42.5	2449
12	GADCHIROLI	22973	20432	88.9	7064	4523	64.0	2541
13	KOLHAPUR	15344	12558	81.8	5621	2835	50.4	2786
14	WASHIM	10802	7602	70.4	4416	1216	27.5	3200
15	BEED	19720	16350	82.9	8557	5187	60.6	3370
16	JALNA	13375	10003	74.8	5876	2504	42.6	3372
17	NASHIK	70906	67296	94.9	13644	10034	73.5	3610
18	SATARA	13701	9560	69.8	6237	2096	33.6	4141
19	CHANDRAPUR	31547	27072	85.8	12050	7575	62.9	4475
20	WARDHA	17452	12492	71.6	8216	3256	39.6	4960
21	SANGLI	20668	14155	68.5	9475	2962	31.3	6513
22	PUNE	21005	13327	63.4	9605	1927	20.1	7678
23	BULDHANA	29626	21894	73.9	12158	4426	36.4	7732
24	AHMEDNAGAR	49019	40541	82.7	19860	11382	57.3	8478
25	YAVATMAL	40649	30774	75.7	15605	5730	36.7	9875
26	NANDURBAR	105818	94568	89.4	18064	6814	37.7	11250
27	AKOLA	46071	34783	75.5	20092	8804	43.8	11288
28	NANDED	50083	38377	76.6	23938	12232	51.1	11706
29	SOLAPUR	47127	32193	68.3	24625	9691	39.4	14934
30	GONDIA	91890	76536	83.3	52908	37554	71.0	15354
31	BHANDARA	61429	44333	72.2	33295	16199	48.7	17096
32	NAGPUR	44405	26595	59.9	25482	7672	30.1	17810
33	JALGAON	71512	48726	68.1	35136	12350	35.1	22786
34	AMRAVATI	92731	58639	63.2	45073	10981	24.4	34092
	Total	1145959	902783	78.8	456826	213650	46.8	243176

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise Name	Target	1 st Installment	%	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	RATNAGIRI	5864	5824	99.3	377	337	89.4	40
2	SINDHUDURG	1851	1806	97.6	325	280	86.2	45
3	THANE	3500	3441	98.3	274	215	78.5	59
4	RAIGAD	3830	3740	97.7	450	360	80.0	90
5	WARDHA	8310	8027	96.6	611	328	53.7	283
6	SATARA	9559	9269	97.0	1852	1562	84.3	290
7	DHULE	12351	12027	97.4	1730	1406	81.3	324
8	KOLHAPUR	10919	10509	96.2	2034	1624	79.8	410
9	PALGHAR	6415	5900	92.0	948	433	45.7	515
10	NANDURBAR	10307	9695	94.1	1127	515	45.7	612
11	BULDHANA	12190	11514	94.5	2997	2321	77.4	676
12	NAGPUR	9482	8752	92.3	1535	805	52.4	730
13	SOLAPUR	15433	14587	94.5	2653	1807	68.1	846
14	WASHIM	7712	6631	86.0	2194	1113	50.7	1081
15	SANGLI	7082	5912	83.5	1773	603	34.0	1170
16	HINGOLI	9745	8493	87.2	2141	889	41.5	1252
17	PUNE	10457	9089	86.9	2392	1024	42.8	1368
18	NASHIK	19111	17737	92.8	4913	3539	72.0	1374
19	YAVATMAL	19265	17740	92.1	3255	1730	53.1	1525
20	AMRAVATI	14486	12895	89.0	3810	2219	58.2	1591
21	PARBHANI	14543	12859	88.4	3711	2027	54.6	1684
22	GADCHIROLI	11477	9775	85.2	2803	1101	39.3	1702
23	BHANDARA	15386	13539	88.0	3007	1160	38.6	1847
24	AKOLA	14198	12262	86.4	5032	3096	61.5	1936
25	JALNA	7135	5063	71.0	2277	205	9.0	2072
26	AHMEDNAGAR	30450	27543	90.5	7103	4196	59.1	2907
27	JALGAON	17383	14114	81.2	5144	1875	36.5	3269
28	BEED	13236	8765	66.2	4553	82	1.8	4471
29	GONDIA	13480	8985	66.7	5793	1298	22.4	4495
30	AURANGABAD	17770	13053	73.5	9282	4565	49.2	4717
31	LATUR	19992	14527	72.7	6617	1152	17.4	5465
32	CHANDRAPUR	24728	17358	70.2	9723	2353	24.2	7370
33	OSMANABAD	15251	7609	49.9	9270	1628	17.6	7642
34	NANDED	17863	10212	57.2	8783	1132	12.9	7651
	Total	430761	359252	83.4	120489	48980	40.7	71509

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 8 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	53106	39971	75.3	15142	2007	13.3	13135
2	PUNE	117845	52263	44.3	68272	2690	3.9	65582
3	AURANGABAD	140802	66368	47.1	78434	4000	5.1	74434
4	AMRAVATI	219879	100973	45.9	123655	4749	3.8	118906
5	NASHIK	344631	203920	59.2	157778	17067	10.8	140711
6	NAGPUR	269696	101974	37.8	177691	9969	5.6	167722
	Total	1145959	565469	49.3	620972	40482	6.5	580490

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 8 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21460	16224	75.6	6175	939	15.2	5236
2	PUNE	53450	37301	69.8	17263	1114	6.5	16149
3	AMRAVATI	67851	37576	55.4	33365	3090	9.3	30275
4	NASHIK	89602	51835	57.9	42969	5202	12.1	37767
5	NAGPUR	82863	40020	48.3	47691	4848	10.2	42843
6	AURANGABAD	115535	55142	47.7	64503	4110	6.4	60393
	Total	430761	238098	55.3	211966	19303	9.1	192663

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 8 March 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	6917	5753	83.2	1488	324	21.8	1164
2	SINDHUDURG	4114	2599	63.2	1600	85	5.3	1515
3	RAIGAD	8470	6034	71.2	2670	234	8.8	2436
4	OSMANABAD	6118	3386	55.3	2983	251	8.4	2732
5	PARBHANI	7128	4028	56.5	3233	133	4.1	3100
6	RATNAGIRI	7491	3948	52.7	3686	143	3.9	3543
7	LATUR	10968	6497	59.2	4635	164	3.5	4471
8	PALGHAR	26114	21637	82.9	5698	1221	21.4	4477
9	HINGOLI	11256	6485	57.6	5358	587	11.0	4771
10	WASHIM	10802	5369	49.7	5594	161	2.9	5433
11	SATARA	13701	6540	47.7	7483	322	4.3	7161
12	KOLHAPUR	15344	8147	53.1	7529	332	4.4	7197
13	JALNA	13375	6167	46.1	7444	236	3.2	7208
14	WARDHA	17452	7939	45.5	9863	350	3.5	9513
15	BEED	19720	9272	47.0	10989	541	4.9	10448
16	GADCHIROLI	22973	12152	52.9	12094	1273	10.5	10821
17	AURANGABAD	22154	11297	51.0	11330	473	4.2	10857
18	SANGLI	20668	9067	43.9	12059	458	3.8	11601
19	PUNE	21005	9103	43.3	12316	414	3.4	11902
20	BULDHANA	29626	14802	50.0	15436	612	4.0	14824
21	DHULE	47376	32410	68.4	18080	3114	17.2	14966
22	CHANDRAPUR	31547	16333	51.8	15936	722	4.5	15214
23	NASHIK	70906	50784	71.6	23420	3298	14.1	20122
24	YAVATMAL	40649	20405	50.2	21070	826	3.9	20244
25	AKOLA	46071	20733	45.0	26522	1184	4.5	25338
26	AHMEDNAGAR	49019	23165	47.3	28442	2588	9.1	25854
27	SOLAPUR	47127	19406	41.2	28885	1164	4.0	27721
28	NAGPUR	44405	15623	35.2	30064	1282	4.3	28782
29	NANDED	50083	19236	38.4	32462	1615	5.0	30847
30	NANDURBAR	105818	67377	63.7	45240	6799	15.0	38441
31	BHANDARA	61429	21731	35.4	41986	2288	5.4	39698
32	JALGAON	71512	30184	42.2	42596	1268	3.0	41328
33	AMRAVATI	92731	39664	42.8	55033	1966	3.6	53067
34	GONDIA	91890	28196	30.7	67748	4054	6.0	63694
	Total	1145959	565469	49.3	620972	40482	6.5	580490

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 8 March 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1851	1487	80.3	423	59	13.9	364
2	THANE	3500	2826	80.7	850	176	20.7	674
3	RAIGAD	3830	3081	80.4	898	149	16.6	749
4	RATNAGIRI	5864	4699	80.1	1444	279	19.3	1165
5	PALGHAR	6415	4131	64.4	2560	276	10.8	2284
6	SANGLI	7082	4656	65.7	2515	89	3.5	2426
7	NAGPUR	9482	6788	71.6	3038	344	11.3	2694
8	SATARA	9559	6864	71.8	2893	198	6.8	2695
9	KOLHAPUR	10919	7982	73.1	3164	227	7.2	2937
10	WARDHA	8310	5283	63.6	3806	779	20.5	3027
11	HINGOLI	9745	6663	68.4	3700	618	16.7	3082
12	WASHIM	7712	4068	52.7	3891	247	6.3	3644
13	JALNA	7135	3461	48.5	3988	314	7.9	3674
14	NANDURBAR	10307	6531	63.4	4353	577	13.3	3776
15	DHULE	12351	8568	69.4	4898	1115	22.8	3783
16	PUNE	10457	6521	62.4	4190	254	6.1	3936
17	SOLAPUR	15433	11278	73.1	4501	346	7.7	4155
18	BULDHANA	12190	7868	64.5	4568	246	5.4	4322
19	PARBHANI	14543	9299	63.9	5550	306	5.5	5244
20	GADCHIROLI	11477	5948	51.8	6374	845	13.3	5529
21	AMRAVATI	14486	8525	58.8	6512	551	8.5	5961
22	BEED	13236	6919	52.3	6723	406	6.0	6317
23	AKOLA	14198	6542	46.1	8403	747	8.9	7656
24	BHANDARA	15386	7655	49.8	8422	691	8.2	7731
25	JALGAON	17383	9574	55.1	8494	685	8.1	7809
26	GONDIA	13480	5483	40.7	8780	783	8.9	7997
27	YAVATMAL	19265	10573	54.9	9991	1299	13.0	8692
28	LATUR	19992	11073	55.4	9696	777	8.0	8919
29	NASHIK	19111	9764	51.1	10211	864	8.5	9347
30	OSMANABAD	15251	4866	31.9	10868	483	4.4	10385
31	AURANGABAD	17770	6446	36.3	11817	493	4.2	11324
32	NANDED	17863	6415	35.9	12161	713	5.9	11448
33	AHMEDNAGAR	30450	17398	57.1	15013	1961	13.1	13052
34	CHANDRAPUR	24728	8863	35.8	17271	1406	8.1	15865
	Total	430761	238098	55.3	211966	19303	9.1	192663

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती			
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 8 March 2021	Remaining Delayed
1	KONKAN	2330	1233	3563
2	PUNE	8885	-1424	7461
3	AURANGABAD	11579	435	12014
4	NAGPUR	12773	3359	16132
5	AMRAVATI	17860	-84	17776
6	NASHIK	37999	-6588	31411
	Total	91426	-3069	88357

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

अभियानातील प्रगती									
Rank	District Wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 8 March 2021	Remaining Delayed	Rank	District Wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 8 March 2021	Remaining Delayed
1	SINDHUDURG	128	-31	97	19	BULDHANA	2195	-86	2109
2	RATNAGIRI	227	-90	137	20	CHANDRAPUR	2521	-55	2466
3	THANE	590	-288	302	21	PALGHAR	957	1662	2619
4	OSMANABAD	428	-49	379	22	BHANDARA	2473	227	2700
5	RAIGAD	428	-20	408	23	SOLAPUR	3437	-734	2703
6	HINGOLI	404	67	471	24	GADCHIROLI	2578	578	3156
7	PARBHANI	579	-7	572	25	NASHIK	6237	-2147	4090
8	LATUR	673	-59	614	26	YAVATMAL	3915	175	4090
9	KOLHAPUR	1116	-479	637	27	DHULE	5221	-1097	4124
10	SATARA	827	-109	718	28	AKOLA	4549	-339	4210
11	WASHIM	943	-96	847	29	GONDIA	2694	2188	4882
12	JALNA	778	221	999	30	AHMEDNAGAR	5835	-796	5039
13	WARDHA	1071	4	1075	31	JALGAON	5265	-204	5061
14	BEED	1190	261	1451	32	NANDED	5467	45	5512
15	PUNE	1691	9	1700	33	AMRAVATI	6258	262	6520
16	SANGLI	1814	-111	1703	34	NANDURBAR	15441	-2344	13097
17	NAGPUR	1436	417	1853		Total	91426	-3069	88357
18	AURANGABAD	2060	-44	2016					

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion on 20 Nov To 8 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	39971	35604	89.1	33158	1326	19.5	4367
2	AMRAVATI	100973	94225	93.3	88671	2906	23.6	6748
3	PUNE	52263	43727	83.7	40574	1549	13.3	8536
4	AURANGABAD	66368	52883	79.7	48877	2173	12.4	13485
5	NAGPUR	101974	88208	86.5	77553	5709	23.4	13766
6	NASHIK	203920	177494	87.0	152733	14283	27.9	26426
	Total	565469	492141	87.0	441566	27946	22.6	73328

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion on 20 Nov To 8 March 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16224	12875	79.4	12185	414	13.4	3349
2	PUNE	37301	30103	80.7	29004	541	7.5	7198
3	AMRAVATI	37576	29731	79.1	27261	1425	19.7	7845
4	NAGPUR	40020	26050	65.1	22645	2282	18.2	13970
5	NASHIK	51835	37133	71.6	33267	2280	17.1	14702
6	AURANGABAD	55142	39256	71.2	35047	2185	13.7	15886
	Total	238098	175148	73.6	159409	9127	11.6	62950

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 8 March 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	2599	2469	95.0	2431	21	12.5	130
2	THANE	5753	5600	97.3	5345	60	14.7	153
3	RATNAGIRI	3948	3774	95.6	3579	126	34.1	174
4	WARDHA	7939	7693	96.9	7334	158	26.1	246
5	SATARA	6540	6078	92.9	5780	109	14.3	462
6	PARBHANI	4028	3236	80.3	3033	80	8.0	792
7	AURANGABAD	11297	10468	92.7	9993	292	22.4	829
8	OSMANABAD	3386	2496	73.7	2332	70	6.6	890
9	RAIGAD	6034	5062	83.9	4793	155	12.5	972
10	WASHIM	5369	4395	81.9	4103	141	11.1	974
11	LATUR	6497	5473	84.2	5146	181	13.4	1024
12	NAGPUR	15623	14559	93.2	13438	589	27.0	1064
13	JALNA	6167	5092	82.6	4802	167	12.2	1075
14	KOLHAPUR	8147	7031	86.3	6346	237	13.2	1116
15	PUNE	9103	7908	86.9	7268	418	22.8	1195
16	YAVATMAL	20405	19157	93.9	18277	494	23.2	1248
17	AKOLA	20733	19287	93.0	17914	784	27.8	1446
18	AMRAVATI	39664	38210	96.3	36211	1039	30.1	1454
19	HINGOLI	6485	4949	76.3	4528	209	10.7	1536
20	BULDHANA	14802	13176	89.0	12166	448	17.0	1626
21	GADCHIROLI	12152	10285	84.6	9006	776	24.7	1867
22	BEED	9272	7120	76.8	6708	260	10.1	2152
23	SANGLI	9067	6410	70.7	5798	352	10.8	2657
24	DHULE	32410	29700	91.6	23133	4410	47.5	2710
25	PALGHAR	21637	18699	86.4	17010	964	20.8	2938
26	CHANDRAPUR	16333	13299	81.4	12209	409	9.9	3034
27	SOLAPUR	19406	16300	84.0	15382	433	10.8	3106
28	NASHIK	50784	47645	93.8	42630	2271	27.9	3139
29	BHANDARA	21731	18409	84.7	15863	1579	26.9	3322
30	GONDIA	28196	23963	85.0	19703	2198	25.9	4233
31	AHMEDNAGAR	23165	18915	81.7	16345	1749	25.6	4250
32	NANDED	19236	14049	73.0	12335	914	13.2	5187
33	JALGAON	30184	24374	80.8	22089	1140	14.1	5810
34	NANDURBAR	67377	56860	84.4	48536	4713	25.0	10517
	Total	565469	492141	87.0	441566	27946	22.6	73328

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 8 March 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1487	1268	85.3	1224	38	18.6	219
2	THANE	2826	2354	83.3	2197	13	2.9	472
3	SATARA	6864	6151	89.6	6007	84	12.7	713
4	JALNA	3461	2735	79.0	2519	128	20.4	726
5	RATNAGIRI	4699	3921	83.4	3685	188	25.6	778
6	SANGLI	4656	3809	81.8	3702	50	5.8	847
7	RAIGAD	3081	2198	71.3	2109	59	7.2	883
8	PALGHAR	4131	3134	75.9	2970	116	13.1	997
9	NAGPUR	6788	5778	85.1	5527	168	18.3	1010
10	BULDHANA	7868	6794	86.3	6516	133	12.0	1074
11	AURANGABAD	6446	5328	82.7	4908	254	24.3	1118
12	WASHIM	4068	2845	69.9	2608	64	5.3	1223
13	AMRAVATI	8525	7275	85.3	6807	293	25.3	1250
14	PUNE	6521	5208	79.9	5023	106	8.5	1313
15	NANDURBAR	6531	5092	78.0	4464	356	23.9	1439
16	AKOLA	6542	5034	76.9	4584	280	23.1	1508
17	OSMANABAD	4866	3284	67.5	2852	200	13.1	1582
18	GONDIA	5483	3859	70.4	3159	447	29.1	1624
19	BEED	6919	5239	75.7	4834	302	18.0	1680
20	NANDED	6415	4502	70.2	4031	299	17.9	1913
21	BHANDARA	7655	5589	73.0	5096	340	18.2	2066
22	GADCHIROLI	5948	3866	65.0	3319	326	18.3	2082
23	WARDHA	5283	3180	60.2	2735	309	17.5	2103
24	KOLHAPUR	7982	5846	73.2	5521	113	5.1	2136
25	SOLAPUR	11278	9089	80.6	8751	188	8.6	2189
26	JALGAON	9574	7147	74.7	6630	229	10.1	2427
27	LATUR	11073	8588	77.6	7365	502	17.1	2485
28	NASHIK	9764	7211	73.9	6716	367	16.8	2553
29	DHULE	8568	5907	68.9	4828	701	26.7	2661
30	YAVATMAL	10573	7783	73.6	6746	655	25.9	2790
31	HINGOLI	6663	3841	57.6	3341	295	10.9	2822
32	PARBHANI	9299	5739	61.7	5197	205	5.4	3560
33	CHANDRAPUR	8863	3778	42.6	2809	692	14.9	5085
34	AHMEDNAGAR	17398	11776	67.7	10629	627	13.0	5622
	Total	238098	175148	73.6	159409	9127	11.6	62950

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	AMRAVATI	3180	905	28.5	458	14.4	234	7.4	0	447	671
2	PUNE	2500	765	30.6	45	1.8	45	1.8	-15	705	705
3	AURANGABAD	2585	760	29.4	170	6.6	20	0.8	0	590	740
4	NAGPUR	2595	790	30.4	40	1.5	40	1.5	0	750	750
5	KONKAN	1235	1220	98.8	210	17.0	160	13.0	15	1025	1075
6	NASHIK	6130	2010	32.8	130	2.1	15	0.2	0	1880	1995
	Total	18225	18225	100.0	4521	24.8	2043	11.2	0	13704	16182

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	District wise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	RATNAGIRI	20	20	100.0	5	25.0	0	0.0	0	15	20
2	WARDHA	180	180	100.0	150	83.3	103	57.2	0	30	77
3	NANDED	100	100	100.0	39	39.0	20	20.0	0	61	80
4	THANE	210	210	100.0	165	78.6	120	57.1	0	45	90
5	SANGLI	165	165	100.0	0	0.0	0	0.0	0	165	165
6	BEED	185	185	100.0	230	124.3	0	0.0	0	-45	185
7	JALNA	195	195	100.0	15	7.7	0	0.0	0	180	195
8	RAIGAD	195	195	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195	195
9	SINDHUDURG	210	195	92.9	0	0.0	0	0.0	15	210	210
10	LATUR	225	225	100.0	15	6.7	0	0.0	0	210	225
11	AKOLA	280	280	100.0	30	10.7	0	0.0	0	250	280
12	CHANDRAPUR	295	295	100.0	105	35.6	0	0.0	0	190	295
13	BHANDARA	300	300	100.0	0	0.0	0	0.0	0	300	300
14	OSMANABAD	330	330	100.0	60	18.2	0	0.0	0	270	330
15	WASHIM	345	345	100.0	0	0.0	0	0.0	0	345	345
16	HINGOLI	365	365	100.0	140	38.4	0	0.0	0	225	365
17	SOLAPUR	435	435	100.0	107	24.6	60	13.8	0	328	375
18	PARBHANI	425	425	100.0	95	22.4	15	3.5	0	330	410
19	GADCHIROLI	430	430	100.0	0	0.0	0	0.0	0	430	430
20	BULDHANA	910	910	100.0	600	65.9	463	50.9	0	310	447
21	GONDIA	600	600	100.0	305	50.8	55	9.2	0	295	545
22	KOLHAPUR	590	590	100.0	210	35.6	30	5.1	0	380	560
23	PALGHAR	600	600	100.0	40	6.7	40	6.7	0	560	560
24	SATARA	560	560	100.0	80	14.3	0	0.0	0	480	560
25	DHULE	850	850	100.0	265	31.2	265	31.2	0	585	585
26	YAVATMAL	740	740	100.0	207	28.0	116	15.7	0	533	624
27	JALGAON	830	830	100.0	376	45.3	173	20.8	0	454	657
28	AMRAVATI	905	905	100.0	458	50.6	234	25.9	0	447	671
29	PUNE	750	765	102.0	45	6.0	45	6.0	-15	705	705
30	AURANGABAD	760	760	100.0	170	22.4	20	2.6	0	590	740
31	NAGPUR	790	790	100.0	40	5.1	40	5.1	0	750	750
32	AHMEDNAGAR	975	975	100.0	69	7.1	39	4.0	0	906	936
33	NANDURBAR	1465	1465	100.0	370	25.3	190	13.0	0	1095	1275
34	NASHIK	2010	2010	100.0	130	6.5	15	0.7	0	1880	1995
	TOTAL	18225	18225	100.0	4521	24.8	2043	11.2	0	13704	16182

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	NASHIK	54	53	54	52	44	28	19	19	9	0
2	AURANGABAD	76	71	76	70	38	5	0	0	0	0
3	NAGPUR	63	59	63	52	20	6	0	0	0	0
4	PUNE	57	53	57	41	15	1	0	0	0	0
5	KONKAN	45	31	45	28	4	0	0	0	0	0
6	AMRAVATI	56	37	56	39	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	351	304	351	282	121	40	19	19	9	0

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	JALGAON	15	15	15	15	15	15	12	12	9	0
2	KOLHAPUR	12	12	12	12	11	0	0	0	0	0
3	NANDED	16	15	16	15	11	0	0	0	0	0
4	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	10	5	0	0	0	0
5	BEED	11	10	11	11	9	0	0	0	0	0
6	NASHIK	15	14	15	13	9	1	0	0	0	0
7	GONDIA	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0
8	OSMANABAD	8	8	8	8	8	5	0	0	0	0
9	Bhandara	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0
10	NANDURBAR	6	6	6	6	6	3	3	3	0	0
11	NAGPUR	13	11	13	12	5	1	0	0	0	0
12	DHULE	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
13	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0
14	LATUR	10	9	10	8	4	0	0	0	0	0
15	PUNE	13	12	13	11	4	1	0	0	0	0
16	THANE	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0
17	PARBHANI	9	8	9	7	2	0	0	0	0	0
18	CHANDRAPUR	15	15	15	15	1	1	0	0	0	0
19	SINDHUDURG	8	6	8	6	1	0	0	0	0	0
20	AKOLA	7	4	7	4	0	0	0	0	0	0
21	AMRAVATI	14	10	14	12	0	0	0	0	0	0
22	AURANGABAD	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0
23	BULDHANA	13	13	13	11	0	0	0	0	0	0
24	GADCHIROLI	12	12	12	6	0	0	0	0	0	0
25	JALNA	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
26	PALGHAR	8	5	8	8	0	0	0	0	0	0
27	RAIGAD	15	7	15	6	0	0	0	0	0	0
28	RATNAGIRI	9	8	9	3	0	0	0	0	0	0
29	SANGLI	10	10	10	7	0	0	0	0	0	0
30	SATARA	11	9	11	1	0	0	0	0	0	0
31	SOLAPUR	11	10	11	10	0	0	0	0	0	0
32	WARDHA	8	6	8	4	0	0	0	0	0	0
33	WASHIM	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
34	YAVATMAL	16	4	16	6	0	0	0	0	0	0
	Total	351	304	351	282	121	40	19	19	9	0

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 08.03	%	Remaining
१	KONKAN	51594	44841	86.9	6753
२	PUNE	113355	103333	91.2	10022
३	AMRAVATI	200461	186168	92.9	14293
४	AURANGABAD	133075	115425	86.7	17650
५	NAGPUR	257082	233230	90.7	23852
६	NASHIK	328198	290792	88.6	37406
	Total	1083765	973789	89.9	109976

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On 08.03	%	Remaining
1	HINGOLI	10503	10473	99.7	30
2	RATNAGIRI	6815	6783	99.5	32
3	AURANGABAD	22096	22049	99.8	47
4	OSMANABAD	5856	5739	98.0	117
5	RAIGAD	8097	7961	98.3	136
6	THANE	6770	6631	97.9	139
7	SINDHUDURG	4063	3915	96.4	148
8	PARBHANI	6873	6681	97.2	192
9	WASHIM	9858	9530	96.7	328
10	SATARA	13501	13083	96.9	418
11	KOLHAPUR	15024	14601	97.2	423
12	WARDHA	16570	16109	97.2	461
13	YAVATMAL	39274	38403	97.8	871
14	CHANDRAPUR	30385	29422	96.8	963
15	LATUR	10397	9365	90.1	1032
16	BEED	18937	17640	93.2	1297
17	BULDHANA	28199	26811	95.1	1388
18	SANGLI	19403	17578	90.6	1825
19	GADCHIROLI	22135	20082	90.7	2053
20	PUNE	18642	16447	88.2	2195
21	NASHIK	69851	66707	95.5	3144
22	JALNA	12412	9024	72.7	3388
23	AKOLA	42111	38702	91.9	3409
24	NAGPUR	42315	38770	91.6	3545
25	AHMEDNAGAR	47719	43910	92.0	3809
26	BHANDARA	57244	53332	93.2	3912
27	SOLAPUR	46785	41624	89.0	5161
28	PALGHAR	25849	19551	75.6	6298
29	NANDURBAR	99993	92038	92.0	7955
30	AMRAVATI	81019	72722	89.8	8297
31	DHULE	46802	37610	80.4	9192
32	NANDED	46001	34454	74.9	11547
33	GONDIA	88433	75515	85.4	12918
34	JALGAON	63833	50527	79.2	13306
	Total	1083765	973789	89.9	109976

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 08.03	%	Remaining
1	KONKAN	335930	71663	21.3	264267
2	NAGPUR	694227	327987	47.2	366240
3	PUNE	753127	180447	24.0	572680
4	AMRAVATI	996711	13671	1.4	983040
5	NASHIK	1297301	258996	20.0	1038305
6	AURANGABAD	1682760	101161	6.0	1581599
	Total	5760056	953925	16.6	4806131

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 08.03	%	Remaining
1	WARDHA	75113	48562	64.7	26551
2	SINDHUDURG	36729	9880	26.9	26849
3	THANE	57329	22063	38.5	35266
4	DHULE	199567	158074	79.2	41493
5	GONDIA	143614	95420	66.4	48194
6	RAIGAD	50390	1427	2.8	48963
7	NAGPUR	91329	41706	45.7	49623
8	RATNAGIRI	78746	28878	36.7	49868
9	GADCHIROLI	102629	39885	38.9	62744
10	SATARA	118101	47143	39.9	70958
11	BHANDARA	123736	50755	41.0	72981
12	PUNE	113054	27256	24.1	85798
13	AKOLA	93150	5382	5.8	87768
14	KOLHAPUR	181903	87837	48.3	94066
15	OSMANABAD	124374	26016	20.9	98358
16	PALGHAR	112736	9415	8.4	103321
17	HINGOLI	124003	19828	16.0	104175
18	CHANDRAPUR	157806	51659	32.7	106147
19	SANGLI	132583	3070	2.3	129513
20	WASHIM	143381	771	0.5	142610
21	LATUR	152079	1337	0.9	150742
22	PARBHANI	189536	22511	11.9	167025
23	AMRAVATI	174143	135	0.1	174008
24	SOLAPUR	207486	15141	7.3	192345
25	NANDURBAR	199231	1333	0.7	197898
26	JALNA	221851	8013	3.6	213838
27	BULDHANA	236559	6001	2.5	230558
28	AHMEDNAGAR	293600	62509	21.3	231091
29	AURANGABAD	260947	13284	5.1	247663
30	BEED	258662	6428	2.5	252234
31	NASHIK	288171	19298	6.7	268873
32	JALGAON	316732	17782	5.6	298950
33	NANDED	351308	3744	1.1	347564
34	YAVATMAL	349478	1382	0.4	348096
	Total	5760056	953925	16.6	4806131

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	NAGPUR	694227	1133890	658880	881,300	94.91	77.72	35,347	252,590
2	PUNE	753127	1612431	712945	1178714	94.66	73.1	40,182	433,717
3	AURANGABAD	1682760	2647355	1547731	1790561	91.98	67.64	135,029	856,794
4	KONKAN	335,930	633,524	315,405	428,060	93.89	67.57	20,525	205,464
5	AMRAVATI	996711	1888077	840574	1248142	84.33	66.11	156,137	639935
6	NASHIK	1297301	1963780	1203766	1135011	92.79	57.8	93,535	828769
	Total	57,60,056	98,79,057	52,79,301	66,61,788	91.65	67.43	480755	3217269

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	SINDHUDURG	36,729	92,584	36,372	87,741	99.03	94.77	357	4,843
2	BHANDARA	123736	175058	122171	164454	98.74	93.94	1,565	10,604
3	WARDHA	75,113	159617	74,184	143775	98.76	90.07	929	15,842
4	SATARA	118101	207875	114032	179367	96.55	86.29	4,069	28,508
5	NAGPUR	91,329	155183	86,236	128656	94.42	82.91	5,093	26,527
6	LATUR	152079	271793	147434	218500	96.95	80.39	4,645	53,293
7	CHANDRAPUR	157806	279879	139578	222428	88.45	79.47	18,228	57,451
8	GADCHIROLI	102629	187479	93,978	148276	91.57	79.09	8,651	39,203
9	SANGLI	132583	315040	126652	248173	95.53	78.78	5,931	66,867
10	RATNAGIRI	78,746	156593	73,665	117087	93.55	74.77	5,081	39,506
11	PARBHANI	189536	333188	181275	247265	95.64	74.21	8,261	85,923
12	AHMEDNAGAR	293600	498771	283701	368282	96.63	73.84	9,899	130489
13	BULDHANA	236559	456667	215097	336978	90.93	73.79	21,462	119689
14	NANDURBAR	199231	216185	179157	157536	89.92	72.87	20,074	58,649
15	NANDED	351308	605305	321647	437876	91.56	72.34	29,661	167429
16	KOLHAPUR	181903	460667	169821	332602	93.36	72.2	12,082	128065
17	AKOLA	93,150	181944	79,154	128107	84.97	70.41	13,996	53,837
18	RAIGAD	50,390	119939	44,906	83,234	89.12	69.4	5,484	36,705
19	SOLAPUR	207486	374201	198483	249729	95.66	66.74	9,003	124472
20	PUNE	113054	254648	103957	168843	91.95	66.3	9,097	85,805
21	YAVATMAL	349478	621314	271524	410726	77.69	66.11	77,954	210588
22	JALNA	221851	295766	188737	194940	85.07	65.91	33,114	100826
23	WASHIM	143381	299263	137220	193718	95.7	64.73	6,161	105545
24	PALGHAR	112736	153743	106923	98,546	94.84	64.1	5,813	55,197
25	HINGOLI	124003	201515	115417	128603	93.08	63.82	8,586	72,912
26	OSMANABAD	124374	213049	105630	135187	84.93	63.45	18,744	77,862
27	AURANGABAD	260947	390628	243101	243780	93.16	62.41	17,846	146848
28	JALGAON	316732	506297	276816	299133	87.4	59.08	39,916	207164
29	BEED	258662	336111	244490	184410	94.52	54.87	14,172	151701
30	DHULE	199567	264536	182966	144014	91.68	54.44	16,601	120522
31	AMRAVATI	174143	328889	137579	178613	79	54.31	36,564	150276
32	GONDIA	143614	176674	142733	73,711	99.39	41.72	881	102963
33	THANE	57,329	110665	53,539	41,452	93.39	37.46	3,790	69,213
34	NASHIK	288171	477991	281126	166046	97.56	34.74	7,045	311945
	Total	57,60,056	98,79,057	52,79,301	66,61,788	91.65	67.43	480755	3217269

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Divisionwise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	MGNREGA Total Man-days	Swatcha Bharat Mission	Jal Jeevan Mission	Ujjawala Yojana	Soubhagya Yojana	MSRLM
1	NASHIK	344631	89602	434233	8516290	263300	111541	80891	43544	43526
2	NAGPUR	269696	82863	352559	8417131	118919	166103	51186	39225	84077
3	AMRAVATI	219879	67851	287730	5405807	71564	56071	30398	14256	34112
4	AURANGABAD	140802	115535	256337	3186298	58761	69293	29398	40978	30957
5	PUNE	117845	53450	171295	3134347	17437	11635	19645	13094	7719
6	KONKAN	53106	21460	74566	1355896	13163	35490	4251	4677	21329
	Total	1145959	430761	1576720	30015769	543144	450133	215769	155774	221720

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	MGNREGA Total Man-days	Swatcha Bharat Mission	Jal Jeevan Mission	Ujjawala Yojana	Soubhagya Yojana	MSRLM
1	NASHIK	70906	19111	90017	3628883	18434	6634	10443	14777	11841
2	NANDURBAR	105818	10307	116125	2315580	184373	28400	37452	0	10981
3	BHANDARA	61429	15386	76815	2316505	11917	175	10206	8710	10462
4	GONDIA	91890	13480	105370	2071414	56530	85806	10098	1012	50180
5	NAGPUR	44405	9482	53887	1967222	14870	58242	5294	0	4133
6	AMRAVATI	92731	14486	107217	1863444	26829	19857	13478	4688	20552
7	BULDHANA	29626	12190	41816	1733889	12795	12289	4032	1044	7216
8	NANDED	50083	17863	67946	1683904	7248	13312	2690	650	859
9	AHMEDNAGAR	49019	30450	79469	1460237	12078	9733	5150	4116	6593
10	CHANDRAPUR	31547	24728	56275	1389499	21827	9743	17437	18870	6969
11	JALGAON	71512	17383	88895	1068848	38901	35502	23759	21391	4713
12	YAVATMAL	40649	19265	59914	964328	17483	14630	4989	0	171
13	KOLHAPUR	15344	10919	26263	829454	6183	7410	4579	7440	3089
14	SOLAPUR	47127	15433	62560	838455	512	439	4935	18	31
15	WASHIM	10802	7712	18514	677017	952	714	1086	13	20
16	LATUR	10968	19992	30960	650570	6524	7009	6100	5300	915
17	PUNE	21005	10457	31462	634472	6332	2971	3101	932	2721
18	SANGLI	20668	7082	27750	609545	4157	815	5778	4702	1869
19	AURANGABAD	22154	17770	39924	424747	13883	10618	2090	12892	2060
20	PALGHAR	26114	6415	32529	359730	6298	28656	2171	139	18395
21	WARDHA	17452	8310	25762	357035	9967	11660	6057	9309	10431
22	RATNAGIRI	7491	5864	13355	342198	311	3921	272	520	95
23	THANE	6917	3500	10417	334551	3146	344	267	263	362
24	GADCHIROLI	22973	11477	34450	315456	3808	477	2094	1324	1902
25	SATARA	13701	9559	23260	222421	253	0	1252	2	9
26	AKOLA	46071	14198	60269	167129	13505	8581	6813	8511	6153
27	PARBHANI	7128	14543	21671	179173	2382	7629	5209	3078	1402
28	RAIGAD	8470	3830	12300	187671	2755	1634	898	1694	1459
29	OSMANABAD	6118	15251	21369	88920	16217	16370	10322	7010	20600
30	HINGOLI	11256	9745	21001	125748	4396	9845	1333	7341	1617
31	SINDHUDURG	4114	1851	5965	131746	653	935	643	2061	1018
32	DHULE	47376	12351	59727	42742	9514	31272	4087	3260	9398
33	JALNA	13375	7135	20510	30269	8100	4375	1551	4703	3482
34	BEED	19720	13236	32956	2967	11	135	103	4	22
	Total	1145959	430761	1576720	30015769	543144	450133	215769	155774	221720

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	Division Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	NASHIK	356201	89602	445803	54	28	54	12	54	28	4721	1	8052	3535
2	NAGPUR	273456	82863	356319	63	37	63	24	63	106	4528	956	555	2184
3	PUNE	119999	53450	173449	57	24	57	24	57	2	1134	85	1702	1214
4	KONKAN	54989	21460	76449	45	3	45	5	45	6	765	0	690	446
5	AMRAVATI	221103	67851	288954	56	85	56	23	56	5	13	1	59	221
6	AURANGABAD	141203	115535	256738	76	45	76	14	76	14	1055	71	66	23
	Total	1166951	430761	1597712	351	222	351	102	351	161	12216	1114	11124	7623

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	Abhiyan Achievement									
					बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मूलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	JALGAON	72740	17383	90123	15	8	15	5	15	12	197	1	7869	3513
2	GADCHIROLI	23230	11477	34707	12	4	12	1	12	0	1	0	129	1823
3	WARDHA	17513	8310	25823	8	8	8	3	8	1	950	950	211	209
4	PUNE	21333	10457	31790	13	3	13	14	13	0	475	62	1092	578
5	SOLAPUR	47693	15433	63126	11	8	11	5	11	0	1	0	520	555
6	SINDHUDURG	4760	1851	6611	8	0	8	3	8	0	188	0	188	258
7	BULDHANA	29863	12190	42053	13	73	13	7	13	0	2	0	10	163
8	GONDIA	92848	13480	106328	8	14	8	9	8	58	40	5	205	126
9	RATNAGIRI	7735	5864	13599	9	1	9	0	9	0	331	0	331	181
10	OSMANABAD	6183	15251	21434	8	10	8	5	8	4	230	59	8	18
11	BHANDARA	62999	15386	78385	7	6	7	10	7	36	3537	1	8	26
12	AMRAVATI	92731	14486	107217	14	9	14	13	14	2	1	0	11	40
13	SANGLI	21258	7082	28340	10	3	10	1	10	0	134	0	76	57
14	KOLHAPUR	15674	10919	26593	12	9	12	3	12	1	523	23	12	24
15	AHMEDNAGAR	54385	30450	84835	14	14	14	4	14	9	2487	0	14	6
16	HINGOLI	11262	9745	21007	5	11	5	1	5	4	19	12	2	1
17	NASHIK	71753	19111	90864	15	2	15	3	15	1	151	0	163	16
18	AKOLA	46939	14198	61137	7	2	7	2	7	1	5	1	7	13
19	CHANDRAPUR	31975	24728	56703	15	1	15	0	15	11	0	0	2	0
20	NANDED	50337	17863	68200	16	11	16	0	16	0	12	0	12	0
21	DHULE	50527	12351	62878	4	4	4	0	4	6	0	0	0	0
22	AURANGABAD	22199	17770	39969	9	7	9	0	9	1	9	0	9	1
23	BEED	19724	13236	32960	11	3	11	2	11	3	3	0	2	0
24	PARBHANI	7155	14543	21698	9	3	9	4	9	0	8	0	8	0
25	THANE	7201	3500	10701	5	1	5	0	5	1	65	0	65	5
26	YAVATMAL	40683	19265	59948	16	1	16	1	16	0	1	0	27	5
27	RAIGAD	9114	3830	12944	15	1	15	0	15	5	181	0	104	0
28	JALNA	13375	7135	20510	8	0	8	0	8	2	499	0	15	3
29	NAGPUR	44891	9482	54373	13	4	13	1	13	0	0	0	0	0
30	PALGHAR	26179	6415	32594	8	0	8	2	8	0	0	0	2	2
31	SATARA	14041	9559	23600	11	1	11	1	11	1	1	0	2	0
32	LATUR	10968	19992	30960	10	0	10	2	10	0	275	0	10	0
33	WASHIM	10887	7712	18599	6	0	6	0	6	2	4	0	4	0
34	NANDURBAR	106796	10307	117103	6	0	6	0	6	0	1886	0	6	0
	Total	1166951	430761	1597712	351	222	351	102	351	161	12216	1114	11124	7623