

महाआवास अभियान

उपक्रम निहाय प्रगती अहवाल
(०९.०२.२०२१)



राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण

४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :

उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	Divisionwise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement	%	
1	KONKAN	579	138	6	19	121	284	49.1	126	6	0	22	154	34.3	295
2	AURANGABAD	3612	271	227	112	671	1281	35.5	23	2	40	671	736	24.0	2331
3	AMRAVATI	12862	476	879	6003	1420	8778	68.2	63	173	1379	940	2555	38.5	4084
4	PUNE	16168	575	1850	518	180	3123	19.3	56	145	48	98	347	2.6	13045
5	NAGPUR	17433	485	263	742	2420	3910	22.4	79	181	633	2348	3241	19.3	13523
6	NASHIK	25357	373	5144	1034	4512	11063	43.6	86	1698	772	2237	4793	25.1	14294
	Total	76011	2318	8369	8428	9324	28439	37.4	433	2205	2872	6316	11826	19.9	47572

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

Rank	District Wise	Landless beneficiaries in PWL	संचित प्रगती						अभियान प्रगती						Remaining Landless
			PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Total	%	PDU	Free Govt. Land	Encro. Regu	Other	Achievement	%	
1	NANDURBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0
2	DHULE	45	42	0	0	0	42	93.3	1	0	0	0	1	0.0	3
3	NANDED	62	16	0	40	0	56	90.3	11	0	40	0	51	89.5	6
4	GONDIA	13	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	13
5	GADCHIROLI	19	1	0	0	0	1	5.3	0	0	0	0	0	0.0	18
6	BEED	132	38	2	72	0	112	84.8	0	2	0	0	2	9.1	20
7	PALGHAR	25	0	0	0	3	3	12.0	0	0	0	3	3	12.0	22
8	RAIGAD	27	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	27
9	THANE	66	0	6	0	25	31	47.0	0	6	0	13	19	35.2	35
10	RATNAGIRI	69	2	0	19	1	22	31.9	1	0	0	1	2	4.1	47
11	PARBHANI	101	0	0	0	5	5	5.0	0	0	0	5	5	5.0	96
12	SINDHUDURG	392	136	0	0	92	228	58.2	125	0	0	5	130	44.2	164
13	WASHIM	705	19	0	434	0	453	64.3	1	0	0	0	1	0.4	252
14	AMRAVATI	1499	16	77	160	990	1243	82.9	0	0	0	540	540	67.8	256
15	OSMANABAD	336	2	0	0	45	47	14.0	0	0	0	45	45	13.5	289
16	YAVATMAL	502	39	0	102	66	207	41.2	0	0	37	36	73	19.8	295
17	JALNA	338	22	0	0	0	22	6.5	3	0	0	0	3	0.9	316
18	HINGOLI	796	116	0	0	303	419	52.6	9	0	0	303	312	45.3	377
19	SANGLI	1084	273	290	1	9	573	52.9	10	14	0	6	30	5.5	511
20	LATUR	566	3	0	0	0	3	0.5	0	0	0	0	0	0.0	563
21	NASHIK	653	0	0	59	22	81	12.4	0	0	0	22	22	3.7	572
22	AURANGABAD	1281	74	225	0	318	617	48.2	0	0	0	318	318	32.4	664
23	KOLHAPUR	1154	55	4	0	64	123	10.7	20	4	0	64	88	7.9	1031
24	AKOLA	3933	9	755	2085	51	2900	73.7	7	126	713	51	897	46.5	1033
25	CHANDRAPUR	1957	54	5	164	342	565	28.9	8	5	65	342	420	23.2	1392
26	BHANDARA	4044	262	3	331	1898	2494	61.7	5	3	331	1898	2237	59.1	1550
27	SATARA	2077	75	249	0	59	383	18.4	0	0	0	11	11	0.6	1694
28	WARDHA	2381	112	126	106	156	500	21.0	46	64	96	84	290	13.4	1881
29	BULDHANA	6223	393	47	3222	313	3975	63.9	55	47	629	313	1044	31.7	2248
30	PUNE	4031	46	812	469	48	1375	34.1	18	127	0	17	162	5.7	2656
31	JALGAON	15211	220	4549	747	2886	8402	55.2	51	1213	544	611	2419	26.2	6809
32	AHMEDNAGAR	9448	111	595	228	1604	2538	26.9	34	485	228	1604	2351	25.4	6910
33	SOLAPUR	7822	126	495	48	0	669	8.6	8	0	48	0	56	0.8	7153
34	NAGPUR	9019	56	129	141	24	350	3.9	20	109	141	24	294	3.3	8669
	Total	76011	2318	8369	8428	9324	28439	37.4	433	2205	2872	6316	11826	19.9	47572

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	54989	50330	91.5	9108	4449	48.8	4659
2	AURANGABAD	141203	125302	88.7	51367	35466	69.0	15901
3	PUNE	119999	89474	74.6	52873	22348	42.3	30525
4	NAGPUR	273456	229027	83.8	123141	78712	63.9	44429
5	NASHIK	356201	307795	86.4	86883	38477	44.3	48406
6	AMRAVATI	221103	168307	76.1	92749	39953	43.1	52796
	Total	1166951	970235	83.1	416121	219405	52.7	196716

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	KONKAN	21527	21262	98.8	978	713	72.9	265
2	AMRAVATI	67851	66102	97.4	2238	489	21.8	1749
3	PUNE	53466	51430	96.2	3397	1361	40.1	2036
4	NASHIK	89602	85257	95.2	6811	2466	36.2	4345
5	NAGPUR	82863	69753	84.2	15364	2254	14.7	13110
6	AURANGABAD	115535	93156	80.6	30452	8073	26.5	22379
	Total	430844	386960	89.8	59240	15356	25.9	43884

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	AURANGABAD	22199	22060	99.4	6944	6805	98.0	139
2	PALGHAR	26179	25763	98.4	739	323	43.7	416
3	PARBHANI	7155	6725	94.0	1203	773	64.3	430
4	THANE	7201	6658	92.5	910	367	40.3	543
5	OSMANABAD	6183	5278	85.4	1845	940	50.9	905
6	RATNAGIRI	7735	6641	85.9	3285	2191	66.7	1094
7	SINDHUDURG	4760	3611	75.9	1867	718	38.5	1149
8	RAIGAD	9114	7657	84.0	2307	850	36.8	1457
9	GADCHIROLI	23230	21571	92.9	6700	5041	75.2	1659
10	BEED	19724	18033	91.4	8240	6549	79.5	1691
11	LATUR	10968	9200	83.9	3540	1772	50.1	1768
12	HINGOLI	11262	8941	79.4	3920	1599	40.8	2321
13	WASHIM	10887	8538	78.4	4383	2034	46.4	2349
14	JALNA	13375	10861	81.2	5626	3112	55.3	2514
15	YAVATMAL	40683	38088	93.6	14232	11637	81.8	2595
16	KOLHAPUR	15674	13070	83.4	4547	1943	42.7	2604
17	SATARA	14041	11210	79.8	5219	2388	45.8	2831
18	NASHIK	71753	68350	95.3	8517	5114	60.0	3403
19	CHANDRAPUR	31975	28031	87.7	11693	7749	66.3	3944
20	DHULE	50527	46281	91.6	9291	5045	54.3	4246
21	WARDHA	17513	13064	74.6	7354	2905	39.5	4449
22	NANDED	50337	44204	87.8	20049	13916	69.4	6133
23	SANGLI	21258	15073	70.9	9109	2924	32.1	6185
24	BULDHANA	29863	23046	77.2	11419	4602	40.3	6817
25	PUNE	21333	14501	68.0	9335	2503	26.8	6832
26	NANDURBAR	106796	99127	92.8	12662	4993	39.4	7669
27	GONDIA	92848	84663	91.2	45755	37570	82.1	8185
28	AKOLA	46939	36739	78.3	19218	9018	46.9	10200
29	NAGPUR	44891	33286	74.1	19049	7444	39.1	11605
30	SOLAPUR	47693	35620	74.7	24663	12590	51.0	12073
31	AHMEDNAGAR	54385	41293	75.9	23892	10800	45.2	13092
32	BHANDARA	62999	48412	76.8	32590	18003	55.2	14587
33	JALGAON	72740	52744	72.5	32521	12525	38.5	19996
34	AMRAVATI	92731	61896	66.7	43497	12662	29.1	30835
	Total	1166951	970235	83.1	416121	219405	52.7	196716

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. २ घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Sanctions	%	Sanction Target on 20 Nov	Sanctions 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining Sanctions
1	RATNAGIRI	5864	5861	99.9	16	13	81.3	3
2	WARDHA	8310	8299	99.9	13	2	15.4	11
3	WASHIM	7712	7698	99.8	14	0	0.0	14
4	SINDHUDURG	1851	1834	99.1	17	0	0.0	17
5	RAIGAD	3833	3811	99.4	35	13	37.1	22
6	SATARA	9559	9527	99.7	54	22	40.7	32
7	THANE	3524	3490	99.0	261	227	87.0	34
8	KOLHAPUR	10935	10838	99.1	99	2	2.0	97
9	BULDHANA	12190	12027	98.7	248	85	34.3	163
10	DHULE	12351	12182	98.6	451	282	62.5	169
11	PALGHAR	6455	6266	97.1	649	460	70.9	189
12	YAVATMAL	19265	19055	98.9	350	140	40.0	210
13	SOLAPUR	15433	15173	98.3	389	129	33.2	260
14	NAGPUR	9482	9136	96.4	358	12	3.4	346
15	NANDURBAR	10307	9874	95.8	480	47	9.8	433
16	AMRAVATI	14486	13925	96.1	809	248	30.7	561
17	PARBHANI	14543	13867	95.4	2602	1926	74.0	676
18	NASHIK	19111	18429	96.4	1256	574	45.7	682
19	SANGLI	7082	6367	89.9	853	138	16.2	715
20	AKOLA	14198	13397	94.4	817	16	2.0	801
21	JALGAON	17383	16526	95.1	2038	1181	57.9	857
22	AURANGABAD	17770	16865	94.9	1326	421	31.7	905
23	PUNE	10457	9525	91.1	2002	1070	53.4	932
24	BHANDARA	15386	14417	93.7	1181	212	18.0	969
25	GADCHIROLI	11477	10341	90.1	1394	258	18.5	1136
26	HINGOLI	9745	8573	88.0	1581	409	25.9	1172
27	JALNA	7135	5136	72.0	2054	55	2.7	1999
28	AHMEDNAGAR	30450	28246	92.8	2586	382	14.8	2204
29	BEED	13236	9676	73.1	4214	654	15.5	3560
30	LATUR	19992	16208	81.1	3990	206	5.2	3784
31	OSMANABAD	15251	11376	74.6	6876	3001	43.6	3875
32	GONDIA	13480	9396	69.7	4116	32	0.8	4084
33	NANDED	17863	11455	64.1	7809	1401	17.9	6408
34	CHANDRAPUR	24728	18164	73.5	8302	1738	20.9	6564
	Total	430844	386960	89.8	59240	15356	25.9	43884

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	DivisionWise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र	इच्छुक नाही	जागा उपलब्ध होऊ शकते	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही	अपात्र
1	KONKAN	54989	50348	4641	1522	528	479	57	273	2796
2	AURANGABAD	141203	125426	15777	11052	296	2516	881	697	6848
3	PUNE	119999	89583	30416	7931	1973	8321	2322	5446	9303
4	NAGPUR	273456	229097	44359	17916	1113	6299	7166	2722	19889
5	NASHIK	356201	307830	48371	13665	1414	9308	3024	3977	24242
6	AMRAVATI	221103	168650	52453	21257	468	18962	3310	5838	13999
	Total	1166951	970934	196017	73343	5792	45885	16760	18953	77077

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : मंजूरीसाठी प्रलंबीत लाभार्थीनिहाय केलेल्या विगतवारीचा सारांश

RANK	District Wise	एकूण उद्दिष्ट्ये	एकूण मंजूरी	मंजूरीसाठी प्रलंबीत	मंजूरीसाठी प्रलंबीत घरकुलांची वर्गवारी					
					मंजूरीसाठी पात्र	इच्छुक नाही	जागा उपलब्ध होऊ शकते	सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेले आहे	जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही	अपात्र
1	AURANGABAD	22199	22060	139	271	2	10	1	3	337
2	PALGHAR	26179	25763	416	47	6	25	0	3	356
3	PARBHANI	7155	6725	430	222	9	30	24	43	213
4	THANE	7201	6674	527	222	3	36	0	3	434
5	OSMANABAD	6183	5287	896	251	59	263	94	59	523
6	RATNAGIRI	7735	6643	1092	265	410	52	19	20	732
7	SINDHUDURG	4760	3611	1149	312	42	283	0	158	484
8	RAIGAD	9114	7657	1457	676	67	83	38	89	790
9	GADCHIROLI	23230	21576	1654	940	35	8	4	4	1164
10	BEED	19724	18033	1691	1159	29	99	122	20	812
11	LATUR	10968	9221	1747	1069	94	523	173	81	527
12	HINGOLI	11262	9026	2236	981	34	337	199	196	1043
13	WASHIM	10887	8538	2349	1735	39	424	262	124	703
14	JALNA	13375	10870	2505	2902	13	346	209	11	493
15	YAVATMAL	40683	38101	2582	1564	16	321	141	49	1072
16	KOLHAPUR	15674	13070	2604	164	225	600	187	596	1463
17	SATARA	14041	11210	2831	109	282	597	11	1070	857
18	NASHIK	71753	68350	3403	1209	174	648	51	592	1665
19	CHANDRAPUR	31975	28031	3944	878	74	802	677	266	1468
20	DHULE	50527	46327	4200	1885	0	0	0	0	4064
21	WARDHA	17513	13064	4449	1370	67	1044	1263	159	1362
22	NANDED	50337	44204	6133	4197	56	908	59	284	2900
23	SANGLI	21258	15103	6155	3678	406	575	191	437	2660
24	BULDHANA	29863	23046	6817	2162	140	2844	540	586	2465
25	PUNE	21333	14506	6827	1170	403	1982	1167	1308	1450
26	NANDURBAR	106796	99127	7669	1651	22	37	0	0	5023
27	GONDIA	92848	84663	8185	7401	115	307	0	4	6117
28	AKOLA	46939	36880	10059	4329	80	4248	941	573	2596
29	NAGPUR	44891	33286	11605	1788	444	2289	3814	1660	2803
30	SOLAPUR	47693	35694	11999	2810	657	4567	766	2035	2873
31	AHMEDNAGAR	54385	41297	13088	1533	429	3538	2175	1286	6169
32	Bhandara	62999	48477	14522	5539	378	1849	1408	629	6975
33	JALGAON	72740	52729	20011	7387	789	5085	798	2099	7321
34	AMRAVATI	92731	62085	30646	11467	193	11125	1426	4506	7163
	Total	1166951	970934	196017	73343	5792	45885	16760	18953	77077

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	54989	48224	87.7	10560	3795	35.9	6765
2	AURANGABAD	141203	107194	75.9	59726	25717	43.1	34009
3	PUNE	119999	77240	64.4	57717	14958	25.9	42759
4	NASHIK	356201	288686	81.0	108472	40957	37.8	67515
5	AMRAVATI	221103	141584	64.0	98568	19049	19.3	79519
6	NAGPUR	273456	192189	70.3	142775	61508	43.1	81267
	Total	1166951	855117	73.3	477818	165984	34.7	311834

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	1st Installment	%	Sanction Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining 1st Installment
1	KONKAN	21527	20093	93.3	2441	1007	41.3	1434
2	PUNE	53466	46514	87.0	10720	3768	35.1	6952
3	AMRAVATI	67851	56592	83.4	17288	6029	34.9	11259
4	NASHIK	89602	76715	85.6	20017	7130	35.6	12887
5	NAGPUR	82863	63395	76.5	23472	4004	17.1	19468
6	AURANGABAD	115535	73601	63.7	46634	4700	10.1	41934
	Total	430844	336910	78.2	120572	26638	22.1	93934

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	1 st Installment	%	Target on 20 Nov	1st Installment 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	THANE	7201	6570	91.2	981	350	35.7	631
2	PALGHAR	26179	25329	96.8	1466	616	42.0	850
3	PARBHANI	7155	6285	87.8	2395	1525	63.7	870
4	OSMANABAD	6183	4997	80.8	2520	1334	52.9	1186
5	SINDHUDURG	4760	3483	73.2	1980	703	35.5	1277
6	RAIGAD	9114	7314	80.3	2564	764	29.8	1800
7	RATNAGIRI	7735	5528	71.5	3569	1362	38.2	2207
8	AURANGABAD	22199	19772	89.1	8174	5747	70.3	2427
9	LATUR	10968	8368	76.3	3743	1143	30.5	2600
10	HINGOLI	11262	8370	74.3	4265	1373	32.2	2892
11	KOLHAPUR	15674	12347	78.8	5951	2624	44.1	3327
12	GADCHIROLI	23230	19588	84.3	7321	3679	50.3	3642
13	WASHIM	10887	6881	63.2	4501	495	11.0	4006
14	BEED	19724	15643	79.3	8561	4480	52.3	4081
15	JALNA	13375	9233	69.0	5876	1734	29.5	4142
16	SATARA	14041	9151	65.2	6577	1687	25.6	4890
17	CHANDRAPUR	31975	26831	83.9	12478	7334	58.8	5144
18	NASHIK	71753	66553	92.8	14491	9291	64.1	5200
19	WARDHA	17513	11866	67.8	8277	2630	31.8	5647
20	DHULE	50527	43939	87.0	13349	6761	50.6	6588
21	SANGLI	21258	12930	60.8	10065	1737	17.3	8328
22	PUNE	21333	12835	60.2	9933	1435	14.4	8498
23	BULDHANA	29863	20221	67.7	12395	2753	22.2	9642
24	YAVATMAL	40683	28594	70.3	15639	3550	22.7	12089
25	NANDURBAR	106796	93909	87.9	19042	6155	32.3	12887
26	AHMEDNAGAR	54385	39466	72.6	25226	10307	40.9	14919
27	AKOLA	46939	31750	67.6	20960	5771	27.5	15189
28	NANDED	50337	34526	68.6	24192	8381	34.6	15811
29	SOLAPUR	47693	29977	62.9	25191	7475	29.7	17716
30	NAGPUR	44891	24903	55.5	25968	5980	23.0	19988
31	GONDIA	92848	70892	76.4	53866	31910	59.2	21956
32	BHANDARA	62999	38109	60.5	34865	9975	28.6	24890
33	JALGAON	72740	44819	61.6	36364	8443	23.2	27921
34	AMRAVATI	92731	54138	58.4	45073	6480	14.4	38593
	Total	1166951	855117	73.3	477818	165984	34.7	311834

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ३ मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise Name	Target	1 st Installment	%	Target on 20 Nov	1st Install 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining 1 st Installment
1	SINDHUDURG	1851	1750	94.5	325	224	68.9	101
2	THANE	3524	3380	95.9	298	154	51.7	144
3	RATNAGIRI	5864	5652	96.4	377	165	43.8	212
4	RAIGAD	3833	3579	93.4	453	199	43.9	254
5	WARDHA	8310	7882	94.8	611	183	30.0	428
6	PALGHAR	6455	5732	88.8	988	265	26.8	723
7	NANDURBAR	10307	9503	92.2	1127	323	28.7	804
8	KOLHAPUR	10935	9965	91.1	2050	1080	52.7	970
9	SATARA	9559	8528	89.2	1852	821	44.3	1031
10	NAGPUR	9482	8422	88.8	1535	475	30.9	1060
11	DHULE	12351	10979	88.9	1730	358	20.7	1372
12	SANGLI	7082	5638	79.6	1773	329	18.6	1444
13	HINGOLI	9745	8172	83.9	2141	568	26.5	1573
14	SOLAPUR	15433	13775	89.3	2653	995	37.5	1658
15	WASHIM	7712	6005	77.9	2194	487	22.2	1707
16	BULDHANA	12190	10415	85.4	2997	1222	40.8	1775
17	PUNE	10457	8608	82.3	2392	543	22.7	1849
18	JALNA	7135	5047	70.7	2277	189	8.3	2088
19	BHANDARA	15386	13214	85.9	3007	835	27.8	2172
20	YAVATMAL	19265	17018	88.3	3255	1008	31.0	2247
21	GADCHIROLI	11477	9051	78.9	2803	377	13.4	2426
22	AMRAVATI	14486	12047	83.2	3810	1371	36.0	2439
23	NASHIK	19111	16375	85.7	4913	2177	44.3	2736
24	AKOLA	14198	11107	78.2	5032	1941	38.6	3091
25	PARBHANI	14543	11332	77.9	3711	500	13.5	3211
26	AHMEDNAGAR	30450	26601	87.4	7103	3254	45.8	3849
27	JALGAON	17383	13257	76.3	5144	1018	19.8	4126
28	BEED	13236	8743	66.1	4553	60	1.3	4493
29	GONDIA	13480	8653	64.2	5793	966	16.7	4827
30	LATUR	19992	13886	69.5	6617	511	7.7	6106
31	AURANGABAD	17770	10223	57.5	9282	1735	18.7	7547
32	NANDED	17863	9602	53.8	8783	522	5.9	8261
33	CHANDRAPUR	24728	16173	65.4	9723	1168	12.0	8555
34	OSMANABAD	15251	6596	43.2	9270	615	6.6	8655
	Total	430844	336910	78.2	120572	26638	22.1	93934

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	54989	39618	72.0	17025	1654	9.7	15371
2	PUNE	119999	51664	43.1	70426	2091	3.0	68335
3	AURANGABAD	141203	64984	46.0	78835	2616	3.3	76219
4	AMRAVATI	221103	99509	45.0	124879	3285	2.6	121594
5	NASHIK	356201	199090	55.9	169348	12237	7.2	157111
6	NAGPUR	273456	98629	36.1	181451	6624	3.7	174827
	Total	1166951	553494	47.4	641964	28507	4.4	613457

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Target	Completion	%	Sanction Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	21527	16067	74.6	6242	782	12.5	5460
2	PUNE	53466	37029	69.3	17279	842	4.9	16437
3	AMRAVATI	67851	36790	54.2	33365	2304	6.9	31061
4	NASHIK	89602	50325	56.2	42969	3692	8.6	39277
5	NAGPUR	82863	38934	47.0	47691	3762	7.9	43929
6	AURANGABAD	115535	54187	46.9	64503	3155	4.9	61348
	Total	430844	233332	54.2	212049	14537	6.9	197512

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	THANE	7201	5711	79.3	1772	282	15.9	1490
2	SINDHUDURG	4760	2575	54.1	2246	61	2.7	2185
3	OSMANABAD	6183	3290	53.2	3048	155	5.1	2893
4	RAIGAD	9114	5976	65.6	3314	176	5.3	3138
5	PARBHANI	7155	3999	55.9	3260	104	3.2	3156
6	RATNAGIRI	7735	3904	50.5	3930	99	2.5	3831
7	LATUR	10968	6468	59.0	4635	135	2.9	4500
8	PALGHAR	26179	21452	81.9	5763	1036	18.0	4727
9	HINGOLI	11262	6263	55.6	5364	365	6.8	4999
10	WASHIM	10887	5338	49.0	5679	130	2.3	5549
11	JALNA	13375	6102	45.6	7444	171	2.3	7273
12	SATARA	14041	6473	46.1	7823	255	3.3	7568
13	KOLHAPUR	15674	8056	51.4	7859	241	3.1	7618
14	WARDHA	17513	7833	44.7	9924	244	2.5	9680
15	BEED	19724	9022	45.7	10993	291	2.6	10702
16	AURANGABAD	22199	11168	50.3	11375	344	3.0	11031
17	GADCHIROLI	23230	11600	49.9	12351	721	5.8	11630
18	SANGLI	21258	8972	42.2	12649	363	2.9	12286
19	PUNE	21333	8972	42.1	12644	283	2.2	12361
20	BULDHANA	29863	14672	49.1	15673	482	3.1	15191
21	CHANDRAPUR	31975	16084	50.3	16364	473	2.9	15891
22	DHULE	50527	31604	62.5	21231	2308	10.9	18923
23	YAVATMAL	40683	20182	49.6	21104	603	2.9	20501
24	NASHIK	71753	49907	69.6	24267	2421	10.0	21846
25	AKOLA	46939	20294	43.2	27390	745	2.7	26645
26	SOLAPUR	47693	19191	40.2	29451	949	3.2	28502
27	NAGPUR	44891	15171	33.8	30550	830	2.7	29720
28	NANDED	50337	18672	37.1	32716	1051	3.2	31665
29	AHMEDNAGAR	54385	22181	40.8	33808	1604	4.7	32204
30	NANDURBAR	106796	65654	61.5	46218	5076	11.0	41142
31	BHANDARA	62999	21343	33.9	43556	1900	4.4	41656
32	JALGAON	72740	29744	40.9	43824	828	1.9	42996
33	AMRAVATI	92731	39023	42.1	55033	1325	2.4	53708
34	GONDIA	92848	26598	28.6	68706	2456	3.6	66250
	Total	1166951	553494	47.4	641964	28507	4.4	613457

उपक्रम क्र. ४ घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे

राज्य पुरस्कृत आवास योजना

RANK	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Target	Completion	%	Target on 20 Nov	Completion 20 Nov to 9 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1851	1477	79.8	423	49	11.6	374
2	THANE	3524	2790	79.2	874	140	16.0	734
3	RAIGAD	3833	3061	79.9	901	129	14.3	772
4	RATNAGIRI	5864	4660	79.5	1444	240	16.6	1204
5	PALGHAR	6455	4079	63.2	2600	224	8.6	2376
6	SANGLI	7082	4638	65.5	2515	71	2.8	2444
7	SATARA	9559	6822	71.4	2893	156	5.4	2737
8	NAGPUR	9482	6714	70.8	3038	270	8.9	2768
9	KOLHAPUR	10935	7923	72.5	3180	168	5.3	3012
10	WARDHA	8310	5123	61.6	3806	619	16.3	3187
11	HINGOLI	9745	6521	66.9	3700	476	12.9	3224
12	WASHIM	7712	4018	52.1	3891	197	5.1	3694
13	JALNA	7135	3387	47.5	3988	240	6.0	3748
14	NANDURBAR	10307	6397	62.1	4353	443	10.2	3910
15	DHULE	12351	8381	67.9	4898	928	18.9	3970
16	PUNE	10457	6458	61.8	4190	191	4.6	3999
17	SOLAPUR	15433	11188	72.5	4501	256	5.7	4245
18	BULDHANA	12190	7790	63.9	4568	168	3.7	4400
19	PARBHANI	14543	9254	63.6	5550	261	4.7	5289
20	GADCHIROLI	11477	5724	49.9	6374	621	9.7	5753
21	AMRAVATI	14486	8386	57.9	6512	412	6.3	6100
22	BEED	13236	6809	51.4	6723	296	4.4	6427
23	AKOLA	14198	6299	44.4	8403	504	6.0	7899
24	BHANDARA	15386	7487	48.7	8422	523	6.2	7899
25	JALGAON	17383	9334	53.7	8494	445	5.2	8049
26	GONDIA	13480	5349	39.7	8780	649	7.4	8131
27	YAVATMAL	19265	10297	53.4	9991	1023	10.2	8968
28	LATUR	19992	10886	54.5	9696	590	6.1	9106
29	NASHIK	19111	9535	49.9	10211	635	6.2	9576
30	OSMANABAD	15251	4769	31.3	10868	386	3.6	10482
31	AURANGABAD	17770	6339	35.7	11817	386	3.3	11431
32	NANDED	17863	6222	34.8	12161	520	4.3	11641
33	AHMEDNAGAR	30450	16678	54.8	15013	1241	8.3	13772
34	CHANDRAPUR	24728	8537	34.5	17271	1080	6.3	16191
	Total	430844	233332	54.2	212049	14537	6.9	197512

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

Rank	अभियानातील प्रगती			
	Division wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	Remaining Delayed
1	KONKAN	2330	482	2812
2	PUNE	8885	-1329	7556
3	AURANGABAD	11579	32	11611
4	NAGPUR	12773	1643	14416
5	AMRAVATI	17860	-381	17479
6	NASHIK	37999	-5868	32131
	Total	91426	-5421	86005

उपक्रम क्र. ५ प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे.

अभियानातील प्रगती									
Rank	District Wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	Remaining Delayed	Rank	District Wise	Delayed Houses on 20 Nov	Delayed Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	Remaining Delayed
1	SINDHUDURG	128	-30	98	19	AURANGABAD	2060	-77	1983
2	RATNAGIRI	227	-85	142	20	BULDHANA	2195	-151	2044
3	THANE	590	-253	337	21	CHANDRAPUR	2521	-49	2472
4	OSMANABAD	428	-42	386	22	BHANDARA	2473	17	2490
5	HINGOLI	404	11	415	23	SOLAPUR	3437	-617	2820
6	RAIGAD	428	-6	422	24	GADCHIROLI	2578	698	3276
7	PARBHANI	579	-29	550	25	GONDIA	2694	762	3456
8	LATUR	673	-61	612	26	DHULE	5221	-1420	3801
9	KOLHAPUR	1116	-451	665	27	YAVATMAL	3915	19	3934
10	SATARA	827	-96	731	28	AKOLA	4549	-349	4200
11	WASHIM	943	-87	856	29	NASHIK	6237	-1693	4544
12	JALNA	778	130	908	30	JALGAON	5265	-95	5170
13	WARDHA	1071	10	1081	31	NANDED	5467	-59	5408
14	BEED	1190	159	1349	32	AHMEDNAGAR	5835	-273	5562
15	NAGPUR	1436	205	1641	33	AMRAVATI	6258	187	6445
16	SANGLI	1814	-149	1665	34	NANDURBAR	15441	-2387	13054
17	PUNE	1691	-16	1675		Total	91426	-5421	86005
18	PALGHAR	957	856	1813					

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	39597	34889	88.1	33158	1288	20.0	4708
2	AMRAVATI	99456	92554	93.1	88671	2642	24.5	6902
3	PUNE	51622	42866	83.0	40574	1475	13.4	8756
4	NAGPUR	98546	85449	86.7	77553	5395	25.7	13097
5	AURANGABAD	64945	51724	79.6	48877	2009	12.5	13221
6	NASHIK	198976	171168	86.0	152733	13415	29.0	27808
	Total	553142	478650	86.5	441566	26224	23.5	74492

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	Divisionwise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	KONKAN	16057	12757	79.4	12185	433	14.0	3300
2	PUNE	37016	29861	80.7	29004	590	8.2	7155
3	AMRAVATI	36756	29215	79.5	27261	1604	22.2	7541
4	NAGPUR	38891	25441	65.4	22645	2413	19.3	13450
5	NASHIK	50281	36104	71.8	33267	2276	17.0	14177
6	AURANGABAD	54130	38224	70.6	35047	2388	14.9	15906
	Total	233131	171602	73.6	159409	9704	13.2	61529

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	2575	2463	95.7	2431	29	20.1	112
2	RATNAGIRI	3900	3733	95.7	3579	117	36.4	167
3	WARDHA	7829	7572	96.7	7334	143	28.9	257
4	THANE	5709	5414	94.8	5345	56	15.4	295
5	SATARA	6468	5992	92.6	5780	101	14.7	476
6	AURANGABAD	11162	10344	92.7	9993	274	23.4	818
7	OSMANABAD	3290	2453	74.6	2332	67	7.0	837
8	PARBHANI	3995	3136	78.5	3033	78	8.1	859
9	NAGPUR	15165	14203	93.7	13438	489	28.3	962
10	RAIGAD	5972	4998	83.7	4793	149	12.6	974
11	WASHIM	5338	4279	80.2	4103	124	10.0	1059
12	JALNA	6102	5025	82.4	4802	166	12.8	1077
13	LATUR	6467	5385	83.3	5146	168	12.7	1082
14	PUNE	8972	7778	86.7	7268	415	24.4	1194
15	KOLHAPUR	8055	6822	84.7	6346	226	13.2	1233
16	YAVATMAL	20175	18915	93.8	18277	487	25.7	1260
17	AKOLA	20275	18894	93.2	17914	701	29.7	1381
18	HINGOLI	6258	4821	77.0	4528	185	10.7	1437
19	AMRAVATI	39000	37543	96.3	36211	924	33.1	1457
20	GADCHIROLI	11578	9847	85.0	9006	627	24.4	1731
21	BULDHANA	14668	12923	88.1	12166	406	16.2	1745
22	BEED	9020	7050	78.2	6708	222	9.6	1970
23	SANGLI	8948	6286	70.3	5798	337	10.7	2662
24	DHULE	31583	28657	90.7	23133	4350	51.5	2926
25	CHANDRAPUR	16075	13111	81.6	12209	399	10.3	2964
26	PALGHAR	21441	18281	85.3	17010	937	21.1	3160
27	SOLAPUR	19179	15988	83.4	15382	396	10.4	3191
28	BHANDARA	21325	17814	83.5	15863	1513	27.7	3511
29	GONDIA	26574	22902	86.2	19703	2224	32.4	3672
30	AHMEDNAGAR	22164	18340	82.7	16345	1632	28.0	3824
31	NASHIK	49876	46002	92.2	42630	2087	28.8	3874
32	NANDED	18651	13510	72.4	12335	849	13.4	5141
33	JALGAON	29723	23764	80.0	22089	1071	14.0	5959
34	NANDURBAR	65630	54405	82.9	48536	4275	25.0	11225
	Total	553142	478650	86.5	441566	26224	23.5	74492

उपक्रम क्र.६ सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे: राज्य पुरस्कृत आवास योजना

Rank	संचित प्रगती				अभियानातील प्रगती			
	District Wise	Physical Completion	Financial Completion	%	Financial Completion on 20 Nov	Completion 20 Nov To 9 Feb 2021	%	Remaining Completion
1	SINDHUDURG	1476	1269	86.0	1224	42	20.6	207
2	THANE	2788	2319	83.2	2197	12	2.6	469
3	JALNA	3370	2691	79.9	2519	118	18.8	679
4	SATARA	6819	6126	89.8	6007	110	16.7	693
5	RATNAGIRI	4656	3892	83.6	3685	200	27.2	764
6	SANGLI	4636	3792	81.8	3702	51	5.9	844
7	RAIGAD	3060	2179	71.2	2109	63	7.7	881
8	PALGHAR	4077	3098	76.0	2970	116	13.1	979
9	NAGPUR	6713	5724	85.3	5527	168	18.3	989
10	BULDHANA	7789	6723	86.3	6516	146	13.2	1066
11	AURANGABAD	6333	5209	82.3	4908	244	23.3	1124
12	AMRAVATI	8381	7186	85.7	6807	299	25.8	1195
13	WASHIM	4015	2768	68.9	2608	146	12.0	1247
14	PUNE	6457	5181	80.2	5023	130	10.5	1276
15	AKOLA	6290	4952	78.7	4584	294	24.3	1338
16	OSMANABAD	4769	3187	66.8	2852	224	14.7	1582
17	NANDURBAR	6391	4791	75.0	4464	303	20.3	1600
18	GONDIA	5341	3720	69.6	3159	478	31.1	1621
19	BEED	6808	5172	76.0	4834	302	18.0	1636
20	NANDED	6203	4393	70.8	4031	309	18.5	1810
21	GADCHIROLI	5717	3754	65.7	3319	377	21.1	1963
22	BHANDARA	7479	5490	73.4	5096	357	19.1	1989
23	WARDHA	5113	3091	60.5	2735	312	17.6	2022
24	SOLAPUR	11184	9015	80.6	8751	185	8.5	2169
25	KOLHAPUR	7920	5747	72.6	5521	114	5.1	2173
26	JALGAON	9329	6990	74.9	6630	246	10.9	2339
27	NASHIK	9522	7109	74.7	6716	364	16.7	2413
28	LATUR	10877	8308	76.4	7365	605	20.6	2569
29	YAVATMAL	10281	7586	73.8	6746	719	28.4	2695
30	DHULE	8374	5676	67.8	4828	709	27.0	2698
31	HINGOLI	6519	3710	56.9	3341	311	11.5	2809
32	PARBHANI	9251	5554	60.0	5197	275	7.2	3697
33	CHANDRAPUR	8528	3662	42.9	2809	721	15.5	4866
34	AHMEDNAGAR	16665	11538	69.2	10629	654	13.6	5127
	Total	233131	171602	73.6	159409	9704	13.2	61529

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanction	%	Training	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	KONKAN	2210	820	37.1	100	4.5	160	7.2	1390	2110	2050
2	PUNE	3560	2238	62.9	610	17.1	190	5.3	1322	2950	3370
3	AURANGABAD	4745	2075	43.7	720	15.2	40	0.8	2670	4025	4705
4	AMRAVATI	6880	2256	32.8	2010	29.2	1950	28.3	4624	4870	4930
5	NAGPUR	6220	2415	38.8	460	7.4	190	3.1	3805	5760	6030
6	NASHIK	9792	4150	42.4	1674	17.1	1360	13.9	5642	8118	8432
	Total	33407	13954	41.8	5574	16.7	3890	11.6	19453	27833	29517

उपक्रम क्र.७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Rural Mason Training) पूर्ण करणे

Rank	संचित प्रगती								Remaining		
	Divisionwise	Target	Sanctions	%	Trained	%	Assessment	%	Sanction	Training	Assessment
1	SINDHUDURG	165	240	145.5	0	0.0	0	0.0	-75	165	165
2	RATNAGIRI	225	20	8.9	0	0.0	0	0.0	205	225	225
3	THANE	345	210	60.9	60	17.4	80	23.2	135	285	265
4	OSMANABAD	270	300	111.1	60	22.2	0	0.0	-30	210	270
5	PARBHANI	275	220	80.0	105	38.2	0	0.0	55	170	275
6	RAIGAD	375	195	52.0	0	0.0	0	0.0	180	375	375
7	WARDHA	495	390	78.8	180	36.4	110	22.2	105	315	385
8	HINGOLI	395	460	116.5	90	22.8	0	0.0	-65	305	395
9	WASHIM	420	15	3.6	0	0.0	0	0.0	405	420	420
10	BULDHANA	1070	863	80.7	410	38.3	630	58.9	207	660	440
11	JALNA	450	180	40.0	30	6.7	0	0.0	270	420	450
12	LATUR	480	450	93.8	85	17.7	0	0.0	30	395	480
13	SATARA	500	325	65.0	80	16.0	0	0.0	175	420	500
14	SANGLI	585	180	30.8	0	0.0	0	0.0	405	585	585
15	KOLHAPUR	630	725	115.1	105	16.7	30	4.8	-95	525	600
16	YAVATMAL	1395	1480	106.1	725	52.0	790	56.6	-85	670	605
17	BEED	620	370	59.7	100	16.1	0	0.0	250	520	620
18	PUNE	675	1021	151.3	60	8.9	0	0.0	-346	615	675
19	AURANGABAD	760	935	123.0	155	20.4	40	5.3	-175	605	720
20	GADCHIROLI	765	400	52.3	0	0.0	0	0.0	365	765	765
21	DHULE	1300	950	73.1	265	20.4	530	40.8	350	1035	770
22	SOLAPUR	1170	870	74.4	365	31.2	160	13.7	300	805	1010
23	CHANDRAPUR	1020	590	57.8	65	6.4	0	0.0	430	955	1020
24	PALGHAR	1100	610	55.5	40	3.6	80	7.3	490	1060	1020
25	NAGPUR	1210	650	53.7	40	3.3	80	6.6	560	1170	1130
26	BHANDARA	1170	300	25.6	0	0.0	0	0.0	870	1170	1170
27	JALGAON	1895	1510	79.7	725	38.3	560	29.6	385	1170	1335
28	AKOLA	1410	298	21.1	0	0.0	0	0.0	1112	1410	1410
29	NANDED	1495	200	13.4	95	6.4	0	0.0	1295	1400	1495
30	AHMEDNAGAR	1590	1155	72.6	379	23.8	80	5.0	435	1211	1510
31	GONDIA	1560	975	62.5	175	11.2	0	0.0	585	1385	1560
32	AMRAVATI	2585	1810	70.0	875	33.8	530	20.5	775	1710	2055
33	NASHIK	2145	2145	100.0	120	5.6	0	0.0	0	2025	2145
34	NANDURBAR	2862	380	13.3	185	6.5	190	6.6	2482	2677	2672
	Total	33407	13954	41.8	5574	16.7	3890	11.6	19453	27833	29517

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	Divisionwise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	NASHIK	54	51	54	49	22	20	10	6	3	0
2	AURANGABAD	76	52	76	49	18	0	0	0	0	0
3	NAGPUR	63	58	63	47	16	0	0	0	0	0
4	PUNE	57	50	57	34	7	0	0	0	0	0
5	KONKAN	45	27	45	5	1	0	0	0	0	0
6	AMRAVATI	56	34	56	36	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	351	272	351	220	64	20	10	6	3	0

उपक्रम क्र.८ डेमो हाऊसेस (Demo Houses) उभारणे

RANK	District Wise	Availability of Land		Technical officer		Demo Houses Work Progress					Report Submission
		T	A	T	A	Work Started	Plinth Level	Lintel Level	Roof Level	Completion	
1	JALGAON	15	15	15	15	15	15	7	5	3	0
2	GONDIA	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
3	OSMANABAD	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
4	Bhandara	7	7	7	7	6	0	0	0	0	0
5	KOLHAPUR	12	12	12	12	6	0	0	0	0	0
6	DHULE	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0
7	HINGOLI	5	4	5	4	4	0	0	0	0	0
8	LATUR	10	9	10	8	4	0	0	0	0	0
9	BEED	11	4	11	5	2	0	0	0	0	0
10	AHMEDNAGAR	14	14	14	14	1	0	0	0	0	0
11	CHANDRAPUR	15	15	15	15	1	0	0	0	0	0
12	NAGPUR	13	10	13	11	1	0	0	0	0	0
13	NANDURBAR	6	6	6	5	1	1	0	0	0	0
14	NASHIK	15	12	15	11	1	0	0	0	0	0
15	PUNE	13	12	13	11	1	0	0	0	0	0
16	THANE	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0
17	AKOLA	7	4	7	4	0	0	0	0	0	0
18	AMRAVATI	14	9	14	12	0	0	0	0	0	0
19	AURANGABAD	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0
20	BULDHANA	13	13	13	11	0	0	0	0	0	0
21	GADCHIROLI	12	12	12	2	0	0	0	0	0	0
22	JALNA	8	6	8	7	0	0	0	0	0	0
23	NANDED	16	4	16	2	0	0	0	0	0	0
24	PALGHAR	8	5	8	0	0	0	0	0	0	0
25	PARBHANI	9	8	9	7	0	0	0	0	0	0
26	RAIGAD	15	4	15	0	0	0	0	0	0	0
27	RATNAGIRI	9	7	9	2	0	0	0	0	0	0
28	SANGLI	10	8	10	2	0	0	0	0	0	0
29	SATARA	11	9	11	0	0	0	0	0	0	0
30	SINDHUDURG	8	6	8	0	0	0	0	0	0	0
31	SOLAPUR	11	9	11	9	0	0	0	0	0	0
32	WARDHA	8	6	8	4	0	0	0	0	0	0
33	WASHIM	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
34	YAVATMAL	16	2	16	3	0	0	0	0	0	0
Grand Total		351	272	351	220	64	20	10	6	3	0

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभार्थ्यांचे आधर सिडींग पुर्ण करणे

RANK	Divisionwise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On08.02	%	Remaining
१	KONKAN	52222	44728	85.6	7494
२	PUNE	114327	103689	90.7	10638
३	AMRAVATI	200105	186241	93.1	13864
४	AURANGABAD	132962	107844	81.1	25118
५	NAGPUR	258648	233104	90.1	25544
६	NASHIK	330703	291165	88.0	39538
	Total	1088967	966771	88.8	122196

उपक्रम क्र.९ अ कायमस्वरुपी प्रतिक्शा यादीमधील लाभाथर्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

RANK	District Wise	Total Register	PWL Aadhar SEEDING As On०८.०२	%	Remaining
1	RATNAGIRI	6899	6866	99.5	33
2	HINGOLI	10493	10449	99.6	44
3	THANE	6787	6650	98.0	137
4	OSMANABAD	5885	5739	97.5	146
5	RAIGAD	8083	7912	97.9	171
6	SINDHUDURG	4586	4410	96.2	176
7	PARBHANI	6884	6688	97.2	196
8	WASHIM	9815	9515	96.9	300
9	SATARA	13751	13311	96.8	440
10	WARDHA	16590	16138	97.3	452
11	AURANGABAD	22090	21410	96.9	680
12	KOLHAPUR	15111	14333	94.9	778
13	YAVATMAL	39237	38397	97.9	840
14	CHANDRAPUR	30491	29527	96.8	964
15	LATUR	10372	9351	90.2	1021
16	BULDHANA	28281	26894	95.1	1387
17	BEED	18928	17419	92.0	1509
18	SANGLI	19598	17840	91.0	1758
19	PUNE	18718	16466	88.0	2252
20	GADCHIROLI	22133	19344	87.4	2789
21	AKOLA	42065	38766	92.2	3299
22	NASHIK	70176	66817	95.2	3359
23	JALNA	12399	8754	70.6	3645
24	NAGPUR	42532	38789	91.2	3743
25	BHANDARA	57652	53806	93.3	3846
26	AHMEDNAGAR	49589	45001	90.7	4588
27	SOLAPUR	47149	41739	88.5	5410
28	PALGHAR	25867	18890	73.0	6977
29	NANDURBAR	99824	91884	92.0	7940
30	AMRAVATI	80707	72669	90.0	8038
31	DHULE	46936	37141	79.1	9795
32	GONDIA	89250	75500	84.6	13750
33	JALGAON	64178	50322	78.4	13856
34	NANDED	45911	28034	61.1	17877
	Total	1088967	966771	88.8	122196

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	Divisionwise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 08.02	%	Remaining
1	KONKAN	335930	56308	16.8	279622
2	NAGPUR	694227	283345	40.8	410882
3	PUNE	753127	63121	8.4	690006
4	AMRAVATI	996711	2916	0.3	993795
5	NASHIK	1297301	199040	15.3	1098261
6	AURANGABAD	1682760	52496	3.1	1630264
	Total	5760056	657226	11.4	5102830

उपक्रम क्र.९ ब आवासप्लस मधील लाभार्थ्यांचे जॉबकार्ड मॅपींग १०० टक्के पूर्ण करणे.

RANK	District Wise	Total HH registered	Job Card Mapping as on 08.02	%	Remaining
1	WARDHA	75113	48147	64.1	26966
2	SINDHUDURG	36729	8098	22.0	28631
3	THANE	57329	16951	29.6	40378
4	DHULE	199567	153440	76.9	46127
5	RAIGAD	50390	284	0.6	50106
6	NAGPUR	91329	40064	43.9	51265
7	RATNAGIRI	78746	22981	29.2	55765
8	GONDIA	143614	83265	58.0	60349
9	GADCHIROLI	102629	36891	35.9	65738
10	SATARA	118101	38768	32.8	79333
11	BHANDARA	123736	31912	25.8	91824
12	AKOLA	93150	464	0.5	92686
13	PALGHAR	112736	7994	7.1	104742
14	PUNE	113054	6155	5.4	106899
15	OSMANABAD	124374	14309	11.5	110065
16	HINGOLI	124003	13462	10.9	110541
17	CHANDRAPUR	157806	43066	27.3	114740
18	SANGLI	132583	3020	2.3	129563
19	WASHIM	143381	415	0.3	142966
20	LATUR	152079	935	0.6	151144
21	KOLHAPUR	181903	8167	4.5	173736
22	AMRAVATI	174143	111	0.1	174032
23	PARBHANI	189536	6346	3.3	183190
24	NANDURBAR	199231	1328	0.7	197903
25	SOLAPUR	207486	7011	3.4	200475
26	JALNA	221851	6237	2.8	215614
27	BULDHANA	236559	1260	0.5	235299
28	AURANGABAD	260947	7287	2.8	253660
29	BEED	258662	2371	0.9	256291
30	NASHIK	288171	13050	4.5	275121
31	AHMEDNAGAR	293600	14413	4.9	279187
32	JALGAON	316732	16809	5.3	299923
33	YAVATMAL	349478	666	0.2	348812
34	NANDED	351308	1549	0.4	349759
	Total	5760056	657226	11.4	5102830

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पुर्ण करणे

Rank	Divisionwise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	NAGPUR	694227	1133890	658880	881,300	94.91	77.72	35,347	252,590
2	PUNE	753127	1612431	712945	1178714	94.66	73.1	40,182	433,717
3	AURANGABAD	1682760	2647355	1547731	1790561	91.98	67.64	135,029	856,794
4	KONKAN	335,930	633,524	315,405	428,060	93.89	67.57	20,525	205,464
5	AMRAVATI	996711	1888077	840574	1248142	84.33	66.11	156,137	639935
6	NASHIK	1297301	1963780	1203766	1135011	92.79	57.8	93,535	828769
	Total	57,60,056	98,79,057	52,79,301	66,61,788	91.65	67.43	480755	3217269

उपक्रम क्र.९ क : आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग पूर्ण करणे

Rank	District Wise	Total Registered		Total Aadhar seeded		% Seeded		Total Aadhar To Be Seeded	
		Total HH registered	Total members registered	Total Aadhar seeded for HH till date	Total Aadhar seeded for Members till date	% HH	%MM	HH	MM
1	SINDHUDURG	36,729	92,584	36,372	87,741	99.03	94.77	357	4,843
2	BHANDARA	123736	175058	122171	164454	98.74	93.94	1,565	10,604
3	WARDHA	75,113	159617	74,184	143775	98.76	90.07	929	15,842
4	SATARA	118101	207875	114032	179367	96.55	86.29	4,069	28,508
5	NAGPUR	91,329	155183	86,236	128656	94.42	82.91	5,093	26,527
6	LATUR	152079	271793	147434	218500	96.95	80.39	4,645	53,293
7	CHANDRAPUR	157806	279879	139578	222428	88.45	79.47	18,228	57,451
8	GADCHIROLI	102629	187479	93,978	148276	91.57	79.09	8,651	39,203
9	SANGLI	132583	315040	126652	248173	95.53	78.78	5,931	66,867
10	RATNAGIRI	78,746	156593	73,665	117087	93.55	74.77	5,081	39,506
11	PARBHANI	189536	333188	181275	247265	95.64	74.21	8,261	85,923
12	AHMEDNAGAR	293600	498771	283701	368282	96.63	73.84	9,899	130489
13	BULDHANA	236559	456667	215097	336978	90.93	73.79	21,462	119689
14	NANDURBAR	199231	216185	179157	157536	89.92	72.87	20,074	58,649
15	NANDED	351308	605305	321647	437876	91.56	72.34	29,661	167429
16	KOLHAPUR	181903	460667	169821	332602	93.36	72.2	12,082	128065
17	AKOLA	93,150	181944	79,154	128107	84.97	70.41	13,996	53,837
18	RAIGAD	50,390	119939	44,906	83,234	89.12	69.4	5,484	36,705
19	SOLAPUR	207486	374201	198483	249729	95.66	66.74	9,003	124472
20	PUNE	113054	254648	103957	168843	91.95	66.3	9,097	85,805
21	YAVATMAL	349478	621314	271524	410726	77.69	66.11	77,954	210588
22	JALNA	221851	295766	188737	194940	85.07	65.91	33,114	100826
23	WASHIM	143381	299263	137220	193718	95.7	64.73	6,161	105545
24	PALGHAR	112736	153743	106923	98,546	94.84	64.1	5,813	55,197
25	HINGOLI	124003	201515	115417	128603	93.08	63.82	8,586	72,912
26	OSMANABAD	124374	213049	105630	135187	84.93	63.45	18,744	77,862
27	AURANGABAD	260947	390628	243101	243780	93.16	62.41	17,846	146848
28	JALGAON	316732	506297	276816	299133	87.4	59.08	39,916	207164
29	BEED	258662	336111	244490	184410	94.52	54.87	14,172	151701
30	DHULE	199567	264536	182966	144014	91.68	54.44	16,601	120522
31	AMRAVATI	174143	328889	137579	178613	79	54.31	36,564	150276
32	GONDIA	143614	176674	142733	73,711	99.39	41.72	881	102963
33	THANE	57,329	110665	53,539	41,452	93.39	37.46	3,790	69,213
34	NASHIK	288171	477991	281126	166046	97.56	34.74	7,045	311945
	Total	57,60,056	98,79,057	52,79,301	66,61,788	91.65	67.43	480755	3217269

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	Divisionwise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	MGNREGA Total Man-days	Swatcha Bharat Mission	Jal Jeevan Mission	Ujjawala Yojana	Soubhagya Yojana	MSRLM
1	NAGPUR	273456	82863	356319	5929422	59053	73796	46472	36560	30995
2	AMRAVATI	221103	67851	288954	2770282	26720	19778	10711	9555	9953
3	PUNE	119999	53450	173449	2394008	17284	11328	18198	8136	3910
4	KONKAN	54989	21460	76449	1225674	9637	53664	3300	1262	17459
5	NASHIK	356201	89602	445803	954081	2439	1049	2058	990	895
6	AURANGABAD	141203	115535	256738	948587.8	27963	40557	17671	26127	22285
	Total	1166951	430761	1597712	14222055	143096	200172	98410	82630	85497

उपक्रम क्र.१० (अ) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	MGNREGA Total Man-days	Swatcha Bharat Mission	Jal Jeevan Mission	Ujjawala Yojana	Soubhagya Yojana	MSRLM
1	BHANDARA	62999	15386	78385	2310503	11812	101	9871	2600	7645
2	BULDHANA	29863	12190	42053	1733889	11963	11197	3471	1044	3769
3	NAGPUR	44891	9482	54373	1536734	3246	30892	2775	0	2293
4	SOLAPUR	47693	15433	63126	1533696	56	0	9388	0	0
5	CHANDRAPUR	31975	24728	56703	1389499	19924	8430	15497	16868	6497
6	NASHIK	71753	19111	90864	731506	0	0	396	0	0
7	AKOLA	46939	14198	61137	512710	13469	8581	6813	8511	6153
8	SANGLI	21258	7082	28340	415160	2222	1481	2567	2757	1202
9	WASHIM	10887	7712	18599	365473	390	0	427	0	1
10	PALGHAR	26179	6415	32594	359730	6203	52168	2061	0	16484
11	LATUR	10968	19992	30960	358846	2083	1875	2062	1307	493
12	KOLHAPUR	15674	10919	26593	356935	9352	8522	4388	5182	2134
13	THANE	7201	3500	10701	334551	611	0	249	0	0
14	RATNAGIRI	7735	5864	13599	294315	83	255	103	519	89
15	WARDHA	17513	8310	25823	279371	8639	9562	5937	6834	8457
16	NANDED	50337	17863	68200	272277	854	854	83	0	0
17	GONDIA	92848	13480	106328	227069	11797	24707	11319	9449	4863
18	AHMEDNAGAR	54385	30450	84835	222575	2439	1049	1662	990	895
19	RAIGAD	9114	3830	12944	186391	2686	1241	769	743	837
20	GADCHIROLI	23230	11477	34707	186246	3635	104	1073	809	1240
21	BEED	19724	13236	32960	164829.8	2500	450	430	234	22
22	YAVATMAL	40683	19265	59948	158000	768	0	0	0	0
23	OSMANABAD	6183	15251	21434	88920	387	5500	6746	3990	20150
24	PUNE	21333	10457	31790	78275	5643	1325	1855	197	574
25	SINDHUDURG	4760	1851	6611	50687	54	0	118	0	49
26	PARBHANI	7155	14543	21698	41272	1856	7219	4442	115	1035
27	HINGOLI	11262	9745	21007	11625	1216	4185	994	5644	515
28	SATARA	14041	9559	23600	9942	11	0	0	0	0
29	AURANGABAD	22199	17770	39969	8081	13883	12148	2090	14750	0
30	JALNA	13375	7135	20510	2737	5184	8326.1	824	87	70
31	AMRAVATI	92731	14486	107217	210	130	0	0	0	30
32	DHULE	50527	12351	62878	0	0	0	0	0	0
33	JALGAON	72740	17383	90123	0	0	0	0	0	0
34	NANDURBAR	106796	10307	117103	0	0	0	0	0	0
	Total	1166951	430761	1597712	14222055	143096	200172.1	98410	82630	85497

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मुलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	NAGPUR	273456	82863	356319	63	27	63	16	63	59	4041	937	477	366
2	PUNE	119999	53450	173449	57	43	57	11	57	3	322	79	1036	1231
3	AMRAVATI	221103	67851	288954	56	38	56	28	56	7	3	1	17	155
4	AURANGABAD	141203	115535	256738	76	17	76	3	76	1	79	7	59	16
5	NASHIK	356201	89602	445803	54	7	54	5	54	4	7	0	3	0
6	KONKAN	54989	21460	76449	45	2	45	4	45	1	77	0	4	3
	Total	1166951	430761	1597712	351	134	351	67	351	75	4529	1024	1596	1771

उपक्रम क्र.१० (ब) नावीन्यपूर्णउपक्रमांची अंमलबजावणी करणे

RANK	District Wise	Target PMAYG	Target All State Schemes	Total Target	Abhiyan Achievement									
					बहुमजली इमारत		गृहसंकूल उभारणे		घरकूल मार्ट		गृहकर्ज		मूलभूत सुविधांद्वारे आदर्श घरकुले	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
1	WARDHA	17513	8310	25823	8	7	8	3	8	1	936	936	45	38
2	PUNE	21333	10457	31790	13	3	13	1	13	0	0	62	500	506
3	SOLAPUR	47693	15433	63126	11	5	11	5	11	0	1	0	520	555
4	GONDIA	92848	13480	106328	8	13	8	5	8	26	10	0	423	302
5	KOLHAPUR	15674	10919	26593	12	35	12	4	12	2	271	17	15	169
6	BULDHANA	29863	12190	42053	13	35	13	6	13	0	2	0	0	148
7	BHANDARA	62999	15386	78385	7	3	7	7	7	24	3095	1	8	26
8	AKOLA	46939	14198	61137	7	2	7	21	7	6	1	1	7	7
9	OSMANABAD	6183	15251	21434	8	7	8	1	8	1	0	0	35	15
10	AHMEDNAGAR	54385	30450	84835	14	7	14	4	14	4	7	0	3	0
11	CHANDRAPUR	31975	24728	56703	15	0	15	0	15	8	0	0	1	0
12	AURANGABAD	22199	17770	39969	9	5	9	0	9	0	9	0	9	1
13	LATUR	10968	19992	30960	10	0	10	1	10	0	50	5	11	0
14	NAGPUR	44891	9482	54373	13	4	13	1	13	0	0	0	0	0
15	NANDED	50337	17863	68200	16	5	16	0	16	0	0	0	0	0
16	SINDHUDURG	4760	1851	6611	8	0	8	3	8	0	2	0	1	2
17	HINGOLI	11262	9745	21007	5	0	5	1	5	0	18	2	1	0
18	PALGHAR	26179	6415	32594	8	0	8	1	8	1	0	0	1	1
19	SATARA	14041	9559	23600	11	0	11	1	11	1	0	0	0	1
20	RAIGAD	9114	3830	12944	15	2	15	0	15	0	1	0	1	0
21	YAVATMAL	40683	19265	59948	16	1	16	1	16	0	0	0	10	0
22	NASHIK	71753	19111	90864	15	0	15	1	15	0	0	0	0	0
23	WASHIM	10887	7712	18599	6	0	6	0	6	1	0	0	0	0
24	AMRAVATI	92731	14486	107217	14	0	14	0	14	0	0	0	0	0
25	BEED	19724	13236	32960	11	0	11	0	11	0	0	0	0	0
26	DHULE	50527	12351	62878	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0
27	GADCHIROLI	23230	11477	34707	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0
28	JALGAON	72740	17383	90123	15	0	15	0	15	0	0	0	0	0
29	JALNA	13375	7135	20510	8	0	8	0	8	0	2	0	2	0
30	NANDURBAR	106796	10307	117103	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0
31	PARBHANI	7155	14543	21698	9	0	9	0	9	0	0	0	1	0
32	RATNAGIRI	7735	5864	13599	9	0	9	0	9	0	74	0	1	0
33	SANGLI	21258	7082	28340	10	0	10	0	10	0	50	0	1	0
34	THANE	7201	3500	10701	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0
	Total	1166951	430761	1597712	351	134	351	67	351	75	4529	1024	1596	1771